


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

**ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**  
**LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”**

**CONTRATO No. ICCU 201 DE 2025**  
**CONSORCIO OBRAS ICCU CJK**

**INFORME MENSUAL SST No.12**  
**PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**



**CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU 217 DE 2025**  
**CONSORCIO INTERVIAS PEB-BB**

**MARZO DE 2026**


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

INFORME PARCIAL MENSUAL SST No.10  
PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción Modificación | Folios |
|---------|-------|--------------------------|--------|
|         |       |                          |        |


| CONTRATISTA                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizado por                                                                       | Aprobado por                                                                          |
|  |  |
| Nohelia Pinto Ahumada<br>Profesional SSTA                                           | Ing. Luis Ballesteros<br>Director de obra                                             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |


## Contenido

### Contenido

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| INFORMACIÓN BÁSICA                                              | 5  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                 | 5  |
| VALOR DEL CONTRATO                                              | 6  |
| PERSONAL SST CONTRATISTA                                        | 6  |
| EMPLEOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA                            | 6  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ALCANCE DEL CONTRATO                 | 7  |
| INGRESOS                                                        | 8  |
| Directo                                                         | 8  |
| Personal Mínimo Requerido                                       | 9  |
| RETIROS                                                         | 10 |
| SEGUIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL              | 11 |
| ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 14 |
| <b>NILO:</b>                                                    | 14 |
| PUENTE VEHICULAR TAMBORES:                                      | 14 |
| <b>VENECIA:</b>                                                 | 15 |
| <b>FUSA – SIBATÉ:</b>                                           | 15 |
| <b>FUSA – TIERRA NEGRA:</b>                                     | 15 |
| <b>VILLAPINZÓN:</b>                                             | 16 |
| <b>MANTA:</b>                                                   | 16 |
| PERSONAL ROTATIVO                                               | 17 |
| COPAS Y CCL                                                     | 17 |
| EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) :                        | 17 |
| OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG- SST                             | 18 |

|  | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD               | 19 |
| CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS                                  | 21 |
| MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO                         | 23 |
| PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL                          | 24 |
| DOTACIÓN Y EPP                                            | 25 |
| SEGUIMIENTO MATRIZ DE PELIGROS                            | 26 |
| PROGRAMA DE INSPECCIONES                                  | 27 |
| <b>PERMISOS DE TRABAJO Y ATS</b>                          | 28 |
| <b>PERMISOS DE TRABAJO Y ATS.</b>                         | 28 |
| PLAN DE EMERGENCIAS                                       | 29 |
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO          | 30 |
| SE EMPLEÓ MAQUINARIA AMARILLA                             | 31 |
| CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN SST         | 31 |
| COMPONENTE AMBIENTAL                                      | 35 |
| Actividades realizadas:                                   | 35 |
| MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: | 36 |
| MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES:               | 38 |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                      | 39 |
| GESTIÓN SOCIAL                                            | 39 |
| <b>LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD</b>                 | 39 |
| LISTADO DE ANEXOS                                         | 42 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

## INTRODUCCIÓN

Este proyecto busca contribuir al desarrollo vial del departamento, optimizando la infraestructura existente y previniendo contingencias que afecten la movilidad, conectividad y seguridad de las comunidades. Las obras viales, si bien representan una mejora significativa en la calidad de vida de los habitantes, también implican impactos en el entorno natural y social, así como riesgos inherentes para los trabajadores involucrados en su ejecución.

En ese sentido, durante esta fase del proyecto, se ha dado prioridad a la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos laborales, con el objetivo de proteger la integridad física y mental de los trabajadores, así como la conservación de los recursos técnicos y ambientales. La gestión SST se desarrolla conforme a los lineamientos del SG-SST, cumpliendo con la normatividad vigente y con los requerimientos contractuales establecidos por el ICCU.

Este informe corresponde al período comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, e incluye las actividades adelantadas en materia de SST y Ambiental, tanto a nivel documental como en campo. Se detallan los avances en la revisión del componente técnico del proyecto desde la perspectiva de seguridad, así como las observaciones realizadas en el área de influencia directa y las posibles afectaciones identificadas sobre trabajadores, contratistas y demás partes interesadas.


Así mismo, el presente documento integra las evidencias de cumplimiento del SG-SST, los planes de acción implementados, y los resultados de las estrategias orientadas a fomentar un ambiente laboral seguro y saludable, minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales, y garantizando la continuidad y calidad de las obras.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

### INFORMACIÓN BÁSICA

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Contratista</b>                             | Consortio Obras ICCU CJK                                  |
| <b>Contrato N°</b>                             | ICCU 201 DE 2025                                          |
| <b>Fecha de suscripción del contrato:</b>      | 5 de Marzo de 2025                                        |
| <b>Fecha de suscripción de acta de inicio:</b> | 9 de Abril de 2025                                        |
| <b>Plazo inicial:</b>                          | 8 meses y 22 días                                         |
| <b>Fecha de terminación inicial:</b>           | 31 de diciembre de 2025                                   |
| <b>Prórroga No 1</b>                           | 2 meses - Fecha de terminación 28 Febrero de 2026         |
| <b>Prórroga No 2</b>                           | 1 mes y ocho días - Fecha de terminación 08 Abril de 2026 |
| <b>Suspensiones:</b>                           | N/A                                                       |
| <b>Plazo actual:</b>                           | 11 meses y 30 días                                        |
| <b>Fecha de terminación actualizada:</b>       | 8 Abril de 2026                                           |
| <b>Valor Inicial del contrato:</b>             | \$ 6.800.000.000                                          |
| <b>Adicion No 1</b>                            | \$ 2.900.000.000                                          |
| <b>Valor Total del contrato</b>                | \$ 9.700.000.000                                          |
| <b>Interventoría:</b>                          | Consortio Intervías PEB-BB                                |

Tabla 1. Información Básica

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

### PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Contractualmente se tenía establecido un plazo de (8) Ocho meses Y (22) Veintidos Días a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO desde el 09 de abril hasta 31 de diciembre de 2025; aprobadas las pólizas de la prórroga No 1 se tiene un plazo adicional de (2) Dos meses, aprobadas las pólizas de la prórroga No 2 un plazo adicional de (1) Un mes y (8) Ocho días, quedando la nueva fecha de finalización del contrato hasta el (8) Ocho de abril de 2026, para un total de Once Meses y Treinta Días.

### VALOR DEL CONTRATO

El Valor inicial del contrato se estableció en la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.800.000.000,00); Adicionalmente se informa que el 30 de diciembre de 2025 se aprobó la adición No 1 por un valor de (\$ 2.900.000.000) DOS MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE, para un total de (\$ 9.700.000.00) NUEVE MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.

### PERSONAL SST CONTRATISTA

| Cargo          | Nombre                | Cédula   | Fase         |
|----------------|-----------------------|----------|--------------|
| Residente SSTA | Nohelia Pinto Ahumada | 52514856 | Construcción |
| <b>Total</b>   |                       |          | <b>1</b>     |

Tabla 2. Responsables de SST

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

### EMPLEOS GENERADOS POR EL CONTRATISTA

Para el mes comprendido del 1 al 31 de marzo de 2026 se relacionaron nuevos ingresos tanto personal directo del consorcio como de los subcontratistas.


| Cargos                  | Informe No. 12 | Novedades                             |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Ingresos Nuevos         | 10             | Ver <a href="#">Anexo 1. Ingresos</a> |
| Retiro Antiguo          | 27             |                                       |
| Personal activo Antiguo | 34             |                                       |
| Ingresos retiros        | 0              |                                       |
| <b>Total Activos</b>    | 44             |                                       |
|                         |                |                                       |

Tabla 3. Empleos generados para el contrato

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ALCANCE DEL CONTRATO

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, está interesado en la " ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

El lugar de ejecución de las Obras en el departamento de Cundinamarca tiene a su cargo aproximadamente 6.992 Km de red vial distribuidas en sus quince provincias, 5.142,53 Km (76,6%) de las vías departamentales se encuentran en afirmado y solo 4.848,87 Km (26,4%) se encuentran pavimentadas, así mismo en general 26,46% / 1.856,55 Km) presentan deterioro de la superficie de rodadura, deterioro o ausencia de obras de drenaje transversal (alcantarillas()) y longitudinal (cunetas) y estructuras de contención.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

Las principales actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

- Construcción y/o conservación de muros de contención o confinamiento
- Rehabilitación de vías
- Remoción de derrumbes
- Estabilización de taludes
- Recuperación de banca
- Habilitación de variantes
- Excavaciones varias sin clasificar
- Construcción y/o conservación gaviones
- Rellenos para estructuras
- Transporte de materiales provenientes de derrumbes y de excavaciones
- Reparación, rehabilitación o construcción de puentes vehiculares

La ejecución de estas y otras obras y/o actividades busca hacer frente de manera oportuna a cualquier emergencia que se presente a lo largo de toda la red secundaria y terciaria a cargo del departamento, garantizando la seguridad y transitabilidad en menor tiempo posible en el caso de ser suspendido parcial o temporalmente.

Todos los subcontratistas y trabajadores estarán sujetos a las disposiciones que sobre SG-SST se establecen en este documento.

**GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

## INGRESOS

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026, se registró un total de (10) días ingresos de personal al proyecto correspondiente al contrato ICCU, incluyendo colaboradores vinculados tanto de manera directa como indirecta, para la vinculación del personal directo de la zona se envió comunicado de vinculación laboral a la alcaldía del municipio. A continuación, se detallan dichos ingresos:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

**Directo**

| PERSONAL DIRECTO |            |                |            |         |              |                  |                |
|------------------|------------|----------------|------------|---------|--------------|------------------|----------------|
| No               | CEDULA     | NOMBRE         | APELLIDOS  | EMPRESA | CARGO        | FECHA DE INGRESO | FRENTE DE OBRA |
| 1                | 1003520064 | MIGUEL         | BERMUDEZ   | CJK     | AYUDANTE     | 17/03/2026       | FUSA PR 34     |
| 2                | 1023009234 | WILY ALEJANDRO | OSTOS      | CJK     | AYUDANTE     | 17/03/2026       | PACHO LA PALMA |
| 3                | 1069755520 | JHONATAN       | TABACO     | CJK     | AYUDANTE     | 17/03/2026       | FUSA PR 34     |
| 4                | 1069332125 | KAREN          | MONTENEGRO | CJK     | AUX. TRAFICO | 17/03/2026       | PACHO LA PALMA |

Tabla 4. Personal directo

| PERSONAL INDIRECTO |            |               |               |                    |           |                  |                |
|--------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|----------------|
| No                 | CEDULA     | APELLIDOS     | NOMBRES       | EMPRESA            | CARGO     | FECHA DE INGRESO | FRENTE DE OBRA |
| 5                  | 192735927  | MIRANDA       | HERMES        | CONSORCIO REGIONAL | AYUDANTE  | 30/03/2026       | PACHO LA PALMA |
| 6                  | 1069053378 | ANZOLA ANZOLA | EDGAR         | CONSORCIO REGIONAL | AYUDANTE  | 30/03/2026       | PACHO LA PALMA |
| 7                  | 1069054930 | CAICEDO       | LUIS FERNANDO | CONSORCIO REGIONAL | AYUDANTE  | 30/03/2026       | PACHO LA PALMA |
| 8                  | 1121860695 | HINCAPIE      | PAOLA         | CONSORCIO REGIONAL | INSP. SST | 30/03/2026       | PACHO LA PALMA |
| 9                  | 5772300    | GONZALES      | WILSON        | CONSORCIO REGIONAL | TOPOGRAFO | 30/03/2026       | PACHO LA PALMA |
| 10                 | 1024477029 | BONILLA       | MIGUEL        | EMECON             | SOLDADOR  | 27/03/2026       | NILO           |

Tabla 5. Personal indirecto

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

### Personal Mínimo Requerido

| PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO |            |                  |                   |                     |                        |                 |                  |                |
|---------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| No                        | CEDULA     | NOMBRE           | APELLIDOS         | EMPRESA             | CARGO                  | % DE DEDICACIÓN | FECHA DE INGRESO | FRENTE DE OBRA |
| 1                         | 52514856   | NOHELIA          | PINTO AHUMADA     | CONSORCIO ICCU CIJK | PROFESIONAL SST-       | 100%            | 25-jun-25        | OFICINA        |
| 2                         | 1026270626 | WILLIAM LEONARDO | OLIVEROS RAMIEZ   | JMS                 | RESIDENTE              | 100%            | 07/02/2026       | OFICINA        |
| 3                         | 1104068887 | YOLIMA CONSTANZA | DIAZ DIAZ         | CONSORCIO ICCU CIJK | TOPOGRAFO              | 100%            | 04/07/2025       | FUSA-NILO      |
| 4                         | 1109299894 | TATIANA          | GONZALEZ TRUJILLO | CIMELEC             | INGENIERO INSPECTOR    | 100%            | 27-may-25        | FUSA-NILO      |
| 5                         | 1090987542 | LUIS HERNANDO    | BALLESTEROS LOPEZ | CONSORCIO ICCU CIJK | DIRECTOR DE OBRA       | 100%            | 1-may-25         | OFICINA        |
| 6                         | 79265782   | ADONAI           | TORO VALERO       | INDEPENDIENTE       | ESPEC. ESTRUCTURAL     | 25%             | Abril 2025       | OFICINA        |
| 7                         | 11320288   | NOE GERARDO      | DIAZ JIMENEZ      | ICCU CIJK           | ESPECIALISTA GEOTECNIA | 25%             | 01/08/2025       | OFICINA        |
| 8                         | 1013627428 | JEIMY VIVIANA    | FRESNEDA          | JMS                 | INGENIERO INSPECTOR    | 100%            | Mayo 2025        | OFICINA        |

Tabla 6. Personal Requerido

Toda la documentación correspondiente a los soportes que validan la seguridad social para el presente mes se puede evidenciar en el siguiente link

### RETIROS

Para el cierre del presente periodo, correspondiente al mes de marzo de 2026, se registró VEINTISIETE (27) retiros de los colaboradores directos e indirectos vinculados al contrato. entre estos 27 retiros se envían nueve (9) cartas de traslado y cuatro (4) liquidaciones y planillas de seguridad de personal como lo es las empresas de CONSTRUCCIONES GUERRERO Y SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S de los meses Enero y Febrero 2026

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

| PERSONAL RETIRADO |                                 |            |                                           |                 |                                                  |
|-------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| No                | NOMBRE APELLIDOS                | CEDULA     | CONTRATISTA                               | FECHA DE RETIRO | ANEXO                                            |
| 1                 | FONTECHA FORERO GERMAN          | 91362135   | CONST. GUERRERO                           | 01/02/2026      | LIQUIDACION, PAZ Y SALVO, CARTA DE EXAMEN RETIRO |
| 2                 | FONTECHA FORERO EULICES         | 91362407   | CONST. GUERRERO                           | 01/02/2026      | LIQUIDACION, PAZ Y SALVO, CARTA DE EXAMEN RETIRO |
| 3                 | BERMUDEZ CASTELLANOS REINEL     | 1024585221 | CONST. GUERRERO                           | 24/02/2026      | LIQUIDACION, PAZ Y SALVO, CARTA DE EXAMEN RETIRO |
| 4                 | BERMUDEZ SOLARES PEDRO JESUS    | 5736163    | CONST. GUERRERO                           | 23/02/2026      | LIQUIDACION, PAZ Y SALVO, CARTA DE EXAMEN RETIRO |
| 5                 | AUDONI DIAZ                     | 1099545949 | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 15/01/2026      | CARTA DE TRASLADO                                |
| 6                 | CIRO EDUARDO MARTINEZ RINCON    | 80040862   | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 15/01/2026      | CARTA DE TRASLADO                                |
| 7                 | DANILO ANTONIO HOYOS PEÑATE     | 1045709918 | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 15/01/2026      | CARTA DE TRASLADO                                |
| 8                 | JORBAN ANDREY QUINTERO ANGARITA | 1091670988 | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 15/01/2026      | CARTA DE TRASLADO                                |
| 9                 | FABIO ANTONIO PACHECO MANRIQUE  | 1123405086 | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 15/01/2026      | CARTA DE TRASLADO                                |
| 10                | MANUEL VICENTE BARRIOS CONDE    | 1152441470 | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 15/01/2026      | CARTA DE TRASLADO                                |
| 11                | LUIS CARLOS CHAVARRO CIFUENTES  | 1099549757 | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 15/01/2026      | CARTA DE TRASLADO                                |
| 12                | JAVIER ALBERTO BERNAL GARCIA    | 1014221055 | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 15/01/2026      | CARTA DE TRASLADO                                |
| 13                | JOSE YONEY MOSQUERA RUIZ        | 16233259   | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 15/01/2026      | CARTA DE TRASLADO                                |
| PERSONAL RETIRADO |                                 |            |                                           |                 |                                                  |
| No                | NOMBRE APELLIDOS                | CEDULA     | CONTRATISTA                               | FECHA DE RETIRO | ANEXO                                            |
| 14                | LEIDER FONTALVO                 | 1143266485 | CONSTRUCCIONES METÁLICAS                  | 30/03/2026      | CARTA DE CONTINUIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL          |
| 15                | CRISTIAN EDUARDO MACHADO        | 1105786491 | CONSTRUCCIONES METÁLICAS                  | 30/03/2026      | CARTA DE CONTINUIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

| PERSONAL RETIRADO |                                   |            |                          |                 |                                              |
|-------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| No                | NOMBRE APELLIDOS                  | CEDULA     | CONTRATISTA              | FECHA DE RETIRO | ANEXO                                        |
| 16                | ERMEN HOYOS                       | 10766139   | CONSTRUCCIONES METÁLICAS | 30/03/2026      | CARTA DE CONTINUIDAD Y SEGUIRDA SOCIAL       |
| 17                | CESAR CRUZ                        | 1069716407 | CONSTRUCCIONES METÁLICAS | 30/03/2026      | CARTA DE CONTINUIDAD Y SEGUIRDA SOCIAL       |
| 18                | ANDRES PECHENE                    | 1061532744 | CONSTRUCCIONES METÁLICAS | 30/03/2026      | CARTA DE CONTINUIDAD Y SEGUIRDA SOCIAL       |
| 19                | KEVIN CARDENAS                    | 1233495295 | EMECON                   | 30/03/2026      | CARTA DE CONTINUIDAD Y SEGUIRDA SOCIAL # 29  |
| 20                | JUAN BAUTISTA OVIEDO              | 80367987   | EMECON                   | 30/03/2026      | CARTA DE CONTINUIDAD Y SEGUIRDA SOCIAL #83   |
| 21                | LAURA FRANCY AYALA                | 1018412657 | EMECON                   | 30/03/2026      | CARTA DE CONTINUIDAD Y SEGUIRDA SOCIAL # 21  |
| 22                | EDISON FERNEY PATARROYO           | 1052398743 | EMECON                   | 30/03/2026      | CARTA DE CONTINUIDAD Y SEGUIRDA SOCIAL 33    |
| 23                | CAMILO EDUARDO BENAVIDEZ          | 1015430238 | EMECON                   | 30/03/2026      | CARTA DE CONTINUIDAD Y SEGUIRDA SOCIAL 55-56 |
| 24                | HERNAN DARIO MORA                 | 8008785    | ICCU CJK                 | 13/03/2026      | LIQUIDACION CARTA TERMINACION DE CONTRATO,   |
| 25                | JEFERSON ALBERTO MORA             | 1019604892 | ICCU CJK                 | 05/03/2026      | LIQUIDACION CARTA TERMINACION DE CONTRATO,   |
| 26                | JOHAN SNEIDER BOBADILLA SARMIENTO | 1069721813 | ICCU CJK                 | 05/03/2026      | LIQUIDACION CARTA TERMINACION DE CONTRATO,   |
| 27                | JHONATAN DANIEL TABACO            | 1069755520 | ICCU CJK                 | 26/03/2026      | LIQUIDACION CARTA TERMINACION DE CONTRATO,   |

Tabla 7. Retiro

## SEGUIMIENTO AL PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2026,  
 Los soportes de los pagos de seguridad social del personal directo e indirecto se verán reflejados en el informe final de diciembre.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

| <b>SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO – MARZO 2026</b> |                                 |               |                    |                           |                              |               |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>No</b>                                    | <b>NOMBRE APELLIDO</b>          | <b>CEDULA</b> | <b>CONTRATISTA</b> | <b>NÚMERO DE PLANILLA</b> | <b>NÚMERO EN LA PLANILLA</b> | <b>FRENTE</b> |
| 1                                            | RUIZ PEREZ KAREN DANIELA        | 1000728495    | CONSORCIO ICCU CJK | 61093796                  | 20                           | OFICINA       |
| 2                                            | CARDENAS SANCHEZ ANGI PAOLA     | 1007244192    | CONSORCIO ICCU CJK | 61093796                  | 4                            | NILO          |
| 3                                            | MARTIN GARZON WILSON DAVID      | 1069078609    | CONSORCIO ICCU CJK | 61093796                  | 10                           | MANTA         |
| 4                                            | GUERRERO PINILLA JUAN DAVID     | 1070587465    | CONSORCIO ICCU CJK | 61093796                  | 8                            | NILO          |
| 5                                            | CHAVEZ CHAVES PABLO EMILIO      | 1077149553    | CONSORCIO ICCU CJK | 61093796                  | 5                            | VILLAPINZÓN   |
| 6                                            | TRIANA FIERRO EDISON            | 1077970035    | CONSORCIO ICCU CJK | 61093796                  | 21                           | BODEGA        |
| 7                                            | DIAZ DIAZ YOLIMA CONSTANZA      | 1104068887    | CONSORCIO ICCU CJK | 61093796                  | 7                            | OFICINA       |
| 9                                            | HIDALGO CASTAÑEDA HUGO          | 3099028       | CONSORCIO ICCU CJK | 61093796                  | 9                            | MANTA         |
| 10                                           | MENDOZA BUELVAS JOSE VIDAL      | 3965630       | CONSORCIO ICCU CJK | 61093796                  | 11-12                        | BODEGA        |
| 11                                           | PINTO AHUMADA NOHELIA           | 52514856      | CONSORCIO ICCU CJK | 61093796                  | 18                           | OFICINA       |
| 12                                           | MUÑOZ PARDO ADRIANA MARIA       | 52876175      | CONSORCIO ICCU CJK | 61093796                  | 16                           | FUSA          |
| 13                                           | BALLESTEROS LOPEZ LUIS HERNANDO | 1090987542    | CONSORCIO ICCU CJK | 61093796                  | 1-2                          | OFICINA       |
| 14                                           | DIAZ JIMENEZ NOE GERARDO        | 11320288      | CONSORCIO ICCU CJK | 61098432                  | 1                            | OFICINA       |
| 15                                           | TORO VALERO ADONAI              | 79265782      | CONSORCIO ICCU CJK | 61098432                  | 2                            | OFICINA       |
| 16                                           | HERNAN DARIO MORA               | 8008785       | ICCU CJK           | 61093796                  | 14                           | FUSA          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

| <b>SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO – MARZO 2026</b> |                                   |               |                                           |                           |                              |               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>No</b>                                    | <b>NOMBRE APELLIDO</b>            | <b>CEDULA</b> | <b>CONTRATISTA</b>                        | <b>NÚMERO DE PLANILLA</b> | <b>NÚMERO EN LA PLANILLA</b> | <b>FRENTE</b> |
| 17                                           | JEFERSON ALBERTO MORA             | 1019604892    | ICCU CJK                                  | 61093796                  | 15                           |               |
| 18                                           | JOHAN SNEIDER BOBADILLA SARMIENTO | 1069721813    | ICCU CJK                                  | 61093796                  | 3                            |               |
| 161<br>9                                     | JEIMY VIVIANA FRESNEDA            | 1013627428    | JMS INGENIERIA SAS                        | 9501336069                | 1                            | OFICINA       |
| 20                                           | WILLIAM LEONARDO OLIVEROS RAMIREZ | 1026270626    | JMS INGENIERIA SAS                        | 9501335815                | 1                            | OFICINA       |
| 21                                           | TATIANA GONZALEZ TRUJILLO         | 1109299894    | CIMELEC                                   | 59750354                  | 1                            | OFICINA       |
| 22                                           | LOPEZ RODRIGUEZ EDILBERTO         | 80499650      | CONST. GUERRERO                           | 68076645                  | 8                            | ROTATIVO      |
| 23                                           | CARRANZA CASTILLO JOSE NEFTALI    | 1071838871    | CONST. GUERRERO                           | 68076645                  | 3                            | ROTATIVO      |
| 24                                           | CORDOBA MARTINEZ PEDRO            | 7252086       | CONST. GUERRERO                           | 68076493                  | 1-2                          | ROTATIVO      |
| 25                                           | LESMES AVILA JOSE ANDELFO         | 3209655       | CONST. GUERRERO                           | 68076645                  | 4                            | NILO          |
| 27                                           | HERNANDEZ CASTAÑO CAMILO          | 1030631652    | CONST. GUERRERO                           | 68076645                  | 2                            | NILO          |
| 28                                           | CRISTIAN EDUARDO MACHADO          | 1105786491    | CONSTRUCCIONES METÁLICAS                  | 64085893                  | 1                            | NILO          |
| 29                                           | JORGE ARMANDO GUERRERO CASTAÑEDA, | 79899468      | CIMECON                                   | 60905493                  | 1                            | CONDUCTOR     |
| 30                                           | AUDONI DIAZ                       | 1099545949    | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S |                           |                              |               |
| 31                                           | CIRO EDUARDO MARTINEZ RINCON      | 80040862      | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S |                           |                              |               |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

| <b>SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO – MARZO 2026</b> |                                 |               |                                           |                           |                              |               |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>No</b>                                    | <b>NOMBRE APELLIDO</b>          | <b>CEDULA</b> | <b>CONTRATISTA</b>                        | <b>NÚMERO DE PLANILLA</b> | <b>NÚMERO EN LA PLANILLA</b> | <b>FRENTE</b> |
| 32                                           | DANILO ANTONIO HOYOS PEÑATE     | 1045709918    | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 9499107488                | 1                            | NILO          |
| 33                                           | JORBAN ANDREY QUINTERO ANGARITA | 1091670988    | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 9499107488                | 1                            | NILO          |
| 34                                           | FABIO ANTONIO PACHECO MANRIQUE  | 1123405086    | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 9499107488                | 1                            | NILO          |
| 35                                           | MANUEL VICENTE BARRIOS CONDE    | 1152441470    | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 9499107488                | 1                            | NILO          |
| 36                                           | LUIS CARLOS CHAVARRO CIFUENTES  | 1099549757    | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 9499107488                | 1                            | NILO          |
| 37                                           | JAVIER ALBERTO BERNAL GARCIA    | 1014221055    | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 9499107488                | 1                            | NILO          |
| 38                                           | JOSE YONEY MOSQUERA RUIZ        | 16233259      | SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION S A S | 9499107488                | 1                            | NILO          |
| 39                                           | LEIDER FONTALVO                 | 1143266485    | CONSTRUCCIONES METÁLICAS                  | 64085893                  | 1                            | NILO          |
| 40                                           | CRISTIAN EDUARDO MACHADO        | 1105786491    | CONSTRUCCIONES METÁLICAS                  | 64085893                  | 1                            | NILO          |
| 41                                           | ERMEN HOYOS                     | 10766139      | CONSTRUCCIONES METÁLICAS                  | 64085893                  | 1                            | NILO          |
| 42                                           | CESAR CRUZ                      | 1069716407    | CONSTRUCCIONES METÁLICAS                  | 64085893                  | 1                            | NILO          |
| 43                                           | ANDRES PECHENE                  | 1061532744    | CONSTRUCCIONES METÁLICAS                  | 64085893                  | 1                            | NILO          |
| 44                                           | KEVIN CARDENAS                  | 1233495295    | EMECON                                    | 9501626900                | 26                           | NILO          |
| 45                                           | JUAN BAUTISTA OVIEDO            | 80367987      | EMECON                                    | 9501626900                | 83-84                        | NILO          |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

| SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO – MARZO 2026 |                          |            |             |                    |                       |        |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------|
| No                                    | NOMBRE APELLIDO          | CEDULA     | CONTRATISTA | NÚMERO DE PLANILLA | NÚMERO EN LA PLANILLA | FRENTE |
| 46                                    | LAURA FRANCY AYALA       | 1018412657 | EMECON      | 9501626900         | 21                    | NILO   |
| 47                                    | EDISON FERNEY PATARROYO  | 1052398743 | EMECON      | 9501626900         | 33                    | NILO   |
| 48                                    | CAMILO EDUARDO BENAVIDEZ | 1015430238 | EMECON      | 9501626900         | 55-56                 | NILO   |

### ACTIVIDADES E INTERVENCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo del 1 al 31 de marzo de 2026 desde el área de seguridad y salud en el trabajo para el contrato ICCU, se relacionan actividades de intervención las cuales previamente fueron establecidas dentro del plan anual de trabajo:

#### NILO:

PUENTE VEHICULAR TAMBORES:

**ACTIVIDADES REALIZADAS:** Durante el mes de marzo de 2026, en el frente de obra correspondiente al puente ubicado en el municipio de Nilo, se continuó con el desarrollo de las actividades constructivas orientadas a la finalización de la superestructura.

En esta etapa se ejecutó la fundida de los pedestales (postes) para la instalación de la baranda metálica, garantizando su correcta ubicación, alineamiento y anclaje conforme a los diseños establecidos. Posteriormente, se dio inicio a la instalación de la baranda metálica avanzando en el montaje de los elementos de protección lateral del puente.

Estas actividades representan un avance clave para la habilitación funcional de la estructura, en la medida en que contribuyen directamente a las condiciones de seguridad vial del corredor.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

No obstante, a la fecha queda pendiente el desencofrado de la superestructura, la finalización de la instalación de la baranda metálica y la ejecución de actividades complementarias de remate y detalles finales, necesarias para la puesta en servicio del puente.

Se realiza señalización, delimitaciones de ambos lados de acceso y jornadas de orden y aseo.

| PERSONAL INDIRECTO |            |              |                   |                |          |            |        |
|--------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|----------|------------|--------|
| N                  | CEDULA     | NOMBRE       | APELLIDOS         | EMPRESA        | CARGO    | INGRESO    | FRENTE |
| 1                  | 3209655    | JOSE ANDELFO | LESMESS AVILA     | CONST GUERRERO | AYUDANTE | 27/01/2026 | NILO   |
| 1                  | 1071838871 | JOSE NEFTALI | CARRANZA CASTILLO | CONST GUERRERO | OFICIAL  | 27/01/2026 | NILO   |
| 2                  | 1030631652 | CAMILO       | HERNANDEZ         | CONST GUERRERO | AYUDANTE | 23/01/2026 | NILO   |
| 3                  | 80499650   | EDIBERTO     | LOPEZ RODRIGUEZ   | CONST GUERRERO | AYUDANTE | 27/07/2025 | NILO   |
| PERSONAL DIRECTO   |            |              |                   |                |          |            |        |

|   |            |               |                  |                          |            |            |      |
|---|------------|---------------|------------------|--------------------------|------------|------------|------|
| 4 | 1070587465 | JUAN DAVID    | GUERRERO PINILLA | CONSORCIO OBRAS ICCU CJK | 16-06-2025 | AYUDANTE   | NILO |
| 5 | 52876175   | ADRIANA MARIA | MUÑOZ PARDO      | CONSORCIO OBRAS ICCU CJK | INSP SST   | 07/07/2025 | NILO |

#### **FUSA – TIERRA NEGRA:**

Se realiza señalización de áreas intervenidas, acompañamiento de excavación manual y limpieza de material suelto por falla geológica y temas climáticos en área a intervenir, se realiza fundida de caisson y fundida de solado para fabricación de viga de cimentación y futuro muro de contención.

| PERSONAL DIRECTO |            |           |      |                    |          |            |      |
|------------------|------------|-----------|------|--------------------|----------|------------|------|
| 1                | 1019604892 | JEFFERSON | MORA | CONSORCIO ICCU CJK | AYUDANTE | 26/01/2026 | FUSA |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |  |                                                                                     |

|   |            |               |                     |                          |            |            |      |
|---|------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------|------------|------|
| 2 | 1069721813 | JOHAN SNEIDER | BOBADILLA SARMIENTO | CONSORCIO ICCU CJK       | AYUDANTE   | 26/01/2026 | FUSA |
| 3 | 1007244192 | ANGI PAOLA    | CARDENAS SANCHEZ    | CONSORCIO OBRAS ICCU CJK | INSP CIVIL | 12/08/2025 | NILO |

| <b>PERSONAL INDIRECTO</b> |         |       |                  |                |         |            |       |
|---------------------------|---------|-------|------------------|----------------|---------|------------|-------|
| 5                         | 7252086 | PEDRO | CORDOBA MARTINEZ | CONS, GUERRERO | OFICIAL | 20/02/2026 | PR 34 |

#### **VILLAPINZÓN:**

Se realiza cierre de acta de administración de agua para actividades de obra, ya que se terminan actividades, se recoge campamento quedando el ayudante por parte del consorcio para mantener el área aseada para entrega.

| <b>PERSONAL DIRECTO</b> |            |              |        |          |                  |            |             |
|-------------------------|------------|--------------|--------|----------|------------------|------------|-------------|
| 1                       | 1077149553 | PABLO EMILIO | CHAVEZ | ICCU CJK | AYUDANTE DE OBRA | 05/09/2025 | VILLAPINZÓN |

#### **MANTA:**

Se realiza señalización de áreas intervenidas, mantenimiento de Biomanto ya instalado personal activo en obra.

| <b>PERSONAL DIRECTO</b> |            |              |        |          |             |            |       |
|-------------------------|------------|--------------|--------|----------|-------------|------------|-------|
| 1                       | 1069078609 | WILSON DAVID | MARTIN | ICCU CJK | AUX TRAFICO | 23/10/2025 | MANTA |

| <b>PERSONAL INDIRECTO</b> |            |                |               |                                      |          |            |       |
|---------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------|----------|------------|-------|
| 4                         | 79.808.118 | WALTER ALFONSO | CAMELO GARCIA | INGENIERIA Y TRANSPORTES SERWICA SAS | OPERARIO | 19/02/2026 | MANTA |

#### **LA PALMA PACHO**

Ingresa personal nuevo al frente la Palma (Pacho Cund.), se realiza limpieza de material suelto de la falla geológica con maquinaria amarilla directamente del ICCU de la zona, se

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

realiza levantamiento topográfico y se inicia conformación de terreno para zarpas y construcción de Caisson.

| PERSONAL DIRECTO |            |                 |                   |          |                 |            |          |
|------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|------------|----------|
| 1                | 1003520064 | WILLY ALEJANDRO | OSTOS FARFAN      | ICCU CJK | AYUDANTE        | 18/03/2026 | LA PALMA |
| 2                | 1069332125 | KAREN           | MONTENEGRO        | ICCU CJK | AUX TRAFICO     | 18/03/2026 | LA PALMA |
| 3                | 3099028    | HUGO            | HIDALGO CASTAÑEDA | ICCU CJK | INSPECTOR CIVIL | 01/09/2025 | LA PALMA |

| PERSONAL INDIRECTO |            |               |               |                    |           |            |          |
|--------------------|------------|---------------|---------------|--------------------|-----------|------------|----------|
| 4                  | 192735927  | MIRANDA       | HERMES        | CONSORCIO REGIONAL | AYUDANTE  | 30/03/2026 | LA PALMA |
| 5                  | 1069053378 | ANZOLA ANZOLA | EDGAR         | CONSORCIO REGIONAL | AYUDANTE  | 30/03/2026 | LA PALMA |
| 6                  | 1069054930 | CAICEDO       | LUIS FERNANDO | CONSORCIO REGIONAL | AYUDANTE  | 30/03/2026 | LA PALMA |
| 7                  | 1121860695 | HINCAPIE      | PAOLA         | CONSORCIO REGIONAL | INSP. SST | 30/03/2026 | LA PALMA |
| 8                  | 5772300    | GONZALES      | WILSON        | CONSORCIO REGIONAL | TOPOGRAFO | 30/03/2026 | LA PALMA |

### PERSONAL ROTATIVO

Para el mes de marzo el siguiente personal se encuentra en los diferentes frentes de trabajo activos.

| PERSONAL INDIRECTO |         |            |         |                    |          |            |
|--------------------|---------|------------|---------|--------------------|----------|------------|
| 1                  | 3965630 | JOSE VIDAL | MENDOZA | CONSORCIO ICCU CJK | AYUDANTE | 01/06/2025 |

### COPAS Y CCL

El día 20 marzo de 2026 se llevó a cabo la Reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), con participación de los representantes del Comité, no se presentó ninguna novedad.

| Nombre del miembro del comité | Rol                                |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Tatiana González              | Secretaria                         |
| Karen Ruiz                    | Representante del empleador        |
| Plutarco Puche                | Representante de los colaboradores |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

Tabla 9. Representantes Comité

### EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (CCL) :

El día 20 marzo de 2026 se llevó a cabo la Reunión con participación de los representantes del Comité, no se presentó ninguna novedad. no se presentan eventualidades anteriores. La próxima reunión se realizará el 20 abril de 2026. según la resolución 3461 de 2025.

| <b>Nombre del miembro del comité</b> | <b>Rol</b>                         |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Tatiana González                     | Representante del empleador        |
| Karen Ruiz                           | Suplente del empleador             |
| Plutarco Puche                       | Representante de los colaboradores |

### OBJETIVOS E INDICADORES DEL SG- SST

En cumplimiento con la normatividad legal vigente, relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, se presentan a continuación los indicadores definidos según la Resolución 0312 de 2019, junto con los resultados obtenidos en el seguimiento y evaluación correspondientes al periodo actual. Adicionalmente, se lleva registro de forma mensual en el formato SST-F-42 Accidentalidad para el control y monitoreo continuo de dichos indicadores.

A continuación, se presenta los resultados del seguimiento a indicadores de gestión:

| <b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>   | <b>DEFINICIÓN</b>                                           | <b>FÓRMULA</b>                                                                    | <b>INTERPRETACIÓN</b>                                                                | <b>META</b> | <b>MARZO</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| SEVERIDAD DE ACCIDENTABILIDAD | Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes | (N° de días de incapacidad por AT en el mes + N° de días cargados en el mes/N° de | Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por AT | 0%          | 0%           |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

| NOMBRE DEL INDICADOR                         | DEFINICIÓN                                                                                        | FÓRMULA                                                                                                                             | INTERPRETACIÓN                                                                             | META | MARZO |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                              |                                                                                                   | trabajadores en el mes) *100                                                                                                        |                                                                                            |      |       |
| FRECUENCIA DE ACCIDENTABILIDAD               | Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes                                      | (N° de AT que se presentaron durante el mes/ N° de trabajadores en el mes) *100                                                     | Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X AT              | 0%   | 0%    |
| PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES | Número de accidentes de trabajo mortales en el año                                                | (N° de AT mortales presentados en el año/ N° total del AT Presentados en el año) *100                                               | En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales                                  | 0%   | Anual |
| PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL         | Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo          | (N° de casos nuevos y antiguos de EL en el periodo "Z"/Promedio total de trabajadores en el periodo "Z")*100; n=5, es decir 100.000 | Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z        | 0    | Anual |
| INDICE DE LA ENFERMEDAD LABORAL              | Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo | (N° de casos nuevos s de EL en el periodo "Z"/Promedio total de trabajadores en el periodo "Z")*100; n=5, es decir 100.000          | Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z | 0    | Anual |
| AUSENTISMOS POR CAUSA MEDICA                 | Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica                                 | (N° de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/ N° de días de trabajo programado en el mes)*100                  | En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica               | 0%   | 0%    |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <p align="center"><b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b></p> <p align="center"><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b></p> |                                                                                     |

Tabla 10. Seguimiento indicadores Resolución 0312

### CUMPLIMIENTO DE INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD

El Consorcio OBRAS ICCU CJK, está comprometido con la salud y la integridad de sus colaboradores, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), orientado a mantener en cero el índice de accidentalidad del proyecto. Asimismo, tanto el consorcio como las empresas subcontratistas vinculadas al proyecto, presentan los certificados de accidentalidad emitidos por la ARL correspondiente al periodo vigente.



**Análisis:** El valor parcial del 1 al 31 de marzo de 2026 es de **0%**, lo cual es un **resultado favorable**, pues indica que **no se registraron incidentes** durante ese mes.

Como parte del proceso de ingreso al proyecto, todos los trabajadores, contratistas y personal vinculado deben participar en la inducción SST, donde se socializan las condiciones del entorno laboral, los riesgos identificados en cada actividad y las medidas

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

de prevención y control establecidas, los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades del proyecto, las buenas prácticas ambientales requeridas, así como las obligaciones y compromisos individuales para la protección del entorno. Durante esta jornada, también se realiza la notificación formal de los riesgos a los que estará expuesto el personal, con el fin de garantizar su conocimiento y promover una cultura de autocuidado y prevención. El registro de asistencia a la inducción y la firma de notificación de riesgos se conservan como evidencia del cumplimiento de este procedimiento.

| Actividades básicas     | Personal convocado | Personal asistente | Indicador de cumplimiento | Indicador de cobertura | Novedad |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------|
| INDUCCIÓN TOTAL         | 10                 | 10                 | 100%                      | 100%                   | 100%    |
| LA PALMA                | 6                  | 6                  | 0%                        | 0%                     | 0%      |
| FUSA - SIBATÉ pe 34     | 3                  | 3                  | 100%                      | 100%                   | 0%      |
| NILO                    | 1                  | 1                  | 0%                        | 0%                     | 0%      |
| OFICINA                 | 0                  | 0                  | 0%                        | 0%                     | 0%      |
| ROTATIVO                | 0                  | 0                  | 100%                      | 100%                   | 100%    |
| Notificación de riesgos | 10                 | 10                 | 100%                      | 100%                   | 100%    |

Tabla 11. Inducciones del periodo

## CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y promover entornos laborales seguros, el Consorcio OBRAS ICCU CJK se reprogramaron las actividades de charlas y capacitaciones **para el mes de marzo** con el fin garantizar el cumplimiento del plan anual de manera periódica las charlas y capacitaciones van dirigidas a todos los trabajadores y contratistas. Estas actividades permitirán actualizar conocimientos, reforzar comportamientos seguros y brindar herramientas prácticas para la gestión de riesgos en el lugar de trabajo, también irán enfocados en la socialización de los aspectos e impactos ambientales, las obligaciones individuales en el marco del plan de manejo ambiental, y la promoción de buenas prácticas para la prevención de la contaminación y la conservación de los recursos naturales. Los temas tratados se seleccionan con base en las necesidades

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

del proyecto y los riesgos identificados, y su ejecución quedará registrada mediante listas de asistencia y evidencias fotográficas.

| CHARLAS Y CAPACITACIONES NILO |                                                        |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| FECHA                         | TEMA                                                   | No. de Asistentes |
| 11 MARZO 2026                 | CHARLA CAPACITACIÓN ARL SEGURIDAD VIAL RIESGO MECÁNICO |                   |
| 11 MARZO 2026                 | CAPACITACIÓN ARL RIESGO MECANICO, SEGURIDAD VIAL       |                   |
|                               |                                                        |                   |
|                               |                                                        |                   |
|                               |                                                        |                   |
|                               |                                                        |                   |
|                               |                                                        |                   |

### MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El Consorcio OBRAS ICCU CJK, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantiza la realización de exámenes médicos ocupacionales al personal vinculado al proyecto. Estos incluyen evaluaciones de ingreso, periódicas y de egreso, con el fin de determinar la aptitud del trabajador para el cargo, hacer seguimiento a su estado de salud y prevenir enfermedades laborales.

| Medicina del trabajo                            | Personal convocado | Personal asistente | Indicador de cumplimiento | Indicador de cobertura | Novedad |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------|
| Exámenes de ingreso                             | 10                 | 10                 | 100%                      | 100%                   | N/A     |
| Exámenes periódicos                             | 0                  | 0                  | 100%                      | 100%                   | N/A     |
| Exámenes de retiro                              | 0                  | 0                  | 100%                      | N/A                    | N/A     |
| Cartas de notificación de Examen de Retiro      | 27                 | 27                 | 100%                      | 100%                   | 100%    |
| Estadística mensual de ausentismo por AT y/o EL | 0                  | 0                  | 100%                      | 100%                   | 100%    |

Tabla 12. Resumen diagnóstico de condiciones de salud

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

De los anteriores exámenes médicos ocupacionales sus resultados se resumen en el siguiente cuadro:

| <b>Medicina del trabajo</b> | <b>Total</b> | <b>Apto - satisfactorio</b> | <b>Apto con recomendaciones</b> | <b>Apto con restricciones</b> | <b>Otras novedades</b> |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Exámenes de ingreso         | 10           | 10                          | 0                               | 0                             | N/A                    |
| Exámenes periódicos         | 0            | 0                           | 0                               | 0                             | Ninguna                |


Tabla 13. . Consolidado EMO del periodo

## PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2026 se realizó el seguimiento al Programa de Seguridad Industrial, evaluando la implementación del plan de trabajo programado frente a las actividades ejecutadas. Se logró cumplimiento satisfactorio en las actividades planificadas, incluyendo capacitaciones, inspecciones, control de permisos de trabajo y seguimiento a condiciones inseguras.

| <b>Higiene industrial</b>                  | <b>Personal o actividad programada</b> | <b>Personal asistente o actividad realizada</b> | <b>Indicador de cumplimiento</b> | <b>Indicador de cobertura</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Entrega de EPP y dotación                  | 10                                     | 10                                              | 100%                             | 100%                          |
| Seguimiento a matriz IPERV                 | 1                                      | 1                                               | 100%                             | 100%                          |
| Inspecciones - preoperacionales Fusa pr 34 | 0                                      | 0                                               | 100%                             | 100%                          |
| Inspecciones- preoperacionales Nilo        | 15                                     | 6                                               | 100%                             | 100%                          |
| Análisis de trabajo Nilo                   | 10                                     | 5                                               | 100%                             | 100%                          |
| Análisis de trabajo Fusa-Sibaté            | 4                                      | 4                                               | 100%                             | 100%                          |
| Permisos de trabajo Nilo                   | 9                                      | 6                                               | 100%                             | 100%                          |
| Permisos de trabajo Fusa                   | 0                                      | 0                                               | 100%                             | 100%                          |

Tabla 14. Programa de seguridad

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

## DOTACIÓN Y EPP

Como parte del cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en el trabajo, se realizó la entrega de los Equipos de Protección Personal (EPP) a todo el personal involucrado en el proyecto. Esta entrega incluyó elementos adecuados según el tipo de actividad a realizar, tales como cascos, guantes, gafas, botas con punta de acero, chalecos reflectivos y protección auditiva, entre otros. La distribución fue registrada y firmada por cada trabajador, garantizando así la trazabilidad y el compromiso con el uso correcto del EPP durante el desarrollo de las labores.

## SEGUIMIENTO MATRIZ DE PELIGROS

Durante el periodo reportado del 1 al 31 de marzo de 2026 se realizó el seguimiento y verificación de la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (IPVR), no se presentan cambios ni valoración de riesgos.

## PROGRAMA DE INSPECCIONES

Durante el mes de diciembre se realizó se realiza cumplimiento del plan de trabajo con todos los frentes.

| INSPECCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE |                                                                       |            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 02 AL 06MARZO                     | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EQUIPO DE TRASNPORTE CAMIONETA BCW 329 | MAQ- F-07A |
| 09 AL 13 MARZO                    | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EQUIPO DE TRASNPORTE CAMIONETA BCW 329 | MAQ- F-07A |
| 16 AL 20 MARZO                    | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EQUIPO DE TRASNPORTE CAMIONETA BCW 329 | MAQ- F-07A |
| 23 AL 27 MARZO                    | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EQUIPO DE TRASNPORTE CAMIONETA BCW 329 | MAQ- F-07A |
| 30 AL 03 ABRIL                    | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EQUIPO DE TRASNPORTE CAMIONETA BCW 329 | MAQ- F-07A |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

|                |                                                                    |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 02 AL 06MARZO  | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EQUIPO DE TRASNPORTE FURGON CLN 981 | MAQ- F-07A |
| 09 AL 13 MARZO | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EQUIPO DE TRASNPORTE FURGON CLN 981 | MAQ- F-07A |
| 16 AL 20 MARZO | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EQUIPO DE TRASNPORTE FURGON CLN 981 | MAQ- F-07A |
| 23 AL 27 MARZO | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EQUIPO DE TRASNPORTE FURGON CLN 981 | MAQ- F-07A |
| 30 AL 03 ABRIL | INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA EQUIPO DE TRASNPORTE FURGON CLN 981 | MAQ- F-07A |

| INSPECCIONES NILO |                                              |            |
|-------------------|----------------------------------------------|------------|
| 02 AL 08 MARZO    | INSPECCIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA | MAQ- F-07A |
| 02 AL 08 MARZO    | INSPECCIÓN DE PULIDORA NILO                  | MAQ- F-07A |
| 02 AL 08 MARZO    | INSPECCIÓN VIBRADOR DE CONCRETO              | MAQ- F-07A |
| 09 AL 15 MARZO    | INSPECCIÓN GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA    | MAQ- F-07A |
| 09 AL 15 MARZO    | INSPECCIÓN PULIDORA                          | MAQ- F-07A |
| 16 AL 22 MARZO    | INSPECCIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA | MAQ- F-07A |
| 16 AL 22 MARZO    | INSPECCIÓN DE PULIDORA                       | MAQ- F-07A |
| 16 AL 22 MARZO    | INSPECCIÓN LOCATIVA                          | MAQ- F-07A |
| 24 AL 29 MARZO    | INSPECCIÓN DE PULIDORA                       | MAQ- F-07A |
| 24 AL 29 MARZO    | INSPECCIÓN DE PULIDORA                       | MAQ- F-07A |
| 24 AL 29 MARZO    | INSPECCIÓN EQUIPO DE SOLDADURA               | MAQ- F-07A |
| 30 MARZO          | INSPECCION DE BOTIQUIN                       | MAQ- F-07A |
| 30 AL 05 ABRIL    | INSPECCIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA | MAQ- F-07A |
| 30 AL 05 ABRIL    | INSPECCIÓN DE PULIDORA                       | MAQ- F-07A |
| 30 AL 05 ABRIL    | INSPECCIÓN EQUIPO DE SOLDADURA               | MAQ- F-07A |

## PERMISOS DE TRABAJO Y ATS

Durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2026, se diligencian los formatos de permisos de trabajo y Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para cada actividad realizada, se realiza cumplimiento del plan de trabajo a partir del mes de septiembre con un ATS Y PERMISOS DE TRABAJO de la siguiente manera:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

### PERMISOS DE TRABAJO Y ATS.

| PERMISOS DE TRABAJO NILO |                                |           |
|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| FECHA                    | PERMISO REALIZADO              | SOPORTE   |
| 02 AL 08 MARZO           | PERMISO DE ALTURAS             | SSTA-F-91 |
| 02 AL 08 MARZO           | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | SSTA-F-25 |
| 09 AL 15 MARZO           | PERMISO DE ALTURAS             | SSTA-F-25 |
| 09 AL 15 MARZO           | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | SSTA-F-25 |
| 16 AL 22 MARZO           | PERMISO DE ALTURAS             | SSTA-F-91 |
| 16 AL 22 MARZO           | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | SSTA-F-25 |
| 22 AL 29 MARZO           | PERMISO DE ALTURAS             | SSTA-F-91 |
| 30 AL 05 ABRIL           | PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS  | SSTA-F-91 |
| 30 AL 05 ABRIL           | PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE | SSTA-F-25 |

| ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO NILO |                                     |            |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------|
| FECHA                           | ATS REALIZADO                       | SOPORTE    |
| 02 AL 08 MARZO                  | AMARRE DE HIERRO NILO               | SSTA-F- 37 |
| 02 AL 08 MARZO                  | INSTALACIÓN DE FORMALETA            | SSTA-F- 37 |
| 02 AL 08 MARZO                  | VACIADO DE CONCRETO                 | SSTA-F- 37 |
| 09 AL 15 MARZO                  | AMARRE DE HIERRO                    | SSTA-F- 37 |
| 09 AL 15 MARZO                  | LLENOS Y COMPACTADOS                | SSTA-F- 37 |
| 09 AL 15 MARZO                  | VACIADO DE CONCRETO                 | SSTA-F- 37 |
| 16 AL 22 MARZO                  | INSTALACIÓN Y SOLDADURA DE BARANDAS | SSTA-F- 37 |
| 24 AL 29 MARZO                  | PERFORACIÓN ANCLAJE FUNDIR          | SSTA-F- 37 |
| 24 AL 29 MARZO                  | INSTALACIÓN Y SOLDADURA DE BARANDAS | SSTA-F- 37 |
| 24 AL 29 MARZO                  | PERFORACIÓN ANCLAJE FUNDIR          | SSTA-F- 37 |
| 30 AL 05 ABRIL                  | INSTALACIÓN Y RETIRO DE FORMALETA   | SSTA-F- 37 |

### PLAN DE EMERGENCIAS

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

Durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2026, se realizó la socialización del Plan de Emergencia con los trabajadores nuevos que ingresaron en el mes se realizó la socialización como parte del proceso de inducción general en Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta jornada se explicaron los procedimientos de actuación frente a diferentes tipos de emergencias, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y el rol de las brigadas de emergencia, con el fin de que cada colaborador identifique y esté atento para actuar adecuadamente en caso de una eventualidad.


| <b>Plan de emergencias y contingencias</b>                             | <b>Personal convocado</b> | <b>Personal asistente</b> | <b>Indicador de cumplimiento</b> | <b>Indicador de cobertura</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Socialización del plan de emergencias (inducción).                     |                           |                           | 100%                             | 100%                          |
| Cap. Brigadas de emergencia primeros auxilios, evacuación y extintores | 0                         | 0                         | N/A                              | N/A                           |
| Elaboración de informe y seguimiento                                   | 1                         | 1                         | 100%                             | 100%                          |

Tabla 15. Gestión en emergencias

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Durante el mes correspondiente, en el marco del Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo, se cuenta con una Retroexcavadora HITACHI ZX130 LCN-3, lo cual se realizará cumplimiento con el plan de inspecciones y/o preoperacionales de maquinaria pesada.

| <b>MAQUINARIA AMARILLA</b> | <b>CANTIDAD</b> | <b>FRENTE</b> | <b>FECHA DE RETIRO</b> |
|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------|
|                            |                 |               |                        |
|                            |                 |               |                        |
|                            |                 |               |                        |
|                            |                 |               |                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|


### SE EMPLEÓ MAQUINARIA AMARILLA

| MAQUINARIA AMARILLA LA PALMA                                                                                                                                          | MAQUINARIA AMARILLA MANTA                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>27 mar 2026 08:54:46<br/>5.299713N 74.372267W<br/>La Palma<br/>Cundinamarca</p> |  <p>26 mar 2026 14:52:21<br/>5.315137N 74.372126W<br/>La Palma-Pacho<br/>La Palma<br/>Cundinamarca</p> |

### CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EN SST

Durante el mes de noviembre, se continuó con la ejecución del **Plan de Trabajo Anual**, desarrollando actividades programadas en los componentes de **medicina preventiva**, **medicina del trabajo**, **seguridad industrial** y **plan de emergencias**. Las actividades ejecutadas incluyeron:

- Inducción y notificación de riesgos.


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

- Reunión del **COPASST**. (accidente Francisco Linares)
- Revisión y actualización de la matriz legal aplicable.
- Realización de exámenes médicos ocupacionales.
- Seguimiento al ausentismo laboral.
- Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP).
- Inspecciones a elementos de emergencia.


Estas actividades, además de cumplir con las obligaciones legales, contribuyeron al fortalecimiento de la cultura de autocuidado y al mejoramiento de las condiciones de trabajo en el proyecto.

#### ACOMPAÑAMIENTOS EN ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES FRENTE




|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

| <b>ACOMPAÑAMIENTO LA PALMA EXCAVACIÓN PARA CAISSON #1 Y #2 PUENTE LA PALMA</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

| ACOMPAÑAMIENTOS FUSA PR 34 LIMPIEZA DE MATERIAL SUELTO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>31/03/2026, 9:22:33 a.m.<br/>4° 22' 2.027" N, 74° 20' 34.662" W<br/>MURO DE CONTENCIÓN<br/>Consorcio obras ICCU CJK</p> |  <p>28/03/2026, 11:45:41 a.m.<br/>4° 22' 2.177" N, 74° 20' 34.974" W<br/>Vía Fusagasuga - San Miguel<br/>Fusagasuga<br/>Cundinamarca<br/>Colombia<br/>MURO DE CONTENCIÓN<br/>Consorcio obras ICCU CJK</p> |

| ELEMENTOS DE EMERGENCIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>LA PALMA</b></p>  <p>30 mar 2026 10:01:23 a. m.<br/>146° 35'<br/>La Palma<br/>Cundinamarca<br/>Número de índice: 22</p> | <p><b>NILO</b></p>  | <p><b>FUSA PR 34</b></p>  <p>30/03/2026, 8:47:23 a.m.<br/>4° 22' 3.590" N, 74° 20' 34.888" W<br/>Vía Fusagasuga - San Miguel<br/>Fusagasuga<br/>Cundinamarca<br/>Colombia<br/>Botiquín MURO DE CONTENCIÓN<br/>Consorcio obras ICCU CJK</p> |


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>30 mar 2026 9:58:25 a.m.<br/>246° SW<br/>La Palma<br/>Cundinamarca<br/>Altitud: 1428.1 msnm<br/>Velocidad: 1.2 km/h<br/>Número de índice: 19</p>    |                                                                                                                                                                                                    |  <p>30/03/2026, 8:47:33 a.m.<br/>4° 22' 3.601" N, 74° 20' 34.953" W<br/>Via Fusagasuga - San Miguel<br/>Fusagasuga<br/>Cundinamarca<br/>Colombia<br/>MURO DE CONTENCIÓN<br/>Consorcio obras ICCU CIJK<br/>Merkp<br/>246813-<br/>Alameda</p> |
|  <p>30 mar 2026 10:05:07 a.m.<br/>246° NE<br/>La Palma<br/>Cundinamarca<br/>Altitud: 1402.5 msnm<br/>Velocidad: 1.7 km/h<br/>Número de índice: 20</p> |  <p>30/03/2026, 9:13:02 a.m.<br/>4° 22' 3.636" N, 74° 20' 34.513" W<br/>Via Fusagasuga - San Miguel<br/>Fusagasuga<br/>Cundinamarca<br/>Colombia<br/>CONTENCIÓN<br/>Consorcio obras ICCU CIJK</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## COMPONENTE AMBIENTAL

### Actividades realizadas:


- Se realiza protección de materiales pétreos y delimitados sin afectar el tránsito de vehículos.
- Se realizan llenos y compactación con material granular extraído de las canteras autorizadas. **RECEBERA VISTA HERMOSA GARCIA TRIANA & CIA S.A**, jurisdicción Municipio de Mosquera, Cundinamarca. Se adjunta Licencia Ambiental resolución # 1326

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b></p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

del 12 de noviembre 2003 y Título Minero de la cantera. licencias adjuntas en el informe #2 de mayo de 2025.

- Jornadas de orden y aseo
- Señalización en las áreas intervenidas
- Desinfección de baterías sanitarias en la mayoría de los frentes se recogen las baterías por terminación de obra.


| JORNADA DE ORDEN Y ASEO FUSA PR 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JORNADA DE ORDEN Y ASEO LA PALMA                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      |
| JORNADA DE ORDEN Y ASEO NILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

**MANEJO DE PUNTOS DE ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:**

El material granular extraído de la cantera autorizada. **RECEBERA VISTA HERMOSA GARCIA TRIANA & CIA S.A**, jurisdicción Municipio de Mosquera, Y material de construcción Se acopia en cada frente de obra totalmente protegido para evitar contaminación y propagación de material particulado.

| ACOPIOS TEMPORALES                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FUSA PR 34</b></p>  | <p><b>NILO</b></p>  | <p><b>PACHO LA PALMA</b></p>  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

**MANEJO DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES:**

| DESCARGUE DE MATERIALES PARA LOS FRENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FUSA PR 34</b></p>  <p>09:50 AM 25 Mar 2026<br/>Wednesday<br/>Bogotá, Bogotá, Colombia<br/>25° 03' 25" N 76° 54' 22" W<br/>Via Fusagasugá - San Miguel<br/>Fusagasugá - Cundinamarca<br/>Colombia<br/>MUNICIPIO DE BOGOTÁ<br/>Consorcio Obras ICCU CJK</p>  <p>25/03/2026 11:04:22 p.m.<br/>4° 22' 4.470" N 76° 20' 34.196" W<br/>Via Fusagasugá - San Miguel<br/>Fusagasugá - Cundinamarca<br/>Colombia<br/>MUNICIPIO DE BOGOTÁ<br/>Consorcio Obras ICCU CJK</p>  <p>25/03/2026 11:04:22 p.m.<br/>4° 22' 4.470" N 76° 20' 34.196" W<br/>Via Fusagasugá - San Miguel<br/>Fusagasugá - Cundinamarca<br/>Colombia<br/>MUNICIPIO DE BOGOTÁ<br/>Consorcio Obras ICCU CJK</p> | <p><b>NILO</b></p>    | <p><b>LA PALMA</b></p>  <p>19 mar 2026 10:20:45<br/>5° 30' 17" N 74° 37' 23" W<br/>La Palma<br/>Cundinamarca<br/>REGISTRO FOTOGRÁFICO PREDIO CASA CONSUELO FARFÁN</p>  <p>19 mar 2026 10:04:00<br/>5° 30' 17" N 74° 37' 23" W<br/>La Palma<br/>Cundinamarca<br/>REGISTRO FOTOGRÁFICO PREDIO CASA CONSUELO FARFÁN</p> |


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |


En verificación con el documento del PMT se cita:

Las actividades de cargue y descargue se realizarán al interior de los cierres propuestos en todo momento contando con los kits de aproximación presentados y sus respectivas transiciones.

Se realiza revisión documental y autorización de las volquetas que se encuentran dentro del proyecto documentación presentada en el informe anterior # 3, para realizar ingreso y retiro de material Pétreo y material RCD.

| SEÑALIZACION PMT                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FUSA PR 34</b></p>  | <p><b>NILO</b></p>   | <p><b>LA PALMA</b></p>   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |



#### REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa el registro fotográfico como evidencia de las actividades Ambientales ejecutadas y descritas en el presente informe correspondiente al 1 al 31 de marzo de 2026. Tales como: jornada de orden y aseo en cada frente de trabajo, charlas y capacitaciones Ambientales Y sst, según el plan de trabajo, señalización de delimitación en áreas de trabajo.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

## GESTIÓN SOCIAL

### LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

Se realizaron actas de vecindad al inicio de obra de las viviendas que se encuentran cercanas al frente de Fusa vereda Tierra Negra PR 34.

se recibió acta de solicitud de material de excavación del predio Granja la Violeta quien lo utilizara para recuperación y adecuación de criaderos.

Se cierra el acta de vecindad del frente de Venecia sin ninguna novedad o daño en la propiedad.

| N<br>o | FRENTE DE OBRA                | FECHA DE<br>APERTURA | FECHA DE<br>CIERRE | DESARROLLO DEL ACTA                                                                      |
|--------|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | NILO PUENTE TAMBORES          | 09 /05/2025          |                    | Se realizan actas de vecindad a las casas mas cercanas a la obra. (4 casas)              |
| 2      | NILO PUENTE TAMBORES          | 26/05/2025           |                    | FINCA EL SOL disposición de material de excavación                                       |
| 3      | NILO PUENTE TAMBORES          | 16/07/2025           |                    | Autorización Suministro de Agua potable del predio del señor propietario Geremias Bernal |
| 4      | NILO PUENTE TAMBORES          | 06- 07/10/2025       |                    | Socialización estado placa huella inicio – fin hacia puente tambores                     |
| 5      | NILO PUENTE TAMBORES          | 06/09/2025           |                    | Socialización estado placa huella inicio – fin hacia puente tambores                     |
| 6      | NILO PUENTE TAMBORES          | 06/10/2025           |                    | Estado de la via placa huella inicio – fin hacia puente tambores                         |
| 7      | NILO PUENTE TAMBORES          | 07/10/2025           |                    | Socialización actividad de armado e izaje de puente metálico Tambores                    |
| 8      | TIBACUY MURO DE<br>CONTENCION | 12/08/2025           | 11/12/2025         | Solicitud de material de excavación por el señor Hernando Martínez                       |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

|    |                                  |            |            |                                                                                            |
|----|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | TIBACUY MURO DE CONTENCION       | 12/08/2025 | 11/12/2025 | Autorización de material de excavación por el Consorcio ICCU CJIK                          |
| 10 | TIBACUY MURO DE CONTENCION       | 12/08/2025 | 11/12/2025 | Disposición de agua potable por el señor Hernando Martínez                                 |
| 11 | TIBACUY MURO DE CONTENCION       | 15/08/2025 | 11/12/2025 | Disposición de agua potable por el señor Hernando Martínez                                 |
| 12 | TIBACUY MURO DE CONTENCION       | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Acta de cierre de compromisos                                                              |
| 13 | TIBACUY MURO DE CONTENCION       | 03/03/2026 | 03/03/2026 | Cierre Acta de Vecindad finca sector Martinez                                              |
| 14 | VENECIA FINCA AZA                | 27/06/2025 |            | Acta de vecindad finca los AZA                                                             |
| 15 | VENECIA FINCA AZA                | 01/07/2025 |            | Solicitud de permisos campamento para maquinaria y material                                |
| 16 | VENECIA FINCA AZA                | 15/07/2025 |            | Solicitud de material de excavación                                                        |
| 17 | VENECIA FINCA AZA                | 25/07/2025 |            | Solicitud de permiso de botadero material de excavación                                    |
| 18 | VENECIA FINCA AZA                | 25/07/2025 |            | Solicitud de permiso de botadero material de excavación                                    |
| 19 | VENECIA FINCA AZA                | 24/02/2026 | 24/02/2026 | Cierre de acta de vecindad finca AZA                                                       |
| 20 | FUSA-SIBATE AVICOLA EL VICTORIAL | 29/05/2025 | 09/12/2025 | Solicitud de residuos de excavación por el señor Fernando ortiz                            |
| 21 | FUSA-SIBATE AVICOLA EL VICTORIAL | 02/06/2025 | 09/12/2025 | Autorización de residuos de excavación por el consorcio                                    |
| 22 | FUSA-SIBATE VIVERO ROMA VERDE    | 14/08/2025 | 10/12/2025 | Autorización de disposición de material                                                    |
| 23 | FUSA-SIBATE LOS PINITOS          | 27/11/2025 |            | Requerimientos propietarios finca los pinitos                                              |
| 24 | FUSA-SIBATE AVICOLA EL VICTORIAL | 09/12/2025 | 09/12/2025 | Acta de cierre de material de excavación para mejoramiento de terreno Avicola el Victorial |
| 25 | FUSA-SIBATE VIVERO ROMA VERDE    | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Acta de cierre de disposcion de material y reposición de manquera                          |
| 26 | FUSA PR 34 TIERRA NEGRA          | 19/01/2026 |            | Acta de vecindad lote VILLA MARIANA                                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

|    |                             |            |  |                                                                                                     |
|----|-----------------------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | FUSA PR 34 TIERRA NEGRA     | 19/01/2026 |  | Acta de vecindad FINCA LA LOLITA                                                                    |
| 28 | FUSA PR 34 TIERRA NEGRA     | 05/02/2026 |  | Solicitud de material de excavación Granja la violeta                                               |
| 29 | FUSA PR 34 TIERRA NEGRA     | 05/02/2026 |  | autorización de disposición material de excavación para la Granja la violeta                        |
| 30 | GACHALA SECTOR CAÑO HONDO   | 10/09/2025 |  | Socialización de actividades de ingreso de maquinaria a la alcaldía del municipio                   |
| 31 | VILLA PINZON VEREDA QUINCHE | 19/08/2025 |  | Socialización de actividades de ingreso de maquinaria a la organización de planeación del municipio |
| 32 | VILLA PINZON VEREDA QUINCHE | 30/08/2025 |  | Autorización de disposición de agua por la señora Claudia Villagran                                 |
| 33 | MANTA VARIANTE              | 21/10/2025 |  | Socialización de actividades de ingreso de maquinaria a la organización de planeación del municipio |
| 34 | FUSA EL PLACER              | 12/12/2025 |  | Solicitud de material de Fresado por el señor Diego Guerra                                          |
| 35 | FUSA EL PLACER              | 22/12/2025 |  | Acta de entrega de material de Fresado al señor Diego Guerra PARA LA JUNTA DE ACCION COMUNAL        |
| 36 | FUSA EL PLACER              | 22/12/2025 |  | Acta de entrega de material de Fresado al señor Diego Guerra finca la PONDEROSA                     |
| 37 | LA PLAMA TABACAL            | 16/03/2026 |  | Acta de vecindad de inicio Sandra Milena Alvarado                                                   |
| 38 | LA PLAMA TABACAL            | 16/03/2026 |  | Acta de vecindad de inicio Consuelo Farfan                                                          |
| 39 | LA PLAMA TABACAL            | 16/03/2026 |  | Acta de vecindad de inicio Amparo Farfan                                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                   | <p><b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b></p> <p><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b></p> |  |                                                                                     |

### VINCULACION DE PERSONAL

Vincular mínimo el 30% de mano de obra no calificada de la región. El 5% serán mujeres de la región.

| PERSONAL FUSA PR 34 PERSONAL TOTAL 3 |                   |      |                          |             |               |
|--------------------------------------|-------------------|------|--------------------------|-------------|---------------|
| CLASIFICACIÓN                        | 30% - 5% DEL 100% |      | CANTIDAD DE TRABAJADORES | CARGOS      | CUMPLE        |
| NO CALIFICADOS                       | 90%               | 100% | 2                        | AYUDANTES   | SI CON EL 30% |
| MUJERES                              | 100%              | 100% | 0                        | AUX TRAFICO | SI CON EL 5%  |

| PERSONAL NILO PERSONAL TOTAL 6 |                  |      |                          |           |               |
|--------------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------|---------------|
| CLASIFICACIÓN                  | 30% - 5% DE 100% |      | CANTIDAD DE TRABAJADORES | CARGOS    | CUMPLE        |
| NO CALIFICADOS                 | 90%              | 100% | 6                        | AYUDANTES | SI CON EL 30% |
| MUJERES                        | 0                | 100% | 0                        | N/A       | NO CON EL 5%  |

| PERSONAL MANTA PERSONAL TOTAL 1 |                   |      |                          |           |               |
|---------------------------------|-------------------|------|--------------------------|-----------|---------------|
| CLASIFICACIÓN                   | 30% - 5% DEL 100% |      | CANTIDAD DE TRABAJADORES | CARGOS    | CUMPLE        |
| NO CALIFICADOS                  | 90%               | 100% | 1                        | AYUDANTES | SI CON EL 30% |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|                                                                                   | <p><b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b></p> <p><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b></p> |  |                                                                                     |

|                |           |             |          |            |                     |
|----------------|-----------|-------------|----------|------------|---------------------|
| <b>MUJERES</b> | <b>0%</b> | <b>100%</b> | <b>0</b> | <b>N/A</b> | <b>NO CON EL 5%</b> |
|----------------|-----------|-------------|----------|------------|---------------------|

| <b>PERSONAL VILLAPINZÓN PERSONAL TOTAL 1</b> |                          |             |                                 |                   |                      |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN</b>                         | <b>30% - 5% DEL 100%</b> |             | <b>CANTIDAD DE TRABAJADORES</b> | <b>CARGOS</b>     | <b>CUMPLE</b>        |
| <b>NO CALIFICADOS</b>                        | <b>90%</b>               | <b>100%</b> | <b>1</b>                        | <b>AYUDANTE S</b> | <b>SI CON EL 30%</b> |
| <b>MUJERES</b>                               | <b>0%</b>                | <b>100%</b> | <b>0</b>                        | <b>N/A</b>        | <b>NO CON EL 5%</b>  |

| <b>PERSONAL LA PALMA PERSONAL TOTAL 5</b> |                          |             |                                 |                     |                      |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN</b>                      | <b>30% - 5% DEL 100%</b> |             | <b>CANTIDAD DE TRABAJADORES</b> | <b>CARGOS</b>       | <b>CUMPLE</b>        |
| <b>NO CALIFICADOS</b>                     | <b>90%</b>               | <b>100%</b> | <b>4</b>                        | <b>AYUDANTES</b>    | <b>SI CON EL 30%</b> |
| <b>MUJERES</b>                            | <b>0%</b>                | <b>100%</b> | <b>1</b>                        | <b>AUX. TRAFICO</b> | <b>NO CON EL 5%</b>  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

**Numeral 2. 5% sujetos de especial protección constitucional: desplazados, reintegración, víctimas de conflicto armado y lo demás relacionado en el presente numeral.**

| <b>PERSONAL NILO</b> |                    |                      |                                     |
|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN</b> | <b>desplazados</b> | <b>reintegración</b> | <b>víctimas de conflicto armado</b> |
| <b>MUJERES</b>       | <b>0%</b>          | <b>0%</b>            | <b>0%</b>                           |
| <b>HOMBRES</b>       | <b>0%</b>          | <b>0%</b>            | <b>0%</b>                           |

| <b>PERSONAL FUSA - SIBATÉ</b> |                    |                      |                                     |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN</b>          | <b>desplazados</b> | <b>reintegración</b> | <b>víctimas de conflicto armado</b> |
| <b>MUJERES</b>                | <b>0%</b>          | <b>0%</b>            | <b>0%</b>                           |
| <b>HOMBRES</b>                | <b>0%</b>          | <b>0%</b>            | <b>0%</b>                           |

| <b>PERSONAL MANTA</b> |                    |                      |                                     |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN</b>  | <b>desplazados</b> | <b>reintegración</b> | <b>víctimas de conflicto armado</b> |
| <b>MUJERES</b>        | <b>0%</b>          | <b>0%</b>            | <b>0%</b>                           |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                   | <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br><b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> |                                                                                     |

|                |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>HOMBRES</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b> |
|----------------|-----------|-----------|-----------|

| <b>PERSONAL LA PALMA</b> |                    |                      |                                     |
|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN</b>     | <b>desplazados</b> | <b>reintegración</b> | <b>víctimas de conflicto armado</b> |
| <b>MUJERES</b>           | <b>0%</b>          | <b>0%</b>            | <b>0%</b>                           |
| <b>HOMBRES</b>           | <b>0%</b>          | <b>0%</b>            | <b>0%</b>                           |


**Numeral 27. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) del personal colombiano para el cumplimiento del contrato.**

| <b>NACIONALIDAD DEL PERSONAL</b> |                            |                            |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN</b>             | <b>PERSONAL EXTRANJERO</b> | <b>PERSONAL COLOMBIANO</b> |
| <b>NILO</b>                      | <b>0%</b>                  | <b>100%</b>                |
| <b>MANTA</b>                     | <b>0%</b>                  | <b>100%</b>                |
| <b>SIBATE-FUSA</b>               | <b>0%</b>                  | <b>100%</b>                |
| <b>LA PALMA</b>                  | <b>0%</b>                  | <b>100%</b>                |

**Numeral 52. Suministro e instalación de la valla informativa, teniendo en cuenta que esta debió instalarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la orden de inicio por el ICCU.**

#### **SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS.**


Teniendo en cuenta el oficio número PS-IEVC-DP-156-25 se solicita se nos informe sobre el avance de esta actividad para cada uno de los frentes de obra que se tienen asignados a la fecha por el ICCU.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |


Dando alcance al oficio ICCU-CJK-201-0264, adjunto archivo con los ajustes relacionados a las Vallas. dando cumplimiento a las directrices emitidas por el ICCU - oficina de comunicaciones por medio de correo. (Para elaborar las vallas amablemente solicitamos el plazo de ejecución en meses, así como las fotos en formato JPG y nombradas según el frente al que correspondan)

Como respuesta se solicita al Cliente mediante oficio ICCU-CJK-201-0076, solicitando al INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, se hace seguimiento mediante correos electrónicos por las dos partes interesadas:

- 03 febrero el ICCU (oficina de comunicaciones, comunicacionesiccu@gmail.com) solicita que el registro fotográfico enviado sea en formato JPG. se envía correo el mismo día subsanando la solicitud.
- 13 febrero el ICCU (oficina de comunicaciones, comunicacionesiccu@gmail.com) nos solicita optimizar la resolución y el tamaño del registro fotográfico de cada frente de obra.
- 26 de febrero se atiende la solicitud realizada el 13 de febrero para los frentes de obra Pandi, Nilo, Venecia. Se envía a correo corporativo (comunicacionesiccu@gmail.com)
- 03 de marzo se envía correo corporativo (comunicacionesiccu@gmail.com) Dando alcance al registro fotográfico se envía registro fotográfico del frente de TIBACUY.
- 03 de marzo por medio de correo el departamento de comunicaciones del ICCU solicita: Buen día, para elaborar las vallas amablemente solicitamos el registro fotográfico en formato jpg, sin letras ni marcas de agua, están pendientes las siguientes: VILLA PINZÓN, FUSA, GACHALA, MANTA
- 17 marzo se da alcance y se solicita por vía correo, (comunicacionesiccu@gmail.com): De acuerdo con su solicitud, adjunto el registro fotográfico del frente de Manta. Agradezco amablemente el envío del diseño correspondiente a los frentes de los cuales ya se remitió el registro fotográfico, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a lo establecido en el contrato.
- 17 marzo se recibe correo por parte: ([comunicacionesiccu@gmail.com](mailto:comunicacionesiccu@gmail.com)), solicitado el envío de las fotografías en alta resolución, sin marcas de agua y en formato JPG, con el fin de dar cumplimiento al requerimiento para la elaboración de las siguientes vallas: Villapinzón, Pandi, Gachalá, Manta.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

- 17 marzo Se da respuesta al correo, ([comunicacionesiccu@gmail.com](mailto:comunicacionesiccu@gmail.com)): De acuerdo con su solicitud, adjunto el registro fotográfico del frente de Manta y Pandi. Agradezco amablemente el envío del diseño correspondiente a los frentes de los cuales ya se remitió el registro fotográfico, con el fin de avanzar y dar cumplimiento a lo establecido en el contrato. Quedan pendientes el registro fotográfico de Villapinzón y Gachalá
- 17 marzo, se realiza conversación telefónica con el área de comunicaciones ICCU, e informan que los diseños de las vallas ya completas con las fotografías serán enviadas el día miércoles 01 de abril del presente año.
- 23 marzo, se realiza conversación telefónica con el área de comunicaciones ICCU, quienes informa por vía WhatsApp (hubo unos ajustes y tuvimos que enviar a prensa de nuevo esperamos mañana estarte enviando antes de medio día).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE OBRA ICCU 201 DE 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                   | <p align="center"> <b>ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA</b><br/> <b>LOTE 1: “ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE ALMEIDA, GUAVIO, ORIENTE, MEDINA, SUMAPAZ, SOACHA Y ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”</b> </p> |                                                                                     |

#### LISTADO DE ANEXOS

- **Anexo 1. Ingresos**
- **Anexo 2. Notificación de Riesgos**
- **Anexo 3. Seguridad social**
- **Anexo 4. Copass y Cocola**
- **Anexo 5. Indicadores**
- **Anexo 6. Certificados de accidentalidad**
- **Anexo 7. Inducción SST**
- **Anexo 8. Medicina preventiva**
- **Anexo 9. Dotación y EPP**
- **Anexo 10. Maquinaria y equipos**
- **Anexo 11. Acta de vecindad**
- **Anexo 12. Ambiental**