

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

INFORME MENSUAL No. 6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025

PERIODO DE EJECUCIÓN
01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
CONTRATISTA: CONSORCIO RJ SUPERIOR 2025
BOGOTÁ – D.C.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN.....	3
ÍNDICE DE MODIFICACIONES	3
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	4
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVOS.....	6
3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	7
4. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	7
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO	8
6. PERSONAL CONTRACTUAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO	9
7. CONTROL DE CALIDAD.	10
8. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA	10
9. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS FRENTES	15
10. ATENCIÓN A EMERGENCIAS	35
14. CORRESPONDENCIA.....	71
15. INFORMES SEMANALES	73
16. INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA.....	74
17. PROCESOS SANCIONATORIOS AL CONTRATISTA	74
18. CONCLUSIONES.....	74

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones, deben ser informadas al director de Interventoría para proceder a ejecutar las modificaciones.



ÁREAS O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	SCJ	1 (Original)
Copia No. 2	Folder del Proyecto	1 copia

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	-	04/05/2026	Elaboración del Informe

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

INFORME MENSUAL	6	
PERIODO:	01 al 30 de abril de 2026	
NÚMERO DE REVISIÓN	1	
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Coordinador de Proyectos	Nombre	Alisson Pamela Solorzano Restrepo
	Firma	
	Fecha	04/05/2026
RESPONSABLE REVISIÓN Director de Interventoría	Nombre	Sulma Constanza Ahogado Vanegas
	Firma	
	Fecha	06/05/2026
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre	Luz Andrea Fajardo Corredor
	Firma	
	Fecha	07/05/2026

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

1. INTRODUCCIÓN

La SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, mediante proceso de licitación pública, adjudicó el contrato de obra No. SCJ-2131-2025, cuyo objeto es: **“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.”**, adjudicado al CONSORCIO RJ SUPERIOR 2025 por un valor de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$23.250.000.000 COP), incluido A.I.U y Costos directos, impuestos y demás gastos en que debe incurrir el contratista

Del mismo modo, adjudicó el contrato de interventoría No. SCJ-2156-2025, cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”**, adjudicado a la empresa GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS COLOMBIANOS (\$2.443.062.109 COP) incluido IVA, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.

Así mismo teniendo en cuenta los requerimientos del contrato, el presente informe recopila las diferentes actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el **01 de abril al 30 de abril de 2026.**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar el informe mensual sobre el seguimiento del contrato de obra No. SCJ-2131-2025, en el cual realizarán las actividades de mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos, a fin de velar por el correcto cumplimiento y desarrollo del objeto contractual del mismo.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

- Presentar por escrito las observaciones y recomendaciones sobre el desarrollo del contrato.
- Informar sobre las novedades administrativas del período.
- Resumir el estado actual del contrato de obra y emitir las recomendaciones respectivas.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
- Verificar que el contratista cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos, de acuerdo a los términos del contrato y hacer seguimiento de la correcta utilización de dichos recursos.
- Verificar que los informes, estudios, conceptos y resultados del contrato se adapten a las normas, estándares y especificaciones que forman parte del contrato, así como los parámetros de calidad establecidos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El mantenimiento se realizará en los equipamientos a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia relacionados en el **ANEXO 2 – LISTADO DE EQUIPAMIENTOS**. No obstante, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, de acuerdo con sus necesidades o la incorporación de nuevos bienes en custodia o de las agencias atendidas, o como resultado del análisis y las visitas realizadas durante la etapa preliminar, podrá modificar los equipamientos a intervenir. Para ello notificará al contratista con una antelación no inferior a CINCO (5) días hábiles.

4. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría ejercerá sus funciones y obligaciones, respecto al contrato de obra que se derive del proceso de contratación que adelanta la entidad de forma paralela y cuyo objeto es “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”. Las actividades del contrato de obra y su correspondiente interventoría, serán sobre aquellos equipamientos relacionados en el “ANEXO 2 – LISTADO DE EQUIPAMIENTOS”. La INTERVENTORÍA estará sujeta a las disposiciones de ley (incluidos todos aquellos actos que la modifiquen, sustituyan o adicionen), a la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” - G-EFSICE- 02 de Colombia Compra Eficiente y al “MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA” –. MA GCT-04 V.1 de la SDSCJ (o aquellos vigentes durante la ejecución del contrato).

Para cumplir con el objetivo contractual, el INTERVENTOR deberá realizar la vigilancia, seguimiento y control de las actividades de obra, que hacen parte de los planes de mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y Agencias; velando por el cumplimiento del contrato de obra sobre el cual ejerce sus funciones y en concordancia con los proyectos de inversión.

En consecuencia, con la “Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado” de Colombia Compra Eficiente; para el presente proceso de contratación la INTERVENTORÍA dentro del alcance de sus actividades y obligaciones efectuará al contrato de obra el seguimiento:

1. Jurídico (Legal)
2. Técnico.
3. Administrativo
4. Ambiental
5. Financiero (Contable)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

5.1 CONTRATO DE OBRA

Tabla 1: Especificaciones Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	SCJ-2131-2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS
CONTRATISTA	CONSORCIO RJ SUPERIOR 2025
INTERVENTORÍA DEL CONTRATO	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de octubre de 2025
VALOR INICIAL	\$23.250.000.000
PLAZO INICIAL	27 meses
FECHA DE INICIO	06 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 de febrero de 2028

5.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 2: Especificaciones Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	SCJ-2156-2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS
CONTRATISTA	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S R.L. LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
SUPERVISOR DEL CONTRATO	RICHARD OSVALDO GONZÁLEZ VERA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de octubre de 2025
VALOR INICIAL	\$2.443.062.109
PLAZO INICIAL	28 meses
FECHA DE INICIO	06 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 de marzo de 2028

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

6. PERSONAL CONTRACTUAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

6.1 GRUPO DE PROFESIONALES DE OBRA

Tabla 3: Listado de Profesionales de Obra

Nombre	Cargo	Dedicación
Alexander Augusto Palacio Rodríguez	Director de obra	50%
Elder Leonardo Nule Paternina	Coordinador de frente de obra	100%
Víctor Jolman Forero Caldas		100%
Juan Diego Candela	Inspector de obra	100%
Juan Fernando Pedreros Díaz		100%
Cristian Villafañe		100%
Cristian Camilo Baquero		100%
Luis Carlos Galan		100%
Henry Andrés Góngora Tovar	Profesional de presupuesto y programación	50%
José Hernando Veloza Moreno	Supervisor de SISOMA	100%
Julieth Alexandra Gallego Torres		100%
Álvaro Caballero Guerrero	Especialista Estructural	5%
Marco Gamba Buitrago	Especialista eléctrico	5%
Gloria Parara Rodríguez	Especialista hidrosanitario	5%

6.2 GRUPO DE PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA

Tabla 4: Listado de Profesionales de Interventoría

Nombre	Cargo	Dedicación
Sulma Constanza Ahogado Vanegas	Director de interventoría	45%
Julio César Segura Perdomo	Residente de Interventoría 1	100%
Guillermo Pinzón Aguilera	Residente de Interventoría 2	100%
Alisson Pamela Solorzano Restrepo	Profesional en programación, costos y presupuesto	25%
Fausto Vladimir Parra Riaño	Ingeniero eléctrico asesor	5%
Diana Patricia López Galindo	Ingeniero esp. Redes hidrosanitarias	5%
Jairo Andres Meza Rosas	Ingeniero especialista en estructuras	5%
Adriana Sáenz Ballesteros	Residente ambiental	5%
Yessica Andrea Tamayo Escobar	Técnico / tecnólogo de seguridad industrial y salud ocupacional	50%
Fabio Nelson Buitrago Diaz	Inspector de Interventoria 1	100%
Eddier Portela	Inspector de Interventoria 2	100%
Andrés Diaz	Inspector de Interventoria 3	100%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

Nombre	Cargo	Dedicación
Jhon Garcia	Inspector de Interventoría 4	100%

7. CONTROL DE CALIDAD.

Se realizan los respectivos controles de calidad, acorde a las actividades a ejecutar, como certificaciones de calidad de materiales a utilizar. Lo anterior con el fin de garantizar la calidad de los procesos, en concordancia con el plan de calidad del contratista.

8. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

8.1 GARANTÍAS

8.1.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

Se adjunta el cuadro de control de las pólizas correspondientes al contratista de obra y expedidas por la aseguradora **Solidaria de Colombia**, actualizadas de acuerdo al acta de inicio.

Tabla 5: Pólizas del contratista

N° DE PÓLIZA	CERT	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
600-47- 994000077634	01	Cumplimiento	\$ 4.650.000.000	06/11/2025	09/08/2028
	01	Buen Manejo del Anticipo / Pago Anticipado	\$ 4.650.000.000	06/11/2025	09/06/2025
	01	Calidad del servicio	\$ 4.650.000.000	06/11/2025	06/02/2030
	01	Pago de Salarios y Prestaciones	\$ 1.162.500.000	06/11/2025	06/02/2031
600-74- 994000012353	01	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 1.162.500.000	06/11/2025	06/02/2028

8.1.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se adjunta el cuadro de control de las pólizas correspondientes a la interventoría, y expedidas por la aseguradora **Seguros Mundial S.A.**, actualizadas de acuerdo al acta de inicio.

Tabla 6: Pólizas del interventor

N° DE PÓLIZA	ANEXO	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CSC-100058475	02	Cumplimiento	\$ 488.612.421,80	06/11/2025	09/03/2029
	02	Pago de Salarios y Prestaciones	\$ 122.153.105,45	06/11/2025	09/03/2031
	02	Calidad del Servicio	\$ 488.612.421,80	06/11/2025	09/03/2030

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

N° DE PÓLIZA	ANEXO	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CSC-100015798	02	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 427.050.000,00	06/11/2025	08/03/2028

8.2 CONTROL PRESUPUESTAL

8.2.1 ACTAS PARCIALES DE OBRA

Durante el periodo transcurrido, el contratista radicó acta parcial No. 5 por valor de \$706.968.994.

A continuación, se presenta relación de actas parciales de obra con corte al presente periodo:

Tabla 7: Relación actas parciales de obra

Pago No.	Periodo	Costo directo	AIU (29%)	Subtotal Factura	Amortización anticipo (20%)	Valor neto
1	06/11/2025 a 30/11/2025	\$ 832.932.497	\$ 241.950.424	\$ 1.074.882.921	\$ 214.976.584	\$ 859.906.337
2	01/12/2025 a 31/12/2025	\$ 1.024.822.371	\$ 297.198.488	\$ 1.322.020.859	\$ 264.404.172	\$ 1.057.616.687
3	01/01/2026 a 28/01/2026	\$ 307.929.310	\$ 89.299.499	\$ 397.228.809	\$ 79.445.762	\$ 317.783.047
4	01/02/2026 a 28/02/2026	\$ 685.047.475	\$ 198.663.768	\$ 883.711.243	\$ 176.742.249	\$ 706.968.994
5	01/03/2026 a 31/03/2026	\$ 742.095.489	\$ 215.207.692	\$ 957.303.181	\$ 191.460.636	\$ 765.842.545

8.2.2 ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA

Con comunicado OG-SSCJ-006-2025 del 13 de noviembre de 2025, se remitió a la SCJ la documentación requerida según la minuta del contrato de obra, para el desembolso del anticipo, correspondiente al 20% del valor del contrato.

El anticipo del contrato de obra, se encuentra programado para invertir en los rubros relacionados en la siguiente imagen:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

PROGRAMACIÓN INICIAL:	X	FECHA:	14/11/2025
REPROGRAMACIÓN:		FECHA:	
CONTRATO No. :	SCJ-SIF-LP-002-2025		
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS,		
VALOR:	\$ 23.250.000.000,00		
CONTRATISTA:	CONSORCIO RJ SUPERIOR 2025		
PLAZO:	27 MESES		
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO :	\$ 4.650.000.000,00		

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor	Porcentaje
1	Suministro de Materiales	1.813.500.000	39%
2	Mano de Obra	2.790.000.000	60%
3	Alquiler de Equipos y Maquinaria	46.500.000	1%
TOTAL		4.650.000.000	100%

Por otro lado, el 15 de diciembre de 2025, la SCJ remite vía correo electrónico, las órdenes de pago con las que se realizó el desembolso del anticipo, tal como se presenta a continuación:

Tabla 9: Órdenes de pago anticipo

No.	Año	Orden de pago No.	Fecha orden	Valor bruto
1	2025	13798	08/12/2025	\$ 1.162.500.000
2	2025	2384	05/12/2025	\$ 3.487.500.000
TOTAL DESEMBOLSADO				\$ 4.650.000.000

8.2.3 INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Durante el periodo el contratista no realizo solicitudes de giros de anticipo, tal como se describe a continuación:

GIROS DE ANTICIPO							
No. ítem	No. rubro	No. Giro	VALOR	ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PAGO	No. CUENTA DE COBRO/FACTURA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE APROBACIÓN
1	1	1	\$ 573.681.220,00	METALICAS DE SUCRE	FERJ-502 y FERJ-503	18/12/2025	18/12/2025
2	2	1	\$ 26.787.553	STOR CONSTRUCCIONE S SAS	CUENTA DE COBRO 1	5/12/2025	17/12/2025
3	2	1	\$ 22.966.127	SIGMA CONSTRUCCIONE	FE 519	11/12/2025	17/12/2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

GIROS DE ANTICIPO							
No. ítem	No. rubro	No. Giro	VALOR	ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PAGO	No. CUENTA DE COBRO/FACTURA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE APROBACIÓN
				S Y SOLUCIONES SAS			
4	2	1	\$ 452.891.001	CONSTRUCCIONE S RDL S.A.S.	RDLC-260	11/12/2025	17/12/2025
5	2	1	\$ 48.538.979	REDES, CONSTRUCCIONE S E INGENIERIA - RCI SAS	CUENTA DE COBRO 10	4/12/2025	17/12/2025
6	2	1	\$ 20.617.016	BRAJHAN BERMUDEZ LOPEZ	FEBE--24	11/12/2025	17/12/2025
7	2	1	\$ 67.639.993	DSE CONSTRUCCIONE S SAS	FELE8	12/12/2025	17/12/2025
8	1	2	\$ 85.576.055,00	ZULPISCINAS SAS	ZPE942	24/12/2025	24/12/2025
9	2	3	\$ 58.148.401	STOR CONSTRUCCIONE S SAS	FV 186	29/12/2025	30/12/2025
10	2	3	\$ 7.791.465	SIGMA CONSTRUCCIONE S Y SOLUCIONES SAS	FE 520	30/12/2025	30/12/2025
11	2	3	\$ 191.353.054	CONSTRUCCIONE S RDL S.A.S.	CRDS-264	29/12/2025	30/12/2025
12	2	3	\$ 9.234.359	BRAJHAN BERMUDEZ LOPEZ	FEBR--27	30/12/2025	30/12/2025
13	2	3	\$ 124.657.766	AREVALO PAEZ CARLOS ARNULFO	SETT 11	30/12/2025	30/12/2025
14	2	4	\$ 24.608.438	CONSORCIO RJ SUPERIOR 2025	FEL 5055	5/02/2026	13/02/2026
15	2	4	\$ 20.000.000	STOR CONSTRUCCIONE S SAS	CUENTA DE COBRO 1	5/02/2026	13/02/2026
16	2	4	\$ 106.584.535	CONSTRUCCIONE S RDL S.A.S.	CUENTA DE COBRO 1	5/02/2026	13/02/2026
17	2	4	\$ 20.000.000	BRAJHAN BERMUDEZ LOPEZ	FE037	5/02/2026	13/02/2026
18	2	4	\$ 33.384.535	CONSTRUCCIONE S SS LTDA.	CUENTA DE COBRO 1	5/02/2026	13/02/2026
19	2	5	\$ 69.256.311	STOR CONSTRUCCIONE S SAS	FV 189	19/02/2026	19/02/2026
20	2	5	\$ 108.057.033	CONSTRUCCIONE S RDL S.A.S.	CRDS 265	19/02/2026	19/02/2026
21	2	5	\$ 28.030.643	DSE CONSTRUCCIONE S SAS	FELE 13	19/02/2026	19/02/2026
22	2	5	\$ 25.796.811	FJ CONSTRUCCIONE S CIVILES SAS.	CUENTA DE COBRO P 1	19/02/2026	19/02/2026
23	2	5	\$ 13.384.535	MARIO ANIBAL PUYO VILLORIA	CUENTA DE COBRO 001	19/02/2026	19/02/2026
24	2	6	\$ 66.982.235	STOR CONSTRUCCIONE S SAS	FV 191	18/03/2026	18/03/2026

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

GIROS DE ANTICIPO							
No. ítem	No. rubro	No. Giro	VALOR	ENTIDAD BENEFICIARIA DEL PAGO	No. CUENTA DE COBRO/FACTURA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE APROBACIÓN
25	2	6	\$ 282.964.526	CONSTRUCCIONES RDL S.A.S.	CRDS 270	18/03/2026	18/03/2026
26	2	6	\$ 33.583.310	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS.	FE 198	18/03/2026	18/03/2026
27	2	6	\$ 80.837.600	AREVALO PAEZ CARLOS ARNULFO	CAV 27	18/03/2026	18/03/2026
28	2	6	\$ 10.184.193	ZULPISCINAS SAS	FV ZPE 964	18/03/2026	18/03/2026
29	1	6	\$ 50.000.000,00	CONSORCIO RJ SUPERIOR 2025	CRDS 266	18/03/2026	18/03/2026
30	1	7	\$ 500.117.517,59	METALICAS DE SUCRE	OC-221892	25/03/2026	25/03/2026
TOTAL			\$ 3.163.655.213,16				

A partir de lo anterior, el estado actual del plan de inversión del anticipo con corte al presente periodo se mantiene de la siguiente manera:

No. rubro	CONCEPTO	VALOR PROGRAMADO	% PROG	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMB	SALDO POR DESEMBOLSAR	% SALDO
1	Suministro de Materiales	\$1.813.500.000,00	39,00%	\$ 1.209.374.792,59	66,69%	\$604.125.207,41	33,31%
2	Mano de Obra	\$2.790.000.000,00	60,00%	\$1.954.280.420,57	70,05%	\$835.719.579,43	29,95%
3	Alquiler de Equipos y Maquinaria	\$ 46.500.000,00	1,00%	\$ -	0,00%	\$ 46.500.000,00	100,00%
TOTAL		\$4.650.000.000,00	100,0%	\$3.163.655.213,16	68,04%	\$1.486.344.786,84	31,96%

8.3 ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo transcurrido, la interventoría radicó acta parcial No. 5 por valor de \$89.216.951.

A continuación, se presenta relación de actas parciales de interventoría con corte al presente periodo:

Tabla 10: Relación actas parciales de interventoría

Pago No.	Periodo	Valor bruto	IVA (19%)	Valor neto
1	06/11/2025 a 30/11/2025	\$ 60.657.434	\$ 11.524.912	\$ 72.182.346
2	01/12/2025 a 31/12/2025	\$ 72.788.920	\$ 13.829.895	\$ 86.618.815
3	01/01/2026 a 31/01/2026	\$ 74.972.227	\$ 14.244.723	\$ 89.216.950
4	01/02/2026 a 28/02/2026	\$ 74.972.228	\$ 14.244.723	\$ 89.216.950
5	01/03/2026 a 31/03/2026	\$ 74.972.228	\$ 14.244.723	\$ 89.216.950

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

9. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS FRENTES

ESTACION DE POLICIA FONTIBON FASE 1	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Sondeo de puntos sanitarios entre 1 1/2 y 4" - Accesorios pvc S de 4" - Tubería PVC sanitaria de 4" (Incluye atraque en concreto) - Instalación de divisiones en aluminio en sala CIESP piso 1 - Instalación de puerta en vidrio templado en acceso sala CIESP. - Instalación de reflectores de 400w en fachadas. - Instalación de puerta de acceso en vidrio sala CIESP	2. Descripción de actividades pendientes - Limpieza y desinfección de tanque en concreto para agua potable. - Pase manual en placa de concreto con espesor de entre 12 y 20 Cm para paso de tubería entre 2" y 4". (No incluye el resane) - Suministro e instalación de tapa para caja de inspección de 60 a 1m de ancho. - Impermeabilización de tanque de reserva elevado con membrana de poliuretano o similares medidas internas de: 2,75x3,50x1,27, incluye: arreglo de grietas internas. - Sellado y emboquillado de pase de tuberías de diámetros entre 2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo Sikadur 32 y sikatop 121 o similar. - Suministro e instalación de sistema de presión compuesto por 2 bombas de 3 HP. Incluye tablero de control digital, para operación manual o automática, tanque hidroacumulador de 300 lts.
5. Registro fotográfico y/o esquemas   Proyecto SDSCJ 14 feb 2026 11:44:27 a. m. Proyecto SDSCJ 14 feb 2026 12:03:38 p. m.	
6. Observaciones - Se realiza entrega de este frente el día sábado 14 de febrero de 2026. - El presupuesto actualizado corresponde al valor de la inversión de acuerdo a actas del frente terminado fase 1.	

EDIFICIO PM 15	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Cambio e instalación de luminarias de 0.60*0.60 en alojamiento costado oriental piso 3, sastrería piso 1 y cafetería piso 1. - Instalación de grifería en duchas de baño de alojamiento costado occidental piso 3. - Pulido de media caña en baño de alojamiento costado occidental piso 3. - Instalación de grifería en lavamanos de baño de alojamiento costado occidental piso 3.	2. Descripción de actividades pendientes - Mejoramiento de cárcamo exterior existente. - Mantenimiento y acciones para optimizar funcionamiento de bombas. - Resanes en cuarto de bombas. - Revisión general parte eléctrica. - Intervención en piso 1, alojamientos, baños, pasillos. - Intervención en piso 2, alojamientos, baños, pasillos, escaleras.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

EDIFICIO PM 15	
- Reinstalación de aparatos sanitarios y sifones tipo p en baño de alojamiento costado occidental piso 3. - Pulido de media caña en baño de alojamiento costado occidental piso 3.	- Intervención en piso 3, alojamientos, baños, pasillos, escaleras. - Intervención en piso 4, pasillos, escaleras, archivo.
5. Registro fotográfico y/o esquemas	
	
6. Observaciones - Se realiza inicio de las actividades el 20 de enero de 2026, de acuerdo a acta correspondiente.	

BASE 13	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Resane y pintura en cielo raso de pasillo ingreso a alojamientos piso 4. - Cambio e instalación de registro principal en baño de alojamiento costado oriental piso 2. - Pulido de media caña en baño de alojamiento costado occidental piso 3. - Desmonte de aparatos sanitarios y sondeo de puntos sanitarios en baños de comando Tisquesusa y Bapom piso 1. - Aplicación de pintura en cielo raso de pasillo ingreso a alojamientos piso 4. - Instalación de enchape y tapa registro en baño de alojamiento costado oriental piso 2.	2. Descripción de actividades pendientes - Intervención en piso 2, alojamientos, baños, pasillos, escaleras. - Intervención en piso 3, alojamientos, baños, pasillos, escaleras. - Intervención en piso 4, alojamientos, baños, pasillos, escaleras, archivo. - Intervención en bombas de edificio ara abastecimiento. - Intervención y verificación sistema de iluminación, sanitario e hidráulico en general. - Intervención en sistema de iluminación de emergencia.

**INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025**

BASE 13

5. Registro fotográfico y/o esquemas



6. Observaciones

Se realiza inicio de las actividades el 26 de enero de 2026, de acuerdo a acta correspondiente.

C-4

1. Descripción de actividades ejecutadas

- Muro en Drywall de 12 mm incluye estructura metálica.
- Inspección y mantenimiento de tubería sistema manual húmedo (red nebulizada) (1 visita) en cumplimiento normativo NFPA 25.
- Ampliación red nebulizada.
- Lavado tanque de almacenamiento y cambio de filtro a acometida de llenado.
- Limpieza y desinfección de pozo recolector de aguas lluvias. Incluye desagüe con electrobomba sumergible.

2. Descripción de actividades pendientes

- Mantenimiento de las dos bombas del sistema de presión, incluye instalación de válvula reguladora de presión a 60PSI
- Mantenimiento equipo de presión de agua potable, revisión succión de la bomba, incluye: 1 biching de 2 x 1 1/2", 2 niples de 1 1/2 y 1 coupling de 1 1/2"
- Mantenimiento y limpieza de cajas de inspección. Incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco
- Mantenimiento de acabados de piso tipo losetas prefabricadas en concreto tipo A50 contemplando la reinstalación de las mismas losetas desmontadas. Incluye base de mortero 1:5
- Vinilo muros interiores.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

C-4
5. Registro fotográfico y/o esquemas 
6.Observaciones - Coordinar entrega del frente realizar preentrega de intervenciones.

CASA DE JUSTICIA SAN CRISTOBAL	
1. Descripción de actividades ejecutadas -Suministro e instalación de malla expandida IMT-20 Cal. 14 instalada a modo de cielo raso soldada sobre reja de seguridad. Incluye platina pisamalla de 1 1/2x3/16" anticorrosivo y esmalte. -Adecuación e Instalación de punto hidráulico en área de cafetería piso 3.	2. Descripción de actividades pendientes -Suministro e instalación de piso en PVC para tráfico pesado con 3mm de espesor. Incluye adhesivo para su correcta instalación
5. Registro fotográfico y/o esquemas	
	 
6.Observaciones Fecha de finalizacion 29/04/2026	

CAE CAMPO VERDE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CAE CAMPO VERDE	
1. Descripción de actividades ejecutadas -Pintura en vinilo alojamientos CAE piso 1 alojamiento 1 - 2 - 3 -Pintura en vinilo en alojamiento 1-2-3 piso 1 -Vinilo muros interiores 3 manos. -Vinilo bajo placa - 2 manos. -Instalación de muros en superboard 1 cara en alojamiento 1 piso 1. -Esmalte sobre mampostería 3 manos -Instalación de muros en superboard 2 cara s divisorio de alojamiento y baños -Instalación de muros en superboard 1 cara en alojamiento 5 piso 2 -Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. -Mantenimiento general de tableros de 18 circuitos trifásicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general)	2. Descripción de actividades pendientes -Cerradura puertas acceso principal. -Desmonte de cerraduras (Incluye retiro de sobrantes) -Suministro e instalación de puerta metálica baños calibre 18 incluye cerradura y puerta electrostática. -Desmonte de lámparas (Incluye retiro de sobrantes) -Carcamo en concreto de 3000 PSI hecho en obra con medidas internas de 40 cm de ancho, 60 cm de profundidad con muros de 10cm. -Sondeo de puntos sanitarios (Entre 1 1/2" y 4") -Mantenimiento y limpieza de cajas de inspección. Incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco -Tubería EMT 1/2 suspendida incluye accesorios -Suministro e instalación de lampara panel led 40 W de 30 x 120 de incrustar (Instalada en alturas de hasta 3 m) -Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo Sylvania led R1 2x1,6W o similar en muros inferiores o iguales a 3 metros de altura. -Flanche cal. 20 en lámina galvanizada desarrollo 30 cm -Lampara hermética 2x32 T8 bajo placa - hermética -Suministro e instalación de reflector de pared 400w -Limpieza y desinfección de pozo recolector de aguas lluvias.
5. Registro fotográfico y/o esquemas	
 30 abr 2026 10:18:46 a.m. Gavinco interventoría Campo Verde CAE	 30 abr 2026 10:14:50 a.m. Gavinco interventoría Campo Verde CAE
6.Observaciones Se debe coordinar pre entrega de areas intervenidas.	

CAE CAMPO VERDE ELECTRICA	
1. Descripción de actividades ejecutadas -Suministro e instalación de red eléctrica trifásica de Cu en Cable #4 AWG, (3 fases + 1 neutro) + 1 #6 AWG THHN/THWN 90° -Suministro e instalación de acometida 3#6 + 1#6 neutro + 1#8 tierra en cable THHN 90° C. Incluye protector de cableado -Suministro e instalación de breaker industrial de 200 AMP. No incluye regatas	2. Descripción de actividades pendientes -Desmonte de lámparas (Incluye retiro de sobrantes) -Desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores). -SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC SALIDA + TOMA BIFASICA 20 A 250V (GFCI) - PVC -Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CAE CAMPO VERDE ELECTRICA	
	Mantenimiento general de tableros de 18 circuitos trifásicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general) -Mantenimiento general de tableros de 24 circuitos trifásicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general) TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0 -Suministro e instalación de acometida 3#6 + 1#6 neutro + 1#8 tierra en cable THHN 90° C. Incluye protector de cableado -Suministro e instalación de breaker industrial de 200 AMP. No incluye regatas -Maniobra para unificación de 4 tableros eléctricos a punto de armario de 90x60x30cm. (no incluye el armario), -Suministro e instalación de armario eléctrico de medidas 90x60x30cm, para reubicación de breakers industriales y tablero industrial, con terminado en pintura electroestática. No incluye regatas -Suministro e instalación de red eléctrica trifásica de Cu en Cable #4 AWG, (3 fases + 1 neutro) + 1 #6 AWG THHN/THWN 90° -Suministro, e instalación de Tablero trifásico de construcción especial de 90x70x30 cm, para la zona de lavandería (T-LAVANDERIA), con un totalizador 3X250 A - 25 kA, y breakers 2x10 A, 3x63A, 3x20A, 3x75A, 3x20A, con barrajes para 3 fases (20x5 mm), neutro (20x5mm) y tierra (12x2mm), y que soporte a la entrada del totalizador una acometida trifásica en 3x250 MCM+1x250MCM+1x2 AWG THHN, (Cumple Norma Retie) -Revisión y organización general de tablero de 12 circuitos (contempla: Identificación de circuitos, peinado y limpieza de tablero y marquillado) -Revisión y organización general de tablero de 18 circuitos (contempla: Identificación de circuitos, peinado y limpieza de tablero y marquillado) -Medición del sistema de puesta a tierra en barraje del tablero general con telurómetro certificado, incluye entrega de informe con datos de medición arrojados por equipo de medición. (No incluye identificación de polos a tierra, ni cableado ni tipología de la red existente) -Mantenimiento de subestación contemplando la revisión breaker principales, cambios termos encogibles, maniobra de desconexión y de conexión. Suministro e instalación de varilla copperweld de 1/2" de 2,4 mts. Incluye caja de 30x30 para tierra, cable #4 Cu desnudo barraje para barra y soldadura exotérmica para punto de medidor hasta puesto a tierra

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CAE CAMPO VERDE ELECTRICA
5. Registro fotográfico y/o esquemas  
6.Observaciones - Debido a fallas presentadas en red de iluminacion en areas perimetrales se solicito al contratista evaluar y presentar diagnostico para intervencion. - Se presenta informacion complementaria de analizadores para validacion por parte de interventoria.

CASA DE JUSTICIA CAMPO VERDE	
1. Descripción de actividades ejecutadas -Suministro e Instalación de vidrio laminado en oficina piso 2 -Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas. -Lampara 2x32 T8 bajo placa hermética. -Limpieza y desinfección de tanque en concreto para agua potable -Impermeabilización de tanque en concreto para agua potable mediante la aplicación de mortero monocomponente, reforzado con fibras.	2. Descripción de actividades pendientes -Desmonte de lámparas (Incluye retiro de sobrantes) -Suministro y aplicación graniplast en muros exteriores para alturas iguales o inferiores a 10 metros -Reinstalación de aparatos sanitarios. -Suministro e instalación de Bala Panel LED de incrustar o sobreponer 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, aro Blanco, 35.000 horas. -Suministro e instalación de malla expandida IMT-20 Cal. 14 instalada a modo de cielo raso soldada sobre reja de seguridad. Incluye platina pisamalla de 1 1/2x3/16" anticorrosivo y esmalte. -Lampara 2x32 T8 bajo placa hermética. -Esmalte s/madera llena.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CASA DE JUSTICIA CAMPO VERDE	
5. Registro fotográfico y/o esquemas	
 10 abr 2026 11:34:47 a.m. Gavinco interventoría Campo verde Casa de justicia	 10 abr 2026 11:05:22 a.m. Gavinco interventoría Campo verde CTP
6.Observaciones Garantizar atencion de observaciones de Preentrega.	

CJR SANTAFE	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Limpieza y mantenimiento en registro principal de acueducto. - Cambio de marco en la parte inferior de ventana de recepción y vigilancia. - Instalación de registros auxiliares en lavamanos y sanitarios de baño de mujeres. - Cambió de registro principal de agua potable en baños de hombres.	2. Descripción de actividades pendientes
5. Registro fotográfico y/o esquemas	
 14/4/2026 CJR Santafé	 14/4/2026 CJR Santafé
6.Observaciones - Se realiza acta de entrega del frente el 14 de marzo de 2026.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CASA DE JUSTICIA MARTIRES	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Instalación de tubería EMT en cafetería de piso 3.	2. Descripción de actividades pendientes - Resane de humedad en oficina de inspección de piso 3. - Resane y pintura de baños hombres y mujeres de piso 3. - Arreglo cinta flanches instalada en cubierta de piso 3. - Cambio de canaletas-bajantes de aguas lluvias de cubierta de piso 2. - Resane, pintura de manchas generadas por la soldadura realizada a la puerta en parqueadero sótano.
5. Registro fotográfico y/o esquemas  21/4/2026 CJ Martires  21/4/2026 CJ Martires	
6. Observaciones FRETE NO ENTREGADO -Garantizar atención a observaciones de PRE-ENTREGA	

CJR LA VICTORIA	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Pintura en puertas de baño público piso 1. - Retiro de ventanas fijas de salón de danzas piso 1. - Instalación de marco en aluminio para ventanas corredizas en salón de danzas piso 1. - Instalación de película de seguridad en espejos de salón de danzas piso 1.	2. Descripción de actividades pendientes -Garantizar atención a observaciones y pendiente de acuerdo a acta de preentrega.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CJR LA VICTORIA	
5. Registro fotográfico y/o esquemas 	
6.Observaciones - Se realiza inicio de las actividades el 10 de febrero de 2026, de acuerdo a acta correspondiente.	

CESPA	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Sello por filtración de agua en ventana de primera oficina entrada a la derecha.	2. Descripción de actividades pendientes
5. Registro fotográfico y/o esquemas 	
6.Observaciones - Se realiza acta de entrega del frente el 14 de marzo de 2026.	

URI PUENTE ARANDA FASE 2	
--------------------------	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

URI PUENTE ARANDA FASE 2	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Instalación de pasadores en puerta principal de ingreso a parqueadero. - Instalación de basculante en ventana de pasillo ingreso a celdas piso 4. - Atención de emergencia reportada en sala de juntas oficina de comando CTP piso 1. - Se identifica filtración en tubería de desagüe de equipos hvac de piso 2. - Se mejora la pendiente de la tubería y se realiza el sellado de los accesorios.	2. Descripción de actividades pendientes - Cambio del sistema (pasar a automático) de puertas de entrada a parqueadero. - Cambio de tubería galvanizada desde flauta a medidores en cuarto de bombas. - Cambio de medidores a 3". - Revisar red contra incendios. - Instalar punto hidráulico para lavado, terraza piso 2 contigua cuarto de bombas. - Instalar punto eléctrico respaldo. - Cambiar manto y media caña en ventilación parqueadero. - Mantenimiento malla eslabonada piso 1 parqueadero. - Resane y pintura pasillo parqueadero. - Mantenimiento puertas aluminio (3). - Independizar sistema eléctrico piso 3. - Cambio cubierta canaleta 90. - Instalar upvc en cubierta. - Resellar manto y aplicar pintura bituminosa. - Independizar alumbrado (emt e interruptor) en oficinas piso 4 y recepción denuncias. - Pintura en piso 4. - Instalar extractores oficina piso 4 sijin. - Instalar circuito independiente para UPS en rack piso 4. - Secretaria de salud - Cambio cielo raso.
5. Registro fotográfico y/o esquemas	
	
6. Observaciones - Se continúan las actividades de mantenimiento de acuerdo a las necesidades de frente, sin embargo, se enmarcan como fase 2.	

CAI FONTANAR	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Mantenimiento piedra muñeca. - Reemplazo de piedra muñeca en mal estado. - Estuco y pintura de muros de fachada. - Cambio luminarias internas y externas. - Instalación reflectores.	2. Descripción de actividades pendientes -Garantizar escudo de cerradura de baño. -Instalación de mirilla. -corregir humedad en muro de cocineta. -Garantizar funcionalidad de grifería de lavaplatos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CAI FONTANAR	
- Cambio cerradura entrada principal.	
5. Registro fotográfico y/o esquemas  17 abr 2026 11:09:53 a.m. Gavinco Interventoria CAI Fontanar  17 abr 2026 10:41:55 a.m. Gavinco Interventoria CAI Fontanar	
6.Observaciones - Se debe garantizar culminacion de actividades para la presente semana.	

CAI RIONEGRO	
1. Descripción de actividades ejecutadas -Mantenimiento carpintería metálica. -Cambio luminarias internas y externas. -Mantenimiento piedra muñeca. - Reemplazo de piedra muñeca en mal estado. - Instalación guarda escoba. - Instalación de tomas bajo mesón y exterior. - Instalación de toma corrientes e interruptores. - Lavado de cajas. - Instalación de manto. - Limpieza de canales y bajantes. - Cambio de tubería sanitaria e hidráulica. - Mantenimiento tablero. - Instalación reflectores. - Cambio cerradura entrada principal.	2. Descripción de actividades pendientes Pendiente atención de observaciones de preentrega

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CAI RIONEGRO
5. Registro fotográfico y/o esquemas 
6.Observaciones Pendiente atención de observaciones de PREENTREGA.

ESTACION DE POLICIA FONTIBON FASE II	
1. Descripción de actividades ejecutadas --Excavación manual tierra H<2.50m (Inc cargue transporte y disposición final). -Corte de placa con pulidora. Incluye aseo -Instalación de piso en tablón terraza piso 2 -Instalación de acometida hidráulica de 1"pulg.	2. Descripción de actividades pendientes -Demolición de muros (e=0,15) en altura de 17m, incluye cargue y transporte - Limpieza y desinfección de tanque en concreto para agua potable. - Pase manual en placa de concreto con espesor de entre 12 y 20 Cm para paso de tubería entre 2" y 4". (No incluye el resane) - Sellado y emboquillado de pase de tuberías de diámetros entre 2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo Sikadur 32 y sikatop 121 o similar. - Impermeabilización de tanque de reserva elevado con membrana de poliuretano o similares medidas internas de: 2,75x3,50x1,27, incluye: arreglo de grietas internas. - Suministro e instalación de sistema de presión compuesto por 2 bombas de 3 HP. Incluye tablero de control digital, para operación manual o automática, tanque hidroacumulador de 300 lts. -Desmonte rejas (inc retiro de sobrantes) -Malla electrosoldada estándar 5mm -Pradizacion jardines (INC. TIERRA NEGRA) -Suministro y fundición de placa de concreto impermeabilizado de 4000 PSI con altura entre 10 y 13 cm. incluye trasiego de material. -Suministro e instalación de cubierta tipo thermo sky o similar 2.5mm. Incluye accesorios de instalación, andamio, herramientas y equipos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

ESTACION DE POLICIA FONTIBON FASE II
5. Registro fotográfico y/o esquemas 
6.Observaciones

NUEVO COMANDO MEBOG FASE II	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Suministro e instalación de suavizadores, sistema hidráulico. - Suministro e instalación de panel de control. - Programación y calibración panel de control. - Lavado(hidrojet) de desagües en baños alojamiento 3 piso 5. piso, sótano. - Lavado de tanques de agua potable. - Cambio de sanitario #3, piso 6, hombres, costado occidental.	2. Descripción de actividades pendientes -Desmonte de cerraduras (Incluye retiro de sobrantes) -Mantenimiento de la descarga general, incluye: 1 cheque hidro de 3", 1 registro de 3", 2 niples de 3", 1 coupling de 3", 1 brida sin cuello de 3" y 1 universal de 1 1/4" - Mantenimiento de subestación contemplando la revisión breaker principales, cambio termocogibles, maniobra de desconexión y de conexión. - Maniobra para unificación de 4 tableros eléctricos a punto de armario de 90x60x30cm. (no incluye el armario). - Mantenimiento de tablero de 6 circuitos (Incluye: Cambio de brakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general) - Suministro e instalación de reflector solar de 300 W de alta efectividad. - Griferia antivandálica para lavamanos pico largo tipo push. - Suministro e instalación de push antivandálico para sanitario. - Suministro e instalación de cerradura antipánico tipo orlando o similar - Enchape pared nuevo comando. - Piso tipo piedra natural antideslizante Tiza gris, formato 30.5 x 60 cm

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

NUEVO COMANDO MEBOG FASE II	
5. Registro fotográfico y/o esquemas 	
6. Observaciones Inicia FASE II	

ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE	
1. Descripción de actividades ejecutadas -Limpieza y desinfección de tanque en concreto para agua potable -Impermeabilización de tanque de reserva elevado con membrana de poliuretano o similares medidas internas de: 2,75x3,50x1,27, incluye: arreglo de grietas internas.	2. Descripción de actividades pendientes Demolición afinados de piso e=5 cm (incluye cargue, retiro, disposición de escombros) Desmonte de cerraduras (Incluye retiro de sobrantes) Suministro y fundición de placa de concreto impermeabilizado de 4000 PSI con altura entre 10 y 13 cm. incluye trasiego de material, transporte Reparación de fisura del tanque de condensado y puesta en funcionamiento. Mantenimiento de las dos bombas del sistema de presión, incluye instalación de válvula reguladora de presión a 60PSI, calibración de los presostatos a 90 y 85 PSI. I Cambio de flauta, incluye: 2 Tees de 3", 3 niples de 3", 1 copa de 3 x 1 1/2", 1 brida de 3", 2 niples de 1 1/2" y 8 uniones coupling de 3" ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA Mantenimiento correctivo a motobomba multietapas grundfoss 15 HP, con traslados a taller, cambio de rodamientos, sellos mecánicos, borneras, pintura, cámara de secado, y demás componentes para su correcto funcionamiento (Equipos Nuevo Comando MEBOG) mantenimiento a equipos de succión aguas lluvias con revisión y organización de tablero contactores, guardamotors entre otros

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE
5. Registro fotográfico y/o esquemas   Proyecto SDSCJ 23 abr 2026 11:23 a. m.  Proyecto SDSCJ 28 abr 2026 1:00:48 p. m.
6.Observaciones Se firma acta de inicio el día 26 de febrero 2026.

CAI ALTAMIRA	
1. Descripción de actividades ejecutadas -Garantizar atención a observaciones y pendiente de acuerdo a acta de preentrega.	2. Descripción de actividades pendientes
5. Registro fotográfico y/o esquemas   57-19 S Transversal 13g Este San Cristóbal Bogotá 23 abr 2026 8:03:54 a. m. GAVINCO CAI ALTAMIRA  57-19 S Transversal 13g Este San Cristóbal Bogotá 23 abr 2026 9:55:04 a. m. GAVINCO CAI ALTAMIRA	
6.Observaciones FRENTE NO ENTREGADO -Garantizar atención a observaciones de PRE-ENTREGA.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CAI GIRARDOT	
1. Descripción de actividades ejecutadas -Garantizar atención a observaciones y pendiente de acuerdo a acta de preentrega.	2. Descripción de actividades pendientes
5. Registro fotográfico y/o esquemas  	
6.Observaciones FRENTE NO ENTREGADO -Garantizar atención a observaciones de PRE-ENTREGA	

CAI DISTRITAL	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Desmonte de orinal debido a fuga. - Instalación tope puerta. - Se evidencia desagüe en P con alargamiento. - Instalación de impermeabilizante en juntas de manto asfalto.	2. Descripción de actividades pendientes -Garantizar atención a observaciones y pendiente de acuerdo a acta de preentrega.
5. Registro fotográfico y/o esquemas  	
6.Observaciones FRENTE NO ENTREGADO -Garantizar atención a observaciones de PRE-ENTREGA	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CAI LA ESTACION	
1. Descripción de actividades ejecutadas -Garantizar atención a observaciones y pendiente de acuerdo a acta de preentrega.	2. Descripción de actividades pendientes
5. Registro fotográfico y/o esquemas  	
6.Observaciones Se realiza inicio de las actividades el 16 de febrero de 2026, de acuerdo a acta correspondiente.	

CAI GUSTAVO RESTREPO	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Instalación de hidrofugado en piedra muñeca. - Se evidencia instalación parcial de loseta perimetral. - Instalación de puerta corrediza en cocineta. - Instalación de aparatos sanitarios. - Mantenimiento de puerta de baño. - Mantenimiento de mirillas. - Pintura de puerta escape. - Pintura muros internos - Mantenimiento carpintería metálica. - Instalación de flanches en cubierta. - Instalación de los espejos convexos. - Instalación redes eléctricas, tubería EMT, tomas, se marquillo la tubería eléctrica, se peinó y maquillo el tablero. - Instalación de 6 luminarias internas y 8 externas. - Instalación de 2 reflectores - Fundida de la cinta de confinamiento perimetral.	2. Descripción de actividades pendientes - Remates pintura general. - Remate piedra muñeca

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CAI GUSTAVO RESTREPO	
5. Registro fotográfico y/o esquemas  	
6.Observaciones El Contratista de manera unilateral da inicio a las actividades del Cai el día 16 de marzo de 2026.	
CAI GUSTAVO RESTREPO	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Instalación de hidrofugado en piedra muñeca. - Se evidencia instalación parcial de loseta perimetral. - Instalación de puerta corrediza en cocineta. - Instalación de aparatos sanitarios. - Mantenimiento de puerta de baño. - Mantenimiento de mirillas. - Pintura de puerta escape. - Pintura muros internos - Mantenimiento carpintería metálica. - Instalación de flanches en cubierta. - Instalación de los espejos convexos. - Instalación redes eléctricas, tubería EMT, tomas, se marquillo la tubería eléctrica, se peinó y maquillo el tablero. - Instalación de 6 luminarias internas y 8 externas. - Instalación de 2 reflectores - Fundida de la cinta de confinamiento perimetral.	2. Descripción de actividades pendientes - Remates pintura general. - Remate piedra muñeca
5. Registro fotográfico y/o esquemas  	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CAI GUSTAVO RESTREPO
6.Observaciones El Contratista de manera unilateral da inicio a las actividades del Cai el día 16 de marzo de 2026.

CAI LA ESMERALDA	
1. Descripción de actividades ejecutadas - Cambio de tubería sanitaria e hidráulica. - Limpieza de canales y bajantes. - Escarificado bajo placa y estuco. - Instalación guarda escoba. - Redondeo de filos. - Lavado de cajas. - Remoción de pintura y estuco fachada. - Mantenimiento carpintería metálica. - Cambio cerradura entrada principal. - Cambio luminarias internas y externas. - Instalación reflectores. - Instalación de espejos convexos. - Mantenimiento piedra muñeca. - Reemplazo de piedra muñeca en mal estado. - Cambio puerta baño.	2. Descripción de actividades pendientes - Instalación de registros. - Mantenimiento mirillas/suministro. - Instalación de tomas bajo mesón y exterior. - Instalación de toma corrientes e interruptores. - Construcción de cinta perimetral. - Instalación de manto. - Retiro llave de jardín existente. - Instalación tope puerta. - Mantenimiento de tablero. - Cambio total de losetas del Cai por mal estado.

5. Registro fotográfico y/o esquemas



6.Observaciones

- Se coordina plan de acción para cumplimiento de fecha programada

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

10. ATENCIÓN A EMERGENCIAS

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
1	29/10/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	Bosa	Caja de inspección colmatada	Se atendió al siguiente día. Se hizo evacuación con vector. Se plantea ejecutar una red nueva como solución definitiva.
2	29/10/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	Puente Aranda	Instalación de duchas y baños móviles	Se atendió al siguiente día.
3	30/10/2025	SDJ	RPA	CESPA	Orinal que no desagúa	Se atendió al siguiente día. Se debe realizar el cambio de tubería, por aprobar. Entidad solicita presupuesto y cronograma
4	31/10/2025	SDJ	CAI	Macarena	Construcción de caja de inspección con tapa	Se atendió inmediato.
5	1/11/2025	SDJ	BRIGADA XII	Cantón Norte - Edificio Baser	Se apagaron las bombas y hay inundación	Se drenó agua. Se hizo cambio de flauta y mantenimiento a las bombas. Se deja funcionando 1 bomba de succión y la otra queda pendiente a diagnóstico del técnico. Bombas de presión no quedan funcionando dado que se deben reprogramar suavizadores. Se identifica bomba sumergible con corto para traslado al taller y reemplazar por una de alquiler provisional.
6	2/11/2025	SDJ	CTP	Puente Aranda	Suspensión del servicio de agua y falla en las bombas	Atendido al siguiente día
7	2/11/2025	SDJ	CTP	Puente Aranda	Dos push de sanitarios directos.	La entidad solicita cambio de push. Se revisa el estado de los push y se determina la compra para posterior instalación. Los push reemplazados no sellan bien, por tanto se deben cambiar nuevamente a 2 sanitarios y 2 lavamanos. Se cambian nuevamente el 04 de noviembre de 2025.
8	5/11/2025	SDJ	CTP	Campo verde	Fuga de agua en cuato de bombas	Se requiere flotador mecánico de 1/2" y se debe desocupar el tanque. Se revisa el 06 de noviembre de 2025
9	6/11/2025	SDJ	URI	Puente Aranda	Carro tanque para suplir servicio de agua por corte del servicio en el sector.	Se atiende el 07 de noviembre de 2025.
10	7/11/2025	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	San Cristóbal	Filtraciones en sótano	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
11	7/11/2025	SDJ	URI	Puente Aranda	Sondeo de cárcamo	
12	8/11/2025	SDJ	Carcel Distrital	Carcel distrital	Traslado de tableros de basket	
13	9/11/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	Barrios Unidos	diagnóstico celdas por fuga de retenenidos	Se presenta diagnóstico y se aprueba por parte de interventoria
14	10/11/2025	SDJ	CASAS FISCALES	Caminos de Modelia - Apartament o 209	Verificar presión de agua en vivienda	Se evidencia agua a presión, sin embargo se va a realizar el baypas
15	10/11/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	Rafael Uribe	Apagón eléctrico	Se restableció sistema iluminación EPOL Rafael Uribe se requiere cambio de breacker de 60 am por uno de 80 am, mantenimiento de tablero de 36 circuitos y balanceo de cargas. Se requiere cambio de 45 ml de cable # 10 en tres líneas, cambio de 3 reflectores de 400w
16	11/11/2025	SDJ	CTP		Daño en llave de poceta, por tanto se tuvo que cerrar el registro.	
17	11/11/2025	SDJ	BRIGADA XIII	Cantón Norte	Inundación cuarto de bombeo	
18	12/11/2025	SDJ	C4	C4	Llave de agua de la poceta segundo piso, que no se puede cerrar.	
19	12/11/2025	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	Bosa Centro	Filtración de agua en cocineta de primer piso, puerta auditorio descolgada, desagüe orinal de baño público de hombres con filtración y cambio de chapa de baño de mujeres de comisaría de familia.	Conecta con la emergencia No. 21.
20	12/11/2025	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	Ciudad Bolívar	Daños en luminarias	Se requiere cambio de 7 lámparas de 60x60 y de 5 de 25w. Desde la SDJ se indica proceder con los cambios.
21	14/11/2025	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	Bosa Centro	Filtración en baño primer piso de despacho y baño general de la casa de justicia. La filtración al parecer proviene de baño de segundo piso.	Se hicieron regatas para encontrar tubo donde se origina la fuga de agua. Se evidencio un tapon de tuberia de ventilacion roto en baño de unidad de mediación pendiente reposicion de espejo
22	15/11/2025	SDJ	URI	Puente Aranda	Sin energía eléctrica. Al volver,	Se conectó la energía. Desde la SDJ se debe revisar UPS con el

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
			CTP	Puente Aranda	las tomas de energía regulada no contaban con energía.	contratista a cargo de estos equipos. Se identificó que la falla se debió al bajón de energía en la zona que causo desprogramación de la UPS y estos equipos no permitían reinicio manual ni remoto. Se reestableció el funcionamiento de la UPS por parte del técnico especializado. se observa que el evaporador esta sin funcionamiento y no garantiza su funcionalidad por posibles recalentamientos.
23	17/11/2025	,	URI	Puente Aranda	Sistema hidráulico alarmado	Se reprograma supresor de voltaje
24	19/11/2025	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	Bosa Centro	Circuito de iluminacion de archivos en sotano presenta breaker disparado	201540
25	20/11/2025	SDJ	CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA (CIJ)	Teusaquillo	solicitud de sondeos en las instalaciones de la edificacion nuevo comando por rebose de las aguas residuales por los sifones de los baños del sexto piso.	se realiza sondeo en sanitario de baño de mujeres y baño hombres. Se desmontaron sanitarios para la actividad. Se evidencio una tee en tramo hacia el pasillo punto de taponamiento en observacion para considerar cambio de accesorio tee por yee.
26	22/11/2025	SDJ	C4	C4	Se reporta C4 sin energia se esta trabajando con las plantas se requiere apoyo para combustible de las plantas. Se solicita enviar personal eléctrico para apoyo en cambio de fusibles en celdas de transferencia en C4	Se verificaron fusibles de celdas y se encontraron sulfatados sin continuidad 1 se disparo y los dos restantes sulfatados sin continuidad. Se procedio al cambio de los fusibles y se hizo prueba de funcionamiento quedando funcional y con energia suministrada de acometida general.
27	23/11/2025	SDJ	CASAS FISCALES	CAMPO DAVID	Se evidencia desprendimiento de drywall en area de sala de 2.60 x 2.60 por temas de humedad en cuchilla de cubierta, como consecuencia de viga canal taponada	Se retira lamina de drywall

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
28	24/11/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	San Cristóbal	se pide por parte de la supervision de la secretaria celeridad en los trabajos de mantenimientos y reparaciones en celdas , por traslado de nuevos ppls que suponen un sobrecupo en las instalaciones ya mencionadas, asi mismo se pide por parte de la supervision la instalacion de un reflector sobre la celdas masculinas	Se realiza recorrido de obra donde se evidencia tres luminarias de 60x 60 watts en los baños del alojamiento de mujeres apoyo 1 primer piso sin funcionar , asi mismo 2 luminarias 60 x 60 watts del alojamiento primer piso apoyo 1 fundidas, tambien se evidencia 5 luminarias en los baños del alojamiento segundo piso fundidas, y con instalacion irregular en su swich de encendido, se evidencia por otra parte 2 push para sanitarios antivandalicos en los baños del primer psio alojamiento apoyo 1 dañados. entre tanto en el segundo piso alojamientos se requiere pintura de muros y colocacion de tapa registro sobre cuarto de aseo
29	25/11/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	San Cristóbal	se pide por parte de la supervision de la secretaria celeridad en los trabajos de mantenimientos y reparaciones en celdas , por traslado de nuevos ppls que suponen un sobrecupo en las intalaciones ya mencionadas, asi mismo se pide por parte de la supervision la instalacion de un reflector sobre la celdas masculinas	se atiende emergencia prioritaria con una cuadrilla de dos oficiales y un ayudante de obra y una cuadrilla de eléctricos, realizando asi las tareas pendientes como lo son : soldadura de bisagras en rejas de las celdas, instalacion de red sanitaria de 6 y 4 pulgadas en el sotano , instalacion de red hidraulica en sotano, instalacion de refuerzo para ventana , instalacion de lamina de drywall para cuarto de maquinas, instalacion de 10 luminarias 60 x60 watts , instalacion de reflector en celdas masculinas, instalacion de push en sanitarios antivandalicos baños alojamientos apoyo 1 primer piso, instalacion de dos push para orinal en celdas , reinstalacion de dos orinales en celdas, instalacion de sifon flexible tipo acordeon orinal celdas, instalacion de sifon en lavamanos en acero inoxidable celdas, instalacion de lavadero en celdas con llave de jardin, pintura de muros en cuarto de maquinas, instalacion de dos mallas expansivas en cuarto de maquinas, refuerzo de lucetas en celdas.
30	25/11/2025	SDJ	CASAS FISCALES	CAMPO DAVID	se pide por parte de la arrendataria celeridad en actividades para no pedir mas permisos en el trabajo	llegan insumos a sitio de intervencion , es instalada la lamina de drywall de 2,60 m x 2 60 m, atornillada a la estructura existente , se realiza procedimiento de encintado sobre dilataciones asi

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
						como lijado de superficie instalada , y se aplica estuco sobre superficie
31	25/11/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	NUEVO COMANDO	atencion de emergencia culminada	Se evidencia sondeos y reinstalaciones en diferentes baños de la instlacion encontrando el taponamiento en un accesorio y retirandolo quedando subsandas la emergencia
32	26/11/2025	SDJ	CASAS FISCALES	CAMPO DAVID	se pide por parte de la arrendataria celeridad en actividades para no pedri mas permisos en el trabajo	se realiza aplicación de vinilo tipo 2 sobre la superficie de la lamina de drywall instalada, se realiza limpieza de viga canal, se realiza trasiego y acopio de escombros. Emergencia subsanada
33	27/11/2025	SDJ	CER	CENTRO ESPECIALI ZADO DE RECLUSIO N	mediante una solicitud formal se pide retirar una planta de energia obsoleta, que no da grantias de funcionalidad.	se realiza recorrido de obra evidenciando, un muro de fachada el cual s epretende demoler para extraer la planta que se encunetra sinb funcionalidad ni conexiones, es claro resaltar que un no se tiene claro el destino de la planta y sse pide realizal la maniobra dentor de un plazo no maximo a 15 días , Por lo tanto la interventoria solicita procedmiento al contratista.
34	27/11/2031	SDJ	C4	c4	se requiere atencion en baños por taponamientos de orinales	se realiza tres sondeos para orinales , se cambiaron los tres sifones felxibles tipo acordeon y se desmonto y reemplazo un sanitario antivandalico
35	28/11/2025	SDJ	CTP	PUENTE ARANDA	Se informa afectaciones en oficina de personeria CTP primer piso	se realiza seguimiento y localizacion de punto de fuga de agua en llave de paso duchas celdas femeninas segundo piso en URI puente aranda edificio lindero del afectado, se realiza pna de contingencia , vale aclarar que la actividad pasa por garantia ya que anteriormente ya se habia intervenido este mismo punto
36	29/11/2025	SDJ	CTP	CAMPO VERDE	Se informa inundacion en cuarto subterraneo de RCI por desconexion de bombas de inyeccion	se realiza visita de obra econtrando breaker de alimetacon a bombas sin continuidad , se realiza primera maniobra de reinicio de breaker , subsando la falla, se observa rendimiento poco optimo de las bombas , razon por la cual se pide una limpieza de pozo y mnatenimiento en los equipos (bombas)
37	29/11/2025	SDJ	BRIGADA XIII	CANTON NORTE	Se informa inundacion en cuarto subteraneo en pm15 asi como TGD alertando	se realiza visita a sitio encontrando bombas con los empaques mal instalados , asi como la bomda dos sin funcionamiento , una luminaria fundida , se realiza reporte dando viabilidad a mantenimiento de las

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
					bomba 2 sin funcionamiento	dos bombas y alquiler de una tercera de reemplazo provisional mientras se ejecuta la maniobra.
38	2/12/2025	SDJ	BRIGADA XIII	CANTON NORTE	Se continua con atencion de emergencia para las bombas del pm 15	se realiza inspeccion a sitio hallando que se retiro la bomba de presion 2 para ser llevada a mantenimiento
39	2/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	CIUDAD BOLIVAR	Se solicita cambio en tapa de caja de inspeccion de acueducto, y se aprueba cambio de tapa en caja de inspeccion aguas residuales	se realiza visita a sitio evidenciando tapa de caja de inspeccion de acueducto destruida en una seccion de 1,0 m x 065 m , asi mismo se evidencia tapa de caja residuales sobre la acera con daños en sus esquinas permitiendo ingreso de sedimeintos y taponamientos en el sistema de aguas residuales
40	3/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	CIUDAD BOLIVAR	se continua con atencion de emergencia para las tapas de cajas de inspeccion.	se reliza limpieza de caja de inspeccion acueducto, se aplica pintura sobre angulos , se soldan barras de 3/8 se coloca tapa inspeccionable de acueducto, y se realiza fundicion en sitio , posteriormente para la tapa d elacaja de aguas residuales se realiza demolicion del area de la tapa de 0,90 x0,90 m se suministran angulos, se pintan depues se realiza soldadura de barras de refuerzos y se funde en sitio.
41	3/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	PUENTE ARANDA	Se solicita intervencion en celdas del sotano en estacion de policia puente aranada gaula , se evidencia despresimiento de malla expansiva sobre puerta de rejas y daños en las laminas de uno de los costados de la celda	se evidencia que se realiza soldadura de laminas en cara lateral derecha de celdas , asi mismo se instala un refuerzo con barras 3/8 para la parte inferior de la reja que fue vandalizada.
42	3/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	CIUDAD BOLIVAR	se solicita mediante correo atencion de emergencia por fugas en los baños del sotano gestion documental , asi como la intervencion de los baños celdas	se realiza inspeccion de baño gestion documental encontrabndo fugas en la llave de registro por mal pegue de tuberia hidraulica de 1/2 , asi mismo se registra baños celdas en el sotano encontrando 5 lavamanos con su push dañado, orinal sin funcionar y duchas sin llave de registro, asi como 4 sanitarios con los push dañados,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
					sotano y baños de policia primer piso	posteriormente se registran baños de policias en primer piso evidenciando 5 push de lavamanos dañados , orinal taponado , duchas sin llaves de registro y push de sanitario sin funcionar
43	3/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	RAFAEL URIBE URIBE	Se reporta daños en reflectores que no encienden , se informa que tres ya habian sido cambiados con reciente anterioridad	se recibe respuesta por ,parte del tecnico electricista que habia atendido dicha emergencia donde envia un informe tecnico dejando trazabilidad , por aparente irregukaridades en las conexiones internas de la edificacion enviando evidencia fotografica que constata la mala practica y la nesecidad de un cambio de cableado
44	4/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	CIUDAD BOLIVAR	se instalan tapas de cajas de inspeccion dejando cerrada la primera emergencia	se realiza regatas sobre enchape de muros en baño de gestion documental sotano, hallando fugas por mal pegue en muñeco de llave de registro. Continua la atencion de la segunda emergencia en este sitio
45	4/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	RAFEL URIBE URIBE	Se realiza recorrido en terrazza para medicion de cableado qque s epretende reemplazar asi como la definicion de la localizacion de la acometida que llegara hasta el tablero en la guardía sobre fachada principal	se realizan medicion para cambio de cable # 10 fase = 145 m;#10 neutro = 145 m y # 12 tierra =145m una vez instlados los nuevos cables se procedera a identificacion de reflectores dañados , puesto que en el momento no es posible identificarlos con absoluta certeza.
46	4/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	PUENTE ARANDA	Se realiza cierre de emergencia en celdas gaula .	Se realiza instalacion de marcos en platina de 1,10 x 1,10 m en puerta de celdas dos marcos en total superior e inferior, asi como la soldadura de la malla expnasiva en el area de los dos marcos ya mencionados, asi mismo se refuerza cara de las celdas con la soldadura de una lamina de refuerzo de 0,80 x0,20
47	4/12/2025	SDJ	CASAS FISCALES	ALTOS MOLINOS	visita y diagnostico, se levanta acta de reunion	se realiza visita tecnica donde se definen las actividades a realizarse para el apartamento 202 ubicado en altos molinos diagonal 47sur No 5j-55 , donde se evidencia daños en los muros interiores por humedad de fachada , asi como daños en muros de patio , daños por filtraciones en el cielorraso a causa de el baño que se encunetra

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
						en el apartamento del piso superior , tambien se halla hojas de las puertas deterioradas , arbol del tanque del sanitario dañado y lavamanos desnivelado, hacer cambios en luminarias, y cambios en tomas gfci
48	5/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	CIUDAD BOLIVAR	Se continua con la atencion de la segunda emergencia reportada en este sitio	se realiza subsanacion de fuga en baños gestion documental , con instalacion de llave de registro de 1/2 y suministro e instalacion de niples y accesorios para muñeco de tuberia hidraulica
49	5/12/2025	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	SAN CRISTOBAL	no reportada por el grupo de emergencias	se realiza instalacion de empaque ahora llave en lavamanos baños mujeres tercer piso, se sondeo sifon lavamanos baños primer piso, se realiza instalacion de un push para sanitario antivandalico baños mujeres tercer piso oficinas funcionarios
50	5/12/2025	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	BOSA CENTRO	Se solicita atencion para oficina sin iluminacion	se realiza instalacion de una luminaria de 60 x60 watts en oficina del primer piso
51	6/12/2025	SDJ	BRIGADA XIII	CANTON NORTE	Se solicita atencion para tres bombas que presentan fallas en el edificio de alojamientos para soldados del batallon de apoyo No 13 (BASPC)	Se procede a realizar diagnóstico de las bombas encontrando cheque antiretorno dañado , razon por la cual dos bombas se encontraban inundadas y sin funcionamiento , se realiza desinstalacion de las dos bombas afectadas y se someten a mantenimiento en taller se esta a la espera del diagnóstico
52	9/12/2025	SDJ	CAI	BOLIVIA	se solicita atencion de CAI bolivia por taponamiento de desagues	Se realiza limpieza de caja de inspeccion , se realiza sondeos de tuberia de 4 pulgadas desde la caja de inspeccion que esta afuera, se realiza desmonte de sanitario , sondeo de punto de sanitario , se realiza reinstalacion de orinal y sondeo de punto de orinal, se instala codo de 4 pulgadas y tuberia de desgaue hasta caja de inspeccion , se realiza relleno y compactado
53	9/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	CIUDAD BOLIVAR	Se realiza cierre de segunda emergencia para este sitio	se realiza instalacion de dos llaves para ducha grival en baños policia primer piso , se instala dos sifones flexibles tipo acordeon para baños celdas sotano, se instala 4 push para sanitario antivandalico baños celdas sotano, se instala 5 push para lavamanos baños celdas sotano , se instalan 5 push para lavamanos baños policia primer piso, se sondea orinal y se reinstala

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
						en baños policia primer piso, se sondea lavamanos en baño policia primer piso, se instala push para sanitario antivandalico en baños policia primer piso.
54	9/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	SAN CRISTOBAL SUR	Se solicita intervencion en celdas del primer piso por daños en pasador de puertas celdas	se programa actividades para primera hora del siguiente día
55	10/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	SAN CRISTOBAL SUR	Se realiza cierre de emergencia	se realiza soldadura de argolla para pasador en puerta de celdas, se instala platina de 0,40m x0,40 m sobre rejas , se aplica esmalte negro sobre superficies
56	10/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	GRUMO UNIPOL (ANTIMOTI NES)	no reportada por el gurpo de emergencias	se realiza demolicion de tapa de caja de inspeccion acueducto , se instalan platinas de soporte ,se suministra y se instala tapa inspeccionable poesteriormete se realiza fundicion insitu quedando asi subsanada la emergencia
57	11/12/2025	SDJ	CAI	LA VICTORIA	Se reporta taponamiento de sanitarios y orinal con devolucion de malos olores	se realizo sondeos en orinal, sanitario, punto sifon piso, lavaplatos y lavamanos, se realiza reinstalacion de orinal y sanitario, no se realiza cierre de emergencia aun porque se nesecita subsanar el inconveninete de los malos olores que se evidencio que aun persisten . se da aviso y se informa a la supervision de la entidad a la espera de la aprobacion de una solucion.
58	11/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	CIUDAD BOLIVAR	NO ATENDIDA DE MOMENTO	Se realiza solicitud de vactor para redes sanitarias que se encuentran colmatadas
59	11/12/2025	SDJ	URI	CAMPO VERDE	NO ATENDIDA DE MOMENTO	Se realiza solicitud por pasador de porton pricipal ingreso a la URI desoldado, y puertab de ingreso ppl con bisagras averiadas
60	12/12/2025	SDJ	URI	CAMPO VERDE	Se atiende emergencia solicitada desde el día anterior, emergencia subsanada	Se realiza soldadura de bisagra para puerta ingreso de ppl, asi mismo se realiza soldadura de argolla de pasador en porton ingreso principal de vehiculos como soldadura de platina en la corona del porton, se evidencia hoja de porton caída en una de sus puntos por su propio peso, esto causa que el pasador no case en su ranura.
61	12/12/2025	SDJ	CTP	CAMPO VERDE	se cierra emergencia por mantenimientos de bombas de	Se realiza inspeccion en cuarto subterraneo de bombas evidenciando correcto funcionamiento en ambas , pero se deja la observacion de el equipo de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
					inyeccion sumergibles	rci esta sobrecargando con caidal adicional el sistema de bombas sumergibles
62	12/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	RAFAEL URIBE URIBE	no reportada en el grupo de emergencias	se realiza visita a la instalaciones de las oficinas de denuncias de la sijin evidenciando brote de aguas sanitarias por en medio del enchape de piso generando malos olores y zancudos en su interior
63	13/12/2025	SDJ	CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA (CIJ)	NUEVO COMANDO	Se realiza solicitud de atencion por fallo en las bombas de presion del cuarto de maquinas en sotano , asi como daños eléctricos en UPS cuarto de vigilancia	se realiza inspeccion de continuidad electrica en tableros del cuarto de bombas encontrando paso optimo de energia, concluyendo que la falla es electronica o mecanica en su defecto, luego se inspecciona UPS de cuarto de vigilancia donde se evidencia que el transformador de abastecimiento se encuentra des- energizado , se toma continuidad en breakers evidenciando ausencia de paso de energia, estos dos inconvenientes generan problemas en las camaras de vigilancia del sotano, probelmas en el sistema de acceso de la edificacion asi como detectores de humo inhabilitados, por otra parte las bombas sin funcionamiento generan desabastecimiento de agua en la edificacion
64	15/12/2025	SDJ	BRIGADA XIII	CANTON NORTE (pm15)	se evidencia que falta la instalacion de la bomba 2	no se realiza cierre de emergencia entre tanto noq uede subsanda por completo
65	16/12/2025	SDJ	CENTRO DE TRASLADO PROTECCI ÓN (CTP)	CAE CAMPO VERDE	Se realiza el reemplazo de 4 telerruptores que se encontraban quemados y se reemplazan por 4 nuevos de 16 amperios	botones del tablero no sirven. El sistema aun presenta sobrecalentamientos identificar el tablero intervenido, a que equipamiento pertenece.
66	16/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	RAFEL URIBE URIBE	se realiza cambio de 400 metros lineales de cable No10 , se realiza cambio de 200 metros de cable No 12 para tierras, se instala 16 metros tuberia EMT desde reflector bajando por la fachada e ingresando al TGD se instala 1	se debe cambiar un reflector por garantia en fachada norte del edificio

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
					breaker de 2x30 amperios	
67	17/12/2025	SDJ	CAI	CAMPO VERDE	se realiza visita donde se mide continuidad en tomacorrientes de entrada y salida del rack evidenciando energización en el mismo , se inspecciona tablero general de distribución donde se evidencia normalidad en los volatjes y continuidad	telematica debe revisar equipos y fibra optica , actividades fuera del alcance para nuestro contrato
68	17/12/2025	SDJ	CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA (CIJ)	MEBOG NUEVO COMANDO	Se realiza energización de transformador que alimenta la ups en cuarto de vigilancia primer piso	observacion las bombas no han sido subsanadas
69	19/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	CIUDAD BOLIVAR	Se realiza limpieza de caja de inspeccion de desagues y caja de inspeccion de aguas lluvias con vactor , y sondeo con camara	
70	20/12/2025	SDJ	CTP	CAMPO VERDE	Se realiza balanceo de cargas en TGD que controla las bombas en el cuarto de maquinas subterraneo entregando el voltaje requerido en tomacorrientes de bomba de rci para certificación	se evidencian irregularidades en el sistema eléctrico , y manipulacion por personal externo colocando un alternador de voltaje que genera variaciones en los picos de voltajes
71	22/12/2025	SDJ	CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA (CIJ)	NUEVO COMANDO	Se solicita atencion de emergencia por daños en cuarto de aseo primer piso a causa de posible fuga en redes sanitarias en el piso superior	Se deja anotacion que en el momento el contratista no ha realizado la recuperacion del cielo raso afectado en cuarto de aseo primer piso , tambien quedo como compromiso instalar rejillas anticucarachas en los puntos sondeados en el segundo piso. Subsanada la fuga pendiente remates de acabados

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
72	22/12/2025	SDJ	URI	PUENTE ARANDA	se solicita atencion de emergencia por no funcionamiento de ascensor	Se realiza inspeccion evidenciando desconfiguracion en el reincio del elevador , se activo el sistema de emergencia bloqueandolo, se realiza configuracion desde el tablero principal, mecanicamente no se cambia ninguna pieza o accesorio y no obedece a un mantenimiento preventivo ni correctivo. (se evidencio reinicio manual), emergencia subsanada
73	23/12/2025	SDJ	CAI	ONEIDA	Se solicita atencion por daños en registro de agua que se encuentra a intemperie y sobre la rasante del suelo (sobre cesped) al parece accidentalmente en labores de podas	NO ATENDIDO
74	23/12/2025	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	SAN CRISTOBAL	Por medio del presente me permito informar los daños locativos identificados en las instalaciones , los cuales requieren revisión y posible intervención para evitar un mayor deterioro, A continuación, se describen los daños observados: Piso 3 : Oficina 4 (Filtración de agua por el techo y puerta afectada) Piso 3: sala de espera (Filtración de agua por le techo , afectación por humedad) Piso 2: Baño de Hombres "ciudadanos" (Filtración de agua por el techo, afectación por humedad) Piso 2: Baño de Mujeres	NO ATENDIDO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
					"ciudadanos" (Filtración de agua por el techo, afectación por humedad) Piso 2: Baño oficina del Referente (Filtración de agua por el techo , afectación por humedad) Piso 1: Techo ingreso afectado	
75	23/12/2025	SDJ	CAI	SANTANDE R	Se solicita atencion de emergencia porque el sitio no presenta continuidad de energia electrica.	Se realiza restablecimiento de fluido elctrico para luminarias y equipos de comunicación, codensa no esta suministrando el voltaje necesario para un optimo rendimiento y servicio en el CAI, problema de acometida publica, con deficiencia en entrega de energia. Se debe revisar acometida presenta Fase caída.
76	24/12/2025	SDJ	CENTRO DE TRASLADO PROTECCI ÓN (CTP)	CAMPO VERDE	Se solicita atencion para las bombas rci puesto que se encuentra inundado el cuarto subterraneo	Se propone visita del especialista hidraulico para evaluacion de colocacion de una tercera bomba , debido a la manipulacion incorrecta del sistema
77	24/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	ENGATIVA	Se solicita atencion por taponamientos en las redes sanitarias de la edificacion	Se realiza sondeo de punto sifón cocineta segundo piso y punto poceta cuarto de aseo segundo piso,(contiguos ambos) Se cambian accesorios sanitarios: 2 sifones de 2" ,2 semi codos de 2 pulgadas" 2 uniones de 2", 1yee de 2" y un niple de 1m de 2 "Observaciones Está pendiente la reinstalación del cielo raso en cuarto de aseo primer piso y colocación de rejillas anticucarchas para los dos puntos sondeado
78	24/12/2025	SDJ	CAI	ANTONIO JOSE DE SUCRE	Se solicita atencion por daños en chapa de puerta principal , y chapas de puertas de baños	Se instala chapa en puerta de ingreso y pasador, Quedan pendientes las puertas de los baños.
79	24/12/2025	SDJ	CAI	BELLA VISTA	Se solicita atencion por daños en chapa de puerta principal	Se instala chapa en puerta de ingreso

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
80	26/12/2025	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	CIUDAD BOLIVAR	Se solicita atencion de emergencia por corte de agua en acometida hidraulica , se pide restablecer el servicio con los tanques de reserva, abriendo registros	Se evidencio que no habia servicio de agua por acometida publica. se evidencian dos tanques con sedimentos en el fondo de su superficie,el estado del agua no es recomendable para su uso, se requiere capacitacion de personal interno para manipulacion de llaves de los tanques, asi mismo se pide limpieza de los tanques y nuevo abastecimiento El contratista no ha realizado atencion de esta emergencia.
81	26/12/2025	SDJ	BRIGADA XIII	CANTON NORTE (pm15)	Se evidencia presión óptima en los 4 niveles de la edificación, sin embargo se reporta que cuando se utilizan los baños en los diferentes niveles a la misma hora, se sufre por desabastecimiento y los niveles superiores presentan caída de presión y caudal Bomba 2 abasteciendo 1 y 2 nivel Bomba 1 abasteciendo nivel 3 y 4 Emergencia atendida , y subsana parcialmente, se solicita evidencia por parte del personal encargado de logística adjuntando la denuncia ante la supervisión de la entidad para proceder a una visita técnica.	Se solicita visita del especialista hidráulico para respectiva revisión, se recomienda hacer una instalación en paralelo entre las dos bombas Se realiza inspección en cuarto de máquinas evidenciando Dos bombas instaladas en serie , bomba 1 funcionando a 60 PSI y bomba 2 funcionando a 30 PSI No sé instaló la luminaria.
82	26/12/2025	SDJ	BRIGADA XIII	CANTON NORTE (bascp 13)	emergencia subsana	Se realiza inspección de cuarto de bombas evidenciando Tres bombas funcionando Se evidencia presión óptima en edificación Observaciones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
						Se evidencia tablero de bombas alarmando la bomba 3 en falla Se observan los manómetros de la bomba 2 y 3 que no funcionan
83	27/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	RAFAEL URIBE URIBE	Se recibe llamado de atencion porque los baños de las celdas continuan con rebosamientos a pesar de las intervenciones ya realizadas, se procede a realizar plan de contingencia y mejoramiento	(Se evidencia taponamiento en tubo de entrega de la caja, los tubos no cumplen con pendienteado) Se realiza sondeos en punto ducha , celdas Se realiza sondeo en punto sifón baños celdas Se realiza pegué de niple sanitario de 2"de 0.30cm y rejilla de plástico de 3" en ducha se resana con concreto pobre y se deja bien sellado Se realiza cambio de sifón de 2" en punto piso de baño celdas se resana con concreto pobre y se instala rejilla de plástico de 3" anticucarchas
84	27/12/2025	SDJ	CAI	SANTA MARIA DEL LAGO	Se recibe solicitud de atencion por cambio de 3 luminarias fundidas	se realiza cambio por 4 luminarias de 24 watts y 1 luminaria de 18 watts de incrustar
85	29/12/2025	SDJ	CAI	ONEIDA	emergencia subsanada	Se realiza instalación de tapa de inspección sobre registro en partes superficial. Pendiente identificar fuga en tramo de tubería DE 1 PULG del registro hasta ingreso del CAI
86	29/12/2025	SDJ	CAI	LA VICTORIA	emergencia subsanada	Se demolio tableta de piso en baño , se desinstalo el sanitario se realizo excavacion encintrando que el punto de desagüe de piso no tenia sifon , se instalo sifon y se realizo conexion a caja exterior, con esta intervencion se subsana el tema de los malos olores y se cierra la emergencia. se propone colocar una valvula minivent
87 RU- 1	29/12/2025	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	RAFAEL URIBE ATENCION EM-1	Se recibe llamado de atencion porque los baños de las celdas continuan con rebosamientos a pesar de las intervenciones ya realizadas, se procede a realizar plan de	Se evidencia que la emergencia no ha quedado subsanada puesto que a pesar de las instervenciones que se han hecho las aguas residuales continúan rebosando se , razón por la cual se va a presentar una propuesta a la supervisión de la entidad para solicitar la aprobación de cambio de tubería con mayor diámetro y construcción de una caja de inspección nueva en celdas y así asegurar que la intervención

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
		INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025	

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
					contingencia y mejoramiento	sea exitosa se realiza sondeo de la tubería hasta la caja. Coordinar retiro de personal PPL, para intervencion. en proceso de intervencion.
88	2/01/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	BOSA CENTRO	Se solicita atencion de emergencia por fugas que afectan cielo raso de baño sala de mediacion primer piso	Se realiza inspeccion evidenciando fugas por daños en tuberías en el tramo de los registros, (tubería e 1 1/4) a causa de golpe de ariete generado por la alta presion del sistema por abastecimiento de bombas , (en tramo corto hay muchos accesorios), se recomienda usar camaras de aires despues de los registros para subsanan esta emergencia. en proceso de atencion
89	2/01/2026	SDJ	CENTRO DE TRASLADO PROTECCI ÓN (CTP)	PUENTE ARANDA	Se solicita atencion de emergencia por fugas que generan filtraciones en la oficina de personeria CTP	Se realiza arreglo en URI Puente aranda se evidencia arreglo en baños de la sijn uri puente aranda, (Actividad atendida dentro del frente) a cusa de una mala conexion se genero una fuga que afecto la oficina del CTP. Se corrige la conexion, se abre otra vez el suministro de agua , evidenciando que no se presenta fuga en la oficina CTP concluyendo asi que la emergencia a quedado subsanada. Segun lo evidenciado no corresponde a una emergencia.
90	3/01/2026	SDJ	URI	PUENTE ARANDA	Respetuosamente me permito solicitar a esa Dependencia, estudie la viabilidad de ordenar a quien corresponda, realizar el mantenimiento del ascensor que se encuentra en las instalaciones de la Décimo Sexta Estación de Policía Puente Aranda, el cual desde el día de hoy 30/12/2025 no se encuentra funcionando	Se realiza visita por parte de interventoria se evidencia hallazgo, se reporta falla codigo F-5 pendiente atencion por parte del contratista
91	5/01/2026	SDJ	URI	PUENTE ARANDA	Respetuosamente me permito solicitar a esa Dependencia,	se realiza inspeccion y recorrido en sitio evideciando correcto funcionamiento del asensor , aun asi presenta vibraciones anormales

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
					estudie la viabilidad de ordenar a quien corresponda, realizar el mantenimiento del ascensor que se encuentra en las instalaciones de la Décimo Sexta Estación de Policía Puente Aranda, el cual desde el día de hoy 30/12/2025 no se encuentra funcionando	cuando ingresa el freno, se sugiere por oarte de intervnetoria realizar un mantenimiento.
92	6/01/2026	SDJ	CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA (CIJ)	NUEVO COMANDO	Se solicita por medio de correo atencion por filtraciones en el quinto piso de las instalaciones	Se realiza inspección de filtración en cocina sexto piso donde se reporta una de las dos filtraciones existentes evidenciando taponamiento en uno de los sifones de la terraza que generaba estancamiento, Segunda filtración en quinto piso , se requiere exponer caso en comité debido a la complejidad que supone la intervención
93	7/01/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	BOSA CENTRO	Se solicita atencion de emergencia por fugas que afectan cielo raso de baño sala de mediación primer piso	Se realiza arreglos en tuberías hidráulicas en el tramo de los registros de los baños del segundo piso sin embargo no se tomó en cuenta la recomendacion de la instalación de amortiguadores de arietes , por consiguiente en el momento en que el sistema vuelva a trabajar con la presión de las bombas y en el caso se presente la misma falla , la intervención será tomada como garantía y no como emergencia
94	7/01/2026	SDJ	CENTRO DE TRASLADO PROTECCI ÓN (CTP)	CAMPO VERDE	Se reporta problemas eléctricos en el cuarto de bombas rci por no trabajo de precalentador de la planta	Se identifica breaker que energiza tablero de bombas RCI CTP CAMPO VERDE que se encuentra en tablero en subestación eléctrica URI CAMPO VERDE, se evidencia transformador de subestacion electrica que presuntamente tiene una conexión irregular , puesto que un cable que le ingresa identificado con color verde , esta arrojando continuidad suponiendo una anomalia que afecta e induce al error generando caída de una fase del breaker que energiza el tabelro de rci, a la espera de la definicion conceptual y el diagnóstico del

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
						error evidenciado por el contratista e interventoria para aprovacion de intervencion
95	7/01/2026	SDJ	CENTRO DE TRASLADO PROTECCIÓN (CTP)	PUENTE ARANDA	Se solicita cambio de luminaria en la oficina de apoyo administrativo	se realiza cambio de luminaria 60 x 60 de incrustar en oficina de apoyo adiministrativo de secretaria de seguridad y convivencia
96	8/01/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	SANTA FE	se solicita atencion de emergencia sobre rejas de las celdas	se realizan 7 cordones de soldadura sobre los refuerzos de la reja entrada principal a celdas , asi mismo se realizan 5 puntos de soldaduras sobra las rejas de las celdas que se encontraban sueltos, observaciones: al realizar recorrido en sitio se evidencia sistema de flotadores sin funcionamiento , las bobas operan manualmente , se evidencia mala iluminacion en general en la estacion y estructura deteriorada, se requiere vista de especialistas y evaluar abrir un frente.
97	8/01/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	ENGATIVA	Se solicita atencion de emergencia por tanque de abastecimiento por gravedad dañado	se realiza suministro e instalacion de flotador en tanque ubicado en terraza
98 RU-2	9/01/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	RAFAEL URIBE ATENCION EM-1B	Se recibe llamado de atencion porque los baños de las celdas continuan con rebosamientos a pesar de las intervenciones ya realizadas, se procede a realizar plan de contingencia y mejoramiento	Se realiza inspección y recorrido en sitio evidenciando Pintura en esmalte de muros para celdas 1,2,3 Se realiza levantamiento Se realiza instalación de punto hidráulico para ducha Se finaliza instalación de caja de inspección sobre pasillo Se realiza soldadura de tapa de caja de inspección Se fabrica ángulo para soporte de caja de inspección Se resanan afectaciones sobre muros en celdas
99	10/01/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	TUNJUELITO	Se solicita visita en sitio para revision de acometida principal	Se identifica medidor en cuarto técnico principal con conexión de una fase y tablero trifásico con puentes en sus breaker , se realiza desinstalación de los puentes en el TGD y se realiza empalme en medidor trifásico , subsanando la emergencia se hace entrega de medidor con tres fases energizadas y TGD con un funcionamiento correcto Se coordina reunion de entrega

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
						para el día miércoles 14 de enero de 2025.
100	11/01/2026		ESTACIÓN DE POLICIA	PUENTE ARANDA	Se solicita revisión de sistema eléctrico e iluminación en sala CIEPS	Se realiza desmonte de cableado eléctrico existente. Adicionalmente, se efectúa instalación de luminarias tipo panel LED y bala panel LED.
101	26/01/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	BOSA CENTRO	Se solicita revisión de equipos de presión	Se realiza suministro e instalación de tanque hidroacumulador vertical de 200 litros, incluyendo mantenimiento de diafragma, aplicación de pintura en poliuretano, revisión de válvula de inyección de aire y soporte de caucho. Adicionalmente, se realiza desmonte y reinstalación de equipos de presión, con sus respectivas pruebas de funcionamiento.
102	24/01/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	SAN CRISTOBAL	Se solicita revisión de piezas faltantes en sanitarios, al igual que lampara de segundo piso.	Se realiza desmonte de luminarias y push sanitarios. Adicionalmente, se ejecuta instalación de panel LED, push antivandálico y asiento sanitario para baño PMR.
103	30/01/2026	SDJ	CAI	ESTADERO	Se solicita revisión de sistema eléctrico por fallas en iluminación	Se realiza desmonte de luminarias existentes. Adicionalmente, se efectúa instalación de panel LED, toma GFCI y reflector, así como revisión y organización general del tablero eléctrico.
104	30/01/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	KENNEDY	Se solicita revisión de sistema eléctrico por fallas en iluminación	Se realiza desmonte de luminarias existentes. Adicionalmente, se efectúa instalación de panel LED, toma GFCI y reflector, así como revisión y organización general del tablero eléctrico.
105	9/02/2026	SDJ	CAI	ARBORIZA DORA ALTA	Se solicita revisión de sistema eléctrico por fallas en iluminación	Se realiza desmonte de luminarias existentes. Adicionalmente, se efectúa instalación de panel LED, toma GFCI y reflector de 100W, así como revisión y organización general del tablero eléctrico.
106	11/02/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	CIUDAD BOLIVAR	Se solicita revisión de gotera en baño de visitantes	Se realiza revisión y reparación de tanque sanitario, incluyendo mantenimiento de sus componentes internos. Adicionalmente, se efectúa cambio de acople sanitario.
107	14/02/2026	SDJ	CTP	PUENTE ARANDA	Se solicita revisión de sistema eléctrico por fallas en iluminación en celdas PPL	Se realiza desmonte de luminarias existentes. Adicionalmente, se efectúa instalación de panel LED y reflectores de 100W, así como revisión y organización general del tablero eléctrico.
108						
109	10/03/2026	SDJ	CASAS FISCALES	SUBA	Mantenimiento del apartamento T5-	Se realiza acercamiento al apartamento el día 10/03/2026,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
					1018, Mirador de Suba, por daños ocasionados por humedad.	evidenciándose áreas afectadas por humedad, tales como: puerta metálica con presencia de oxidación, pared con pintura soplada y marcos de ventanas con presencia de moho. El contratista realizó inspección el día 11/03/2026, informando el inicio de labores para el día 16/03/2026. No se realizan labores el 16/03/2026, se le solicita nueva fecha de inicio de actividades. Contratista realiza labores de pintura de muros internos y de puerta afectada por corrosión
110	12/03/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	KENNEDY	Atención de solicitud por presencia de filtración de agua en cuarto de planeación	Se realiza acercamiento a estación de policía el día 12/03/2026. Se evidencia presencia de humedad en muros. El personal policial manifiesta filtración de agua a través de la pared ubicada en proximidad a los breakers eléctricos. Como medida provisional, se realizó el cierre de las válvulas de suministro, lo que ocasionó la suspensión temporal del servicio de agua en algunas áreas de la estación. El contratista realizó inspección el día 14/03/2026; se encuentra pendiente el diagnóstico técnico para definir las medidas correctivas y la solución de la novedad presentada. Contratista realiza acercamiento el día 16/03/2025, inhabilitando tubería con dirección a cuarto de planeación, contratista afirma que la tubería no está en servicio.
111	12/03/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	CIUDAD BOLIVAR	Puerta con tecnología biometrica desprendida de su punto de apoyo	Se realiza acercamiento a la estación de policía el día 12/03/2026. Durante la inspección, se evidencia puerta con sistema biométrico desprendida de su punto de apoyo, ocasionando la ruptura del elemento. El contratista realiza la toma de dimensiones de la puerta e informa que, al tratarse de un elemento en vidrio templado, su fabricación y entrega tienen un tiempo estimado de 8 a 15 días. Se realiza acercamiento el día 31/03/2026, se evidencia puerta de vidrio templado instalada, pendiente instalación de anti espía y ajuste.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
112	12/03/2026	SDJ	CAI	CANDELAR IA	Daño en tubería del contador	Se realiza acercamiento a CAI Candelaria el día 12/03/2026, se evidencia acumulación de agua. No se observa filtración ni desbordamiento de agua. El suministro de agua al interior del CAI se encuentra en funcionamiento normal. No se contó con acompañamiento técnico por parte del contratista.
113	13/03/2026	SDJ	CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA (CIJ)	NUEVO COMANDO	Filtración de agua en sótano	Se realiza acercamiento a la estación Nuevo Comando el día 13/03/2026. El contratista realiza cambio de empaque en el sanitario No. 1; sin embargo, al efectuar la verificación correspondiente, se evidencia continuidad en la filtración de agua en el sótano, específicamente en los parqueaderos 19 y 170. Se encuentra pendiente la definición de nuevas alternativas para dar solución a la novedad presentada.
114	13/03/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	ENGATIVA	Rotura del registro del acueducto que controla el suministro de agua de los CPL	Se realiza acercamiento a la estación de Policía de Engativá el día 13/03/2026. Durante la inspección, se evidencia al contratista atendiendo la emergencia mediante el cambio de la válvula de compuerta. Posteriormente, se efectúa la apertura del registro, verificando el restablecimiento y flujo normal del suministro de agua hacia CPL.
115	14/03/2026	SDJ	CAI	SANTA MARTA	Se solicita revisión de sistema eléctrico	Contratista realiza acercamiento el día 14/03/2026, evidenciando fase caída en poste de energía. Por lo anterior, manifiesta que se debe solicitar requerimiento a la empresa prestadora del servicio de energía para efectuar cambio de cable N.º 8 antifraude.
116	16/03/2026	SDJ	CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA (CIJ)	NUEVO COMANDO	Se solicita verificación de filtración de agua de sexto a quinto piso en pasillo de contra inteligencia SIPOL	Se realiza acercamiento el día 16/03/2026. Se efectúa retiro de techo metálico en quinto piso con el fin de inspeccionar el origen de la filtración de agua. Durante la verificación, no se evidencia red de tubería potable, únicamente irrigadores correspondientes a la red contra incendios. En sexto piso se identifica dilatación sin aplicación de silicona, por lo cual se realiza su respectivo sellado. Se queda a la espera de verificar si esta corresponde a la causa de la novedad presentada.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
117	16/03/2026	SDJ	CAI	QUIRIGUA	Se solicita revisión de luminarias sin encender por filtración de agua a través de ella	Se realiza acercamiento el día 16/03/2026. Durante la inspección, el contratista evidencia afectación en luminarias, por lo cual solicita aprobación para su cambio. En cubierta se observa manto asfáltico desgastado, generando filtración de agua hacia el interior del CAI. El contratista programa materiales para el día 17/03/2026. Se queda a la espera de ejecución de labores correctivas. El día 20/03/2026, el contratista realiza instalación de manto asfáltico, cambio de acometida eléctrica N.º 8 y cambio de luminarias.
118	17/03/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	BOSA CENTRO	Se solicita mantenimiento de cambio de luminarias oficina de psicología comisaria de familia y oficina CRI, desmonte de tablero acrílico del auditorio e instalación de tablero en buen estado y ajuste de punto de red, la cual se encuentra suelta	Se realiza acercamiento el día 17/03/2026. El contratista efectúa verificación de los puntos objeto de mantenimiento. Se encuentra pendiente la definición de la fecha de inicio de actividades. Se realiza acercamiento el día 20/03/2026. Durante la verificación, se evidencia cambio de las luminarias reportadas, reemplazo de tablero y nivelación de tomacorriente.
119	19/03/2026	SDJ	RPA	CESPA	Se solicita verificación de filtración de agua de origen de baños de tercer nivel.	Se realiza acercamiento el día 19/03/2026. El contratista efectúa demolición de enchape, identifica el origen de la filtración y realiza cambio de los accesorios afectados.
120	19/03/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	TUNJUELITO	Se solicita nivelar puerta principal de vidrio	Contratista e interventoría realizan acercamiento el día 19/03/2026. Durante la inspección, se evidencia desplazamiento en la puerta principal, generando dificultad en su apertura y cierre. Se encuentra pendiente la definición de la fecha de inicio de actividades. Contratista realiza desinstalación de puerta de vidrio, desmonte de chapa superior e instalación y nivelación de puerta.
121	20/03/2026	SDJ	CAI	PIAMONTE	Se solicita inspección de tablero eléctrico debido a fallas en tomacorrientes y en sistema de iluminación en	Contratista realiza el acercamiento el día 20/03/2026. Realiza mantenimiento de breakers, revisión y cambio de tomacorriente ubicada en cocineta, revisión y cambio de luminaria externa en parte trasera de CAI. Y determina

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
					parte interna y externa del CAI	que se atenderá mediante los frentes activos.
122	20/03/2026	SDJ	URI	PUENTE ARANDA	Se solicitan actividades de mantenimiento para cambio de luminaria tipo panel 60x60 en primer piso, en el módulo de Secretaría de la Mujer, así como cambio de luminarias redondas de 12" en primer y segundo piso, ubicadas en pasillos.	Contratista tiene conocimiento. Por lo tanto se determina que se atenderá mediante los frentes activos.
123	26/03/2026	SDJ	CASAS FISCALES	BOSA	Se solicita atención de fallo eléctrico en cocina y daño de tejado por presunto nido de aves	Contratista e interventoría realizan acercamiento el día 27/03/2026. Durante la inspección, se identifican tomacorrientes sin funcionamiento y se efectúa revisión de la cubierta. Se encuentra pendiente el inicio de actividades de mantenimiento y correctivas.
124	27/03/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	PM13	Se solicita revisión eléctrica debido a corte en transformador, situación que deja sin suministro de energía a la estación de Policía.	Contratista e interventoría realizan acercamiento el día 27/03/2026. Durante la inspección, se identifica que para restablecer el servicio en los alojamientos de PM 13 es necesario intervenir el cableado XLP de media tensión entre seccionadores, actividad que requiere suspensión del fluido eléctrico en el seccionador principal. De acuerdo con lo manifestado por el contratista, dicha maniobra corresponde a la empresa prestadora del servicio de energía (Enel Codensa), al igual que cualquier intervención asociada al seccionador principal o posible reemplazo de celda, según el estado en que se encuentre al momento de energizar.
125	27/03/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	MARTIRES	Se solicita arreglo de gotera que se presenta en los despachos de la comisaria Casa de Justicia Martires.	Contratista realiza acercamiento el día 27/03/2026. Durante la inspección, identifica los puntos de afectación. Y determina que se atenderá mediante los frentes activos.
126	27/03/2026	SDJ	URI	PUENTE ARANDA	Se solicita instalación de chazos y reflector	Contratista realiza acercamiento el día 27/03/2026. Durante la inspección, identifica los puntos a

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
					en segundo piso, revisión de filtración de agua en batería sanitaria, cambio de luminaria en baño de policías y verificación de humedad entre segundo y primer piso.	realizar mantenimiento. Se encuentra pendiente la programación de inicio de actividades. Y determina que se atenderá mediante los frentes activos.
127	27/03/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	USME	Se solicita revisión de tomacorriente en cocina sin funcionamiento	Contratista realiza acercamiento el día 27/03/2026. Durante la inspección, evidencia tomacorriente sin suministro de energía, presuntamente a causa de corto por sobrecarga. Se recomienda cambio del tomacorriente y revisión o mantenimiento del tablero eléctrico. Pendiente programación de inicio de actividades. Se realiza recorrido el día 16/04/2026 evidenciándose cambio de tomacorriente, sin novedad.
128	28/03/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	SUBA	Se solicita revisión de filtración de agua generada por baterías sanitarias de segundo nivel.	Contratista e interventoría realizan acercamiento el día 28/03/2026. Durante la inspección, identifica presencia de humedad activa y filtraciones en el cielo raso de la oficina ubicada bajo la zona de baños. Al habilitar el suministro de agua, se evidencia salida de agua a través de las juntas de dilatación del enchapado, identificando filtración por detrás del enchape con afectación en muros, losa y el nivel inferior. A la espera de programación de inicio de actividades correctivas. Contratista realiza cambio de accesorios con deterioro, aún así, sigue presentando filtración de agua, se solicita su revisión. Se realiza nuevo recorrido de inspección evidenciándose subsanación de filtración, se está realizando pintura y acabados.
129	1/04/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	KENNEDY	Entidad reporta nuevamente rotura de tubería potable con dirección a oficina de planeación	Contratista realiza acercamiento el día 01/04/2026. Durante la inspección, se evidencia escurrimiento vertical, por lo cual se realiza cierre de válvula como medida provisional. Se encuentra pendiente el inicio de actividades correctivas. Se realiza visita el 06/04/2026, se evidencia cambio

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
						de accesorio con afectación de filtración, queda pendiente estuco y pintura de area afectada. Se realiza nuevamente inspección el día 28/04/2026 evidenciándose pintura instalada con presencia de fisuras y desprendimiento.
130	2/04/2026	SDJ	CTP	CAMPO VERDE	Se reporta apagón eléctrico, notifican cámaras con normal funcionamiento	Contratista realiza acercamiento el día 03/04/2026. Durante la inspección, reporta acometida eléctrica en corto entre la subestación eléctrica (tablero TGD a 440V) y el tablero de 12 circuitos ubicado en segundo piso, el cual alimenta las luminarias exteriores del parqueadero. Contratista sugiere cambio de acometida eléctrica, debido a que presuntamente presenta empalme o apertura en el trayecto, sin posibilidad de verificación directa por encontrarse canalizada en ductería. Pendiente programación de inicio de actividades.
131	2/04/2026	SDJ	CASAS FISCALES	SUBA	Reporte de filtración de agua en Parques del Campo Etapa 2 Bloque 6 Apartamento 102	contratista realiza el acercamiento, evidencia filtración de agua a través de la cubierta, adicional se evidencia canal con taponamiento. Contratista reporta adicionalmente tomacorrientes, llaves de grifería en mal estado y faltante de ventana en el perfil de la fachada.
132	6/04/2026	SDJ	URI	PUENTE ARANDA	Reporte de solitud de mantenimiento, se solicita cambio de chapa de seguridad por daño en tambor interno, instalación de pasadores de puerta y soldadura de portón de parqueadero.	Contratista tiene conocimiento. Por lo tanto se determina que se atenderá mediante los frentes activos.
133	6/04/2026	SDJ	CAI	VALVANER A	Reporte de apagón eléctrico	Contratista e interventoría realizan acercamiento al lugar, evidenciando el CAI sin suministro de energía. Durante la inspección, se identifica ejecución de obra aledaña al CAI, observándose desprendimiento de cables en las cajas de inspección. Adicionalmente, se evidencian dos luminarias de alumbrado público sin energía. El contratista realiza diagnóstico y recomienda cambio de acometida eléctrica, contemplando conexión a poste de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
						energía. Posteriormente, en nuevo acercamiento realizado el día 07/04/2026, se evidencia que el CAI cuenta con suministro de energía intermitente, mientras el contratista encargado de la obra de parques ejecuta labores correctivas para restablecer el servicio a las luminarias y al CAI. Se realiza nueva visita el día 14/04/2026, el cual personal policial informa que flujo eléctrico funciona sin novedad.
134	7/04/2026	SDJ	CTP	CAMPO VERDE	Reportan falta de suministro de agua potable	Contratista realiza acercamiento y notifica que desde Campo Verde se evidencia suministro de agua y energía, aunque los tanques presentan nivel bajo. Adicionalmente, se reportan interrupciones cortas de energía hacia el mediodía. Se considera pertinente realizar mantenimiento al tablero TGD de 440 VAC, mantenimiento a multi transferencias y mantenimiento general a tableros eléctricos, incluyendo ajuste y balance de cargas. Y determina que se atenderá mediante los frentes activos.
135	8/04/2026	SDJ	URI	PUENTE ARANDA	Solicitud de lavado de tanque debido a vencimiento de su certificación	Contratista tiene conocimiento. Por lo tanto se determina que se atenderá mediante los frentes activos.
136	8/04/2026	SDJ	C4	C4	Se reporta tomacorriente averiado ubicado en segundo piso, el cual suministra energía a máquina dispensadora de bebidas y alimentos. Adicionalmente, se informa que los tomacorrientes que alimentan las grecas también se encuentran sin funcionamiento.	Contratista tiene conocimiento. Por lo tanto se determina que se atenderá mediante los frentes activos.
137	9/04/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	SAN CRISTOBAL	Se solicita resane y pintura en baños para funcionarios ubicados en segundo piso, sondeo de lavamanos	Contratista tiene conocimiento. Por lo tanto se determina que se atenderá mediante los frentes activos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
					obstruido en baños de oficina ICBF de segundo piso y ajuste de vidrio en recepción por dificultades de comunicación con el funcionario.	
138	9/04/2026	SDJ	CAI	CALLE 13	Se solicita revisión de baño por filtración de agua potable en acometida y por taponamiento en sanitario.	Contratista realiza acercamiento el día 09/04/2026, diagnosticando que el alcantarillado de aguas residuales presenta contrapendiente, proponiendo cambio de aproximadamente 30 m de tubería. El día 10/04/2026, interventoría realiza el acercamiento y se le recomienda al contratista verificar alternativas como inspección de conexiones de aparatos sanitarios y sondeo de la tubería. Se indica que la intervención de la red residual es competencia de la empresa prestadora del servicio (EAAB). Adicionalmente, se evidencia afectación en accesorio de acometida de agua potable del sanitario y posible daño en tubería interna, dada la filtración observada en la baldosa. Contratista realiza arreglo de acometida potable de sanitario, sondeo de caja de inspección y limpieza. Sin embargo deja como constancia que la no evacuación de agua de la caja de inspección al pozo residual es debido a colmatación de la red, por lo tanto justifica que es competencia de la EAAB.
139	9/04/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	USME	Se solicita revisión por falla eléctrica que tiene sin servicio la luminaria de 4to piso	Contratista realiza acercamiento, evidenciando cuatro luminarias con fallas en oficina de comisaría y una en pasillo de escaleras entre segundo y tercer piso. Se sugiere su cambio, así como revisión y mantenimiento del tablero eléctrico. Adicionalmente, por condición de emergencia, se solicita revisión en cuarto piso. Se realiza visita el día 16/04/2026, evidenciándose 1 luminaria sin funcionamiento y 1 luminaria con baja iluminación
140	10/04/2026	SDJ	CAI	SAN JOSE DE BAVARIA	Se solicita revisión de luminarias sin encender, al igual que manto	Contratista realiza acercamiento, evidenciando falla en el sistema de iluminación. Se sugiere revisión y mantenimiento del tablero

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
					impermeable y sistema eléctrico	eléctrico, así como el cambio de tres luminarias. Por lo tanto, se procede con la ejecución de las adecuaciones correspondientes. Se realiza visita el día 15/04/2026 evidenciándose luminarias con funcionamiento, se evidencia ausencia de flanche en cubierta.
141	12/04/2026	SDJ	CTP	CAMPO VERDE	informan filtración de agua en tanque en sus dos costados, con posibilidad de filtración de agua residual	Contratista tiene conocimiento. Por lo tanto se determina que se atenderá mediante los frentes activos.
142	12/04/2026	SDJ	CTP	PUENTE ARANDA	Se solicita revisión de luminarias sin funcionamiento en celda mujeres LGBTI	Contratista e interventoría realizan acercamiento, evidencian luminarias sin funcionamiento y reflector. A la espera de inicio de actividades correctivas. Realizan cambio de luminarias 60 x 60 e instalación de reflectores 3 unidades de 100W
143	13/04/2026	SDJ	CASAS FISCALES	FONTIBON	Mantenimiento del apartamento 209, por humedad en paredes	Contratista e interventoría realizan acercamiento evidenciando humedad en paredes de cocina y al respaldo en parte inferior. Se está a la espera de inicio de actividades.
144	13/04/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	BOSA	Reportar chapa de puerta en mal estado y tomacorrientes sin funcionamiento.	Contratista realiza inspección evidenciándose chapa de puerta sin funcionamiento y 2 tomacorrientes en mal estado, a la espera de inicio de actividades. Se realiza recorrido el día 24/04/2026 junto con el referente de la Casa de Justicia, la cual informa que se ejecutaron labores correctivas en 2 tomacorrientes ubicados en la cafetería del primer nivel. Aún así, se sigue presentando el disparo del interruptor en caja de breakers al realizar conexiones simultáneas de la cafetera y el horno microondas. Por lo tanto, como medida preventiva personal de CJ realizó el traslado del horno microondas a otra cocineta. Finalmente, en el segundo nivel se evidencia el cambio de una chapa que se encontraba en mal estado.
145	14/04/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	SAN CRISTOBAL	Reportan filtración de agua con fuerte olor en salida vehicular	Contratista e interventoría realizan acercamiento, evidenciando filtración de agua presuntamente residual proveniente de zona verde. El contratista sugiere programación de vactor, sin garantizar solución de la

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
						emergencia; por lo anterior, se realiza sondeo de la tubería sin resultados satisfactorios. Se considera posible afectación por tubería externa a la EPOL.
146	14/04/2026	SDJ	CAI	NAVARRA	Reportan afectación de vidrios blindados.	Se reporta afectación de vidrios principales con medidas de 2,15 x 0,95 y 0,96 x 0,25
147	15/04/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	KENNEDY	Reportan que EAAB dejó novedades en su visita y que necesitan ser atendidas.	Contratista e interventoría realizan acercamiento, evidenciando cajillas con acumulación de residuos. Se requiere limpieza, cambio de válvula con indicios de deterioro y reparación de cajilla. Se realiza visita de inspección el día 28/04/2026, no se evidencia ninguna intervención.
148	15/04/2026	SDJ	CAI	ESTADERO	Se reporta falla en acometida eléctrica, evidenciando ausencia de tensión en dos líneas y baja intensidad de iluminación.	Se evidencia falla en la acometida eléctrica, con ausencia de tensión en dos líneas. Como medida provisional, se realiza puente en el pin de corte totalizador para restablecer el servicio en el CAI. Adicionalmente, se identifican luminarias y reflectores en mal estado, presuntamente afectados por fluctuaciones eléctricas. Se recomienda gestionar revisión con la empresa prestadora del servicio eléctrico antes de intervenir o reemplazar aparatos eléctricos (lámparas, tomas e interruptores). Se realiza acercamiento, de acuerdo a equipo policial falla de sistema eléctrico fue subsanado por empresa de energía debido a que contratista unicamente hizo el acercamiento. Se evidencian luminarias externas sin funcionamiento al igual que reflectores.
149	17/03/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	TUNJUELIT O	Reporte de filtración de agua en oficina de comisaría movil	Contratista e interventoría realizan acercamiento y evidencian oficina de comisaría movil con filtración constante de agua lluvia. No se evidencia segundo nivel, por lo tanto puede tratarse de problemas en cubierta. Pendiente programación de inicio de actividades. Se realiza acercamiento el día 27/04/2026, donde informa personal de seguridad a la interventoría que contratista realizó actividades de mantenimiento en cubierta, el cuál constató de limpieza de bajante y retiro de sedimentos, aún así,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
						siguen reportando filtración en techo y pared en oficina de comisaría móvil.
150	27/03/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	PM13	Reportan desplome de techo en pcv como consecuencia de filtración de agua potable en tanque de expansión.	Se realiza inspección en el alojamiento femenino, donde se evidencia red de tubería de agua potable en hierro y PVC. Asimismo, se observa el desplome del cielo raso en PVC, presuntamente causado por filtración constante de agua proveniente del tanque de expansión. Como solución provisional, se efectuó el cierre de las válvulas de suministro de agua, dejando el bloque sin servicio. Se reporta que se alojan más de 800 soldados, quienes actualmente no cuentan con uso de los baños. Adicionalmente, se está realizando el traslado de 70 soldados del alojamiento. Pendiente programación de inicio de actividades.
151	20/04/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	TUNJUELIT O	Reportan vidrio roto en oficina de Casa de Justicia	Contratista e interventoría realizan acercamiento, pendiente programación de inicio de actividades. Contratista realiza instalación de vidrio el 25/04/2026.
152	20/04/2026	SDJ	URI	PUENTE ARANDA	Reportan planta eléctrica realizando labores constantes por lo tanto se requiere combustible para seguir operando	Contratista se acerca al punto suministrando 50 galones de combustible.
153	21/04/2026	SDJ	CASAS FISCALES	CIUDAD BOLIVAR	Reportan falta de suministro de energía en baño, cocina y patio por motivo de corte de energía por parte de ENEL.	El electricista del contratista e interventoría se acercan a la vivienda, se realiza inspección en el gabinete de medidores, el cual no presenta novedades. Al interior del predio, en el tablero de breakers, se evidencia un interruptor disparado, por lo que se procede a realizar su ajuste. Asimismo, se inspeccionan los interruptores de cocina, sala y baño, efectuando los ajustes eléctricos correspondientes. En consecuencia, se restablece el correcto funcionamiento del suministro eléctrico en la vivienda.
154	21/04/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	SAN CRISTOBAL	Reportan filtración de residuos de orinal por su desagüe	Contratista tiene conocimiento. Por lo tanto se determina que se atenderá mediante los frentes activos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
155	21/04/2026	SDJ	BRIGADA XIII	CANTON NORTE (pm15)	Reportan filtración de agua en primer piso, evidenciando humedad en techo debido a filtración en accesorios de tubería	Contratista tiene conocimiento. Por lo tanto se determina que se atenderá mediante los frentes activos.
156	22/04/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	CIUDAD BOLIVAR	Reportan puerta principal de armerillo suelta.	Contratista e interventoría realizan acercamiento al lugar, evidenciando puerta principal de armerillo con desprendimiento de sus soporte que está embebido a mampostería. Pendiente programación de inicio de actividades. Se realiza recorrido el día 27/04/2026, no se evidencia inicio de actividades
157	22/04/2026	SDJ	CAI	PATIO BONITO	Reportan fallas en orinal por filtración de agua potable y residual	Contratista realiza el acercamiento reportando falla de la conexión flexible, deterioro de sifón por corrosión, por lo tanto, plantea la instalación de tubería rígida, cambio de sifón y empaques nuevos.
158	22/04/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	SAN CRISTOBAL	Reportan novedades en push de batería sanitaria en baño de femeninas en el auditorio. Al igual que luminarias sin funcionamiento.	Contratista se acerca al punto evidenciando tubería y acople en mal estado de un sanitario al igual que fuga en sifones corrugados en lavamanos con filtración de agua. Se evidencia 2 luminarias de 60 x 60 sin funcionamiento. Pendiente programación de inicio de actividades.
159	23/04/2026	SDJ	CASAS DE JUSTICIA SAJ	SAN CRISTOBAL	Reportan humedad en cocineta en segundo nivel, sala sur oriental en sector de inspecciones.	Contratista tiene conocimiento. Por lo tanto se determina que se atenderá mediante los frentes activos.
160	23/04/2026	SDJ	BRIGADA XIII	CANTON NORTE (pm15)	Reportan filtraciones en segundo y primer nivel de origen de batería sanitaria causando deterioro en instalaciones.	Contratista tiene conocimiento. Por lo tanto se determina que se atenderá mediante los frentes activos.
161	23/04/2026	SDJ	CAI	ROSARIO	Reportan filtraciones de agua por cubierta y falencias en el sistema eléctrico	Contratista realiza acercamiento al lugar evidenciándose corto circuito en tomas bajo mesón, corto circuito en interruptor de luces externa. Se evidencia 1 luminaria externa dañada. Se realiza acercamiento el 27/04/2026 evidenciándose cambio de tomacorriente bajo mesón, cambio de 1 luminaria

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
						externa. No reportan actividades en cuanto a cubierta.
162	24/04/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	SANTA FE	Reportan falta de agua por daño de motobombas.	Se evidencia que 2 bombas de suministro de agua lluvia hacia los sanitarios se encuentran fuera de servicio por daño (quemadas). También se identifican 2 bombas destinadas al suministro de agua lluvia hacia los tanques de tratamiento, de estas 1 se encuentra en funcionamiento y la otra, según el personal logístico, está fuera de servicio desde hace un tiempo considerable. (Para un total de (3) bombas sin funcionamiento). En este sentido, el contratista realizará el intercambio de la bomba operativa para habilitar el suministro de agua lluvia hacia los sanitarios para dar solución a emergencia. Como medida temporal, se contempla la instalación de un contactor y un guardamotor para la protección de la bomba. Finalmente, se deja constancia de que existen variadores de frecuencia instalados que no se encuentran en funcionamiento, lo cual podría estar asociado a la causa de las fallas presentadas en las bombas. Finalmente, se realiza cambio de bombas, dando suministro de agua a Estación de Policía
163	25/04/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	CIUDAD BOLIVAR	Reportan fallas en sistema de bombeo, CPL sin suministro de agua potable	Se recibe respuesta del contratista, quien informa que el tanque de suministro se encuentra lleno y la bomba que abastece a las personas privadas de la libertad está operando correctamente, descartando situación de emergencia. Adicionalmente, se indica que los equipos de presión del edificio se encontraban apagados, presuntamente debido a labores de limpieza de tanques realizadas previamente. Se realiza verificación del tablero y bombas de suministro de agua. Emergencia atendida.
164	25/04/2026	SDJ	CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA (CIJ)	NUEVO COMANDO	Se reportan malos olores provenientes de rejillas de piso ubicadas en área	Se realiza revisión de sifón, evidenciando daño, por lo cual se efectúa su retiro y taponamiento, logrando disminución de olores. Adicionalmente, se detecta fuga en

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

No.	FECHA	SOLICITA DO POR	TIPO	UBICACIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OBSERVACIÓN
					de lavamanos y orinales de la batería de baños de hombres, en primer piso costado noroccidental.	sanitarios del baño de mujeres, realizando su respectiva reparación. Las demás actividades se atenderán dentro del frente activo.
165	25/04/2026	SDJ	URI	PUENTE ARANDA	Se solicita mantenimiento eléctrico para piso de primer nivel en celda de masculinos y cambio de reflector de segundo piso en celda masculinos.	Se identifica falla eléctrica ocasionada por sobrecarga en la celda, debido al uso simultáneo de siete estufas eléctricas, generando sobrecalentamiento. Se restablece el servicio desde el tablero eléctrico. Se sugiere cambio de reflector, el cual no se ejecuta el día 27/04/2026.
166	28/04/2026	SDJ	ESTACIÓN DE POLICIA	KENNEDY	Se solicita revisión de orinal por falla en su sistema de descarga	Contratista e interventoría realizan el acercamiento se evidencia orinal de Celda 1 sin suministro de agua Se evidencia orinal con push con afectación. Demas elementos sanitarios se encuentran con suministro de agua. Adicionalmente, reportan push de sanitario sin fijación, ocasionando que el mecanismo se quede atascado.
167	28/04/2026	SDJ	CAI	CASTILLA	Se solicita revisión de chapa de puerta principal	Contratista e interventoría realizan acercamiento, en el cual se evidencia manija de chapa de puerta principal en mal estado, con desprendimiento y rota. Se realiza cambio de chapa y manija el día 29/04/2026.

11. RESUMEN FINANCIERO

FRENTE DE OBRA								
"DETALLE Costo Directo + AIU + IVA"		PRESUPUESTO			INVERSIÓN A LA FECHA		POR EJECUTAR	
		INICIAL	ADICIONES	ACTUALIZADO	%	\$	%	\$
MEBOG	CAI				11,63 %	\$ 380.493.734,38	66,57 %	\$ 2.178.345.101,66
	CASAS FISCALES	\$ 3.272.322.532,60		\$ 3.272.322.532,60				
	ESTACIONES DE POLICIA				21,80 %	\$ 713.483.696,56		
BRIGADA	CANTÓN NORTE							
	PM15	\$ 489.918.440,00		\$ 489.918.440,00	35,00 %	\$ 171.471.454,00	65,0%	\$ 318.446.986,00


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

FRENTE DE OBRA								
"DETALLE Costo Directo + AIU + IVA"		PRESUPUESTO			INVERSIÓN A LA FECHA		POR EJECUTAR	
		INICIAL	ADICIONES	ACTUALIZADO	%	\$	%	\$
	BASER 13	\$ 402.498.582,00		\$ 402.498.582,00	26,00 %	\$ 104.649.631,32	74,0%	\$ 297.848.950,68
	CENTRO DE CONTROL	\$ 413.051.031,56		\$ 413.051.031,56	11,28 %	\$ 46.587.314,40	88,7%	\$ 366.463.717,16
	CTP, CIJ	\$ 790.986.341,78		\$ 790.986.341,78		\$ 389.983.283,59	50,7%	\$ 401.003.058,19
	CASAS DE JUSTICIA	\$ 281.925.079,98		\$ 281.925.079,98	52,29 %	\$ 147.421.773,26	47,71 %	\$ 134.503.306,72
C4 RPA CASAS DE JUSTICIA NUEVOS EQUIPAMIENTOS	URI NORTE							
	URI PUENTE ARANDA	\$ 573.731.323,01		\$ 573.731.323,01	29,98 %	\$ 172.006.537,92	70,02 %	\$ 401.724.785,09
	CER ETAPA II							
	CTP PUENTE ARANDA							
		\$ 6.224.433.330,93	-	\$ 6.224.433.330,93	34,16 %	\$ 2.126.097.425,43	65,84 %	\$ 4.098.335.905,50

EMERGENCIAS								
"DETALLE Costo Directo + AIU + IVA"		PRESUPUESTO			INVERSIÓN A LA FECHA		POR EJECUTAR	
		INICIAL	ADICIONES	ACTUALIZADO	%	\$	%	\$
MEBOG	CAI	\$ 672.530.000,00		\$ 672.530.000,00	9,55%	\$ 64.243.459,00	66,55 %	\$ 447.535.685,00
	CASAS FISCALES				0,69%	\$ 4.639.708,00		
	ESTACIONES DE POLICIA				23,21 %	\$ 156.111.148,00		
BRIGADA	CANTÓN NORTE	\$ 157.024.688,00		\$ 157.024.688,00			55,86 %	\$ 87.708.077,00
	PM 15					\$ 15.739.499,00		
	BASER 13				12,60 %	\$ 19.786.463,00		
	BATALLONES DE BOGOTÁ							
	CENTRO DE CONTROL				21,52 %	\$ 33.790.649,00		
	CTP, CIJ	\$ 29.370.000,00		\$ 29.370.000,00	85,1%	\$ 25.008.456,00	14,9%	\$ 4.361.544,00
RPA	CASAS DE JUSTICIA	\$ 106.533.000,00		\$ 106.533.000,00	32,02 %	\$ 34.107.342,00	68,0%	\$ 72.425.658,00
CASAS DE JUSTICIA NUEVOS EQUIPAMIENTOS	URI NORTE	\$ 20.025.000,00		\$ 20.025.000,00			-8,1%	\$ -1.630.078,00
	CER ETAPA II				35,4%	\$ 7.090.990,00		
	URI PUENTE ARANDA				62,9%	\$ 12.593.695,00		
	CTP PUENTE ARANDA				9,8%	\$ 1.970.393,00		
		\$ 985.482.688,00	-	\$ 985.482.688,00	38,1%	\$ 375.081.802,00	61,9%	\$ 610.400.886,00

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

GENERAL							
"DETALLE Costo Directo + AIU + IVA"	PRESUPUESTO			INVERSIÓN A LA FECHA		POR EJECUTAR	
	INICIAL	ADICIONES	ACTUALIZADO	%	\$	%	\$
	\$ 6.224.433.330,93		\$ 6.224.433.330,93	34,16%	\$ 2.126.097.425,43	65,84%	\$ 4.098.335.905,50
MANTENIMIENTOS	\$ 985.482.688,00		\$ 985.482.688,00	38,06%	\$ 375.081.802,00	61,94%	\$ 610.400.886,00
EMERGENCIAS	\$ 7.209.916.018,93		\$ 7.209.916.018,93	34,69%	\$ 2.501.179.227,43	65,31%	\$ 4.708.736.791,50



12. RESUMEN FRENTERES EN EJECUCIÓN

EQUIPAMENTO	VR ASIGNADO	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	%EJECUTADO	ADELANTO(+) y/o ATRASO(-)
EJECUTADO 2025						
MEBOG	\$ 3.331.932.103,16					
ESTACION FONTIBON FASE 1	\$ 39.400.945,40			100,00%	100,00%	0,00%
ESTACION FONTIBON FASE 2	\$ 693.276.211,09	27/01/2025	27/06/2027	49,50%	18,35%	-31,15%
ESTACION KENNEDY	\$ 123.028.625,84			100,00%	100,00%	0,00%
NUEVO COMANDO FASE 1	\$ 41.660.075,28			100,00%	100,00%	0,00%
NUEVO COMANDO FASE 2	\$ 1.324.733.868,00	29/01/2026	29/08/2026	22,99%	29,00%	6,01%
ESTACION BARRIOS UNIDOS	\$ 44.000.000,00	5/01/2025	21/02/2025	100,00%	100,00%	0,00%
EPOL RAFAEL URIBE	\$ 494.269.960,79	26/02/2026	15/07/2026	27,35%	24,90%	-2,45%
CAI DIANA TURBAY	\$ 1.044.816,15			100,00%	100,00%	0,00%
CAI MOLINOS	\$ 1.194.075,60			100,00%	100,00%	0,00%
CAI PALERMO SUR	\$ 1.194.075,60			100,00%	100,00%	0,00%
CAI SAN JORGE	\$ 1.194.075,60			100,00%	100,00%	0,00%
CAI LOMAS	\$ 1.044.816,15			100,00%	100,00%	0,00%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

EQUIPAMENTO	VR ASIGNADO	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	%EJECUTADO	ADELANTO(+) y/o ATRASO(-)
CAI COMPARTIR	\$ 1.194.075,60			100,00%	100,00%	0,00%
CAI LA JOYA	\$ 1.194.075,60			100,00%	100,00%	0,00%
CAI CANDELARIA	\$ 1.194.075,60			100,00%	100,00%	0,00%
CAI SAN FRANCISCO	\$ 9.433.446,55			100,00%	100,00%	0,00%
CAI PARAISO	\$ 23.846.175,68			100,00%	100,00%	0,00%
ANTONIA SANTOS	\$ 19.209.678,00			100,00%	100,00%	0,00%
CAI PLAZA DE LA AMERICAS	\$ 1.194.075,60			100,00%	100,00%	0,00%
CAI TECHO	\$ 1.044.816,15			100,00%	100,00%	0,00%
CAI TINTAL	\$ 1.194.075,60			100,00%	100,00%	0,00%
CAI MARSELLA	\$ 1.194.075,60			100,00%	100,00%	0,00%
CAI PERDOMO	\$ 1.194.075,60			100,00%	100,00%	0,00%
CAI ALHAMBRA	\$ 1.194.075,60			100,00%	100,00%	0,00%
CAI RINCON	\$ 1.194.075,60			100,00%	100,00%	0,00%
CAI GAITANA	\$ 1.194.075,60			100,00%	100,00%	0,00%
CAI VIRREY	\$ 53.042.265,69	31/01/2026	7/03/2026	100,00%	100,00%	0,00%
CAI FONTANAR	\$ 55.242.807,04	12/02/2026	18/03/2026	100,00%	95,00%	-5,00%
CAI ALTAMIRA	\$ 55.455.772,97	16/02/2026	19/03/2026	100,00%	100,00%	0,00%
CAIGIRARDOT	\$ 51.652.078,07	16/02/2026	20/03/2026	100,00%	100,00%	0,00%
CAIDISTRITAL	\$ 54.105.705,29	16/02/2026	18/03/2026	100,00%	100,00%	0,00%
CAI ESTACION	\$ 45.021.832,54	12/02/2026	30/03/2026	100,00%	100,00%	0,00%
CAI RIONEGRO	\$ 55.915.249,89	24/02/2026	26/03/2026	100,00%	95,00%	-5,00%
CAI GUSTAVO RESTREPO	\$ 58.320.403,23	16/03/2026	18/04/2026	100,00%	98,00%	-2,00%
CAI ESMERALDA	\$ 59.609.570,56	31/03/2026	5/05/2026	65,14%	36,00%	-29,14%
PREDIO SCJ CALLE 42A # 64-43	\$ 12.050.000,00	27/01/2026	28/02/2026	100,00%	100,00%	0,00%
EDIFICIO PM 15	\$ 489.918.440,00	16/01/2026	4/07/2026	66,54%	56,00%	-10,54%
BASER 13	\$ 402.498.582,00	28/01/2026	12/06/2026	73,30%	46,00%	-27,30%
SALA DE OPERACIONES	\$ 20.048.013,84			0,00%	59,30%	
C4	\$ 169.408.416,00	29/01/2026	20/04/2026	100,00%	42,26%	-57,74%
CAE CAMPO VERDE	\$ 550.365.651,00	3/02/2026	15/07/2026	42,26%	40,25%	-2,01%
CAE CAMPO VERDE PARTE ELECTRICA	\$ 243.642.615,56	6/02/2026	27/04/2026	100,00%	24,30%	-75,70%
CJR SANTAFE	\$ 53.265.141,00	4/02/2026	29/04/2026	100,00%	61,12%	-38,88%
CJR LA VICTORIA	\$ 44.838.580,00	7/02/2026	29/05/2026	69,63%	42,00%	-27,63%
CESPA	\$ 33.545.612,00	4/02/2026	14/03/2026	100,00%	100,00%	0,00%
CJ SAN CRISTOBAL	\$ 63.777.421,00	29/01/2026	29/04/2026	100,00%	61,70%	-38,30%
CASA DE JUSTICIA MARTIRES	\$ 111.770.261,00	31/01/2026	8/05/2026	93,29%	70,50%	-22,79%
CASA DE JUSTICIA CAMPO VERDE	\$ 50.590.889,00	29/01/2026	8/04/2026	100,00%	29,66%	-70,34%
CASA DE JUSTICIA CIUDAD BOLIVAR	\$ 55.786.508,98	6/02/2026	29/04/2026	100,00%	100,00%	0,00%
CTP CAMPO VERDE	\$ 108.971.357,78	2/02/2026	28/02/2026	100,00%	100,00%	0,00%

13. GESTIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Se realizan comités entre contratista, interventoría y entidad, para realizar el debido seguimiento contrato, espacio donde se han tratado y se han solucionado las diferentes situaciones que se han generado en el desarrollo del contrato de obra.

En los anexos se encontrarán copia de las actas de seguimiento y en la siguiente tabla se relacionan las fechas de cada una de estas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

Tabla 11. Relación de actas de comité

ACTA	TEMA	FECHA	LUGAR
Comité No. 13	Seguimiento ejecución contrato	09/04/2026	Oficina SCJ Piso 13
Comité No. 14	Seguimiento ejecución contrato	17/04/2026	Oficina SCJ Piso 13
Comité No. 15	Seguimiento ejecución contrato	24/04/2026	Oficina SCJ Piso 13
Comité No. 16	Seguimiento ejecución contrato	30/04/2026	Cantón Norte

14. CORRESPONDENCIA

Teniendo en cuenta que, para el correcto seguimiento a la ejecución del contrato al cual se ejerce la interventoría, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S entrega por escrito sus órdenes o sugerencias, de acuerdo con lo enmarcado dentro de los términos del respectivo contrato.

En los anexos del presente informe, se adjuntan las comunicaciones que se han generado durante el periodo de la siguiente manera:

- ✓ Enviada al contratista
- ✓ Recibida del contratista

Así mismo, a continuación, se relaciona la correspondencia enviada por la interventoría durante el periodo del presente informe, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

Tabla 12. Relación de correspondencia enviada por la interventoría.

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	CARGO
OG-SSCJ-107-2026	6-abr-26	Observaciones Pre entrega CAIs	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-108-2026	8-abr-26	Programa Intervención Campo Verde	RICHARD GONZALES VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OG-SSCJ-109-2026	8-abr-26	Requerimiento por incumplimiento en el control de ingreso de personal a campo y exigencia de plan de acción	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-110-2026	10-abr-26	Acta parcial interventoría No. 5	RICHARD GONZALES VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OG-SSCJ-111-2026	11-abr-26	Acta parcial obra No. 5	RICHARD GONZALES VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OG-SSCJ-112-2026	13-abr-26	Respuesta 2-2026-12211 Deficiencias seguimiento y control	RICHARD GONZALES VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OG-SSCJ-113-2026	14-abr-26	Envío APU Contractuales	RICHARD GONZALES VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OG-SSCJ-114-2026	14-abr-26	Observaciones seguimiento ambiental	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	CARGO
OG-SSCJ-115-2026	15-abr-26	Solicitud entrega de Concepto, Informe y Presupuesto Propuesta Eléctrica CAE Campo Verde.	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-116-2026	14-abr-26	Solicitud entrega anexos informe variadores Campo Verde	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-117-2026	15-abr-26	Revisión Informe técnico eléctrico y solicitud de aprobación de actividades – Estación de Policía Rafael Uribe	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-118-2026	14-abr-26	Actividades Mantenimiento CJ	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-119-2026	14-abr-26	Atención garantías CAIs	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-120-2026	14-abr-26	Estado pago rendimientos	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-121-2026	15-abr-26	Atraso en ejecución y entrega de CAIs	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-122-2026	15-abr-26	Solicitud hojas de vida pendientes	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-123-2026	14-abr-26	Estado cumplimiento compromisos Campo Verde	RICHARD GONZALES VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OG-SSCJ-124-2026	16-abr-26	Reiteración Solicitud pago de rendimiento	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-125-2026	16-abr-26	Solicitud de reprogramación de flujo de inversión del anticipo	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-126-2026	17-abr-26	Soporte pago rendimientos	RICHARD GONZALES VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OG-SSCJ-127-2026	17-abr-26	Certificado lavado tanques Campo Verde	RICHARD GONZALES VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OG-SSCJ-128-2026	17-abr-26	Notificación presunto incumplimiento	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-128-2026	20-abr-26	Solicitud modificación	RICHARD GONZALES VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OG-SSCJ-130-2026	20-abr-26	Solicitud cumplimiento asignación presupuestal 2026	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-131-2026	20-abr-26	No aprobación de mayores cantidades en campo.	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-132-2026	21-abr-26	Traslado informe de mantenimiento red nebulizada C4	RICHARD GONZALES VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OG-SSCJ-133-2026	21-abr-26	Traslado informe de mantenimiento red nebulizada Nuevo Comando	RICHARD GONZALES VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OG-SSCJ-134-2026	21-abr-26	Protocolo para recibo de CAIs	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-135-2026	21-abr-26	Solicitud Plan de Contingencia CAI La Esmeralda	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-136-2026	21-abr-26	Reiteración OG-SSCJ-121-2026 Atraso CAIs	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-137-2026	24-abr-26	Solicitud recibo para pago de rendimientos marzo 2026	RICHARD GONZALEZ VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025			

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO No.	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	CARGO
OG-SSCJ-138-2026	23-abr-26	Ejecución de actividades y avance PM 15	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-139-2026	27-abr-26	Alcance solicitud recibo para pago de rendimientos marzo 2026	RICHARD GONZALEZ VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OG-SSCJ-140-2026	27-abr-26	Atención OFICIO-DOAP-01-2026 Plan de contingencia - Atraso en ejecución y entrega de casi.	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-141-2026	28-abr-26	Revisión hojas de vida personal mínimo – Inspectores de Obra.	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-142-2026	29-abr-26	Reiteración atención garantías CAIs	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-143-2026	29-abr-26	Observaciones pre entrega CJ Mártires	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-144-2026	29-abr-26	Cotizaciones Ventanas Acústicas Sta Fe	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-145-2026	29-abr-26	Observaciones baños Nuevo Comando	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-146-2026	29-abr-26	Intervención tanque y placa para tanques Estación de Policía Fontibón	JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS	CONSORCIO RJ SUPERIOR
OG-SSCJ-147-2026	5-may-26	Plan de trabajo celdas EPOL Fontibón	RICHARD GONZALEZ VERA	SD SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

15. INFORMES SEMANALES

15.1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La interventoría realizó la entrega de los siguientes informes semanales, correspondientes al periodo reportado:

Tabla 13. Relación de informes semanales de interventoría.

INFORME SEMANAL	PERIODO
SEMANAL No. 21	30/03/2026 al 05/04/2026
SEMANAL No. 22	06/04/2026 al 12/04/2026
SEMANAL No. 23	13/04/2026 al 19/04/2026
SEMANAL No. 24	20/04/2026 al 26/04/2026
SEMANAL No. 25	27/04/2026 al 03/05/2026

El seguimiento al contrato se realiza de acuerdo con la programación que se encuentra adjunta en los anexos.

Los informes semanales se evidencian en los anexos del presente informe.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS	 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
INFORME MENSUAL No. 6 DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SCJ-2156-2025		

15.2 CONTRATO DE OBRA

El contratista realizó la entrega de los siguientes informes semanales, correspondientes al periodo reportado:

Tabla 14. Relación de informes semanales de obra.

INFORME SEMANAL	PERIODO
SEMANAL No. 21	30/03/2026 al 05/04/2026
SEMANAL No. 22	06/04/2026 al 12/04/2026
SEMANAL No. 23	13/04/2026 al 19/04/2026
SEMANAL No. 24	20/04/2026 al 26/04/2026

16. INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA

Se informa que, a la fecha de entrega del presente informe, la interventoría emitió aprobación al informe mensual No. 6, mismo que se radicó a la entidad como parte integral del acta parcial No. 6 de obra.

17. PROCESOS SANCIONATORIOS AL CONTRATISTA

El 13 de abril de 2026, la interventoría envía a la entidad el oficio OG-SSCJ-100-2026 mediante el cual se remite Informe de presunto incumplimiento al contrato de obra No. SCJ-2131-2025, debido a hallazgos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especificaciones técnicas y normatividad aplicable al contrato.

El 17 de abril de 2026, la interventoría envía al Contratista el oficio OG-SSCJ-128-2026 mediante el cual se realiza la notificación Informe de presunto incumplimiento al contrato de obra No. SCJ-2131-2025, debido a hallazgos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especificaciones técnicas y normatividad aplicable al contrato.

18. CONCLUSIONES

- El contratista adelanta los planes de contingencia propuestos mediante el comunicado OFICIO-DOAP-01-2026 del 22 de abril de 2026, para atención de frentes de obra y atención de emergencias.
- El contratista ha tramitado actas parciales de forma mensual, lo que garantiza que se cuente con flujo de caja para la ejecución de actividades.