

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN					 AvanzaME		
Fondo	PRONE	Contrato	GGC-296-2014	Etap Contrato	AOM	Fecha Informe	05-03-2026	Periodo Informe		
Departamento	Atlántico	Municipio	Malambo	Comité	CAPRONE	Número acta		Número de proyectos	11	
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Julio Gabriel Lara Álvarez	Apoyo Jurídico	Edwin Guillermo Molina Cardona	Supervisor	Maria Victoria Ramirez Martinez			
Interventor		Fiducia	Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria			Encargo Fiduciario	7321			
Objeto del Contrato										
Legalizar los usuarios y adecuar las redes eléctricas conforme los reglamentos técnicos vigentes, en los barrios subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional en el Mercado de Comercialización del Operador de Red ELECTRICARIBE S.A E.S.P., mediante la ejecución de los proyectos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora					
Fecha de suscripción	29-12-2015	Fecha acta de inicio	29-12-2015	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación						
Cronograma										
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance				
Fecha de terminación del contrato	07-09-2034	Fecha para liquidación contrato	07-09-2034	Termino legal para liquidación						
Número de otros íes	3	Suspendido	NO	Desde						
				Hasta						
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle								
GGC-296-2014-01	29-12-2016	Modificar el Anexo No. 2 del Contrato PRONE GGC No. 296 de 2014, conforme el cronograma adjunto a la presente comunicación. En este sentido, se estima como fecha para para la ?Finalización del Plazo de la Actividad de Administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia Técnica y Energización? el día 30 de junio de 2017?.								
GGC-296-2014-02	05-01-2018	Modificar el anexo 2 de la Actividad de Administración, Ejecución de los recursos, Asistencia técnica y Energización de la Cláusula Segunda - Plazo, conforme el cronograma adjunto a la presente comunicación. En este sentido, se estima como fecha para la finalización del plazo de la actividad de administración, Ejecución de los Recursos, Asistencia técnica y Energización el día 29 de Junio de 2018.								
GGC-296-2014-03	19-11-2019	se reinicia ejecución y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2018								
Número de usuarios contratados	0	Número de usuarios replanteo actual	0	Número de usuarios energizados	0	Fecha acta energización de usuarios				
Avance contrato proyectado	% 100	Avance contrato real	% 5	Retraso contrato	% 95					
Avance obra proyectado	%	Avance de obra real	% 0	Retraso obra	%					

Ultimo informe Constratista		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		Acciones a realizar – último informe	
Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%	Valor Total del Contrato	\$ 2.883.395.183	Valor Total Pagado	
Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado	
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo