



IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GGC-305-2014 - ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS CORRAL DEL MEDIO, EL PARAMO, LAS PAJAS, EL ARADO, CORRINCHO, SANTA FE, CHAVELA,

Objeto:

ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDAS CORRAL DEL MEDIO, EL PARAMO, LAS PAJAS, EL ARADO, CORRINCHO, SANTA FE, CHAVELA,

1.2 Tipo de Proyecto:

Tipo:	Faer
Subtipo	Otros

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

1.4 Duración Proyecto:

Días:	1917
Desde:	31 de diciembre de 2014
Hasta:	31 de marzo de 2020

Indicadores:

Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Medida	Valor
Alcance	No. Usuarios Replanteo Actual	UND	192
Alcance	% Avance de Obra Contratista	%	100
Alcance	No. Usuarios Actas de Energización	UND	192
Impacto	No. Usuarios Contratados	UND	192

UBICACIÓN DEL PROYECTO

The resource of this report item is not reachable.


Municipio	
Sucre, Ovejas	
Tipo Origen	
Municipal	
Latitud	9,5
Longitud	-75,1666667
Dirección	
Sucre - Ovejas	



VALORES DEL PROYECTO

Valor global	\$ 2.360.328.747,00
Valor del proyecto	\$ 2.360.328.747,00
Valor interventoría	
Valor ejecutado del proyecto	\$ 1.746.643.272,78
Valor por ejecutar	\$ 613.685.474,22

AVANCE DEL PROYECTO



Así va | Debería ir

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Estudios y Diseños	
Contratante	
Supervisor	



TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Número Contrato:	GGC-305-2014
Contrato:	GGC-305-2014
Objeto del Contrato:	AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DECOMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED- ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS- FAER.
Fecha Inicio:	29/12/2014
Fecha Fin:	29/12/2034
Duración (Días):	7305
Valor contrato:	\$ 3.365.719.470,00
Valor asociado:	\$ 2.360.328.747,00

Pólizas del contrato

Tipo de póliza	Número	Compañía	Vencimiento
Cumplimiento	2446800	Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar	15/02/2018
Pago Anticipado	6446800	Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar	16/12/2018
Cumplimiento	2446800	Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar	15/02/2018
Pago Anticipado	6446800	Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar	16/12/2018

TIPO DE CONTRATO: COOPERACION

Número Contrato:	GGC-517-2020
Contrato:	GGC-517-2020
Objeto del Contrato:	TRANSFERIR POR PARTE DE LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, A LA EMPRESA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Fecha Inicio:	1/10/2020
Fecha Fin:	30/09/2040
Duración (Días):	7304
Valor contrato:	\$ 0,00
Valor asociado:	\$ 0,00

Pólizas del contrato

Tipo de póliza	Número	Compañía	Vencimiento

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Fecha	Comentario	Usuario
-------	------------	---------



AvanzaME

Gestión Integral de proyectos del
sector Minero Energético

REPORTE INDIVIDUAL DE PROYECTO

FAER - GGC-305-2014 - ELECTRIFICACIÓN
RURAL VEREDAS CORRAL DEL MEDIO, EL
PARAMO, LAS PAJAS, EL ARADO,
CORRINCHO, SANTA FE, CHAVELA,

5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

Actividad Obra	Unidad	Cantidad	Valor Total	% Valor del Proyecto	% de Avance
----------------	--------	----------	-------------	----------------------	-------------

PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL

EJECUTADO

Fecha	%Total
-------	--------

PROGRAMACION INICIAL

Fecha	%Total
-------	--------