



Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

Prosperidad
para todos

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO FAZNI GSA – 048 - 2007, DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. – CEDENAR S.A. E.S.P., PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS.

Fecha de Firma Convenio:	Agosto 27 de 2007
Entidad contratante:	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Contratista:	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P
Clase de convenio:	Interadministrativo
Objeto:	Administración general y ejecución de los recursos del fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas no interconectadas. – FAZNI, por parte de CEDENAR S.A. E.S.P., asignados a los proyectos de inversión en nueva infraestructura eléctrica, reposición o rehabilitación de la existente por parte del Comité de Administración FAZNI. Proyectos: BFAZNI 0035A, BFAZNI 38A, BFAZNI 46, BFAZNI 57, BFAZNI 73, BFAZNI 0082A, BFAZNI 0083, BFAZNI 0086.
Valor Inicial Convenio:	\$12.354.725.763
Valor adicionado al convenio:	\$735.087.212
Valor Final Ejecutado:	\$13.119.812.975
Fecha de Finalización Convenio:	31 de Agosto de 2009

Entre los suscritos CLAUDIA ISABEL GONZALEZ SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 52.033.893 expedida en Bogotá, actuando en su calidad de Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía, designada para el ejercicio del cargo mediante Decreto 4615 del 6 de diciembre de 2011, facultada para realizar la liquidación de contratos estatales mediante Resolución 18 1939 del 14 de octubre 2010, quien en adelante se denominará EL MINISTERIO de una parte y por otra parte, RAUL ORTIZ MUÑOZ mayor de edad y vecino de la ciudad de Pasto, identificado con cedula de ciudadanía N°. 91.206.939 expedida en Bucaramanga (Santander), quien en su calidad de Gerente, obra en nombre y representación legal de Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., Empresa de Servicios Públicos Mixta por Acciones, constituida como sociedad anónima por medio de la Escritura Publica N°. 2059 del 09 de Agosto de 1955, otorgada en la Notaria Quinta de la Ciudad de Bogotá y modificada como Sociedad Anónima con la Escritura N°. 3528 del 17 de Julio de 1995 de la Notaria Segunda de la ciudad de Pasto registrada en la Cámara de Comercio de Pasto el 09 de agosto de 1995, bajo el N°. 00064 del Libro IX, identificada con NIT. N°. 891.200.200-8, sometida al régimen jurídico establecido en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994), con domicilio en la ciudad de Pasto y que en adelante se denominara CEDENAR S.A. E.S.P., acuerdan liquidar el Convenio FAZNI GSA – 048- 2007, previas las siguientes consideraciones:

1. Que entre el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y CEDENAR S.A. E.S.P. se suscribió, el 27 de Agosto de 2007, el Convenio FAZNI GSA – 048- 2007, entre la



Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

Libertad y Orden

**Prosperidad
para todos**

- Nación – Ministerio de Minas y Energía y CEDENAR S.A. E.S.P. para la administración general y ejecución de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI.
2. Que el día veintitrés (23) de noviembre de 2007 fue suscrito el CONTRATO ADICIONAL N°. 001, se adicionó el proyecto BFAZNI 046 por un valor de \$494.139.544 y el plazo de ejecución del presente contrato es de diez (10) meses contados a partir de la firma del contrato principal.
 3. Que el 18 y 31 de diciembre de 2007 respectivamente, se suscribe el Otrosi N°.1 y 2 al Contrato Adicional N°.1, en el cual se aclaran los certificados de Disponibilidad Presupuestal
 4. Que el 27 de junio de 2008, se suscribe el Otrosi N°.3 al Contrato Adicional N°.1 en el cual se prorrogó el plazo del Convenio hasta el 30 de noviembre de 2008.
 5. Que el primero (1) de diciembre de 2008, fue suscrito el Otro Si N°. 4 al Contrato Adicional N°. 1, en el cual se adicionó el valor de \$270.947.668, para llevar a acabo el 100% de las obras del proyecto BFAZNI 046 en Francisco Pizarro.
 6. Que el 26 de febrero de 2009, se suscribe el Otrosi N°.5, modificando la Cláusula Quinta – Plazo, con prórroga hasta el 28 de mayo de 2009.
 7. Que 28 de mayo de 2009, se suscribe el Otrosi N°.6, adicionando el tiempo de duración del Convenio hasta el 31 de agosto de 2009.
 8. Que el plazo del convenio fue objeto de las siguientes prórrogas:

DETALLE	DESDE	HASTA
CONTRATO ADICIONAL N°. 1:	23 DE NOVIEMBRE DE 2007	26 DE JUNIO DE 2008
OTRO SI N°. 1 AL CONTRATO ADICIONAL N°.1:	18 DE DICIEMBRE DE 2007	26 DE JUNIO DE 2008
OTRO SI N°. 2 AL CONTRATO ADICIONAL N°. 1	31 DE DICIEMBRE DE 2007	26 DE JUNIO DE 2008
OTRO SI N°. 3 AL CONTRATO ADICIONAL N°. 1	27 DE JUNIO DE 2008	30 DE NOVIEMBRE DE 2008
OTRO SI N°. 4 AL CONTRATO ADICIONAL N°. 1	1 DE DICIEMBRE DE 2008	28 DE FEBRERO DE 2009
OTRO SI N°. 5 AL CONTRATO ADICIONAL N°. 1	26 DE FEBRERO DE 2009	28 DE MAYO DE 2009
OTRO SI N°. 6 AL CONTRATO ADICIONAL N°. 1	28 DE MAYO DE 2009	31 DE AGOSTO DE 2009

9. Que de acuerdo con el concepto técnico emitido por la Dirección de Energía Eléctrica del MINISTERIO y los soportes anexos al mismo, los cuales forman parte integral del presente documento, los costos por la ejecución de los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI, se resumen así:

DETALLE	VALOR
VALOR DEL CONVENIO	\$ 13.119.812.975
TOTAL CONTRATOS	12.543.727.886
- Administración	523.814.653
- Gastos Financieros (GMF)	52.270.436
TOTAL EJECUTADO	\$ 13.119.812.975
SALDO A REINTEGRAR	\$ 0

Los Rendimientos Financieros generados por el manejo de los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI a favor del MME, es el valor de SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS TREITA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/L (\$64.102.331,97), de los cuales SESENTA Y



TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L (\$63.872.975,30) la cual fue consignada a la Cuenta de Ahorros del Ministerio de Minas y Energía N°. 026597187 realizada el nueve (9) de enero de 2010 y DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$229.356,67), consignados el 14 de julio de 2011, en la cuenta N°. 61016572 del Banco de la República denominada DTN FAZNI DECRETO 1124-2008 MIN MINAS. Además el MME canceló el valor de la Administración la cual no supera el valor establecido.

10. Que una vez finalizados los proyectos, CEDENAR S.A. E.S.P., atendiendo las instrucciones del Ministerio de Minas y Energía, hizo entrega de cada uno de ellos, para su administración, operación y mantenimiento, de acuerdo con la siguiente relación:

- **BFAZNI 0035A:** Remodelación de redes de media y baja tensión y reposición de equipos de generación en las localidades de punta barco, Bolívar, la isla, Cualalá, el Playón, El Chocho, El Aguacate, Guilpi, Juanchito, Pampeta, Nasalvi Las Villas, Nasalvi La Unión, Nasalvi El Diviso, Angostura y Guañanby, Municipio de Magüi Payan, Departamento de Nariño, quedó bajo la responsabilidad de la Empresa de Energía de Magüi Payán.
- **BFAZNI 38 A:** Mejoramiento de la infraestructura eléctrica en las localidades de Bocas de Quigupi, Santa Rita, Vuelta Larga, Cuerval, Juanchillo, Limones, La Loma, Playa Grande Arriba, Palomino, Secadero, Chanzara Las peñas, Ensenada. Municipio de Iscuandé, Departamento de Nariño. quedó bajo la responsabilidad de la Alcaldía Municipal.
- **BFAZNI 46:** Suministro de Grupos Electrógenos Diesel, construcción de redes de Media y Baja Tensión y Construcción de Casetas para la electrificación de las Veredas de San Pedro Del Vino, Bocas de Ramos, Yari, Cachimbal, y Caimito, Municipio de Francisco Pizarro, Departamento De Nariño, quedó bajo la responsabilidad la Alcaldía Municipal de Francisco Pizarro.
- **BFAZNI 57:** Construcción de Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión y adquisición de equipos de generación en las localidades de Yaire, La Sirena, Cumainde Alto, Cumainde Bajo, Manuelita, Bombón, Mingoya, San Francisco, Culvi Coscorrón, Naispi y Winulte, en el Municipio de Barbacoas, Departamento de Nariño, quedó bajo la responsabilidad de la Comunidad de cada localidad beneficiada.
- **BFAZNI 73:** Mejoramiento de la capacidad de generación, Construcción de la central Diesel y cambio de sistema de red abierta a red trenzada en el Municipio de Timbiqui, Departamento del Cauca. quedó bajo la responsabilidad de la Empresa Mixta de Servicios Públicos de Energía Eléctrica de Timbiqui EMTIMBIQUI S.A. E.S.P.
- **BFAZNI 0082 A:** Remodelación de redes de media y baja tensión y reposición de equipos de generación en las localidades de: Las Brisas, La Unión, La Loma, Rosario, La Victoria, Estero Seco, Cascarrito y La Rotura, Municipio de Magüi Payan, Departamento de Nariño. quedó bajo la responsabilidad de la Empresa de Energía de Magüi Payán.
- **BFAZNI 0083:** Construcción de redes de media y baja tensión y dotación de equipos de generación de energía eléctrica en las localidades de Yarumal,



Ministerio de Minas y Energía
República de Colombia

**Prosperidad
para todos**

Negrito, Fátima, Guilpí La Honda, Guacuco Rio Ispi, Playa El Medio, Salbunde, El Pato, El Peñón, El Cedro. Municipio de Roberto Payan, Departamento de Nariño quedó bajo la responsabilidad de la Alcaldía Municipal de Roberto Payán.

- **BFAZNI 0086:** Mejoramiento de la capacidad de generación eléctrica en la cabecera municipal de La Tola, Departamento de Nariño, quedó bajo la responsabilidad del Operador de Red, como responsable para la operación y administración de estos activos.

Que el concepto técnico suscrito por la Dirección de Energía Eléctrica del MINISTERIO, el cual tiene como fundamento la documentación allegada por CEDENAR S.A. E.S.P., es parte integral de la presente Acta, y en consecuencia.

ACUERDAN

1. Liquidar el Convenio FAZNI GSA-048-2007 y declarar a CEDENAR S.A. E.S.P. a PAZ y SALVO.
2. En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos. El contratista no hará reclamación posterior alguna al respecto, pero responderá por la calidad de los trabajos suministrados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que se realicen con ocasión de la ejecución del Convenio que aquí se liquida.

En constancia se firma a los, 10 FNF. 2012

CLAUDIA ISABEL GONZALEZ SANCHEZ
Secretaria General Ministerio de Minas y Energía

RAUL ORTIZ MUÑOZ
Gerente General
CEDENAR S.A. E.S.P.



CONCEPTO TÉCNICO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO FAZNI GSA-048-2007 DE ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y LA EMPRESA CEDENAR S.A. E.S.P., PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS – FAZNI

La Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía, en cumplimiento del numeral 2 de la Cláusula Tercera - OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, del Convenio FAZNI GSA-48-2007, realizó la supervisión y coordinación de las obligaciones adquiridas por los firmantes del Convenio, con base en la información suministrada por CEDENAR S.A. E.S.P. y de acuerdo con el siguiente detalle:

1. **DESEMBOLSOS:** Para la firma del Convenio, el Jefe de Presupuesto del MINISTERIO expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 1, 2 y 3 del 26 de abril, 12 de junio y 16 de julio de 2007 respectivamente y el 10 del 27 de octubre de 2008, correspondiente al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas – FAZNI, para las vigencias 2007 y 2008.

Los recursos asignados en el Convenio FUERON TRECE MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L (\$13.119.812.975). El MME realizó los siguientes desembolsos, una vez validados los compromisos a los cuales estaba sujeto cada desembolso:

DESEMBOLSOS	FECHA DE GIRO	VALOR GIRO (\$)
Primero	28/09/2007	\$ 6.177.362.882
Segundo	10/06/2008	\$ 247.069.772
Tercero	31/07/2008	\$ 6.177.362.881
Cuarto	30/12/2008	\$ 247.069.772
Quinto	08/09/2009	\$ 270.947.668
TOTAL GIROS		\$ 13.119.812.975

2. **COFINANCIACIÓN:** No se aportaron recursos de cofinanciación para el Proyecto.
3. **GARANTÍA:** En cumplimiento de los numerales 1 y 2 de la Cláusula Décima Segunda: Garantías, CEDENAR S.A. E.S.P. constituyó la póliza N°. 1009971 con La Previsora S.A., con suma asegurada como pago anticipado de \$503.669.875 y de \$2.569.773.060 como cumplimiento del mismo, dicha póliza estuvo vigente durante la duración del Convenio.
4. **REVISIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA:** Según el numeral 5 de la Cláusula Tercera: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, los aspectos técnicos de las propuestas de términos de referencia y la calificación de las propuestas de los procesos licitatorios, para la construcción, montaje y puesta en marcha de los proyectos que fueron enviados por CEDENAR S.A. E.S.P. a la Dirección de Energía para su revisión mediante comunicación de radicado N°. 42962 del 10 de octubre de 2007.

Concepto Técnico - Liquidación Convenio FAZNI GSA-48-2007

5. CONTRATOS Y GASTOS EJECUTADOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO:
Para la ejecución del Convenio fueron celebrados los siguientes contratos y gastos, soportados mediante documentación allegada por CEDENAR S.A. E.S.P.

CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GSA-048-2007
BALANCE DE CONTRATACION

BALANCE DE CONTRATACION			
CONTRATISTA	Nº. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
BFAZNI 0057 BARBACOAS			
JAIME GERARDO ZUÑIGA VERNAZA	120-2008	Construcción de redes eléctricas de media y baja tensión en la localidad de San Francisco, municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño	\$ 64.424.182
CARLOS JESUS CASTRO BASTIDAS	121-2008	Construcción de las casetas de maquinas para las localidades de Yalare, La Sirena, Cumainde Alto, Cumainde Bajo-Manuelita, Bombon, Mingoya, San Francisco, Culvi, Coscorron, Naispi y Winulte en el Municipio Barbacoas en el departamento de Nariño	\$ 143.053.215
IVAN BACCA VALENCIA	466-2007	Remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión en las localidades de Coscorron, Culvi, Cumainde Alto y Cumainde Bajo-Manuelita en el municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño.	\$ 323.543.722
INGELEC E.U.	473-2007	Construcción de redes eléctricas en las localidades de Bombón, Guinulte y La Sirena en el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño.	\$ 377.534.128
DISREDES INGENIERIA LTDA	467-2007	Remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión en las localidades de Mingoya, Naispi y Yalare, municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño.	\$ 272.676.152
VALOR CONTRATOS			\$ 1.181.231.399

BFAZNI 0083 ROBERTO PAYAN			
CONTRATISTA	Nº. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
IVAN ORLANDO CERÓN ALMEIDA	118-2008	Construcción de las casetas de maquinas para las localidades de Yarumal, Negrito, Fatima, Gulpi La Honda, Guacuco Rio Ispi, Playa El Medio, Salbunde, El Pato, El Peñon y El Cedro, del Municipio de Roberto Payán en el departamento de Nariño	\$ 141.162.412
JAIME ERNESTO AGUIRRE	479-2007	Remodelación de redes eléctricas de baja tensión, construcción de acometidas e instalación de equipos de medición, en la localidad de El Pato, municipio de Roberto Payán, en el departamento de Nariño	\$ 157.046.393
LUIS EDUARDO CERON PORTILLA	474-2007	Remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión, construcción de acometidas e instalación de equipos de medición, en las localidades de El Peñol y Fatima, municipio de Roberto Payán en el departamento de Nariño.	\$ 337.752.894
JAIRO RAUL CERON	472-2007	Remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión, construcción de acometidas e instalación de equipos de medición, en la localidades de Salbunde y Yarumal, municipio de Roberto Payán, en el departamento de Nariño	\$ 128.030.816
JAIRO ANTONIO CASTRO CAICEDO	464-2007	Remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión, construcción de acometidas e instalación de equipos de medición, en la localidades de El Cedro, Guacuco Rio Ispi, Gualpi La Honda, Negrito, Playa el Medio, municipio de Roberto Payán en el departamento de Nariño.	\$ 350.740.984
CALPA MORALES MARIO ALFONSO	306-2009	Construcción de las Casetas de máquinas en las localidades de La Isla, La Unión, Las Brisas, La Victoria y La Loma, en el Municipio de Magui Payán, Terminación de las casetas de máquinas en las localidades de Estero Seco y Guañambi, en el Municipio de Magui Payán y Terminación de la Caseta de Máquinas en la localidad de El Peñon, en el municipio de Roberto Payán, en el departamento de Nariño.	\$ 109.909.610
INGELEC E.U.	485-2008	Construcción de las mallas a tierra, suministro e instalación en las localidades beneficiadas de los municipios de Barbacoas, Magui Payán y Roberto Payán, en el departamento de Nariño.	\$ 131.569.920
VALOR CONTRATOS			\$ 1.356.213.029

Concepto Técnico - Liquidación Convenio FAZNI GSA-48-2007

BFAZNI 0038A ISCUANDE			
CONTRATISTA	Nº. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
OMAR FERNANDO ERASO QUIROZ	463-2007	Remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión en las localidades de Chanzara Las Peñas, Limones, Vuelta Larga, Cuerval, La Loma, Secadero y Quiguipi, municipio de Iscuandé, en el departamento de Nariño.	\$ 435.206.568
JAIME EDUARDO DE LA PORTILLA MONC	478-2007	Construcción de redes eléctricas de media y baja tensión de las localidades de Palomino, Santa Rita, Ensenada, Playa Grande Arriba y Juanchillo, municipio de Iscuandé, en el departamento de Nariño.	\$ 391.261.882
PACIFICO ES FUTURO	207-2008	Construcción de las casetas de maquinas en las localidades de: Chanzara Las Peñas, Limones, Vuelta Larga, Cuerval, La Loma, Secadero, Quiguipi, Palomino, Santa Rita, Ensenada, Playa Grande Arriba y Juanchillo, Municipio de Iscuandé, en el departamento de Nariño.	\$ 226.895.726
VALOR CONTRATOS			\$ 1.053.364.176

BFAZNI 0082A MAGUI PAYAN			
CONTRATISTA	Nº. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
LUIS ALBERTO ZAMBRANO SALAS	119-2008	Construcción de las casetas de maquinas para las localidades de Las Brisas, La Unión, La Loma, Rosario, La Victoria, Estereo Seco, Cascarrito, La Rotura, Punta de Barco, Bolivar, La Isla, Cualalá, El Playon, El Chocho, El Aguacate, Guilpi, Juanchito, Pampeta, Nansalvi La Unión, Nansalvi El Diviso, Guañambi, Angostura y Nansalvi Las Villas del Municipio de Magui Payán en el departamento de Nariño.	\$ 105.995.000
RICARDO JAVIER BURGOS DAVILA	465-2007	Remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión, construcción de acometidas e instalación de equipos de medida, en la localidades de Loma y Rosario, municipio de Magui Payán, en el departamento de Nariño.	\$ 327.364.920
JAIRO RAUL CERON	470-2007	Remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión en la localidad de Las Brisas, municipio de Magui Payán, en el departamento de Nariño.	\$ 32.967.639
BERNARDO GUERRA DE LA ROSA	477-2007	Construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, construcción de acometidas e instalación de equipos de medición, en las localidades de La Unión, La Victoria, Estereo Seco, Cascarrito y La Rotura en el municipio de Magui Payán, en el departamento de Nariño.	\$ 363.028.295
VALOR CONTRATOS			\$ 829.355.854

BFAZNI 0035A MAGUI PAYAN			
CONTRATISTA	Nº. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
LUIS ALBERTO ZAMBRANO SALAS	119-2008	Construcción de las casetas de maquinas para las localidades de Las Brisas, La Unión, La Loma, Rosario, La Victoria, Estereo Seco, Cascarrito, La Rotura, Punta de Barco, Bolivar, La Isla, Cualalá, El Playon, El Chocho, El Aguacate, Guilpi, Juanchito, Pampeta, Nansalvi La Unión, Nansalvi El Diviso, Guañambi, Angostura y Nansalvi Las Villas del Municipio de Magui Payán en el departamento de Nariño.	\$ 245.636.396
JAIRO ANTONIO CASTRO CAICEDO	462-2007	Remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión, en la localidad de Pampeta, municipio de Magui Payán, en el departamento de Nariño.	\$ 58.278.192
YASMIN PEÑA RODRIGUEZ	468-2007	Remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión, en la localidad de Angostura, Bolivar Cualalá, El Aguacate, El Chocho y El Playon, municipio de Magui Payán, en el departamento de Nariño.	\$ 359.580.533
ALEX DARIO LASSO HIDALGO	469-2007	Remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión, en la localidad de Guañambi, municipio de Magui Payán, en el departamento de Nariño.	\$ 244.305.087
JOSE LUIS PATIÑO BURBANO	471-2007	Construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, en las localidades de Nansalvi Las Villas, Nansalvi El Diviso, Nansalvi La Unión y Punta de Barco, municipio de Magui Payán, en el departamento de Nariño.	\$ 361.358.832
DICOINGENIERIA LTDA	475-2007	Remodelación de redes eléctricas de media y baja tensión, en la localidades de Guilpi, Juanchito y La Isla, municipio de Magui Payán, en el departamento de Nariño.	\$ 411.594.944
VALOR CONTRATOS			\$ 1.680.763.984

Concepto Técnico - Liquidación Convenio FAZNI GSA-48-2007

BFAZNI 0073 TIMBIQUI			
CONTRATISTA	Nº. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
UNION TEMPORAL TECNODIESEL TIMBIQUI 2007	482-2007	Mejoramiento de la capacidad de generación, cambio del sistema de red abierta a red trezada, construcción de acometidas, e instalación de equipos de medición en el municipio de Timbiqui en el departamento del Cauca	\$ 1.836.271.818
EDUARDO MUÑOZ	239-2008	Estudio de suelos y diseño estructural interno para la Caseta de maquinas del Municipio de Timbiqui, en el departamento del Cauca.	\$ 6.200.000
HAROLD MUÑOZ	310-2008	Construcción de las Casa de maquinas y cerramiento en Malla eslabonada de la Central y de la Subestacion Elevadora en el Municipio de Timbiqui, en el departamento del Cauca.	\$ 209.075.192
VALOR CONTRATOS			\$ 2.051.547.010

BFAZNI 0086 LA TOLA			
CONTRATISTA	Nº. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
UNION TEMPORAL LA TOLA	202-2008	Intalación, pruebas y puesta en servicio de dos (2) grupos electrógenos, cada uno de una potencia igual o superior a 350 kW (Potencia Prime), con sistema de sincronismo, funcionamiento en paralelo y tablero de control, instalación de un transformador de potencia para generación de 1000 KVA, construcción de malla a tierra, cajas de inspección, bases en concreto para las plantas, construcción de acometidas, instalación de equipos de medición y adecuaciones civiles en la casa de máquinas, en la Cabecera Municipal de La Tola, en el departamento de Nariño	\$ 966.291.259
VALOR CONTRATOS			\$ 966.291.259

BFAZNI 0046 FRANCISCO PIZARRO			
CONTRATISTA	Nº. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
NELSON RIVERA/MONTAJES Y MANTENIMIENTO RIVERA	508-2008	Construcción redes eléctricas en media y baja tensión en las localidades de San Pedro del Vino, Yari, Cachimbal, Bocas de Ramos y Caimito, Municipio de Francisco Pizarro, en el departamento de Nariño.	\$ 355.806.338
EDGAR RIVERA	509-2008	Construcción de las casas de maquinas en localidades de San Pedro del Vino, Bocas de Ramos, Yari, Cachimbal y Caimito, municipio de Francisco Pizarro, en el departamento de Nariño.	\$ 98.916.849
MAQUINAS Y ACCESORIOS MYA LTDA	231-2009	Suministro, montaje, instalación. Prueba y puesta en servicio de equipos de generación eléctrica en las localidades de San Pedro del Vino, Yari, Cachimbal, Bocas de Raomos y Caimito, Municipio de Francisco Pizarro, en el departamento de Nariño.	\$ 255.088.377
VALOR CONTRATOS			\$ 709.811.564



Página 4 de 11

Concepto Técnico - Liquidación Convenio FAZNI GSA-48-2007

ADQUISICIÓN GRUPOS ELECTRÓGENOS			
CONTRATISTA	Nº. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA	205-2008	El montaje, Instalación pruebas y puesta en servicio de equipos de generación eléctrica en las localidades de los municipios de Barbacoas, Roberto Payán, Magui Payán e Iscuandé, en el departamento de Nariño.	\$ 2.715.159.610
VALOR CONTRATO			\$ 2.715.159.610

VALOR TOTAL DEL CONVENIO	\$ 13.119.812.975
- SUBTOTAL GASTOS CONTRATACION	\$ 12.543.727.885
- Gerenciamiento Proyecto del 4,1758% sobre los Gastos	\$ 523.814.653
- GASTOS FINANCIEROS	\$ 52.270.437
SALDO	\$ 0

6. **REINTEGRO DE RECURSOS REMANENTES:** De acuerdo con los desembolsos relacionados en el numeral 1. **DESEMBOLSOS** de este documento y la contratación y gastos ejecutados en cumplimiento de la ejecución del Convenio, indicados en el numeral 5. **CONTRATOS Y GASTOS EJECUTADOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO**, a continuación se presenta el balance para efectos de liquidar el capital utilizado:

DETALLE	VALOR
TOTAL CAPITAL APORTES DEL MME	\$ 13.119.812.975
TOTAL CAPITAL COSTOS DE EJECUCIÓN	\$ 13.119.812.975
SALDO DE CAPITAL A FAVOR DEL MINISTERIO	\$ 0

El MME, autorizó a CEDENAR S.A. E.S.P., a descontar de los valores desembolsados del pago reconocido por la Administración general e interventoria financiera de las obras de la siguiente manera:

Concepto Técnico - Liquidación Convenio FAZNI GSA-48-2007

DETALLE		VALOR
Valor de la Administración aprobada inicialmente		\$ 503.669.875
Adición de Administración de acuerdo a Otro Si N°.4		\$ 20.144.778
VALOR TOTAL DE ADMINISTRACIÓN APROBADA		\$ 523.814.653

FECHA	DESEMBOLSOS	PAGOS
18/12/2008	Primer Pago	\$ 151.100.963
24/03/2009	Segundo Pago	\$ 100.733.975
24/03/2009	Tercer Pago	\$ 100.733.975
31/10/2009	Cuarto Pago	\$ 100.733.975
10/05/2013	Quinto Pago	\$ 50.366.988
10/05/2013	Sexto Pago	\$ 20.144.778
TOTAL PAGOS		\$ 523.814.653

El valor total de la Administración no supera el valor establecido del 4.25%.

7. * **RENDIMIENTOS FINANCIEROS:** Por concepto de los rendimientos financieros del manejo de los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas FAZNI, se presenta a continuación el resumen con corte a 18 de julio de 2011.

DETALLE	INTERESES	RETENCION EN LA FUENTE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2007	\$ 22.625.217,87	\$ 1.583.766,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2008	\$ 46.276.810,06	\$ 5.006.244,37
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2009	\$ 5.915.082,29	\$ 4.070.347,55
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2011	\$ 1.139,67	\$ 55.560,00
SUB TOTAL	\$ 74.818.249,89	\$ 10.715.917,92
TOTAL	\$ 64.102.331,97	

Se realizaron dos transferencias por éstos recursos así:

- SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L (\$63.872.975,30) fue consignada a la Cuenta de Ahorros del Ministerio de Minas y Energía N°. 026597187, el nueve (9) de enero de 2010.
- DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$229.356,67), consignados en la cuenta N°. 61016572 del Banco de la República denominada DTN FAZNI DECRETO 1124-2008 MIN MINAS el 18 de julio de 2011.

Como el saldo de la cuenta es menor a cien millones de pesos el banco no genero más intereses (oficio adjunto).

8. **GARANTÍAS DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS:** mediante las siguientes pólizas, en las cuales el MINISTERIO aparece como beneficiario, los contratistas garantizan la calidad, correcto funcionamiento y estabilidad de la obra, o la calidad del servicio:

Concepto Técnico - Liquidación Convenio FAZNI GSA-48-2007

CONTRATO	DESCRIPCION	GARANTIA	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA HASTA
120-2008	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Cumplimiento	7.005.844,20	28/08/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	14.011.688,40	28/06/2011
		Estabilidad de la Obra	14.011.688,40	28/06/2011
		B M Anticipo	28.023.376,80	28/06/2008
121-2008	CONSTRUCCIÓN DE LAS CASSETAS DE MAQUINAS	Cumplimiento	14.547.515,80	28/10/2008
		B M Anticipo	58.190.063,20	28/10/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	29.095.031,60	28/08/2011
		Estabilidad de la Obra	29.095.031,60	04/03/2011
466-2007	REMDELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Cumplimiento	32.354.372,20	18/07/2009
		Salarios, Prestaciones Sociales	64.708.744,40	15/04/2012
		Estabilidad de la Obra	64.708.744,40	30/04/2012
473-2007	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS	Cumplimiento	37.753.412,80	27/06/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	75.506.825,60	17/03/2011
		Estabilidad de la Obra	75.506.825,60	27/04/2011
467-2007	REMDELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Cumplimiento	27.267.615,20	27/08/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	54.535.230,40	28/06/2011
		Estabilidad de la Obra	54.535.230,40	28/06/2011
118-2008	CONSTRUCCIÓN DE LAS CASSETAS DE MAQUINAS	Cumplimiento	14.561.121,90	30/01/2009
		B M Anticipo	58.244.487,60	30/01/2009
		Salarios, Prestaciones Sociales	29.122.243,80	30/11/2011
		Estabilidad de la Obra	29.122.243,80	04/03/2011
479-2007	REMDELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN	Cumplimiento	15.724.892,70	25/06/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	31.449.785,40	25/04/2011
		Estabilidad de la Obra	31.449.785,40	27/06/2011
474-2007	REMDELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE M Y B TENSIÓN	Cumplimiento	34.474.819,00	29/10/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	68.949.638,00	27/08/2011
		Estabilidad de la Obra	68.949.638,00	27/08/2011
472-2007	REMDELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Cumplimiento	12.803.395,80	28/04/2011
		Salarios, Prestaciones Sociales	25.606.791,60	28/04/2011
		Estabilidad de la Obra	25.606.791,60	28/04/2011
464-2007	REMDELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS MBT, CONST DE ACOMETIDAS E INST EQ DE MEDICIÓN	Cumplimiento	35.209.716,70	18/04/2009
		B M Anticipo	140.838.866,80	17/07/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	70.419.433,40	16/02/2012
		Estabilidad de la Obra	70.419.433,40	14/04/2011
306-2009	CONSTRUCCIÓN DE CASSETAS	Cumplimiento	10.990.961,00	18/10/2009
		B M Anticipo	43.963.844,00	16/08/2009
		Salarios, Prestaciones Sociales	21.981.922,00	16/08/2012
		Estabilidad de la Obra	10.990.961,00	19/11/2009
485-2008	CONSTRUCCIÓN DE MALLAS A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	Cumplimiento	13.156.992,00	28/10/2009
		Salarios, Prestaciones Sociales	52.627.968,00	27/08/2009
		Salarios, Prestaciones Sociales	26.313.984,00	26/08/2012
		Estabilidad de la Obra	26.313.984,00	05/12/2011
463-2007	REMDELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE M Y B TENSIÓN	Cumplimiento	43.520.679,00	29/11/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	87.041.358,00	25/09/2011
		Estabilidad de la Obra	87.041.358,00	25/09/2011

Concepto Técnico - Liquidación Convenio FAZNI GSA-48-2007

CONTRATO	DESCRIPCION	GARANTIA	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA HASTA
478-2007	REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE M Y B TENSIÓN	Cumplimiento	39.126.188,20	30/11/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	78.252.376,40	30/09/2011
		Estabilidad de la Obra	78.252.376,40	30/09/2011
207-2008	CONSTRUCCIÓN DE LAS CASETAS DE MAQUINAS	Cumplimiento	22.689.572,60	12/08/2009
		B M Anticipo	83.163.906,40	20/09/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	45.379.145,20	30/01/2012
		Estabilidad de la Obra	45.379.145,20	30/01/2012
119-2008	CONSTRUCCIÓN DE LAS CASETAS DE MAQUINAS	Cumplimiento	41.679.112,80	30/01/2009
		B M Anticipo	166.716.451,20	30/01/2009
		Salarios, Prestaciones Sociales	83.358.225,60	30/11/2011
		Estabilidad de la Obra	83.358.225,60	04/03/2011
465-2007	REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE M Y B TENSIÓN, CONS ACOME E INSTA DE EQ	Cumplimiento	32.760.020,80	28/06/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	65.520.041,60	28/04/2011
		Estabilidad de la Obra	65.520.041,60	07/08/2010
470-2007	REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE M Y B TENSIÓN	Cumplimiento	3.296.812,60	28/06/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	6.593.625,20	28/04/2011
		Estabilidad de la Obra	6.593.625,20	28/04/2011
477-2007	REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE M Y B TENSIÓN	Cumplimiento	36.304.813,40	27/06/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	72.609.626,80	27/04/2011
		Estabilidad de la Obra	72.609.626,80	27/04/2011
462-2007	REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE M Y B TENSIÓN	Cumplimiento	5.827.825,30	12/12/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	11.655.650,60	28/04/2011
		Estabilidad de la Obra	11.655.650,60	28/11/2011
468-2007	REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE M Y B TENSIÓN	Cumplimiento	35.958.053,30	31-11-2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	71.916.106,60	30/11/2011
		Estabilidad de la Obra	71.916.106,60	30/09/2011
469-2007	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN	Cumplimiento	24.586.915,00	04/09/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	49.173.830,00	04/08/2011
		Estabilidad de la Obra	49.173.830,00	04/08/2011
471-2007	REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE M Y B TENSIÓN	Cumplimiento	36.141.825,00	28/08/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	72.283.650,00	28/06/2011
		Estabilidad de la Obra	72.283.650,00	28/06/2011
475-2007	REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE M Y B TENSIÓN	Cumplimiento	41.165.949,00	28/08/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	82.331.898,00	28/06/2011
		Estabilidad de la Obra	82.331.898,00	28/06/2011
482-2007	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN	Cumplimiento	367.254.364,00	16/04/2009
		Salarios, Prestaciones Sociales	367.254.364,00	17/12/2011
		Estabilidad de la Obra	367.254.364,00	15/12/2011
		Calidad de Suministros	183.627.182,00	17/12/2008
239-2008	ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO ESTR INTERNO	Cumplimiento	1.240.000,00	08/01/2009
		Salarios, Prestaciones Sociales	1.240.000,00	08/12/2011
310-2008	CONSTRUCCIÓN DE LAS CASA DE MAQUINAS Y CERRAMIENTO EN MALLA DE LA CENTRAL	Cumplimiento	20.907.519,20	06/01/2009
		B M Anticipo	77.630.076,80	06/11/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	41.815.038,40	06/11/2011
		Estabilidad de la Obra	20.907.519,20	06/02/2009



Página 8 de 11

Concepto Técnico - Liquidación Convenio FAZNI GSA-48-2007

CONTRATO	DESCRIPCION	GARANTIA	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA HASTA
202-2008	INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS	Cumplimiento	193.131.410,04	31/10/2008
		Pago Anticipado	386.262.809,02	30/06/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	193.131.410,04	03/06/2011
		Estabilidad de la Obra	193.131.410,04	03/06/2011
		Calidad de los elementos	96.565.699,49	03/06/2008
508-2008	CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS	Cumplimiento	35.587.121,40	18/05/2009
		Anticipo	142.348.485,60	02/01/2009
		Salarios, Prestaciones Sociales	71.174.242,80	18-3-20012
		Estabilidad de la Obra	71.174.242,80	18-3-20012
509-2009	CONSTRUCCIÓN CASA DE MAQUINAS	Cumplimiento	9.922.917,60	17/09/2009
		Estabilidad de la Obra	39.691.670,40	18/07/2009
		Salarios, Prestaciones Sociales	19.845.835,20	18/07/2012
		Estabilidad de la Obra	9.922.917,60	09/06/2009
231-2009	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN. PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO. DE EQ GENERACIÓN ELÉCTRICA	Cumplimiento	25.508.837,70	31/07/2009
		Anticipo	87.961.509,20	30/05/2009
		Salarios, Prestaciones Sociales	51.017.675,40	30/05/2012
		Calidad de Suministros	51.017.675,40	30/05/2010
205-2008	MONTAJE, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	Cumplimiento	542.390.099,60	28/03/2009
		Anticipo	1.026.112.800,00	28/11/2008
		Salarios, Prestaciones Sociales	542.390.099,60	25/02/2012

9. INTERVENTORÍA

La Interventoria para la ejecución de los proyectos del Convenio, fue realizada por la empresa GENSA S.A. E.S.P., a través del Convenio GSA 047-2007, por la empresa CONELECTRICAS LTDA.

Mediante actas celebradas entre CEDENAR S.A. E.S.P., el Contratista de obras y la interventoria, se deja constancia que las obras y equipos entregados en cumplimiento del convenio, se ejecutó en desarrollo del Convenio GSA-048-2007 el cual cumplió con todos sus alcances y requerimientos.

10. ENTREGA DE ACTIVOS:

Que una vez finalizados los proyectos, CEDENAR S.A. E.S.P., atendiendo las instrucciones del Ministerio de Minas y Energía, hizo entrega de cada uno de ellos, para su administración, operación y mantenimiento, de acuerdo con la siguiente relación:

- **BFAZNI 0035A:** Remodelación de redes de media y baja tensión y reposición de equipos de generación en las localidades de punta barco, Bolívar, la isla,

Concepto Técnico - Liquidación Convenio FAZNI GSA-48-2007

Cualalá, el Playón, El Chocho, El Aguacate, Guilpí, Juanchito, Pampeta, Nasalvi Las Villas, Nasalvi La Unión, Nasalvi El Diviso, Angostura y Guañanby, Municipio de Magüi Payan, Departamento de Nariño, quedó bajo la responsabilidad de la Empresa de Energía de Magüi Payán.

- **BFAZNI 38 A:** Mejoramiento de la infraestructura eléctrica en las localidades de Bocas de Quigupi, Santa Rita, Vuelta Larga, Cuerval, Juanchillo, Limones, La Loma, Playa Grande Arriba, Palomino, Secadero, Chanzara Las peñas, Ensenada. Municipio de Iscuandé, Departamento de Nariño. quedó bajo la responsabilidad de la Alcaldía Municipal.
- **BFAZNI 46:** Suministro de Grupos Electrógenos Diesel, construcción de redes de Media y Baja Tensión y Construcción de Casetas para la electrificación de las Veredas de San Pedro Del Vino, Bocas de Ramos, Yarí, Cachimbal, y Caimito, Municipio de Francisco Pizarro, Departamento De Nariño, quedó bajo la responsabilidad la Alcaldía Municipal de Francisco Pizarro.
- **BFAZNI 57:** Construcción de Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión y adquisición de equipos de generación en las localidades de Yaire, La Sirena, Cumainde Alto, Cumainde Bajo, Manuelita, Bombón, Mingoya, San Francisco, Culvi Coscorrón, Naispi y Winulte, en el Municipio de Barbacoas, Departamento de Nariño, quedó bajo la responsabilidad de la Comunidad de cada localidad beneficiada.
- **BFAZNI 73:** Mejoramiento de la capacidad de generación, Construcción de la central Diesel y cambio de sistema de red abierta a red trenzada en el Municipio de Timbiquí, Departamento del Cauca. quedó bajo la responsabilidad de la Empresa Mixta de Servicios Públicos de Energía Eléctrica de Timbiquí EMTIMBIQUI S.A. E.S.P.
- **BFAZNI 0082 A:** Remodelación de redes de media y baja tensión y reposición de equipos de generación en las localidades de: Las Brisas, La Unión, La Loma, Rosario, La Victoria, Estero Seco, Cascarrito y La Rotura, Municipio de Magüi Payan, Departamento de Nariño. quedó bajo la responsabilidad de la Empresa de Energía de Magüi Payán.
- **BFAZNI 0083:** Construcción de redes de media y baja tensión y dotación de equipos de generación de energía eléctrica en las localidades de Yarumal, Negrito, Fátima, Guilpí La Honda, Guacuco Rio Ispi, Playa El Medio, Salbunde, El Pato, El Peñón, El Cedro. Municipio de Roberto Payan, Departamento de Nariño quedó bajo la responsabilidad de la Alcaldía Municipal de Roberto Payán.
- **BFAZNI 0086:** Mejoramiento de la capacidad de generación eléctrica en la cabecera municipal de La Tola, Departamento de Nariño, quedó bajo la responsabilidad del Operador de Red, como responsable para la operación y administración de estos activos.



Concepto Técnico - Liquidación Convenio FAZNI GSA-48-2007

Considerando que CEDENAR S.A. E.S.P. ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Convenio FAZNI GSA-48-2007, de acuerdo con los informes periódicos presentados y la documentación allegada que soporta la ejecución final de los recursos, esta Dirección emite concepto técnico favorable, a fin de suscribir el acta de liquidación del Convenio.

Alonso M. Cardona

ALONSO MAYELO CARDONA

Director de Energía Eléctrica

ANEXOS

- Anexo 01 Actas de Liquidación Contratos
- Anexo 02 Valores Gravamen Movimientos Financieros
- Anexo 03 Acta de Entrega al Operador de Red
- Anexo 04 Pólizas
- Anexo 05 Planos Tal Como Construido en medio magnético
- Anexo 06 Registro fotográfico en medio magnético
- Anexo 07 Reintegro Rendimientos Financieros
- Anexo 08 Cancelación Cuenta Bancaria
- Anexo 09 Certificación de Desembolsos y Reintegros expedido por MME