



IMÁGENES DEL PROYECTO

Imágenes Iniciales

Imágenes Actuales

1. DATOS GENERALES

Nombre:

FAER - GGC-308-2014 - ELECTRIFICACION RURAL VEREDA BERLIN LA YE, COROSITA, LA CULEBRA, LA PERLA, SALITRAL, PATIO BONITO Y ESPINA, LOS ROSALES

Objeto:

ELECTRIFICACION RURAL VEREDA BERLIN LA YE, COROSITA, LA CULEBRA, LA PERLA, SALITRAL, PATIO BONITO Y ESPINA, LOS ROSALES

1.2 Tipo de Proyecto:

Tipo:	Faer
Subtipo	Otros

1.3 Logros Esperados del Proyecto:

1.4 Duración Proyecto:

Días:	1461
Desde:	31 de diciembre de 2014
Hasta:	31 de diciembre de 2018

Indicadores:

Tipo de Indicador	Indicador	Unidad Medida	Valor
Alcance	No. Usuarios Replanteo Actual	UND	116
Alcance	% Avance de Obra Contratista	%	100
Alcance	No. Usuarios Actas de Energización	UND	116
Impacto	No. Usuarios Contratados	UND	116

UBICACIÓN DEL PROYECTO

Municipio	
Córdoba, Sahagún	
Tipo Origen	
Municipal	
Latitud	8,8333333
Longitud	-75,4166667
Dirección	
Córdoba - Sahagún	


The resource of this report item is not reachable.



VALORES DEL PROYECTO

Valor global	\$ 1.819.213.524,00
Valor del proyecto	\$ 1.819.213.524,00
Valor interventoría	
Valor ejecutado del proyecto	\$ 1.819.213.524,00
Valor por ejecutar	\$ 0,00

AVANCE DEL PROYECTO



● Así va | ● Debería ir

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Estudios y Diseños	
Contratante	
Supervisor	



TIPO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Número Contrato:	GGC-308-2014
Contrato:	GGC-308-2014
Objeto del Contrato:	AMPLIAR LA COBERTURA, MEJORAR LA CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SATISFACER LA DEMANDA DE LA MISMA EN LAS ZONAS DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL - SIN, UBICADAS EN EL MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN DEL OPERADOR DE RED- ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P., MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL FONDO DEAPOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES INTERCONECTADAS- FAER.
Fecha Inicio:	29/12/2014
Fecha Fin:	13/09/2034
Duración (Días):	7198
Valor contrato:	\$ 3.176.151.522,00
Valor asociado:	\$ 1.819.213.524,00

Pólizas del contrato

Tipo de póliza	Número	Compañía	Vencimiento
Pago Anticipado	2446802	Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar	13/09/2034
Cumplimiento	2446802	Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar	12/11/2034
Cumplimiento	2446802	Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar	12/11/2034
Pago Anticipado	2446802	Liberty Seguros S.A., Pudiendo Utilizar	13/09/2034

TIPO DE CONTRATO: COOPERACION

Número Contrato:	GGC-517-2020
Contrato:	GGC-517-2020
Objeto del Contrato:	TRANSFERIR POR PARTE DE LA NACIÓN-MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, A LA EMPRESA CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., EL USO Y GOCE DE LOS BIENES RELACIONADOS EN EL ANEXO NO. 1 QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Fecha Inicio:	1/10/2020
Fecha Fin:	30/09/2040
Duración (Días):	7304
Valor contrato:	\$ 0,00
Valor asociado:	\$ 0,00

Pólizas del contrato

Tipo de póliza	Número	Compañía	Vencimiento

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS

4. HOJA DE VIDA DEL PROYECTO

COMENTARIOS PERFIL CONTROL

Fecha	Comentario	Usuario
-------	------------	---------



5. EVOLUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA

Actividad Obra	Unidad	Cantidad	Valor Total	% Valor del Proyecto	% de Avance
----------------	--------	----------	-------------	----------------------	-------------

PROYECCIÓN Vs. EJECUCIÓN INICIAL

EJECUTADO

PROGRAMACION INICIAL

Fecha	%Total
-------	--------

Fecha	%Total
-------	--------