

 Alcaldía de Iquira	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ÍQUIRA - HUILA NIT 891.180.131-0	Código: CP-FO-026
	PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	Fecha: 23/08/2025
		Versión: 0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA: INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA S.A.S NIT. 900.673.562-1 R/L JUAN DANIEL VARGAS PERDOMO C.C No. 1.075.309.707 DE NEIVA (H)	CONTRATO No. 081 DE 2026, DERIVADO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. 002-2026	
PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. PLAZO ADICIONAL: N/A PLAZO FINAL: DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	FECHA DE INICIO: 17 DE FEBRERO DE 2026	VALOR INICIAL: \$ 45.000.000,00 VALOR ADICIONAL: \$0.00 VALOR FINAL: \$45.000.000,00
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO PESADO, NECESARIA PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DE RESPUESTA Y RECUPERACION DE LA EMERGENCIA GENERADA POR AFECTACIONES DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA, INCLUYE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y TRANSPORTE A LOS SITIOS DE EJECUCION		
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2026000174 REGISTRO PRESUPUESTAL: 2026000230		
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE IQUIRA, pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato de acuerdo con el porcentaje asignado a los productos entregados, recibidos y aprobados y certificación de cumplimiento y aprobación del acta de recibo parcial de los bienes o elementos suministrados expedida por el Supervisor y el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con la suscripción del Acta de recibo final y del Acta de liquidación del contrato. NOTA 1: Para efectos de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003, y 1753 de 2015, los Decretos 2353 de 2015, 510 de 2003 y 1273 de 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento que el CONTRATISTA no haya realizado, totalmente los aportes correspondientes al Sistema de		

 Alcaldía de Íquira	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ÍQUIRA - HUILA NIT 891.180.131-0	Código: CP-FO-026
	PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	Fecha: 23/08/2025
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 0
		Página 2 de 9

Seguridad Social, el Municipio podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regímenes de salud y pensiones.

NOTA 2: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del CONTRATISTA, y no tendrá derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

NOTA 3: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que hubiera lugar.

NOTA 4: En todo caso la entrega de estos dineros queda supeditada a la disponibilidad de los recursos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) del Municipio.

NOTA 5: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.

PERIODO DE EJECUCION: DESDE EL 17 DE FEBRERO HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 16 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE TERMINACION FINAL: 16 DE ABRIL DE 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del contrato 081 de 2026

De conformidad con lo expresado en el Contrato No. 081 de 2026, derivado de la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 002 de 2026, suscrito entre el **MUNICIPIO DE IQUIRA** e **INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA S.A.S – INCOINT S.A.S**, el contratista ha presentado una ejecución Total del 100 %, evidenciándose el desarrollo de las siguientes actividades, así:

	FECHA	H INICIAL	H FINAL	Horas Parciales	OBSERVACIONES	Horas Trabajadas	Total
1	17/02/26	6697,7	6706	8,30	REHABILITACION DE VIA POR DESRRUMBES EN VEREDA EL JAHO	8,30	8,30
2	18/02/26	6706	6714	8,00	REHABILITACION DE VIA POR DESRRUMBES EN VEREDA SAN ISIDRO	8,00	8,00
3	19/02/26	6714	6722,3	8,30	REHABILITACION DE VIA POR DESRRUMBES EN VEREDA SAN ISIDRO		8,30
4	20/02/26	6722,3	6731	8,70	REHABILITACION DE VIA POR DESRRUMBES EN VEREDA SAN ISIDRO	8,70	8,70

 Alcaldía de ÍQUIRA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ÍQUIRA - HUILA		Código: CP-FO-026
	NIT 891.180.131-0		Fecha: 23/08/2025
	PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA		Versión: 0
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 3 de 9

5	23/02/26	6731	6737	6,00	REHABILITACION DE VIA POR DESRRUMBES EN VEREDA SAN ISIDRO	6,00	6,00
6	24/02/26	6737	6744	7,00	REHABILITACION DE VIA POR DESRRUMBES EN VEREDA RIO IQUIRA	7,00	7,00
7	25/02/26	6744	6747,7	3,70	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES EN VEREDA RIO IQUIRA	3,70	3,70
CANT. TOTAL							50,00

	FECHA	H INICIAL	H FINAL	Horas Parciales	OBSERVACIONES	Horas Trabajadas	Total
8	6/03/26	4909	4917,2	8,20	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES RIO NEGRO	8,20	8,20
9	7/03/26	4917,2	4925	7,80	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES RIO NEGRO	7,80	7,80
10	8/03/26	4925	4927	2,00	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES RIO NEGRO	2,00	2,00
11	8/03/26	4927	4932,6	5,60	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES RIO NEGRO	5,60	5,60
12	9/03/26	4932,6	4940,8	8,20	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES RIO NEGRO	8,20	8,20
13	10/03/26	4940,8	4949,2	8,40	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES RIO NEGRO	8,40	8,40
14	11/03/26	4949,2	4958	8,80	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES RIO NEGRO	8,80	8,80
15	12/03/26	4958	4967	9,00	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES RIO NEGRO	9,00	9,00
16	13/03/26	4967	4973,7	6,70	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES RIO NEGRO	6,70	6,70
17	16/03/26	4973,7	4978,2	4,50	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES RIO NEGRO	4,50	4,50
18	17/03/26	4978,2	4987,3	9,10	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES VEREDA SANTA ROSA	9,10	9,10
19	18/03/26	4987,3	4995	7,70	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES VEREDA SANTA ROSA	7,70	7,70

e-mail: planeacion@iquira-huila.gov.co
Calle 4 No. 6 – 29 Íquira Huila
www.iquira-huila.gov.co

 Alcaldía de Íquira	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ÍQUIRA - HUILA NIT 891.180.131-0	Código: CP-FO-026
	PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	Fecha: 23/08/2025
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 0
		Página 4 de 9

20	19/03/26	4995	5001,4	6,40	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES VEREDA SANTA ROSA	6,40	6,40
21	20/03/26	5001,4	5004,4	3,00	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES VEREDA SANTA ROSA	3,00	3,00
22	29/03/26	5005,8	5011,1	5,30	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES VEREDA SANTA ROSA	5,30	5,30
23	30/03/26	5011,1	5019,5	8,40	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES VEREDA LOS ALPES	8,40	8,40
24	31/03/26	5019,5	5028,7	9,20	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES VEREDA LOS ALPES	9,20	9,20
25	1/04/26	5028,7	5033,3	4,60	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES VEREDA LOS ALPES	4,60	4,60
26	6/04/26	5033,3	5038,5	5,20	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES VEREDA LOS ALPES	5,20	5,20
27	7/04/26	5038,5	5047,8	9,30	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES VEREDA LOS ALPES	9,30	9,30
28	8/04/26	5047,8	5056,8	9,00	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES VEREDA LOS ALPES	9,00	9,00
29	9/04/26	5056,8	5061,8	5,00	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES VEREDA EL CONDOR	5,00	5,00
30	10/04/26	5061,8	5069,7023	7,9023	REHABILITACION DE VIA POR DERRUMBES VEREDA EL CONDOR	7,9	7,90
CANT. TOTAL							159,30

1.2 Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas para la ejecución de la obra son las estipuladas en el Contrato No. 081 de 2026, derivado del proceso de Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 002 de 2026; las cuales se ejecutaron de acuerdo a las actividades contractuales bajo las directrices técnicas, constructivas y direccionamiento de la supervisión, con el fin de garantizar una excelente calidad del bien y servicio contratado.

1.3 Riesgos

El Municipio de Iquira debido a su ubicación geográfica en el Departamento del Huila se caracteriza por tener una topografía montañosa y presenta un régimen bimodal en su parte baja. Pese a lo anterior, el contrato no presentó ningún atraso.

 Alcaldía de Iquira	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ÍQUIRA - HUILA NIT 891.180.131-0	Código: CP-FO-026
	PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	Fecha: 23/08/2025
		Versión: 0
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 5 de 9

1.4 Personal

N.A.

1.5 Equipos

- Para la ejecución del presente contrato, se utilizó una máquina Retroexcavadora sobre Llantas

2. HISTORIAL CRONOLOGICO

2.1 ACTAS (Relación de las diferentes actas: actas de inicio, actas de justificación de modificación, acta de Otrosi 01 acta parcial de obra ejecutada y acta de recibo final).

TIPO DE ACTA	FECHA	DIAS EJECUTADOS	DIAS PENDIENTES POR EJECUTAR	FECHA DE TERMINACION
ACTA INICIO	17 de febrero de 2026	0	60	16 de abril de 2026
ACTA DE TERMINACION	16 de abril de 2026	60	0	16 de abril de 2026

2.2 Recomendaciones y Conclusiones

Ninguna.

3. INFORME FINANCIERO

3.1 Estado Financiero del Contrato

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR FINAL CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
\$45.000.000,00	\$0.00	\$45.000.000,00	Pago Final: \$45.000.000,00 16/04/2026	0,00

4. ASPECTOS CONTRACTUALES

4.1 Verificación de Pólizas y Pagos de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales

En cumplimiento a las obligaciones del contratista, se verifican los pagos al sistema integral de seguridad social correspondiente al mes de marzo de 2026, y certificado de paz y salvo de parafiscales suscrito por la señora YEMI PAOLA CARVAJAL GARCIA, T.P No. 266148-T, en calidad de Revisor Fiscal de Ingeniero a de la Construcción e Interventoría S.A.S – INCOINT S.A.S, documento que hace parte integral de la presente liquidación.

4.2 Comentarios y Conclusiones

 Alcaldía de Íquira	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ÍQUIRA - HUILA NIT 891.180.131-0	Código: CP-FO-026
	PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	Fecha: 23/08/2025
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 0
		Página 6 de 9

- Según el acta Final, el contrato se ejecutó en un 100%
- Se comunicó de manera veraz y precisa cada uno de los pasos a seguir en la ejecución del objeto contractual.
-

4.3 Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior, el suscrito supervisor del Contrato No. 081 de 2026, derivado del proceso de Invitación Pública de Mínima Cuantía No. 002 de 2026, de acuerdo al informe de actividades presentado por el Contratista, certifica que el contrato en mención a la fecha se ejecutó en su 100%, con el cumplimiento del objeto contractual; durante el periodo comprendido entre el 17 de febrero y el 16 de abril de 2026. Por lo anterior, se recibe a entera satisfacción.

La presente certificación se expide con el fin de dar cumplimiento con los requisitos para el **PAGO FINAL**, correspondiente al periodo en mención.

Informe presentado en IQUIRA - HUILA, mayo de 2026.



ING. MAIRA ALEJANDRA YUSTRES CARDOZO
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



ING. PAULA ANDREA ANDRADE MONJE
Profesional de Apoyo a la Supervisión

 Alcaldía de Íquira	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ÍQUIRA - HUILA NIT 891.180.131-0	Código: CP-FO-026
	PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	Fecha: 23/08/2025
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 0
		Página 7 de 9

REGISTRO FOTOGRAFICO



 Alcaldía de Íquira	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ÍQUIRA - HUILA NIT 891.180.131-0	Código: CP-FO-026
	PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	Fecha: 23/08/2025
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 0
		Página 8 de 9



 Alcaldía de Íquira	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ÍQUIRA - HUILA NIT 891.180.131-0	Código: CP-FO-026
	PROCESO: GESTIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA	Fecha: 23/08/2025
	INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión: 0
		Página 9 de 9

