

	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GJ-DJ-11
		Versión: 01
		Fecha Actualización: 1/10/2025

FECHA DEL ACTA:	27/05/2026
No. INFORME:	01
PERIODO DE SEGUIMIENTO:	PAGO ANTICIPADO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor(a) asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORÍA	
CONTRATO No.:	018 DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ".	
CONTRATISTA:	CONCAVAS S.A.S.	
C.C. ó NIT:	900.355.180-6	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/L \$ 1.779.604.116) IVA INCLUIDO.	CDP: N° 126 DEL 13/04/2026
		R.P: N° 209 DEL 29/04/2026
		RUBRO: 2.4.5.02.08.101 DENOMINADO "EJECUCIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SI-CD-062-2026, "ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ".
FORMA DE PAGO:	SÉPTIMA: FORMA DE PAGO. ADELI realizará un pago por concepto de pago anticipado equivalente a QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$533.881.235) IVA INCLUIDO. Lo anterior, con el fin de satisfacer lo antes posible los requerimientos objeto de la presente contratación, siendo indispensable que el consultor seleccionado realice un esfuerzo económico inicial en la contratación de insumos necesarios, tales como topografía, estudio de suelos, entre otras. Para este pago, el contratista deberá aportar cronograma de actividades, aprobado por la supervisión por parte de	

 ADELI EMPRESA MUNICIPAL Y CORPORACIÓN DEL ESTADO	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GJ-DJ-11
		Versión:01
		Fecha Actualización: 1/10/2025

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
		ADELI. El valor restante se cancelará una vez se justifique en su totalidad la ejecución que respalda el pago anticipado, mediante actas de avance de ejecución. Todo lo anterior, previa presentación de la factura y de las actas de avance de diseños de conformidad a lo exigido en los resultados, a través de la plataforma asignada por ADEL denominada SYNAD o la que sea asignada para tal fin. PARÁGRAFO PRIMERO. Para efecto de los pagos, ADELI recibirá las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, acompañadas de la respectiva factura de venta, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de presentación de la factura respectiva. PARÁGRAFO SEGUNDO. Los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de caja de ADELI, en razón a los desembolsos del contrato interadministrativo No SI-CD-062-2026.
MODIFICACIONES		
ADICIONES:	N/A	CDP: N/A
		R.P: N/A
		RUBRO: N/A
FORMA DE PAGO:	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/L \$ 1.779.604.116) IVA INCLUIDO.	
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida en el acta de inicio.	
FECHA INICIO:	DE	04/05/2026
FECHA TERMINACIÓN:	19/11/2026	
PRÓRROGA:	N/A	
FECHA TERMINACIÓN DESPUÉS DE PRORROGAS:	N/A	
SUSPENSIÓN:	N/A	
REANUDACIÓN:	N/A	
PLAZO FINAL:	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida en el acta de inicio.	

	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GJ-DJ-11
		Versión: 01
		Fecha Actualización: 1/10/2025

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
FECHA TERMINACIÓN DESPUÉS DE REANUDACIÓN:	N/A	
SUPERVISOR:	NOMBRE:	JUAN ESTEBAN DUQUE MUÑOZ
	CARGO:	Director Operativo y de Proyectos ADELI.
INTERVENTOR:	CONTRATISTA:	N/A
	N° DE CONTRATO:	N/A

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO		
Actividad/Compromiso	Estado de avance de la actividad	Justificación/Observación/Evidencias
Presentar al inicio del contrato un cronograma de actividades de los frentes a diseñar	100%	Una vez ejecutado el estudio de la información técnica inicial disponible, elaboración de las investigaciones correspondientes, los análisis y todo lo requerido para la correcta planificación de la ejecución del contrato, el contratista diseñador elabora el cronograma de actividades, con el correspondiente plazo del contrato, y con las actividades y tiempos de elaboración, las correlaciones lógicas y todos los aspectos relacionados para llevar a cabos los estudios, diseños, cálculos, verificación y aprobación de las diferentes entidades, documentación, planos y todo lo requerido para el cumplimiento del objeto del contrato. Este cronograma fue revisado y aprobado en coordinación por la supervisión en coordinación con el equipo profesional de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Itagüí.
ACTIVIDADES		
1. Ejecutar de manera inicial una revisión de la información existente sobre cada proyecto entregado, de acuerdo con este análisis se definirán los criterios de ajuste planimétrico que correspondan a cada uno y la pertinencia de los estudios técnicos que se describen a continuación, según el caso y la necesidad.	100%	Se realiza por parte del contratista diseñador el estudio de la información técnica inicial disponible, así como las investigaciones correspondientes, los análisis y todo lo requerido para la correcta planificación de la ejecución del contrato. Una vez se avance con la elaboración de los estudios y diseños, se continuará con esta revisión de información, en cada uno de los frentes del contrato, de acuerdo con el cronograma de actividades elaborado.

1.1 Levantamiento topográfico.	21.70%	Se presentan los proyectos con levantamiento topográfico y sus porcentajes de avances. <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>60%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, se iniciaron las actividades de levantamiento topográfico para los proyectos de estudio de estabilidad y aprovechamiento forestal talud Urbanización Montefaro y Cerro de Las Luces, y diseños lote Casa de la Cultura zona norte carrera 49 con calle 76.	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	60%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	50%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	60%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	50%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.2 Investigación de redes.	0%	Se presentan los proyectos con investigación de redes y sus porcentajes de avances. <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de la investigación de redes.	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.2.1 Diseño geométrico de vías y señalización	0%	Se presentan los proyectos con investigación de redes y sus porcentajes de avances. <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					

 ADELI EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GJ-DJ-11
		Versión:01
		Fecha Actualización: 1/10/2025

		En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de la investigación de redes.																					
1.3 Estudio de suelos.	7.80%	Se presentan los proyectos con estudio de suelos y sus porcentajes de avances. <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>60%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, se iniciaron las actividades de estudio de suelos para el proyecto de estudio de estabilidad y aprovechamiento forestal talud Urbanización Montefaro y Cerro de Las Luces.	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	60%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	60%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.4 Diseño estructural de pavimentos y diseños de rehabilitación de pavimentos.	0%	Se presentan los proyectos con diseño estructural y rehabilitación de pavimentos y sus porcentajes de avances. <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de diseño estructural y rehabilitación de pavimentos.	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.5 Diseño arquitectónico.	0%	Se presentan los proyectos con diseño arquitectónico y sus porcentajes de avances. <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%			
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					

		<table> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de diseño arquitectónico.	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																		
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.6 Diseño urbanístico, paisajístico y de espacio público.	0%	Se presentan los proyectos con diseño urbanístico, paisajístico y de espacio público y sus porcentajes de avances. <table> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de diseño urbanístico, paisajístico y de espacio público.	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.7 Diseño estructural y no estructural.	0%	Se presentan los proyectos con diseño estructural y no estructural y sus porcentajes de avances. <table> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de diseño estructural y no estructural.	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.8 Redes Húmedas (Estudio y diseño hidrosanitarios).	0%	Se presentan los proyectos con diseño de redes húmedas y sus porcentajes de avances. <table> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> </table>	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%						
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					

		<table> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de diseño de redes húmedas.	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%															
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.9 Diseño de sistema de protección contra incendios.	0%	Se presentan los proyectos con diseño de sistema de protección contra incendios y sus porcentajes de avances. <table> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de diseño de sistema de protección contra incendios.	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.10 Redes Secas (Diseño de instalaciones eléctricas externa, interna y regulada y redes de voz y datos).	0%	Se presentan los proyectos con diseño de redes secas y sus porcentajes de avances. <table> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de diseño de redes secas.	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.11 Estudio hidrológico e hidráulico de las quebradas.	0%	Se presentan los proyectos con estudio hidrológico e hidráulico de las quebradas y sus porcentajes de avances. <table> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> </table>	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%									
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					

		<table> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de estudio hidrológico e hidráulico de las quebradas.	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%												
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.12 Inventario y aprovechamiento forestal.	0%	Se presentan los proyectos con inventario y aprovechamiento forestal y sus porcentajes de avances. <table> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de inventario y aprovechamiento forestal.	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.12.1 Inventario de fauna	0%	Se presentan los proyectos con inventario de fauna y sus porcentajes de avances. <table> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de inventario de fauna.	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.12.2 Estudio de tratamiento silvicultural y manejo ambiental (Según se requiera).	0%	Se presentan los proyectos con estudio de tratamiento silvicultural y manejo ambiental y sus porcentajes de avances. <table> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> </table>	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%									
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					

		<table> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de estudio de tratamiento silvicultural y manejo ambiental.	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%												
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.12.3 Estudios de conectividad.	0%	Se presentan los proyectos con estudio de conectividad y sus porcentajes de avances. <table> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de estudio de conectividad.	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.13 Presupuesto, cantidades de obra y programación.	0%	Se presentan los proyectos con presupuesto, cantidades de obra y programación y sus porcentajes de avances. <table> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de presupuesto, cantidades de obra y programación.	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%																					
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%																					
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%																					
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%																					
1.14 Gestión con empresas de servicios públicos o entidades ambientales.	0%	Se presentan los proyectos con gestión con empresas de servicios públicos o entidades ambientales y sus porcentajes de avances. <table> <tr> <th>N°</th><th>PROYECTO</th><th>%</th></tr> <tr> <td>1</td><td>CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.</td><td>0%</td></tr> </table>	N°	PROYECTO	%	1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%	2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%												
N°	PROYECTO	%																					
1	CONTINUIDAD CARRERAS 64 Y 65 SECTOR ACUAPARQUE DITAIRES.	0%																					
2	ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO FORESTAL TALUD URBANIZACION MONTEFARO Y CERRO DE LAS LUCES.	0%																					

		<table> <tr> <td>3</td><td>POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>4</td><td>DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.</td><td>0%</td></tr> <tr> <td>6</td><td>06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.</td><td>0%</td></tr> </table> En la fecha de elaboración del presente informe, no se han iniciado las actividades de gestión con empresas de servicios públicos o entidades ambientales	3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%	4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%	5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%	6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%
3	POLIGONO QUEBRADA LA ARENALA - OBRAS 2, 3, 4, 5 Y CANAL, QUEBRADA LA ARENALA SECTOR TEJAR SAN JOSE HASTA CALLE 69 CON CARRERA 55.	0%												
4	DISEÑOS LOTE CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE CARRERA 49 CON CALLE 76.	0%												
5	DISEÑOS TÉCNICOS PARA ATENCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE UN TALUD LOCALIZADO EN LA VEREDA OLIVARES.	0%												
6	06. DESARROLLO DE ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN DE APTITUD GEOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO Y DISEÑOS DE DETALLE EN TALUD LOCALIZADO EN EL SECTOR LA BANCA.	0%												
RESULTADOS														
1. Informes periódicos por parte del consultor, en medio digital y/o físico, dirigido a la supervisión por parte de ADELI, en el que se evidencie el avance de cada una de las actividades enmarcadas en el contrato.	5%	En la fecha de elaboración del presente informe, se ha elaborado el cronograma de actividades y diagrama de flujo presupuestal del proyecto, así como un informe periódico de seguimiento, informando sobre el inicio de las actividades de topografía y estudio de suelos para los proyectos de estudio de estabilidad y aprovechamiento forestal talud Urbanización Montefaro y Cerro de Las Luces y topografía y reuniones preliminares con las oficinas de Planeación y Ordenamiento Territorial e Instituto de Deportes, Recreación y Cultura para el proyecto de los diseños lote Casa de la Cultura Zona Norte carrera 49 con calle 76, e informando sobre las actividades próximas a ejecutarse de acuerdo con el cronograma de actividades.												
2. Informe final entregado por parte del consultor, en digital y/o físico, a la Supervisión por parte de ADELI, en el que se evidencie los insumos finales que compilen todos los desafíos establecidos en el contrato.	0%	Para la elaboración de este informe, se recolecta periódicamente toda la información requerida, a medida que ejecutan todas las actividades de los estudios y diseños del presente contrato. Una vez se finalice la ejecución del 100% del contrato, se presentará el informe final consolidado												

NOTA: Se hace verificación de las condiciones establecidas en la minuta contractual, referente a las actividades, resultados y forma de desembolso pactada en el contrato, teniendo como soporte los documentos presentados por el contratista CONCAVAS S.A.S., los cuales fueron revisados y debidamente avalados por la Supervisión del contrato.

En la cláusula SÉPTIMA se estableció como forma de pago "(...) ADELI realizará un pago por concepto de pago anticipado equivalente a QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L (\$533.881.235) IVA INCLUIDO. Lo anterior, con el fin de satisfacer lo antes posible los requerimientos objeto de la presente contratación, siendo indispensable que el



ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FO-GJ-DJ-11

Versión:01

Fecha Actualización:
1/10/2025

consultor seleccionado realice un esfuerzo económico inicial en la contratación de insumos necesarios, tales como topografía, estudio de suelos, entre otras. **Para este pago, el contratista deberá aportar cronograma de actividades, aprobado por la supervisión por parte de ADELI. (...)**”.

Se realiza recibo por parte del contratista CONCAVAS S.A.S. el cronograma de actividades por frentes y se elabora entonces este informe de supervisión para dar trámite al pago anticipado del contrato de obra No 018 – 2026.

Las evidencias y demás soportes fueron verificados por la Supervisión del contrato y reposan en medio físico y digital en las instalaciones de ADELI.

3. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

Informe	No. Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Egreso No.	Fecha de egreso	Rubro presupuestal	Tipo de pago	Valor pagado	Saldo del informe (en caso de abono)
						(Total /abono)		
TOTALES		\$ 0,00					\$ 0,00	\$ 0,00

NOTA/OBSERVACIÓN: NINGUNA

4. CONSIDERANDO

Que el contratista: CONCAVAS S.A.S. aportó los siguientes documentos, tal como lo exige el contrato de consultoría No 018 de 2026:

- Factura electrónica.
- Cronograma de actividades
- Certificado Bancario.
- Paz y salvo de aportes parafiscales, debidamente firmado.
- Formulario RIT “Registro de información Tributaria” del Municipio de Itagüí.
- RUT actualizado.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato, previamente avaladas, así como los documentos exigidos como requisito, se autoriza el siguiente pago:

Descripción	Valor total contrato	Valor pagado del contrato	Valor acta	Saldo Total
Factura electrónica.	\$ 1.779.604.116	\$ 0	\$ 533.881.235	\$ 1.779.604.116


Se autoriza entregar al Contratista **CONCAVAS S.A.S.** la suma de QUINIENTOS TREINTA Y TRÉS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS


	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GJ-DJ-11
		Versión:01
		Fecha Actualización: 1/10/2025

TREINTA Y CINCO PESOS. M/L (\$ 533.881.235) IVA incluido, correspondiente al **PAGO ANTICIPADO** del contrato de consultoría No. 018 – 2026, conforme a lo establecido en la cláusula séptima de la minuta contractual “FORMA DE PAGO”.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES

Ninguna.


DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA
 Gerente General
 ADELI
 Supervisora (E)


MAURICIO A. MONTOYA BETANCUR
 Profesional Universitario
 Contratista CONLÓGICA
 Apoyo a la Supervisión

6. REFERENCIA CRUZADA

Teniendo como referencia el formato “FO-GA-07 Testigo documental” se estipula que los documentos requeridos para pago y que no se encuentran físicos, están ubicados en el software de gestión documental, organizados con su correspondiente trámite. Lo anterior, tiene como finalidad cumplir con las disposiciones del Estado en materia de reducción del papel y conservación del medio ambiente. Entre estos documentos harán parte constitutiva del expediente:

- Factura electrónica o cuenta de cobro.
- Comprobantes de pago de seguridad social o parafiscales.
- Informe de contratista.
- Anexos.
- Comprobantes de egreso y soportes.