





DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación		Periodo del Informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor	
6 de mayo de 2026		01 de Marzo de 2026 - 31 de Marzo de 2026		JHORVIS DAVID PINTO MAGDANIEL		ENRIQUE DAVID PINTO PERALTA	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	No CO1.PCCNTR.8630470 DE 2025	Proceso de Contratación	MC-DR-15-2025	Convenio No.:		Tipo.:	Mínima Cuantía
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE RIOHACHA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA ALGUNAS SEDES JUDICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA							
Rubro o Posición Catalogo de Gasto			Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor	
A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES			2025	12625	30 de octubre de 2025	\$ 142.000.000,00	
				14025	5 de diciembre de 2025	\$ 48.300.000,00	
				14825	12 de diciembre de 2025	\$ 11.300.000,00	
Valor Contrato Inicial		Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	
\$ 141.860.000,00		\$ 201.460.000,00	25 de noviembre de 2025	3 Meses y 27 Días	4 de diciembre de 2025	31 de marzo de 2026	
Requisitos para el perfeccionamiento							
Póliza No.:	Fecha de póliza (Aprobación)	N° de Registro Presupuestal		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción	
47-46-101029665 Anexo 3	4 de diciembre de 2025	39225		26 de noviembre de 2025		25 de noviembre de 2025	
47-54-101002966 Anexo 2		44725					
47-46-101029665 Anexo 4		44825		22 de diciembre de 2025			
47-46-101029665 Anexo 7	9 de enero de 2026						
47-54-101002966 Anexo 6							
47-46-101029665 Anexo 10	3 de marzo de 2026						
47-54-101002966 Anexo 9							
Modificaciones al Contrato							
Modificación	Numero	Fecha de modificación	Tiempo desde	Hasta	Valor	Tema de aclaración o de alcance	
Prórroga	1	18/12/2025	25/12/2025	31/12/2025	N/A		
Adición			N/A		\$ 59.600.000,00		
Prórroga	2	31/12/2025	31/12/2025	31/01/2026	N/A		
Prórroga	3	30/01/2026	31/01/2026	28/02/2026	N/A		
Prórroga	4	27/02/2026	1/03/2026	31/03/2026	N/A		
Información Financiera							
Valor Total de Contrato y/o Convenio			\$ 201.460.000,00				
Pagos			% Anticipo:				
			Amortización				
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
19/02/2026		29,8%	\$ 59.962.500,00				
6/05/2026		40,7%	\$ 81.897.500,00				
		24,0%	\$ 48.300.000,00				
		5,6%	\$ 11.300.000,00				
		100,0%	\$201.460.000,00	0%	\$ -	\$ -	
SALDO DEL CONTRATO			\$ 0,00				
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)							
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Obligaciones Contractuales		Actividades Realizadas			Soportes		
1. Ejecutar el objeto del contrato.		Durante el tiempo transcurrido de la ejecución del contrato, se recibieron las 8 cámaras por medio de las cuales se reforzará el CCTV del palacio de Justicia de la ciudad de Riohacha. Una vez recibidas estas cámaras, se procedió a realizar la verificación de las especificaciones técnicas, certificando el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas por la entidad. Una vez verificadas y certificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el contratista procedió, durante el mes de enero, a realizar la instalación de 5 cámaras, mientras que las tres cámaras restantes fueron instaladas en el transcurso del mes de Febrero, con lo cual queda completa la instalación de las cámaras destinadas a reforzar el CCTV del Palacio de Justicia de Riohacha. Durante el mes de Marzo de 2026 se recibieron todos los elementos componentes del CCTV de la sede judicial de Dibulla, los cuales incluyen: - 7 CÁMARAS HIKVISIÓN 16 MP MODELO: DS-2CD6D44G1H-I2S (Panorámica Interior) - 1 CÁMARA HIKVISIÓN SPEED DOME PTZ 4 MP MODELO: DS-2DF8A442IXS-AEL (PTZ Exterior) - SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN CONTROL Y ADMINISTRACIÓN (VMS) CON LICENCIAMIENTO A PERPETUIDAD (8 LICENCIAS, 1 POR CADA CÁMARA) - 1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NVR - 1 SWITCH DE 16 PUERTOS - 1 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN - 1 GABINETE DE PISO - 1 UPS de 3 KVA - 95 METROS DE CABLEADO ESTRUCTURADO (UTP) Cabe mencionar, que las especificaciones técnicas de dichos elementos fueron verificadas, certificando su cumplimiento de acuerdo a lo solicitado por la entidad. De igual manera, una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se realizó la instalación del CCTV completo en la sede judicial del municipio de Dibulla.			Oficio de solicitud de prórroga, Modificatorios debidamente firmados y trámites. Certificación de validez de las pólizas aportadas por el contratista correspondientes a los modificatorios. Certificación de cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas por la entidad. Evidencias fotográficas. 		



DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE RIOHACHA
INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORA

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha de factura	% de Ejecución	
Elementos de Circuito Cerrado de Televisión para ampliar y reforzar el CCTV del Palacio de Justicia de Riohacha e instalar el CCTV de la sede judicial de Dibulla	4 Cámaras de Cotejo Facial: CÁMARA HIKVISIÓN NETWORK CAMERA 4 MP MODELO: DS-2CD3746G2T-I2S 4 Cámaras PTZ Exterior: CÁMARA HIKVISIÓN SPEED DOME PTZ 4 MP MODELO: DS-2DF8A442IXS-AEL - 7 CÁMARAS HIKVISIÓN 16 MP MODELO: DS-2CD6D44G1H-I2S (Panorámica Interior) - 1 CÁMARA HIKVISIÓN SPEED DOME PTZ 4 MP MODELO: DS-2DF8A442IXS-AEL (PTZ Exterior) - SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN CONTROL Y ADMINISTRACIÓN (VMS) CON LICENCIAMIENTO A PERPETUIDAD (8 LICENCIAS, 1 POR CADA CÁMARA) - 1 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NVR - 1 SWITCH DE 16 PUERTOS - 1 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN - 1 GABINETE DE PISO - 1 UPS de 3 KVA - 95 METROS DE CABLEADO ESTRUCTURADO (UTP)	21/01/2026 30/03/2026	100,0%	
TOTAL			100,0%	
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)				
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
Falta de cámaras en el mercado local, que cumplan el total de las especificaciones técnicas requeridas por la entidad	Importación de las cámaras para dar cumplimiento al contrato			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
Contratista				
Nombre.:	JHORVIS DAVID PINTO MAGDANIEL			
Cargo.:				
Supervisor				
Nombre.:	ENRIQUE DAVID PINTO PERALTA			
Cargo.:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12			
Firma.:				