



Memorando

Bogotá, D.C.

PARA: Claudia Milena Vásquez Chiquiza
Grupo De Gestión Contractual

DE: Dirección de Energía Eléctrica

ASUNTO: Solicitud de Suspensión No. 1 del Contrato **FAZNI GGC 1357 de 2024**

Cordial saludo,

Por medio del presente memorando nos permitimos solicitar adelantar el trámite de la Suspensión No. 1 del contrato **FAZNI GGC 1357 de 2024**, con fundamento en las consideraciones que se incluyen a continuación:

Ítem	SOLICITUD	ESTADO ACTUAL	MODIFICACIÓN PROPUESTA
1	Solicitud de suspensión No. 1 del plazo para la ejecución del contrato FAZNI GGC 1357 de 2025.	<p>Otrosí No. 1 publicado el 31 de diciembre de 2025, mediante el cual se realizó la modificación de los literales e y f de la CLÁUSULA QUINTA – FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS y la modificación de la CLÁUSULA SÉPTIMA REMUNERACIÓN DEL OPERADOR del contrato FAZNI GGC No. 1357 2024.</p> <p>La Fase I -Actividad de Administración, Ejecución de Recursos, Asistencia Técnica y Energización, finaliza el 22 de noviembre del 2026</p>	Se solicita y avala la suspensión No. 1 del contrato FAZNI GGC 1357-2024, por un término de 25 días calendario, contados a partir del 25 de mayo de 2026 hasta el 18 de junio de 2026 , sin perjuicio de que pueda reiniciarse de común acuerdo de manera anticipada, en el caso de que las razones que originaron la suspensión hayan sido superadas. Su ejecución se reactivará una vez transcurrido el plazo de suspensión aquí previsto.

A. CONTRATO Y TRÁMITES CONTRACTUALES

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



1. Que el día 20 de diciembre del 2024, el Ministerio de Minas y Energía y la Empresa de Energía del Casanare S.A. S.S.P. – ENERCA S.A. E.S.P., suscribieron el Contrato FAZNI GGC No. 1357 de 2024, cuyo objeto es: *“Ampliar la cobertura de energía en las Zonas No Interconectadas - ZNI y su Administración, Operación y Mantenimiento, para satisfacer por parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al desarrollo del Proyecto “IMPLEMENTACION E INSTALACION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PORE-DEPARTAMENTO DE CASANARE.”*
2. Que el valor del contrato corresponde a la suma de DOS MIL CIENCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE (\$2.058.560.616).
3. Que el contrato tiene un plazo total de CIENTO TREINTA Y OCHO (138) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del presente Contrato.
4. Que el día 23 de mayo de 2025, se suscribió la respectiva Acta de Inicio del Contrato FAZNI 1357-2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución pactados en el documento contractual.
5. Que mediante Otrosí No. 1 del 30 de diciembre de 2025, se modificaron el literal e) y f) de la Cláusula Quinta – Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos y la Cláusula Séptima – Remuneración del Operador, manteniéndose el plazo contractual inicialmente pactado

6. Garantías

Que para el Contrato FAZNI GGC No. 1357 de 2024 fue constituida garantía única expedida por **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, cuyo tomador es la Empresa de Energía del Casanare – ENERCA S.A. E.S.P., en favor de la Nación – Ministerio de Minas y Energía, así:

No. De modificación	Fecha de perfeccionamiento	Finalidad de la Modificación	Estado de Póliza
---------------------	----------------------------	------------------------------	------------------

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



Suscripción del contrato.	19-12-2024	N/A	Aprobada 23-05-2025
ACTA DE INICIO	23-05-2025	N/A	Memorando No 3-2025-045481 Solicitud publicación garantías SECOP I
Otrosí No. 1	31-12-2025	se modificaron el literal e) y f) de la Cláusula Quinta – Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos y la Cláusula Séptima – Remuneración del Operador, manteniéndose el plazo contractual inicialmente pactado	Memorando No 2-2026-018894 Solicitud actualización póliza OR

7. Estado financiero y de ejecución del contrato

De conformidad con la CLÁUSULA TERCERA – VALOR, los recursos del contrato están distribuidos conforme a los desembolsos efectuados en el marco de las condiciones contractuales vigentes, así:

Tabla 1. Balance Financiero Del Contrato FAZNI GGC No. 1357 de 2024

Valor del contrato	VALOR	PORCENTAJE FRENTE AL VALOR DEL CONTRATO
	\$ 2.058.560.616	100%
Valor desembolsado MME - FIDUCIA	\$ 931.896.213,00	45,27%
Valor Pendiente por desembolsar MME-FIDUCIA	\$ 1.126.664.403	54,73%
SALDO EN FIDUCIA*	\$210.768.900,61	10,24%

* Saldo con corte a febrero de 2026 de acuerdo con el informe fiduciario del mes de febrero de 2026 (Anexo 3)

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

**Tabla 2. Balance Financiero Por Vigencias**

VIGENCIA	VALOR	VALOR DESEMBOLSADO	VALOR POR DESEMBOLSAR
2024	\$ 931.896.213	\$ 931.896.213	\$ 0
2025	\$ 537.528.507	\$ 0	\$ 537.528.507
2026	\$ 589.135.896	\$ 0	\$ 589.135.896
TOTAL	\$ 2.058.560.616	\$ 931.896.213	\$ 1.126.664.403

8. Ejecución del contrato.

Con el fin de determinar el porcentaje de avance del contrato, la Dirección de Energía del Ministerio de Minas estableció un porcentaje para cada etapa, teniendo en cuenta las actividades en cada una para la ejecución de los contratos FAZNI, quedando de la siguiente manera por etapas así:

Etapla I - Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación: **15%**

Etapla II - Actividades de Suministro y Construcción de Obra: **70%**

Etapla III - Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura: **15%**

SOLICITUD DEL OPERADOR DE RED Y SU JUSTIFICACIÓN

Mediante radicado 1-2026-015644 del 07 de abril de 2026 (Anexo 1), y alcance radicado 1-2026-021444 del 07 de mayo de 2026 (Anexo 2), la Empresa de Energía del Casanare – ENERCA S.A. E.S.P. remitió documentos con asunto “Justificación y solicitud de suspensión del Contrato FAZNI GGC No. 1357 de 2024, con base en la suspensión de los contratos derivados de Obra No. 332-2025 y Consultoría No. 333-2025” y Alcance al radicado ENERCA S.A. E.S.P. 20260204492 – Solicitud de ampliación de la suspensión del contrato FAZNI 1357-2024.” en los siguientes términos:

(...) El desarrollo del contrato FAZNI se ejecuta territorialmente a través del Contrato de Obra No. 332 de 2025 (ejecutado por Indiscon Ingeniería S.A.S.) y el Contrato de Interventoría No. 333 de 2025 (ejecutado por Dinamo de Colombia Ltda.). En el marco del seguimiento y control a la ejecución de estos, se suscribieron las respectivas actas de Suspensión Total No. 01, en las cuales las partes acordaron la interrupción de las actividades por un término de dos (2) meses hasta el mes de mayo 2026.

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



Las causales de fuerza mayor y factores externos que sustentan esta determinación en los contratos derivados, y que impactan irremediablemente el cronograma del contrato marco, se detallan a continuación:

1. Tiempos de Certificación de Equipos (RETIE 2024) y Nacionalización: Se han presentado tiempos logísticos de importación y procesos aduaneros con los equipos principales provistos por Electro Prisma S.A.S. Sumado a ello, el organismo evaluador Lenor Colombia S.A.S. ha certificado que la ejecución de pruebas técnicas (ensayos de eficiencia térmica y seguridad eléctrica) exigidas por la nueva normativa RETIE 2024 para inversores, baterías y controladores de carga, demandan un tiempo aproximado de treinta (30) días hábiles.

2. Definición de Beneficiarios y Componente Social: Existen factores externos asociados a la consolidación institucional del listado definitivo de beneficiarios y a los procesos de concertación social con la comunidad del municipio de Pore. Específicamente, se requiere culminar la obtención de certificados por parte de la Alcaldía de Pore respecto a la verificación de usuarios en zonas de alto riesgo. (...)

Frente al alcance enviado con asunto “Alcance al radicado ENERCA S.A. E.S.P. 20260204492 – Solicitud de ampliación de la suspensión del contrato FAZNI 1357-2024”, la cual fue recibida mediante radicado 1-2026-021444 del 07 de mayo de 2026.

(...)Esta solicitud se fundamenta en la necesidad técnica de garantizar la integridad y el cumplimiento normativo del proyecto, dadas las siguientes circunstancias que afectan la ruta crítica de ejecución:

- Certificación de Equipos bajo RETIE 2024: Los componentes críticos del sistema fotovoltaico (baterías de litio, inversores y controladores de carga) se encuentran en fase de pruebas técnicas en el laboratorio Lenor Colombia S.A.S., bajo el Acuerdo Comercial CS-LCC-19057-2025. Según la certificación emitida el 27 de abril de 2026, la obtención de los certificados de conformidad conforme a la Resolución 401117 (RETIE 2024) está proyectada para la segunda semana de mayo. Este requisito es indispensable para asegurar que la infraestructura cumpla con los estándares de seguridad exigidos.*

- Trámites de Nacionalización y Operación Logística: Una vez emitidos los certificados de conformidad, se requiere completar el proceso de nacionalización ante la VUCE para los equipos amparados en el documento de transporte BL No. QDSM25120201. Este trámite administrativo, junto con la movilización de 16,090 kg de materiales desde zona franca hasta las bodegas de almacenamiento y su posterior alistamiento técnico, hace necesario el término de tiempo solicitado para garantizar que los equipos lleguen a los puntos de instalación en óptimas condiciones operativas. (...)*

Es importante aclarar que, si bien en el oficio remitido (Radicado 1-2026-021444) el Operador de Red hace alusión a un 'periodo total acumulado de tres (3) meses', de la revisión detallada de los soportes técnicos allegados con di-



cha solicitud —específicamente el Acta No. 03 de Ampliación de Suspensión del Contrato de Obra No. 332 de 2025 y el Acta No. 03 del Contrato de Consultoría No. 333 de 2025— se evidencia de manera expresa que las partes fijaron como fecha de reiniciación de las labores el 19 de junio de 2026. En consecuencia, la solicitud real y materialmente soportada por el Operador de Red y la Interventoría corresponde a una suspensión que va exactamente hasta **el 18 de junio de 2026**

Aval de la Interventoría

La firma interventora DINAMO DE COLOMBIA LTDA mediante comunicación del 4 de mayo de 2026, indicó lo siguiente:

“(...) En atención a la solicitud de suspensión temporal del Contrato de Obra No. 332 de 2025 presentada por el contratista INDISCON INGENIERÍA S.A.S., y conforme a la documentación remitida y analizada por esta Interventoría, nos permitimos emitir el siguiente concepto técnico, dicha solicitud de suspensión se fundamenta en situaciones de carácter técnico, logístico y administrativo que inciden directamente en la ejecución del objeto contractual, particularmente en lo relacionado con la disponibilidad y certificación de los equipos principales del sistema fotovoltaico, así como en procesos externos asociados a la definición de beneficiarios; se recibió documentos soporte en el cual se exponen las causales que sustentan la solicitud de suspensión del contrato por el término de dos (02) meses

Con base en la argumentación presentada por el contratista a la interventoría y socializada en comité en conjunto con Enerca S.A, esta interventoría considera pertinente proceder con la suspensión del contrato de obra 332 de 2025, por un término de dos (02) meses, toda vez que existen los motivos y justificación para su implementación. Finalmente, se deja constancia que, durante el periodo de suspensión, y se deberán adoptar las medidas necesarias para reanudar las actividades una vez superadas las causas que dieron origen a la misma.

(...)”

La firma interventora DINAMO DE COLOMBIA LTDA mediante comunicación del 4 de mayo de 2026, indicó lo siguiente:

“(...) Con base en la argumentación presentada por el contratista a la interventoría y con conocimiento de Enerca S.A, esta interventoría considera pertinente proceder con la ampliación de la suspensión del contrato de obra 332 de 2025, por un término de un (01) meses, toda vez que existen los motivos y justificación para su implementación. Finalmente, se deja constancia que, durante el periodo de suspensión, no se computará



tiempo para efectos del plazo contractual, y se deberán adoptar las medidas necesarias para reanudar las actividades una vez superadas las causas que dieron origen a la misma (...)"

Finalmente, mediante comunicación DIN-22052026-2 del 22 de mayo de 2026, la interventoría emitió concepto favorable frente a las fechas definitivas para el contrato principal, indicando lo siguiente:

*(...)En atención a la solicitud realizada por ENERCA S.A. ESP, de Aval de suspensión del contrato de la referencia, de acuerdo a los tramites y al sustento que dieron lugar a dicha suspensión del Contrato de Obra No. 332 de 2025 – derivado del contrato FAZNI GGC No. 1357 de 2024 implementación e instalación de soluciones fotovoltaicos individuales para viviendas rurales en las zonas no interconectadas del municipio Pore, departamento de Casanare derivado del contrato FAZNI GGC No. 1357 de 2024; fundamentada en situaciones de carácter técnico, logístico y administrativo que inciden directamente en la ejecución del objeto contractual, particularmente en lo relacionado con la disponibilidad y certificación de los equipos principales del sistema fotovoltaico, así como en procesos externos asociados a la definición de beneficiarios; se considera pertinente la suspensión de contrato FAZNI GGC 1357 DE 2024 **desde el 25 de mayo hasta el 18 de junio de 2026.**(...)*

C. JUSTIFICACIÓN DEL APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN FRENTE A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA

El profesional de apoyo técnico a la supervisión por parte del Ministerio mediante informe, remitido por correo electrónico, luego de las verificaciones pertinentes desde el aspecto técnico, concluyó y recomendó lo siguiente:

“4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

Una vez revisada la solicitud de suspensión No. 1 al Contrato FAZNI GGC-1357 de 2024, la cual fue allegada por ENERCA S.A. E.S.P., la cual fue recibida mediante radicado 1-2026-015644 del 07 de abril de 2026. (Anexo 1), y alcance con asunto “Alcance al radicado ENERCA S.A. E.S.P. 20260204492 – Solicitud de ampliación de la suspensión del contrato FAZNI 1357-2024”, la cual fue recibida mediante radicado 1-2026-021444 del 07 de mayo de 2026 (Anexo 2), se obtuvieron las siguientes conclusiones:

4.1 A la fecha, el Contrato FAZNI GGC-1357 de 2024, se encuentra en ejecución, y según cronograma inicial, el plazo del contrato finaliza el 22 de noviembre de 2026 con la finalización del proyecto “Construcción de Unidades Fotovoltaicas de Generación de Energía para comunidades dispersas del municipio de Pore, en el departamento de Casanare, pertenecientes a la ZNI”.



4.2 A la fecha, se ha desembolsado el 45.27% de los recursos del Contrato, suma que corresponde a **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$931.896.213)**

4.3 Se evidenció que, durante la etapa de replanteo y validación en campo, el listado inicial de beneficiarios presenta inconsistencias frente a los requisitos establecidos en el Anexo 4 del Contrato **FAZNI GGC No. 1357 de 2024**, lo cual ha requerido procesos adicionales de verificación, articulación institucional y revisión de nuevos posibles usuarios, sin que a la fecha se cuente con un listado definitivo debidamente consolidado.

4.4 Se identificaron retrasos en los procesos de importación, nacionalización y certificación de los equipos principales del sistema (inversores, reguladores y baterías), los cuales, aunque ya se encuentran en territorio nacional, continúan en trámite ante las autoridades y organismos competentes, impidiendo su uso en la ejecución del proyecto.

4.5 Se evidenció que los procesos de certificación de los equipos bajo la normativa RETIE 2024 requieren la realización de ensayos técnicos y pruebas de laboratorio con una duración estimada de aproximadamente treinta (30) días hábiles, lo cual impacta directamente el cronograma contractual.

4.6 Una vez evaluada la solicitud del operador de red y el aval emitido por la interventoría del contrato derivado de obra, se concluye que resulta técnica y jurídicamente viable otorgar la suspensión únicamente por el término comprendido entre el 25 de mayo de 2026 y el 18 de junio de 2026. Este plazo (25 días calendario) se considera razonable y estrictamente necesario, y obedece a que mediante Acta No. 03 de los contratos derivados de obra (332 de 2025) e interventoría (333 de 2025) se fijó como fecha de reinicio de labores en territorio el 19 de junio de 2026. Con esto se garantiza la superación de los factores que limitan el desarrollo del proyecto (nacionalización y certificación RETIE 2024) y se alinean los plazos del contrato principal con sus derivados.

4.7 La suspensión del contrato no implica modificaciones en el valor contractual ni adición de recursos, sino que corresponde a una medida temporal orientada a garantizar la correcta ejecución del proyecto una vez se superen las causas que dieron origen a la misma

5. RECOMENDACIÓN

De conformidad con lo indicado anteriormente, la supervisión técnica de apoyo recomienda, adelantar los trámites a los que haya lugar, para suspender el contrato



FAZNI GGC-1357 de 2024 desde el 25 de mayo de 2026 hasta el 18 de junio de 2026, tiempo en el cual se adelantarán los procesos de nacionalización y certificación de los equipos requeridos, con el fin de garantizar las condiciones técnicas y operativas necesarias para la adecuada continuidad en la ejecución del contrato por parte de **ENERCA S.A. E.S.P.** y los contratistas derivados.”

D. CONCLUSIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS.

Efectuado el análisis y verificados los argumentos expuestos por la Empresa de Energía del Casanare – ENERCA S.A. E.S.P., en su calidad de Operador de Red, y con fundamento en la justificación técnica elaborada por el apoyo técnico a la supervisión del Ministerio de Minas y Energía, esta Dirección, en calidad de supervisora, solicita adelantar el trámite de la Suspensión No. 1 del Contrato FAZNI GGC No. 1357 de 2024, **por el término de veinticinco (25) días calendario, contados a partir del 25 de mayo de 2026 y hasta el 18 de junio de 2026.**

Esta dosificación y acotación del plazo resulta jurídicamente obligatoria y viable, toda vez que, si bien el Operador de Red planteó de manera inicial un horizonte estimado de tres (3) meses en sus mesas de trabajo y comunicaciones formales, del análisis causal y sistemático de los soportes allegados se constató que la parálisis de las actividades en territorio cesará materialmente con el reinicio de los contratos derivados, programado recíprocamente para el **19 de junio de 2026**, según consta de forma expresa en el **Acta No. 03 de Ampliación de Suspensión del Contrato de Obra No. 332 de 2025** y el **Acta No. 03 del Contrato de Consultoría No. 333 de 2025.**

Por consiguiente, en aplicación de los Principios de Economía, Planeación y Celeridad Contractual (Art. 25 de la Ley 80 de 1993), esta Supervisión ejerce su facultad de modulación del plazo para circunscribir la medida excepcional de suspensión al tiempo estrictamente necesario y debidamente soportado, evitando una inactividad contractual injustificada y garantizando que el



contrato principal se reactive en perfecta simultaneidad y sincronía técnica con la obra y la interventoría en el Municipio de Pore.

Las circunstancias de fuerza mayor técnica y operativa que originan esta medida transitoria corresponden a hechos externos no imputables al Operador de Red ni a sus contratistas, consistentes en: (i) la necesidad de culminar las pruebas técnicas y la obtención de los certificados de conformidad bajo la nueva normativa RETIE 2024 ante el organismo evaluador Lenor Colombia S.A.S. para los equipos del sistema fotovoltaico (inversores, baterías y reguladores); (ii) el agotamiento de los trámites logísticos de importación y el levante de la declaración de nacionalización aduanera ante la VUCE por conducto de la agencia de operaciones SG Industrial SAS; y (iii) la consolidación y validación administrativa del listado definitivo de usuarios beneficiarios en campo.

Estas circunstancias han sido debidamente soportadas por el Operador de Red mediante los oficios con Radicado No. 1-2026-015644 del 07 de abril de 2026 y el alcance formal bajo Radicado No. 1-2026-021444 del 07 de mayo de 2026; y cuentan con el respectivo concepto favorable y aval definitivo emitido por la firma interventora Dínamo de Colombia mediante la **comunicación DIN-22052026-2 del 22 de mayo de 2026**, la cual validó técnicamente la pertinencia de suspender el contrato principal de manera concertada desde el 25 de mayo hasta el 18 de junio de 2026, elementos fácticos que fueron verificados y validados integralmente en el informe técnico de apoyo a la supervisión que hace parte integral del presente expediente.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Expediente No. 730012333000201400506-01, consejero Ponente: José Roberto SÁCHICA Méndez, en sentencia del 18 de marzo de 2022, indicó sobre la suspensión del contrato:

«“(…) La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la suspensión es una medida excepcional que las partes de un contrato estatal pueden adoptar ante la ocurrencia de situaciones de (...), en general, de circunstancias que impidan temporalmente ejecutar las obligaciones derivadas de di-



cho contrato. Sin embargo, las suspensiones son, por antonomasia, medidas temporales que no pueden prolongarse indefinidamente en el tiempo porque, de lo contrario, se deja al contrato estatal en un limbo de inejecución sin la concreción de las situaciones jurídicas. Por esto se ha exigido que las suspensiones del contrato estatal estén sujetas a plazo o condición, de modo que se pueda determinar a ciencia cierta cuándo se reanuda. En sentencia del 28 de abril de 2010 (Exp. 16.431), esta Corporación dijo:

“En efecto, la finalidad de la suspensión del contrato estatal, como medida excepcional, está encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones (...) de interés público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición. Por lo tanto, la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad sujeta a un término o condición, período este durante el que las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado inicialmente por las partes.” (Énfasis agregado) (...)

En relación con lo anterior, el radicado 150013333008 2015- 00108- 01 del 11 de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 6, Magistrado Ponente: Félix Alberto Rodríguez Riveros, indicó lo siguiente sobre la suspensión:

“(...) 3.2.2. De la suspensión de los contratos estatales La suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones (...) de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido.

Por esa misma razón, la suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad,



acorde con la situación que se presente en cada caso, pero no puede permanecer indefinida en el tiempo. (...)”

Sea del caso advertir que la suspensión propuesta, se convierte en un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Por lo que dicha solicitud se realiza por el supervisor, de conformidad con el Manual de contratación y lo preceptuado en el contrato.

"Justificar, soportar y avalar, las modificaciones, suspensiones, reinicios, cesiones, terminaciones y otros si, relacionados con la ejecución contractual, radicando a través de los medios establecidos para tal fin, en el Grupo de Gestión Contractual la totalidad de los documentos para adelantar los respectivos trámites, incluyendo además los soportes, justificaciones y aval del interventor cuando el contrato cuente con interventoría.

La radicación de los trámites previstos en este numeral deberá realizarse con la antelación dispuesta para cada trámite, teniendo en cuenta la circular 4033 del 2017 o aquella que la modifique o sustituya y los procedimientos establecidos, según el caso. La solicitud, debe incorporar el concepto de viabilidad técnica, administrativa, financiera, contable, y jurídica del área técnica y/o supervisión, según aplique, la información del estado de ejecución actual del contrato, así como la situación financiera y de pagos de este, determinando el estado y avance de ejecución, que permitan conocer el saldo por ejecutar a la fecha de la solicitud de la modificación."

La suspensión solicitada encuentra sustento en la Cláusula trigésima del Contrato "Suspensión Temporal del Contrato", la cual establece:

"CLÁUSULA TRIGÉSIMA – SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: *Podrá suspenderse temporalmente la ejecución de la Fase I del presente contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por acuerdo entre las partes, indicando por escrito el evento que genera la suspensión y el término de la misma. El tiempo de suspensión no se computará dentro del plazo de ejecución del contrato (...)"*.



*... En este caso **EL OPERADOR** está obligado a prorrogar o renovar las garantías establecidas en el presente contrato, por el término de suspensión.”*

Si bien, contractualmente se estipuló dentro del clausulado que el acuerdo entre las partes será una de las formas válidas de suspender el contrato, tal acontecer deviene en procura de la satisfacción del interés público.

Finalmente, es importante manifestar lo siguiente:

1. El contrato se encuentra vigente, razón por la cual es jurídicamente viable realizar la modificación pretendida.
2. Las pólizas contractuales exigidas han sido verificadas por la supervisión, se espera alleguen prontamente las que garantizarán la cobertura de la modificación
3. Los documentos anexos a la solicitud fueron debidamente revisados.
4. La suspensión no implica adición alguna de recursos, ni aceptación de ninguna otra solicitud, ni modificación de las obligaciones de las partes **ni los riesgos asociados a las mismas, conforme a la matriz respectiva.**
5. El informe técnico de apoyo a la supervisión y la solicitud del Operador de Red, junto con sus anexos, forman parte integral del presente memorando y de la suspensión que se suscriba.

Por lo anteriormente expuesto, esta Supervisión considera procedente adelantar el trámite de la Suspensión No. 1 del Contrato FAZNI GGC No. 1357 de 2024, precisando su alcance frente a la solicitud inicial de tres (3) meses calendario formulada de manera genérica por el Operador de Red. En consecuencia, tras un análisis de razonabilidad, proporcionalidad y estricta necesidad temporal, se determina viable otorgar la suspensión por **un término de 25 días calendario, contados a partir del 25 de mayo de 2026 hasta el 18 de junio de 2026.**

Esta modulación y dosificación del plazo por parte de la Entidad es jurídica y técnicamente obligatoria, toda vez que los propios anexos de la solicitud del Operador de Red —específicamente el Acta No. 03 de Ampliación de Suspensión del Contrato de Obra No. 332 de 2025 y el Acta No. 03 de Consultoría No. 333 de 2025— establecen formalmente el día 19 de junio de



2026 como la fecha cierta y definitiva para el reinicio de las labores operativas en territorio.

La presente modificación no implica adición al valor establecido en el contrato, por lo que no afecta la ecuación y equilibrio económico del mismo, no implica ninguna otra modificación ni cambio en la asignación de riesgos asignados a las partes, lo cual las mismas reconocen con la suscripción de esta

Cordialmente,



Eulogio Solarte
Director (E)
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Radicado Padre: 1-2026-020250

Elaboró: Jenny Carolina Montealegre Alvarado

Revisó: Neila Luz Baleta Mizar, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón, Edinson Estid Cárdenas Ramírez

Aprobó: Eulogio Solarte