

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b><br><b>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</b><br><b>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</b><br><b>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</b> |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |  | VERSIÓN | 1                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |  | PÁGINA  |                     |

|                               |              |                |                       |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|
| Contrato de Obra No.          | 1128 DE 2023 | Contratista:   | CONSORCIO HUILA RURAL |
| Contrato de Interventoría No. | 1510 DE 2022 | Interventoría: | JORES INGENIERIA SAS  |

**Objeto Contrato de Obra: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"**

| INFORME MENSUAL No. 5 |                                                                                                                                              | MES O PERIODO:       | ABRIL DE 2024 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| No.                   | CONTENIDO                                                                                                                                    | FORMATO              | PÁGINA        |
|                       | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría                                                                                            | MEPI-MN1-IN-15-FR-1  | 1             |
|                       | Resumen Mensual Estado General del Proyecto                                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-2  | 2             |
| 1                     | INTRODUCCIÓN                                                                                                                                 |                      | 3             |
| 2                     | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                     |                      | 4             |
| 2.1                   | Localización                                                                                                                                 |                      | 4             |
| 2.2                   | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto                                                                |                      | 4             |
| 2.3                   | Inventario y estado inicial de la vía                                                                                                        |                      | 5             |
| 2.4                   | Características técnicas del proyecto                                                                                                        |                      | 6             |
| 3                     | INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA                                                                                                                 |                      | 8             |
| 3.1                   | Información general del contrato                                                                                                             |                      | 8             |
| 3.2                   | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes                                                                                          |                      | 9             |
| 3.3                   | Seguimiento ítems no previstos                                                                                                               |                      | 12            |
| 3.4                   | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría                                                                           |                      | 12            |
| 4                     | REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA                                                                                                  |                      |               |
| 4.1                   | Informe Semanal                                                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-3  | 33            |
| 4.2                   | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra                                                                                                         | MEPI-MN1-IN-15-FR-4  | 17            |
| 4.3                   | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra                                                                        | MEPI-MN1-IN-15-FR-6  | 18            |
| 4.4                   | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra                                                                                           | MEPI-MN1-IN-15-FR-8  | 19            |
| 4.5                   | Estado General del Tiempo                                                                                                                    | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 20            |
| 4.6                   | Resumen Ensayos de Laboratorio                                                                                                               |                      | N/A           |
| 4.7                   | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra                                                                                             | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 22            |
| 4.8                   | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra                                                                                              |                      | N/A           |
| 4.9                   | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                                         |                      | N/A           |
|                       | • Seguimiento a la inversión del Anticipo                                                                                                    | MEPI-MN-IN-2-FR-1    |               |
|                       | • Seguimiento Programa de Obra                                                                                                               | MEPI-MN-IN-2-FR-2    | 24            |
|                       | • Seguimiento Programa de Inversiones                                                                                                        | MEPI-MN-IN-6-FR-1    |               |
|                       | • Actas de Comité de Obra                                                                                                                    | MEPI-MN-IN-14-FR-1   |               |
|                       | • Actas de Reunión                                                                                                                           | MEPI-MN-IN-14-FR-2   | 25            |
| 5                     | INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                        |                      | 44            |
| 5.1                   | Información general del contrato                                                                                                             |                      | 44            |
| 5.2                   | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor                                                                                 |                      | 45            |
| 5.3                   | Informes especialistas y profesionales                                                                                                       |                      |               |
| 5.4                   | Informe del Programa Anual de Caja - PAC                                                                                                     |                      |               |
| 5.5                   | Informe matriz de riesgos.                                                                                                                   |                      |               |
| 5.6                   | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría                                     |                      |               |
|                       | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. |                      |               |
| 6                     | REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                         |                      |               |
| 6.1                   | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría                                                                                                 | MEPI-MN1-IN-15-FR-5  | 59            |
| 6.2                   | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría                                                               | MEPI-MN1-IN-15-FR-7  | 60            |
| 6.3                   | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría                                                                                  | MEPI-MN1-IN-15-FR-9  | 61            |
| 6.4                   | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría                                                                                              | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 67            |
| 6.5                   | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría                                                                                     |                      |               |
| 6.6                   | Otros documentos seguimiento mensual                                                                                                         |                      |               |
|                       | • Seguimiento a la inversión del Anticipo                                                                                                    | MEPI-MN-IN-3-FR-1    |               |
|                       | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado                                                                                 | MEPI-MN-IN-9-FR-2    |               |
|                       | • Seguimiento al Plan de Cargas                                                                                                              |                      |               |
| 7                     | Conclusiones y recomendaciones                                                                                                               |                      |               |
| 8                     | Anexos                                                                                                                                       |                      |               |
| 8.1                   | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo                       |                      |               |
| 8.2                   | Registro fotográfico y video del avance de las obras                                                                                         |                      |               |
| 8.3                   | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas                             |                      |               |
| 8.4                   | Copia de la Bitácora del mes correspondiente                                                                                                 |                      |               |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

Nombre: **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Resolución de designación No. 062 de fecha 22/12/2022


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor, Dirección Territorial

## INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 5

PERIODO: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

### CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1510 DE 2022

#### INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PRIORIZADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1604 DE 2020



**Director de Interventoría**  
**Jorge Armando Esteban Parada**

**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
**“INVIAS”**

**NEIVA – HUILA 2024**



**INVIAS**  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

**JORES INGENIERIA S.A.S**

**INTERVENTORÍA ALMANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Jurisdicción  
del Departamento del Huila**

| DEPENDENCIA                                              | No. DE COPIAS |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| COPIA 1 – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – TERRITORIAL HUILA | 1             |
|                                                          |               |
|                                                          |               |

**ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN**

| DOCUMENTO                   | INFORM MENSUAL No. 3 DE INTERVENTORÍA |                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Revisión<br>Y<br>Aprobación | Firma                                 |                                                                   |
|                             | Nombre<br>Cargo                       | JORGE ARMANDO ESTEBAN<br>PARADA<br>Ing. Director de Interventoría |

COPIA EMITIDA A

INVIAS

FECHA

ABRIL DE 2024

AUTORIZADA POR

\_\_\_\_\_

## 1. INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Vías “INVIAS” adjudicó a JORES INGENIERIA LTDA., la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PRIORIZADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1604 DE 2020”, dicha adjudicación derivó el contrato No.1510 de 2022 por un valor \$299.982.150,00.

La obra fue adjudicada por la GOBERNACION DEL HUILA mediante Licitación Pública al CONSORCIO HUILA RURAL, dando lugar al contrato de Obra No.1128 de 2023 con un valor de \$\$ 3.440.497.932,8 un plazo de 4 meses y cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN LA JURIDICION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.

A los contratos ya mencionados las respectivas entidades contratantes, les impartieron orden de inicio el pasado 21 de Noviembre de 2021, iniciando así el plazo de 4 meses en dicha fecha y en consecuencias la etapa actual del proyecto que consiste en la construcción de alcantarillas, gaviones y muros de contención con diseño proporcionados por el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y acogidos por la GOBERNACION DEL HUILA para el presente proyecto.

El presente **informe No 5, comprende el periodo del 1 al 30 de Abril de 2024**, para el cual el Supervisor INVIAS es el ing. José Miguel Ortega y por la GOBERNACIÓN DEL HUILA el Supervisor es la Ing. Beatriz Luna Salguero.

## 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

### 2.1 LOCALIZACION

Los corredores objeto del proyecto se encuentran localizados en el Departamento de HUILA, En vías terciarias de 16 Municipios GARZÓN, PITAL, LA ARGENTINA, PITALITO, GUADALUPE, NEIVA, PALERMO, AIPE, CAMPOALEGRE, COLOMBIA, IQUIRA, LA PLATA, PAICOL, BARAYA, TELLO y TERUEL.




Imagen 1: Localización Proyecto

Fuente GOOGLE - INVÍAS

## 2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA INFRAESTRUTURA

En desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras vigentes, de igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir con las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construcción, así como las particulares establecidas en el Formulario de presupuesto oficial; incluyendo la totalidad de las normas y especificaciones en él contenidas y/o referidas, así como las especificaciones particulares que rijan el presente contrato, presentando a la Territorial todos los certificados de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las obras, así como los resultados de los ensayos de laboratorio que demuestre el cumplimiento de las especificaciones establecidas para las diferentes actividades de construcción.

Considerando que los trabajos que se adelantarán como resultado del presente contrato, consisten en la intervención de sitios críticos de las actuales vías en uso del departamento del Huila y que se encuentran a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, relacionadas en la siguiente imagen, por ello el contratista en ningún momento puede suspender el tráfico vehicular por más de dos días, y es su obligación proveer todas las medidas e implementar toda la señalización y medidas de control necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y deberá dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL – DISPOSITIVOS UNIFORMES PARA LA REGULACION DEL TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA, adoptado por el Ministerio de Transporte mediante la resolución No. 1885 del 17 de junio 2015

| No | CODIGO | VIA                                | M/PIO     | LONG (KM) | Remoción derrumbes (m3) | Alc (und) | Disipador (m) | box culvert (und) | Filtro (m) | Muro en Gavión | Muro en concreto reforzado |
|----|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|-------------------|------------|----------------|----------------------------|
| 1  | 20189  | Caguancito-San Antonio del Pescado | GARZON    | 14        |                         | 4         | 27            |                   |            | 2              |                            |
| 2  | 20201  | San Gerardo-El Vergel-Alejandria   | GARZON    | 6,4       |                         | 2         |               |                   |            |                |                            |
| 3  | 20355  | El Recreo-Limites San Guillermo    | GARZON    | 34,05     | 470                     | 2         | 40            |                   |            |                |                            |
| 4  | 20109  | Las Minas- Alto Libano-El Progreso | PITAL     | 12,6      | 455                     | 3         |               | 1                 |            |                |                            |
| 5  | 20000  | La Argentina El progreso           | ARGENTINA | 4,95      |                         | 3         |               | 1                 |            |                | 1                          |
| 6  | 19577  | Pitalito- Charguayaco-San Adolfo   | PITALITO  | 18,8      |                         |           |               |                   |            |                | 1                          |
| 7  | 19867  | La Florida- Las Palmeras           | GUADALUPE | 4,95      |                         | 2         | 14            |                   | 110        |                |                            |
| 8  | 19886  | Sartenejal-Corosal-Sinai           | GUADALUPE | 11,6      |                         | 6         | 39            |                   |            | 1              |                            |
| 9  | 20761  | San Luis - Chapinero               | NEIVA     | 22,7      |                         | 2         |               | 2                 |            |                |                            |
| 10 | 20757  | Cruce San Luis Chapinero Alipicito | PALERMO   | 10,7      |                         | 4         |               | 1                 |            |                |                            |
| 11 | 20831  | Aipe- la Cinta-Potreros            | AIPE      | 24        |                         | 5         |               |                   |            |                |                            |

|            |       |                                           |             |        |     |    |     |    |     |   |   |
|------------|-------|-------------------------------------------|-------------|--------|-----|----|-----|----|-----|---|---|
| 12         | 20580 | La Vega-Chia- El Roble                    | CAMPOALEGRE | 22,4   |     | 5  | 28  |    |     |   |   |
| 13         | 20553 | La Sardinata- Alto Bejucal                | CAMPOALEGRE | 8,8    |     | 6  | 10  |    |     |   |   |
| 14         | 20473 | Valencia La Paz- san Francisco            | IQUIRA      | 4,84   |     | 2  |     |    |     |   | 1 |
| 15         | 20105 | La Plata-El Carmelo- Cerrito- La Estrella | LA PLATA    | 19,95  |     | 3  |     | 1  |     |   |   |
| 16         | 20094 | Belen-Cahcipay- Tesorito La Aurora        | LA PLATA    | 17,91  |     | 3  |     |    |     |   | 2 |
| 17         | 20079 | La Plata Puerto Mejico- Matansas          | PAICOL      | 8,82   |     | 2  |     | 2  |     |   | 1 |
| 18         | 20932 | La Troja-La Vega-San Pablo-Miramar        | BARAYA      | 13,78  |     | 6  |     |    |     |   |   |
| 19         | 20926 | Baraya- La Troja-Troja Baja               | BARAYA      | 7,62   |     | 4  |     | 1  |     |   |   |
| 20         | 20850 | Cruce San Andres- Cerro Castañal          | TELLO       | 6,9    |     | 3  |     | 1  |     |   |   |
| 21         | 20613 | Beberrecio-el Mesón                       | TERUEL      | 17,8   |     | 1  | 10  |    |     |   | 1 |
| 22         | 20992 | Tablazo Mongui                            | COLOMBIA    | 11,07  |     | 1  |     |    |     |   | 1 |
| cantidades |       |                                           |             | 304,64 | 925 | 69 | 168 | 10 | 110 | 3 | 8 |

Imagen 2: Inventario de los tramos viales a intervenir

## 2.2 CARACTERISTICSA TECNICAS DEL PROYECTO

Una vez realizados los recorridos con los supervisores de los contratos de obra e interventoría se establecen las actas de localización de las obras, mediante la georreferenciación de las mismas y de esta forma poder hacer entrega a la gobernación del huila, de estos documentos para el inicio de las obras para cada corredor vial en particular.

### 2.2.1 DISEÑO DE ALCANTARILLAS

La forma y las dimensiones de las alcantarillas recomendadas en la presente Guía se indican en la ilustración.

Es importante referir que en este proyecto se diseñaran aliviaderos o disipadores de energía para las alcantarillas proyectadas, buscando solucionar la escorrentía superficial de una forma adecuada, teniendo en cuenta las diferencias significativas de los niveles en el terreno para cada caso en particular.




Imagen 3. Diseño tipo de Alcantarilla

**3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO****3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.**

|                                  |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARRETERA</b>                 | Vías terciarias, GARZÓN, PITAL, LA ARGENTINA, PITALITO, GUADALUPE, NEIVA, PALERMO, AIPE, CAMPOALEGRE, COLOMBIA, IQUIRA, LA PLATA, PAICOL, BARAYA, TELLO y TERUEL.        |
| <b>CONTRATSITA</b>               | CONSORCIO HUILA RURAL                                                                                                                                                    |
| <b>CONTRATO</b>                  | 1128 DE 2023 GOBHUILA                                                                                                                                                    |
| <b>OBJETO</b>                    | <b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Jurisdicción del Departamento del Huila en el Marco del Programa “Colombia Rural”</b>                              |
| <b>FECHA DE INICIO</b>           | Noviembre 21 de 2023                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1</b> | Diciembre 20 de 2023                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA DE REINICIO No. 1</b>   | Febrero 15 de 2024                                                                                                                                                       |
| <b>PLAZO</b>                     | CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO                                                                                                  |
| <b>VALOR INICIAL</b>             | \$ 3.440.497.932,80<br>TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE IVA INCLUIDO |
| <b>VALOR ADICION</b>             | N/A                                                                                                                                                                      |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>  | \$ 3.440.497.932,80                                                                                                                                                      |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>       | JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ                                                                                                                                            |
| <b>DIRECTOR DE OBRA</b>          | JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ                                                                                                                                            |
| <b>RESIDENTE DE OBRA</b>         | AMANDA DUARTE SILVA                                                                                                                                                      |



### **3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO:**

**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024:**

Inicialmente en el mes de abril se realiza recorrido de obra en compañía de funcionarios de INVIAS, GOBERNACION DEL HUILA, INTERVENTORIA y CONTRATISTA, en el cual se pudo establecer que las condiciones iniciales del proyecto deberían ser ajustadas acorde con los requerimientos y directrices establecidos por la Entidad Contratante (secretaría de vías e infraestructura).

Dentro del alcance establecido por la Territorial Invias, la prioridad es lograr mejorar las condiciones de transitabilidad a los diferentes usuarios de la vía y sus zonas de influencia, de aquí la importancia de realizar el respectivo balance, en el cual se incluyan mayores y menores cantidades de obra para las actividades contractuales, con el fin de cumplir tanto los objetivos de seguridad vial como el alcance físico de las obras con los recursos asignados para el contrato de obra.

En el mes de abril de 2024 el contratista ejecutó las siguientes actividades:

✓ **MUNICIPIO DE GARZON:**

**TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCADO:** Se realiza visita técnica de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista ya ha realizado previamente, actividades de logística para traslados y disposición de tubería en los sitios de trabajo para este corredor vial y se ejecutaron fundición de encoles y descoles de las Alcantarillas para cada tramo.

**TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO:** Se realiza visita técnica de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista ya ha realizado previamente, actividades de logística para traslados y disposición de tubería en los sitios de trabajo para este corredor vial y se ejecutaron fundición de encoles y descoles de las Alcantarillas para cada tramo

✓ **MUNICIPIO DE TERUEL:**

**TRAMO BEBERRECIO - EL MESON:** Se realiza visita técnica de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista ya ha realizado previamente, actividades de logística para traslados y disposición de tubería en los sitios de trabajo para este corredor vial y se ejecutaron fundición de encoles y descoles de las Alcantarillas para cada tramo

Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecución de las actividades, toda vez que, ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas

✓ **MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE:**

**TRAMO LA VEGA - CHIA - EL ROBLE:** Se realiza visita técnica de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista ya ha realizado previamente, actividades de logística para traslados y disposición de tubería en los sitios de trabajo para este corredor vial y se ejecutaron fundición de encoles y descoles de las Alcantarillas para cada tramo

Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecución de las actividades, toda vez que, ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas

✓ **MUNICIPIO DE LA ARGENTINA:**

**TRAMO LA ARGENTINA – EL PROGRESO:** Se realiza visita técnica de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista ya ha realizado previamente, actividades de logística para traslados y disposición de materiales en los sitios de trabajo para este corredor vial y se ejecutaron fundición de concretos para las obras del tramo

Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecución de las actividades, toda vez que, ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas

✓ **MUNICIPIO DE TELLO:**

**TRAMO CRUCE SAN ANDRES - CERRO CASTAÑAL:** Se realiza visita técnica de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista ya ha realizado previamente, actividades de logística para traslados y disposición de tubería en los sitios de trabajo para este corredor vial y se ejecutaron fundición de encoles y descoles de las Alcantarillas para cada tramo

Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecución de las actividades, toda vez que, ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas.

✓ **MUNICIPIO DE EL PITAL:**

**TRAMO LAS MINAS - ALTO LIBANO - EL PROGRESO:** Se realiza visita técnica con el fin de realizar seguimiento, control y verificación de las actividades de logística para el traslado de la tubería para las alcantarillas, que se encuentran localizadas en el tramo

✓ **MUNICIPIO DE LA PLATA:**

**TRAMO TABLAZO - MONGUI:** Se realiza visita técnica de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista ya ha realizado previamente, actividades de logística para traslados y disposición de tubería en los sitios de trabajo para este corredor vial y se ejecutaron fundición de encoles y descoles de las Alcantarillas para cada tramo

Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecución de las actividades, toda vez que, ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas.

### 3.2.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS

A continuación, se presenta el valor ejecutado que para el mes de abril de 2024 corresponde al valor ejecutado acumulado de acuerdo a la programación inicial, la cual fue revisada y viabilizada por esta interventoría.

| DESCRIPCION                                                                                             | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Jurisdicción del Departamento del Huila Priorizadas en el Convenio Interadministrativo 1604 de 2020". |     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|                                                                                                         | BASICO                                                                                                                                                   | IVA | TOTAL               |
| SUBTOTAL DE LAS OBRAS                                                                                   | \$ 3.319.688.367,78                                                                                                                                      |     | \$ 3.319.688.367,78 |
| GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (INCLUYE PAGA E IVA 19%)                                                     | \$ 28.761.962,02                                                                                                                                         |     | \$ 28.761.962,02    |
| TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS | \$ 92.047.603,00                                                                                                                                         |     | \$ 92.047.603,00    |
| VALOR TOTAL                                                                                             | \$ 3.440.497.932,8                                                                                                                                       |     | \$ 3.440.497.932,8  |

En el mes de abril de 2024 la interventoría hizo seguimiento, control y supervisión de las actividades de ejecución de las obras, de forma que en conjunto con el contratista se hizo la revisión de las actividades de distribución de tubería y materiales pétreos a los diferentes lugares donde ya se realizaron las visitas de localización, para la instalación de tubería en concreto de 36".

### 3.3 SEGUIMIENTO DE ÍTEMS NO PREVISTOS.

A la fecha 30/04/2024 el ítem "no previstos", no se ha tramitado en su totalidad, razón por la cual a la fecha esta interventoría tiene conocimiento del trámite, pero el contratista de obra se encuentra reestructurando la información la cual ha sido evaluada en conjunto con los supervisores para los contratos de obra e interventoría

### 3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

El seguimiento a la programación se realiza sobre el programado acumulado, donde el contratista deberá ir descontando o disminuyendo el atraso presentado en la ejecución de las actividades programadas, hasta lograr cumplir con la meta física del contrato.

### 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

|            | ABRIL DE 2024       | ACUMULADO           |
|------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAMADO | \$ 1.219.030.143,62 | \$ 2.737.968.465,72 |
| EJECUTADO  | \$ 986.567.937,32   | \$ 1.028.764.380,00 |

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Abril de 2024, esta interventoría adelantó el seguimiento, supervisión y control de todas las actividades ejecutadas por el contratista, tomando de referencia el manual de interventoría vigente y por tanto, se han registrado en los formatos establecidos para este documento, los aspectos referentes a las condiciones climáticas, recursos dispuestos por el contratista informe financiero y presupuestal, como se describe en los siguientes numerales.

#### 4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se adjunta Formato MEPI-MN-IN-15-FR-2 Correspondiente al período comprendido del 1 y el 30 de abril de 2024, presentando el estado general del proyecto.

#### 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Teniendo en cuenta las actividades realizadas durante el mes de diciembre, el contrista desplazó los equipos necesarios para realizar disposición de tubería, materiales pétreos para solados en los tramos viales donde ya se dio viabilidad de ejecución de obras. Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 para el periodo del 1 y el 30 de abril de 2024.

#### 4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Durante este mes, el contratista desplazó al frente de obra el personal necesario para los trabajos de logística mediante el cual buscaba dejar material como tubería y materiales pétreos para las alcantarillas viabilizadas para su ejecución y el inicio de las actividades constructivas. Se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 en el cual se relaciona el personal del contratista que laboró durante el mes de abril de 2024

#### **4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.**

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se presenta el informe financiero y presupuestal, en el que se relacionan los pagos hechos al contratista y valores acumulados a la fecha.

#### **4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.**

Durante el mes de abril de 2023 predominó el tiempo seco, tan solo se registraron lluvias moderadas y en algunos casos fuertes, sin afectaciones en mayor proporción a las obras y a su desarrollo, se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

#### **4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.**

Durante el mes de abril de 2024, no se presentan ensayos o resultados de laboratorio para los materiales utilizados por el contratista, por ello no es necesario diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11

#### **4.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA.**

Correspondiente al período comprendido del 1 y el 30 de abril de 2024, se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 con la relación de personal del contratista de obra

#### **4.8 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.**

Correspondiente al período comprendido del 1 y el 30 de abril de 2024. Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

#### **4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL**

##### **4.9.1 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.**

Se anexa seguimiento de programa de obra.

##### **4.9.2 ACTAS DEL CONTRATO**

**ACTAS PARCIALES DE PAGO** Para el mes de abril de 2024, el contratista de obra, NO HA REALIZADO el trámite de Acta parcial de obra No. 2, por lo tanto, no se lleva registro del presente numeral.

##### **ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**

En el mes de abril se llevó a cabo comité de seguimiento realizado entre el contratista de obra e interventoría.



**INVIAS**  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

**JORES INGENIERIA S.A.S**

## **INFORMES SEMANALES**

Correspondientes al período comprendido del 1 y el 30 de abril de 2024. Se adjuntan los informes semanales en formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: HUJA PERIODO MES: ABRIL DE 2024

|                                                                                                        |  |                                            |  |                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA No.: <u>1128 DE 2023</u>                                                              |  | PLAZO INICIAL OBRA: <u>4 MESES</u>         |  |                                                                      |  |
|                                                                                                        |  | FECHA DE INICIO: <u>21/11/2023</u>         |  | VALOR INICIAL (incluido IVA): <u>\$ 3.440.697.937,80</u>             |  |
| OBJETO: <u>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VAS TERCERAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA</u> |  | FECHA DE SUSPENSIÓN: <u>20/3/2023</u>      |  | VALOR ADICIONALES (incluido IVA): <u>\$</u>                          |  |
|                                                                                                        |  | FECHA DE REANUDACIÓN: <u>15/02/2024</u>    |  | VALOR ACUMULADO (incluido IVA): <u>\$ 3.440.697.937,80</u>           |  |
|                                                                                                        |  | FECHA DE VENCIMIENTO: <u></u>              |  | ANTICIPO CONCEDIDO: <u>\$ 1.092.145.975,84</u>                       |  |
| CONTRATISTA: <u>CONSORCIO HUILA SUR - P. L. JUAN CARLOS VILLANUR</u>                                   |  | PLAZO ACUMULADO: <u></u>                   |  | ANTICIPO AMORTIZADO: <u>\$</u>                                       |  |
| CONTRATO DE INTERVENITORÍA: <u>1510 DE 2022</u>                                                        |  | INTERVENITOR: <u>JORES INGENIERIAS SAS</u> |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENITORÍA: <u>JOSE MIGUEL ORTEGA</u> |  |

| ACTIVIDAD                  | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|----------------------------|--------|--------------|--------------------|
| Box Culvert                |        |              |                    |
| Alcantarillas              |        |              |                    |
| Muros de Contencion        |        |              |                    |
| Muros en Gavion            |        |              |                    |
| Puente                     |        |              |                    |
| Filtros                    |        |              |                    |
| Otros (Especificar cuales) |        |              |                    |

## AVANCE FINANCIERO

|                                                                        | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----------|
| OBRAS                                                                  |        |     |       |           |
| AJUSTES                                                                |        |     |       |           |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES                            |        |     |       |           |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN |        |     |       |           |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                     |        |     |       |           |
| GESTION AMBIENTAL (PREACTA)                                            |        |     |       |           |
| GESTION SOCIAL (PREACTA)                                               |        |     |       |           |
| GESTION PREDIAL (PREACTA)                                              |        |     |       |           |
| GESTION DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)                                    |        |     |       |           |
| VALOR EJECUTADO                                                        |        |     |       |           |

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**INVERSIÓN EN OBRA**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): | \$ 2.737.968.465,72 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):  | \$ 1.028.764.380,00 |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A):               | 37,57%              |

**EMPLEOS GENERADOS EN EL MES**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| MANO DE OBRA CALIFICADA:      | 9  |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA:   | 18 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 6  |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS:      | 33 |

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



**GARZON: TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCADO**


GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202 - 41903 STDER

Original: Informe mensual de inventaría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Inventario. Dirección Territorial

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA |           | CÓDIGO                                                                                                                                         | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |           | VERSIÓN                                                                                                                                        | 1                   |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |           | PÁGINA                                                                                                                                         |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |           | FECHA                                                                                                                                          | 5                   | 5 | 24                                                      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |           | (Día / Mes / Año)                                                                                                                              |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |           | DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA                                                                                                                   |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |           | PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Jurisdicción del Departamento del Huila en el Marco del Programa "COLOMBIA RURAL" |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| CONTRATO No. 1128 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |           | CONTRATISTA: CONSORCIO HUILA RURAL - R.L. JUAN CARLOS VILLANY R                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1510 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |           | INTERVENTORÍA: JORES INGENIERIA SAS                                                                                                            |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |           | DÍAS DEL MES                                                                                                                                   |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MARCA / MODELO                                                                                                                                                                         | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN                                                                                                                                   | 1                   | 2 | 3                                                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| VOLQUETA SENCILLA O SU EQUIVALENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                | A                   | A | A                                                       | A | A | A | I | A | A | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  |    |  |
| VOLQUETA SENCILLA O SU EQUIVALENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                | A                   | A | A                                                       | A | A | A | I | A | A | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  |    |  |
| VOLQUETA SENCILLA O SU EQUIVALENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                | A                   | A | A                                                       | A | A | A | I | A | A | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  |    |  |
| VOLQUETA SENCILLA O SU EQUIVALENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                | A                   | A | A                                                       | A | A | A | I | A | A | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  |    |  |
| RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                | R                   | R | R                                                       | R | R | R | I | R | R | R  | R  | R  | R  | I  | R  | R  | R  | R  | R  | R  | I  | R  | R  | R  | R  | R  | R  | R  | I  | R  | R  |  |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| TOTAL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| TOTAL EN REPARACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| TOTAL INACTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| RESUMEN PERIODO / MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |           | No.                                                                                                                                            | %                   |   | CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I. |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |           | 5                                                                                                                                              |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |           | 4                                                                                                                                              |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |           | 1                                                                                                                                              |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |           | 0                                                                                                                                              |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: se evidencia que la maquinaria se encuentra en buenas condiciones luego de realizar una inspección ocular a las mismas, de igual forma se le recomienda al Contratista recurrir al uso de maquinaria y equipos que cumplan con los parámetros establecidos en los pliegos de condiciones, anexo técnico de la Gobernación del Huila y en el Contrato de Obra suscrito entre las partes, con el fin de lograr cumplir el alcance de las obras proyectadas. el contratista no cumple en todos los tramos con la maquinaria exigida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| NOTAS:<br>1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.<br>2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.<br>3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.<br>4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.<br>5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos. |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Firma:<br>Nombre: JUAN CARLOS VILLANY R<br>Director de Obra<br>Matrícula Profesional No.: 25202 - 37430 CND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Firma:<br>Nombre: JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA<br>director de Obra<br>Matrícula Profesional No.: 68202-41903 STDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor, Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |                     |   |                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |



|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------------|----|----|------|----|-------------------|----|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                   | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               | CÓDIGO  |    | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               | VERSIÓN |    | 1                    |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               | PÁGINA  |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | FECHA                                                                                                                                         |         | 5  |                      | 5  |    | 2024 |    | (Día / Mes / Año) |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES                                       |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA                                                                                                                  |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO DE OBRA No: 1128 DE 2023                                                                                 |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | CONTRATISTA: CONSORCIO HUILA RURAL R.L. JUAN CARLOS VILLANY R.                                                                                |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024                                                                      |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1510 DE 2022                                                                        |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | INTERVENTOR: JORES INGENIERIA SAS                                                                                                             |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO GENERAL DEL TIEMPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| GARZON: TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCADO                                                                |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Clase de tiempo                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20                                                                                                                                            | 21      | 22 | 23                   | 24 | 25 | 26   | 27 | 28                | 29 | 30 | 31 | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Seco                                                                                                              | 24                                                                                                                                                                             | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24                                                                                                                                            | 24      | 24 | 24                   | 24 | 24 | 24   | 24 | 24                | 24 | 24 | 24 | 720   |  |  |  |  |  |  |  |
| Lluvias moderadas                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    | 0     |  |  |  |  |  |  |  |
| Lluvias intensas                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    | 0     |  |  |  |  |  |  |  |
| Total horas                                                                                                       | 24                                                                                                                                                                             | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24                                                                                                                                            | 24      | 24 | 24                   | 24 | 24 | 24   | 24 | 24                | 24 | 24 | 24 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA. |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO GENERAL DEL TIEMPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| LA ARGENTINA: TRAMO LA ARGENTINA - EL PROGRESO                                                                    |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Clase de tiempo                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20                                                                                                                                            | 21      | 22 | 23                   | 24 | 25 | 26   | 27 | 28                | 29 | 30 | 31 | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Seco                                                                                                              | 24                                                                                                                                                                             | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24                                                                                                                                            | 24      | 24 | 24                   | 24 | 24 | 24   | 24 | 24                | 24 | 24 | 24 | 720   |  |  |  |  |  |  |  |
| Lluvias moderadas                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    | 0     |  |  |  |  |  |  |  |
| Lluvias intensas                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    | 0     |  |  |  |  |  |  |  |
| Total horas                                                                                                       | 24                                                                                                                                                                             | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24                                                                                                                                            | 24      | 24 | 24                   | 24 | 24 | 24   | 24 | 24                | 24 | 24 | 24 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA. |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO GENERAL DEL TIEMPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO                                                                    |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Clase de tiempo                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20                                                                                                                                            | 21      | 22 | 23                   | 24 | 25 | 26   | 27 | 28                | 29 | 30 | 31 | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Seco                                                                                                              | 24                                                                                                                                                                             | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24                                                                                                                                            | 24      | 24 | 24                   | 24 | 24 | 24   | 24 | 24                | 24 | 24 | 24 | 720   |  |  |  |  |  |  |  |
| Lluvias moderadas                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    | 0     |  |  |  |  |  |  |  |
| Lluvias intensas                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    | 0     |  |  |  |  |  |  |  |
| Total horas                                                                                                       | 24                                                                                                                                                                             | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24                                                                                                                                            | 24      | 24 | 24                   | 24 | 24 | 24   | 24 | 24                | 24 | 24 | 24 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA. |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO GENERAL DEL TIEMPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| TERUEL: TRAMO BEBERRECIO - EL MESON                                                                               |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |
| Clase de tiempo                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20                                                                                                                                            | 21      | 22 | 23                   | 24 | 25 | 26   | 27 | 28                | 29 | 30 | 31 | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| Seco                                                                                                              | 24                                                                                                                                                                             | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24                                                                                                                                            | 24      | 24 | 24                   | 24 | 24 | 24   | 24 | 24                | 24 | 24 | 24 | 720   |  |  |  |  |  |  |  |
| Lluvias moderadas                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    | 0     |  |  |  |  |  |  |  |
| Lluvias intensas                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    | 0     |  |  |  |  |  |  |  |
| Total horas                                                                                                       | 24                                                                                                                                                                             | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24                                                                                                                                            | 24      | 24 | 24                   | 24 | 24 | 24   | 24 | 24                | 24 | 24 | 24 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA. |                                                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                               |         |    |                      |    |    |      |    |                   |    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA  
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

|         |                      |  |  |
|---------|----------------------|--|--|
| CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |  |  |
| VERSIÓN | 1                    |  |  |
| PÁGINA  |                      |  |  |

FECHA 5 5 2024

(Día / Mes / Año)

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CAMPOALEGRE: TRAMO LA VEGA - CHIA - EL ROBLE

| Clase de tiempo   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Seco              | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 720   |
| Lluvias moderadas |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0     |
| Lluvias intensas  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0     |
| Total horas       | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |       |

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

LA PLATA: TRAMO LA PLATA - EL CARMELO - CERRITO - LA ESTRELLA

| Clase de tiempo   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Seco              | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 720   |
| Lluvias moderadas |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0     |
| Lluvias intensas  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0     |
| Total horas       | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |       |

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

TELLO: TRAMO CRUCE SAN ANDRES - CERRO CASTAÑAL

| Clase de tiempo   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Seco              | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 720   |
| Lluvias moderadas |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0     |
| Lluvias intensas  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0     |
| Total horas       | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |       |

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

EL PITAL: TRAMO LAS MINAS - ALTO LIBANO - EL PROGRESO

| Clase de tiempo   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Seco              | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 720   |
| Lluvias moderadas |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0     |
| Lluvias intensas  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0     |
| Total horas       | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |       |

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: JUAN CARLOS VILLANY R  
Director de Obra  
Matrícula Profesional No.: 25202 - 37430 CND

Firma

Nombre: JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-41903 STDER

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |  |         |                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA |  | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |  | VERSIÓN | 1                    |  |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |  | PÁGINA  |                      |  |  |

|  |  |       |  |       |       |       |
|--|--|-------|--|-------|-------|-------|
|  |  | FECHA |  | 5     | 5     | 2024  |
|  |  |       |  | (Día) | (Mes) | (Año) |

|                   |                                                           |  |                        |       |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------------------|-------|--|--|
| UNIDAD EJECUTORA: | SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES |  | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | HUILA |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|------------------------|-------|--|--|

|                      |      |              |      |  |  |  |
|----------------------|------|--------------|------|--|--|--|
| CONTRATO DE OBRA No. | 1128 | CONTRATISTA: | 2023 |  |  |  |
|----------------------|------|--------------|------|--|--|--|

|                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROGRAMA " COLOMBIA RURAL" |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                          |                                                                          |                                         |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| FECHA DE INICIO:                         | 20/11/2023                                                               |                                         |  |  |  |  |
| PLAZO INICIAL:                           | CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. |                                         |  |  |  |  |
| FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:             | (Incluye prórrogas y suspensiones)                                       |                                         |  |  |  |  |
| VALOR INICIAL:                           | \$                                                                       | 3.440.497.932,80                        |  |  |  |  |
| VALOR ACUMULADO:                         | \$                                                                       | 3.440.497.932,80<br>(Incluye adiciones) |  |  |  |  |
| VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:   | \$                                                                       | 84.312.603,00                           |  |  |  |  |
| VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: | \$                                                                       | 84.312.603,00                           |  |  |  |  |

|                               |              |              |                                                       |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | 1510 de 2022 | INTERVENTOR: | JORES INGENIERIA S.A.S. R.L. Luz Alba Guevara Pantoja |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|-----|------|-------|-----|------|
|                                                                   |          |                      | Desde    |     |      | Hasta |     |      |
| Cumplimiento                                                      | 20%      | \$ 688.099.587       | 20       | 11  | 2023 | 20    | 09  | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     | 30%      | \$ 1.032.149.380     | 20       | 11  | 2023 | 20    | 09  | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 10%      | \$ 344.049.794       | 20       | 11  | 2023 | 23    | 03  | 2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños                                     |          |                      | Día      | Mes | Año  | Día   | Mes | Año  |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   | 20%      | \$ 688.099.587       | 22       | 03  | 2024 | 23    | 03  | 2029 |

|                                                                |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.                             | 61-44 101048936                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Certificado de modificación o anexo No.:                       | 03<br>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) |  |  |  |  |  |
| Razón Social Compañía Aseguradora:                             | SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |

|                                           |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Seguro                                       | % Asegurado | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-----|------|-------|-----|------|
|                                              |             |                      | Desde    |     |      | Hasta |     |      |
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) |             | \$ 464.000.000       | 20       | 11  | 2023 | 20    | 3   | 2024 |
| Otros                                        |             |                      | Día      | Mes | Año  | Día   | Mes | Año  |

|                                                            |                                                                                                                                                 |                   |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| PÓLIZA DE SEGURO RCE No.                                   | 61-40 1010 19402                                                                                                                                | OTRAS PÓLIZAS No. |  |  |  |  |
| Certificado de modificación o anexo No.:                   | 1<br>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) |                   |  |  |  |  |
| Razón Social Compañía Aseguradora:                         | SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                                                                                                         |                   |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: |                                                                                                                                                 |                   |  |  |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                    |         |                      |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                    | VERSIÓN | 1                    |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                    | PÁGINA  |                      |  |  |

|       |  |       |       |       |
|-------|--|-------|-------|-------|
| FECHA |  | 5     | 5     | 2024  |
|       |  | (Día) | (Mes) | (Año) |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: .....

PRÓRROGA No.: .....

MODIFICACIÓN No.: .....

SUSPENSIÓN No.: .....1.....

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Cumplimiento                                                      | 20%      | \$ 688.099.587       |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                     | 30%      | \$ 1.032.149.380     |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 10%      | \$ 344.049.794       |
| Calidad de Estudios y Diseños                                     |          |                      |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra                                   | 20%      | \$ 688.099.587       |

| VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|----------|-----|------|-------|-----|------|
| Desde    |     |      | Hasta |     |      |
| 20       | 11  | 2023 | 16    | 11  | 2024 |
| 20       | 11  | 2023 | 16    | 11  | 2024 |
| 20       | 11  | 2023 | 19    | 5   | 2027 |
| Día      | Mes | Año  | Día   | Mes | Año  |
| 22       | 3   | 2024 | 23    | 3   | 2029 |

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. ....61-44-101048936.....

Certificado de modificación o anexo No.: .....4.....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....SEGUROS DEL ESTADO.....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: .....

PRÓRROGA No.: .....

MODIFICACIÓN No.: .....

SUSPENSIÓN No.: .....1.....

| Seguro                                       | % Asegurado | Valor Asegurado (\$) |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) |             | \$ 464.000.000       |
| Otros                                        |             |                      |

| VIGENCIA |     |      |       |     |      |
|----------|-----|------|-------|-----|------|
| Desde    |     |      | Hasta |     |      |
| 20       | 11  | 2023 | 16    | 5   | 2024 |
| Día      | Mes | Año  | Día   | Mes | Año  |

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ....61-40-101019042.....

OTRAS PÓLIZAS No. ....

Certificado de modificación o anexo No.: .....2.....  
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....SEGUROS DEL ESTADO.....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**  
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.  
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 68202-41903 STDER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL |                  | CÓDIGO                                                           | MEPI-MN1-IN-15-FR-3            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                  | VERSIÓN                                                          | 1                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                  | PÁGINA                                                           |                                |      |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  | 5/04/2024<br>(Día / Mes / Año) |      |
| I. INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Jurisdicción del Departamento del Huila en el Marco del Programa "Colombia Rural"                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 13 del 29/03/2024 al 4/04/2024 Último Informe Semanal SI <input checked="" type="checkbox"/><br>(Numeración consecutiva)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Jurisdicción del Departamento del Huila en el Marco del Programa "Colombia Rural"                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 69 Alcantarillas, 10 Box Culvert, 110 ml de Filtro, 3 Muros en Gavion, 8 Muros en Concreto Reforzado y 1 Puente                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| muros de contención y obras de arte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y seguridad de los corredores viales de las vías terciarias, suscribió con el Instituto Nacional de Vías el Convenio Interadministrativo 1604 de 2020 para "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Jurisdicción del Departamento del Huila en el Marco del Programa "Colombia Rural" |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| CONTRATO DE OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                  | CONTRATO DE INTERVENTORIA:                                       |                                |      |
| CONTRATISTA: CONSORCIO HUILA RURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  | INTERVENTOR: JORES INGENIERIA LTDA                               |                                |      |
| INTEGRANTES: JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ 90 %; JUANC VILLANY SAS 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                  | INTEGRANTES:                                                     |                                |      |
| CONTRATO No. 1128 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 3.440.497.932,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                  | CONTRATO No. 1510 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 299.982.150,00       |                                |      |
| FECHA DE INICIO: 20/11/2023 VALOR ADICIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA DE INICIO: 7/11/2023 VALOR ADICIONES:                      |                                |      |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: VALOR ACUMULADO: \$ 3.440.497.932,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: VALOR ACUMULADO: \$ 299.982.150,00 |                                |      |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: VALOR ANTICIPO: \$ 1.032.149.379,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: VALOR ANTICIPO:                    |                                |      |
| VALOR AMORTIZADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                  | VALOR AMORTIZADO: \$ -                                           |                                |      |
| SALDO POR AMORTIZAR: \$ 1.032.149.379,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                  | SALDO POR AMORTIZAR: \$ -                                        |                                |      |
| II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VIGENCIA                                                                                                                                                          | 2023             | 2024                                                             | 2025                           | 2026 |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                             | \$ 3.440.497.933 | \$ 3.440.497.933                                                 |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EJECUTADO DE LA VIGENCIA                                                                                                                                          |                  | \$ -                                                             |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALDO DE VIGENCIA                                                                                                                                                 | \$ 3.440.497.933 | \$ 3.440.497.933                                                 |                                |      |
| INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                             | \$ 299.982.150   | \$ 299.982.150                                                   |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EJECUTADO DE LA VIGENCIA                                                                                                                                          |                  | \$ -                                                             |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALDO DE VIGENCIA                                                                                                                                                 | \$ 299.982.150   | \$ 299.982.150                                                   |                                |      |
| (Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| (Indicar valores en pesos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$

3.440.497.932,8

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

1.988.354.701,94

57,79%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

792.646.694,00

23,04%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

34,75%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

1.988.354.701,94

57,79%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

792.646.694,00

23,04%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

34,75%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

403.212.031,61

11,72%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

50.000.000,00

1,45%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

88.093.320,00

29,37%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

87.120.950,00

29,04%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

35.093.800,00

11,70%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

10.662.600,00

3,55%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

FEB DE 2024

VALOR FACTURA:

\$

15.210.580,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS     |                     |
|---------------|---------------------|
| Otorgado \$   | \$ 1.032.149.379,84 |
| Amortizado \$ | \$ -                |
| Saldo \$      | \$ 1.032.149.379,84 |

| INDICADOR I/C |         |
|---------------|---------|
| En el mes:    | \$ 0,11 |
| Acumulado:    |         |

| ANTICIPOS     |      |
|---------------|------|
| Otorgado \$   | \$ - |
| Amortizado \$ | \$ - |
| Saldo \$      | \$ - |

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %  
Meta Física Ejecutada %

\$ 0,58  
23%

Avance o Atraso Físico %  
35%

MAQUINARIA Y EQUIPO

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base |        |          |          |              | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada |                    |                    |                      |       |   |
|-------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico                                | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |

\* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:  
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MUNICIPIO DE GARZON

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MUNICIPIO DE TELLO

| Descripción                                                       | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Motoniveladora                                                    |               |                  |
| vibrocompactador                                                  |               |                  |
| Camabaja                                                          | 1             |                  |
| Retroexcavadora                                                   | 2             |                  |
| Volquetas                                                         | 4             |                  |
| Compactador manual                                                | 1             |                  |
| Mezcladora de 1 bulto                                             | 1             |                  |
| Total                                                             | 9             |                  |
| Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones. |               |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|--|
| IV. GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| FUENTES DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                          |       |                                                       | PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL |           |                      |           |  |
| UBICACIÓN: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PERMISO MINERO: SI _____ NO <u>X</u>     |       | ZONAS DE DEPOSITO SI <u>X</u> NO _____                |                                                   | N/A _____ |                      | N/A _____ |  |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO <u>X</u> |       | LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO <u>X</u>              |                                                   | N/A _____ |                      | N/A _____ |  |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | _____                                    |       | APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO <u>X</u>        |                                                   | N/A _____ |                      | N/A _____ |  |
| UBICACIÓN: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | PERMISO MINERO: SI _____ NO <u>X</u>     |       | CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO <u>X</u>              |                                                   | N/A _____ |                      | N/A _____ |  |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO <u>X</u> |       | OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO <u>X</u>             |                                                   | N/A _____ |                      | N/A _____ |  |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | _____                                    |       | VERTIMIENTOS: SI _____ NO <u>X</u>                    |                                                   | N/A _____ |                      | N/A _____ |  |
| OBSERVACIONES: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | _____                                    |       | EMISIONES: SI _____ NO <u>X</u>                       |                                                   | N/A _____ |                      | N/A _____ |  |
| _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | _____                                    |       | OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____            |                                                   | N/A _____ |                      | N/A _____ |  |
| P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                          |       |                                                       | OBSERVACIONES: _____                              |           |                      |           |  |
| ESTADO: EN GOBERNACION DEL HUILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                          |       |                                                       | _____                                             |           |                      |           |  |
| V. GESTIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | OBRA                                     | INTER | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____              |                                                   |           | OBSERVACIONES: _____ |           |  |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 17                                       | 4     | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____               |                                                   |           | _____                |           |  |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5                                        | _____ | DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ |                                                   |           | _____                |           |  |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 6                                        | _____ | Centro Comercial Megacentro - Neiva H                 |                                                   |           | _____                |           |  |
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 32                                       | _____ | _____                                                 |                                                   |           | _____                |           |  |
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | N/A                                      | _____ | OBSERVACIONES: _____                                  |                                                   |           | _____                |           |  |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | N/A                                      | _____ | _____                                                 |                                                   |           | _____                |           |  |
| AVALÚOS APROBADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | N/A                                      | _____ | _____                                                 |                                                   |           | _____                |           |  |
| PREDIOS ADQUIRIDOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | N/A                                      | _____ | _____                                                 |                                                   |           | _____                |           |  |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| GARZON: TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| Se realiza visita tecnica de seguimiento a la ejecucion de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista culmino actividades de concretos para los encoles de la alcantarilla en los sitios de trabajo para este corredor vial                                                                                                  |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| Se realiza la visita en compañía del Inspector de interventoria - Andres Felipe Oliveros, el cual va a continuar con las actividades de seguimiento, control y verificacion de las actividades del tramo.                                                                                                                                                        |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| Se realizó la medición de las alcantarillas que se encuentran terminadas y no se ha realizado disipador.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| La alcantarilla de la abscisa K7+250 se encuentra en ejecución el muro de la parte del descole en el cual ya se realizo la fundición de la zarpa y están acomando los aceros del muro.                                                                                                                                                                           |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| Se le manifiesta al contratista de obra, que es necesario que se afilie al personal en obra, toda vez que se busca evitar accidentes laborales y que no se puedan atender de forma oportuna, tambien se le manifiesta la necesidad, en la implmentacion de EPP para el personal en obra                                                                          |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecucion de las actividades, toda vez que ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas en tiempo real para evitar atrasos en la ejecucion de las obras |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| Se le reitera al contratista de obra, la utilizacion de EPP, teniendo en cuenta que en retieradas ocasiones se ha observado al personal de obra sin EPP, cuando se encuentran realizando actividades de obra.                                                                                                                                                    |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| Se realiza visita tecnica de seguimiento a la ejecucion de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista ya se encuentra realizando actividades de concretos para los encoles de la alcantarilla en los sitios de trabajo para este corredor vial                                                                               |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| Se realiza la visita en compañía del Inspector de interventoria - Andres Felipe Oliveros, el cual va a continuar con las actividades de seguimiento, control y verificacion de las actividades del tramo.                                                                                                                                                        |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| Se encuentra en ejecución la alcantarilla ubicada en el punto P25 en el cual ya se encuentra fundida la poceta con el guardaruedas y se ha fundido el solado de la aleta y se midió la dimensión de muro que se debe realizar junto a esa alcantarilla.                                                                                                          |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| En la alcantarilla del punto P26 ocurrió un derrumbe en la zona de la poceta y se le manifiesta al contratista de obra, que se deben adelantar las actividades necesarias para que la obra quede en funcionamiento y evitar afectaciones a la obra en ejecucion                                                                                                  |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecucion de las actividades, toda vez que ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas en tiempo real para evitar atrasos en la ejecucion de las obras |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| Se le manifiesta al contratista de obra, que es necesario que se afilie al personal en obra, toda vez que se busca evitar accidentes laborales y que no se puedan atender de forma oportuna, tambien se le manifiesta la necesidad, en la implmentacion de EPP para el personal en obra                                                                          |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |
| Se le reitera al contratista de obra, la utilizacion de EPP, teniendo en cuenta que en retieradas ocasiones se ha observado al perosnal de obra sin EPP, cuando se encuentranrealizando actividades de obra.                                                                                                                                                     |  |                                          |       |                                                       |                                                   |           |                      |           |  |





LA ARGENTINA: TRAMO LA ARGENTINA - EL PROGRESO




LA ARGENTINA: TRAMO LA ARGENTINA - EL PROGRESO



TERUEL: TRAMO BEBERRECIO - EL MESON

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SE LE REALIZA EL REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS CON LA GOBERNACION DEL HUILALA SECRETARIA DE VIAS Y EL INVIAS.</p> <p>SE LE MANIFIESTA AL CONTRATISTA DE OBRA LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA MANO DE OBRA EN LOS TRAMOS A INTERVENIR, PARA EVITAR AFECTACIONES EN LA MOVILIDAD A LA COMUNIDAD</p> <p>SE REALIZAN VISITAS TECNICAS A LOS SITIOS DE LAS OBRAS DE FORMA PERMANENTE POR EL EQUIPO DE INTERVENTORIA Y SE ACOMPAÑAN A SOCIALIZACIONES EN LAS ALCALDIAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y SE ASISTE A LAS REUNIONES O COMITES DE AVANCE DE OBRAS EN LAS OFICINAS DEL INVIAS O GOBERNACION DEL HUILA</p> | <p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA</p> <p>68202 - 41903 STDER</p> |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL |                  | CÓDIGO                                                           | MEPI-MN1-IN-15-FR-3             |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                  | VERSIÓN                                                          | 1                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                  | PÁGINA                                                           |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA                                                            | 12/04/2024<br>(Día / Mes / Año) |      |
| I. INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |
| PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Jurisdicción del Departamento del Huila en el Marco del Programa "Colombia Rural"                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 14 del 5/04/2024 al 11/04/2024 Último Informe Semanal SI <input checked="" type="checkbox"/><br>(Numeración consecutiva)                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |
| SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |
| OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Jurisdicción del Departamento del Huila en el Marco del Programa "Colombia Rural"                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |
| ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 69 Alcantarillas, 10 Box Culvert, 110 ml de Filtro, 3 Muros en Gavion, 8 Muros en Concreto Reforzado y 1 Puente                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |
| muros de contención y obras de arte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |
| DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y seguridad de los corredores viales de las vías terciarias, suscribió con el Instituto Nacional de Vías el Convenio Interadministrativo 1604 de 2020 para "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Jurisdicción del Departamento del Huila en el Marco del Programa "Colombia Rural" |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |
| CONTRATO DE OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                  | CONTRATO DE INTERVENTORIA:                                       |                                 |      |
| CONTRATISTA: CONSORCIO HUILA RURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  | INTERVENTOR: JORES INGENIERIA LTDA                               |                                 |      |
| INTEGRANTES: JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ 90 %; JUANC VILLANY SAS 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                  | INTEGRANTES:                                                     |                                 |      |
| CONTRATO No. 1128 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 3.440.497.932,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                  | CONTRATO No. 1510 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 299.982.150,00       |                                 |      |
| FECHA DE INICIO: 20/11/2023 VALOR ADICIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA DE INICIO: 7/11/2023 VALOR ADICIONES:                      |                                 |      |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: VALOR ACUMULADO: \$ 3.440.497.932,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: VALOR ACUMULADO: \$ 299.982.150,00 |                                 |      |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: VALOR ANTICIPO: \$ 1.032.149.379,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: VALOR ANTICIPO:                    |                                 |      |
| VALOR AMORTIZADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                  | VALOR AMORTIZADO: \$ -                                           |                                 |      |
| SALDO POR AMORTIZAR: \$ 1.032.149.379,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                  | SALDO POR AMORTIZAR: \$ -                                        |                                 |      |
| II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VIGENCIA                                                                                                                                                          | 2023             | 2024                                                             | 2025                            | 2026 |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                             | \$ 3.440.497.933 | \$ 3.440.497.933                                                 |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EJECUTADO DE LA VIGENCIA                                                                                                                                          |                  | \$ -                                                             |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALDO DE VIGENCIA                                                                                                                                                 | \$ 3.440.497.933 | \$ 3.440.497.933                                                 |                                 |      |
| INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                             | \$ 299.982.150   | \$ 299.982.150                                                   |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EJECUTADO DE LA VIGENCIA                                                                                                                                          |                  | \$ -                                                             |                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALDO DE VIGENCIA                                                                                                                                                 | \$ 299.982.150   | \$ 299.982.150                                                   |                                 |      |
| (Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |
| (Indicar valores en pesos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                 |      |

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$

3.440.497.932,8

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

2.387.968.465,72

69,41%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

872.646.694,00

25,36%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

44,04%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

2.387.968.465,72

69,41%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

872.646.694,00

25,36%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

44,04%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

399.613.763,79

11,61%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

50.000.000,00

1,45%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

90.083.000,00

30,03%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

88.093.320,00

29,37%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

15.059.450,00

5,02%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

14.560.700,00

4,85%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

MARZ DE 2024

VALOR FACTURA:

\$

37.356.480,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS     |                     |
|---------------|---------------------|
| Otorgado \$   | \$ 1.032.149.379,84 |
| Amortizado \$ | \$ -                |
| Saldo \$      | \$ 1.032.149.379,84 |

| INDICADOR I/C |         |
|---------------|---------|
| En el mes:    | \$ 0,10 |
| Acumulado:    |         |

| ANTICIPOS     |      |
|---------------|------|
| Otorgado \$   | \$ - |
| Amortizado \$ | \$ - |
| Saldo \$      | \$ - |

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %  
Meta Física Ejecutada %

\$ 0,69  
25%

Avance o Atraso Físico %  
44%

MAQUINARIA Y EQUIPO

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base |        |          |          |              | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada |                    |                    |                      |       |   |
|-------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico                                | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |

\* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:  
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MUNICIPIO DE GARZON

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MUNICIPIO DE TELLO


| Descripción                                                       | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Motoniveladora                                                    |               |                  |
| vibrocompactador                                                  |               |                  |
| Camabaja                                                          | 1             |                  |
| Retroexcavadora                                                   | 2             |                  |
| Volquetas                                                         | 4             |                  |
| Compactador manual                                                | 1             |                  |
| Mezcladora de 1 bulto                                             | 1             |                  |
| Total                                                             | 9             |                  |
| Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones. |               |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|---|----------------|--|
| IV. GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| FUENTES DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |       |                                                 | PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL |    |   |                |  |
| UBICACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | PERMISO MINERO:     |       | SI                                              | DISPONIBLE                                        | NO | X |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | LICENCIA AMBIENTAL: |       | SI                                              |                                                   | NO | X |                |  |
| UBICACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | PERMISO MINERO:     |       | SI                                              |                                                   | NO | X |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | LICENCIA AMBIENTAL: |       | SI                                              |                                                   | NO | X |                |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |       |                                                 | OBSERVACIONES:                                    |    |   |                |  |
| P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |       |                                                 | OBSERVACIONES:                                    |    |   |                |  |
| ESTADO: EN GOBERNACION DEL HUILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| V. GESTIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OBRA                | INTER | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:              |                                                   |    |   | OBSERVACIONES: |  |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 13                  | 3     | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:               |                                                   |    |   |                |  |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 5                   |       | DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: |                                                   |    |   |                |  |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5                   |       | Centro Comercial Megacentro - Neiva H           |                                                   |    |   |                |  |
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 26                  |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | N/A                 |       | OBSERVACIONES:                                  |                                                   |    |   |                |  |
| FICHAS PEDIALES APROBADAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | N/A                 |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| AVALÚOS APROBADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | N/A                 |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| PREDIOS ADQUIRIDOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | N/A                 |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| GARZON: TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| Se realiza visita tecnica de seguimiento a la ejecucion de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista culmino actividades de concretos para los encoles de la alcantarilla en los sitios de trabajo para este corredor vial                                                                                                    |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| Se realiza la visita en compañía del Inspector de interventoria - Andres Felipe Oliveros, el cual va a continuar con las actividades de seguimiento, control y verificación de las actividades del tramo, donde se realiza la construccion de disipadores para las alcantarillas ejecutadas.                                                                       |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| La alcantarilla de la absclsa K7+250 se encuentra culminando el muro de la parte del descole en el cual ya se realizo la fundición de la zarpa y están acomodando los aceros del muro.                                                                                                                                                                             |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| Se le manifiesta al contratista de obra, que es necesario que se afilie al personal en obra, toda vez que se busca evitar accidentes laborales y que no se puedan atender de forma oportuna, tambien se le manifiesta la necesidad, en la implmentacion de EPP para el personal en obra                                                                            |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecucion de las actividades, toda vez que ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas en tiempo real para evitar atrasos en la ejecucion de las obras   |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| Se le reitera al contratista de obra, la utilizacion de EPP, teniendo en cuenta que en retieradas ocasiones se ha observado al personal de obra sin EPP, cuando se encuentran realizando actividades de obra.                                                                                                                                                      |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| Se realiza visita tecnica de seguimiento a la ejecucion de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista ya se encuentra realizando actividades de concretos para los encoles de la alcantarilla en los sitios de trabajo para este corredor vial                                                                                 |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| Se realiza la visita en compañía del Inspector de interventoria - Andres Felipe Oliveros, el cual va a continuar con las actividades de seguimiento, control y verificación de las actividades del tramo, donde se realiza la construccion de disipadores para las alcantarillas ejecutadas.                                                                       |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| Se culmino la ejecución la alcantarilla ubicada en el punto P25 y se realizo la medicion de las dimensiones del muro que se debe realizar junto a esa alcantarilla.                                                                                                                                                                                                |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| En la alcantarilla del punto P26 ocurrió un derrumbe en la zona de la poceta y se le manifiesta al contratista de obra, que se deben adelantar las actividades necesarias para que la obra quede en funcionamiento y evitar afectaciones a la obra en ejecucion, lo cual no se ha realizado aun limpieza                                                           |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecucion de las actividades, toda vez que ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas en tiempo real para evitar atrasos en la ejecucion de las obras   |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| Se le manifiesta al contratista de obra, que es necesario que se afilie al personal en obra, toda vez que se busca evitar accidentes laborales y que no se puedan atender de forma oportuna, tambien se le manifiesta la necesidad, en la implmentacion de EPP para el personal en obra                                                                            |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| Se le reitera al contratista de obra, la utilizacion de EPP, teniendo en cuenta que en retieradas ocasiones se ha observado al perosnal de obra sin EPP, cuando se encuentranrealizando actividades de obra.                                                                                                                                                       |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| EL PITAL: TRAMO LAS MINAS - ALTO LIBANO - EL PROGRESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| El día 10 de abril del 2024 se llevó a cabo la visita tecnica de Relocalizacion de la Obra de Arte en el municipio de el Pital, el cual fue realizado en compañía del Delegado del contratista de obra, Inspector de interventoria - Andres Felipe Oliveros y Residente de Interventoria.                                                                          |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| LA PLATA: TRAMO LA PLATA - EL CARMELO - CERRITO - LA ESTRELLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |
| El día 09 de abril del 2024 se llevó a cabo la visita tecnica de localizacion de las Obras de Arte incluido el puente y dos box culvert en el municipio de la Plata, el cual fue realizado en compañía del Delegado del contratista de obra, Supervisor del Invias, Residente de Obra, Residente de Interventoria, delegados del municipio y comunidad del sector. |  |                     |       |                                                 |                                                   |    |   |                |  |

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuaran las actividades de seguimiento y verificacion del cumplimiento de las activaddes del contrato de Obra  
Se continuaran las actividades de seguimiento y verificacion del cumplimiento de las activaddes de la programacion de Obra  
Se continuaran las actividades de acompañamiento a visitas de localizacion de las Obras a ejecutar

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



GARZON: TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCADO



GARZON: TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCADO



TUBERIA EN EL TRAMO - CAMPOALEGRE



GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO



GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO



GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO



EL PITAL: TRAMO LAS MINAS - ALTO LIBANO - EL PROGRESO



EL PITAL: TRAMO LAS MINAS - ALTO LIBANO - EL PROGRESO



LA PLATA: TRAMO LA PLATA - EL CARMELO - CERRITO - LA ESTRELLA



LA PLATA: TRAMO LA PLATA - EL CARMELO - CERRITO - LA ESTRELLA




LA PLATA: TRAMO LA PLATA - EL CARMELO - CERRITO - LA ESTRELLA



LA PLATA: TRAMO LA PLATA - EL CARMELO - CERRITO - LA ESTRELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                       |
| SE LE REALIZA EL REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS CON LA GOBERNACION DEL HUILALA SECRETARIA DE VIAS Y EL INVIAS.<br><br>SE LE MANIFIESTA AL CONTRATISTA DE OBRA LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA MANO DE OBRA EN LOS TRAMOS A INTERVENIR, PARA EVITAR AFECTACIONES EN LA MOVILIDAD A LA COMUNIDAD<br><br>SE REALIZAN VISITAS TECNICAS A LOS SITIOS DE LAS OBRAS DE FORMA PERMANENTE POR EL EQUIPO DE INTERVENTORIA Y SE ACOMPAÑAN A SOCIALIZACIONES EN LAS ALCALDIAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y SE ASISTE A LAS REUNIONES O COMITES DE AVANCE DE OBRAS EN LAS OFICINAS DEL INVIAS O GOBERNACION DEL HUILA | <div>FIRMA<br/>NOMBRE:</div> <div><br/>JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA<br/>68202 - 41903 STDER</div> |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL |                  | CÓDIGO                                                           | MEPI-MN1-IN-15-FR-3                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                  | VERSIÓN                                                          | 1                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                  | PÁGINA                                                           |                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA                                                            | 19/04/2024<br><small>(Día / Mes / Año)</small> |      |
| I. INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                                |      |
| PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                                |      |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 15 del 12/04/2024 al 18/04/2024 Último Informe Semanal SI <input checked="" type="checkbox"/><br><small>(Numeración consecutiva)</small>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                                |      |
| SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                                |      |
| OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                                |      |
| ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 69 Alcantarillas, 10 Box Culvert, 110 ml de Filtro, 3 Muros en Gavion, 8 Muros en Concreto Reforzado y 1 Puente<br>muros de contencion y obras de arte                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                                |      |
| DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y seguridad de los corredores viales de las vías terciarias, suscribió con el Instituto Nacional de Vías el Convenio Interadministrativo 1604 de 2020 para "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                                |      |
| CONTRATO DE OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  | CONTRATO DE INTERVENTORIA:                                       |                                                |      |
| CONTRATISTA: CONSORCIO HUILA RURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                  | INTERVENTOR: JORES INGENIERIA LTDA                               |                                                |      |
| INTEGRANTES: JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ 90 %; JUANC VILLANY SAS 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                  | INTEGRANTES:                                                     |                                                |      |
| CONTRATO No. 1128 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 3.440.497.932,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                  | CONTRATO No. 1510 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 299.982.150,00       |                                                |      |
| FECHA DE INICIO: 20/11/2023 VALOR ADICIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA DE INICIO: 7/11/2023 VALOR ADICIONES:                      |                                                |      |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: VALOR ACUMULADO: \$ 3.440.497.932,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: VALOR ACUMULADO: \$ 299.982.150,00 |                                                |      |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: VALOR ANTICIPO: \$ 1.032.149.379,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: VALOR ANTICIPO:                    |                                                |      |
| VALOR AMORTIZADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  | VALOR AMORTIZADO: \$ -                                           |                                                |      |
| SALDO POR AMORTIZAR: \$ 1.032.149.379,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                  | SALDO POR AMORTIZAR: \$ -                                        |                                                |      |
| II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                                |      |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                                |      |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIGENCIA                                                                                                                                                          | 2023             | 2024                                                             | 2025                                           | 2026 |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                             | \$ 3.440.497.933 | \$ 3.440.497.933                                                 |                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EJECUTADO DE LA VIGENCIA                                                                                                                                          |                  | \$ -                                                             |                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DE VIGENCIA                                                                                                                                                 | \$ 3.440.497.933 | \$ 3.440.497.933                                                 |                                                |      |
| INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                             | \$ 299.982.150   | \$ 299.982.150                                                   |                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EJECUTADO DE LA VIGENCIA                                                                                                                                          |                  | \$ -                                                             |                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DE VIGENCIA                                                                                                                                                 | \$ 299.982.150   | \$ 299.982.150                                                   |                                                |      |
| (Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)<br>(Indicar valores en pesos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                                |      |

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$

3.440.497.932,8

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

2.387.968.465,72

69,41%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$

927.215.015,00

26,95%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

42,46%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

2.387.968.465,72

69,41%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

927.215.015,00

26,95%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

42,46%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

399.613.763,79

11,61%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

50.000.000,00

1,45%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

90.083.000,00

30,03%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

88.093.320,00

29,37%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

30.118.900,00

10,04%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

29.121.400,00

9,71%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

MARZ DE 2024

VALOR FACTURA:

\$

37.356.480,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS     |                     |
|---------------|---------------------|
| Otorgado \$   | \$ 1.032.149.379,84 |
| Amortizado \$ | \$ -                |
| Saldo \$      | \$ 1.032.149.379,84 |

| INDICADOR I/C |         |
|---------------|---------|
| En el mes:    | \$ 0,10 |
| Acumulado:    |         |

| ANTICIPOS     |      |
|---------------|------|
| Otorgado \$   | \$ - |
| Amortizado \$ | \$ - |
| Saldo \$      | \$ - |

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % \$ 0,69 Avance o Atraso Físico % 42%  
Meta Física Ejecutada % 27%

MAQUINARIA Y EQUIPO

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base |        |          |          |              | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada |                    |                    |                      |       |   |
|-------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico                                | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |

\* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: MUNICIPIO DE GARZON  
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2: MUNICIPIO DE TELLO

| Descripción                                                       | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Motoniveladora                                                    |               |                  |
| vibrocompactador                                                  |               |                  |
| Camabaja                                                          | 1             |                  |
| Retroexcavadora                                                   | 2             |                  |
| Volquetas                                                         | 4             |                  |
| Compactador manual                                                | 1             |                  |
| Mezcladora de 1 bulto                                             | 1             |                  |
| Total                                                             | 9             |                  |
| Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones. |               |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------------|--|
| IV. GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| FUENTES DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                              |       | PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL |  |                                   |  |                |  |
| UBICACIÓN: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | PERMISO MINERO: SI .....     |       | DISPONIBLE NO X                                   |  | ZONAS DE DEPOSITO SI X NO         |  | N/A            |  |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... |       | NO X                                              |  | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO X       |  | N/A            |  |
| UBICACIÓN: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | PERMISO MINERO: SI .....     |       | NO X                                              |  | APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO X |  | N/A            |  |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... |       | NO X                                              |  | CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO X       |  | N/A            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |       |                                                   |  | OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO X      |  | N/A            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |       |                                                   |  | VERTIMIENTOS: SI NO X             |  | N/A            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |       |                                                   |  | EMISIONES: SI NO X                |  | N/A            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |       |                                                   |  | OTROS (Especificar cual) SI NO    |  | N/A            |  |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |       | OBSERVACIONES:                                    |  |                                   |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| ESTADO: EN GOBERNACION DEL HUILA                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                              |       | OBSERVACIONES:                                    |  |                                   |  |                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| V. GESTIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | OBRA                         | INTER | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:                |  |                                   |  | OBSERVACIONES: |  |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 17                           | 3     | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:                 |  |                                   |  |                |  |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 7                            |       | DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:   |  |                                   |  |                |  |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 6                            |       | Centro Comercial Megacentro - Neiva H             |  |                                   |  |                |  |
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 33                           |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| VI. GESTIÓN PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | N/A                          |       | OBSERVACIONES:                                    |  |                                   |  |                |  |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS:                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | N/A                          |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| AVALÚOS APROBADOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | N/A                          |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| PREDIOS ADQUIRIDOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | N/A                          |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| GARZON: TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCAADO                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se realiza visita tecnica de seguimiento a la ejecucion de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista culmino actividades de concretos para los encoles de la alcantarilla en los sitios de trabajo para este corredor vial                                          |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se realiza la visita en compañía del Inspector de interventoria - Andres Felipe Oliveros, el cual va a continuar con las actividades de seguimiento, control y verificación de las actividades del tramo, donde se realiza la construccion de disipadores para las alcantarillas ejecutadas.             |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| La alcantarilla de la abscisa K7+250 se encuentra culminando el muro de la parte del descole en el cual ya se realizo la fundición de la zarpa y están acomando los aceros del muro.                                                                                                                     |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se le manifiesta al contratista de obra, que es necesario que se afilie al personal en obra, toda vez que se busca evitar accidentes laborales y que no se puedan atender de forma oportuna, tambien se le manifiesta la necesidad, en la implmentacion de EPP para el personal en obra                  |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecucion de las actividades, toda vez que ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas         |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| en tiempo real para evitar atrasos en la ejecucion de las obras                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se le reitera al contratista de obra, la utilizacion de EPP, teniendo en cuenta que en retieradas ocasiones se ha observado al personal de obra sin EPP, cuando se encuentran realizando actividades de obra.                                                                                            |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se realiza visita tecnica de seguimiento a la ejecucion de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista ya se encuentra realizando actividades de concretos para los encoles de la alcantarilla en los sitios de trabajo para este corredor vial                       |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se realiza la visita en compañía del Inspector de interventoria - Andres Felipe Oliveros, el cual va a continuar con las actividades de seguimiento, control y verificación de las actividades del tramo, donde se realiza la construccion de disipadores para las alcantarillas ejecutadas.             |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se culmino la ejecución la alcantarilla ubicada en el punto P25 y se realizo la medicion de las dimensiones del muro que se debe realizar junto a esa alcantarilla.                                                                                                                                      |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| En la alcantarilla del punto P26 ocurrió un derrumbe en la zona de la poceta y se le manifiesta al contratista de obra, que se deben adelantar las actividades necesarias para que la obra quede en funcionamiento y evitar afectaciones a la obra en ejecucion, lo cual no se ha realizado aun limpieza |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecucion de las actividades, toda vez que ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas         |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| en tiempo real para evitar atrasos en la ejecucion de las obras                                                                                                                                                                                                                                          |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se le manifiesta al contratista de obra, que es necesario que se afilie al personal en obra, toda vez que se busca evitar accidentes laborales y que no se puedan atender de forma oportuna, tambien se le manifiesta la necesidad, en la implmentacion de EPP para el personal en obra                  |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se le reitera al contratista de obra, la utilizacion de EPP, teniendo en cuenta que en retieradas ocasiones se ha observado al perosnal de obra sin EPP, cuando se encuentranrealizando actividades de obra.                                                                                             |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| CAMPOALEGRE: TRAMO LA VEGA - CHIA - EL ROBLE                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se realiza visita tecnica de seguimiento a la ejecucion de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista ya se encuentra realizando actividades de concretos para los encoles de la alcantarilla en los sitios de trabajo para este corredor vial                       |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se realiza la visita de seguimiento, control y verificación de las actividades del tramo, donde se realiza la construccion de disipadores para las alcantarillas ejecutadas.                                                                                                                             |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se culmino la ejecución la alcantarilla ubicada en el K12+550 y se realizo la medicion de las dimensiones de la misma y se encuentran en ejecucion de dispadores.                                                                                                                                        |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se le manifiesta al contratista de obra, que es necesario que se afilie al personal en obra, toda vez que se busca evitar accidentes laborales y que no se puedan atender de forma oportuna, tambien se le manifiesta la necesidad, en la implmentacion de EPP para el personal en obra                  |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |
| Se le reitera al contratista de obra, la utilizacion de EPP, teniendo en cuenta que en retieradas ocasiones se ha observado al perosnal de obra sin EPP, cuando se encuentranrealizando actividades de obra.                                                                                             |  |                              |       |                                                   |  |                                   |  |                |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TELLO: TRAMO CRUCE SAN ANDRES - CERRO CASTAÑAL                                                                                                                                                                                                                                          |
| Se realiza visita tecnica de seguimiento a la ejecucion de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista ya se encuentra realizando actividades de concretos para los encoles de la alcantarilla en los sitios de trabajo para este corredor vial      |
| Se realiza la visita de seguimiento, control y verificación de las actividades del tramo, donde se realiza la construccion de disipadores para las alcantarillas ejecutadas.                                                                                                            |
| Se culmino la ejecución la alcantarilla ubicada en el K0+900 y se realizo la medicion de las dimensiones de la misma y se encuentran en ejecucion de dispadores.                                                                                                                        |
| Se le manifiesta al contratista de obra, que es necesario que se afilie al personal en obra, toda vez que se busca evitar accidentes laborales y que no se puedan atender de forma oportuna, tambien se le manifiesta la necesidad, en la implmentacion de EPP para el personal en obra |
| Se le reitera al contratista de obra, la utilizacion de EPP, teniendo en cuenta que en retieradas ocasiones se ha observado al perosnal de obra sin EPP, cuando se encuentranrealizando actividades de obra.                                                                            |

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA                                                                            |
| Se continuaran las actividades de seguimiento y verificacion del cumplimiento de las activadaddes del contrato de Obra       |
| Se continuaran las actividades de seguimiento y verificacion del cumplimiento de las activadaddes de la programacion de Obra |
| Se continuaran las actividades de acompañamiento a visitas de localizacion de las Obras a ejecutar                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div><div>RUTA:</div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>69,41%26,95%73,05%</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>ProgramadoEn ejecuciónPor ejecutar</div></div></div> <div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</div> |

|                          |
|--------------------------|
| XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|--------------------------|



GARZON: TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCAO



GARZON: TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCAO



TUBERIA EN EL TRAMO - CAMPOALEGRE



GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO



GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO



GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO



CAMPOALEGRE: TRAMO LA VEGA - CHIA - EL ROBLE



CAMPOALEGRE: TRAMO LA VEGA - CHIA - EL ROBLE



CAMPOALEGRE: TRAMO LA VEGA - CHIA - EL ROBLE



TELLO: TRAMO CRUCE SAN ANDRES - CERRO CASTAÑAL




TELLO: TRAMO CRUCE SAN ANDRES - CERRO CASTAÑAL



TELLO: TRAMO CRUCE SAN ANDRES - CERRO CASTAÑAL

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                       |
| SE LE REALIZA EL REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS CON LA GOBERNACION DEL HUILA LA SECRETARIA DE VIAS Y EL INVIAS.<br><br>SE LE MANIFIESTA AL CONTRATISTA DE OBRA LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA MANO DE OBRA EN LOS TRAMOS A INTERVENIR, PARA EVITAR AFECTACIONES EN LA MOVILIDAD A LA COMUNIDAD<br><br>SE REALIZAN VISITAS TECNICAS A LOS SITIOS DE LAS OBRAS DE FORMA PERMANENTE POR EL EQUIPO DE INTERVENTORIA Y SE ACOMPAÑAN A SOCIALIZACIONES EN LAS ALCALDIAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y SE ASISTE A LAS REUNIONES O COMITES DE AVANCE DE OBRAS EN LAS OFICINAS DEL INVIAS O GOBERNACION DEL HUILA | <div>FIRMA<br/>NOMBRE:</div> <div><br/>JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA<br/>68202 - 41903 STDER</div> |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL |                  | CÓDIGO                                                           | MEPI-MN1-IN-15-FR-3            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                  | VERSIÓN                                                          | 1                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                  | PÁGINA                                                           |                                |      |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  | 6/05/2024<br>(Día / Mes / Año) |      |
| I. INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 17 del 26/04/2024 al 5/05/2024 Último Informe Semanal SI <input checked="" type="checkbox"/><br>(Numeración consecutiva)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): 69 Alcantarillas, 10 Box Culvert, 110 ml de Filtro, 3 Muros en Gavion, 8 Muros en Concreto Reforzado y 1 Puente                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| muros de contencion y obras de arte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad y seguridad de los corredores viales de las vías terciarias, suscribió con el Instituto Nacional de Vías el Convenio Interadministrativo 1604 de 2020 para "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| CONTRATO DE OBRA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  | CONTRATO DE INTERVENTORIA:                                       |                                |      |
| CONTRATISTA: CONSORCIO HUILA RURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                  | INTERVENTOR: JORES INGENIERIA LTDA                               |                                |      |
| INTEGRANTES: JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ 90 %; JUANC VILLANY SAS 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                  | INTEGRANTES:                                                     |                                |      |
| CONTRATO No. 1128 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 3.440.497.932,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                  | CONTRATO No. 1510 DE 2022 VALOR INICIAL: \$ 299.982.150,00       |                                |      |
| FECHA DE INICIO: 20/11/2023 VALOR ADICIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA DE INICIO: 7/11/2023 VALOR ADICIONES:                      |                                |      |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: VALOR ACUMULADO: \$ 3.440.497.932,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: VALOR ACUMULADO: \$ 299.982.150,00 |                                |      |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: VALOR ANTICIPO: \$ 1.032.149.379,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: VALOR ANTICIPO:                    |                                |      |
| VALOR AMORTIZADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                  | VALOR AMORTIZADO: \$ -                                           |                                |      |
| SALDO POR AMORTIZAR: \$ 1.032.149.379,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                  | SALDO POR AMORTIZAR: \$ -                                        |                                |      |
| II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIGENCIA                                                                                                                                                          | 2023             | 2024                                                             | 2025                           | 2026 |
| OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                             | \$ 3.440.497.933 | \$ 3.440.497.933                                                 |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EJECUTADO DE LA VIGENCIA                                                                                                                                          |                  | \$ -                                                             |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DE VIGENCIA                                                                                                                                                 | \$ 3.440.497.933 | \$ 3.440.497.933                                                 |                                |      |
| INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RECURSOS POR VIGENCIA                                                                                                                                             | \$ 299.982.150   | \$ 299.982.150                                                   |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EJECUTADO DE LA VIGENCIA                                                                                                                                          |                  | \$ -                                                             |                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DE VIGENCIA                                                                                                                                                 | \$ 299.982.150   | \$ 299.982.150                                                   |                                |      |
| (Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |
| (Indicar valores en pesos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                  |                                                                  |                                |      |

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):

\$

3.440.497.932,8

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ 2.737.968.465,72

79,58%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ 1.028.764.380,00

29,90%

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

49,68%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$

-

%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

2.737.968.465,72

79,58%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

1.028.764.380,00

29,90%

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$

-

49,68%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

154.970.532,15

4,50%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

75.000.000,00

2,18%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

N/A

VALOR FACTURA:

N/A

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$

96.582.946,00

32,20%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$

94.350.921,00

31,45%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$

6.508.409,00

2,17%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$

6.493.200,00

2,16%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

ABRIL DE 2024

VALOR FACTURA:

\$ 30.118.450,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS     |                     |
|---------------|---------------------|
| Otorgado \$   | \$ 1.032.149.379,84 |
| Amortizado \$ | \$ -                |
| Saldo \$      | \$ 1.032.149.379,84 |

| INDICADOR I/C |         |
|---------------|---------|
| En el mes:    | \$ 0,09 |
| Acumulado:    |         |

| ANTICIPOS     |      |
|---------------|------|
| Otorgado \$   | \$ - |
| Amortizado \$ | \$ - |
| Saldo \$      | \$ - |

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %  
Meta Física Ejecutada %

\$ 0,80  
30%

Avance o Atraso Físico %  
50%

MAQUINARIA Y EQUIPO

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base |        |          |          |              | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada |                    |                    |                      |       |   |
|-------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico                                | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |
| *                                         |        |          |          |              | Prog                                         |                    |                    |                      |       |   |
|                                           |        |          |          |              | Ejec                                         |                    |                    |                      |       |   |

\* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:  
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MUNICIPIO DE GARZON

TRAMO Y/O SECTOR 2:

MUNICIPIO DE TELLO

| Descripción                                                       | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Motoniveladora                                                    |               |                  |
| vibrocompactador                                                  |               |                  |
| Camabaja                                                          | 1             |                  |
| Retroexcavadora                                                   | 2             |                  |
| Volquetas                                                         | 4             |                  |
| Compactador manual                                                | 1             |                  |
| Mezcladora de 1 bulto                                             | 1             |                  |
| Total                                                             | 9             |                  |
| Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones. |               |                  |

| IV. GESTIÓN AMBIENTAL |  |                     |  |    |                                                   |   |  |  |  |
|-----------------------|--|---------------------|--|----|---------------------------------------------------|---|--|--|--|
| FUENTES DE MATERIALES |  |                     |  |    | PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL |   |  |  |  |
| UBICACIÓN:            |  | PERMISO MINERO:     |  | SI | NO                                                | X |  |  |  |
|                       |  | LICENCIA AMBIENTAL: |  | SI | NO                                                | X |  |  |  |
| UBICACIÓN:            |  | PERMISO MINERO:     |  | SI | NO                                                | X |  |  |  |
|                       |  | LICENCIA AMBIENTAL: |  | SI | NO                                                | X |  |  |  |
| OBSERVACIONES:        |  |                     |  |    | OBSERVACIONES:                                    |   |  |  |  |

|                                                       |                          |                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) |                          | OBSERVACIONES: |
| ESTADO:                                               | EN GOBERNACION DEL HUILA |                |

| V. GESTIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                     |      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS:                                                                                                                                                              | OBRA | INTER          |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:                                                                                                                                                           | 12   | 2              |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:                                                                                                                                                         | 7    |                |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:                                                                                                                                                     | 6    |                |
| TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 27                                                                                                                                                        |      |                |
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____<br>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____<br>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____<br>Centro Comercial Megacentro - Neiva H |      | OBSERVACIONES: |

| VI. GESTIÓN PREDIAL                |     |                |
|------------------------------------|-----|----------------|
| TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: | N/A | OBSERVACIONES: |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS:        | N/A |                |
| AVALÚOS APROBADOS:                 | N/A |                |
| PREDIOS ADQUIRIDOS:                | N/A |                |

| VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD                         |  |
|--------------------------------------------------------|--|
|                                                        |  |
| VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS |  |
|                                                        |  |

OBRA

**GARZON: TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCADO**

Se realiza visita tecnica de seguimiento a la ejecucion de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista culmino actividades de concretos para los encoles de la alcantarilla en los sitios de trabajo para este corredor vial

Se realiza la visita en compañía del Inspector de interventoria - Andres Felipe Oliveros, el cual va a continuar con las actividades de seguimiento, control y verificación de las actividades del tramo, donde se realiza la construccion de disipadores para las alcantarillas ejecutadas.

La alcantarilla de la abscisa K7+250 se encuentra culminando el muro de la parte del descole en el cual ya se realizo la fundición de la zarpa y están acomodando los aceros del muro.

Se le manifiesta al contratista de obra, que es necesario que se afilie al personal en obra, toda vez que se busca evitar accidentes laborales y que no se puedan atender de forma oportuna, tambien se le manifiesta la necesidad, en la implmentacion de EPP para el personal en obra

Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecucion de las actividades, toda vez que ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas

en tiempo real para evitar atrasos en la ejecucion de las obras

Se le reitera al contratista de obra, la utilizacion de EPP, teniendo en cuenta que en retieradas ocasiones se ha observado al personal de obra sin EPP, cuando se encuentran realizando actividades de obra.

OBRA

**GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO**

Se realiza visita tecnica de seguimiento a la ejecucion de las actividades del contrato de obra, en donde se evidencia que el contratista ya se encuentra realizando actividades de concretos para los encoles de la alcantarilla en los sitios de trabajo para este corredor vial

Se realiza la visita en compañía del Inspector de interventoria - Andres Felipe Oliveros, el cual va a continuar con las actividades de seguimiento, control y verificación de las actividades del tramo, donde se realiza la construccion de disipadores para las alcantarillas ejecutadas.

Se culmino la ejecución la alcantarilla ubicada en el punto P25 y se realizo la medicion de las dimensiones del muro que se debe realizar junto a esa alcantarilla.

En la alcantarilla del punto P26 ocurrió un derrumbe en la zona de la poceta y se le manifiesta al contratista de obra, que se deben adelantar las actividades necesarias para que la obra quede en funcionamiento y evitar afectaciones a la obra en ejecucion, lo cual no se ha realizado aun limpieza

Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecucion de las actividades, toda vez que ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas

en tiempo real para evitar atrasos en la ejecucion de las obras

Se le manifiesta al contratista de obra, que es necesario que se afilie al personal en obra, toda vez que se busca evitar accidentes laborales y que no se puedan atender de forma oportuna, tambien se le manifiesta la necesidad, en la implmentacion de EPP para el personal en obra

Se le reitera al contratista de obra, la utilizacion de EPP, teniendo en cuenta que en retieradas ocasiones se ha observado al perosnal de obra sin EPP, cuando se encuentranrealizando actividades de obra.

OBRA

**EL PITAL: TRAMO LAS MINAS - ALTO LIBANO - EL PROGRESO**

El día 10 de abril del 2024 se llevó a cabo la visita tecnica de Relocalizacion de la Obra de Arte en el municipio de el Pital, el cual fue realizado en compañía del Delegado del contratista de obra, Inspector de interventoria - Andres Felipe Oliveros y Residente de Interventoria.

OBRA

**LA PLATA: TRAMO LA PLATA - EL CARMELO - CERRITO - LA ESTRELLA**


se llevó a cabo la visita de localizacion de las Obras de Arte incluído el puente y dos box culvert en el municipio de la Plata, el cual fue realizado en compañía del Delegado del contratista de obra, , Residente de Obra, Residente de Interventoria, delegados del municipio y comunidad del sector.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuaran las actividades de seguimiento y verificacion del cumplimiento de las activaddes del contrato de Obra

Se continuaran las actividades de seguimiento y verificacion del cumplimiento de las activaddes de la programacion de Obra

Se continuaran las actividades de acompañamiento a visitas de localizacion de las Obras a ejecutar



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



GARZON: TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCADO



GARZON: TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCADO



TUBERIA EN EL TRAMO - CAMPOALEGRE



GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO



GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO



GARZON: TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO



EL PITAL: TRAMO LAS MINAS - ALTO LIBANO - EL PROGRESO



EL PITAL: TRAMO LAS MINAS - ALTO LIBANO - EL PROGRESO



EL PITAL: TRAMO LAS MINAS - ALTO LIBANO - EL PROGRESO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                    |
| SE LE REALIZA EL REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA DE OBRA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS CON LA GOBERNACION DEL HUILALA SECRETARIA DE VIAS Y EL INVIAS.<br><br>SE LE MANIFIESTA AL CONTRATISTA DE OBRA LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA MANO DE OBRA EN LOS TRAMOS A INTERVENIR, PARA EVITAR AFECTACIONES EN LA MOVILIDAD A LA COMUNIDAD<br><br>SE REALIZAN VISITAS TECNICAS A LOS SITIOS DE LAS OBRAS DE FORMA PERMANENTE POR EL EQUIPO DE INTERVENTORIA Y SE ACOMPAÑAN A SOCIALIZACIONES EN LAS ALCALDIAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y SE ASISTE A LAS REUNIONES O COMITES DE AVANCE DE OBRAS EN LAS OFICINAS DEL INVIAS O GOBERNACION DEL HUILA | <div>FIRMA </div> <div>NOMBRE: JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA</div> <div>68202 - 41903 STDER</div> |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |

**5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA****5.1 Información General del contrato.**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARRETERA</b>                  | Vías terciarias, GARZÓN, PITAL, LA ARGENTINA, PITALITO, GUADALUPE, NEIVA, PALERMO, AIPE, CAMPOALEGRE, COLOMBIA, IQUIRA, LA PLATA, PAICOL, BARAYA, TELLO y TERUEL.                                                                            |
| <b>CONTRATISTA</b>                | JORES INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATO</b>                   | 1510 DE 2022                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OBJETO</b>                     | <b><i>“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PRIORIZADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1604 DE 2020”.</i></b> |
| <b>ACTA DE INICIO</b>             | Noviembre 21 de 2023                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ACTA DE SUSPENSION No. 1</b>   | Diciembre 20 de 2023                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FECHA DE REINICIO No. 1</b>    | Febrero 15 de 2024                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VALOR INICIAL</b>              | \$ 299.982.150,00                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VALOR ADICIONAL</b>            | N/A                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VALOR TOTAL</b>                | \$ 299.982.150,00                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>        | LUZ ALBA GUEVARA PANTOJA                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</b>  | JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</b> | ESTIVEN ALDANA QUINTERO                                                                                                                                                                                                                      |



## **5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO:**

**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024:**

En este período, la Interventoría ejecuto las siguientes actividades:

### **Operativas:**

Durante el periodo correspondiente al mes de abril de 2024, se trabajó en conjunto con delegados de la Supervisión del INVIAS y la Gobernación del Huila (secretaría de vías e infraestructura) y el contratista de obra con el fin de verificar las actividades a ejecutar acordes con el objeto contractual. De igual manera, hubo mesas de trabajo por parte de los especialistas en cuanto a revisión de los estudios y diseños entregados por el contratista de obra

### **Legales:**

Revisión de los aspectos legales establecidos en el contrato y su cumplimiento durante el proceso de ejecución., de igual forma la interventoría ejecuto seguimiento de lo contratado tanto para obra como interventoría y en cuanto a los procedimientos para el logro del objeto contractual que se ajusten enteramente a la ley y a lo pactado.

### **Técnicas:**

Durante el mes de abril de 2024 se hizo seguimiento, control y supervisión de las siguientes actividades constructivas:

- ✓ se realiza suministro de Tuberías para algunos tramos localizados, como es el caso del municipio de Garzón, Campoalegre, Teruel, La Argentina, Tello, El Pital y La Plata.
- ✓ Se realizó acompañamiento permanente por parte de los inspectores Andrés Oliveros y Ana María Herrera, de las obras que el contratista se encontraba desarrollando en los tramos de los municipios de Garzón, Campoalegre, Teruel, La Argentina, Tello, El Pital y La Plata.
- ✓ Se realiza visita técnica de seguimiento a las localizaciones de las obras identificadas con el fin de verificar algunos sitios finales de las obras.
- ✓ realiza revisión de la documentación suministrada por el contratista de obra, con relación a las visitas técnicas realizadas.
- ✓ Se realiza seguimiento a la documentación entregada por el contratista de Afiliaciones de personal profesional para inicios de actividades, pagos de seguridad social, comunicaciones emitidas solicitando información, acompañamiento, aclaraciones e inquietudes, las cuales han sido resueltas por el equipo de la Interventoría.

**Administrativas:**

Las actividades administrativas desarrolladas por la interventoría han sido las siguientes:

1. Elaboración de los diferentes informes semanales de acuerdo al manual de interventoría y los solicitados por la entidad.
2. Elaboración de oficios varios, dirigidos tanto al INVIAS como al Contratista de obra, referente a diversos aspectos técnicos en este periodo del proyecto.
3. Revisión de Diseños de los municipios donde se ha proyectado obras de gran importancia y complejidad.

**5.2.1 CIFRA**

Para el periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2024 no se registró información del contrato en la plataforma del CIFRA.

**6. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2024, esta interventoría ha realizado el seguimiento, supervisión y control de todas las actividades adelantadas por el contratista, para lo cual se ha seguido el manual de interventoría vigente, en los siguientes numerales se adjunta la información relacionada con el equipo y personal de la interventoría, las garantías del contrato y el informe financiero y presupuestal entre otros.

**6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Durante el mes de abril de 2024, la interventoría contó con equipos de comunicación, equipos de cómputo y vehículo placa ZGC 252 para las respectivas visitas de localización de obras de arte, así como desplazamientos para realizar las distintas inspecciones a las obras de arte. Correspondiente al período comprendido 1 y el 30 de abril de 2024, se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

**6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.**

Para el mes de abril de 2024, la interventoría dispuso del Director de Interventoría, el ingeniero residente, y se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7.

**6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

Lo ejecutado durante el mes de abril de 2024, se refleja en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

**6.4 CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.**

Correspondiente al período comprendido del 1 y el 30 de abril de 2024. Se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

**6.5 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.**

Correspondiente al período comprendido del 1 y el 30 de abril de 2024, se adjunta Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13. Revisar Anexos.

**6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.**

- SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO. La interventoría renunció al anticipo.

*INFORME*  
*DIRECTOR DE INTERVENTORÍA*  
*No. 5*

*ABRIL DE 2024*

### INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARRETERA</b>                  | Vías terciarias, GARZÓN, PITAL, LA ARGENTINA, PITALITO, GUADALUPE, NEIVA, PALERMO, AIPE, CAMPOALEGRE, COLOMBIA, IQUIRA, LA PLATA, PAICOL, BARAYA, TELLO y TERUEL                                                                           |
| <b>CONTRATSITA</b>                | JORES INGENIERIA LTDA                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTRATO</b>                   | 1510 DE 2022                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OBJETO</b>                     | <b><i>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PRIORIZADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1604 DE 2020</i></b> |
| <b>ACTA DE INICIO</b>             | Noviembre 21 de 2023                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ACTA DE SUSPENSION No. 1</b>   | Diciembre 20 de 2023                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ACTA DE REINICIO No. 1</b>     | Febrero 15 de 2024                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VALOR BÁSICO + IVA</b>         | \$ 299.982.150,00                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</b>  | JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA                                                                                                                                                                                                               |
| <b>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</b> | ESTIVEN ALDANA QUINTERO                                                                                                                                                                                                                    |

### **Descripción Resumida de las Actividades Ejecutadas en el Mes.**


Actividades realizadas desde el inicio del contrato de Interventoría:

- Realice los requerimientos al Contratista de Obra, donde se le ha reiterado de forma permanente la implementación de medidas que ayuden a mitigar los atrasos en la ejecución de las obras.
- Realice la Radicación de la documentación ante el supervisor del contrato de Interventoría – Ing. José Miguel Ortega, donde se hace entrega del acta de Costos No. 4 para el desembolso de los recursos del contrato de Interventoría.
- Realice los requerimientos al Contratista de Obra, donde se le comunica que es necesario coordinar las actividades de localización y ejecución de las obras de arte y demás que hacen parte del proyecto, con el fin de avanzar en la referenciación y relocalización de las obras en compañía de los delegados por parte del INVIAS y la Gobernación del Huila.
- Realice el requerimiento al Contratista de Obra, donde se hace la solicitud con asunto Reiteración - Requerimiento acompañamiento de los Profesionales del contrato de Obra en los tramos en ejecución.
- Realice el acompañamiento a los diferentes comités técnicos realizados en las oficinas de la secretaria de Vías e Infraestructura del departamento ubicadas en la gobernación del huila, comités sostenidos con los supervisores de obra e Interventoría.
- Realice la radicación de documentación solicitada por parte del contratista de obra R.L. JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ, con el fin de dar trámite oportuno a los requerimientos presentado por el contratista de obra, para la ejecución de las actividades de obra para cada uno de los tramos que se encuentran aperturados.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza comités técnicos en conjunto con el personal del Contrato de Obra, supervisores de la gobernación del huila e INVIAS, teniendo en cuenta que se requiere tratar aspectos técnicos y de obra, con el fin de aclarar las dudas e inquietudes que se genera durante el desarrollo de las actividades de la Obra para cada uno de los tramos aperturados.
- Se realiza permanente acompañamiento a las actividades programadas por el contratista para ejecutar durante el mes de febrero por parte de la Interventoría, manteniendo comunicación constante con el Director de Obra y los Ingenieros Residentes de Obra e Interventoría.
- Se realiza seguimiento y revisión semanal en conjunto con el Residente de Interventoría de las visitas técnicas realizadas de seguimiento, control y ejecución, las cuales serán reportados mediante informes semanales, en el formato - MINFRA-MN-IN-15-FR-2 - INFORME SEMANAL.
- Se realiza seguimiento y revisión semanal en conjunto con el Residente de Interventoría de las visitas técnicas realizadas de seguimiento, control y ejecución, las cuales serán reportados mediante informes mensuales, radicados ante el INVIAS.

Comendidamente,



---

JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA  
JORES INGENIERIA LTDA

INFORME  
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  
No. 5

ABRIL DE 2023

## INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### Información General del contrato.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARRETERA                  | Vías terciarias, GARZÓN, PITAL, LA ARGENTINA ,PITALITO, GUADALUPE, NEIVA, PALERMO, AIPE, CAMPOALEGRE, COLOMBIA, IQUIRA, LA PLATA, PAICOL, BARAYA, TELLO y TERUEL                                                                    |
| CONTRATSITA                | JORES INGENIERIA LTDA                                                                                                                                                                                                               |
| CONTRATO                   | 1510 DE 2022                                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETO                     | <b>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Jurisdicción del Departamento del Huila Priorizadas en el Convenio Interadministrativo 1604 de 2020</b> |
| ACTA DE INICIO             | Noviembre 21 de 2023                                                                                                                                                                                                                |
| ACTA DE SUSPENSION No. 1   | Diciembre 20 de 2023                                                                                                                                                                                                                |
| ACTA DE REINICIO No. 1     | Febrero 15 de 2024                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR BÁSICO + IVA         | \$ 299.982.150,00                                                                                                                                                                                                                   |
| DIRECTOR DE INTERVENTORIA  | JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA                                                                                                                                                                                                        |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ESTIVEN ALDANA QUINTERO                                                                                                                                                                                                             |

## CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                      | UND.  |
|----|--------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |              | GENERAL          | PARTICULAR |                                                                                                                                  |       |
| 1  | 211.1        | 211              |            | REMOCIÓN DE DERRUMBES                                                                                                            | m3    |
| 2  | 600.1.1      | 600              |            | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR                                                                                               | m3    |
| 3  | 610.1        | 610              |            | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.                                                                                             | m3    |
| 4  | 661.1        | 661              |            | TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR                                                              | m     |
| 5  | 630.5        | 630              |            | CONCRETO RESISTENCIA 14 ( F )                                                                                                    | m3    |
| 6  | 630.4        | 630              |            | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)                                                                                                   | m3    |
| 7  | 640.1        | 640              |            | ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.                                                                                                   | kg    |
| 8  | 670.1        | 670              |            | DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3    |
| 9  | 673.1.1      | 673              |            | GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO                                                                                       | m2    |
| 10 | 610.5        | 610              |            | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE                                                                                                  | m3    |
| 11 | 900.3        | 900              |            | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)                                       | m3-km |

### Imagen 1: Inventario de la - Fuente Propia

Se hace revisión y seguimiento a la ejecución de las actividades realizadas por parte del contratista de obra, para las obras en los tramos que se encuentran localizados a la fecha del presente informe, dentro de las cuales se encuentran, trabajos de logística de distribución de materiales como tuberías para alcantarillas.

### DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

Se ha ejecutado por tramos las siguientes actividades por parte del contratista:

#### ➤ MUNICIPIO DE GARZON:

**TRAMO CAGUANCITO - SAN ANTONIO DEL PESCAO:** Se realizó visita técnica de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato de obra especialmente en el K7+900, en donde se evidencia que el contratista ya ha realizado previamente, actividades de logística para traslados y disposición e instalación de tubería en los sitios de trabajo para este corredor vial y se ejecutaron fundición de encoles y descoles de las Alcantarillas para cada tramo.

**TRAMO EL RECREO - LIMITE SAN GUILLERMO:** Se realizó visita técnica de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato de obra especialmente en el K1+920, en donde se evidencia que el contratista ya ha realizado previamente, actividades de logística para traslados y disposición de tubería en los sitios de trabajo para este corredor vial y se ejecutaron fundición de encoles y descoles de las Alcantarillas para cada tramo

➤ MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE:

**TRAMO LA VEGA - CHIA - EL ROBLE:** Se realizó visita técnica de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato de obra especialmente en el K12+550, en donde se evidencia que el contratista ya ha realizado previamente, actividades de logística para traslados y disposición de tubería en los sitios de trabajo para este corredor vial y se ejecutaron fundición de encoles y descoles de las Alcantarillas para cada tramo

Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecución de las actividades, toda vez que, ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas

**TRAMO LA SARDINATA - ALTO BEJUCAL:** Se realiza visita técnica de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato de obra especialmente en el K8+400, en donde se evidencia que el contratista ya ha realizado previamente, actividades de logística para traslados y disposición de tubería en los sitios de trabajo para este corredor vial y se ejecutaron fundición de encoles y descoles de las Alcantarillas para cada tramo

Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecución de las actividades, toda vez que, ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas

➤ MUNICIPIO DE BARAYA:

**TRAMO BARAYA - LA TROJA - TROJA BAJA:** Se realizó visita técnica de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato de obra especialmente en el K19+400, en donde se evidencia que el contratista ya ha realizado previamente, actividades de logística para traslados y disposición de tubería en los sitios de trabajo para este corredor vial y se ejecutaron fundición de encoles y descoles de las Alcantarillas para cada tramo.

Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecución de las actividades, toda vez que ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas

➤ MUNICIPIO DE TELLO:

**TRAMO CRUCE SAN ANDRES - CERRO CASTAÑAL:** Se realizó visita técnica de seguimiento a la ejecución de las actividades del contrato de obra especialmente en el lugar donde se reubico la obra de arte en el , en donde se evidencia que el contratista ya ha realizado previamente, actividades de logística para traslados y disposición de tubería en los sitios de trabajo para este corredor vial y se ejecutaron fundición de encoles y descoles de las Alcantarillas para cada tramo

Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecución de las actividades, toda vez que, ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas.

➤ MUNICIPIO DE PAICOL:

**TRAMO LA PLATA PUERTO MEJICO-MATANZAS:** Se realizó visita técnica con el fin de realizar seguimiento, control y verificación de las actividades de logística para el traslado de la tubería para las alcantarillas, que se encuentran localizadas en el tramo

Se le manifiesta al contratista de obra la necesidad e importancia en el acompañamiento permanente por parte del equipo de profesionales del contratista de obra a la ejecución de las actividades, toda vez que, ante dudas e inquietudes al momento de ejecutar, las mismas deben ser resueltas

De igual forma se realiza seguimiento a las actividades realizadas en los tramos de los municipios de Baraya, Tello, Colombia, Teruel, Guadalupe, Campoalegre, Garzón, El Pital, en donde se viene realizando actividades de logística por parte del contratista para la distribución de tuberías para alcantarillas de 36", así como elementos para fundición de solados (arenas y gravas), aceros para cabezotes (encoles) y aletas o muros cortina (descoles) y disipadores de energía



**ESTIVEN ALDANA QUINTERO**

**C.C. 83.238.130**

**Email: [ingobrascviles@hotmail.com](mailto:ingobrascviles@hotmail.com)**

**Dirección: Carrera 2 Av Surabastos**

**Torre 1 Apartamento 901**

**Conjunto: Portal del Rio**

|  |                                                                                                                                                                                                |         |                     |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                | VERSIÓN | 1                   |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                | PÁGINA  |                     |  |  |

FECHA

5

5

24

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

HUILA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL:

ABRIL DE 2024

PROYECTO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

CONTRATO INTERVENTORÍA No.

1510 DE 2022

INTERVENTORÍA:

JORES INGENIERIA SAS

CONTRATO DE OBRA No.

1128 DE 2023

CONTRATISTA:

CONSORCIO HUILA RURAL - R.L. JUAN CARLOS VILLANY R.

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN                                                                                           | DÍAS DEL MES |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                     |                                                                                                       | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Camioneta           | Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible) | A            | A | A | A | A | A | I | A | A | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  |    |
| Moto 1              | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)                    | A            | A | A | A | A | A | I | A | A | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  |    |
| Moto 2              | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)                    | A            | A | A | A | A | A | I | A | A | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | I  | A  | A  |    |
|                     |                                                                                                       |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

CONVENCIONES:

ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

Nombre: JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 68202 - 41903 STDER

Firma

Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA


Supervisor del contrato de Interventoría.


Matrícula Profesional No.: 2520219149 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                            |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|                                                                                                                                                                                                               | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |              | CÓDIGO                                     | MINFRA-MN-IN-15-FR-7 |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | VERSIÓN                                    | 1                    |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | PÁGINA                                     | 1                    | DE                                                                                                                                                         | 1     |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              | FECHA                                      | 5                    | 5                                                                                                                                                          | 24    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                            | (Día)                | (Mes)                                                                                                                                                      | (Año) |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |              | DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA               |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |              |                                            |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| MES DEL INFORME: ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |              | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1510 DE 2022 |                      | CARRETERA Y/O PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN E MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| INTERVENTOR: JORES INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |              | SECTOR: VÍAS TERCARIAS DEDEL HUILA         |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CARGO                                                                                                                                                  | DÍAS DEL MES |                                            |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 1            | 2                                          | 3                    | 4                                                                                                                                                          | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
| JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA                                                                                                                              |              | X                                          |                      | X                                                                                                                                                          | X     | X |   |   |   | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    | X  | X  | X  |    | X  |    |    |  |
| ESTIVEN ALDANA QUINTERO                                                                                                                                                                                                                                                                        | INGENIERO RESIDENTE                                                                                                                                    | X            | X                                          | X                    | X                                                                                                                                                          | X     | X |   | X | X | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  |  |
| ANDRES FELIPE OLIVEROS                                                                                                                                                                                                                                                                         | INSPECTOR                                                                                                                                              | X            | X                                          | X                    | X                                                                                                                                                          | X     | X |   | X | X | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  |  |
| ANA MARIA HERRERA                                                                                                                                                                                                                                                                              | INSPECTOR                                                                                                                                              | X            | X                                          | X                    | X                                                                                                                                                          | X     | X |   | X | X | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |    | X  | X  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                            |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                            |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                            |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                            |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |              |                                            |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |              |                                            |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| (Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)                                                             |                                                                                                                                                        |              |                                            |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| <div><div>Firma</div><div>Nombre: JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA<br/>Residente de Interventoría<br/>Matricula No.: 68202 - 41903 STDER</div></div> <div><div>Firma</div><div>Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA<br/>Supervisor Contratación Interventoría<br/>Matricula No.: 68202-19449 CND</div></div> |                                                                                                                                                        |              |                                            |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)<br>Copias: Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |              |                                            |                      |                                                                                                                                                            |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              | CÓDIGO                                                                                                                                       | MEPI-MNI-IN-15-FR-9         |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              | VERSIÓN                                                                                                                                      | 1                           |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              | PÁGINA                                                                                                                                       |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              | FECHA                                                                                                                                        | 5                           | 5                  | 2024                                               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              | (Día / Mes / Año)                                                                                                                            |                             |                    |                                                    |               |
| UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              | DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA                                                                                                                 |                             |                    |                                                    |               |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1510 DE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              | INTERVENTOR: JORES INGENIERIA S.A.S                                                                                                          |                             |                    |                                                    |               |
| MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              | PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN E MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" |                             |                    |                                                    |               |
| CONTRATO DE OBRA No: 1128 DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              | CONTRATISTA: CONSORCIO HUILA RURAL                                                                                                           |                             |                    |                                                    |               |
| RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| Vigencia Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Registro No.                                                                                                                                                                                                  | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No.      | Fuente de Financiación<br>(Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor                                   | Saldo del Acta Anterior      |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 721023                                                                                                                                                                                                        | C-2402-0600-12-0-2402112-02   | 11               | NACION                                       | PRINCIPAL                                           | \$9.982.150,00                          |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 721023                                                                                                                                                                                                        | C-2402-0600-12-0-2402041-02   | 11               | NACION                                       | PRINCIPAL                                           | \$290.000.000,00                        | \$ 209.792.050,00            |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     | \$299.982.150,00                        | \$ 209.792.050,00            |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$299.982.150,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| Acta No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mes/Año de Ejecución                                                                                                                                                                                          | Valor Acta sin IVA            | Valor IVA        | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta         | Anticipo Amortizado Acta                            | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha                                                                                                                      | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANTICIPO                                                                                                                                                                                                      | N/A                           | N/A              | N/A                                          | N/A                                                 | N/A                                     | N/A                          | N/A                                                                                                                                          | N/A                         | N/A                |                                                    |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOVIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                             | \$ 18.040.000,00              | \$ 3.427.600,00  | \$ 21.467.600,00                             | \$ 0,00                                             | \$ 21.467.600,00                        | \$0,00                       | 721023 - 27-6-2023                                                                                                                           | \$278.514.550,00            | \$ 278.514.550,00  | No. 88449 de Fecha 13/12/2023                      | PAGADA        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                             | \$ 13.486.000,00              | \$ 2.562.340,00  | \$ 16.048.340,00                             | \$ 0,00                                             | \$ 16.048.340,00                        | \$0,00                       | 721023 - 27-6-2023                                                                                                                           | \$262.466.210,00            | \$ 262.466.210,00  | No. 2787 de Fecha 17/04/2024                       | PAGADA        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FEBRERO DE 2024                                                                                                                                                                                               | \$ 12.782.000,00              | \$ 2.428.580,00  | \$ 15.210.580,00                             | \$ 0,00                                             | \$ 15.210.580,00                        | \$0,00                       | 721023 - 27-6-2023                                                                                                                           | \$247.255.630,00            | \$ 247.255.630,00  | No. 10016 de Fecha 30/08/2024                      | PAGADA        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MARZO DE 2024                                                                                                                                                                                                 | \$ 31.482.000,00              | \$ 5.981.580,00  | \$ 37.463.580,00                             | \$ 0,00                                             | \$ 37.463.580,00                        | \$0,00                       | 721023 - 27-6-2023                                                                                                                           | \$209.792.050,00            | \$ 209.792.050,00  | No. 10637 de Fecha 09/09/2024                      | EN TRAMITE    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                 | \$ 29.960.000,00              | \$ 5.692.400,00  | \$ 35.652.400,00                             | \$ 0,00                                             | \$ 35.652.400,00                        | \$0,00                       | 721023 - 27-6-2023                                                                                                                           | \$174.139.650,00            | \$ 174.139.650,00  |                                                    | EN TRAMITE    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | \$ 105.750.000,00             | \$ 20.092.500,00 | \$ 125.842.500,00                            | \$ 0,00                                             |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR BÁSICO                                                                                                                                                                                                  |                               | IVA              |                                              | TOTAL                                               |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| *Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| NOTAS:<br>1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.<br>2. Este formato se diligencia por año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| <div><div>Firma<br/>Nombre: JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA<br/>Director de Interventoría<br/>Matrícula Profesional No.: 68202-41903 STDER</div><div></div></div> <div><div>Firma<br/>Nombre: JOSE ARMANDO ORTIZ<br/>Supervisor del Contrato de Interventoría<br/>Matrícula Profesional No.: 22-202-19149 CND</div><div></div></div> |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |
| Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.<br>Copias: Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                               |                  |                                              |                                                     |                                         |                              |                                                                                                                                              |                             |                    |                                                    |               |



| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |             |           |              |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |              |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor        |
| 2024-04                           | 2024-05 | 615490162 | 9466682727 | E        | 2024/05/16 | 2024/05/03 | BANCOLOMBIA | 0         | \$19,785,900 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                    |                |            |                 |     |    |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |       |     |     |     |        |        |             |             |           |        |              |             |           |       |             |             |           |       |             |             |           |           |     |        |                          |               |             |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|--------|--------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|--------|--------------------------|---------------|-------------|
| EMPLEADO                                            |                |            | NOVEDADES       |     |    |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |     |     | SALUD |     |     | CCF |        |        | RIESGOS     |             |           |        | PARAFISCALES |             |           |       |             |             |           |       |             |             |           |           |     |        |                          |               |             |
| No.                                                 | Identificación | Nombre     | ing             | ret | de | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge     | lma | vac | avp   | vct | lrl | vip | Codigo | Dias   | IBC         | Aporte      | Codigo    | Dias   | IBC          | Aporte      | Codigo    | Dias  | IBC         | Aporte      | Codigo    | Dias  | IBC         | Tarifa      | Aporte    | Dias      | IBC | Aporte | Exonerado<br>SENA e ICBF | Total Aportes |             |
| SUCURSAL: JORES INGENIERIA LTDA HUILA (3 Afiliados) |                |            |                 |     |    |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |       |     |     |     |        |        |             |             |           |        |              |             |           |       |             |             |           |       |             |             |           |           |     |        |                          |               |             |
|                                                     |                |            |                 |     |    |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |       |     |     |     |        |        | \$7,100,000 | \$1,136,000 |           |        | \$7,100,000  | \$284,000   |           |       | \$7,100,000 | \$284,000   |           |       | \$7,100,000 |             | \$494,200 |           | \$0 | \$0    |                          | \$2,198,200   |             |
| Centro de Trabajo: FABIO LA (3 Afiliados)           |                |            |                 |     |    |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |       |     |     |     |        |        | \$7,100,000 | \$1,136,000 |           |        | \$7,100,000  | \$284,000   |           |       | \$7,100,000 | \$284,000   |           |       | \$7,100,000 |             | \$494,200 |           | \$0 | \$0    |                          | \$2,198,200   |             |
| Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)            |                |            |                 |     |    |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |       |     |     |     |        |        | \$7,100,000 | \$1,136,000 |           |        | \$7,100,000  | \$284,000   |           |       | \$7,100,000 | \$284,000   |           |       | \$7,100,000 |             | \$494,200 |           | \$0 | \$0    |                          | \$2,198,200   |             |
| 4                                                   | CC             | 83238130   | ALDANA ESTIVEN  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |       |     |     |     |        | 25-14  | 30          | \$3,500,000 | \$560,000 | EPS037 | 30           | \$3,500,000 | \$140,000 | CCF32 | 30          | \$3,500,000 | \$140,000 | 14-23 | 30          | \$3,500,000 | 6.960%    | \$243,600 | 30  | \$0    | \$0                      | Si            | \$1,083,600 |
| 5                                                   | CC             | 1075307413 | HERRERA ANA     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |       |     |     |     |        | 25-14  | 30          | \$1,800,000 | \$288,000 | EPS005 | 30           | \$1,800,000 | \$72,000  | CCF32 | 30          | \$1,800,000 | \$72,000  | 14-23 | 30          | \$1,800,000 | 6.960%    | \$125,300 | 30  | \$0    | \$0                      | Si            | \$557,300   |
| 6                                                   | CC             | 1075320896 | OLIVEROS ANDRES |     |    |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |       |     |     |     |        | 230301 | 30          | \$1,800,000 | \$288,000 | EPS005 | 30           | \$1,800,000 | \$72,000  | CCF32 | 30          | \$1,800,000 | \$72,000  | 14-23 | 30          | \$1,800,000 | 6.960%    | \$125,300 | 30  | \$0    | \$0                      | Si            | \$557,300   |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES   |                |        |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |        |      |     |        |        |         |     |        |        |              |     |        |        |      |     |        |        |      |     |        |                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------------------------|----------------|--------|-----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--------|------|-----|--------|--------|---------|-----|--------|--------|--------------|-----|--------|--------|------|-----|--------|--------|------|-----|--------|--------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| EMPLEADO                           |                |        | NOVEDADES |     |    |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |     |     |     | SALUD |     |     |        | CCF  |     |        |        | RIESGOS |     |        |        | PARAFISCALES |     |        |        |      |     |        |        |      |     |        |                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| No.                                | Identificación | Nombre | ing       | ret | de | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige     | lma | vac | avp | vct   | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias    | IBC | Aporte | Codigo | Dias         | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado<br>SENA e ICBF | Total Aportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| SUCURSAL: JORES SAS (32 Afiliados) |                |        |           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |        |      |     |        |        |         |     |        |        |              |     |        |        |      |     |        |        |      |     |        |                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

| Centro de Trabajo: JORES QUIBDO (32 Afiliados) |    |            |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    | \$39,926,670 | \$6,388,600  |        |    | \$41,226,670 | \$1,818,800 |       |    | \$41,226,670 | \$1,649,400 |       |    | \$41,226,670 | \$1,794,900 | \$1,993,334 | \$100,000 |           | \$11,751,700 |    |           |
|------------------------------------------------|----|------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----|--------------|--------------|--------|----|--------------|-------------|-------|----|--------------|-------------|-------|----|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----|-----------|
| Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (32 Afiliados)     |    |            |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    | \$39,926,670 | \$6,388,600  |        |    | \$41,226,670 | \$1,818,800 |       |    | \$41,226,670 | \$1,649,400 |       |    | \$41,226,670 | \$1,794,900 | \$1,993,334 | \$100,000 |           | \$11,751,700 |    |           |
| 9                                              | CC | 1077454512 | ARRIAGA JHON       | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 20 | \$866,667    | \$138,700    | CCFC20 | 20 | \$866,667    | \$34,700    | CCF29 | 20 | \$866,667    | \$34,700    | 14-23 | 20 | \$866,667    | 4.350%      | \$37,800    | 20        | \$0       | \$0          | Si | \$245,900 |
| 10                                             | CC | 1077445047 | ASPRILLA YEFFERSON |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 30 | \$1,500,000  | \$240,000    | EPS037 | 30 | \$1,500,000  | \$60,000    | CCF29 | 30 | \$1,500,000  | \$60,000    | 14-23 | 30 | \$1,500,000  | 4.350%      | \$65,300    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$425,300 |
| 11                                             | CC | 1152442481 | BEJARANO YONATAN   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230201 | 30 | \$1,300,000  | \$208,000    | EPS037 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF29 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-23 | 30 | \$1,300,000  | 4.350%      | \$56,600    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$368,600 |
| 12                                             | CC | 11585130   | CHAVERRA JESUS     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 30 | \$1,300,000  | \$208,000    | EPS041 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF29 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-23 | 30 | \$1,300,000  | 4.350%      | \$56,600    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$368,600 |
| 13                                             | CC | 1077434040 | DIAZ WILMAR        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 30 | \$1,300,000  | \$208,000    | EPS037 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF29 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-23 | 30 | \$1,300,000  | 4.350%      | \$56,600    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$368,600 |
| 14                                             | CC | 1027943757 | GAMEZ DISNEY       | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 23 | \$996,667    | \$159,500    | ESSC24 | 23 | \$996,667    | \$124,600   | CCF29 | 23 | \$996,667    | \$39,900    | 14-23 | 23 | \$996,667    | 4.350%      | \$43,400    | 23        | \$996,667 | \$50,000     | No | \$417,400 |
| 15                                             | CC | 59683879   | GARCIA ALEJANDRA   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 30 | \$2,500,000  | \$400,000    | ESSC18 | 30 | \$2,500,000  | \$100,000   | CCF29 | 30 | \$2,500,000  | \$100,000   | 14-23 | 30 | \$2,500,000  | 4.350%      | \$108,800   | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$708,800 |
| 16                                             | CC | 1077429277 | HURTADO LUIS       | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 20 | \$1,000,000  | \$160,000    | CCFC20 | 20 | \$1,000,000  | \$40,000    | CCF29 | 20 | \$1,000,000  | \$40,000    | 14-23 | 20 | \$1,000,000  | 4.350%      | \$43,500    | 20        | \$0       | \$0          | Si | \$283,500 |
| 17                                             | CC | 1010233794 | LAGAREJO KEVIN     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 30 | \$1,300,000  | \$208,000    | EPS037 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF29 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-23 | 30 | \$1,300,000  | 4.350%      | \$56,600    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$368,600 |
| 18                                             | CC | 11707186   | LLOREDA JERSON     | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 23 | \$996,667    | \$159,500    | EPS037 | 23 | \$996,667    | \$39,900    | CCF29 | 23 | \$996,667    | \$39,900    | 14-23 | 23 | \$996,667    | 4.350%      | \$43,400    | 23        | \$0       | \$0          | Si | \$282,700 |
| 19                                             | CC | 1077466574 | LOPEZ WENDY        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 30 | \$3,000,000  | \$480,000    | ESSC24 | 30 | \$3,000,000  | \$120,000   | CCF29 | 30 | \$3,000,000  | \$120,000   | 14-23 | 30 | \$3,000,000  | 4.350%      | \$130,500   | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$850,500 |
| 20                                             | CC | 1077459128 | LOZANO JAIR        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 30 | \$1,300,000  | \$208,000    | EPS005 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF29 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-23 | 30 | \$1,300,000  | 4.350%      | \$56,600    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$368,600 |
| 21                                             | CC | 1077451966 | MARTINEZ SUSANA    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 30 | \$2,000,000  | \$320,000    | EPS012 | 30 | \$2,000,000  | \$80,000    | CCF29 | 30 | \$2,000,000  | \$80,000    | 14-23 | 30 | \$2,000,000  | 4.350%      | \$87,000    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$567,000 |
| 22                                             | CC | 4799714    | MENA HANSEL        | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 7  | \$350,000    | \$56,000     | CCFC20 | 7  | \$350,000    | \$14,000    | CCF29 | 7  | \$350,000    | \$14,000    | 14-23 | 7  | \$350,000    | 4.350%      | \$15,300    | 7         | \$0       | \$0          | Si | \$99,300  |
| 23                                             | CC | 1077437320 | MORENO EMETERIO    | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 7  | \$303,334    | \$48,600     | EPS037 | 7  | \$303,334    | \$12,200    | CCF29 | 7  | \$303,334    | \$12,200    | 14-23 | 7  | \$303,334    | 4.350%      | \$13,200    | 7         | \$0       | \$0          | Si | \$86,200  |
| 24                                             | CC | 1004009654 | MOSQUERA WAYERLIN  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 23 | \$996,667    | \$159,500    | CCFC20 | 23 | \$996,667    | \$124,600   | CCF29 | 23 | \$996,667    | \$39,900    | 14-23 | 23 | \$996,667    | 4.350%      | \$43,400    | 23        | \$996,667 | \$50,000     | No | \$417,400 |
| 25                                             | CC | 1077450358 | MOSQUERA YASSIRA   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230201 | 30 | \$1,300,000  | \$208,000    | CCFC20 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF29 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-23 | 30 | \$1,300,000  | 4.350%      | \$56,600    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$368,600 |
| 26                                             | CC | 11801933   | MURILLO ISAIAS     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230201 | 30 | \$1,300,000  | \$208,000    | CCFC20 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF29 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-23 | 30 | \$1,300,000  | 4.350%      | \$56,600    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$368,600 |
| 27                                             | CC | 11794739   | PALACIOS JOHN      | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 19 | \$823,334    | \$131,800    | CCFC20 | 19 | \$823,334    | \$33,000    | CCF29 | 19 | \$823,334    | \$33,000    | 14-23 | 19 | \$823,334    | 4.350%      | \$35,900    | 19        | \$0       | \$0          | Si | \$233,700 |
| 28                                             | CC | 11780163   | PALACIOS JOSE      | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230201 | 23 | \$1,150,000  | \$184,000    | EPS037 | 23 | \$1,150,000  | \$46,000    | CCF29 | 23 | \$1,150,000  | \$46,000    | 14-23 | 23 | \$1,150,000  | 4.350%      | \$50,100    | 23        | \$0       | \$0          | Si | \$326,100 |
| 29                                             | CC | 35892208   | PALACIOS LUZ       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 30 | \$1,300,000  | \$208,000    | EPS005 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF29 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-23 | 30 | \$1,300,000  | 4.350%      | \$56,600    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$368,600 |
| 30                                             | CC | 11707792   | PEREA CARLOS       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 30 | \$1,300,000  | \$208,000    | EPS037 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF29 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-23 | 30 | \$1,300,000  | 4.350%      | \$56,600    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$368,600 |
| 31                                             | CC | 1077420345 | QUINTO JUAN        | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 23 | \$996,667    | \$159,500    | EPS005 | 23 | \$996,667    | \$39,900    | CCF29 | 23 | \$996,667    | \$39,900    | 14-23 | 23 | \$996,667    | 4.350%      | \$43,400    | 23        | \$0       | \$0          | Si | \$282,700 |
| 32                                             | CC | 1003933858 | RAMIREZ JAIDER     | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 23 | \$996,667    | \$159,500    | EPS005 | 23 | \$996,667    | \$39,900    | CCF29 | 23 | \$996,667    | \$39,900    | 14-23 | 23 | \$996,667    | 4.350%      | \$43,400    | 23        | \$0       | \$0          | Si | \$282,700 |
| 33                                             | CC | 1086725810 | RENTERIA DAINER    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 30 | \$1,300,000  | \$208,000    | CCFC20 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF29 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-23 | 30 | \$1,300,000  | 4.350%      | \$56,600    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$368,600 |
| 34                                             | CC | 1077443692 | RIVAS JHON         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 30 | \$1,500,000  | \$240,000    | EPS037 | 30 | \$1,500,000  | \$60,000    | CCF29 | 30 | \$1,500,000  | \$60,000    | 14-23 | 30 | \$1,500,000  | 4.350%      | \$65,300    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$425,300 |
| 35                                             | CC | 1133605763 | ROMAÑA YURY        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230301 | 30 | \$1,300,000  | \$208,000    | EPS005 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF29 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-23 | 30 | \$1,300,000  | 4.350%      | \$56,600    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$368,600 |
| 36                                             | CC | 1020401385 | TURNER JOHNFERK    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230201 | 30 | \$1,300,000  | \$208,000    | EPS005 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF29 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-23 | 30 | \$1,300,000  | 4.350%      | \$56,600    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$368,600 |
| 37                                             | CC | 11809017   | VALENCIA OSWALDO   | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230201 | 7  | \$350,000    | \$56,000     | ESSC24 | 7  | \$350,000    | \$14,000    | CCF29 | 7  | \$350,000    | \$14,000    | 14-23 | 7  | \$350,000    | 4.350%      | \$15,300    | 7         | \$0       | \$0          | Si | \$99,300  |
| 38                                             | CC | 11809889   | VALENZUELA LUCIO   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25-14  | 30 | \$1,500,000  | \$240,000    | EPS037 | 30 | \$1,500,000  | \$60,000    | CCF29 | 30 | \$1,500,000  | \$60,000    | 14-23 | 30 | \$1,500,000  | 4.350%      | \$65,300    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$425,300 |
| 39                                             | CC | 13063182   | VALLEJO CARLOS     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231001 | 30 | \$2,500,000  | \$400,000    | ESSC18 | 30 | \$2,500,000  | \$100,000   | CCF29 | 30 | \$2,500,000  | \$100,000   | 14-23 | 30 | \$2,500,000  | 4.350%      | \$108,800   | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$708,800 |
| 40                                             | CC | 4857759    | VALOYES PEDRO      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        | 0  | \$0          | \$0          | EPS041 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | CCF29 | 30 | \$1,300,000  | \$52,000    | 14-23 | 30 | \$1,300,000  | 4.350%      | \$56,600    | 30        | \$0       | \$0          | Si | \$160,600 |
| Total Afiliados( 40)                           |    |            |                    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |    | \$65,696,670 | \$10,651,800 |        |    | \$66,996,670 | \$2,849,600 |       |    | \$66,996,670 | \$2,680,200 |       |    | \$66,996,670 | \$3,504,300 | \$1,993,334 | \$100,000 |           | \$19,785,900 |    |           |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE              |         |                        |     |                             |             |                    |                |                        |                     |               |                       |
|--------------------------------------------|---------|------------------------|-----|-----------------------------|-------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| Identificación                             | dv      | Razon Social           |     | Clase Aportante             |             | Sucursal Principal |                | Direccion              | Ciudad-Departamento | Teléfono      | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 804017661                              | 1       | JORES INGENIERIA LTDA. |     | B - MENOS DE 200 COTIZANTES |             | PRINCIPAL          |                | CALLE NARIÑO CS 9A-98  | TUMACO-NARIÑO       | 7276311       | Si                    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION          |         |                        |     |                             |             |                    |                |                        |                     |               |                       |
| Periodo                                    |         | Clave                  |     | Tipo                        | Fecha       |                    | Pago           |                        |                     |               |                       |
| Pensión                                    | Salud   | Pago                   |     | Planilla                    | Planilla    | Limite             | Pago           | Banco                  |                     | Dias Mora     | Valor                 |
| 2024-04                                    | 2024-05 | 615490162              |     | 9466682727                  | E           | 2024/05/16         | 2024/05/03     | BANCOLOMBIA            |                     | 0             | \$19,785,900          |
| RESUMEN DE PAGO                            |         |                        |     |                             |             |                    |                |                        |                     |               |                       |
| RIESGO                                     |         | CODIGO                 | NIT | DV                          | AFILIADOS   | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES |                     | VALOR A PAGAR |                       |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)                   |         |                        |     |                             | 39          | \$10,651,800       | \$0            | \$0                    |                     | \$10,651,800  |                       |
| COLFONDOS                                  | 231001  | 800,227,940            | 6   | 1                           | \$400,000   | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$400,000     |                       |
| COLPENSIONES                               | 25-14   | 900,336,004            | 7   | 17                          | \$6,046,300 | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$6,046,300   |                       |
| PORVENIR                                   | 230301  | 800,224,808            | 8   | 15                          | \$3,133,500 | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$3,133,500   |                       |
| PROTECCION                                 | 230201  | 800,229,739            | 0   | 6                           | \$1,072,000 | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$1,072,000   |                       |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                   |         |                        |     |                             | 40          | \$3,504,300        | \$0            | \$0                    |                     | \$3,504,300   |                       |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS               | 14-23   | 860,011,153            | 6   | 40                          | \$3,504,300 | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$3,504,300   |                       |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 4)                   |         |                        |     |                             | 40          | \$2,680,200        | \$0            | \$0                    |                     | \$2,680,200   |                       |
| COMFACHOCÓ                                 | CCF29   | 891,600,091            | 8   | 32                          | \$1,649,400 | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$1,649,400   |                       |
| COMFAMILIAR HUILA                          | CCF32   | 891,180,008            | 2   | 3                           | \$284,000   | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$284,000     |                       |
| COMFAMILIAR NARIÑO                         | CCF35   | 891,280,008            | 1   | 3                           | \$614,400   | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$614,400     |                       |
| COMFANORTE                                 | CCF37   | 890,500,516            | 3   | 2                           | \$132,400   | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$132,400     |                       |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10)                  |         |                        |     |                             | 40          | \$2,849,600        | \$0            | \$0                    |                     | \$2,849,600   |                       |
| ASMET SALUD EPS SAS                        | ESSC62  | 900,935,126            | 7   | 1                           | \$54,400    | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$54,400      |                       |
| COMFACHOCÓ                                 | CCFC20  | 891,600,091            | 8   | 8                           | \$402,300   | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$402,300     |                       |
| COMFENALCO VALLE                           | EPS012  | 890,303,093            | 5   | 1                           | \$80,000    | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$80,000      |                       |
| COOSALUD EPS                               | EPS042  | 900,226,715            | 3   | 1                           | \$52,400    | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$52,400      |                       |
| COOSALUD MOVILIDAD                         | ESSC24  | 900,226,715            | 3   | 3                           | \$258,600   | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$258,600     |                       |
| EMSSANAR                                   | ESSC18  | 901,021,565            | 8   | 2                           | \$200,000   | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$200,000     |                       |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010  | 800,088,702            | 2   | 2                           | \$560,000   | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$560,000     |                       |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037  | 900,156,264            | 2   | 12                          | \$706,100   | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$706,100     |                       |
| NUEVA EPS MOVILIDAD                        | EPS041  | 900,156,264            | 2   | 2                           | \$104,000   | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$104,000     |                       |
| SANITAS                                    | EPS005  | 800,251,440            | 6   | 8                           | \$431,800   | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$431,800     |                       |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |         |                        |     |                             | 2           | \$60,000           | \$0            | \$0                    |                     | \$60,000      |                       |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF  | 899,999,239            | 2   | 2                           | \$60,000    | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$60,000      |                       |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |         |                        |     |                             | 2           | \$40,000           | \$0            | \$0                    |                     | \$40,000      |                       |
| SENA                                       | PASENA  | 899,999,034            | 1   | 2                           | \$40,000    | \$0                | \$0            | \$0                    |                     | \$40,000      |                       |
| TOTAL                                      |         |                        |     |                             | 40          | \$19,785,900       | \$0            | \$0                    |                     | \$19,785,900  |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA | CÓDIGO               | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|-------|--|--|-------|--|--|----|----|------|---|---|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|----|----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | VERSIÓN              | 1                    |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | PÁGINA               |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | FECHA                | 5                    | 5        | 2024                 |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   | (Día / Mes / Año)    |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUBDIRECCION DE GESTION<br>INTEGRAL DE CARRETERAS<br>NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA                                                                                                      |                      |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1510 de 2022 INTERVENTOR: JORES INGENIERIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| OBJETO DEL CONTRATO:<br>"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS<br>TERCIARIAS EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA PRIORIZADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1604 DE 2020".                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| FECHA DE INICIO: 21/11/2023<br>PLAZO INICIAL: 3 MESES<br>FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluye prórrogas y suspensiones)<br>VALOR INICIAL: \$299.982.150,00<br>VALOR ACUMULADO: \$ 299.982.150,00 (Incluye adiciones)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| <table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10,00%</td><td>\$ 29.998.215</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20,00%</td><td>\$ 59.996.430</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30,00%</td><td>\$ 89.994.645</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                   |                      | Amparo               | % Amparo | Valor Asegurado (\$) | Cumplimiento | 10,00% | \$ 29.998.215 | Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | \$ 59.996.430 | Calidad del servicio | 30,00% | \$ 89.994.645 | <table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>15</td><td>11</td><td>2022</td><td>1</td><td>7</td><td>2023</td></tr><tr><td>15</td><td>11</td><td>2022</td><td>31</td><td>12</td><td>2025</td></tr><tr><td>15</td><td>11</td><td>2022</td><td>15</td><td>11</td><td>2027</td></tr></tbody></table> |  |  | VIGENCIA |  |  |  |  |  | Desde |  |  | Hasta |  |  | 15 | 11 | 2022 | 1 | 7 | 2023 | 15 | 11 | 2022 | 31 | 12 | 2025 | 15 | 11 | 2022 | 15 | 11 | 2027 |
| Amparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | % Amparo                                                                                                                                                                                          | Valor Asegurado (\$) |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00%                                                                                                                                                                                            | \$ 29.998.215        |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,00%                                                                                                                                                                                            | \$ 59.996.430        |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| Calidad del servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,00%                                                                                                                                                                                            | \$ 89.994.645        |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| Desde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                      | Hasta                |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                                                                                                                                                                | 2022                 | 1                    | 7        | 2023                 |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                                                                                                                                                                | 2022                 | 31                   | 12       | 2025                 |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                                                                                                                                                                | 2022                 | 15                   | 11       | 2027                 |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101022038<br>Certificado de modificación o anexo No.: 0<br>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)<br>Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:         |                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |          |                      |              |        |               |                                                                   |        |               |                      |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |          |  |  |  |  |  |       |  |  |       |  |  |    |    |      |   |   |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |    |    |      |

|  |                                                                                                                                                                                                   |         |                      |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--|--|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA | CÓDIGO  | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                   | VERSIÓN | 1                    |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                   | PÁGINA  |                      |  |  |

|                         |  |       |  |  |                   |   |      |
|-------------------------|--|-------|--|--|-------------------|---|------|
| SUBDIRECCION DE GESTION |  | FECHA |  |  | 5                 | 5 | 2024 |
|                         |  |       |  |  | (Día / Mes / Año) |   |      |

|                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo                                                            | % Amparo | Valor Asegurado (\$) | VIGENCIA |    |      |       |    |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|----|------|-------|----|------|
|                                                                   |          |                      | Desde    |    |      | Hasta |    |      |
| Cumplimiento                                                      | 10,00%   | \$ 29.998.215        | 15       | 11 | 2022 | 10    | 12 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00%   | \$ 59.996.430        | 15       | 11 | 2022 | 10    | 6  | 2027 |
| Calidad del servicio                                              | 30,00%   | \$ 89.994.645        | 15       | 11 | 2022 | 15    | 11 | 2027 |

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 51-44-101022038

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                              |                                            |
| Firma                                        | Firma                                      |
| Nombre: JORGE ARMANDO ESTEBAN PARADA         | Nombre: José Miguel Ortega                 |
| Director de Interventoría                    | Supervisor Contrato de Interventoría       |
| Matrícula Profesional No.: 68202-41903 STDER | Matrícula Profesional No.: 26202-19149 CND |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.  
Copias: Interventor y Dirección Territorial.