

Fecha 2026-05-25 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas

CONTRATO No. IDU-1553-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Sergio Alejandro Díaz Suarez - Apoyo Principal, Maria Fernanda Leal Oviedo - Apoyo Principal, Sandra Constanza Perilla Moreno - Apoyo Principal, Nidia Yaneth Albarracín Sierra - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	12.0%
% EJECUTADO	9.0%
% VARIACIÓN	-3.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Con corte al 25 de mayo, se continuan ejecutando actividades correspondiente a Diagnosticos y diseños, y se ejecutaron actividades de obra por emergencia, las cuales presentan avance fisico ejecutado acumulado discriminado de la siguiente manera:

- Diagnóstico del 53,63% (56157 m² de espacio público)
- Diseños del 20% (6201.13 m² de espacio público)
- Espacio publico: 124.78 m2

Asimismo, se adelantan los trámites correspondientes para dar inicio a las actividades de obra en otros corredores, que incluyen la solicitud del Plan de Manejo de Tránsito.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO DISTRITO CAPITAL,	Contratista	CONSORCIO DESARROLLO URBANO 016
Contrato No.	IDU-1553-2025	Contrato No.	IDU-1581-2025
Valor Inicial	\$ 40.704.606.199,00	Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 40.704.606.199,00	Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-03	Fecha de Iniciación	2026-02-03
Fecha de Terminación Actual	2028-04-03	Fecha de Terminación Actual	2028-04-03
No. Empleos generados	30	No. Empleos generados	34

OBSERVACIONES -