

Fecha 2026-05-25 AA MM DD		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas
CONTRATO No. IDU-1554-2025
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
 Luz Monica Duran Gutierrez - Apoyo Principal, Diana Caceres Romero - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	7.0%
% EJECUTADO	5.03%
% VARIACIÓN	-1.97%

ESTADO DEL CONTRATO

Para el periodo de mayo se continuó con el trámite de presentación y aprobación de productos de los diferentes componentes (técnico, social, ambiental, SST, forestal, equipos) requeridos para el inicio de actividades de obra, a la fecha de corte, algunos de los productos del componente (técnico) previos para el inicio de actividades de obra, se encuentra en atención de observaciones, igualmente se adelantan las siguientes actividades:

- *La interventoría realiza observaciones a los diagnósticos de Calle 170, Carrera 58 Y Calle 134, el contratista realiza su atención.
 - *Aprobación de PMTs para la elaboración de apiques necesarios en los corredores de la 170 y la 138.
 - *Aprobación de PMT's para Intervenciones de Obra en los corredores de la calle 170 y avenida Boyacá
 - *Se encuentran en trámite PMT's para ejecución de intervenciones (REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO COSTADO NORTE AC 170 ENTRE KR 49B Y KR 55, REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO COSTADO SUR AC 170 ENTRE KR 49B Y KR 55)
 - *El contratista se encuentra en procesamiento de información resultante de los apiques y elaboración de los diseños de las propuestas de intervención.
 - *Realizan recorridos de reconocimiento forestal en el corredor de la Av. Calle 170.
 - *Se cuenta con la expedición del PIN ambiental No. 28416 con fecha 13/05/2026.
 - *Reunión de inicio AC 170 en la Biblioteca Julio Mario Santo domingo (15/05/2026), organizada por el componente social.
 - *Levantamientos de actas de vecindad a cargo del componente técnico y social.
- Es pertinente indicar que el atraso obedece a la falta de: presentación del 100% de los diagnósticos, de aprobación de productos desarrollados durante las actividades previas, presentación de diseños de alternativas de intervención e inicio de las actividades de mantenimiento rutinario.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO ESPACIOS BOGOTÁ,	Contratista	CONSORCIO CTE CONSERVACION EP 016
Contrato No.	IDU-1554-2025	Contrato No.	IDU-1582-2025
Valor Inicial	\$ 40.704.606.199,00	Valor Inicial	\$ 7.578.061.962,00
Total Contrato	\$ 40.704.606.199,00	Total Contrato	\$ 7.578.061.962,00
Valor Pagado	\$ 12.211.381.859,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-04	Fecha de Iniciación	2026-02-04
Fecha de Terminación Actual	2028-04-04	Fecha de Terminación Actual	2028-04-04
No. Empleos generados	37	No. Empleos generados	20

