



MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE CONTRATACIÓN

ACTA DE INICIO

CÓDIGO: 120

Página 1 de 2

VERSIÓN: 1

FECHA:22/12/2016

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 177 DE 2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CIRCACIA HACIA LA VEREDA LA GUASIMA SECTOR SANTA ROSA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-750-2025) Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LUTAIMA HACIA LA VEREDA PALMICHERA SECTOR NOPE MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCU-756-2025).

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: GUARIUM SAS

SUPERVISOR (ES): JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ
Secretario de Despacho

YEINER YERSON BOLAÑOS NARVÁEZ
Director Obras Públicas


DEPENDENCIAS: Secretaría de Planeación
Dirección de Obras Publicas

VALOR: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. (\$448.892.409,00).

PLAZO DE EJECUCIÓN: TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre contratista y supervisor, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento.

FECHA DE INICIO: 09 de junio de 2026

FECHA TERMINACIÓN: 08 de septiembre de 2026

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE INICIO	CÓDIGO: 120	Página 2 de 2
		VERSIÓN: 1	FECHA:22/12/2016

Para constancia, se firma por las personas que en ella intervienen, a los nueve (09) días del mes de junio de 2026.

CONTRATISTA



GUARUM SAS

Nit 901.247.479-3

LORENA PAOLA CASAS CANO

C.C. No. 1.070.943.849 expedida en Facatativá

Representante Legal


SUPERVISOR (ES),



JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ

Secretario de Despacho

Secretaría de Planeación



YEINER YERSON BOLAÑOS NARVÁEZ

Director Obras Públicas

Secretaría de Planeación

Proyecto y	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	María Deyanira Martínez Hernández	Profesional Universitario - Secretaria de Contratación	
Reviso y Aprobó	Alcira Andrea Castro Escobar	Secretario de Despacho (E)- Secretaria de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OFICIO INTERNO
182-015-2026

CÓDIGO: 182

Página 1 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 22/12/2016

Anapoima, 09 de junio de 2026

Doctora

YANED GARZÓN CHAPARRO

Secretaría de Contratación

Municipio de Anapoima

REFERENCIA: Contrato N° 177 de 2026.

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES


Reciba un cordial saludo por parte de esta Secretaría, Por medio del presente, me permito justificar la razón por la cual no fue posible dar inicio al contrato de la referencia con anterioridad. Es importante mencionar que dicho contrato fue adjudicado el día 24 de abril de 2026, mientras que la suscripción del acta de inicio se realizó el día 9 de junio de 2026.

Lo anterior obedece a que, durante el período previsto para el inicio de las actividades de conformación de la vía, el municipio registró precipitaciones de hasta 30,4 mm, lo que generó una saturación significativa del terreno y condiciones inadecuadas para la ejecución de las labores preliminares. Las lluvias persistentes ocasionaron una pérdida de estabilidad de la superficie de trabajo, impidiendo mantener las condiciones técnicas requeridas para el conformado y la compactación del material, actividades indispensables para garantizar una base adecuada para la construcción de la placa huella.

En estas circunstancias, el inicio de las obras habría comprometido la calidad de la intervención y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, incrementando el riesgo de fallas posteriores y de reprocesos constructivos. Por tal motivo, fue necesario esperar a que las condiciones climáticas permitieran alcanzar niveles adecuados de humedad y estabilidad del terreno para dar inicio a las actividades programadas.

En razón de lo anterior, el inicio del contrato se formalizó finalmente el 9 de abril de 2026, una vez se contó con las condiciones técnicas y operativas necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades contractuales.

Sin otro particular,


YEINER YERSON BOLAÑOS NARVÁEZ

Director de Obras Públicas

Secretaría De Planeación

Proyectó: Angie Forero / Técnico Administrativo/SP

Prof. Daniel
9/06/2026
4.13



MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


OFICIO INTERNO
182-015-2026

CÓDIGO: 182

Página 2 de 1

VERSIÓN: 1

FECHA: 22/12/2016

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (09/06/2026 15:56)					
	Nombre estación:	MERCEDES [21205660]	Corriente:		Categoría de estación: Climatológica Principal
	Latitud:	4.5791	Longitud:	-74.523180	Elevación: 765
	Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	Area Operativa:	Area Operativa 11 - Cundinamarca- Amazonas	Departamento: Cundinamarca
	Municipio:	Anapoima	Fecha instalación:	15/09/1970 00:00	Fecha suspensión:
	Variable:	PRECIPITACION	Frecuencia:	Mensual	Fecha consulta: 24/04/2026 00:00- 09/06/2026 00:00
	Parámetro:	Precipitación total mensual	Unidad medida:	mm	
Fecha	Valor:			Nivel de Aprobación	
2026-03-01 00:00	30.4			Preliminar	