

Valledupar, junio 09 de 2026

CIE-038-06-26

Señor (es),  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**GOBERNACIÓN DEL CESAR**  
Valledupar, Cesar

*[Handwritten signature]*  
*9 junio 2026*  
*10 am*

**REFERENCIA:** Contrato de Interventoría No. 2025050004 Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JOSÉ EUGENIO MARTÍNEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR" Contrato de Obra Vinculado: Contrato de Obra No. 2025040002 (Contratista: Consorcio Pedagogía Cesarense)

**ASUNTO** Concepto Técnico-Legal de viabilidad y recomendación de aprobación de la Prórroga No. 01 por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario al Contrato de Obra de la referencia.

Respetados señores:

El CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO, en ejercicio de sus facultades legales, contractuales y reglamentarias de control y seguimiento integral, de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el Artículo 82 de la Ley 1474 de 2011), y en atención al oficio radicado por el contratista de obra con fecha del 05 de junio de 2026, se permite emitir CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA Y LEGAL FAVORABLE respecto a la solicitud de ampliación de plazo contractual, con base en los siguientes considerandos:

### 1. Fundamentos Fácticos y Análisis Técnico Operativo

Tras la suscripción y formalización de la Adición No. 01 y el Acta Modificatoria No. 02, se incorporaron al balance contractual mayores cantidades de obra esenciales para la funcionalidad de la infraestructura. Esta interventoría constató que el contratista implementó un plan de aceleración que incluyó la duplicación de cuadrillas operativas y la extensión de jornadas de trabajo. Sin embargo, el volumen

físico de las nuevas actividades generó una interferencia inevitable en la secuencia constructiva de la ruta crítica del proyecto.

A la fecha del presente informe, la obra registra un avance físico ejecutado del 95.54%, restando por ejecutar de manera exclusiva los ítems adicionales que se listan a continuación, los cuales se encuentran en fase de instalación y acabados:

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b>   | <b>CIELO RASOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11,2        | CIELO RASO SUSPENDIDO EN PLACAS DE FIBROCEMENTO SISTEMA SUPERBOARD ESP=8MM, ACABADO EN VINILO BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>17</b>   | <b>CORTASOLES Y FACHADA PRINCIPAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17,3        | PERSIANA TIPO Z EN ALUMINIO ANONIZADO O SIMILAR. COLOR NATURAL. INCLUYE ESTRUCTURA DE 1-1/2 X 1-1/2 Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>18</b>   | <b>ACABADOS, PINTURAS, LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN MUROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18,4        | GRANIACRYL PARA EXTERIORES SOBRE PAÑETE LISO (MUROS EXTERIORES). A < 0.60 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>22,6</b> | <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS - APARATOS - ILUMINACIÓN EXTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22.6.16     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO DE 0.4M X 0.4M X 0.4M, INCLUYE MARCO Y TAPA METÁLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22.6.20     | Sumistro e Instalación de Reflector LED, 150W. Tensión nominal 120-277V-60Hz, Grado de hermeticidad IP66, Resistencia a los impactos IK09, 55.000Horas de vida Util. Alta eficiencia                                                                                                                                                                                                                               |
| 22.6.22     | Suministro e instalacion de Luminaria para Alumbrado de Auditorio RECESADA 36W BALA HIGH POWER Vida Útil 100.000 Horas, Garantía 7 Años Chip Samsung, Eficacia luminica 97Lm/W, Factor de Potencia 0.99, Frecuencia 50/60HZ, Ángulo de Apertura 89°, Temperatura de Operación -25°C hasta 40°C, Protección eléctrica Clase I, Potencia Real 57.29W, Certificado RETILAP, Hermeticidad Driver IP20. Alta eficiencia |
| 22.6.26     | Suministro e instalación de empalme de derivación en GEL GFHC-2 para conexión de luminarias en registros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>22,8</b> | <b>CABLEADO ESTRUCTURADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22.8.1      | RACK DE COMUNICACIONES ABIERTO (2,1M*24") PARA DATOS Y COMUNICACIONES. INCLUYE: 2 MULTITOMA CON 6 SALIDAS DOBLES TIERRA AISLADA Y SUPRESOR DE PICOS, 2 ORGANIZADORES VERTICALES, 6 ORGANIZADORES HORIZONTALES, 2 BANDEJAS DE 2 POSICIONES Y KIT DE TIERRA PARA ATERRIZAR CADA PATCH PANEL                                                                                                                          |
| 22.8.2      | FIBRA ÓPTICA 12 HILOS OM4 PARA 10/100/1000 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22.8.3      | CONECTORES PARA FIBRA LC. INCLUYE CERTIFICACIÓN DEL CONECTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22.8.4      | PATCH-CORD DE FIBRA OPTICA M/M, 50/125MICRAS, LC/LC 10GB, 2MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22.8.5      | HERRAJE PATCH PANEL PLANO CAT 6A 24 PUERTOS. INCLUYE ORGANIZADOR POSTERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22.8.7      | JACK RJ-45 APANTALLADO CAT 6A. QUE SOPORTE 10GB/S. (PARA INSERTAR EN HERRAJE Y EN FACE PLATE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|             |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.8.8      | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RU DE ALTURA CON MÍNIMO 4" DE PROFUNDIDAD, PARA PONER EN LOS RACKS                                      |
| 22.8.9      | BANDEJA PARA RACK METÁLICA PORTA EQUIPO 35 CM DE PROFUNDIDAD                                                                        |
| 22.8.10     | PATCH CORDS F/UTP CAT 6A CERTIFICADO DE 1M QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES. INCLUYE MARCACIÓN.                                       |
| 22.8.11     | PATCH CORDS F/UTP CAT 6A CERTIFICADO DE 3M QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES. INCLUYE MARCACIÓN.                                       |
| 22.8.12     | FACE PLATE DE DOS SALIDAS                                                                                                           |
| 22.8.13     | BLANK INSERT PARA FACE PLATE                                                                                                        |
| 22.8.15     | MARCACION EN FACE PLATE Y EN CABLE PARA SALIDAS DE VOZ, DATOS Y ACCES POINT.                                                        |
| 22.8.16     | CERTIFICACIÓN SALIDAS DE DATOS CAT 6A                                                                                               |
| 22.8.17     | BANDEJA DESLIZABLE PARA FIBRA ÓPTICA ODF PARA 18 HILOS. INCLUYE ACOPLES - ENFRENTADORES LC-LC Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA CONEXIÓN |
| 22.8.18     | MÓDULO SPF DÚPLEX PARA FIBRA ÓPTICA 10GB 300M                                                                                       |
| 22.8.19     | BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA 200mm x 50mm. INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS                                                          |
| 22.8.20     | CURVA HOR 90ª PARA BANDEJA PORTACABLE 400mmX50mm. INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS                                                     |
| 22.8.21     | BARRAJE DE TIERRA TGB. INCLUYE AISLADORES                                                                                           |
| 22.8.22     | CABLE NO 6 AWG TENDIDO EN BANDEJA TIPO MALLA PARA ATERRIJAJE. INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN A BANDEJA TIPO MALLA.                  |
| 22.8.27     | SWITCH DE 48 PTS 10/100/1000, CON MÍNIMO DOS PUERTOS SFP, ADMINISTRABLE, GESTIÓN DE VLAN, QOS.                                      |
| 22.8.30     | WIRELESS ACCESS POINT, DUAL RADIO, INTEGRATED ANTENNAS. 1750 MBPS - 802.3AF POE - 802.11AC CON ADAPTADOR POE INCLUIDO.              |
| 22.8.31     | TUBO CONDUIT EMT DE 3/4". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS                                                                               |
| 22.8.35     | TUBO CONDUIT PVC DE 3/4". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS                                                                               |
| 22.8.37     | CAJA DE 10X10CM DOBLE FONDO CON SUPLEMENTO                                                                                          |
| 22.8.38     | CAJA DE PASO METÁLICA CON TAPA 25X25X10CM                                                                                           |
| 22.8.41     | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 2"                                                                                       |
| <b>22,9</b> | <b>CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV</b>                                                                                        |
| 22.9.1      | SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS DOMO IP POE 2.8MM 4 MP                                                                             |
| 22.9.2      | SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS BALA IP POE 4 MP H265+DWDR D/NF 2.8 MM IR30M IP67 SEMIMETAL                                        |

## 2. Sustentación Jurídica y Normativa

La modificación del plazo se fundamenta en las siguientes premisas del derecho administrativo contractual:

Mutuo Acuerdo y Buena Fe: Al haberse pactado bilateralmente la inclusión de mayores cantidades de obra (Acta Modificatoria No. 02), ambas partes

reconocieron implícitamente la necesidad de ajustar los tiempos para su correcta ejecución.

Equilibrio Económico (Art. 27 Ley 80 de 1993): Al incrementarse el volumen físico de obra por un acuerdo común, es imperativo otorgar el plazo correlativo para su desarrollo, evitando imponer cargas desproporcionadas al contratista.

Garantía de Calidad (Art. 53 Ley 80 de 1993): Forzar la entrega de sistemas tecnológicos (Fibra óptica, CCTV) y acabados sin los tiempos técnicos de estabilización y pruebas vulnera los estándares de calidad de la infraestructura de la entidad.

Soportes de la Planeación Contractual: Como resultado del monitoreo constante al desarrollo de la obra, la proyección de los tiempos adicionales requeridos ha quedado plasmada de manera oportuna en las herramientas de seguimiento del contrato. Esto garantiza que la solicitud cuente con el respaldo documental y técnico necesario para el normal desarrollo del proyecto.

### **3. Necesidad de Prórroga al Contrato de Interventoría**

De conformidad con el inciso 3° del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el Artículo 82 de la Ley 1474 de 2011), el cual establece que "los contratos de interventoría recibirán el mismo tratamiento y seguirán la suerte del contrato de obra principal", esta firma manifiesta la necesidad jurídica y operativa de prorrogar en tiempo el Contrato de Interventoría No. 2025050004 por el término correlativo de cuarenta y cinco (45) días calendario. Dejar la obra sin supervisión técnica y administrativa durante este nuevo periodo vulneraría los principios de transparencia y control fiscal, impidiendo además la legalización de actas y la posterior liquidación de los contratos vinculados.

### **4. Recomendación Final**

Con base en la verificación de los rendimientos físicos y la ruta crítica, el CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO RECOMIENDA a la Secretaría de Infraestructura autorizar y suscribir de manera simultánea la Prórroga No. 01 por



cuarenta y cinco (45) días calendario al Contrato de Obra No. 2025040002 y su respectiva Prórroga en Tiempo al Contrato de Interventoría No. 2025050004. La viabilidad de la obra queda condicionada a que el contratista presente la actualización y ampliación de los amparos de la póliza única de cumplimiento.

Cordialmente,

**HEIDIS ROCIO RIANO SEPULVEDA**  
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO  
Representante legal



**Interavance**  
EDUCATIVO

**ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO PARA LA SOLICITUD DE PRORROGA No.01 DEL  
CONTRATO DE OBRA NO. 2025 04 0002**

En el marco de las actividades de seguimiento y control propias del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **2025 05 0004** cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR", se realizó la adición #1 para la ejecución de las actividades del CONTRATO DE OBRA NO. **2025 04 0002**, cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, respecto a la solicitud de ampliación de plazo contractual, con base en los siguientes considerandos:

**1. Fundamentos Fácticos y Análisis Técnico Operativo**

Tras la suscripción y formalización de la Adición No. 01 y el Acta Modificatoria No. 02, se incorporaron al balance contractual mayores cantidades de obra esenciales para la funcionalidad de la infraestructura. Esta interventoría constató que el contratista implementó un plan de aceleración que incluyó la duplicación de cuadrillas operativas y la extensión de jornadas de trabajo. Sin embargo, el volumen físico de las nuevas actividades generó una interferencia inevitable en la secuencia constructiva de la ruta crítica del proyecto.

A la fecha del presente informe, la obra registra un avance físico ejecutado del 95.54%, restando por ejecutar de manera exclusiva los ítems adicionales que se listan a continuación, los cuales se encuentran en fase de instalación y acabados:

|           |                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b> | <b>CIELO RASOS</b>                                                                                                                                     |
| 11,2      | CIELO RASO SUSPENDIDO EN PLACAS DE FIBROCEMENTO SISTEMA SUPERBOARD ESP=8MM, ACABADO EN VINILO BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA |
| <b>17</b> | <b>CORTASOLES Y FACHADA PRINCIPAL</b>                                                                                                                  |
| 17,3      | PERSIANA TIPO Z EN ALUMINIO ANONIZADO O SIMILAR. COLOR NATURAL. INCLUYE ESTRUCTURA DE 1-1/2 X 1-1/2 Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION          |
| <b>18</b> | <b>ACABADOS, PINTURAS, LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN MUROS</b>                                                                                           |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18,4        | GRANIACRYL PARA EXTERIORES SOBRE PAÑETE LISO (MUROS EXTERIORES). A < 0.60 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>22,6</b> | <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS - APARATOS - ILUMINACIÓN EXTERIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22.6.16     | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO DE 0.4M X 0.4M X 0.4M, INCLUYE MARCO Y TAPA METÁLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22.6.20     | Sumistro e Instalación de Reflector LED, 150W. Tensión nominal 120-277V-60Hz, Grado de hermeticidad IP66, Resistencia a los impactos IK09, 55.000Horas de vida Util. Alta eficiencia                                                                                                                                                                                                                               |
| 22.6.22     | Suministro e instalacion de Luminaria para Alumbrado de Auditorio RECESADA 36W BALA HIGH POWER Vida Útil 100.000 Horas, Garantía 7 Años Chip Samsung, Eficacia luminica 97Lm/W, Factor de Potencia 0.99, Frecuencia 50/60HZ, Ángulo de Apertura 89°, Temperatura de Operación -25°C hasta 40°C, Protección eléctrica Clase I, Potencia Real 57.29W, Certificado RETILAP, Hermeticidad Driver IP20. Alta eficiencia |
| 22.6.26     | Suministro e instalacion de empalme de derivación en GEL GFHC-2 para conexión de luminarias en registros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>22,8</b> | <b>CABLEADO ESTRUCTURADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22.8.1      | RACK DE COMUNICACIONES ABIERTO (2,1M*24") PARA DATOS Y COMUNICACIONES. INCLUYE: 2 MULTITOMA CON 6 SALIDAS DOBLES TIERRA AISLADA Y SUPRESOR DE PICOS, 2 ORGANIZADORES VERTICALES, 6 ORGANIZADORES HORIZONTALES, 2 BANDEJAS DE 2 POSICIONES Y KIT DE TIERRA PARA ATERRIZAR CADA PATCH PANEL                                                                                                                          |
| 22.8.2      | FIBRA ÓPTICA 12 HILOS OM4 PARA 10/100/1000 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22.8.3      | CONECTORES PARA FIBRA LC. INCLUYE CERTIFICACIÓN DEL CONECTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22.8.4      | PATCH-CORD DE FIBRA OPTICA M/M, 50/125MICRAS, LC/LC 10GB, 2MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22.8.5      | HERRAJE PATCH PANEL PLANO CAT 6A 24 PUERTOS. INCLUYE ORGANIZADOR POSTERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22.8.7      | JACK RJ-45 APANTALLADO CAT 6A. QUE SOPORTE 10GB/S. (PARA INSERTAR EN HERRAJE Y EN FACE PLATE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22.8.8      | ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RU DE ALTURA CON MÍNIMO 4" DE PROFUNDIDAD, PARA PONER EN LOS RACKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22.8.9      | BANDEJA PARA RACK METÁLICA PORTA EQUIPO 35 CM DE PROFUNDIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22.8.10     | PATCH CORDS F/UTP CAT 6A CERTIFICADO DE 1M QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES. INCLUYE MARCACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22.8.11     | PATCH CORDS F/UTP CAT 6A CERTIFICADO DE 3M QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES. INCLUYE MARCACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22.8.12     | FACE PLATE DE DOS SALIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22.8.13     | BLANK INSERT PARA FACE PLATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22.8.15     | MARCACION EN FACE PLATE Y EN CABLE PARA SALIDAS DE VOZ, DATOS Y ACCES POINT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22.8.16     | CERTIFICACIÓN SALIDAS DE DATOS CAT 6A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22.8.17     | BANDEJA DESLIZABLE PARA FIBRA ÓPTICA ODF PARA 18 HILOS. INCLUYE ACOPLES - ENFRENTADORES LC-LC Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA CONEXIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22.8.18     | MÓDULO SPF DÚPLEX PARA FIBRA ÓPTICA 10GB 300M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22.8.19     | BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA 200mm x 50mm. INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22.8.20     | CURVA HOR 90ª PARA BANDEJA PORTACABLE 400mmX50mm. INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|             |                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.8.21     | BARRAJE DE TIERRA TGB. INCLUYE AISLADORES                                                                              |
| 22.8.22     | CABLE NO 6 AWG TENDIDO EN BANDEJA TIPO MALLA PARA ATERRIZAJE. INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN A BANDEJA TIPO MALLA.     |
| 22.8.27     | SWITCH DE 48 PTS 10/100/1000, CON MÍNIMO DOS PUERTOS SFP, ADMINISTRABLE, GESTIÓN DE VLAN, QOS.                         |
| 22.8.30     | WIRELESS ACCESS POINT, DUAL RADIO, INTEGRATED ANTENNAS. 1750 MBPS - 802.3AF POE - 802.11AC CON ADAPTADOR POE INCLUIDO. |
| 22.8.31     | TUBO CONDUIT EMT DE 3/4". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS                                                                  |
| 22.8.35     | TUBO CONDUIT PVC DE 3/4". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS                                                                  |
| 22.8.37     | CAJA DE 10X10CM DOBLE FONDO CON SUPLEMENTO                                                                             |
| 22.8.38     | CAJA DE PASO METÁLICA CON TAPA 25X25X10CM                                                                              |
| 22.8.41     | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 2"                                                                          |
| <b>22.9</b> | <b>CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV</b>                                                                           |
| 22.9.1      | SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS DOMO IP POE 2.8MM 4 MP                                                                |
| 22.9.2      | SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS BALA IP POE 4 MP H265+DWDR D/NF 2.8 MM IR30M IP67 SEMIMETAL                           |

Hoy, se tiene un avance del **95.54%** frente a un programado de **99.45%**, lo que refleja un atraso del **3.91%** el cual se justifica por los inconvenientes mencionados anteriormente. Así las cosas, esta interventoría ve a bien la solicitud realizada por el contratista de obra de prorrogar el contrato de obra por un término de cuarenta y cinco (45) días.

Del mismo modo solicitar prorrogar por el mismo termino, cuarenta y cinco (45) días, el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **2025 05 0004** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR"**, para continuar con el control, seguimiento y vigilancia Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al contrato de obra. Cordialmente,



**HEIDIS ROCIO RIANO SEPULVEDA**  
 CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO  
 Representante legal



LA SUSCRITA INTERVENTORÍA, CONSORCIO INTERVENTORIA HIDROMECHANICA CON NIT  
901.772.140-3

CERTIFICA:

Que, para efectos de la solicitud de prórroga No. 001 del contrato de obra **2025 04 0002**, cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**", da constancia de la necesidad de prorrogar por un término de cuarenta y cinco (45) días la ejecución de la obra. Dicha solicitud se realiza de conformidad con el análisis técnico, jurídico y financiero en aras de garantizar el cumplimiento del alcance del objeto contractual.

La presente certificación se expide al noveno (09) día del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

**HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA**  
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO  
Representante legal

**Interavance**  
EDUCATIVO