



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL ANTICIPADO
CONTRATO No. 173 DE 2026
Período (04 DE JUNIO HASTA EL 09 DE JUNIO DEL 2026).

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MESETAS – META 892.099.317-1
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES M&P SAS R/L JOSE JEFERSON BELTRAN LONDOÑO
NIT	901595106-3 1.119.948.020 DE MESETAS META
OBJETO	“ADQUISICIÓN DE PLANTAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RESTAURACIÓN DE 3.0 HECTÁREAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES APORTANDO A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN DE ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS.”
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
CONDICIONES INICIALES	
SUPERVISOR	SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) MONEDA NACIONAL COLOMBIANA
FECHA DE INICIO	04 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	09 DE JUNIO DE 2026
CDP No.	318 DEL 19 DE MAYO DE 2026
RP No.	432 DEL 04 DE JUNIO DE 2026
MODIFICACIONES	
CESIÓN	N/A
VALOR ADICIONAL	N/A
RP No.	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIONES Y REINICIOS	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las siguientes son las obligaciones específicas ejecutadas por el contratista en el presente periodo:

Item	Descripción	Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1	CACAO FEAR-5 BOLSA 12 CM DE ANCHO X 33 CM DE ALTO, ALTURA DE PLANTA 40CM A 50CM	Unidad	1625	\$12.800	\$20.800.000
2	CACAO CCN 51 BOLSA 12 CM DE ANCHO X 33 CM DE ALTO, ALTURA DE PLANTA 40CM A 50CM	Unidad	1500	\$12.800	\$19.200.000
TOTAL					\$ 40.000.000





Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT. 892099317-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



EVIDENCIA FOTOGRAFICA

ITEM	DETALLE	UND	CAN T	
1	RECORDATORIO			
1	CACAO FEAR-5 BOLSA 12 CM DE ANCHO X 33 CM DE ALTO, ALTURA DE PLANTA 40CM A 50CM	Unidad	1625	
2	CACAO CCN 51 BOLSA 12 CM DE ANCHO X 33 CM DE ALTO, ALTURA DE PLANTA 40CM A 50CM	Unidad	1500	



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT. 892099317-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



a. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Iniciar la ejecución del presente contrato a partir de la firma del acta de inicio.	El contratista cumplió cabalmente la obligación
2. Ejecutar en forma idónea, oportunamente, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía	El contratista cumplió cabalmente la obligación
3. Cumplir con el objeto contractual de conformidad con los precios, especificaciones, calidades y condiciones previstas según lo pactado en el contrato	El contratista cumplió cabalmente la obligación
4. Garantizar y responder por la buena ejecución del objeto contratado	El contratista cumplió cabalmente la obligación
5. Acatar las indicaciones que el supervisor le señale en cumplimiento del objeto contratado	El contratista cumplió cabalmente la obligación
6. Suscribir con el supervisor las actas necesarias y requeridas de conformidad con lo previsto en la comunicación de aceptación de la oferta.	El contratista cumplió cabalmente la obligación
7. Rendir los informes en la forma y oportunidad que le sean requeridos por el Supervisor del contrato.	El contratista presenta informe Final el 09 de Junio de 2026
8. Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecución del objeto contratado.	El contratista cumplió cabalmente la obligación
9. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto contratado. En caso de cualquier novedad o anomalía, el contratista deberá reportar la situación de manera inmediata al supervisor del contrato. prórroga del contrato si es el caso, de conformidad con la Ley.	No se presentó en el periodo ejecutado.
10. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramamientos	El contratista cumplió cabalmente la obligación



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT. 892099317-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	No se presentó en el periodo ejecutado.
12. Avisar con la debida anticipación la solicitud de prórroga y/o modificaciones del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley	El contratista cumplió cabalmente la obligación
13. No ceder todo o parte del contrato ni subcontratar sin la autorización previa y escrita del Municipio.	El contratista cumplió cabalmente la obligación
14. Responder por la totalidad de los actos que realicen directamente sus dependientes, y, en consecuencia, mantener al MUNICIPIO libre de toda responsabilidad y cargo por dichos actos, durante la ejecución del contrato.	El contratista cumplió cabalmente la obligación
15. Colaborar con el MUNICIPIO en los requerimientos que le efectúe.	El contratista cumplió cabalmente la obligación
16. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato	El contratista cumplió cabalmente la obligación
17. Cumplir con los aportes en seguridad social integral en salud, pensión y parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la Leyes 789 de 2002 y demás normas concordantes	El contratista cumplió cabalmente la obligación
18. Suscribir con la supervisión el acta de liquidación y acta de terminación, de conformidad con lo previsto en este contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo aquí pactado.	El contratista cumplió cabalmente la obligación

3. VERIFICACIÓN DE POLIZAS EXIGIDAS:

Asegurador

N/A	N/A
N/A	N/A

a: SEGUROS DEL ESTADO

No. DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
30-44-101070604	ANTICIPO Cumplimiento del contrato	N/A 03-06-2026	N/A 20-10-2026
N/A	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIAL.		
N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES:

PERIODO DE PAGO:	MAYO
IBC (Ingreso base de cotización)	\$1.800.000
NUMERO DE PLANILLA	4654771827
SALUD	\$225.000
PENSIÓN	\$288.000
ARL	\$9400
SENA, ICBF, COFREM	\$0
VALOR TOTAL PAGAGO	\$350.300



Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT. 892099317-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA



5. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

A continuación, se presente el balance financiero de ejecución del contrato a la fecha:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$40.000.000	03/06/2026	100 %
ANTICIPO	\$ 0	0	0%
PAGO FINAL AUTORIZADO CON ESTA CUENTA	\$40.000.000	09/06/2026	100 %
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	---	---	---
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$40.000.000	03/06/2026	100 %

RUBRO	VALOR QUE RESPALDA EL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL
17.02.1100.034.00-2024503300050-3.2.5-1.2.4.3.03	\$20.000.000		\$20.000.000
32.02.0900.012.00-2024503300049-3.7.1-1.2.4.3.03	\$20.000.000		\$20.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$24.876.712		\$40.000.000

OBSERVACIONES: N/A.

CONCLUSIÓN: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el PERIODO comprendido entre **04 DE JUNIO AL 09 DE JUNIO DEL 2026**, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas, recibo a satisfacción el informe de actividades con sus respectivos soportes (anexos al presente informe) y el cumplimiento del pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al valor de **CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000) MONEDA NACIONAL COLOMBIANA**

La presente se expide el día nueve (09) del mes de Junio de 2026.

SILVIO VLADIMIR RIVERA SÁNCHEZ
Secretario de planeación e infraestructura
Supervisor.



ACTA DE RECIBO.

CONTRATO No. 173 DE 2026: "ADQUISICIÓN DE PLANTAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RESTAURACIÓN DE 3.0 HECTÁREAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES APORTANDO A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN DE ZONAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS"

LUGAR DE ENTREGA: VIVERO MUNICIPAL

FECHA: 06 DE JUNIO DE 2026

En el Municipio de Mesetas, se reunieron el Secretario de Planeación e Infraestructura **SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ**, en calidad de supervisor del contrato 173 de 2026 con el fin de hacer entrega de plántulas de cacao FEAR5, CCN 51 y arboles forestales, para la implementación de sistemas agroforestales, con el fin de aportar en la recuperación de zonas degradadas y de importancia ambiental en el municipio de Mesetas Meta.

Con las siguientes Cantidades:

Item		Unidad	Cant
1	CACAO FEAR-5 BOLSA 12 CM DE ANCHO X 33 CM DE ALTO, ALTURA DE PLANTA 40CM A 50CM	Unidad	1625
2	CACAO CCN 51 BOLSA 12 CM DE ANCHO X 33 CM DE ALTO, ALTURA DE PLANTA 40CM A 50CM	Unidad	1500

Recibe a satisfacción:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	VEREDA	FIRMA
Angie Katerlyne llanos	1006658480	Union	Angie llanos
Arbey Pedraza Buitrago	86035685	Porvenir.	Arbey Buitrago
Karel Daniela Gutierrez.	7.779.949.512	El Diamante.	Daniela Gutierrez

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
Secretario de Planeacion e Infraestructura.

Proyecto: Duban Jesús Acevedo Muñoz/Apoyo a la Secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/Secretario de Planeación e Infraestructura