

Edilson Ernesto Bareño Moreno
ING. CIVIL UNIVERSIDAD NACIONAL
DISEÑOS, CONSULTORIAS, INTERVENTORIAS,
CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS
Esp. GEOTECNIA Y PAVIMENTOS
Maripí, junio 05 de 2026



CON-075-08062026-01

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARIPI
Atte. ING. MILLER FAIR ROMERO MURCIA
Alcalde Municipal
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORIA N° 075 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026

Asunto: Solicitud ampliación de plazo

Cordial saludo


La ejecución de las actividades de campo contratadas para ejecutar los estudios y diseños de los acueductos de Narapay, Guazo, Zulia y Centro sector Llano de Palmas se han retrasado por las condiciones de la red vial terciaria del municipio de Maripí generado en la oleada invernal que ha afectado toda la región desde el mes de marzo extendiéndose hasta junio de 2026. Las condiciones recurrentes en la red vial corresponden a deslizamientos de taludes saturados y hundimientos de la banca de la vía.

Estas condiciones han dificultado el ingreso de personal a algunos sectores de los acueductos a realizar verificación de datos generando dificultades para la terminación de los diseños aunado a las condiciones topográficas del terreno con altas pendientes y geografía de montaña, especialmente en el sector Narapay.

A la fecha, el avance en la consultoría registra un 90% quedando pendiente terminar el diseño hidráulico del acueducto de Narapay, cálculo de cantidades y elaboración de planos de estructuras.

Debido a estas dificultades, para terminar la consultoría en el porcentaje faltante se solicita al municipio de Maripí adicionar el plazo contractual en 15 días calendario.

Sin otro motivo, se suscribe de usted.


EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO
Consultor.