



Valledupar, 3 de febrero de 2026

**DEPOARM-2025-050**

Señores,

**CONSORCIO ARMERÍA 325**

Atn. Ingeniero Ramón Leonardo Lizarazo Cubillos

La ciudad

**Referencia:** CONTRATO DE OBRA No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48.

**Asunto:** Remisión de informes BIMENSUAL AJUSTADO – Proyecto BASRO 48

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito remitir los informes semanales correspondientes a los periodos Del 06 de noviembre de 2025 al 06 de enero de 2026, elaborados hasta la fecha, para su conocimiento, revisión y fines pertinentes, en el marco del **Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**, cuyo objeto corresponde a la *Construcción del Depósito de Armamento e Intendencia en el BASRO 48*

Los documentos adjuntos contienen el detalle de las actividades realizadas, avances alcanzados y demás información relevante de cada semana reportada.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente,

---

Cástulo Andrés Alfaro Puerta

Representante legal

Consorcio Depoarm 2025



**INFORME BIMENSUAL DE OBRA N°1**  
**CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48

**CONTRATISTA DE OBRA:**  
CONSORCIO DEPOARM 2025

**ENTIDAD CONTRATANTE:**  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJERCITO NACIONAL- CENTRAL  
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Fecha de corte de acuerdo a Acta de Inicio: 06 de noviembre de 2025  
Periodo Registrado: Del 06 de noviembre de 2025 al 06 de enero de 2026

FECHA: 3 de febrero de 2026  
**Versión 02**



### ÁREA O DEPENDENCIA

El presente documento será entregado a la firma interventora CONSORCIO ARMENIA 325 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 238-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 y las observaciones que resulten de su revisión, deben ser informadas al Director de Obra para proceder a sus ajustes y/o modificaciones.

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>CÁSTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA</b>                                               |
| Representante Legal DEPOARM 2025<br>Contratista de Obra                           |

CONSORCIO  
**DEPOARM**  
2025



|           |                                                                                                   |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>CONTENIDO:</b>                                                                                 |           |
| <b>2</b>  | <b>INFORME BIMENSUAL No. 01</b>                                                                   | <b>3</b>  |
| 2.1       | INTRODUCCIÓN                                                                                      | 3         |
| <b>3</b>  | <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO</b>                                                           | <b>3</b>  |
| 3.1       | LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO                                                                         | 4         |
| 3.2       | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                          | 5         |
| 3.3       | ALCANCE DEL PROYECTO                                                                              | 5         |
| 3.4       | INFORMES BIMENSUALES DE OBRA                                                                      | 65        |
| <b>4</b>  | <b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO</b>                                                            | <b>65</b> |
| <b>5</b>  | <b>COMPONENTE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO</b>                                                       | <b>67</b> |
| 5.1       | INFORMACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO                                                                 | 67        |
| 5.1.1     | CONTRATO DE OBRA                                                                                  | 67        |
| 5.2       | COMPONENTE PRESUPUESTAL                                                                           | 68        |
| <b>6</b>  | <b>COMPONENTE LEGAL Y/O JURÍDICO</b>                                                              | <b>69</b> |
| 6.1       | PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA                                                                          | 69        |
| <b>7</b>  | <b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b>                                                                  | <b>72</b> |
| 7.1       | PERSONAL OBRA                                                                                     | 72        |
| 7.1.1     | PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO OBRA                                                               | 72        |
| 7.2       | CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA | 73        |
| 7.2.1     | PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES                                                  | 73        |
| <b>8</b>  | <b>COMPONENTE TÉCNICO</b>                                                                         | <b>73</b> |
| 8.1       | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA                                                        | 73        |
| <b>9</b>  | <b>COMPONENTE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST</b>                                | <b>79</b> |
| <b>10</b> | <b>COMPONENTE AMBIENTAL</b>                                                                       | <b>83</b> |
| <b>11</b> | <b>CONCLUSIONES</b>                                                                               | <b>84</b> |
| <b>12</b> | <b>SOLICITUDES</b>                                                                                | <b>85</b> |
| <b>13</b> | <b>LISTA DE ANEXOS</b>                                                                            | <b>85</b> |

## **2 INFORME BIMENSUAL No. 01**

### **2.1 INTRODUCCIÓN**


En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Obra No. 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, cuyo objeto es la construcción del Depósito de Armamento e Intendencia en el BASRO 48, se presenta el presente Informe Bimensual de Obra.

El plazo inicial de ejecución del proyecto es de cinco (5) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, la cual fue firmada por las partes el 06 de noviembre de 2025.


El presente informe consolida los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales, desarrollados en el marco del contrato, y describe los hechos, actividades y situaciones más relevantes presentados durante la ejecución de la obra.

Así mismo, el documento presenta el seguimiento y análisis de los avances de la etapa de ejecución, correspondientes al período comprendido entre el 06 de noviembre de 2025 y el 06 de enero de 2026.

## **3 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**



### 3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



**Santa Rosa del Sur** es un municipio colombiano ubicado en la subregión del Magdalena Medio, al sur del departamento de **Bolívar**, enclavado en la Serranía de San Lucas, a unos 312 km de Cartagena de Indias, la capital departamental, y se caracteriza por su geografía montañosa y su vida rural.

#### Ubicación Detallada:

- **Departamento:** Bolívar, Colombia.
- **Subregión:** Magdalena Medio.
- **Geografía:** Forma parte del sistema orográfico de la Serranía de San Lucas, lo que le da un entorno montañoso.
- **Distancia:** Se encuentra a aproximadamente 312 km de Cartagena de Indias (la capital de Bolívar).

El proyecto se enmarca dentro de las áreas operativas y de alojamiento de tropa de la unidad militar, por lo cual la ejecución de las obras deberá considerar medidas de seguridad y coordinación permanente con las autoridades militares responsables del Batallón.

#### BATALLÓN DE SELVA N°48 “PRÓCER MANUELA RODRÍGUEZ TORICES”

Se encuentra en el municipio de **Santa Rosa del Sur, Bolívar, Colombia**, operando en la región de la vereda Palmeritas, realizando labores de seguridad y control territorial en esta zona clave para el Ejército Nacional, Por lo cual, requiere la funcionalidad de las instalaciones militares como la atención

de necesidades para el bienestar y seguridad de la tropa acantonada, razón por la cual, surge la necesidad de la construcción del depósito de armamento e intendencia en el BASRO 48.

## 3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El CONTRATO DE OBRA No 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y EL CONSORCIO DEPOARM 2025, REPRESENTADO POR CÁSTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA identificado CON C.C. 77.158.252 DE AGUSTÍN CODAZZI (CESAR), CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48 derivado del proceso de Licitación Pública No. 247-LPOP-CENACINGENIEROS- 2025 y respaldado según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 34325 del 10 de junio de 2025, ubicados en el catálogo presupuestal de la siguiente manera:.

| SIIF Nación                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante |                | Usuario Solicitante:                                     | Módulo:                                                   | ANDRÉS IBARRA CRUZ                |                      |                  |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                |                | Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:                | 15-01-03-071                                              | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE |                      |                  |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                |                | Fecha y Hora Sistema:                                    | 2025-06-18 5:35 p.m.                                      |                                   |                      |                  |                     |                 |
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                |                |                                                          |                                                           |                                   |                      |                  |                     |                 |
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos" |                                                                                                                                                                |                                                                |                |                                                          |                                                           |                                   |                      |                  |                     |                 |
| Número:                                                                                                                                                          | 34325                                                                                                                                                          | Fecha Registro:                                                | 2025-06-10     | Unidad / Subunidad ejecutora:                            | 15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS |                                   |                      |                  |                     |                 |
| Vigencia Presupuestal:                                                                                                                                           | Actual                                                                                                                                                         | Estado:                                                        | Generado       | Tipo:                                                    | Saldo                                                     | Saldo Caja Menor                  | Negativo             |                  |                     |                 |
| Valor Inicial:                                                                                                                                                   | 5.695.603.524,40                                                                                                                                               | Valor Total Operaciones:                                       |                | 0,00                                                     | Valor Actual:                                             | 5.695.603.524,40                  | Saldo x Comprometer: |                  |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                |                |                                                          |                                                           | 5.695.603.524,40                  | Saldo x Bloqueado:   |                  |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                |                |                                                          |                                                           |                                   | 0,00                 |                  |                     |                 |
| <b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                |                | <b>AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |                                                           |                                   |                      |                  |                     |                 |
| Número:                                                                                                                                                          | 34325                                                                                                                                                          | Fecha Registro:                                                | 2025-06-10     | Número:                                                  |                                                           | Modalidad de contratación:        |                      |                  |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                |                |                                                          |                                                           | Tipo de contrato:                 |                      |                  |                     |                 |
| <b>ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                |                |                                                          |                                                           |                                   |                      |                  |                     |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                      | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                                     | FUENTE                                                         | RECURSO/ECURSO | SITUAC.                                                  | FECHA OPERACIÓN                                           | VALOR INICIAL                     | VALOR OPERACIÓN      | VALOR ACTUAL     | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS                                                                                                           | C-1502-0100-12-201016-15020582-2025 DE RYS- INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL | Nación                                                         | 10             | CSF                                                      | 2025-06-18                                                | 4.654.961.052,40                  | 1.032.542.472,00     |                  |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                |                |                                                          | Total:                                                    | 4.654.961.052,40                  | 1.032.542.472,00     | 5.695.603.524,40 | 5.695.603.524,40    | 0,00            |
| 071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS                                                                                                           | C-1502-0100-12-201016-15020582-2025 DE RYS- INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL | Nación                                                         | 10             | CSF                                                      | 2025-06-18                                                | 1.032.542.472,00                  | -1.032.542.472,00    |                  |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                |                |                                                          | Total:                                                    | 1.032.542.472,00                  | -1.032.542.472,00    | 0,00             | 0,00                | 0,00            |
| Objeto: CONTRATACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO48 VIGENCIA 2025                                                      |                                                                                                                                                                |                                                                |                |                                                          |                                                           |                                   |                      |                  |                     |                 |

## 3.3 ALCANCE DEL PROYECTO

A continuación, se relacionan las actividades y cantidades contractuales, las cuales establecen el alcance y presupuesto del proyecto

| Nº                | ÍTEM   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                  |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|                   |        |                                                                                                                                                                  | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| P-1. PRELIMINARES |        |                                                                                                                                                                  |                         |          |                |                  |
| 1.01              | P-1.1  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO - medida como el area objeto de construccion                                                                                   | M2                      | 932,30   | \$ 3.881,00    | \$ 3.618.256,30  |
| 1.02              | P-1.2  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO                                                                                                                             | M                       | 158,80   | \$ 2.509,00    | \$ 398.429,20    |
| 1.03              | P-1.3  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA                                                                                                | M                       | 573,00   | \$ 2.711,00    | \$ 1.553.403,00  |
| 1.04              | P-1.4  | DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m. (Incluye cargue, trasiego y retiro del material a botadero.)                                                                        | M2                      | 1.935,80 | \$ 15.004,00   | \$ 29.044.743,20 |
| 1.05              | P-1.7  | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENIO Y/O COMUN H=hasta 2.0 M (Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.)                          | M3                      | 242,50   | \$ 97.568,00   | \$ 23.660.240,00 |
| 1.06              | P-1.10 | EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA ancho hasta 80 cm y h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue, trasiego y retiro de material excavado). | M3                      | 23,00    | \$ 97.568,00   | \$ 2.244.064,00  |
| 1.07              | P-1.12 | EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL HETEROGENIO Y/O COMUN H=hasta 5.0 M. (Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.)                       | M3                      | 331,50   | \$ 74.729,00   | \$ 24.772.663,50 |

| N°                      | ÍTEM   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                     | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                  |
|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|                         |        |                                                                                                                                                 | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 1.08                    | P-1.21 | RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN. (Incluye cargue, trasiego y retiro de sobrantes a botadero.) | M3                      | 160,00   | \$ 85.753,00   | \$ 13.720.480,00 |
| Subtotal                |        |                                                                                                                                                 |                         |          |                | \$ 99.012.279,20 |
| <b>C-2<br/>CIMENTOS</b> |        |                                                                                                                                                 |                         |          |                |                  |
| 2.01                    | C-2.1  | BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI                                                                                                             | M3                      | 19,00    | \$ 649.499,00  | \$ 12.340.481,00 |
| 2.02                    | C-2.3  | ZAPATA EN CONCRETO 3.000 psi, incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )                                                                      | M3                      | 32,50    | \$ 904.126,00  | \$ 29.384.095,00 |
| 2.03                    | C-2.6  | VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi - SIN FORMALETA (Sin refuerzo)                                                                           | M3                      | 28,50    | \$ 832.294,00  | \$ 23.720.379,00 |
| 2.04                    | C-2.9  | VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )                                                           | M3                      | 13,00    | \$ 906.744,00  | \$ 11.787.672,00 |
| 2.05                    | C-2.12 | CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)                                                                | M3                      | 28,50    | \$ 565.207,00  | \$ 16.108.399,50 |

| N°                                             | ÍTEM   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                       | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                   |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|
|                                                |        |                                                                                                                                                                                                   | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL       |
| 2.06                                           | C-2.14 | ZARPA PARA MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )                                                                                                   | M3                      | 17,50    | \$ 900.774,00   | \$ 15.763.545,00  |
| Subtotal                                       |        |                                                                                                                                                                                                   |                         |          |                 | \$ 109.104.571,50 |
| <b>S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS</b> |        |                                                                                                                                                                                                   |                         |          |                 |                   |
| 3.01                                           | S-3.8  | CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80*1,2 m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa en lámina de alfajor.).Según detalle. | UND                     | 1,00     | \$ 1.342.556,00 | \$ 1.342.556,00   |
| 3.02                                           | S-3.17 | BAIANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación )                                                                                                                      | M                       | 116,00   | \$ 40.683,00    | \$ 4.719.228,00   |
| 3.03                                           | S-3.20 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo).                                                                                                             | UND                     | 1,00     | \$ 116.054,00   | \$ 116.054,00     |
| 3.04                                           | S-3.21 | PUNTO DESAGUE PVC 3" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo)                                                                                                              | UND                     | 2,00     | \$ 134.121,00   | \$ 268.242,00     |

| N°   | ÍTEM   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                 |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
|      |        |                                                                                                                                            | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
| 3.05 | S-3.22 | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo).                                                                 | UND                     | 2,00     | \$ 177.659,00  | \$ 355.318,00   |
| 3.06 | S-3.25 | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aguas lluvias (Incluye accesorios, yee y codo).                                                                       | UND                     | 22,00    | \$ 176.190,00  | \$ 3.876.180,00 |
| 3.07 | S-3.26 | PUNTO REVENTILACIÓN PVC 2" (Incluye accesorios de conexión, unión y yee ).                                                                 | UND                     | 1,00     | \$ 113.804,00  | \$ 113.804,00   |
| 3.08 | S-3.35 | TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.   | M                       | 1,00     | \$ 47.663,00   | \$ 47.663,00    |
| 3.09 | S-3.36 | TUBERIA PVC-L 2" (Red ventilación) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. | M                       | 2,00     | \$ 43.391,00   | \$ 86.782,00    |
| 3.10 | S-3.37 | TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.   | M                       | 1,00     | \$ 48.883,00   | \$ 48.883,00    |

| N°   | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                              | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                 |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|      |         |                                                                                                                                                                                          | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
| 3.11 | S-3.39  | TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.                                                 | M                       | 30,00    | \$ 62.500,00    | \$ 1.875.000,00 |
| 3.12 | S-3.66  | TAPÓN DE LIMPIEZA DE 4" (Incluye codo 45° PVCS, tubería PVCS y tapa de inspección).                                                                                                      | UND                     | 1,00     | \$ 175.865,00   | \$ 175.865,00   |
| 3.13 | S-3.90  | CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m. H=0.25 m con rejilla en ángulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en ángulo 2x3/16" (Incluye excavación y base granular B-200 ) | M                       | 4,00     | \$ 370.918,00   | \$ 1.483.672,00 |
| 3.14 | S-3.97  | REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sосo Anticucarachas - Ref. HA-4"x3" Tipo Cotrejillas o equivalente (suministro e instalación).                                                              | UND                     | 2,00     | \$ 24.686,00    | \$ 49.372,00    |
| 3.15 | S-3.102 | REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" Tipo Cotrejillas o equivalente (suministro e instalación).                                                          | UND                     | 23,00    | \$ 85.255,00    | \$ 1.960.865,00 |
| 3.16 | S-3.123 | POZO INSPECCIÓN EN LADRILLO h= 2.50 m. Diámetro 1.20 m. (Incluye aro, tapa en hierro, ladrillo común, acero de refuerzo, pasos, cunetas, excavación y recebo).                           | UND                     | 1,00     | \$ 3.633.997,00 | \$ 3.633.997,00 |

| N°   | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                               | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                  |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|      |         |                                                                                                                                                                           | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 3.17 | S-3.132 | TUBERIA PVC-S 4" (Red Aguas Lluvias) Incluye instalación y accesorios.                                                                                                    | M                       | 7,00     | \$ 34.692,00   | \$ 242.844,00    |
| 3.18 | S-3.303 | SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S 3".                                                                                                                                   | UND                     | 2,00     | \$ 19.857,00   | \$ 39.714,00     |
| 3.19 | S-3.375 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO DE B=0.40 m. L=0.40 m. H=0.06 m. Tipo Titan o equivalente).                                                  | UND                     | 459,00   | \$ 34.805,00   | \$ 15.975.495,00 |
| 3.20 | S-3.403 | TUBERIA PVC-C-900 (PARA RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA)-INCLUYE EXCAVACION MANUAL, CAMA EN ARENA, RELLENO INICIAL Y FINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN 4" | M                       | 48,00    | \$ 201.341,00  | \$ 9.664.368,00  |
| 3.21 | S-3.405 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° DE HIERRO DUCTIL 4".                                                                                                                 | UND                     | 10,00    | \$ 213.117,00  | \$ 2.131.170,00  |
| 3.22 | S-3.406 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE DE HIERRO DUCTIL 4".                                                                                                                         | UND                     | 1,00     | \$ 884.768,00  | \$ 884.768,00    |

| N°   | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
| 3.23 | S-3.414 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT ADAPTADOR BRIDA EN HD SERIE 4200 PARA TRANSICIÓN PVC-C900 ACERO DIAMETRO 4" (Incluye Brida de tubería).                                                                                                                                           | UND                     | 5,00     | \$ 696.610,00  | \$ 3.483.050,00 |
| 3.24 | S-3.548 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA CUPULA CONCENTRICA REF CC 8" X 6" EN ALUMINIO TIPO COLREJILLAS O SIMILAR H: 8 CM DIAMETRO DE LA BOCA DE ABSORCION 8" DIAMETRO DE ACOPLE EN ABERTURA 6", PARA CAUDAL NO CONTROLADO.                                                               | UND                     | 5,00     | \$ 145.238,00  | \$ 726.190,00   |
| 3.25 | S-3.552 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO PREFABRICADO PRECON O EQUIVALENTE EN CONCRETO TIPO VEHICULAR DE DIMENSIONES EXTERNAS A:0.60M H:0.67 L:1.00M Y DIMENSIONES INTERNAS DE A:0.40M Y H:0.45M, INCLUYE REJILLA EN CONCRETO TIPO VEHICULAR DE 14 X 49,5 X 50 CM Y BASE GRANULAR B200 | UND                     | 13,00    | \$ 714.937,00  | \$ 9.294.181,00 |
| 3.26 | S-3.567 | SUMINISTRO SIFON SANITARIO EN PVC-S 4".                                                                                                                                                                                                                                           | UND                     | 1,00     | \$ 36.644,00   | \$ 36.644,00    |
| 3.27 | S-3.574 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR DE MOVIMIENTO DE HIERRO DUCTIL 4" SERIE 1000 C-900                                                                                                                                                                                         | UND                     | 8,00     | \$ 498.871,00  | \$ 3.990.968,00 |
| 3.28 | S-3.575 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RESTRICTOR DE MOVIMIENTO DE HIERRO DUCTIL 4" SERIE 4000 C-900                                                                                                                                                                                         | UND                     | 17,00    | \$ 445.419,00  | \$ 7.572.123,00 |

| N°                        | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                  |
|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|------------------|
|                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL      |
| 3.29                      | S-3.576 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTÓN DE VENTILACIÓN en PVC-S 2" EN CUBIERTA PARA RED DE REVENTILACIÓN, INCLUYE CODO DE 180°, TUBO DE 2" EN PVC-S Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | UND                     | 1,00     | \$ 74.035,00    | \$ 74.035,00     |
| 3.30                      | S-3.577 | CAJA PARA VALVULA 0,50 *0,40*0,60m ( incluye excavación, base en recebo común, placa concreto 2000PSI, ladrillo común, marco metálico en ángulo 2" x1/8, tapa en acero lamina alfajor y ganchos en acero, ( incluye malla electrosoldada H-084 R .21 4mm 15 x 25 cm) Según detalle.                                                                                                                                                      | UND                     | 1,00     | \$ 763.975,00   | \$ 763.975,00    |
| 3.31                      | S-3.582 | TUBERIA PVC-S 4" (Aguas lluvias) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M                       | 13,00    | \$ 62.500,00    | \$ 812.500,00    |
| 3.32                      | S-3.583 | TUBERIA PVC-S 6" (Aguas lluvias) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M                       | 77,58    | \$ 120.338,00   | \$ 9.335.670,00  |
| 3.33                      | S-3.614 | SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 1.650 Lts 100% enterrado que cumpla con características estructurales de resistencia, con tapas y accesorios; cilíndrico horizontal (tanque séptico + filtro anaerobio de flujo ascendente); color negro o equivalente. (Incluye rosetones plásticos para el filtro anaerobio; base granular B-200 espesor 30 cm y todos los accesorios necesarios para su instalación y correcta puesta en funcionamiento) | UND                     | 1,00     | \$ 8.133.910,00 | \$ 8.133.910,00  |
| Subtotal                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |                 | \$ 93.315.086,00 |
| PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |                 |                  |

| N°                           | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                               | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                   |
|------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------|
|                              |         |                                                                                                                                                                           | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
| 4.01                         | PB-4.4  | POLIETILENO CAL. 6 (Impermeabilización piso)                                                                                                                              | M2                      | 2.030,00 | \$ 2.658,00    | \$ 5.395.740,00   |
| 4.02                         | PB-4.9  | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000                                                                                                                                                  | M2                      | 99,00    | \$ 11.717,00   | \$ 1.159.983,00   |
| 4.03                         | PB-4.33 | RELLENO Y CONFORMACION DE TERRAPLEN.<br>Incluye material seleccionado INV-220 extendido y compactado.                                                                     | M3                      | 50,00    | \$ 209.582,00  | \$ 10.479.100,00  |
| 4.04                         | PB-4.69 | SUB BASE GRANULAR MATERIAL SBG-2.<br>Suministro, transporte, colocación y compactación según Norma Invias y estudios de suelos.                                           | M3                      | 2.053,50 | \$ 178.387,00  | \$ 366.317.704,50 |
| 4.05                         | PB-4.74 | SUB-BASE GRANULAR CLASE C gradación SBG-50 INVIAS 320 espesor de instalación 15 cm (incluye suministro transporte, colocación, y compactación según norma INVIAS vigente) | M3                      | 369,50   | \$ 190.640,00  | \$ 70.441.480,00  |
| Subtotal                     |         |                                                                                                                                                                           |                         |          |                | \$ 453.794.007,50 |
| EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO |         |                                                                                                                                                                           |                         |          |                |                   |

| N°   | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                                          | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |           |                 |                   |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
|      |         |                                                                                                                      | UND.                    | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL       |
| 5.01 | EC-5.1  | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración )                                                              | kg                      | 24.673,00 | \$ 5.555,00     | \$ 137.058.515,00 |
| 5.02 | EC-5.6  | MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 $\Phi$ 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslape).  | kg                      | 401,50    | \$ 5.929,00     | \$ 2.380.493,50   |
| 5.03 | EC-5.7  | MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Q-6 $\Phi$ 6.5mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslape). | kg                      | 8.663,00  | \$ 5.929,00     | \$ 51.362.927,00  |
| 5.04 | EC-5.14 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )                            | M2                      | 111,50    | \$ 117.004,00   | \$ 13.045.946,00  |
| 5.05 | EC-5.16 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.15 incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )                              | M2                      | 1.020,50  | \$ 155.100,00   | \$ 158.279.550,00 |
| 5.06 | EC-5.18 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi ( Sin refuerzo )                                                                 | M3                      | 4,00      | \$ 1.058.120,00 | \$ 4.232.480,00   |

| N°   | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                      | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                  |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|------------------|
|      |         |                                                                                                  | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL      |
| 5.07 | EC-5.21 | COLUMNAS CONCRETO 3.000 psi A LA VISTA - incluye formaleta y vibrado (sin refuerzo)              | M3                      | 28,50    | \$ 1.390.919,00 | \$ 39.641.191,50 |
| 5.08 | EC-5.29 | VIGA AEREA CONCRETO 3.000 psi A LA VISTA - incluye formaleta y vibrado (Sin refuerzo).           | M3                      | 21,00    | \$ 1.292.598,00 | \$ 27.144.558,00 |
| 5.09 | EC-5.32 | MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO de 3.000 psi A LA VISTA, incluye formaleta y vibrado (sin refuerzo). | M3                      | 17,50    | \$ 1.262.940,00 | \$ 22.101.450,00 |
| 5.10 | EC-5.51 | PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e= 0.10m (Sin refuerzo), incluye formaleta y vibrado       | M2                      | 2,00     | \$ 125.963,00   | \$ 251.926,00    |
| 5.11 | EC-5.57 | VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin Refuerzo).                                         | M3                      | 13,50    | \$ 1.347.257,00 | \$ 18.187.969,50 |
| 5.12 | EC-5.60 | COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin Refuerzo).                                       | M3                      | 6,00     | \$ 1.684.489,00 | \$ 10.106.934,00 |

| N°   | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                  | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                  |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|      |          |                                                                                                                                                                              | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 5.13 | EC-5.71  | ALBARDILLAS PROTECCION MUROS EN CONCRETO A= 0.20 REFORZADO DE 2500 PSI (Incluye refuerzo)                                                                                    | M                       | 34,60    | \$ 57.701,00   | \$ 1.996.454,60  |
| 5.14 | EC-5.78  | JUNTA DE CONSTRUCCION PLACA DE CONTRAPISO Junta promedio 1/2"(Incluye sellante) SEGÚN DISEÑO                                                                                 | M                       | 622,00   | \$ 76.804,00   | \$ 47.772.088,00 |
| 5.15 | EC-5.105 | PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3.000 PSI e= 0.08 m (Sin refuerzo)                                                                                                               | M2                      | 3,50     | \$ 104.866,00  | \$ 367.031,00    |
| 5.16 | EC-5.200 | ANCLAJES de 1/2 con perforación de 5/8" x 4" (Incluye perforación y adhesivo epóxico)                                                                                        | UND                     | 1.320,00 | \$ 29.534,00   | \$ 38.984.880,00 |
| 5.17 | EC-5.241 | MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. CON GRANITO FUNDIDO EN SITIO COLOR GRIS (Incluye nivelación, fundida y pulimiento + dilatación en bronce.) (Incluye refuerzo) | M                       | 6,50     | \$ 296.481,00  | \$ 1.927.126,50  |
| 5.18 | EC-5.243 | JUNTA DE DILATACION PLACA DE CONTRAPISO Junta promedio 1/2"(Incluye sellante). SEGÚN DISEÑO                                                                                  | M                       | 237,50   | \$ 39.479,00   | \$ 9.376.262,50  |

| N°                     | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                   |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|
|                        |          |                                                                                                                                               | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL       |
| 5.19                   | EC-5.262 | LOSA DE CONTRAPISO CONCRETO 4000 PSI Impermeabilizado para tanque.(Sin refuerzo)                                                              | M3                      | 5,00     | \$ 1.502.369,00 | \$ 7.511.845,00   |
| 5.20                   | EC-5.375 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PARA DEMARCACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE A PRESIÓN COLOR VERDE, ANCHO MÍNIMO DE 10 CM                    | M                       | 175,00   | \$ 1.273,00     | \$ 222.775,00     |
| Subtotal               |          |                                                                                                                                               |                         |          |                 | \$ 591.952.403,10 |
| <b>M-6 MAMPOSTERÍA</b> |          |                                                                                                                                               |                         |          |                 |                   |
| 6.01                   | M-6.1    | MURO EN BLOQUE N°4 Arcilla 33*23*9 cm. Incluye mortero de pega y grafil.                                                                      | M2                      | 459,80   | \$ 57.313,00    | \$ 26.352.517,40  |
| 6.02                   | M-6.3    | MURO EN BLOQUE N°5 Arcilla 33*23*11.5 cm. Incluye mortero de pega y grafil.                                                                   | M2                      | 1.393,20 | \$ 61.833,00    | \$ 86.145.735,60  |
| 6.03                   | M-6.42   | RECUBRIMIENTO BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN MURO SUPERBOARD 8 mm. Ancho <50cm.( Perfilería cal. 26 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura | M                       | 535,50   | \$ 77.597,00    | \$ 41.553.193,50  |

| N°                                   | ÍTEM   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                  | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                   |
|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------|
|                                      |        |                                                                                                                                                                                              | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
| 6.04                                 | M-6.57 | RECUBRIMIENTO FACHADA EN TEJA STANDING SEAM 505 mm cal. 26 .INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | M2                      | 412,30   | \$ 211.603,00  | \$ 87.243.916,90  |
| Subtotal                             |        |                                                                                                                                                                                              |                         |          |                | \$ 241.295.363,40 |
| <b>H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS</b> |        |                                                                                                                                                                                              |                         |          |                |                   |
| 7.01                                 | H-7.2  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Cuerpo de Bronce 3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.)                                                                                 | UND                     | 1,00     | \$ 181.047,00  | \$ 181.047,00     |
| 7.02                                 | H-7.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye hasta 2 m de tubería vertical y accesorios de instalación )                                                                | UND                     | 5,00     | \$ 96.027,00   | \$ 480.135,00     |
| 7.03                                 | H-7.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).             | M                       | 13,00    | \$ 48.701,00   | \$ 633.113,00     |
| 7.04                                 | H-7.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).           | M                       | 7,00     | \$ 45.048,00   | \$ 315.336,00     |

| N°   | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
| 7.05 | H-7.29  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios).                                                                                                                                                     | M                       | 199,00   | \$ 47.350,00   | \$ 9.422.650,00 |
| 7.06 | H-7.113 | LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).                                                                                                                                                                                                                         | UND                     | 3,00     | \$ 83.580,00   | \$ 250.740,00   |
| 7.07 | H-7.177 | VENTOSA 1" DOBLE EFECTO (Incluye accesorios)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                     | 1,00     | \$ 296.073,00  | \$ 296.073,00   |
| 7.08 | H-7.191 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR DE BRONCE DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                     | 1,00     | \$ 224.743,00  | \$ 224.743,00   |
| 7.09 | H-7.209 | EMPALME ACOMETIDA SISTEMA ACUEDUCTO NUEVO O EXISTENTE - ACOMETIDA EDIFICACIÓN NUEVA O EXISTENTE (Para diámetros de 1/2" hasta 1") Consiste en garantizar la conexión de la edificación indicada en plano y/o memoria a la acometida dispuesta desde el sistema de acueducto nuevo o existente, incluye sello de acometida anterior). | UND                     | 1,00     | \$ 23.868,00   | \$ 23.868,00    |
| 7.10 | H-7.352 | REGISTRO Cuerpo de Bronce 1/2 (Incluye accesorios)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                     | 3,00     | \$ 153.418,00  | \$ 460.254,00   |
| 7.11 | H-7.353 | REGISTRO Cuerpo de Bronce 3/4" (Incluye accesorios)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                     | 2,00     | \$ 185.157,00  | \$ 370.314,00   |

| N°                              | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                           | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                  |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|                                 |         |                                                                                                                                                                                                       | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 7.12                            | H-7.354 | REGISTRO Cuerpo de Bronce 1" (Incluye accesorios)                                                                                                                                                     | UND                     | 3,00     | \$ 255.477,00  | \$ 766.431,00    |
| 7.13                            | H-7.464 | TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fria -Red de suministro (Incluye regatas, resanes, instalación y accesorios).                                                                                          | M                       | 1,00     | \$ 82.894,00   | \$ 82.894,00     |
| 7.14                            | H-7.511 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 3/4" (en Latón forjado niquelado o bronce). Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación). | UND                     | 1,00     | \$ 66.033,00   | \$ 66.033,00     |
| 7.15                            | H-7.521 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO DE 0 A 300 PSI                                                                                                                                                  | UND                     | 1,00     | \$ 132.185,00  | \$ 132.185,00    |
| Subtotal                        |         |                                                                                                                                                                                                       |                         |          |                | \$ 13.705.816,00 |
| <b>H-7B RED CONTRAINCENDIOS</b> |         |                                                                                                                                                                                                       |                         |          |                |                  |
| 8.01                            | H-7B.1  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN ACERO NEGRO 1" SCH 40                                                                                                                                             | M                       | 4,00     | \$ 40.566,00   | \$ 162.264,00    |

| N°   | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                   | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |               |
|------|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|
|      |         |                                                               | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
| 8.02 | H-7B.2  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN ACERO NEGRO 1 1/2" SCH 40 | M                       | 1,00     | \$ 53.341,00   | \$ 53.341,00  |
| 8.03 | H-7B.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN ACERO NEGRO 2 1/2" SCH 40 | M                       | 2,00     | \$ 102.441,00  | \$ 204.882,00 |
| 8.04 | H-7B.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN ACERO NEGRO 4" SCH 40     | M                       | 1,00     | \$ 185.530,00  | \$ 185.530,00 |
| 8.05 | H-7B.9  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 1"            | UND                     | 2,00     | \$ 19.137,00   | \$ 38.274,00  |
| 8.06 | H-7B.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2"        | UND                     | 2,00     | \$ 27.221,00   | \$ 54.442,00  |
| 8.07 | H-7B.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 2 1/2"        | UND                     | 3,00     | \$ 41.210,00   | \$ 123.630,00 |

| N°   | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                             | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|      |         |                                                                         | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
| 8.08 | H-7B.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 4"                      | UND                     | 3,00     | \$ 78.641,00    | \$ 235.923,00   |
| 8.09 | H-7B.17 | APLICACIÓN PINTURA RED DE INCENDIO 1" A 2"                              | M                       | 4,00     | \$ 7.673,00     | \$ 30.692,00    |
| 8.10 | H-7B.18 | APLICACIÓN PINTURA RED DE INCENDIO 2 1/2" A 4"                          | M                       | 4,00     | \$ 10.148,00    | \$ 40.592,00    |
| 8.11 | H-7B.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA OS&Y 4"                                | UND                     | 2,00     | \$ 3.421.688,00 | \$ 6.843.376,00 |
| 8.12 | H-7B.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIAMESA 4" X 2 1/2" X 2 1/2" Inc tapa - cadena | UND                     | 1,00     | \$ 1.263.264,00 | \$ 1.263.264,00 |
| 8.13 | H-7B.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO Ø 4" UL/FM                  | UND                     | 1,00     | \$ 632.163,00   | \$ 632.163,00   |

| N°   | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                  |                  |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL      |
| 8.14 | H-7B.41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                     | 3,00     | \$ 1.260.207,00  | \$ 3.780.621,00  |
| 8.15 | H-7B.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAUDALÍMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                     | 1,00     | \$ 13.062.078,00 | \$ 13.062.078,00 |
| 8.16 | H-7B.75 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE RANURADO Ø 2" UL/FM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                     | 1,00     | \$ 370.233,00    | \$ 370.233,00    |
| 8.17 | H-7B.87 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC polivalente. Extintor presurizado a base de polvo químico ABC al 100%. Incluye gancho para colgar en pared. Recargable. Fabricados según las normas ANSI/UL 711. Aprobado por CBP y CDZ. Capacidad: 5 kg. UL Rating: 20A:120B:C. Tiempo de descarga: 30 segundos. Incluye señalización de extintor contra incendios fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y características según normativa vigente. Según NFPA y certificaciones UL y FM. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de proyecto, indicaciones del supervisor y normativa vigente. | UND                     | 3,00     | \$ 120.105,00    | \$ 360.315,00    |
| 8.18 | H-7B.98 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                     | 12,00    | \$ 51.497,00     | \$ 617.964,00    |

| N°   | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                 |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
| 8.19 | H-7B.99  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                     | 39,00    | \$ 63.214,00    | \$ 2.465.346,00 |
| 8.20 | H-7B.100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING FLEXIBLE Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                     | 20,00    | \$ 36.297,00    | \$ 725.940,00   |
| 8.21 | H-7B.105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                     | 20,00    | \$ 68.803,00    | \$ 1.376.060,00 |
| 8.22 | H-7B.166 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GABINETE TIPO III CON VÁLVULA REGULADORA, Boquilla chorro niebla en policarbonato UL-FM, cajilla gabinete tipo III 0.77x0.99x0.24, Extintor de polvo químico ABC, Capacidad 10 Lb, Llave spaner cromada dos servicios 2 1/2 y 1 1, Soporte tipo canastilla para manguera, Tramo de manguera de 1 1/2"x 100 ft sintex-plast, Válvula angular tipo globo 1 1/2" en bronce, Válvula reductora de presión 2 1/2", Válvula reductora de presión 1 1/2", Vidrio estándar para puerta gabinete espesor 3 mm. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND                     | 1,00     | \$ 3.984.155,00 | \$ 3.984.155,00 |
| 8.23 | H-7B.225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND                     | 1,00     | \$ 1.021.159,00 | \$ 1.021.159,00 |

| N°                            | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                  |                  |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|
|                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL      |
| 8.24                          | H-7B.227 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE DE ALIVIO DE PRESION DE 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                     | 1,00     | \$ 10.100.686,00 | \$ 10.100.686,00 |
| 8.25                          | H-7B.243 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA RED CONTRA INCENDIOS en poliéster reforzado con fibra de vidrio, PRFV, CAP 29.000 lts, cilíndrico vertical (diámetro 3 metros, altura 4,4 metros), de fondo plano y cabezal superior abombado, para almacenamiento estático, diseñado para ser apoyado totalmente sobre una base plana y uniforme. Incluye: Un manhole superior de inspección de 50 cm de diámetro con tapa, cuatro accesorios tipo niple galvanizado rosca NPT, la succión con conexión bidrada externa e interna de 4", llenado en la parte superior de 2", lavado de 2" y retorno de 4" de diámetro, para entrada doble, salida, rebose y drenaje, un venteo superior en PVC tipo cuello de ganso, accesorios de izaje (Lifting Lugs), en platina de acero galvanizado en frío y banda traslucida de control nivel, con tabla de aforo en litros. | UND                     | 1,00     | \$ 33.952.767,00 | \$ 33.952.767,00 |
| 8.26                          | H-7B.244 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO D 30 LIBRAS (Incluye soporte de pedestal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                     | 2,00     | \$ 1.286.495,00  | \$ 2.572.990,00  |
| 8.27                          | H-7B.245 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA ANTIVÓRTICE 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                     | 1,00     | \$ 1.586.948,00  | \$ 1.586.948,00  |
| Subtotal                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |                  | \$ 85.845.635,00 |
| IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |          |                  |                  |

| N°   | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
| 9.01 | IE-8.4  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 10 m. 510 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrílica y grua).                                                                                                                                                                        | UND                     | 4,00     | \$ 1.253.017,00 | \$ 5.012.068,00 |
| 9.02 | IE-8.8  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrílica y grua).                                                                                                                                                                        | UND                     | 1,00     | \$ 1.732.760,00 | \$ 1.732.760,00 |
| 9.03 | IE-8.9  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 1050 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrílica y grua).                                                                                                                                                                       | UND                     | 2,00     | \$ 2.384.537,00 | \$ 4.769.074,00 |
| 9.04 | IE-8.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-274 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND                     | 8,00     | \$ 1.169.423,00 | \$ 9.355.384,00 |
| 9.05 | IE-8.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-275 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.   | UND                     | 3,00     | \$ 1.889.282,00 | \$ 5.667.846,00 |
| 9.06 | IE-8.19 | BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para Canalización de 2 Ø 3" Tipo TDP-ZONA VERDE (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno con tierra de la excavación compactada en capas de 15 cm, banda plástica, empedrado y retiro de material sobrante de la excavación a botadero).                     | M                       | 40,00    | \$ 51.194,00    | \$ 2.047.760,00 |

| Nº   | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                 |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|      |         |                                                                                                                                                                                                                   | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
| 9.07 | IE-8.20 | BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para Canalización de 2 Ø 3" Tipo TDP- EN ZONA DURA (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno Base Granular B-600, banda plástica y concreto para pavimento). | M                       | 6,00     | \$ 140.904,00   | \$ 845.424,00   |
| 9.08 | IE-8.34 | DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 3" Norma Codensa AE 238                                                                                                                             | UND                     | 3,00     | \$ 1.561.468,00 | \$ 4.684.404,00 |
| 9.09 | IE-8.39 | ESTRUCTURA LA 206 CODENSA, CRUCETA METALICA GALVANIZADA - CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO CAMBIO DE ANGULO A 90° RETENCION HORIZONTAL. (No incluye poste ni templete).                                                 | UND                     | 1,00     | \$ 2.514.483,00 | \$ 2.514.483,00 |
| 9.10 | IE-8.40 | ESTRUCTURA LA 209 CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA. CODENSA CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO DERIVACIÓN A 90° CON RETENCIÓN INFERIOR. (No incluye poste ni templete).                                                       | UND                     | 1,00     | \$ 1.743.815,00 | \$ 1.743.815,00 |
| 9.11 | IE-8.41 | ESTRUCTURA LA 211 CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA. CODENSA FINAL DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO. (No incluye poste ni templete).                                                                                      | UND                     | 1,00     | \$ 1.344.463,00 | \$ 1.344.463,00 |
| 9.12 | IE-8.42 | ESTRUCTURA LA 213 RETENCIÓN DOBLE SIMÉTRICA DE CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO, CRUCETA METALICA GALVANIZADA.No incluye poste                                                                                          | UND                     | 1,00     | \$ 1.794.718,00 | \$ 1.794.718,00 |

| N°   | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                       | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                 |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
|      |          |                                                                                                                   | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
| 9.13 | IE-8.49  | RETENIDA TERMINAL O EN ANGULO. POSTE A VARILLA DE ANCLAJE. NORMA CODENSA LA 411                                   | UND                     | 3,00     | \$ 380.377,00  | \$ 1.141.131,00 |
| 9.14 | IE-8.57  | RED DE MEDIA TENSION ABIERTA EN CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA ACERO GALVANIZADO ACSR N° 1/0 AWG (3X1/0)      | M                       | 220,00   | \$ 28.990,00   | \$ 6.377.800,00 |
| 9.15 | IE-8.143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X2AWG + 2AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | M                       | 60,00    | \$ 95.089,00   | \$ 5.705.340,00 |
| 9.16 | IE-8.151 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | M                       | 62,00    | \$ 27.917,00   | \$ 1.730.854,00 |
| 9.17 | IE-8.157 | ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x4+6 AWG 600 V (PE /PVC-SR)                                                                 | M                       | 4,00     | \$ 79.751,00   | \$ 319.004,00   |
| 9.18 | IE-8.160 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1".                                                               | M                       | 160,00   | \$ 8.288,00    | \$ 1.326.080,00 |

| N°   | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                              | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                 |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                          | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
| 9.19 | IE-8.161 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1_1/2".                                                                                                                                                                                  | M                       | 10,00    | \$ 10.736,00   | \$ 107.360,00   |
| 9.20 | IE-8.163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC DB 3".                                                                                                                                                                                   | M                       | 10,00    | \$ 29.598,00   | \$ 295.980,00   |
| 9.21 | IE-8.165 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".                                                                                                                                                                                    | M                       | 600,00   | \$ 16.621,00   | \$ 9.972.600,00 |
| 9.22 | IE-8.171 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT IMC ó RIDGID 3/4".                                                                                                                                                                           | M                       | 160,00   | \$ 30.375,00   | \$ 4.860.000,00 |
| 9.23 | IE-8.188 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND                     | 1,00     | \$ 616.453,00  | \$ 616.453,00   |
| 9.24 | IE-8.189 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND                     | 2,00     | \$ 523.484,00  | \$ 1.046.968,00 |

| N°   | ÍTEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                  |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 9.25 | IE-8.202  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                     | 23,00    | \$ 20.889,00   | \$ 480.447,00    |
| 9.26 | IE-8.249  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu HFFR LS CT N° 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M                       | 500,00   | \$ 14.037,00   | \$ 7.018.500,00  |
| 9.27 | IE-8.279  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                     | 2,00     | \$ 57.714,00   | \$ 115.428,00    |
| 9.28 | IE-8.280  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                     | 2,00     | \$ 99.179,00   | \$ 198.358,00    |
| 9.29 | IE-8.292A | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 6-8" DE 15 W, Multivoltaje, Temperatura de color 4000 K o similar, Flujo luminoso 1.650 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 50.000 Hrs o superior, IP20 o superior, En calidad Sylvania similar o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND                     | 3,00     | \$ 207.115,00  | \$ 621.345,00    |
| 9.30 | IE-8.315  | SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UND                     | 82,00    | \$ 142.995,00  | \$ 11.725.590,00 |

| N°   | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                               | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                 |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
|      |          |                                                                                                                                                           | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
| 9.31 | IE-8.316 | SALIDA ILUMINACION DE INCRUSTAR EN TUBERIA CONDUIT IMC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 12 m                                                                  | UND                     | 19,00    | \$ 453.819,00  | \$ 8.622.561,00 |
| 9.32 | IE-8.318 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m                                                    | UND                     | 24,00    | \$ 181.842,00  | \$ 4.364.208,00 |
| 9.33 | IE-8.323 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 20 A, 127 V EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m | UND                     | 1,00     | \$ 277.171,00  | \$ 277.171,00   |
| 9.34 | IE-8.342 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT IMC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m                                                      | UND                     | 4,00     | \$ 240.826,00  | \$ 963.304,00   |
| 9.35 | IE-8.348 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT IMC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m                                                         | UND                     | 3,00     | \$ 257.203,00  | \$ 771.609,00   |
| 9.36 | IE-8.353 | SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m                                                        | UND                     | 2,00     | \$ 202.069,00  | \$ 404.138,00   |

| N°   | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                 |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
| 9.37 | IE-8.389 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND                     | 12,00    | \$ 263.625,00  | \$ 3.163.500,00 |
| 9.38 | IE-8.394 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W; Temperatura de Color 3000K, 4000K o 6000K; Flujo Luminoso 750 lm (±10%); Voltaje 100/277 VAC; Horas de Vida Útil 30.000 Horas o superior; Garantía de 5 años; En calidad Sylvania similar o de características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                 | UND                     | 4,00     | \$ 64.616,00   | \$ 258.464,00   |
| 9.39 | IE-8.396 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMADOR HORARIO ELECTRONICO EN CAJA METALICA EMPOTRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                     | 2,00     | \$ 303.694,00  | \$ 607.388,00   |
| 9.40 | IE-8.432 | SALIDA TEMPORIZADOR PROGRAMABLE HORARIO ELECTRÓNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND                     | 2,00     | \$ 435.592,00  | \$ 871.184,00   |

| N°   | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                 |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
| 9.41 | IE-8.433 | TRAMITES POR PARTE DE INGENIERO ELECTRICISTA ANTE OPERADOR DE RED LOCAL (O.R). INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACCIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CALCULOS, ROTULACION, DE ACUERDO A LOS FORMATOS OR, RADICACIÓN Y SEGUMIENTO A LA DOCUMENTACION, COORDINACION DE VISITAS Y GESTIONES ANTE EL O.R. | GLB                     | 1,00     | \$ 4.185.827,00 | \$ 4.185.827,00 |
| 9.42 | IE-8.450 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE COMPRESIÓN TIPO PALA PARA CABLE N° 2 AWG, En calidad 3M o Superior. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                     | 5,00     | \$ 12.272,00    | \$ 61.360,00    |
| 9.43 | IE-8.525 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 10. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye condulado ni terminales)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M                       | 25,00    | \$ 8.268,00     | \$ 206.700,00   |
| 9.44 | IE-8.559 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA PARA MALLA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                     | 3,00     | \$ 152.536,00   | \$ 457.608,00   |
| 9.45 | IE-8.561 | CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN , INCLUYE: MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO, CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA ATIERRA, MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS OBTENIDOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL RETIE VIGENTE.                                                                                                             | UND                     | 1,00     | \$ 5.995.252,00 | \$ 5.995.252,00 |

| N°   | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                 |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
| 9.46 | IE-8.583 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHN/THWN N°8 AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M                       | 125,00   | \$ 10.913,00   | \$ 1.364.125,00 |
| 9.47 | IE-8.670 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL GRADUABLE EN CAJA MOLDEADA I nominal 80 A, regulable de 56 a 80 A, Icu 25 kA a 400 V, 55 kA a 220/240 V. DE CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND                     | 1,00     | \$ 324.820,00  | \$ 324.820,00   |
| 9.48 | IE-8.710 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA CON DIVISION DE 100x45mm. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, UNIONES, DERIVACIONES EN T, ÁNGULOS EXTERNOS, ÁNGULOS INTERNOS, TAPAS FINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                          | M                       | 25,00    | \$ 42.344,00   | \$ 1.058.600,00 |
| 9.49 | IE-8.744 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 2. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye condulado ni terminales)                                                                                                                                                                                             | M                       | 20,00    | \$ 30.238,00   | \$ 604.760,00   |
| 9.50 | IE-8.771 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE FPLP 2x16 AWG COLOR ROJO. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                 | M                       | 120,00   | \$ 5.997,00    | \$ 719.640,00   |

| N°   | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                  |                  |
|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|
|      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL      |
| 9.51 | IE-8.807 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, Nivel de Tensión de Entrada 11.4kV o 13.2kV según requerimiento del COING, Nivel de Tensión de Salida 208/100 V, Conexión Dyn5 Piloto de señalización de falla del transformador, Protección a la salida (Breaker inmerso en la cuba del transformador), DPS en Media Tensión sobre la cuba del transformador, Calidad tipo SIEMENS o características técnicas superiores, Garantía de Fabrica de 3 años o superior, protocolos de prueba del transformador, Certificado de producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND                     | 1,00     | \$ 12.534.281,00 | \$ 12.534.281,00 |
| 9.52 | IE-8.812 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8" X 2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                     | 3,00     | \$ 472.209,00    | \$ 1.416.627,00  |
| 9.53 | IE-8.877 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UPS MONOFÁSICA RACKABLE DE 2200 VA - 1800 W, 120 V, Altura en Rack 2U, Operación a 2600 msnm o superior, Temperatura de operación de 0 - 40 °C o Superior, Clase de protección IP 20 o Superior, Garantía 3 años o Superior, conexiones de salida NEMA 5-20P, Autonomía de 34 MIN o Superior (Respaldo de batería), Garantía 3 años o Superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                             | UND                     | 1,00     | \$ 3.967.732,00  | \$ 3.967.732,00  |
| 9.54 | IE-8.927 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                     | 4,00     | \$ 8.354,00      | \$ 33.416,00     |
| 9.55 | IE-8.928 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                     | 3,00     | \$ 12.161,00     | \$ 36.483,00     |

| N°   | ÍTEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                  |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|------------------|
|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL      |
| 9.56 | IE-8.929  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND                     | 2,00     | \$ 14.538,00    | \$ 29.076,00     |
| 9.57 | IE-8.962  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 200W LED, Multivoltaje, Temperatura de Color 6000K o similar, Flujo Luminoso 15000Lm ( $\pm 10\%$ ), Factor de potencia $>0.9$ , Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND                     | 18,00    | \$ 205.793,00   | \$ 3.704.274,00  |
| 9.58 | IE-8.984  | SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m                                                                                                                                                                                                                      | UND                     | 7,00     | \$ 64.986,00    | \$ 454.902,00    |
| 9.59 | IE-8.991  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE 4 CONECTORES DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE PARA DERIVACIONES O conexiones EN REDES TRENZADAS DE BAJA TENSIÓN.                                                                                                                                                                                                        | UND                     | 4,00     | \$ 84.129,00    | \$ 336.516,00    |
| 9.60 | IE-8.1000 | MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO NORMA CODENSA CTU 500. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (NO INCLUYE POSTE).                                                                                                                                                           | UND                     | 1,00     | \$ 3.372.689,00 | \$ 3.372.689,00  |
| 9.61 | IE-8.1008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 70 W, Temperatura de Color 4000K-4500K, SMD2835, Lumen 6.430 lm ( $\pm 10\%$ ), FP $> 0.9$ , Angula 120°, Garantía de 5 años, Voltaje 120/277 VAC. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.                                                                                   | UND                     | 78,00    | \$ 187.550,00   | \$ 14.628.900,00 |

| N°                            | ÍTEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                   |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|
|                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL       |
| 9.62                          | IE-8.1052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO SALIDA DE EMERGENCIA COLOR VERDE TIPO COOPER SIMILAR O DE características TÉCNICAS SUPERIORES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO                                                                                   | UND                     | 7,00     | \$ 154.863,00   | \$ 1.084.041,00   |
| 9.63                          | IE-8.1142 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUSIBLE DE EXPULSIÓN TIPO DUAL SF (SLOW-FAST) DE 1 A; Nivel de tensión 15 kV, Operación para cortacircuito monopolar tipo cañuela. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND                     | 3,00     | \$ 84.649,00    | \$ 253.947,00     |
| 9.64                          | IE-8.1207 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE MEDIDOR TRIFÁSICO EN POSTE DE CONCRETO - (Norma CODENSA AE223).                                                                                                                                                                                    | UND                     | 1,00     | \$ 1.749.056,00 | \$ 1.749.056,00   |
| Subtotal                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |                 | \$ 174.055.596,00 |
| <b>PR-9 PAÑETES Y RESANES</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |                 |                   |
| 10.01                         | PR-9.3    | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 2,5m.( Incluye filos y dilataciones ).                                                                                                                                                                                                         | M2                      | 2.081,70 | \$ 44.705,00    | \$ 93.062.398,50  |

| N°       | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                          | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                   |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------|
|          |         |                                                                                      | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
| 10.02    | PR-9.7  | PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filis y dilataciones)                | M2                      | 24,10    | \$ 63.228,00   | \$ 1.523.794,80   |
| 10.03    | PR-9.9  | PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado ALTURA > 2,5m. (Incluye filis y dilataciones) | M2                      | 1.481,00 | \$ 57.154,00   | \$ 84.645.074,00  |
| 10.04    | PR-9.12 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filis y dilataciones).         | M2                      | 3,20     | \$ 58.259,00   | \$ 186.428,80     |
| Subtotal |         |                                                                                      |                         |          |                | \$ 179.417.696,10 |

| Nº              | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                              | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |           |                |                   |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------------|
|                 |          |                                                                                                                                          | UND.                    | CANTIDAD  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
| CB-10 CUBIERTAS |          |                                                                                                                                          |                         |           |                |                   |
| 11.01           | CB-10.1  | ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) | kg                      | 10.842,50 | \$ 25.456,00   | \$ 276.006.680,00 |
| 11.02           | CB-10.3  | PERFILES IPE A-572 ( Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion)                                    | kg                      | 6.079,50  | \$ 34.223,00   | \$ 208.058.728,50 |
| 11.03           | CB-10.5  | ACERO 60.000 psi Template o tirantillos y cortavientos ( Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte )                                    | kg                      | 541,50    | \$ 27.627,00   | \$ 14.960.020,50  |
| 11.04           | CB-10.6  | PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572 ( Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion)       | kg                      | 14.409,00 | \$ 24.008,00   | \$ 345.931.272,00 |
| 11.05           | CB-10.17 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)     | M                       | 32,00     | \$ 88.281,00   | \$ 2.824.992,00   |

| N°    | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                  |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 11.06 | CB-10.19 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)                                                                                                                                                                                               | M                       | 60,60    | \$ 132.017,00  | \$ 8.000.230,20  |
| 11.07 | CB-10.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO ACESCO O EQUIVALENTE PARA REMATE SUPERIOR DE CUBIERTA EN GOTERO d/1.00 mt. Incluye suministro + wash primer + esmalte + fijación mediante tornillos con sello en neopreno y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y garantizar su estanqueidad. | M                       | 178,40   | \$ 184.266,00  | \$ 32.873.054,40 |
| 11.08 | CB-10.46 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sílica)                                                                                                                                                                                                    | M                       | 119,50   | \$ 94.336,00   | \$ 11.273.152,00 |
| 11.09 | CB-10.50 | CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)                                                                                                                  | M2                      | 932,40   | \$ 65.531,00   | \$ 61.101.104,40 |
| 11.10 | CB-10.69 | IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO 1:4 CON PENDIENTES (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)                                                                                                          | M2                      | 12,60    | \$ 117.899,00  | \$ 1.485.527,40  |

| N°               | ÍTEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                     | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                     |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------------|
|                  |           |                                                                                                                                                                                                                 | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL         |
| 11.11            | CB-10.73  | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A ) Incl. Soscós                                                                | M                       | 119,50   | \$ 151.728,00  | \$ 18.131.496,00    |
| 11.12            | CB-10.87  | ESTRUCTURA PERFIL PTE ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño.                                                                                                                                                 | kg                      | 1.479,30 | \$ 25.490,00   | \$ 37.707.357,00    |
| 11.13            | CB-10.170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE REBOSE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal .18. SOLDADA A CANAL METÁLICA, ACABADO CON ANTICORROSIVO + WASH PREMIER + ESMALTE. Según diseño hidrosanitario.                         | UND                     | 9,00     | \$ 64.320,00   | \$ 578.880,00       |
| 11.14            | CB-10.183 | Suministro e instalación de Caballete Cubierta en lámina acero galvanizado Cal. 26 (Incluye isntalación y suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje necesarios para la actividad). | M                       | 60,90    | \$ 79.064,00   | \$ 4.814.997,60     |
| Subtotal         |           |                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |                | \$ 1.023.747.492,00 |
| CR-11 CIELORASOS |           |                                                                                                                                                                                                                 |                         |          |                |                     |

| N°                     | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                            | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                 |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
|                        |          |                                                                                                                                                                                                        | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
| 12.01                  | CR-11.1  | CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm.<br>SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA<br>(Perfilería Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura                                                                         | M2                      | 29,30    | \$ 186.386,00  | \$ 5.461.109,80 |
| 12.02                  | CR-11.9  | DILATACIÓN PLÁSTICA EN "Z" PARA CIELORASO<br>(Incluye elementos de fijación y masilla de nivelación)                                                                                                   | M                       | 62,20    | \$ 7.713,00    | \$ 479.748,60   |
| 12.03                  | CR-11.69 | TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO<br>FIBROCEMENTO 6mm SUPERBOARD 0,60 X<br>0,60 mt. (Refuerzos en perfilera metálica, Cal<br>.24-26, marco en ángulo perimetral . Incluye tres<br>(3) manos de pintura. | UND                     | 1,00     | \$ 64.896,08   | \$ 64.896,08    |
| Subtotal               |          |                                                                                                                                                                                                        |                         |          |                | \$ 6.005.754,48 |
| PA-12 PISOS - ACABADOS |          |                                                                                                                                                                                                        |                         |          |                |                 |
| 13.01                  | PA-12.4  | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado<br>e= 0.04 m                                                                                                                                               | M2                      | 3,00     | \$ 54.769,00   | \$ 164.307,00   |

| Nº    | ÍTEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                             | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                  |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|       |           |                                                                                                                                                                                                                                         | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 13.02 | PA-12.5   | ENDURECEDOR Color. Losa en concreto (Tipo rocktop de toxement o equivalente.) acabado con allanadora mecanica                                                                                                                           | M2                      | 848,90   | \$ 54.158,00   | \$ 45.974.726,20 |
| 13.03 | PA-12.12  | CERAMICA HD BLANCO SATINADO 30,5X60. Según diseño incluye boquilla y pegante. (REF. SEGÚN DISEÑO)                                                                                                                                       | M2                      | 13,80    | \$ 82.348,00   | \$ 1.136.402,40  |
| 13.04 | PA-12.75  | CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 30,5X60. INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE                                                                                                                                                                | M2                      | 3,10     | \$ 80.749,00   | \$ 250.321,90    |
| 13.05 | PA-12.154 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCAPUERTA EN GRAVILLA LAVADA No. 0 (incluye dilatación en bronce)                                                                                                                                          | M                       | 2,90     | \$ 135.421,00  | \$ 392.720,90    |
| 13.06 | PA-12.195 | GUARDAESCOBA RECTO EN Baldosa Grano de Marmol PCL 5 COLOR NEGRO SAN GIL 40 x 10 cm. . (Incluye boquilla y mortero de pega.)                                                                                                             | M                       | 491,80   | \$ 48.077,00   | \$ 23.644.268,60 |
| 13.07 | PA-12.245 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA MICROGRANO DE MARMOL Beige 30x30 cm, con boquilla micro grano beige.Tipo Alfa o equivalente.(Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en pvc de 0.5 cm). Segun diseño | M2                      | 21,30    | \$ 213.920,00  | \$ 4.556.496,00  |

| Nº                         | ÍTEM    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                  |
|----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|                            |         |                                                                                                                                                                  | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
|                            |         |                                                                                                                                                                  |                         | Subtotal |                | \$ 76.119.243,00 |
| E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS |         |                                                                                                                                                                  |                         |          |                |                  |
| 14.01                      | E-13.29 | INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA LAVAMANOS ESPACIO Ref. O4230100-1 Tipo Corona o equivalente. (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona)          | UND                     | 1,00     | \$ 67.690,00   | \$ 67.690,00     |
| 14.02                      | E-13.64 | POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO 2.500 psi, 1.05 x 0.50 x 0.50 m. (Incluye acero de refuerzo, rejilla 3" x 2", ECOCERAMICA BLANCO 20 * 20 cm, llave terminal jardín) | UND                     | 1,00     | \$ 418.419,00  | \$ 418.419,00    |

| Nº                        | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                       | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |               |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|
|                           |          |                                                                                                                                                                                                                   | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
| Subtotal                  |          |                                                                                                                                                                                                                   |                         |          | \$ 486.109,00  |               |
| V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS    |          |                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |                |               |
| 15.01                     | V-14.1   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).                                                                 | M2                      | 0,40     | \$ 288.208,00  | \$ 115.283,20 |
| Subtotal                  |          |                                                                                                                                                                                                                   |                         |          | \$ 115.283,20  |               |
| AS-15 APARATOS SANITARIOS |          |                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |                |               |
| 16.01                     | AS-15.3  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO Tipo MONTECARLO NOVO HET EN CAJA. Color Blanco Ref. 02909100-1 de Corona o equivalente (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.) | UND                     | 1,00     | \$ 904.996,00  | \$ 904.996,00 |
| 16.02                     | AS-15.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS NOVARA BLANCO REF. 019301001 Tipo Corona o equivalente.                                                                                                                     | UND                     | 1,00     | \$ 407.424,00  | \$ 407.424,00 |

| N°                                          | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                 |
|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
|                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
| 16.03                                       | AS-15.45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA NOVO Y/O SIMILAR (DALIA) 8" PARA LAVAMANOS INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                     | 1,00     | \$ 161.859,00  | \$ 161.859,00   |
| Subtotal                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |          |                | \$ 1.474.279,00 |
| ME-17<br>CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |          |                |                 |
| 17.01                                       | ME-17.14 | VENTANA PROYECTANTE FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 mm (Incluye marco en perfilera VP 3831 o equivalente y vidrio cristal de 6 mm. ). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). (Suministro e Instalación). | M2                      | 10,00    | \$ 370.495,00  | \$ 3.704.950,00 |
| 17.02                                       | ME-17.15 | VENTANA EN PERSIANA DE ALUMINIO ANODIZADO ALN 315 COLOR CHAMPAGNE Tipo pesado (Incluye marco y contramarco en perfilera PB 6038 o equivalente ). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).                      | M2                      | 15,40    | \$ 445.794,00  | \$ 6.865.227,60 |

| N°    | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
| 17.03 | ME-17.38 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO SENCILLO ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).             | M2                      | 21,30    | \$ 767.068,00  | \$ 16.338.548,40  |
| 17.04 | ME-17.44 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO MONTANTE EN REJILLA. ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2                      | 2,00     | \$ 821.522,00  | \$ 1.643.044,00   |
| 17.05 | ME-17.64 | MALLA ESLABONADA Cal. 12 de 2 1/4"x 2 1/4" + tubo galvanizado 2" + ángulo 2"x 1 1/8 + anticorrosivo + esmalte. Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.                                                         | M2                      | 36,00    | \$ 410.278,00  | \$ 14.770.008,00  |
| 17.06 | ME-17.77 | MALLA ONDULADA Cal. 12 de 2 x 1 1/2" + ángulo 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4" + anticorrosivo + pintura electrostatica. Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.                                                           | M2                      | 1.325,50 | \$ 220.534,00  | \$ 292.317.817,00 |

| N°                      | ÍTEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                   |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------|
|                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL       |
| 17.07                   | ME-17.79  | PUERTA CORREDIZA EN MALLA ONDULADA. Cal.12, tubo circular 2" Cal.18, perfil en "C" estándar 3x5, ángulo 1"x1", pasador portacandados. Pintura según especificaciones arquitectónicas. (Verificar en planos de detalle). Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. | M2                      | 63,50    | \$ 548.087,00   | \$ 34.803.524,50  |
| 17.08                   | ME-17.147 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PERSIANA PORTACANDADO Y FALLEBA. ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco en lámina galvanizada cal. 18 cargados en mortero). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).Según detalle                                | M2                      | 4,50     | \$ 1.046.291,00 | \$ 4.708.309,50   |
| 17.09                   | ME-17.368 | PUERTA HOJA CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" – apoyado en tubo vertical galvanizado de 2" incluye Pasador, bisagra, platina de anclaje de 1"x1"x1/8" cm, 4 anclajes de 3/8" y hoja en malla eslabonada cal 12, 2x1/2" anticorrosivo y esmalte colo negro al duco, (segun diseño)                                                     | M2                      | 3,00     | \$ 353.555,00   | \$ 1.060.665,00   |
| Subtotal                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |                 | \$ 376.212.094,00 |
| <b>CE-18 CERRADURAS</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |                 |                   |
| 18.01                   | CE-18.4   | CERRADURA ORBIT POMO METALICO - BAÑO Ref. A40S Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño.(Incluye suministro e instalación)                                                                                                                                                                                                               | UND                     | 1,00     | \$ 199.278,00   | \$ 199.278,00     |

| N°            | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                             | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                  |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|               |          |                                                                                                                                                         | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 18.02         | CE-18.6  | CERRADURA ORBIT POMO METALICO - ENTRADA Ref. A80PD Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)                | UND                     | 1,00     | \$ 236.616,00  | \$ 236.616,00    |
| 18.03         | CE-18.7  | CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362 ULTRA Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación)                   | UND                     | 5,00     | \$ 268.379,00  | \$ 1.341.895,00  |
| 18.04         | CE-18.12 | CERRADURA DE MANIJA ACCENT ACABADO ANTICADO CROMO MATE-Tipo Schalage Ref. A80PD o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) | UND                     | 1,00     | \$ 213.531,00  | \$ 213.531,00    |
| 18.05         | CE-18.14 | MANIJA DE ACERO INOXIDABLE. (Incluye suministro e instalación)                                                                                          | UND                     | 6,00     | \$ 23.175,00   | \$ 139.050,00    |
| Subtotal      |          |                                                                                                                                                         |                         |          |                | \$ 2.130.370,00  |
| PI-19 PINTURA |          |                                                                                                                                                         |                         |          |                |                  |
| 19.01         | PI-19.1  | ESTUCO Y VINOLO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).             | M2                      | 2.055,70 | \$ 46.441,00   | \$ 95.468.763,70 |

| N°                       | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                   |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------|
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
| 19.02                    | PI-19.14 | GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) ( Incluye filos y dilataciones)                                                                                                                                                                                               | M2                      | 1.255,80 | \$ 81.917,00   | \$ 102.871.368,60 |
| 19.03                    | PI-19.31 | ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida base de agua resistente a la humedad, grasas, vapor de agua y formacion de hongos, con catalizador, filos y dilataciones) color según diseño | M2                      | 3,60     | \$ 99.143,00   | \$ 356.914,80     |
| 19.04                    | PI-19.32 | LINEAS DELIMITACION PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO (Incluye 3 manos).                                                                                                                                                                                                                               | M                       | 433,50   | \$ 21.839,00   | \$ 9.467.206,50   |
| 19.05                    | PI-19.41 | RECUBRIMIENTO EPOXICO DURALCOTE 240                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2                      | 819,10   | \$ 95.624,00   | \$ 78.325.618,40  |
| Subtotal                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |                | \$ 286.489.872,00 |
| EE-20 EQUIPOS ESPECIALES |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |          |                |                   |

| N°    | ÍTEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                          | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                  |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|       |           |                                                                                                                                                                                                                                      | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 20.01 | EE-20.23  | EXTRACTOR EOLICO tipo VENTURI - TURBINA 24" , Industria GM. A todo costo.(Incluye SUMINISTRO E INSTALACIÓN)                                                                                                                          | UND                     | 20,00    | \$ 793.509,00  | \$ 15.870.180,00 |
| 20.02 | EE-20.187 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE DEL MOTOR DIESEL, COMPRENDE TUBERÍA DE ACERO SCH 40 6" Y ACCESORIOS, CON AISLANTE TÉRMICO (CAÑUELA AISLANTE EN LANA MINERAL DE ROCA CON ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO PARA TUBERÍAS DE 6") | M                       | 4,00     | \$ 439.708,00  | \$ 1.758.832,00  |
| 20.03 | EE-20.188 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRERO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B de espesor 0,6 mm, DIÁMETRO 6", PARA CORONACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE DEL MOTOR DIESEL (Incluye accesorios de fijación y soldadura).                               | UND                     | 1,00     | \$ 69.503,00   | \$ 69.503,00     |

| N°                     | ÍTEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                   |                   |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|
|                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO    | VALOR TOTAL       |
| 20.04                  | EE-20.212 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO UL/FM (incluye bomba, motor, tablero de control y accesorios). Bomba principal centrífuga de eje horizontal, de carcasa partida de una etapa, motor diesel listada y aprobada UL/FM modelo AURORA 3-481-10 similar o de características superiores, según requisitos NFPA 20 diseñada para entregar el 150% del caudal de diseño de 250GPM cuando opera a 117 PSI, incluye motor diesel marca KIRLOSKAR modelo KFP4R-UF05 similar o de características superiores, capacitado para entregar 56 HP a 2900 RPM, derrateado para operar a una altura de 900 m.s.n.m. Incluye tablero de control modelo GPD-12-220, sistema de combustible de 105 galones netos, válvula de alivio de 3", cono de desperdicio de 3x 5", exosto 4", cabezal de pruebas 3X1 para una válvula brida 125, Juego de 1 válvula de 2 1/2 con tapas y cadena, manómetro seco de descarga de 3 1/2", válvula automática desaireadora 2", pruebas certificadas hidráulicas y de rendimiento. Incluye equipo de bombeo jockey vertical en línea multietapas (con tablero de control) marca MANN PUMP o similar, accionada por motor eléctrico de 3HP, 208-230/460 VOLTIOS, 60 hz. 3500 RPM, caudal de 12,5 GPM y cabeza de 127 psi. | UND                     | 1,00     | \$ 261.607.767,00 | \$ 261.607.767,00 |
| Subtotal               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |                   | \$ 279.306.282,00 |
| OE-21 OBRAS EXTERIORES |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |                   |                   |
| 21.01                  | OE-21.4   | ANDEN CONCRETO 2.500 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2                      | 106,00   | \$ 127.038,00     | \$ 13.466.028,00  |
| 21.02                  | OE-21.8   | EMPRADIZACIÓN (Incluye grama tipo bermuda grass, mano de obra y tierra negra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2                      | 535,40   | \$ 14.739,00      | \$ 7.891.260,60   |

| N°    | ÍTEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                  |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 21.03 | OE-21.12  | BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 h=35 cm, b=15 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M                       | 35,00    | \$ 118.314,00  | \$ 4.140.990,00  |
| 21.04 | OE-21.13  | SARDINEL EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000PSI h=50 cm, b=15 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M                       | 8,80     | \$ 187.439,00  | \$ 1.649.463,20  |
| 21.05 | OE-21.75  | SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO IDU A-10 h=50cm, b=20 cm y L=80 cm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M                       | 46,00    | \$ 92.256,00   | \$ 4.243.776,00  |
| 21.06 | OE-21.118 | ACABADO ESCOBIADO PARA PISOS DE CONCRETO. (No incluye placa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2                      | 138,30   | \$ 9.411,00    | \$ 1.301.541,30  |
| 21.07 | OE-21.155 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS EXTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2                      | 106,00   | \$ 4.589,00    | \$ 486.434,00    |
| 21.08 | OE-21.239 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA Cal. 14 de 2 1/4" x 2 1/4" H=3.20m + ángulo 3/4 x 1/8" (incluye tubería embebida en estructura en concreto de 0,35 cm + marco en angulo 3/4 x 1/8" + wash primer + esmalte sintético + tubo acero galvanizado 2" + paral diagonal en tubo galvanizado 1 1/2" concertina superior f18", incluye cable galvanizado 2" y elementos de sujeccion + pie de amigo c/12 m SEGUN DETALLE. | M                       | 158,80   | \$ 613.413,00  | \$ 97.409.984,40 |

| N°                      | ÍTEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                   |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------|
|                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
| 21.09                   | OE-21.279 | CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0.30 m. H=0.30 m.(Incluye excavación, base en recebo, placa concreto, formaleta y refuerzo.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M                       | 221,00   | \$ 247.304,00  | \$ 54.654.184,00  |
| 21.10                   | OE-21.284 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE PARA ACCESO VEHICULAR DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA - HOJAS CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" – apoyado en tubo vertical galvanizado de 2" incluye Pasador, bisagras , platina de anclaje de 1"x1"x1/8" cm soldadas a paral en tubo aguas negras galvanizado de 2" empotrado en dado de concreto, hojas en malla eslabonada cal 12, 2x1/2", remate superior en concertina de diámetro 18" espiral espaciado cada 20 cm cuchillas en acero inoxidable AISI 430 espesor 0,60 mm ancho 25 mm, acabado en anticorrosivo y esmalte color negro al duco. Incluye dos rodachinas por hoja serie 75 (plataforma giratoria fijada a platina, banda en poliuretano elastomérico) Diametro 4". | M2                      | 24,50    | \$ 535.442,00  | \$ 13.118.329,00  |
| Subtotal                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |                | \$ 198.361.990,50 |
| AG-22 ASEO GENERAL      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |                |                   |
| 22.01                   | AG-22.1   | ASEO GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2                      | 1.933,40 | \$ 4.160,00    | \$ 8.042.944,00   |
| Subtotal                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |                | \$ 8.042.944,00   |
| VP-23 VIAS Y PAVIMENTOS |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |          |                |                   |

| N°    | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                               | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                           | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL      |
| 23.01 | VP-23.1  | LOCALIZACION Y REPLANTEO VIAS                                                                                                                                                                                             | M2                      | 1.300,00 | \$ 3.131,00     | \$ 4.070.300,00  |
| 23.02 | VP-23.6  | CONCRETO PARA PAVIMENTO Módulo de rotura: 43 kg/cm2. Extendido, perfilado y vibrado según norma INVIAS.                                                                                                                   | M3                      | 20,00    | \$ 1.346.978,00 | \$ 26.939.560,00 |
| 23.03 | VP-23.7  | SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocación y compactación según Norma Invias y estudios de suelos.                                                                                                       | M3                      | 30,00    | \$ 297.468,00   | \$ 8.924.040,00  |
| 23.04 | VP-23.11 | CORTE DE PAVIMENTO                                                                                                                                                                                                        | M                       | 51,00    | \$ 15.588,00    | \$ 794.988,00    |
| 23.05 | VP-23.21 | SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN de afirmado según norma invias 311-07 y estudios de suelos.                                                                                                              | M3                      | 337,00   | \$ 214.784,00   | \$ 72.382.208,00 |
| 23.06 | VP-23.34 | PASADORES DE CARGA O DOVELAS: Suministro e instalacion de varilla lisa de 1 pulgada, incluye la canastilla separación desde el centro de las barras de 30 cm, soldadura en un costado de la varilla y engrase de pasador. | kg                      | 169,00   | \$ 5.551,00     | \$ 938.119,00    |

| N°                                                      | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                   |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-------------------|
|                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
| 23.07                                                   | VP-23.35 | CORDÓN DE RESPALDO PARA EL SELLO DE JUNTAS de dilatación Sika Rod 5/8" o similar (incluye suministro e instalación).                                                                                                                                                                                    | M                       | 51,00    | \$ 9.364,00    | \$ 477.564,00     |
| Subtotal                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |                | \$ 114.526.779,00 |
| SC-25 RED DE SEGURIDAD Y CONTROL, CABLEADO ESTRUCTURADO |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |          |                |                   |
| 24.01                                                   | SC-25.1  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, Categoría 6A UTP, 10G, En calidad Ortronics o Superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                            | UND                     | 2,00     | \$ 665.646,00  | \$ 1.331.292,00   |
| 24.02                                                   | SC-25.3  | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE CABLEADO. Categoría 6 o 6A e informe impreso, validando el cumplimiento de las características dispuestas por el fabricante y los mínimos dispuestos en el documento de especificaciones técnicas. (La certificación debe ser realizada con el equipo debidamente calibrado) | UND                     | 19,00    | \$ 49.284,00   | \$ 936.396,00     |
| 24.03                                                   | SC-25.4  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR o LSZH, Longitud 1.5 mtrs, Cuatro (4) pares, Diámetro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, Frecuencia 5 Mhz mínimo. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                      | UND                     | 12,00    | \$ 25.041,00   | \$ 300.492,00     |

| Nº    | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                 |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
| 24.04 | SC-25.6  | SUMINISTRO DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR o LSZH, Longitud 1.5 mtrs, Cuatro (4) pares, Diámetro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, Frecuencia 5 Mhz mínimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                     | 12,00    | \$ 19.464,00    | \$ 233.568,00   |
| 24.05 | SC-25.7  | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE FIBRA OPTICA e informe impreso, validando el cumplimiento de las características dispuestas por el fabricante y los mínimos dispuestos en el documento de especificaciones técnicas. (La certificación debe ser realizada con el equipo debidamente calibrado)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                     | 2,00     | \$ 73.927,00    | \$ 147.854,00   |
| 24.06 | SC-25.9  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLEADO HORIZONTAL, 2 UR, 19", En calidad Leviton similar o de especificaciones técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                     | 2,00     | \$ 111.734,00   | \$ 223.468,00   |
| 24.07 | SC-25.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA 18/36 PUERTOS, Un (1) Kit de badeja de FO 18/36 Ptos mínimo, Un (1) Breakout kit de 6 a 12 fibras, Un (1) Pigtail MM LOMF (50/125 µm) de 6 fibras, Un (1) Panel acoplador LC sextuple multimodo de 12 hilos, Seis (6) Patch cord de fibra optica LC-LC 50 µm multimodo de 2 metros mínimo, Un (1) Conector de fibra óptica LC simplex, En calidad Leviton, AMP, Panduit similar o características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND                     | 1,00     | \$ 4.680.859,00 | \$ 4.680.859,00 |

| N°    | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                  |                  |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL      |
| 24.08 | SC-25.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MULTIMODO DUPLEX LC A LC DE 3 MTS, OM4, En calidad similar o superior a la del fabricante de conectividad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                     | 2,00     | \$ 348.099,00    | \$ 696.198,00    |
| 24.09 | SC-25.12 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH CAPA 3 DE 24 PUERTOS, Stackable Gigabit Edge Switch with 24 x 10/100/1000T o superior, 4 x 1G SFP uplinks o superior, 10G uplink US Power Cord, En calidad Allied Telesis REF: AT-x510L-28GT similar o de características técnicas superiores, Soporte técnico y garantía de 3 año o superior, Cable de Stack SFP+ 10G longitud 1 mtr, Módulos de Fibra 10G SFP+ tipo TAA SFP+/LC 10G Multi-Mode 300m - 850nm similares o de características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, CONFIGURACIÓN Y MANO DE OBRA POR PROFESIONAL CERTIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND                     | 1,00     | \$ 18.081.045,00 | \$ 18.081.045,00 |
| 24.10 | SC-25.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 19", 12 UR, Capacidad de carga para 36 kg o superior, Ranuras de ventilación, Calibre CR 18" o superior, En calidad Ortronics similar o de características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UND                     | 1,00     | \$ 1.529.309,00  | \$ 1.529.309,00  |

| N°    | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                 |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |
| 24.11 | SC-25.18 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FIBRA OPTICA MONOMODO DE 12 HILOS TIPO OUTDOOR/ADSS, OM3+OM4 o superior, Spam 200 max, Herrajería de suspensión y retensión para cablea ADS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M                       | 200,00   | \$ 7.197,00    | \$ 1.439.400,00 |
| 24.12 | SC-25.20 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE U/UTP CAT6A CMR, 4 PARES, 23 AWG mínimo, Cumplimiento con las normas TIA-568-c.2 o IEC 11801 Class E similar o características técnicas superiores, Color según uso, Velocidad de propagación 65% o superior, Impedancia de entrada 100ohm ( $\pm 22\%$ ), Diámetro del cable menor a 7.24 mm mínimo, Resistencia max en DC 9.36 Ohm, Capacitancia mutua menor a 6 nF a 1Khz, Resistencia de desbalanceo menor a 5%, Normatividad IEC 60332-3-22 IEC 61034-2 IEC 60754-2 o similar, Incluye (Velcros, Cintas, Marquillas), Mano de personal certificado por la marca, Temperatura de trabajo -20°C hasta 60°C. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M                       | 1.525,00 | \$ 6.504,00    | \$ 9.918.600,00 |
| 24.13 | SC-25.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DOBLE DE DATOS CATEGORIA 6A U-UTP, (1) FACEPLATE RJ45, (2) JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios de amarre y demarcación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UND                     | 6,00     | \$ 216.913,00  | \$ 1.301.478,00 |
| 24.14 | SC-25.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA MONOFÁSICA HORIZONTAL PARA RACK 12 SALIDAS, Dimensión 19", Nivel de Tensión 110V, Chasis en Calibre 22. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                     | 1,00     | \$ 458.683,00  | \$ 458.683,00   |

| N°    | ÍTEM     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                 |                 |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
| 24.15 | SC-25.50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAJE TGB (KIT) HORIZONTAL PARA RACK . INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                     | 1,00     | \$ 218.683,00   | \$ 218.683,00   |
| 24.16 | SC-25.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR INDUSTRIAL PARA CCTV >46", Resolución full HD o 1920X1080p, Puerto RS232, 2 puertos HDMI, 1 puerto VGA y un puerto BNC, acciones de aspecto 16:9 y 4:3, Angulo de visión de mínimo 178°, parlantes incluidos, detectar automáticamente señal de video, brillo mínimo de 300 cd/m2, relación de contraste de 1200:1 o superior, montaje a pared, vida útil de 40.000 horas, pantalla retroiluminada LED. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND                     | 1,00     | \$ 3.868.692,00 | \$ 3.868.692,00 |
| 24.17 | SC-25.84 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECLADO CONTROLADOR CÁMARAS PTZ, CON JOYSTICK Y BOTÓN GIRATORIO. Capacidad para controlar todas las cámaras a través de este, alimentación y transmisión de datos mediante puerto USB 2.0, certificación (UL, CE, FCC), En calidad Bosch similar o de características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                     | UND                     | 1,00     | \$ 7.367.145,00 | \$ 7.367.145,00 |

| N°    | ÍTEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                  |                  |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------|
|       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL      |
| 24.18 | SC-25.92  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TECLADO COMBINADO PARA CONTROL DE SISTEMA DE INTRUSIÓN Y ALARMA DE INCENDIO; Pantalla LCD de dos líneas para mostrar estado del sistema; Interfaz de usuario sencilla con menús con botones de función específicos para los comandos comunes, incluida la indicación de estado; Indicadores visuales identificables rápidamente para estados cruciales del sistema; En calidad Bosch similar o de características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN, SOFTWARE, LICENCIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                       | UND                     | 3,00     | \$ 1.689.871,00  | \$ 5.069.613,00  |
| 24.19 | SC-25.102 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 20X20X15 cm; INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UND                     | 5,00     | \$ 215.571,00    | \$ 1.077.855,00  |
| 24.20 | SC-25.127 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NVR 42 CANALES DE 4 x 4 TB, Potencia 250 W, Nivel de Tensión 100/240 V, Frecuencia 50/60 Hz, Puertos USB, Puertos de red RJ45 Gigabit Ethernet LAN, Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) 240 x 210 x 279 mm Apróx., Peso 6.8 kg, Temperatura de funcionamiento de +0 °C a +40 °C o superior, Temperatura de almacenamiento de -40 °C a +70 °C o superior, Procesador Intel i3-8100 o superior, En calidad Bosch DIP-5244GP-4HD similar o de características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND                     | 1,00     | \$ 28.734.187,00 | \$ 28.734.187,00 |
| 24.21 | SC-25.158 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE MÍNIMO 4 LAZOS, Cada lazo con capacidad de mínimo 150 dispositivos de detección, debe incluir mínimo 2 lazos de notificación, alimentación eléctrica con fuente, certificado UL o EN54 para incendio debe incluir todos sus accesorios para su correcta instalación y operación.                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                     | 3,00     | \$ 4.516.783,00  | \$ 13.550.349,00 |

| Nº    | ÍTEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |                  |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------|
|       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL      |
| 24.22 | SC-25.186 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DETECTOR AUTOMÁTICO ÓPTICO TIPO PUNTUAL, contará con sensor óptico de humo. Contará con direccionamiento automático o manual seleccionable, auto control activo del sensor, indicación de fallo en caso de avería, estado de nivel de contaminación, fallo para contaminaciones altas, válvula de limpieza sin necesidad de desmontaje y ajuste activo del umbral de respuesta. Incorporará doble aislador de cortocircuitos, En calidad Bosch Similar o de Características Técnicas Superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                             | UND                     | 23,00    | \$ 494.099,00  | \$ 11.364.277,00 |
| 24.23 | SC-25.187 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PULSADOR MANUAL REARMABLE PARA INTERIORES, este pulsador permitirá la activación manual de alarmas. El accionamiento del dispositivo causará un enclavamiento mecánico del mismo y la activación del LED de alarma. El rearme del pulsador será posible a través de una llave de prueba. Este pulsador contendrá dos aisladores de corto circuito embebidos. El direccionamiento del módulo será realizado a través de interruptores tipo DIP. Estará preparado para montaje superficial, En calidad Bosch Similar o de Características Técnicas Superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND                     | 3,00     | \$ 670.114,00  | \$ 2.010.342,00  |
| 24.24 | SC-25.189 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIRENA ESTROBO, elemento de notificación, con opción de sonido continuo o código 3, con tres opciones de intensidad de sonido y salida de audio mínima exigida por la norma UL, el estrobo debe tener opción de ajuste de candelas ajustando desde 15 hasta 75 mínimo, En calidad Bosch Similar o de Características Técnicas Superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                    | UND                     | 3,00     | \$ 628.917,00  | \$ 1.886.751,00  |

| N°                  | ÍTEM      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                  |                     |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|---------------------|
|                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL         |
| 24.25               | SC-25.194 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BARRA DE TIERRA DE CONEXION PRIMARIA PARA TELECOMUNICACIONES (PBB), Dimensiones: 100x6x500 mm, Montada sobre aisladores de resina en cuarto de equipos de comunicaciones, Incluye Identificación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                      | UND                     | 1,00     | \$ 2.272.732,00  | \$ 2.272.732,00     |
| 24.26               | SC-25.231 | Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de Cámara IP PTZ de 2MP de alto rendimiento para exteriores con iluminación IR integrada de 180m para escenas con poca o ninguna iluminación ambiente H265 zoom óptico 30x y digital de 16x. Incluye modulo TPAM para protocolos de seguridad de la información. Incluye inyector POE, set de mínimo 14 analíticos en placa. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND                     | 6,00     | \$ 17.709.664,00 | \$ 106.257.984,00   |
| Subtotal            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |                  | \$ 224.957.252,00   |
| SUBTOTAL OBRAS      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |                  | \$ 4.639.474.197,98 |
| TOTAL COSTO DIRECTO |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          |                  | \$ 4.639.474.197,98 |
| Administracion      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | 15%              | \$ 695.921.129,70   |
| Imprevistos         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | 4%               | \$ 185.578.967,92   |

| N°                    | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO CONTRACTUAL |          |                |             |                     |
|-----------------------|------|-------------|-------------------------|----------|----------------|-------------|---------------------|
|                       |      |             | UND.                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                     |
| Utilidad              |      |             |                         |          | 3%             | \$          | 139.184.225,94      |
| IVA sobre la Utilidad |      |             |                         |          | 19%            | \$          | 26.445.002,93       |
| VALOR TOTAL OBRA      |      |             |                         |          |                |             | \$ 5.686.603.524,46 |

### 3.4 INFORMES BIMENSUALES DE OBRA

Con el fin de registrar cada uno de los informes Bimensuales presentados por CONSORCIO DEPOARM 2025 a la firma interventora, se relaciona a partir del 06 de noviembre de 2025, fecha de la firma del acta de inicio, y aprobados para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales, se relaciona su trazabilidad de la siguiente manera;

| Informe Bimensual | Periodo Reportado       | Versión | Fecha de Entrega a CENACING | Estado Actual |
|-------------------|-------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| N°1               | 06/11/2025 – 06/01/2026 | V01     | 22/01/2026                  | En Revisión   |

## 4 INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

| CONTRATO No.        | 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO              | LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48 |
| CONTRATISTA         | CONSORCIO DEPOARM 2025                                                 |
| REPRESENTANTE LEGAL | CÁSTULO ANDRÉS ALFARO PUERTA                                           |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALOR CONTRATO INICIAL</b> | CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 5.686.603.524,46) M/CTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FORMA DE PAGO</b>          | <p>La Entidad pagara al contratista el valor por el cual fue aceptada la oferta, en pesos colombianos, y se realizara mediante pagos parciales, de conformidad a las cantidades de obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría. Las cantidades en mención, deben encontrarse en concordancia con la programación de obra, ser verificables físicamente y soportadas en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.</p> <p><b>Parágrafo primero: Requisitos para los pagos parciales:</b> El contratista deberá llegar a la CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, la documentación que se relaciona a continuación a fin de proceder con cada uno de los pagos parciales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, así:</p> <p><b>REQUISITOS PARA EL PAGO:</b><br/>Los pagos o desembolsos de recursos relacionados con el contrato generado quedan sometidos, al cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Todos los documentos de pago deberán ser revisados, avalados y aprobados por la Interventoría en los formatos que se suministren para el efecto por parte de la entidad.</li> <li>Presentación de los informes de avance de obras, Acta de corte de obra, memorias de cantidades las cuales deben ser revisados, avalados y aprobados por la interventoría.</li> <li>El CONTRATISTA mediante carpetas separadas y archivo comprimido radicara a la interventoría la siguiente documentación. <ol style="list-style-type: none"> <li>Acta de corte</li> <li>Memorias de calculo</li> <li>Prefactura</li> <li>Resolución de facturación</li> <li>Planilla de seguridad</li> <li>Certificación de parafiscales</li> <li>Documentos de contadores</li> <li>Certificación bancaria</li> <li>RUT</li> <li>Acuerdo consorcial (SI Aplica)</li> <li>Certificación de deudores morosos</li> <li>Certificación descuentos</li> </ol> </li> </ol> |

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                    | 13. RIT<br>14. Informe de Interventoría<br>15. Factura |
| <b>FECHA DE INICIO</b>             | 06 de noviembre de 2025                                |
| <b>PLAZO INICIAL</b>               | Cinco (05) meses                                       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL</b> | 06 de abril de 2026                                    |
| <b>ESTADO ACTUAL</b>               | En ejecución                                           |

## 5 COMPONENTE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

### 5.1 INFORMACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO

#### 5.1.1 CONTRATO DE OBRA

A la fecha NO se ha presentado el acta parcial para cobro de obra, sin embargo, se relaciona el presupuesto ejecutado y el pendiente por ejecutar, según su porcentaje de ejecución de actividades de obra.

## RESUMEN EJECUTIVO – INFORMES SEMANALES DE OBRA

### DATOS DEL CONTRATO

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Contrato N°:</b>          | 221-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025                            |
| <b>Objeto:</b>               | Construcción del Depósito de Armamento e Intendencia – BASRO 48 |
| <b>Interventor:</b>          | CONSORCIO ARMERIA 325                                           |
| <b>Contratista:</b>          | CONSORCIO DEPOARM 2025                                          |
| <b>Valor Total Contrato:</b> | \$5,686,603,524.46 COP                                          |

### INDICADORES CLAVE – ESTADO AL INFORME SEMANAL N° 11

| AVANCE FÍSICO PROGRAMADO | AVANCE FÍSICO EJECUTADO | AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO | AVANCE FINANCIERO EJECUTADO |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 13.59%                   | 9.00%                   | 14.25%                       | 9.07%                       |

### CONTROL SEMANAL – PROGRAMADO vs EJECUTADO

| Sem | Fecha Inicio | Fecha Fin  | % Fís. Prog. | % Fís. Ejec. | Δ Físico | Inv. Prog. Acum. (COP) | Inv. Ejec. Acum. (COP) | Δ Financiero (COP) |
|-----|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1   | 06/11/2025   | 08/11/2025 | 0,59%        | 0,59%        | 0,00%    | 0                      | 33.550.961             | 33.550.961         |
| 2   | 09/11/2025   | 15/11/2025 | 2,33%        | 0,75%        | -1,58%   | 42.427.399             | 42.649.526             | 222.127            |
| 3   | 16/11/2025   | 22/11/2025 | 6,52%        | 0,75%        | -5,77%   | 162.590.375            | 42.649.526             | -119.940.849       |
| 4   | 23/11/2025   | 29/11/2025 | 11,43%       | 0,75%        | -10,68%  | 330.114.105            | 42.649.526             | -287.464.579       |
| 5   | 30/11/2025   | 06/12/2025 | 24,16%       | 0,75%        | -23,41%  | 42.427.399             | 42.649.526             | 222.127            |
| 6   | 07/12/2025   | 13/12/2025 | 1,75%        | 4,00%        | 2,25%    | 262.157.498            | 307.808.076            | 45.650.578         |
| 7   | 14/12/2025   | 20/12/2025 | 4,30%        | 5,00%        | 0,70%    | 481.887.597            | 329.224.042            | -152.663.555       |
| 8   | 21/12/2025   | 27/12/2025 | 8,00%        | 7,13%        | -0,87%   | 556.184.999            | 515.955.347            | -40.229.652        |
| 9   | 28/12/2025   | 03/01/2026 | 9,31%        | 8,00%        | -1,31%   | 635.100.739            | 515.955.347            | -119.145.392       |
| 10  | 04/01/2026   | 10/01/2026 | 11,38%       | 8,00%        | -3,38%   | 726.299.971            | 515.955.347            | -210.344.624       |
| 11  | 11/01/2026   | 17/01/2026 | 13,59%       | 9,00%        | -4,59%   | 810.557.187            | 515.955.347            | -294.601.840       |

## OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES PRINCIPALES

1. Descapote ejecutado al 100%.
2. Campamento y cerramiento terminados al 100%.
3. Topografía realizada al 100% para inicio de rellenos.
4. Se solicita cambio de ítem para base granular.
5. Llegada de material de subbase para plataforma iniciada.
6. Figuración de aceros iniciada.
7. Se envió Oficio DEPOARM-2025-019 – Propuesta de relleno para validación.

Nota: Los datos de semanas 1–5 corresponden a la programación original (2 meses). A partir de la semana 5 se aplica la reprogramación (5 meses). Las variaciones negativas indican retraso respecto a la línea de avance.

## 5.2 COMPONENTE PRESUPUESTAL

### Certificado de disponibilidad presupuestal contrato de obra:

El presupuesto oficial es por la suma de **CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 46/100 (\$ 5.686.603.524,46) M/CTE**, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.34325 de fecha 10 de junio de 2025, ubicados en el catálogo presupuestal de la siguiente manera:

| ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | REC. | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                                                             | UNIDAD BENEFICIADA | PROYECTO                                                              | VALOR               |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| C-1502-0100-32-20107B-1502088-02    | 10i  | ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL | BASRO 48           | "CONSTRUCCIÓN DEL DEPOSITO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA EN EL BASRO 48" | \$ 5.686.603.524.46 |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO            |      |                                                                                                                                   |                    |                                                                       | \$ 5.686.603.524.46 |

## 6 COMPONENTE LEGAL Y/O JURÍDICO

### 6.1 PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

#### GARANTÍA ÚNICA

Póliza de cumplimiento: No. M-100274339 M-100069906

Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

#### POLIZA M-100274339 – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

| CONTRATO DE OBRA - EMISIÓN ORIGINAL |                                       |                       |                     |            |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|
| Compañía                            | Póliza o certificación modificada No. | Riesgo                | Vr / asegurado      | VIGENCIA   |            |
|                                     |                                       |                       |                     | Desde      | Hasta      |
| SEGUROS MUNDIAL                     | M-100274339                           | CUMPLIMIENTO          | 1.137. 320. 704, 89 | 21/08/2025 | 30/04/2026 |
| SEGUROS MUNDIAL                     | M-100274339                           | PRESTACIONES SOCIALES | 284.330.176,22      | 21/08/2025 | 31/12/2028 |
| SEGUROS MUNDIAL                     | M-100274339                           | ESTABILIDAD DE OBRA   | 1.137. 320. 704, 89 | 31/12/2025 | 31/12/2030 |
| SEGUROS MUNDIAL                     | M-100274339                           | CALIDAD DEL SERVICIO  | 568.660.352,45      | 21/08/2025 | 30/06/2026 |

#### POLIZA M-100069906 - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

| CONTRATO DE OBRA - EMISIÓN ORIGINAL |                                       |                                                |                |            |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| Compañía                            | Póliza o certificación modificada No. | Riesgo                                         | Vr / asegurado | VIGENCIA   |            |
|                                     |                                       |                                                |                | Desde      | Hasta      |
| SEGUROS MUNDIAL                     | M-100069906                           | AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 569.400.000,00 | 21/08/2025 | 31/12/2025 |
| SEGUROS MUNDIAL                     | M-100069906                           | PATRONAL                                       | 569.400.000,00 | 21/08/2025 | 31/12/2025 |
| SEGUROS MUNDIAL                     | M-100069906                           | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 | 569.400.000,00 | 21/08/2025 | 31/12/2025 |
| SEGUROS MUNDIAL                     | M-100069906                           | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 | 569.400.000,00 | 21/08/2025 | 31/12/2025 |

### POLIZA M-100274339 – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

| CONTRATO DE OBRA - ANEXO TRASLADO DE VIGENCIA – ACTA DE INICIO |                                       |                       |                     |            |            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|
| Compañía                                                       | Póliza o certificación modificada No. | Riesgo                | Vr / asegurado      | VIGENCIA   |            |
|                                                                |                                       |                       |                     | Desde      | Hasta      |
| SEGUROS MUNDIAL                                                | M-100274339                           | CUMPLIMIENTO          | 1.137. 320. 704, 89 | 6/11/2025  | 30/04/2026 |
| SEGUROS MUNDIAL                                                | M-100274339                           | PRESTACIONES SOCIALES | 284.330.176,22      | 6/11/2025  | 31/12/2028 |
| SEGUROS MUNDIAL                                                | M-100274339                           | ESTABILIDAD DE OBRA   | 1.137. 320. 704, 89 | 31/12/2025 | 31/12/2030 |
| SEGUROS MUNDIAL                                                | M-100274339                           | CALIDAD DEL SERVICIO  | 568.660.352,45      | 6/11/2025  | 30/06/2026 |

### POLIZA M-100069906 - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

| CONTRATO DE OBRA - ANEXO TRASLADO DE VIGENCIA – ACTA DE INICIO |                                       |                                                |                |           |            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| Compañía                                                       | Póliza o certificación modificada No. | Riesgo                                         | Vr / asegurado | VIGENCIA  |            |
|                                                                |                                       |                                                |                | Desde     | Hasta      |
| SEGUROS MUNDIAL                                                | M-100069906                           | AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 569.400.000,00 | 6/11/2025 | 18/03/2026 |
| SEGUROS MUNDIAL                                                | M-100069906                           | PATRONAL                                       | 569.400.000,00 | 6/11/2025 | 18/03/2026 |
| SEGUROS MUNDIAL                                                | M-100069906                           | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 | 569.400.000,00 | 6/11/2025 | 18/03/2026 |
| SEGUROS MUNDIAL                                                | M-100069906                           | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 | 569.400.000,00 | 6/11/2025 | 18/03/2026 |

### POLIZA M-100274339 – CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

| CONTRATO DE OBRA - ANEXO TRASLADO DE VIGENCIA – ACTA MODIFICATORIA No. 1 |                                       |                       |                     |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------|
| Compañía                                                                 | Póliza o certificación modificada No. | Riesgo                | Vr / asegurado      | VIGENCIA  |            |
|                                                                          |                                       |                       |                     | Desde     | Hasta      |
| SEGUROS MUNDIAL                                                          | M-100274339                           | CUMPLIMIENTO          | 1.137. 320. 704, 89 | 6/11/2025 | 30/04/2026 |
| SEGUROS MUNDIAL                                                          | M-100274339                           | PRESTACIONES SOCIALES | 284.330.176,22      | 6/11/2025 | 31/12/2028 |
| SEGUROS MUNDIAL                                                          | M-100274339                           | ESTABILIDAD DE OBRA   | 1.137. 320. 704, 89 | 6/04/2026 | 31/12/2030 |
| SEGUROS MUNDIAL                                                          | M-100274339                           | CALIDAD DEL SERVICIO  | 568.660.352,45      | 6/11/2025 | 30/06/2026 |

### POLIZA M-100069906 - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

| CONTRATO DE OBRA - ANEXO TRASLADO DE VIGENCIA – ACTA DE INICIO |                                       |                                                |                |           |           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| Compañía                                                       | Póliza o certificación modificada No. | Riesgo                                         | Vr / asegurado | VIGENCIA  |           |
|                                                                |                                       |                                                |                | Desde     | Hasta     |
| SEGUROS MUNDIAL                                                | M-100069906                           | AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 569.400.000,00 | 6/11/2025 | 6/04/2026 |
| SEGUROS MUNDIAL                                                | M-100069906                           | PATRONAL                                       | 569.400.000,00 | 6/11/2025 | 6/04/2026 |
| SEGUROS MUNDIAL                                                | M-100069906                           | VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 | 569.400.000,00 | 6/11/2025 | 6/04/2026 |
| SEGUROS MUNDIAL                                                | M-100069906                           | CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 | 569.400.000,00 | 6/11/2025 | 6/04/2026 |

## 7 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### 7.1 PERSONAL OBRA

Durante la ejecución de obra, el CONSORCIO DEPOARM 2025, contó con el personal profesional mínimo requerido contractualmente, personal que es relacionado en el presente informe bimensual presentado a la supervisión.

Así mismo el personal, contó con sus respectivas afiliaciones a salud (EPS), riesgos profesionales (ARP), pensiones (AFP) y caja de compensación familiar, información que puede ser verificada en cada una de las empresas prestadoras de servicios. Además, se contó con elementos de protección personal mínimos que garantizan la seguridad industrial de cada grupo de trabajo.

#### 7.1.1 PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO OBRA

| CARGO                                               | DEDICACIÓN | PROFESIONALES PROPUESTOS               |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Director obra                                       | 50%        | GABRIEL HERNÁNDEZ SUAREZ               |
| Residente de obra                                   | 100%       | CARLOS ANDRÉS BOTERO RODRÍGUEZ         |
| Especialista en Estructuras                         | 30%        | ROGER MARIO MÁRQUEZ ARENAS             |
| Especialista en Redes Eléctricas                    | 30%        | GREGORIO ALBERTO MAESTRE APONTE        |
| Especialista en Redes Hidráulicas y Contraincendios | 30%        | RAFAEL MALDONADO LINARES.              |
| Especialista en Redes de Comunicación (Voz y Datos) | 30%        |                                        |
| SISOMA                                              | 100%       | ASTRID ARÉVALO PABÓN                   |
| Topógrafo                                           | 50%        | ARAMIS RODRÍGUEZ GRANADOS<br>TOPÓGRAFO |
| Geotecnia                                           | 10%        | MARGEE ORTEGA                          |



## **7.2 CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA**

El CONSORCIO DEPOARM 2025., durante la ejecución del contrato de obra realizó los pagos de la seguridad social del personal Profesional mínimo requerido y del personal de mano de obra calificada / no calificada para la ejecución del mismo.

### **7.2.1 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

En el presente informe bimensual se relacionan los pagos de las planillas de seguridad social hasta el periodo del 31 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta que se paga mes vencido.

## **8 COMPONENTE TÉCNICO**

### **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS**

#### **8.1 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA**

Durante el período comprendido entre el 06 de noviembre de 2025 y el 06 de enero de 2026, se han llevado a cabo actividades que presentan un avance tanto programado como ejecutado, hasta la fecha del 06 de enero de 2026.

#### **EJECUCIÓN SEMANA N°11**

| <b>CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA</b>         | <b>% EJECUCIÓN PROGRAMADO</b> | <b>% EJECUCIÓN EJECUTADO</b> |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>P-1. Preliminares</b>                       | <b>86,49%</b>                 | <b>46,00%</b>                |
| <b>C-2 Cimientos</b>                           | <b>100,00%</b>                | <b>39,00%</b>                |
| <b>S-3 Desagües e instalaciones sanitarias</b> | <b>0,00%</b>                  | <b>0,00%</b>                 |

| CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA          | % EJECUCIÓN PROGRAMADO | % EJECUCIÓN EJECUTADO |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| PB-4 Pisos-bases-rellenos                | 66,67%                 | 0,00%                 |
| EC-5 Estructuras en concreto             | 16,37%                 | 5,00%                 |
| M-6 Mampostería                          | 0,00%                  | 0,00%                 |
| H-7 Instalaciones hidráulicas            | 0,00%                  | 0,00%                 |
| H-7B Red contraincendios                 | 0,00%                  | 0,00%                 |
| IE-8 Instalaciones eléctricas            | 0,00%                  | 0,00%                 |
| PR-9 Pañetes y revoques                  | 0,00%                  | 0,00%                 |
| CB-10 Cubiertas                          | 0,00%                  | 0,00%                 |
| CR-11 Cielorrasos                        | 0,00%                  | 0,00%                 |
| PA-12 Pisos – acabados                   | 0,00%                  | 0,00%                 |
| E-13 Enchapes y accesorios               | 0,00%                  | 0,00%                 |
| V-14 Vidrios y espejos                   | 0,00%                  | 0,00%                 |
| AS-15 Aparatos sanitarios                | 0,00%                  | 0,00%                 |
| ME-17 Carpintería metálica y en aluminio | 0,00%                  | 0,00%                 |
| CE-18 Cerraduras                         | 0,00%                  | 0,00%                 |

| CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA                         | % EJECUCIÓN PROGRAMADO | % EJECUCIÓN EJECUTADO |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| PI-19 Pintura                                           | 0,00%                  | 0,00%                 |
| EE-20 Equipos especiales                                | 0,00%                  | 0,00%                 |
| OE-21 Obras exteriores                                  | 0,00%                  | 0,00%                 |
| AG-22 Aseo general                                      | 0,00%                  | 0,00%                 |
| VP-23 Vías y pavimentos                                 | 34,66%                 | 51,00%                |
| SC-25 Red de seguridad y control, cableado estructurado | 0,00%                  | 0,00%                 |
| <b>TOTALES</b>                                          | <b>13,77%</b>          | <b>9.00%</b>          |

Para la semana N°11 correspondiente al día 06 de enero de 2026 fecha donde se realiza el corte para la presentación del informe, el cual arroja un porcentaje programado acumulado 13.77% Vs lo ejecutado de 9.00%.

### SEMANA N°1

- 1.- SE EJECUTARON ACTIVIDADES NO CONTRACTUALES NECESARIAS; COMO LA VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA, EN MEDIO DIGITAL Y EN CAMPO, DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO.
- 2.- LA VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTICO; DEFINIÓ EL ÁREA REAL DE LOS DEPÓSITOS Y LA FECHA DE INICIO DEL DESCAPOTE.
- 3.- LA OBTENCIÓN DEL SITIO PARA BOTADERO, CERCANO AL BASRO 48; FUE DEFINITIVO.
- 4.- LA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE EDIFICIOS, DEL CERRAMIENTO Y REDES; SE REALIZARÁN UNA VEZ TENGAMOS LA PLATAFORMA Y/O RELLENO DE APOYO DE LOS DEPÓSITOS.
- 5.- SE FIRMA ACTA DE INICIO CON FECHA 06/11/2025

## **SEMANA N°2**

- 1.- SE EJECUTO EL DESCAPOTE EN SU TOTAL; ENTRE EL VIERNES 14/11/25 Y EL MARTES 18/11/25
- 2.- LLOVIÓ LA MADRUGADA DEL LUNES FESTIVO 17/11/25 Y FRENO LA REMOCIÓN TOTAL DEL DESCAPOTE; PARA ESTE DIA.
- 3.- SE REALIZO LA TOPOGRAFÍA INICIAL DEL VASO DEL TERRENO DESCAPOTADO; PARA OBTENER EL VOLUMEN REAL DE MATERIAL QUE ESTARÁ DEBAJO DE LA PLATAFORMA DE APOYO DE LOS DEPÓSITOS.
- 4.- SE REALIZARON VISITAS A TRES (03) DIFERENTES CANTERAS; EN BÚSQUEDA DEL MEJOR MATERIAL, A UTILIZAR EN LA PLATAFORMA. NO HAY SUB -BASE GRANULAR
- 5.- SE ADELANTO EL CAMPAMENTO Y EL CERRAMIENTO, EN TELA VERDE EN UN 80 %.
- 6- ESTA EN OBRA EL ACERO RECTO DE REFUERZO DE LA CIMENTACIÓN, DE UN DEPOSITO TIPO, APROX. 4.5 TON; Y SE INICIO SU CORTE Y FIGURADO.
- 7 -SE ENVIÓ AL LABORATORIO DE CONCRETOS Y SUELOS, EL MATERIAL AGREGADO PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO Y EL POSIBLE MATERIAL SELECCIONADO A UTILIZAR PARA CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA Y/O RELLENO.

## **SEMANA N°3**

SE CONTINÚAN CON LAS ACTIVIDADES DE OBRA RELACIONADAS EN LA SEMANA N°2

## **SEMANA N°4**

- 1.- SE EJECUTO EL DESCAPOTE AL 100%
- 2.- SE TERMINAN LABORES DE CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO AL 100%
- 3.- SE REALIZO LA TOPOGRAFÍA AL 100% PARA INICIO DE RELLENOS
- 4.- SE SOLICITA EL CAMBIO DE ÍTEM PARA EL TEMA DE LA BASE GRANULAR
- 5.- SE INICIA LA LLEGADA DE MATERIAL DE SUBBASE PARA PLATAFORMA
- 6- SE INICIA FIGURACIÓN DE ACEROS

#### **SEMANA N°5**

- 1.- SE RECIBE MATERIAL DE RELLENO - EXTENDIDA
- 2.- SE CONTINUA CON MATERIAL DE RELLENO Y EXTENDIDA
- 3.- OFICIO DEPOARM-2025-020. REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CANTERA Y LABORATORIO
- 4.- OFICIO DEPOARM-2025-021. REMISIÓN DE BALANCE MAYORES Y MENORES #1

#### **SEMANA N°6**

- 1.- SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN de afirmado según norma invias 311-07 y estudios de suelos.
- 2.- SE REALIZA EXTENDIDA DE MATERIAL Y SE CONTINUA CON COMPACTACIÓN
- 3.- SE REALIZAN DENSIDADES PARA LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO
- 4.- SE HACE NIVELACIÓN CON TOPOGRAFÍA
- 5.- SE REMITE REPROGRAMACIÓN DE OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA Y SOLICITUD DE PRORROGA
- 6- OFICIO DEPOARM-2025-028. REMISIÓN RESULTADOS DENSIDADES Y CERTIFICADOS ACERO
- 7.- OFICIO DEPOARM-2025-029. REMISIÓN CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

#### **SEMANA N°7**

- 1.- SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN de afirmado según norma invias 311-07 y estudios de suelos.
- 2.- SE REALIZA EXTENDIDA DE MATERIAL Y SE CONTINUA CON COMPACTACIÓN
- 3.- SE REALIZAN DENSIDADES PARA LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO
- 4.- SE HACE NIVELACIÓN CON TOPOGRAFÍA
- 5.- SE REALIZADA TRAZADO
- 6.- SE INICIAN EXCAVACIONES PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS

7.- A PARTIR DE ESTE INFORME SE AJUSTAN LOS INFORMES CON LA NUEVA REPROGRAMACIÓN APROBADA

#### **SEMANA N°8**

- 1.- SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN de afirmado según norma invias 311-07 y estudios de suelos.
- 2.- SE REALIZA EXTENDIDA DE MATERIAL Y SE CONTINUA CON COMPACTACIÓN
- 3.- SE REALIZAN DENSIDADES PARA LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO
- 4.- SE HACE NIVELACIÓN CON TOPOGRAFÍA
- 5.- SE REALIZADA TRAZADO
- 6.- SE INICIAN EXCAVACIONES PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS -SE INICIA LA BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI Y ACERO 60000
- 7.- SE CONTINUA EL INFORME CON LA REPROGRAMACIÓN APROBADA

#### **SEMANA N°9**

- 1.- SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN de afirmado según norma invias 311-07 y estudios de suelos.
- 2.- SE REALIZA EXTENDIDA DE MATERIAL Y SE CONTINUA CON COMPACTACIÓN
- 3.- SE REALIZAN DENSIDADES PARA LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO
- 4.- SE HACE NIVELACIÓN CON TOPOGRAFÍA
- 5.- SE REALIZADA TRAZADO
- 6.- SE INICIAN EXCAVACIONES PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS
- 7.- SE CONTINUA LA BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI Y ACERO 60000

#### **INFORMES SEMANALES**

Hasta la fecha del presente informe, se han presentado nueve informes semanales, conforme a la periodicidad estipulada en el contrato. Los porcentajes aquí indicados son el resultado de la ejecución de obra conforme al acta de inicio, así;

## DETALLE SEMANAL – INVERSIÓN PROGRAMADA vs EJECUTADA

| Sem | Período                 | Inv. Sem. Prog. (COP) | Inv. Prog. Acum. (COP) | % Prog. Acum. | Inv. Ejec. Acum. (COP) | % Ejec. Acum. | Estado     |
|-----|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------|
| 1   | 06/11/2025 – 08/11/2025 | 0                     | 0                      | 0,00%         | 33.550.961             | 0,59%         | ✓ Al ritmo |
| 2   | 09/11/2025 – 15/11/2025 | 42.427.399            | 42.427.399             | 0,75%         | 42.649.526             | 0,75%         | ▼ Retraso  |
| 3   | 16/11/2025 – 22/11/2025 | 120.162.976           | 162.590.375            | 2,86%         | 42.649.526             | 0,75%         | ▼ Retraso  |
| 4   | 23/11/2025 – 29/11/2025 | 167.523.730           | 330.114.105            | 5,81%         | 42.649.526             | 0,75%         | ▼ Retraso  |
| 5   | 30/11/2025 – 06/12/2025 | 264.598.849           | 42.427.399             | 10,46%        | 42.649.526             | 0,75%         | ▼ Retraso  |
| 6   | 07/12/2025 – 13/12/2025 | 219.730.099           | 262.157.498            | 4,61%         | 307.808.076            | 5,41%         | ✓ Al ritmo |
| 7   | 14/12/2025 – 20/12/2025 | 219.730.099           | 481.887.597            | 8,47%         | 329.224.042            | 5,79%         | ▼ Retraso  |
| 8   | 21/12/2025 – 27/12/2025 | 74.297.402            | 556.184.999            | 9,78%         | 515.955.347            | 9,07%         | ▼ Retraso  |
| 9   | 28/12/2025 – 03/01/2026 | 78.915.740            | 635.100.739            | 11,17%        | 515.955.347            | 9,07%         | ▼ Retraso  |
| 10  | 04/01/2026 – 10/01/2026 | 91.199.232            | 726.299.971            | 12,77%        | 515.955.347            | 9,07%         | ▼ Retraso  |
| 11  | 11/01/2026 – 17/01/2026 | 84.257.215            | 810.557.187            | 14,25%        | 515.955.347            | 9,07%         | ▼ Retraso  |

## CONTROL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

### Herramientas y Maquinaria en obra

| Herramienta/Maquinaria | Marca       | Referencia/Serie/Modelo    | Operativa |
|------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| Tronzadora             | Total       | S/N 25210510135            | Si        |
| Pulidora               | Total       | S/N 25101580197            | Si        |
| Planta Electrica       | Launtop     | Lt2500cl                   | Si        |
| Cortadora              | Total       | S/N 25206540500            | Si        |
| Motoniveladora         | Caterpillar | Linea 120g Modelo 1983     | Si        |
| Retrocargador          | Caterpillar | Linea416d                  | Si        |
| Vibrocompactador       | Bomag       | Linea Bw 142 D Modelo 1998 | Si        |

## 9 COMPONENTE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

Para el informe bimensual N°1, se llevaron a cabo diversas actividades orientadas a la implementación de medidas para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST), con el objetivo de aplicar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

Estas acciones estuvieron enfocadas en garantizar la integridad física de los trabajadores, cumpliendo con los estándares establecidos por la legislación aplicable, así como con los requisitos específicos de seguridad para cada fase del proyecto.



Se realizaron inspecciones preoperacionales a herramientas y equipos, verificando que no presentaran defectos o fallas que pudieran comprometer la integridad de los operarios ni el adecuado desarrollo de las actividades.

#### **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

Se lleva a cabo la afiliación del personal a las entidades correspondientes: ARL, EPS, AFP y Caja de Compensación, asegurando que la cobertura proporcionada por la ARL sea adecuada para las actividades a ejecutar, de acuerdo con el nivel de riesgo 5. garantizando así la plena cobertura y protección integral del personal durante la ejecución de las labores, conforme a los requisitos establecidos por la legislación en seguridad y salud en el trabajo.

#### **CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD**

Con el propósito de generar una cultura de autocuidado que contribuya a la prevención diaria de los riesgos laborales, se realizaron charlas preoperacionales en las cuales se comunicaron los peligros y se evaluaron los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, así como los controles establecidos para minimizar la ocurrencia de accidentes e incidentes. Estas actividades permitieron que todos los miembros del equipo aplicaran técnicas de prevención, iniciando la jornada laboral de manera consciente, enfocada y preparada, lo cual contribuye a mejorar la productividad y el bienestar general.





### **PAUSAS ACTIVAS PARA PROMOVER EL BIENESTAR Y PREVENIR LA FATIGA LABORAL**

Con el objetivo de prevenir problemas de salud como trastornos musculoesqueléticos y fatiga además de mejorar el bienestar físico y mental durante las jornadas de trabajo, se desarrollan Pausas activas, logrando aumentar la energía, concentración y productividad al romper la monotonía con ejercicios de estiramiento, movilidad y respiración que oxigenan el cuerpo y la mente.



### ENTREGA Y CAMBIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP

Con el propósito de crear una barrera de protección entre el trabajador y los peligros presentes en su entorno laboral, se realizó la entrega de la dotación de seguridad al personal, la cual comprendió: dos (2) camisas de manga larga, dos (2) jean industrial y un (1) par de botas de seguridad con puntera. Asimismo, se entregaron los Equipos de Protección Personal (EPP) correspondientes, que incluyen casco con barbuquejo, monogafas, guantes de vaqueta, protección auditiva y protección respiratoria, conforme a los estándares y requisitos establecidos por la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.



## INDUCCIÓN A LOS OPERADORES DE MAQUINA AMARILLA Y OPERADORES DE VOLQUETAS



## 10 COMPONENTE AMBIENTAL

Actualmente estamos en conversación con el encargado de esta área en el Batallón N° 48, para poder hacer el empalme con la empresa ECO San Gil S.A.S E.S.P y poder organizar la disposición final de estos

Para darle una adecuada gestión de los residuos sólidos en el proyecto, se realizó la adquisición e instalación de un punto ecológico y la socialización al personal sobre la correcta disposición de residuos según el código de colores, con el fin de promover una disposición final adecuada y fortalecer la cultura ambiental.

## **SUMINISTRO DE AGUA POTABLE**

Con el propósito de asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores, se habilitó un punto de hidratación para el personal. De acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, se mantuvo el suministro permanente de agua potable en el área de trabajo, favoreciendo el bienestar de los trabajadores, la reducción de la fatiga y el fortalecimiento de un ambiente laboral seguro y eficiente.

## **ALMACENAMIENTO O PUNTOS DE ACOPIO TEMPORAL**

Se realizó la sensibilización al personal operativo sobre la importancia de los puntos de acopio dentro del Batallón, destacándolos como áreas estratégicas en el desarrollo de las actividades de obra. Estos espacios están destinados a la organización, clasificación y almacenamiento temporal de materiales, herramientas y residuos generados durante la ejecución de los trabajos.

La correcta implementación y uso de los puntos de acopio contribuye significativamente a la reducción de riesgos de accidentalidad, tales como caídas, golpes y atrapamientos, así como a la prevención de condiciones inseguras asociadas al desorden y la acumulación de materiales.

## **11 CONCLUSIONES**

El incremento significativo de los precios del cierre de año ocasionó atrasos en la obra, por ende, la renegociación con proveedores y subcontratistas de la zona.

La Celebración de la temporada decembrina causó, restricciones de movilidad, cierre de vías, riesgos de seguridad y limitaciones operativas que impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de la obra y con mayor afectación la ausencia significativa del personal operativo de la zona, la renuncia del residente de obra y el profesional sisoma del proyecto.

Adicionalmente, el cierre fiscal por fin de año, causa que proveedores locales, regionales y nacionales presenten regularmente demoras en los despachos de suministros, materiales, alquiler de equipos, transportes y otros, debido al proceso de receso y/o inventarlo.

## 12 SOLICITUDES

Gestionar oportunamente los requerimientos técnicos de obra con el Comando de Ingenieros, en pro de garantizar la correcta ejecución de las obras, debido a que resultan No Previstos que requieren balances de obra y deben ser aprobados por la Entidad Contratante y el COING.

Mantener los comités de seguimiento entre la Entidad Contratante e Interventoría para revisar conjuntamente los temas pendientes en obra.

## 13 LISTA DE ANEXOS

*Anexo 1. Minuta Del Contrato*

*Anexo 2. Registro Único Tributario (RUT)*

*Anexo 3. Pólizas*

*Anexo 4. Actas Generadas en la Vigencia del Contrato.*

*Anexo 5. Informes técnicos.*

*Anexo 6. Soporte del Informe Sisoma*

*Anexo 7. Soporte Ambiental*

*Anexo 8. Registro Fotográfico*

