

Fecha 2026-05-25 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTINI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO E INNOVACIÓN	 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
-----------------------------------	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES ET-IC-01, A PARTIR DE LOS RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-2406-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Stefanía Olivera Rios - Apoyo Principal, Ana Maria Ramirez Preciado - Apoyo Principal, Jonathan Christian Sanchez Avila - Apoyo Principal, Ricardo Martinez Montealegre - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	84.79%
% EJECUTADO	84.52%
% VARIACIÓN	-0.27%

ESTADO DEL CONTRATO

En términos de ejecución, se reporta un avance del 89.52% frente a un 89.79% programado. Principalmente en el mes de mayo queda en firme la prorroga No 2 del contrato, por un plazo de un (1) mes y catorce (14) días, siendo así su terminación el 17 de julio de 2026.

Adicionalmente, durante el mes de mayo se da el desarrollo de las siguientes actividades:

1. Aprobación informes de muestreo No 6, 7 y 8, y de los informes de ensayos No 7 y 8. Se adelanta el respectivo tramite de pago.
2. Desarrollo de mesas técnicas de trabajo internas y externas para la definición técnica de actualización de propiedades y parámetros de las especificaciones técnicas
3. Continuidad en la ejecución de ensayos de laboratorio y muestreo de materiales.
4. Continuidad en las visitas de campo para la recopilación de información externa
5. Retroalimentación de los documentos de Especificaciones Técnicas

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	_____
Contrato No.	_____
Valor Inicial	_____
Total Contrato	_____
Valor Pagado	_____
Plazo Inicial	_____ días
Plazo Actualizado	_____ días
Fecha de Iniciación	_____
Fecha de Terminación Actual	_____
No. Empleos generados	_____

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
--------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
2.Etapa Preliminar	100.0	100.0	0.0	No Aplica
2.2 Recopilación y análisis de información	100.0	100.0	0.0	No Aplica
2.3 Definición del plan de trabajo, muestreo de materiales, recopilación de información, ensayos y calidad	100.0	100.0	0.0	No Aplica
2.4 Gestiones de muestreo para la adquisición de materiales	100.0	100.0	0.0	No Aplica
2.5 Informe de avance de la Etapa Preliminar	100.0	100.0	0.0	Aprobado
2.6 Informe final de la Etapa Preliminar	100.0	100.0	0.0	Aprobado
3.2 ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES	99.52	92.89	-6.63	No Aplica
3.3 FORTALECER DE ESPECIFICACIONES	100.0	88.98	-11.02	No Aplica
3.4 CREACIÓN DE NUEVAS ESPECIFICACIONES	98.72	66.6	-32.12	No Aplica
3.5 Retroalimentación del Redacción Especificaciones técnicas	18.18	15.27	-2.91	No Aplica
3.6 Socialización y transferencia de conocimientos	0.0	0.0	0.0	No Aplica
3.7 Informe de Avance N°1	100.0	100.0	0.0	Aprobado
3.8 Informe de Avance N°2	100.0	100.0	0.0	Aprobado
3.9 Informe final de consultoría	40.1	47.0	6.9	No Aprobado
3.10 Informes de muestreo y ensayo	97.34	96.24	-1.1	
Capítulo 1. Aspectos Generales	92.15	92.15	0.0	
Capítulo 2. Materiales Básicos	98.08	97.18	-0.9	
Capítulo 3. Excavaciones, rellenos y subdrenes	95.07	94.31	-0.76	
Capítulo 4. Subrasante	93.92	93.2	-0.72	
Capítulo 5. Subbases y Bases granulares	98.1	98.29	0.19	
Capítulo 6. Riegos y Mezclas asfálticas	97.2	96.83	-0.37	
Capítulo 7. Actividades de Conservación de Pavimentos asfálticos	95.74	95.18	-0.56	
Capítulo 8. Concreto Hidráulico	94.83	94.18	-0.65	
Capítulo 9. Actividades de conservación de pavimentos en concreto hidráulico	87.55	85.93	-1.62	
Capítulo 10. Espacio Público	98.47	95.14	-3.33	
Capítulo 11. Ciclorrutas	89.9	89.54	-0.36	
Capítulo 12. Obras varias para estructuras de puentes vehiculares y peatonales	97.63	97.38	-0.25	
Capítulo 13. Actividades de conservación en puentes vehiculares y peatonales	95.55	94.8	-0.75	
Capítulo 14. Sistemas Urbanos de drenaje sostenible	95.01	90.28	-4.73	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
-------------	---------------	----------------	------------------