


|                                                                                                                            |                                                    |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | OBLIGACIÓN CONTRAIDA                               | CÓDIGO      | GMFP- F- 07    |
|                                                                                                                            |                                                    | VERSIÓN     | 08             |
|                                                                                                                            | SECRETARÍA DE HACIENDA                             | FECHA ELAB  | 28-Agosto-2019 |
|                                                                                                                            | PROCESO: GESTIÓN Y MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS | FECHA APROB | 2/01/2024      |
|                                                                                                                            |                                                    | TRD         | 900            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                |         |           |                               |                           |         |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------|-----------|----------|
| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                |         |           |                               |                           |         |           |          |
| NOMBRE COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | ARMOING SAS                    |         |           |                               |                           |         |           |          |
| C.C. O NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 804.016.406-3                  |         |           |                               |                           |         |           |          |
| NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 3232321078                     |         |           |                               |                           |         |           |          |
| VALOR COBRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | \$ 876,925,497.54              |         |           |                               |                           |         |           |          |
| PERIODO DEL VALOR COBRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | DÍA: 19                        | MES: 02 | AÑO:2026  | —                             | DÍA: 18                   | MES: 03 | AÑO: 2026 |          |
| PERIODO DE SUSPENSION Y REINICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DÍA: 19                        | MES: 03 | AÑO:2026  | —                             | DÍA: 25                   | MES: 03 | AÑO: 2026 |          |
| PERIODO DEL VALOR COBRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | DÍA: 26                        | MES: 03 | AÑO:2026  | —                             | DÍA: 25                   | MES: 04 | AÑO: 2026 |          |
| INFORMACIÓN DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                |         |           |                               |                           |         |           |          |
| TIPO DE CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | CONTRATO No.                   |         |           |                               | FECHA INICIO DEL CONTRATO |         |           |          |
| CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 2780-2025 CO1.PCCNTR.8584744   |         |           |                               | DÍA:02                    |         | MES:12    | AÑO:2025 |
| CDP: 25-01929                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA:13/05/2025                                                                                          | RP: 25-06095                   |         |           | FECHA:21/11/2025              |                           |         |           |          |
| CDP: 26-01964                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA:03/02/2026                                                                                          | RP: 26-01615                   |         |           | FECHA:03/02/2026              |                           |         |           |          |
| CDP ADICIONAL: 26-02143                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA: 16/03/2026                                                                                         | RP ADICIONAL: 26-02390         |         |           | FECHA: 07/04/2026             |                           |         |           |          |
| OBJETO CONTRACTUAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA |                                |         |           |                               |                           |         |           |          |
| CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                |         |           |                               |                           |         |           |          |
| ENTIDAD BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | BANCO FINANCIERA COMULTRASAN   |         |           |                               |                           |         |           |          |
| NÚMERO DE CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 02036573706                    |         |           |                               | AHORROS                   | X       | CORRIENTE |          |
| DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO “CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA” ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                |         |           |                               |                           |         |           |          |
| CONTROL DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                |         |           |                               |                           |         |           |          |
| NOMBRE SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ   |         |           |                               |                           |         |           |          |
| CARGO SUPERVISOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS |         |           |                               |                           |         |           |          |
| FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DÍA: 12                        | MES: 06 | AÑO: 2026 |                               |                           |         |           |          |
| CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO MECI [ CO-F-103-18.005] “DESIGNACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO”.                                                                                                                               |                                                                                                           |                                |         |           |                               |                           |         |           |          |
| FIRMAS RESPONSABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                |         |           |                               |                           |         |           |          |
| <div><div><br/>SANRA INEZ LANDAZABAL<br/>RESPONSABLE DEL TRÁMITE</div><div><br/>GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ<br/>SUPERVISOR DEL CONTRATO</div></div> |                                                                                                           |                                |         |           |                               |                           |         |           |          |
| <div>REVISÓ Y APROBÓ<br/>OFICINA DE RADICACIÓN Y<br/>DIGITALIZACIÓN</div>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                |         |           | <div>NÚMERO DE RADICADO</div> |                           |         |           |          |
| <div>No. Folios:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                |         |           | <div>Fecha: <br/>Hora: </div> |                           |         |           |          |

|                                                                                                                            |                                           |             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA            | CÓDIGO      | DI-F-11            |
|                                                                                                                            |                                           | VERSIÓN     | 05                 |
|                                                                                                                            | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA             | FECHA ELAB  | Septiembre-28-2018 |
|                                                                                                                            | PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | FECHA APROB | 02/01/2024         |
|                                                                                                                            |                                           | TRD         | 700-2.11           |

|                                         |                                                                                                           |          |   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| FECHA DE ACTA:                          | 14 DE MAYO DE 2026                                                                                        | Acta No. | 9 |
| CONTRATO No. :                          | 2780-2025<br>CO1.PCCNTR.8584744                                                                           |          |   |
| FECHA DE CONTRATO:                      | 12 DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                                   |          |   |
|                                         |                                                                                                           |          |   |
| OBJETO:                                 | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA |          |   |
| VALOR INICIAL                           | \$1.832.141.280,97.                                                                                       |          |   |
| VALOR ADICIONAL                         | \$ 1,081,694,165.07                                                                                       |          |   |
| VALOR TOTAL                             | \$ 2,913,835,446.04                                                                                       |          |   |
| PLAZO INICIAL                           | HASTA 30 DICIEMBRE DE 2025                                                                                |          |   |
| PLAZO ADICIONAL 1                       | DOS (2) MESES                                                                                             |          |   |
| PLAZO ADICIONAL 2                       | DOS (2) MESES                                                                                             |          |   |
| PLAZO TOTAL CONTRATO                    | CINCO (5) MESES                                                                                           |          |   |
| CONTRATISTA                             | ARMOING S.A.S                                                                                             |          |   |
|                                         | NIT: 804.016.406-3                                                                                        |          |   |
| INTERVENTOR                             | CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S                                                                       |          |   |
|                                         | NIT. 901.053.614-8                                                                                        |          |   |
|                                         | R/L: MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ<br>C.C. 1.096.949.307                                                   |          |   |
| SUPERVISOR                              | GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA                                             |          |   |
| ANTICIPO                                | N/A                                                                                                       |          |   |
| FECHA DE INICIACIÓN                     | 02 - DE DICIEMBRE 2025                                                                                    |          |   |
| ACTA MODIFICATORIA Y/O ACLARATORIA N.01 | OTRO SI MODIFICATORIO No 1 (16 - DE ENERO DE 2026)                                                        |          |   |
| ACTA MODIFICATORIA Y/O ACLARATORIA N.02 | OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 (26 - DE MARZO DE 2026)                                                      |          |   |
| FECHATERMINACION INICIAL                | 30 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                   |          |   |
| NUEVA FECHA TERMINACION                 | 25 DE MAYO DE 2026                                                                                        |          |   |
| OFICINA GESTORA                         | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                             |          |   |
| ACTA No. 1                              | ACTA DE INICIO (02 - DE DICIEMBRE 2025)                                                                   |          |   |
| ACTA No. 2                              | ACTA DE SUSPENSION No. 01 (29 - DE DICIEMBRE DE 2025)                                                     |          |   |
| ACTA No. 3                              | ACTA DE REINICIO (16 - DE ENERO DE 2026)                                                                  |          |   |
| ACTA No. 4                              | ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES Y OBRA NO PREVISTA No. 1 (11 DE FEBRERO DE 2026)                      |          |   |
| ACTA No. 5                              | ACLARATORIA 1 AL ACTA DE INCIO (17 - DE FEBRERO DE 2026)                                                  |          |   |
| ACTA No. 6                              | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1 (18 - DE FEBRERO DE 2026)                                              |          |   |
| ACTA No. 7                              | ACTA DE SUSPENSION No. 2 (18 - DE MARZO DE 2026)                                                          |          |   |
| ACTA No. 8                              | ACTA DE REINICIO 2 (26 - DE MARZO DE 2026)                                                                |          |   |
| ACTA No. 9                              | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 (PRESENTE ACTA)                                                      |          |   |

En el municipio de Floridablanca, el catorce (14) de MAYO de dos mil veintiséis (2026), se reunieron ARMOING S.A.S NIT. **804.016.406-3**, Representado Legalmente por SANDRA INES LANDAZABAL con C.C. 63.488.315, quien para los efectos de este documento se llamará el **CONTRATISTA**; CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S NIT. 901.053.614-8, Representado Legalmente por MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ con C.C. 1.096.949.307, en calidad de **INTERVENTOR** y **GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**, actuando en calidad de supervisor del contrato, quien en adelante se denominará el **SUPERVISOR**, con el fin de suscribir la presente Acta No. 09 correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2 del periodo de ejecución del 19 de febrero al 18 de marzo del 2026 y del 26 de marzo al 25 de abril del 2026, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

- 1- Que en la cláusula ocho (8) del contrato en la que se establece la FORMA DE PAGO de este se acuerda que el valor del contrato se pagara así:
- A. Actas de Avance parcial: El valor del contrato se pagará mediante actas de pago parciales a partir de la suscripción del acta de inicio, previa presentación de las respectivas actas de avance e informe de ejecución de obra aprobado por el Supervisor e interventor.

|                                                                                                                            |                                           |             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <br>Alcaldía Municipal de<br>Floridablanca | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA            | CÓDIGO      | DI-F-11            |
|                                                                                                                            |                                           | VERSIÓN     | 05                 |
|                                                                                                                            | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA             | FECHA ELAB  | Septiembre-28-2018 |
|                                                                                                                            | PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | FECHA APROB | 02/01/2024         |
|                                                                                                                            |                                           | TRD         | 700-2.11           |

B. Acta de Pago Final: El valor del acta de pago final por un valor de y/o hasta el diez por ciento (10%) del valor del contrato se pagará una vez realizado el recibo final y la liquidación del contrato y los soportes del pago de las obligaciones derivadas del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales.

En todo caso, dado que la forma de pago es por precios unitarios y que en su ejecución puede suceder que el porcentaje pactado no se cumpla en forma exacta, las partes acuerdan que para el pago final es procedente que se pague un valor diferente al 10% del contrato, siempre y cuando no sea inferior a este. Lo anterior indica que la sumatoria de las actas parciales pueden corresponder al 90% o menos.

2- Que el contratista ha entregado parcialmente algunas de las actividades contratadas cumpliendo con las especificaciones de construcción requeridas y a satisfacción del Municipio de Floridablanca.

3- BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA:

| DETALLE                          | CONTRATADO          | PAGOS REALIZADOS    |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| CONTRATO INICIAL                 | \$1.832.141.280,97  |                     |
| VALOR ADICIONAL                  | \$ 1,081,694,165.07 |                     |
| ANTICIPO PAGADO                  |                     | N/A                 |
| PRIMER PAGO (ACTA PARCIAL No. 1) |                     | \$ 1,542,980,950.72 |
| PRESENTE PAGO                    |                     | \$ 876,925,497.54   |
| SALDO A LA FECHA                 |                     | \$ 493,928,997.78   |
| SUMAS IGUALES                    | \$ 2,913,835,446.04 | \$ 2,913,835,446.04 |

NOTA: El presente pago N° 2, se desembolsará del siguiente rubro presupuestable:

| NUMERO Y FECHA DE RP   | CODIGO RAPIDO | FUENTE DE FINANCIACION             | PROGRAMA Y META                                                                                                                               | VALOR A DESCONTAR |
|------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 26-01615 de 03/02/2026 | 261474        | RRCR - RESERVA RECURSOS DE CREDITO | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario (2402115)-<br>Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario mediante parcheo o bacheo | \$ 289,160,330.25 |
| 26-02390 de 07/04/2026 | 260502        | CRD RECURSOS DEL CREDITO           | Vía urbana mejorada (2402114) -<br>URBANA MEJORADA                                                                                            | \$ 270,425,000.00 |
| 26-02390 de 07/04/2026 | 260505        | CRD RECURSOS DEL CREDITO           | Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario (2402115)-<br>Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario mediante parcheo o bacheo | \$ 317,340,167.29 |

4- DETALLE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO A LA FECHA:

| DESCRIPCION                        | VALOR ANTICIPO | VALOR AMORTIZACION |
|------------------------------------|----------------|--------------------|
| VALOR ANTICIPO                     | N/A            |                    |
| VALOR AMORTIZACION PAGO PARC. No 1 |                | N/A                |
| SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR      |                | N/A                |
| SUMAS IGUALES                      | N/A            | N/A                |

Por lo anterior,


ACUERDAN


1. Recibir terminadas y a satisfacción del Municipio las obras ejecutadas hasta la fecha de la presente acta las cuales se relacionan en el cuadro anexo que hace parte integral de la misma.

|                                                                                                                                    |                                                  |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <br><b>Alcaldía Municipal de<br/>Floridablanca</b> | <b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</b>            | <b>CÓDIGO</b>      | DI-F-11            |
|                                                                                                                                    |                                                  | <b>VERSIÓN</b>     | 05                 |
|                                                                                                                                    | <b>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</b>             | <b>FECHA ELAB</b>  | Septiembre-28-2018 |
|                                                                                                                                    | <b>PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA</b> | <b>FECHA APROB</b> | 02/01/2024         |
|                                                                                                                                    |                                                  | <b>TRD</b>         | 700-2.11           |

2. Autorizar el pago No. 02 del trabajo recibido por un valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 876,925,497.54) M/CTE.

Para constancia de lo anterior se suscribe la presente Acta No. 09 recibo parcial No. 2 por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca - Santander, el día CATORCE (14) del mes de MAYO del año dos mil veintiséis (2026)

  
SANDRA INES LANDAZABAL  
C.C. 63.488.315  
Representante Legal  
ARMOING S.A.S  
NIT. 804.016.406-3  
CONTRATISTA

  
MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ  
C.C. 1.096.949.307  
Representante Legal  
CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S  
NIT: 901.053.614-8  
INTERVENTOR

  
GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

| CONDICIONES ORIGINALES |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                               |                   | MODIFICATORIO 1               |                   | VALOR ACTA PARCIAL 1 |                   | MODIFICATORIO 2               |                     | ACTA PARCIAL 2 |                   | VALOR ACUMULADO ACTA 2 |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| ITEM                   | DESCRIPCION ITEM                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO<br>(Incl AIU) | VALOR PARCIAL     | ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES 1 |                   |                      |                   | ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES 2 |                     |                |                   |                        |                     |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                               |                   | CANTIDAD                      | VLR. TOTAL        |                      |                   | CANTIDAD                      | VALOR PARCIAL       | CANTIDAD       | VLR. TOTAL        |                        |                     |
| 1                      | PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                               |                   |                               |                   |                      |                   |                               |                     |                |                   |                        |                     |
| 1.1                    | Localización y control topográfico en áreas menores a 5,000 m2                                                                                                                                                                              | M2     | 2,085.00 | \$ 10,754.84                  | \$ 22,423,841.40  | 4759.47                       | \$ 51,187,338.33  | 4473.48              | \$ 48,111,561.64  | 8290.44                       | \$ 89,162,355.73    | 3234.17        | \$ 34,782,980.88  | 7707.65                | \$ 82,894,542.53    |
| 1.2                    | Demolición de concreto en elementos sobre terreno (pisos, escaleras, rampas, canales, bordillos, cimentaciones y estructuras menores).                                                                                                      | M3     | 94.50    | \$ 488,625.47                 | \$ 46,175,106.92  | 51.96                         | \$ 25,388,979.42  | 1.96                 | \$ 957,705.92     | 51.96                         | \$ 25,388,979.42    | 0.00           | \$ 0.00           | 1.96                   | \$ 957,705.92       |
| 1.3                    | Demolición de pavimento asfáltico con compresor diésel y martillo, areas menores a 100 m2, incluye cargue y disposición final.                                                                                                              | M3     | 126.00   | \$ 506,868.10                 | \$ 63,864,120.80  | 215.41                        | \$ 109,182,303.32 | 206.41               | \$ 104,620,580.42 | 262.43                        | \$ 133,014,771.18   | 33.81          | \$ 17,136,872.36  | 240.22                 | \$ 121,757,452.78   |
| 1.4                    | Demolición pavimento rígido con compresor diésel y martillo, areas menores a 100 m2, incluye cargue y disposición final.                                                                                                                    | M3     | 76.50    | \$ 537,211.96                 | \$ 41,096,714.94  | 53.76                         | \$ 28,880,514.97  | 53.76                | \$ 28,880,514.97  | 79.86                         | \$ 42,901,747.13    | 0.00           | \$ 0.00           | 53.76                  | \$ 28,880,514.97    |
| 1.5                    | Corte de placa en concreto rígido o flexible profundidad máxima 160 mm                                                                                                                                                                      | ML     | 877.71   | \$ 29,126.41                  | \$ 25,564,541.32  | 122.00                        | \$ 3,553,422.02   | 120.00               | \$ 3,495,169.20   | 134.00                        | \$ 3,902,938.94     | 0.00           | \$ 0.00           | 120.00                 | \$ 3,495,169.20     |
| SUBTOTAL               |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                               |                   |                               | \$ 199,124,325.18 |                      | \$ 218,192,558.07 |                               | \$ 186,065,532.16   |                | \$ 294,370,792.40 |                        | \$ 51,919,853.24    |
| 2                      | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                               |                   |                               |                   |                      |                   |                               |                     |                |                   |                        |                     |
| 2.1                    | Excavación manual en suelo común, sin retiro.                                                                                                                                                                                               | M3     | 543.90   | \$ 75,486.04                  | \$ 41,056,857.16  | 94.91                         | \$ 7,164,342.48   | 0.00                 | \$ 0.00           | 94.91                         | \$ 7,164,342.48     | 0.00           | \$ 0.00           | 0.00                   | \$ 0.00             |
| 2.2                    | Excavación mecánica en suelo común con retroexcavadora, incluye cargue y disposición final.                                                                                                                                                 | M3     | 233.10   | \$ 149,625.80                 | \$ 34,877,773.98  | 407.17                        | \$ 60,923,136.99  | 387.37               | \$ 57,960,546.15  | 433.27                        | \$ 64,828,370.37    | 0.00           | \$ 0.00           | 387.37                 | \$ 57,960,546.15    |
| 2.3                    | Relleno con material de excavaciones, extendido manual y compactación mecánica con apisonador, incluye humectación.                                                                                                                         | M3     | 466.20   | \$ 66,167.54                  | \$ 30,847,307.15  | 50.00                         | \$ 3,308,377.00   | 0.00                 | \$ 0.00           | 50.00                         | \$ 3,308,377.00     | 0.00           | \$ 0.00           | 0.00                   | \$ 0.00             |
| 2.4                    | Relleno con material seleccionado de préstamo, extendido con motor niveladora y compactación mecánica con vibrocompactador 153 HP o similar, incluye humectación con carroltanque.                                                          | M3     | 310.80   | \$ 225,211.50                 | \$ 69,995,734.20  | 50.00                         | \$ 11,260,575.00  | 0.00                 | \$ 0.00           | 50.00                         | \$ 11,260,575.00    | 0.00           | \$ 0.00           | 0.00                   | \$ 0.00             |
| 2.5                    | Cargue manual, retiro y disposición final de materiales sobrantes.                                                                                                                                                                          | M3     | 543.90   | \$ 123,115.29                 | \$ 66,962,406.23  | 246.97                        | \$ 30,405,783.17  | 235.77               | \$ 29,026,891.92  | 541.06                        | \$ 66,612,758.81    | 276.41         | \$ 34,030,297.31  | 512.18                 | \$ 63,057,189.23    |
| 2.6                    | Nivelación, conformación manual de terreno, sin retiro                                                                                                                                                                                      | M2     | 625.50   | \$ 22,646.10                  | \$ 14,165,135.55  | 1985.12                       | \$ 44,955,226.03  | 1985.13              | \$ 44,955,452.49  | 2105.12                       | \$ 47,672,758.03    | 0.00           | \$ 0.00           | 1985.13                | \$ 44,955,452.49    |
| SUBTOTAL               |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                               |                   |                               | \$ 257,905,214.27 |                      | \$ 158,017,440.67 |                               | \$ 131,942,890.56   |                | \$ 200,847,181.69 |                        | \$ 34,030,297.31    |
| 3                      | ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE ARTE VIALES                                                                                                                                                                                           |        |          |                               |                   |                               |                   |                      |                   |                               |                     |                |                   |                        |                     |
| 3.1                    | Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0,20 x 0,50 x 0,80 m                                                                                                                                                            | ML     | 250.20   | \$ 122,448.38                 | \$ 30,636,584.88  | 50.00                         | \$ 6,122,419.00   | 0.00                 | \$ 0.00           | 50.00                         | \$ 6,122,419.00     | 0.00           | \$ 0.00           | 0.00                   | \$ 0.00             |
| 3.2                    | Realce pozo de inspección en mampostería ladrillo común 25x12x6 cm, diametro interno 1.20 m.                                                                                                                                                | ML     | 6.00     | \$ 965,088.50                 | \$ 5,790,531.00   | 6.00                          | \$ 5,790,531.00   | 0.00                 | \$ 0.00           | 6.00                          | \$ 5,790,531.00     | 0.00           | \$ 0.00           | 0.00                   | \$ 0.00             |
| 3.3                    | Realce pozo de inspección en mampostería ladrillo común 25x12x6 cm, diametro interno 1.40 m.                                                                                                                                                | ML     | 6.00     | \$ 1,124,739.95               | \$ 6,748,439.70   | 6.00                          | \$ 6,748,439.70   | 0.00                 | \$ 0.00           | 6.00                          | \$ 6,748,439.70     | 0.00           | \$ 0.00           | 0.00                   | \$ 0.00             |
| 3.4                    | Tapa pozo de inspeccion en concreto 3000 PSI mezclado en sitio.                                                                                                                                                                             | M3     | 2.40     | \$ 1,464,664.28               | \$ 3,515,194.27   | 2.40                          | \$ 3,515,194.27   | 0.00                 | \$ 0.00           | 2.40                          | \$ 3,515,194.27     | 0.00           | \$ 0.00           | 0.00                   | \$ 0.00             |
| SUBTOTAL               |                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                               |                   |                               | \$ 46,690,749.65  |                      | \$ 22,176,583.97  |                               | \$ 0.00             |                | \$ 22,176,583.97  |                        | \$ 0.00             |
| 4                      | PISOS EDIFICIOS - PARQUES - PAVIMENTOS CALZADAS - VIAS                                                                                                                                                                                      |        |          |                               |                   |                               |                   |                      |                   |                               |                     |                |                   |                        |                     |
| 4.1                    | Anden en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. Acabado con llana metálica / madera o escobillado.                                                                                                                                            | M3     | 250.20   | \$ 1,134,939.99               | \$ 283,961,985.50 | 20.00                         | \$ 22,698,799.80  | 0.00                 | \$ 0.00           | 20.00                         | \$ 22,698,799.80    | 0.00           | \$ 0.00           | 0.00                   | \$ 0.00             |
| 4.2                    | Relleno con Base Granular, extendido con miniretro compactación mecánica con vibrocompactador 7 Ton, incluye humectación con aspersor manual.                                                                                               | M3     | 574.50   | \$ 297,277.72                 | \$ 170,786,050.14 | 449.87                        | \$ 133,736,327.90 | 431.87               | \$ 128,385,328.94 | 475.97                        | \$ 141,495,276.39   | 0.00           | \$ 0.00           | 431.87                 | \$ 128,385,328.94   |
| 4.3                    | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-60 ó CRL-40, aplicación con aspersor manual                                                                                                                                                 | M2     | 1,575.00 | \$ 13,744.42                  | \$ 21,647,461.50  | 4785.81                       | \$ 65,778,182.68  | 4499.82              | \$ 61,847,416.00  | 8796.78                       | \$ 120,906,638.97   | 3234.17        | \$ 44,451,790.83  | 7733.99                | \$ 106,299,206.84   |
| 4.4                    | Mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19, colocación manual en áreas reducidas y reparaciones, compactada con rodillo vibratorio de doble tambor (2.5 Ton) y rodillo neumático autopropulsado con presión variable (4 Ton)                  | M3     | 126.00   | \$ 1,803,636.15               | \$ 227,258,154.90 | 491.65                        | \$ 886,757,713.15 | 463.05               | \$ 835,173,719.26 | 862.76                        | \$ 1,556,105,124.77 | 323.43         | \$ 583,350,039.99 | 786.48                 | \$ 1,418,523,759.25 |
| 4.5                    | Pavimento en concreto hidráulico MR-40 convencional AS 5"                                                                                                                                                                                   | M3     | 76.50    | \$ 1,636,749.33               | \$ 125,211,323.75 | 10.00                         | \$ 16,367,493.30  | 0.00                 | \$ 0.00           | 36.10                         | \$ 59,086,650.81    | 0.00           | \$ 0.00           | 0.00                   | \$ 0.00             |
| 4.6                    | Demarcaciones en intersecciones y pasos peatonales, incluyendo líneas de detención de 40 cm de ancho, pasos tipo cebra con franjas de 50 cm de ancho y separación de 50 cm, en pintura acrílica o termoplástica reflectiva con microesferas | M2     | 30.00    | \$ 58,539.31                  | \$ 1,756,179.30   | 30.00                         | \$ 1,756,179.30   | 0.00                 | \$ 0.00           | 414.00                        | \$ 24,235,274.34    | 0.00           | \$ 0.00           | 0.00                   | \$ 0.00             |
| 4.7                    | Línea de demarcación longitudinales en pintura acrílica o termoplástica reflectiva de 15 cm de ancho en color blanco o amarillo, con aplicación de microesferas reflectivas.                                                                | ML     | 375.30   | \$ 7,052.35                   | \$ 2,646,746.96   | 375.30                        | \$ 2,646,746.96   | 0.00                 | \$ 0.00           | 5089.30                       | \$ 35,891,524.86    | 3338.00        | \$ 23,540,744.30  | 3338.00                | \$ 23,540,744.30    |

DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA  
CONTRATO DE OBRA PÚBLA No. 2780 - 2025 CO1.PCCNTR.8584744  
FECHA DE CONTRATO 12 DE NOVIEMBRE DE 2025  
PROYECTO: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

| CONDICIONES ORIGINALES       |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                               |                     | MODIFICATORIO 1               |                  | VALOR ACTA PARCIAL 1 |                  | MODIFICATORIO 2               |                   | ACTA PARCIAL 2    |                  | VALOR ACUMULADO ACTA 2 |                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| ITEM                         | DESCRIPCION ITEM                                                                                                                                                                                               | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO<br>(Incl AIU) | VALOR PARCIAL       | ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES 1 |                  | CANTIDAD             | VALOR PARCIAL    | ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES 2 |                   | CANTIDAD          | VLR. TOTAL       | CANTIDAD               | VLR. TOTAL        |
|                              |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                               |                     | CANTIDAD                      | VLR. TOTAL       |                      |                  | CANTIDAD                      | VLR. TOTAL        |                   |                  |                        |                   |
| 4.8                          | Relleno pedraplen con bolo de rio extendido con retroexcavadora                                                                                                                                                | M3     | 208.50   | \$ 255,332.51                 | \$ 53,236,828.34    | 122.09                        | \$ 31,173,546.15 | 122.09               | \$ 31,173,546.15 | 122.09                        | \$ 31,173,546.15  | 0.00              | \$ 0.00          | 122.09                 | \$ 31,173,546.15  |
| 4.9                          | Reductor de velocidad en concreto de 4000 PSI meclado en sitio.                                                                                                                                                | M3     | 25.00    | \$ 1,460,593.84               | \$ 36,514,846.00    | 10.00                         | \$ 14,605,938.40 | 0.00                 | \$ 0.00          | 10.00                         | \$ 14,605,938.40  | 0.00              | \$ 0.00          | 0.00                   | \$ 0.00           |
| SUBTOTAL                     |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                               | \$ 923,019,576.39   | \$ 1,175,520,927.63           |                  | \$ 1,056,580,010.34  |                  | \$ 2,006,198,774.48           |                   | \$ 651,342,575.13 |                  | \$ 1,707,922,585.47    |                   |
| 5                            | CONEXIONES Y CAMBIOS A REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO                                                                                                                                                   |        |          |                               |                     |                               |                  |                      |                  |                               |                   |                   |                  |                        |                   |
| 5.1                          | Red Acueducto Tubería acueducto tipo union mecanica platino RDE 41-100 PSI de 6"                                                                                                                               | ML     | 120.00   | \$ 100,018.83                 | \$ 12,002,259.60    | 20.00                         | \$ 2,000,376.60  | 0.00                 | \$ 0.00          | 20.00                         | \$ 2,000,376.60   | 0.00              | \$ 0.00          | 0.00                   | \$ 0.00           |
| 5.2                          | Red Acueducto Tubería acueducto tipo union mecanica platino RDE 41-100 PSI de 8"                                                                                                                               | ML     | 130.00   | \$ 163,587.74                 | \$ 21,266,406.20    | 20.00                         | \$ 3,271,754.80  | 0.00                 | \$ 0.00          | 20.00                         | \$ 3,271,754.80   | 0.00              | \$ 0.00          | 0.00                   | \$ 0.00           |
| 5.3                          | Red Acueducto Tubería acueducto tipo union mecanica platino RDE 41-100 PSI de 10                                                                                                                               | ML     | 100.00   | \$ 251,700.93                 | \$ 25,170,093.00    | 20.00                         | \$ 5,034,018.60  | 0.00                 | \$ 0.00          | 20.00                         | \$ 5,034,018.60   | 0.00              | \$ 0.00          | 0.00                   | \$ 0.00           |
| 5.4                          | Alcantarilla estructuras de entrada / salida en concreto 3000 PSI meclado en sitio.                                                                                                                            | M3     | 15.00    | \$ 1,361,777.55               | \$ 20,426,663.25    | 5.00                          | \$ 6,808,887.75  | 0.00                 | \$ 0.00          | 5.00                          | \$ 6,808,887.75   | 0.00              | \$ 0.00          | 0.00                   | \$ 0.00           |
| SUBTOTAL                     |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                               | \$ 78,865,422.05    | \$ 17,115,037.75              |                  | \$ 0.00              |                  | \$ 17,115,037.75              |                   | \$ 0.00           |                  | \$ 0.00                |                   |
| 6                            | CONEXIONES Y CAMBIOS A REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS ALcantARILLADO                                                                                                                                              |        |          |                               |                     |                               |                  |                      |                  |                               |                   |                   |                  |                        |                   |
| 6.1                          | Red Alcantarillado Tubería PVC de pared estructural Alcantarillado Hermético, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho, Diámetro 200 mm (8")  | ML     | 160.00   | \$ 108,418.41                 | \$ 17,346,945.60    | 12.00                         | \$ 1,301,020.92  | 0.00                 | \$ 0.00          | 12.00                         | \$ 1,301,020.92   | 0.00              | \$ 0.00          | 0.00                   | \$ 0.00           |
| 6.2                          | Red Alcantarillado Tubería PVC de pared estructural Alcantarillado Hermético, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho, Diámetro 250 mm (10") | ML     | 140.00   | \$ 154,569.58                 | \$ 21,638,341.20    | 12.00                         | \$ 1,854,714.96  | 0.00                 | \$ 0.00          | 12.00                         | \$ 1,854,714.96   | 0.00              | \$ 0.00          | 0.00                   | \$ 0.00           |
| 6.3                          | Red Alcantarillado Tubería PVC de pared estructural Alcantarillado Hermético, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho, Diámetro 315 mm (12") | ML     | 100.00   | \$ 214,451.56                 | \$ 21,445,156.33    | 12.00                         | \$ 2,573,418.76  | 0.00                 | \$ 0.00          | 12.00                         | \$ 2,573,418.76   | 0.00              | \$ 0.00          | 0.00                   | \$ 0.00           |
| 6.4                          | Red Alcantarillado Tubería PVC de pared estructural Alcantarillado Hermético, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho, Diámetro 355 mm (14") | ML     | 90.00    | \$ 310,644.61                 | \$ 27,958,014.90    | 12.00                         | \$ 3,727,735.32  | 0.00                 | \$ 0.00          | 12.00                         | \$ 3,727,735.32   | 0.00              | \$ 0.00          | 0.00                   | \$ 0.00           |
| 6.5                          | Relleno de zanja con arena para sentar tubería                                                                                                                                                                 | M3     | 26.09    | \$ 247,114.03                 | \$ 6,447,205.04     | 5.00                          | \$ 1,235,570.15  | 0.00                 | \$ 0.00          | 5.00                          | \$ 1,235,570.15   | 0.00              | \$ 0.00          | 0.00                   | \$ 0.00           |
| 6.6                          | Relleno de zanja con material selecionado para llenos laterales tuberías                                                                                                                                       | M3     | 154.35   | \$ 228,927.39                 | \$ 35,334,942.65    | 10.00                         | \$ 2,289,273.90  | 0.00                 | \$ 0.00          | 10.00                         | \$ 2,289,273.90   | 0.00              | \$ 0.00          | 0.00                   | \$ 0.00           |
| 6.7                          | Relleno de zanja con concreto 3000 PSI meclado en sitio, para cimentar tubería                                                                                                                                 | M3     | 26.09    | \$ 890,320.15                 | \$ 23,228,452.71    | 4.00                          | \$ 3,561,280.60  | 0.00                 | \$ 0.00          | 4.00                          | \$ 3,561,280.60   | 0.00              | \$ 0.00          | 0.00                   | \$ 0.00           |
| SUBTOTAL                     |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                               | \$ 153,399,058.43   | \$ 16,543,014.61              |                  | \$ 0.00              |                  | \$ 16,543,014.61              |                   | \$ 0.00           |                  | \$ 0.00                |                   |
| 7                            | ITEM NO PREVISTOS                                                                                                                                                                                              |        |          |                               |                     |                               |                  |                      |                  |                               |                   |                   |                  |                        |                   |
| 7.1                          | Fresado de pavimento asfaltico                                                                                                                                                                                 | M3     | 0.00     | \$ 201,428.45                 | \$ 0.00             | 255.37                        | \$ 51,438,783.28 | 235.77               | \$ 47,490,785.66 | 549.46                        | \$ 110,676,876.14 | 276.41            | \$ 55,676,837.86 | 512.18                 | \$ 103,167,623.52 |
| SUBTOTAL                     |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                               | \$ 0.00             | \$ 51,438,783.28              |                  | \$ 47,490,785.66     |                  | \$ 110,676,876.14             |                   | \$ 55,676,837.86  |                  | \$ 103,167,623.52      |                   |
| SUBTOTAL OBRAS               |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                               | \$ 1,659,004,345.97 | \$ 1,659,004,345.97           |                  | \$ 1,422,079,218.72  |                  | \$ 2,667,928,261.04           |                   | \$ 792,969,563.54 |                  | \$ 2,215,048,782.26    |                   |
| SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                               | \$ 1,659,004,345.97 | \$ 1,659,004,345.97           |                  | \$ 1,422,079,218.72  |                  | \$ 2,667,928,261.04           |                   | \$ 792,969,563.54 |                  | \$ 2,215,048,782.26    |                   |
| PMA - SOCIAL                 |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                               | \$ 69,254,353.00    | \$ 69,254,353.00              |                  | \$ 50,813,344.00     |                  | \$ 106,329,159.00             |                   | \$ 32,314,018.00  |                  | \$ 83,127,362.00       |                   |
| PMT                          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                               | \$ 103,882,582.00   | \$ 103,882,582.00             |                  | \$ 70,088,388.00     |                  | \$ 139,578,026.00             |                   | \$ 51,641,916.00  |                  | \$ 121,730,304.00      |                   |
| VALOR TOTAL                  |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                               | \$ 1,832,141,280.97 | \$ 1,832,141,280.97           |                  | \$ 1,542,980,950.72  |                  | \$ 2,913,835,446.04           |                   | \$ 876,925,497.54 |                  | \$ 2,419,906,448.26    |                   |

  
ARMOING S.A.S, identificado con NIT. 804.016.406-3  
Rep. Legal SANDRA INES LANDAZABAL,  
CONTRATISTA

  
CONSTRUINGENERIA DE COLOMBIA S.A.S NIT: 901.053.14-8  
Rep. Legal MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ,  
INTERVENTOR

  
ING. GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ  
P.E. Secretaria de Infraestructura  
SUPERVISOR

| PRESUPUESTO AMBIENTAL PARA EL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA                                                                                                  |                                                                                                                       |          |        |                    |                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                 |                  |                               |                  |                 |                  |                             |                  |                         |                   |                 |                  |                                |                  |                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLA No. 2780 - 2025 CO1.PCNCNTR.8584744 PROYECTO MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA |                                                                                                                       |          |        |                    |                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                 |                  |                               |                  |                 |                  |                             |                  |                         |                   |                 |                  |                                |                  |                                |                  |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | COSTOS   |        |                    |                  | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                | EJECUTADO MES 1 |                  | EJECUTADO MES 2 |                  | ACTA PARCIAL 1 (AVANCE 1 Y 2) |                  | EJECUTADO MES 3 |                  | MODIFICATORIO 1 - ADICIONAL |                  | CANTIDADES ACTUALIZADAS |                   | EJECUTADO MES 4 |                  | ACTA PARCIAL 2 ( AVANCE 3 Y 4) |                  | VALOR ACUMULADO ACTA PARCIAL 2 |                  |
| ÍTEM                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN / ACTIVIDAD                                                                                               | CANTIDAD | UNIDAD | VR UNITARIO BÁSICO | VR. TOTAL (\$)   |                                                                                                                                                                                                              | CANTIDAD        | VR. TOTAL (\$)   | CANTIDAD        | VR. TOTAL (\$)   | CANTIDAD                      | VR. TOTAL (\$)   | CANTIDAD        | VR. TOTAL (\$)   | CANTIDAD                    | VR. TOTAL (\$)   | CANTIDAD                | VR. TOTAL (\$)    | CANTIDAD        | VR. TOTAL (\$)   | CANTIDAD                       | VR. TOTAL (\$)   | CANTIDAD                       | VR. TOTAL (\$)   |
| 1                                                                                                                                                                             | GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL                                                                                               |          |        |                    |                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                 |                  |                               |                  |                 |                  |                             |                  |                         |                   |                 |                  |                                |                  |                                |                  |
| 1.1                                                                                                                                                                           | PROFESIONAL AMBIENTAL                                                                                                 | 3        | mes    | \$ 3.500.000       | \$ 10.500.000,00 |                                                                                                                                                                                                              | 1               | \$ 3.500.000     | 1               | \$ 3.500.000     | 2                             | \$ 7.000.000     | 1               | \$ 3.500.000     | 2                           | \$ 7.000.000     | 5                       | \$ 17.500.000     | 1               | \$ 3.500.000     | 2                              | \$ 7.000.000     | 4                              | \$ 14.000.000    |
| 1.2                                                                                                                                                                           | PROFESIONAL SOCIAL                                                                                                    | 3        | mes    | \$ 2.000.000       | \$ 6.000.000,00  |                                                                                                                                                                                                              | 1               | \$ 2.000.000     | 1               | \$ 2.000.000     | 2                             | \$ 4.000.000     | 1               | \$ 2.000.000     | 2                           | \$ 4.000.000     | 5                       | \$ 10.000.000     | 1               | \$ 2.000.000     | 2                              | \$ 4.000.000     | 4                              | \$ 8.000.000     |
| 1.4                                                                                                                                                                           | INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL - PAGA                                                                              | 3        | Und    | \$ 400.000         | \$ 1.200.000,00  | Informes mensuales de cumplimiento ambiental al PAGA                                                                                                                                                         | 1               | \$ 400.000       | 1               | \$ 400.000       | 2                             | \$ 800.000       | 1               | \$ 400.000       | 2                           | \$ 800.000       | 5                       | \$ 2.000.000      | 1               | \$ 400.000       | 2                              | \$ 800.000       | 4                              | \$ 1.600.000     |
|                                                                                                                                                                               | subtotal                                                                                                              |          |        |                    | \$ 17.700.000,00 |                                                                                                                                                                                                              |                 | \$ 5.900.000,00  |                 | \$ 5.900.000,00  |                               | \$ 11.800.000,00 |                 | \$ 5.900.000,00  |                             | \$ 11.800.000,00 |                         | \$ 29.500.000,00  |                 | \$ 5.900.000,00  |                                | \$ 11.800.000,00 |                                | \$ 23.600.000,00 |
| 2                                                                                                                                                                             | CAPACITACIONES                                                                                                        |          |        |                    |                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                 |                  |                               |                  |                 |                  |                             |                  |                         |                   |                 |                  |                                |                  |                                |                  |
| 2.1                                                                                                                                                                           | CAPACITACIONES AL PERSONAL OPERATIVO. INCLUYE MATERIAL DIDACTIVO                                                      | 21       | Und    | \$ 214.286         | \$ 4.500.006,00  |                                                                                                                                                                                                              | 7               | \$ 1.500.002     | 7               | \$ 1.500.002     | 14                            | \$ 3.000.004     | 7               | \$ 1.500.002     | 10                          | \$ 2.142.860     | 31                      | \$ 6.642.866      | 7               | \$ 1.500.002     | 14                             | \$ 3.000.004     | 28                             | \$ 6.000.008     |
|                                                                                                                                                                               | subtotal                                                                                                              |          |        |                    | \$ 4.500.006,00  |                                                                                                                                                                                                              |                 | \$ 1.500.002,00  |                 | \$ 1.500.002,00  |                               | \$ 3.000.004,00  |                 | \$ 1.500.002,00  |                             | \$ 2.142.860,00  |                         | \$ 6.642.866,00   |                 | \$ 1.500.002,00  |                                | \$ 3.000.004,00  |                                | \$ 6.000.008,00  |
| 3                                                                                                                                                                             | PROGRAMA GESTIÓN SOCIAL                                                                                               |          |        |                    |                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                 |                  |                               |                  |                 |                  |                             |                  |                         |                   |                 |                  |                                |                  |                                |                  |
| 3.1                                                                                                                                                                           | DIVULGACIÓN INFORMATIVA                                                                                               | 1        | Und    | \$ 500.000         | \$ 500.000,00    | Incluye socialización inicial del proyecto a líderes comunitarios, zona comercial y residencial y entrega de material informativo. Incluye atención a PQRS.                                                  | 1               | \$ 500.000       |                 | \$ -             | 1                             | \$ 500.000       | 0               | \$ -             | 1                           | \$ 500.000       | 2                       | \$ 1.000.000      | 1               | \$ 500.000       | 1                              | \$ 500.000       | 2                              | \$ 1.000.000     |
|                                                                                                                                                                               | subtotal                                                                                                              |          |        |                    | \$ 500.000,00    |                                                                                                                                                                                                              |                 | \$ 500.000,00    |                 | \$ -             |                               | \$ 500.000,00    |                 | \$ -             |                             | \$ 500.000,00    |                         | \$ 1.000.000,00   |                 | \$ 500.000,00    |                                | \$ 500.000,00    |                                | \$ 1.000.000,00  |
| 4                                                                                                                                                                             | MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |          |        |                    |                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                 |                  |                               |                  |                 |                  |                             |                  |                         |                   |                 |                  |                                |                  |                                |                  |
| 4.1                                                                                                                                                                           | ADECUACIÓN DE ACOPIO TEMPORAL DE MATERIALES Y CARPADO CON MATERIAL PLASTICO                                           | 3        | Mes    | \$ 384.000         | \$ 1.152.000,00  |                                                                                                                                                                                                              | 1               | \$ 384.000       | 1               | \$ 384.000       | 2                             | \$ 768.000       | 1               | \$ 384.000       | 2                           | \$ 768.000       | 5                       | \$ 1.920.000      | 1               | \$ 384.000       | 2                              | \$ 768.000       | 4                              | \$ 1.536.000     |
| 4.2                                                                                                                                                                           | SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES                                                                  | 1        | Glb    | \$ 259.966         | \$ 259.966,00    |                                                                                                                                                                                                              | 1               | \$ 259.966       |                 | \$ -             | 1                             | \$ 259.966       | 0               | \$ -             | 2                           | \$ 519.932       | 3                       | \$ 779.898        | 0               | \$ -             | 0                              | \$ -             | 1                              | \$ 259.966       |
|                                                                                                                                                                               | subtotal                                                                                                              |          |        |                    | \$ 1.411.966,00  |                                                                                                                                                                                                              |                 | \$ 643.966,00    |                 | \$ 384.000,00    |                               | \$ 1.027.966,00  |                 | \$ 384.000,00    |                             | \$ 1.287.932,00  |                         | \$ 2.699.898,00   |                 | \$ 384.000,00    |                                | \$ 768.000,00    |                                | \$ 1.795.966,00  |
| 5                                                                                                                                                                             | MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS                                                                               |          |        |                    |                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                 |                  |                               |                  |                 |                  |                             |                  |                         |                   |                 |                  |                                |                  |                                |                  |
| 5.1                                                                                                                                                                           | ADECUACIÓN DE ACOPIO TEMPORAL, SEÑALIZACIÓN, CARPADO CON MATERIAL PLÁSTICO Y HUMECTACIÓN DE RCD                       | 3        | Mes    | \$ 384.000         | \$ 1.152.000,00  |                                                                                                                                                                                                              | 1               | \$ 384.000       | 1               | \$ 384.000       | 2                             | \$ 768.000       | 0               | \$ -             | 2                           | \$ 768.000       | 5                       | \$ 1.920.000      | 0               | \$ -             | 0                              | \$ -             | 2                              | \$ 768.000       |
|                                                                                                                                                                               | subtotal                                                                                                              |          |        |                    | \$ 1.152.000,00  |                                                                                                                                                                                                              |                 | \$ 384.000,00    |                 | \$ 384.000,00    |                               | \$ 768.000,00    |                 | \$ -             |                             | \$ 768.000,00    |                         | \$ 1.920.000,00   |                 | \$ -             |                                | \$ -             |                                | \$ 768.000,00    |
| 6                                                                                                                                                                             | GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS                                                                   |          |        |                    |                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                 |                  |                               |                  |                 |                  |                             |                  |                         |                   |                 |                  |                                |                  |                                |                  |
| 6.1                                                                                                                                                                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO DE CUATRO CONTENEDORES ( VOLUMEN DE CADA CONTENEDOR > 100LT DE CAPACIDAD) | 4        | Und    | \$ 1.400.000       | \$ 5.600.000,00  | Corresponde a la programación de los frentes de obra que serán habilitados simultáneamente.                                                                                                                  | 2               | \$ 2.800.000     | 1               | \$ 1.400.000     | 3                             | \$ 4.200.000     | 0               | \$ -             | 2                           | \$ 2.800.000     | 6                       | \$ 8.400.000      | 1               | \$ 1.400.000     | 1                              | \$ 1.400.000     | 4                              | \$ 5.600.000     |
| 7.2                                                                                                                                                                           | KIT DE IMPLEMENTOS DE ASEO                                                                                            | 1        | Glb    | \$ 9.635.353       | \$ 9.635.353,00  | Incluye escobones, palas y rastillos industriales, carretillas, guantes, chalecos, tapabocas, ETC para cada frente de obra activo simultáneamente.                                                           | 1               | \$ 9.635.353     | 0               | \$ -             | 1                             | \$ 9.635.353     | 0               | \$ -             | 0                           | \$ -             | 1                       | \$ 9.635.353      | 0               | \$ -             | 0                              | \$ -             | 1                              | \$ 9.635.353     |
| 7.3                                                                                                                                                                           | CUADRILLA DE MANTENIMIENTO Y ASEO                                                                                     | 3        | Mes    | \$ 3.247.000       | \$ 9.741.000,00  | Des operarios rotativos por frentes de obra operativo. Incluye prestaciones sociales                                                                                                                         | 1               | \$ 3.247.000     | 1               | \$ 3.247.000     | 2                             | \$ 6.494.000     | 1               | \$ 3.247.000     | 2                           | \$ 6.494.000     | 5                       | \$ 16.235.000     | 1               | \$ 3.247.000     | 2                              | \$ 6.494.000     | 4                              | \$ 12.988.000    |
| 7.4                                                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUNTOS ECOLÓGICOS                                                            | 3        | Mes    | \$ 320.000         | \$ 960.000,00    | Jornadas de lavado interno y externo de contenedores, desinfección y control de olores. Reposición de bolsas plásticas, reposición de contenedores y/o tapas dañadas, cambio de señalización deteriorada etc | 1               | \$ 320.000       | 1               | \$ 320.000       | 2                             | \$ 640.000       | 1               | \$ 320.000       | 2                           | \$ 640.000       | 5                       | \$ 1.600.000      | 1               | \$ 320.000       | 2                              | \$ 640.000       | 4                              | \$ 1.280.000     |
| 7.5                                                                                                                                                                           | RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESPEL                                                                 | 2        | Kg     | \$ 15.000          | \$ 30.000,00     | Manejo interno, rotulación, acopio y entrega a proveedor externo para tratamiento y disposición final de RESPEL.                                                                                             |                 | \$ -             | 2               | \$ 30.000        | 2                             | \$ 30.000        | 0               | \$ -             | 2                           | \$ 30.000        | 4                       | \$ 60.000         | 0               | \$ -             | 0                              | \$ -             | 2                              | \$ 30.000        |
|                                                                                                                                                                               | subtotal                                                                                                              |          |        |                    | \$ 25.996.353,00 |                                                                                                                                                                                                              |                 | \$ 16.002.353,00 |                 | \$ 4.987.000,00  |                               | \$ 20.999.353,00 |                 | \$ 3.567.000,00  |                             | \$ 9.984.000,00  |                         | \$ 35.930.353,00  |                 | \$ 4.987.000,00  |                                | \$ 8.534.000,00  |                                | \$ 29.533.353,00 |
| 7                                                                                                                                                                             | PROGRAMA PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS                                                             |          |        |                    |                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                 |                  |                               |                  |                 |                  |                             |                  |                         |                   |                 |                  |                                |                  |                                |                  |
| 7.1                                                                                                                                                                           | KITS DE DERRAMES                                                                                                      | 4        | Und    | \$ 600.000         | \$ 2.400.000,00  | Se suministrará por cada frente de obra activo. Incluye costos por reposición de insumos                                                                                                                     | 2               | \$ 1.200.000     | 1               | \$ 600.000       | 3                             | \$ 1.800.000     | 0               | \$ -             | 2                           | \$ 1.200.000     | 6                       | \$ 3.600.000      | 0               | \$ -             | 0                              | \$ -             | 3                              | \$ 1.800.000     |
| 7.2                                                                                                                                                                           | ACOPIO TEMPORAL DE COMBUSTIBLE                                                                                        | 4        | Und    | \$ 356.007         | \$ 1.424.028,00  | Adecuación en cada frente de obra habilitado. Incluye señalización, extintor y base impermeabilizada y sellas.                                                                                               | 2               | \$ 712.014       | 1               | \$ 356.007       | 3                             | \$ 1.068.021     | 1               | \$ 356.007       | 2                           | \$ 712.014       | 6                       | \$ 2.136.042      | 1               | \$ 356.007       | 2                              | \$ 712.014       | 5                              | \$ 1.780.035     |
|                                                                                                                                                                               | subtotal                                                                                                              |          |        |                    | \$ 3.824.028,00  |                                                                                                                                                                                                              |                 | \$ 1.912.014,00  |                 | \$ 956.007,00    |                               | \$ 2.868.021,00  |                 | \$ 356.007,00    |                             | \$ 1.912.014,00  |                         | \$ 5.736.042,00   |                 | \$ 356.007,00    |                                | \$ 712.014,00    |                                | \$ 3.580.035,00  |
| 8                                                                                                                                                                             | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                                                           |          |        |                    |                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                 |                  |                               |                  |                 |                  |                             |                  |                         |                   |                 |                  |                                |                  |                                |                  |
| 8.1                                                                                                                                                                           | INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE SST                                                                                       | 3        | Mes    | \$ 400.000         | \$ 1.200.000,00  | Gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluye papelería.                                                                                                                                               | 1               | \$ 400.000       | 1               | \$ 400.000       | 2                             | \$ 800.000       | 1               | \$ 400.000       | 2                           | \$ 800.000       | 5                       | \$ 2.000.000      | 1               | \$ 400.000       | 2                              | \$ 800.000       | 4                              | \$ 1.600.000     |
| 8.2                                                                                                                                                                           | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS (EXTINTOR, CAMILLA, BOTIQUÍN)                         | 4        | Und    | \$ 300.000         | \$ 1.200.000,00  | Instalación en cada frente de obra habilitado. Incluye reposición de elementos dañados. Incluye señalización.                                                                                                | 2               | \$ 600.000       | 1               | \$ 300.000       | 3                             | \$ 900.000       | 1               | \$ 300.000       | 2                           | \$ 600.000       | 6                       | \$ 1.800.000      | 1               | \$ 300.000       | 2                              | \$ 600.000       | 5                              | \$ 1.500.000     |
|                                                                                                                                                                               | subtotal                                                                                                              |          |        |                    | \$ 2.400.000,00  |                                                                                                                                                                                                              |                 | \$ 1.000.000,00  |                 | \$ 700.000,00    |                               | \$ 1.700.000,00  |                 | \$ 700.000,00    |                             | \$ 1.400.000,00  |                         | \$ 3.800.000,00   |                 | \$ 700.000,00    |                                | \$ 1.400.000,00  |                                | \$ 3.100.000,00  |
| 9                                                                                                                                                                             | PARA EL MAENJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN LAS OBRAS                                                                   |          |        |                    |                  |                                                                                                                                                                                                              |                 |                  |                 |                  |                               |                  |                 |                  |                             |                  |                         |                   |                 |                  |                                |                  |                                |                  |
| 9.1                                                                                                                                                                           | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS (EXTINTOR, CAMILLA, BOTIQUÍN)                                       | 4        | Und    | \$ 850.000         | \$ 3.400.000,00  | Instalación en cada frente de obra habilitado. Incluye reposición de elementos dañados. Incluye señalización.                                                                                                | 2               | \$ 1.700.000     | 1               | \$ 850.000       | 3                             | \$ 2.550.000     | 0               | \$ -             | 2                           | \$ 1.700.000     | 6                       | \$ 5.100.000      | 0               | \$ -             | 0                              | \$ -             | 3                              | \$ 2.550.000     |
| 9.2                                                                                                                                                                           | ADECUACIÓN DE ÁREA DE ACOPIO DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS                                                    | 3        | mes    | \$ 2.800.000       | \$ 8.400.000,00  | Alquiler de patio para maquinaria                                                                                                                                                                            | 1               | \$ 2.800.000     | 1               | \$ 2.800.000     | 2                             | \$ 5.600.000     | 1               | \$ 2.800.000     | 2                           | \$ 5.600.000     | 5                       | \$ 14.000.000     | 1               | \$ 2.800.000     | 2                              | \$ 5.600.000     | 4                              | \$ 11.200.000    |
|                                                                                                                                                                               | subtotal                                                                                                              |          |        |                    | \$ 11.800.000,00 |                                                                                                                                                                                                              |                 | \$ 4.500.000,00  |                 | \$ 3.650.000,00  |                               | \$ 8.150.000,00  |                 | \$ 2.800.000,00  |                             | \$ 7.300.000,00  |                         | \$ 19.100.000,00  |                 | \$ 2.800.000,00  |                                | \$ 5.600.000,00  |                                | \$ 13.750.000,00 |
|                                                                                                                                                                               | TOTAL INVERSIÓN INICIAL                                                                                               |          |        |                    | \$ 69.254.353,00 |                                                                                                                                                                                                              |                 | \$ 32.342.335,00 |                 | \$ 18.471.009,00 |                               | \$ 50.813.344,00 |                 | \$ 15.297.009,00 |                             | \$ 37.074.886,00 |                         | \$ 106.329.159,00 |                 | \$ 17.107.009,00 |                                | \$ 32.314.018,00 |                                | \$ 83.127.362,00 |

OBSERVACIONES: ACTA CONCERTADA PARA EL COBRO PARCIAL N. 02 DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AVANCE N. 03 Y AVANCE N. 04 POR UN VALOR DE \$ 32.314.018,00

  
 ARMOJO S.A.S. identificado con NIT. 804.016.405-3  
 Rep. Legal SANDRA INES LANDAZABAL,  
 CONTRATISTA

  
 CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S NIT: 001.053.14-8  
 Rep. Legal MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ,  
 INTERVENTOR

|       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| Obra: | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MUNICIPIO:    |
|       |                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FLORIDABLANCA |

| DESCRIPCION |                                                    | COSTOS |          |       |              |                  | EJECUCION MES 1 |     |                  | EJECUCION MES 2 |     |                  | ACTA PARCIAL 1   | EJECUCION MES 3 |     |                  | MODIFICATORIO ADICIONAL |     |                  | CANTIDADES ACTUALIZADAS |     |                  | EJECUCION MES 4 |     |                 | ACTA PARCIAL 2   | VALOR ACUMULADO ACTA PARCIAL 2 |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|----------|-------|--------------|------------------|-----------------|-----|------------------|-----------------|-----|------------------|------------------|-----------------|-----|------------------|-------------------------|-----|------------------|-------------------------|-----|------------------|-----------------|-----|-----------------|------------------|--------------------------------|
| ITEM        | DESCRIPCION/ACTIVIDAD                              | UND    | CANTIDAD | PLAZO | VR UNIT      | VR_TOTAL         | CANTIDAD        | MES | VR_TOTAL         | CANTIDAD        | MES | VR_TOTAL         | VR_TOTAL         | CANTIDAD        | MES | VR_TOTAL         | CANTIDAD                | MES | VR_TOTAL         | CANTIDAD                | MES | VR_TOTAL         | CANTIDAD        | MES | VR_TOTAL        | VR_TOTAL         | VR_TOTAL                       |
| 1           | DOCUMENTACION                                      |        |          |       |              |                  |                 |     |                  |                 |     |                  |                  |                 |     |                  |                         |     |                  |                         |     |                  |                 |     |                 |                  |                                |
| 1.1         | ELABORACION Y LEGALIZACION Y APROBACION DE PMT     | GLB    | 1        | 1     | \$ 2,500,000 | \$ 2,500,000.00  | 1,0             | 1,0 | \$ 2,500,000.0   | 0,0             | 0,0 | \$ -             | \$ 2,500,000.0   | 0,0             | 0,0 | \$ -             | 0,0                     | 0,0 | \$ -             | 1,0                     | 1,0 | \$ 2,500,000.0   | 0,0             | 0,0 | \$ -            | \$ -             | \$ 2,500,000.0                 |
| SUBTOTAL    |                                                    |        |          |       |              | \$ 2,500,000.00  |                 |     | \$ 2,500,000.00  |                 |     | \$ -             | \$ 2,500,000.00  |                 |     | \$ -             |                         |     | \$ -             |                         |     | \$ 2,500,000.00  |                 |     | \$ -            | \$ -             | \$ 2,500,000.00                |
| 2           | DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEÑALIZACION             |        |          |       |              |                  |                 |     |                  |                 |     |                  |                  |                 |     |                  |                         |     |                  |                         |     |                  |                 |     |                 |                  |                                |
| 2.1         | BARRICADA PLASTICA DE 2.5 X 1.4 M                  | UND    | 8.0      | 3     | \$ 753,298   | \$ 18,079,157.33 | 8,0             | 1,0 | \$ 6,026,385.8   | 8,0             | 1,0 | \$ 6,026,385.8   | \$ 12,052,771.6  | 8,0             | 1,0 | \$ 6,026,385.8   | 4,0                     | 2,0 | \$ 6,026,385.8   | 1,0                     | 5,0 | \$ 24,105,543.1  | 4,0             | 1,0 | \$ 3,013,192.9  | \$ 9,039,578.7   | \$ 21,092,350.2                |
| 2.2         | BARRICADAS METALICAS                               | UND    | 6.0      | 3     | \$ 750,000   | \$ 13,500,000.00 | 6,0             | 1,0 | \$ 4,500,000.0   | 6,0             | 1,0 | \$ 4,500,000.0   | \$ 9,000,000.0   | 6,0             | 1,0 | \$ 4,500,000.0   | 3,0                     | 2,0 | \$ 4,500,000.0   | 1,0                     | 5,0 | \$ 18,000,000.0  | 3,0             | 1,0 | \$ 2,250,000.0  | \$ 6,750,000.0   | \$ 15,750,000.0                |
| 2.3         | PALETAS PARE SIGA octogonal 47.7 cm                | UND    | 6.0      | 3     | \$ 90,900    | \$ 1,636,200.00  | 6,0             | 1,0 | \$ 545,400.0     | 6,0             | 1,0 | \$ 545,400.0     | \$ 1,090,800.0   | 6,0             | 1,0 | \$ 545,400.0     | 3,0                     | 2,0 | \$ 545,400.0     | 1,0                     | 5,0 | \$ 2,181,600.0   | 3,0             | 1,0 | \$ 272,700.0    | \$ 818,100.0     | \$ 1,908,900.0                 |
| 2.4         | SEÑALIZADOR TUBULARES PLASTICO H= 1.4 M            | UND    | 16.0     | 3     | \$ 95,000    | \$ 4,560,000.00  | 16,0            | 1,0 | \$ 1,520,000.0   | 16,0            | 1,0 | \$ 1,520,000.0   | \$ 3,040,000.0   | 16,0            | 1,0 | \$ 1,520,000.0   | 8,0                     | 2,0 | \$ 1,520,000.0   | 1,0                     | 5,0 | \$ 6,080,000.0   | 8,0             | 1,0 | \$ 760,000.0    | \$ 2,280,000.0   | \$ 5,320,000.0                 |
| 2.5         | CONOS PLASTICOS 70 CMS                             | UND    | 12.0     | 3     | \$ 71,086    | \$ 2,559,098.00  | 12,0            | 1,0 | \$ 853,032.0     | 12,0            | 1,0 | \$ 853,032.0     | \$ 1,706,064.0   | 12,0            | 1,0 | \$ 853,032.0     | 6,0                     | 2,0 | \$ 853,032.0     | 1,0                     | 5,0 | \$ 3,412,128.0   | 6,0             | 1,0 | \$ 426,516.0    | \$ 1,279,548.0   | \$ 2,985,612.0                 |
| 2.6         | CINTA PLASTICA "PELIGRO NO PASE"                   | ML     | 300.0    | 3     | \$ 180       | \$ 162,000.00    | 300,0           | 1,0 | \$ 54,000.0      | 300,0           | 1,0 | \$ 54,000.0      | \$ 108,000.0     | 300,0           | 1,0 | \$ 54,000.0      | 150,0                   | 2,0 | \$ 54,000.0      | 1,0                     | 5,0 | \$ 216,000.0     | 150,0           | 1,0 | \$ 27,000.0     | \$ 81,000.0      | \$ 189,000.0                   |
| SUBTOTAL    |                                                    |        |          |       |              | \$ 40,496,453.33 |                 |     | \$ 13,498,817.78 |                 |     | \$ 13,498,817.78 | \$ 26,997,635.56 |                 |     | \$ 13,498,817.78 |                         |     | \$ 13,498,817.78 |                         |     | \$ 53,995,271.11 |                 |     | \$ 6,749,408.89 | \$ 20,248,226.67 | \$ 47,245,862.22               |
| 3           | SEÑALIZACION                                       |        |          |       |              |                  |                 |     |                  |                 |     |                  |                  |                 |     |                  |                         |     |                  |                         |     |                  |                 |     |                 |                  |                                |
| 3.1         | SEÑALIZACION PREVENTIVA                            | UND    | 6.00     | 3     | \$ 120,000   | \$ 2,160,000.00  | 6,0             | 1,0 | \$ 720,000.0     | 6,0             | 1,0 | \$ 720,000.0     | \$ 1,440,000.0   | 6,0             | 1,0 | \$ 720,000.0     | 3,0                     | 2,0 | \$ 720,000.0     | 1,0                     | 5,0 | \$ 2,880,000.0   | 3,0             | 1,0 | \$ 360,000.0    | \$ 1,080,000.0   | \$ 2,520,000.0                 |
| 3.2         | SEÑALES REGLAMENTARIAS                             | UND    | 6.00     | 3     | \$ 115,000   | \$ 2,070,000.00  | 6,00            | 1,0 | \$ 690,000.0     | 6,00            | 1,0 | \$ 690,000.0     | \$ 1,380,000.0   | 6,00            | 1,0 | \$ 690,000.0     | 3,00                    | 2,0 | \$ 690,000.0     | 1,0                     | 5,0 | \$ 2,760,000.0   | 3,00            | 1,0 | \$ 345,000.0    | \$ 1,035,000.0   | \$ 2,415,000.0                 |
| 3.3         | SEÑALIZACION INFORMATIVA                           | UND    | 8.00     | 3     | \$ 175,000   | \$ 4,200,000.00  | 8,00            | 1,0 | \$ 1,400,000.0   | 8,00            | 1,0 | \$ 1,400,000.0   | \$ 2,800,000.0   | 8,00            | 1,0 | \$ 1,400,000.0   | 4,00                    | 2,0 | \$ 1,400,000.0   | 1,0                     | 5,0 | \$ 5,600,000.0   | 4,00            | 1,0 | \$ 700,000.0    | \$ 2,100,000.0   | \$ 4,900,000.0                 |
| 3.4         | PERSONAL INSTALACION Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACION  | UND    | 2.00     | 3     | \$ 150,000   | \$ 900,000.00    | 2,00            | 1,0 | \$ 300,000.0     | 2,00            | 1,0 | \$ 300,000.0     | \$ 600,000.0     | 2,00            | 1,0 | \$ 300,000.0     | 1,00                    | 2,0 | \$ 300,000.0     | 1,0                     | 5,0 | \$ 1,200,000.0   | 1,00            | 1,0 | \$ 150,000.0    | \$ 450,000.0     | \$ 1,050,000.0                 |
| SUBTOTAL    |                                                    |        |          |       |              | \$ 9,330,000.00  |                 |     | \$ 3,110,000.00  |                 |     | \$ 3,110,000.00  | \$ 6,220,000.00  |                 |     | \$ 3,110,000.00  |                         |     | \$ 3,110,000.00  |                         |     | \$ 12,440,000.00 |                 |     | \$ 1,555,000.00 | \$ 4,665,000.00  | \$ 10,885,000.00               |
| 4           | EQUIPOS VARIOS                                     |        |          |       |              |                  |                 |     |                  |                 |     |                  |                  |                 |     |                  |                         |     |                  |                         |     |                  |                 |     |                 |                  |                                |
| 4.1         | TRANSPORTE DE PERSONAL Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACION | MES    | 2        | 3     | \$ 1,374,663 | \$ 8,247,978.67  | 2,0             | 1,0 | \$ 2,749,326.2   | 2,0             | 1,0 | \$ 2,749,326.2   | \$ 5,498,652.4   | 2,0             | 1,0 | \$ 2,749,326.2   | 1,0                     | 2,0 | \$ 2,749,326.2   | 1,0                     | 5,0 | \$ 10,997,304.9  | 1,0             | 1,0 | \$ 1,374,663.1  | \$ 4,123,989.3   | \$ 9,622,641.8                 |
| 4.2         | CHALECOS REFLECTIVOS                               | UND.   | 4.0      | 3     | \$ 45,000    | \$ 540,000.00    | 4,0             | 1,0 | \$ 180,000.0     | 4,0             | 1,0 | \$ 180,000.0     | \$ 360,000.0     | 4,0             | 1,0 | \$ 180,000.0     | 2,0                     | 2,0 | \$ 180,000.0     | 1,0                     | 5,0 | \$ 720,000.0     | 2,0             | 1,0 | \$ 90,000.0     | \$ 270,000.0     | \$ 630,000.0                   |
| 4.3         | VOLANTES INFORMATIVOS                              | UND.   | 20.0     | 3     | \$ 1200      | \$ 72,000.00     | 20,0            | 1,0 | \$ 24,000.0      | 20,0            | 1,0 | \$ 24,000.0      | \$ 48,000.0      | 20,0            | 1,0 | \$ 24,000.0      | 10,0                    | 2,0 | \$ 24,000.0      | 1,0                     | 5,0 | \$ 96,000.0      | 10,0            | 1,0 | \$ 12,000.0     | \$ 36,000.0      | \$ 84,000.0                    |
| 4.4         | PITOS PARA AUXILIARES DE TRANSITO                  | UND.   | 4.0      | 3     | \$ 17,800    | \$ 214,800.00    | 4,0             | 1,0 | \$ 71,600.0      | 4,0             | 1,0 | \$ 71,600.0      | \$ 143,200.0     | 4,0             | 1,0 | \$ 71,600.0      | 2,0                     | 2,0 | \$ 71,600.0      | 1,0                     | 5,0 | \$ 286,400.0     | 2,0             | 1,0 | \$ 35,800.0     | \$ 107,400.0     | \$ 250,800.0                   |

|     |                                         |       |     |   |              |                   |     |     |                  |     |     |                  |                  |     |     |                  |     |     |                  |     |     |                   |     |     |                  |                  |                   |
|-----|-----------------------------------------|-------|-----|---|--------------|-------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|------------------|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|------------------|------------------|-------------------|
| 4.5 | EQUIPO FOTOGRAFICO                      | UNID. | 2.0 | 3 | \$ 150,000   | \$ 900,000.00     | 2.0 | 1.0 | \$ 300,000.0     | 2.0 | 1.0 | \$ 300,000.0     | \$ 600,000.0     | 2.0 | 1.0 | \$ 300,000.0     | 1.0 | 2.0 | \$ 300,000.0     | 1.0 | 5.0 | \$ 1,200,000.0    | 1.0 | 1.0 | \$ 150,000.0     | \$ 450,000.0     | \$ 1,050,000.0    |
| 4.6 | INFORME DE GESTION PMT                  | UNID. | 2.0 | 3 | \$ 5,000     | \$ 30,000.00      | 2.0 | 1.0 | \$ 10,000.0      | 2.0 | 1.0 | \$ 10,000.0      | \$ 20,000.0      | 2.0 | 1.0 | \$ 10,000.0      | 1.0 | 2.0 | \$ 10,000.0      | 1.0 | 5.0 | \$ 40,000.0       | 1.0 | 1.0 | \$ 5,000.0       | \$ 15,000.0      | \$ 35,000.0       |
| 4.7 | PAPELERIA AFOROS, IMPRESION DE INFORMES | UNID. | 2.0 | 3 | \$ 250,000   | \$ 1,500,000.00   | 2.0 | 1.0 | \$ 500,000.0     | 2.0 | 1.0 | \$ 500,000.0     | \$ 1,000,000.0   | 2.0 | 1.0 | \$ 500,000.0     | 1.0 | 2.0 | \$ 500,000.0     | 1.0 | 5.0 | \$ 2,000,000.0    | 1.0 | 1.0 | \$ 250,000.0     | \$ 750,000.0     | \$ 1,750,000.0    |
| 4.8 | EQUIPOS RADIOCOMUNICADORES              | UNID. | 2.0 | 3 | \$ 600,000   | \$ 3,600,000.00   | 2.0 | 1.0 | \$ 1,200,000.0   | 2.0 | 1.0 | \$ 1,200,000.0   | \$ 2,400,000.0   | 2.0 | 1.0 | \$ 1,200,000.0   | 1.0 | 2.0 | \$ 1,200,000.0   | 1.0 | 5.0 | \$ 4,800,000.0    | 1.0 | 1.0 | \$ 600,000.0     | \$ 1,800,000.0   | \$ 4,200,000.0    |
|     | SUBTOTAL                                |       |     |   |              | \$ 15,104,778.67  |     |     | \$ 5,034,926.22  |     |     | \$ 5,034,926.22  | \$ 10,069,852.44 |     |     | \$ 5,034,926.22  |     |     | \$ 5,034,926.22  |     |     | \$ 20,139,704.89  |     |     | \$ 2,517,463.11  | \$ 7,552,389.33  | \$ 17,622,241.78  |
| 5   | PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR PMT     |       |     |   |              |                   |     |     |                  |     |     |                  |                  |     |     |                  |     |     |                  |     |     |                   |     |     |                  |                  |                   |
| 5.1 | PALETERO CON DOTACION MAS PRESTACIONES  | UND   | 4   | 3 | \$ 2,562,300 | \$ 30,747,600.00  | 4.0 | 1.0 | \$ 10,249,200.0  | 4.0 | 1.0 | \$ 10,249,200.0  | \$ 20,498,400.0  | 4.0 | 1.0 | \$ 10,249,200.0  | 2.0 | 2.0 | \$ 10,249,200.0  | 1.0 | 5.0 | \$ 40,996,800.0   | 2.0 | 1.0 | \$ 5,124,800.0   | \$ 15,373,800.0  | \$ 35,872,200.0   |
| 5.2 | ASESOR DE TRAFICO                       | UND   | 1   | 3 | \$ 1,901,250 | \$ 5,703,750.00   | 1.0 | 1.0 | \$ 1,901,250.0   | 1.0 | 1.0 | \$ 1,901,250.0   | \$ 3,802,500.0   | 1.0 | 1.0 | \$ 1,901,250.0   | 1.0 | 2.0 | \$ 3,802,500.0   | 1.0 | 5.0 | \$ 9,506,250.0    | 1.0 | 1.0 | \$ 1,901,250.0   | \$ 3,802,500.0   | \$ 7,605,000.0    |
|     | SUBTOTAL                                |       |     |   |              | \$ 36,451,360.00  |     |     | \$ 12,150,450.00 |     |     | \$ 12,150,450.00 | \$ 24,300,900.00 |     |     | \$ 12,150,450.00 |     |     | \$ 14,051,700.00 |     |     | \$ 50,503,050.00  |     |     | \$ 7,025,850.00  | \$ 19,176,300.00 | \$ 43,477,200.00  |
|     | TOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO         |       |     |   |              | \$ 103,882,582.00 |     |     | \$ 36,294,194.00 |     |     | \$ 33,794,194.00 | \$ 70,088,388.00 |     |     | \$ 33,794,194.00 |     |     | \$ 35,695,444.00 |     |     | \$ 139,578,026.00 |     |     | \$ 17,847,722.00 | \$ 51,641,916.00 | \$ 121,730,304.00 |

OBSERVACIONES: ACTA CONCERTADA PARA EL COBRO PARCIAL N. 02 DEL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO CORRESPONDIENTE AL AVANCE N. 03 Y AVANCE N. 04 POR UN VALOR DE \$ 51,641,916.00

  
ARMOING S.A.S, identificado con NIT. 804.016.406-3  
Rep. Legal SANDRA INES LANDAZABAL,  
CONTRATISTA

  
CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S NIT: 901.053.14-8  
Rep. Legal MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ,  
INTERVENTOR

|                                                                                                                             |                                          |  |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-------------|---------------|
| <br>ALCALDIA MUNICIPAL DE<br>FLORIDABLANCA | INFORME SUPERVISION                      |  | CÓDIGO      | DI-F-12       |
|                                                                                                                             |                                          |  | VERSION:    | 03            |
|                                                                                                                             | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA            |  | FECHA ELAB  | Julio-28-2017 |
|                                                                                                                             |                                          |  | FECHA APROB | 2/01/2024     |
|                                                                                                                             | PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA |  | TRD:        | 700-2.11      |

|                                           |     |     |    |                                                                                                           |            |  |  |
|-------------------------------------------|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| FECHA DE INFORME:                         |     |     |    | 14 DE MAYO DE 2026                                                                                        |            |  |  |
| CONTRATO No. :                            |     |     |    | 2780-2025                                                                                                 |            |  |  |
|                                           |     |     |    | CO1.PCCNTR.8584744                                                                                        |            |  |  |
| FECHA DE CONTRATO:                        |     |     |    | 12 DE NOVIEMBRE DE 2025                                                                                   |            |  |  |
|                                           |     |     |    |                                                                                                           |            |  |  |
| OBJETO:                                   |     |     |    | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA |            |  |  |
| VALOR INICIAL                             |     |     |    | \$1.832.141.280,97.                                                                                       |            |  |  |
| VALOR ADICIONAL                           |     |     |    | \$ 1,081,694,165.07                                                                                       |            |  |  |
| PLAZO INICIAL:                            |     |     |    | HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                          |            |  |  |
| PLAZO ADICIONAL 1:                        |     |     |    | DOS (2) MESES                                                                                             |            |  |  |
| PLAZO ADICIONAL 2:                        |     |     |    | DOS (2) MESES                                                                                             |            |  |  |
| PLAZ TOTAL:                               |     |     |    | CINCO (5) MESES                                                                                           |            |  |  |
| CONTRATISTA                               |     |     |    | ARMOING S.A.S                                                                                             |            |  |  |
|                                           |     |     |    | NIT: 804.016.406-3                                                                                        |            |  |  |
| INTERVENTOR                               |     |     |    | CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S                                                                       |            |  |  |
|                                           |     |     |    | NIT. 901.053.614-8                                                                                        |            |  |  |
|                                           |     |     |    | R/L: MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ                                                                         |            |  |  |
|                                           |     |     |    | C.C. 1.096.949.307                                                                                        |            |  |  |
| SUPERVISOR                                |     |     |    | GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ                                                                              |            |  |  |
|                                           |     |     |    | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA                                                                             |            |  |  |
| ANTICIPO                                  |     |     |    | NA                                                                                                        |            |  |  |
| FECHA INICIACION                          |     |     |    | 02/12/2025                                                                                                |            |  |  |
| ACTA DE SUSPENSIÓN                        | N°1 | N°2 | N° | 29/12/2025                                                                                                | 18/03/2026 |  |  |
| ACTA DE REINICIO                          | N°1 | N°2 | N° | 16/01/2026                                                                                                | 26/03/2026 |  |  |
| FECHATERMINACION INICIAL                  |     |     |    | 30 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                   |            |  |  |
| FECHA TERMINACION FINAL                   |     |     |    | 18 DE MARZO DE 2026                                                                                       |            |  |  |
| FECHA TERMINACION FINAL ADICION EN TIEMPO |     |     |    | 25 DE MAYO DE 2026                                                                                        |            |  |  |
| OFICINA GESTORA                           |     |     |    | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                             |            |  |  |
| ACTA No. 1                                |     |     |    | ACTA DE INICIO (02 - DE DICIEMBRE 2025)                                                                   |            |  |  |
| ACTA No. 2                                |     |     |    | ACTA DE SUSPENSION No. 01 (29 - DE DICIEMBRE DE 2025)                                                     |            |  |  |
| ACTA No. 3                                |     |     |    | ACTA DE REINICIO (16 - DE ENERO DE 2026)                                                                  |            |  |  |
| ACTA No. 4                                |     |     |    | ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES Y OBRA NO PREVISTA No. 1 (11 DE FEBRERO DE 2026)                      |            |  |  |
| ACTA No. 5                                |     |     |    | ACLARATORIA 1 AL ACTA DE INCIO (17 - DE FEBRERO DE 2026)                                                  |            |  |  |
| ACTA No. 6                                |     |     |    | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1 (18 - DE FEBRERO DE 2026)                                              |            |  |  |
| ACTA No. 7                                |     |     |    | ACTA DE SUSPENSION No. 2 (18 - DE MARZO DE 2026)                                                          |            |  |  |
| ACTA No. 8                                |     |     |    | ACTA DE REINICIO 2 (26 - DE MARZO DE 2026)                                                                |            |  |  |
| ACTA No. 9                                |     |     |    | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 (PRESENTE ACTA)                                                      |            |  |  |

|                                                                                                                             |                                          |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|
| <br>ALCALDIA MUNICIPAL DE<br>FLORIDABLANCA | INFORME SUPERVISION                      | CÓDIGO      | DI-F-12       |
|                                                                                                                             | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA            | VERSION:    | 03            |
|                                                                                                                             |                                          | FECHA ELAB  | Julio-28-2017 |
|                                                                                                                             |                                          | FECHA APROB | 2/01/2024     |
|                                                                                                                             | PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | TRD:        | 700-2.11      |

Con base en los informes presentados por el interventor y el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 19 de febrero de 2026 y el 18 de marzo de 2026 y entre el 26 de marzo de 2026 y el 25 de abril de 2026, y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Floridablanca y suscribir el Acta N. 09, correspondiente al acta de recibo parcial de obra N. 2 por valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 876,925,497.54) M/CTE.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el interventor y el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante el presente periodo fueron:

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 1                                                                                                                                                                                  | PRELIMINARES                                                                                                                   |    |         |
| 1.1                                                                                                                                                                                | Localización y control topográfico en áreas menores a 5,000 m2                                                                 | M2 | 3234.17 |
| <div></div> |                                                                                                                                |    |         |
| 1.3                                                                                                                                                                                | Demolición de pavimento asfáltico con compresor diésel y martillo, áreas menores a 100 m2, incluye cargue y disposición final. | M3 | 33.81   |
| <div></div> |                                                                                                                                |    |         |
| 2                                                                                                                                                                                  | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                          |    |         |
| 2.5                                                                                                                                                                                | Cargue manual, retiro y disposición final de materiales sobrantes.                                                             | M3 | 276.41  |
| <div></div> |                                                                                                                                |    |         |


|                                                                                                                             |                                             |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| <br>ALCALDIA MUNICIPAL DE<br>FLORIDABLANCA | INFORME SUPERVISION                         | CÓDIGO         | DI-F-12       |
|                                                                                                                             |                                             | VERSION:       | 03            |
|                                                                                                                             | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA               | FECHA ELAB     | Julio-28-2017 |
|                                                                                                                             | PROCESO:DESARROLLO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA | FECHA<br>APROB | 2/01/2024     |
|                                                                                                                             |                                             | TRD:           | 700-2.11      |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 4                                                                                                                                                                                  | PISOS EDIFICIOS - PARQUES - PAVIMENTOS CALZADAS - VIAS                                                                                                                                                                     |    |         |
| 4.3                                                                                                                                                                                | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-60 ó CRL-40, aplicación con aspersor manual                                                                                                                                | M2 | 3234.17 |
| <div></div>   |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |
| 4.4                                                                                                                                                                                | Mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19, colocación manual en áreas reducidas y reparaciones, compactada con rodillo vibratorio de doble tambor (2.5 Ton) y rodillo neumático autopropulsado con presión variable (4 Ton) | M3 | 323.43  |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |
| 4.7                                                                                                                                                                                | Línea de demarcación longitudinales en pintura acrílica o termoplástica reflectiva de 15 cm de ancho en color blanco o amarillo, con aplicación de microesferas reflectivas.                                               | ML | 3338.00 |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                            |    |         |


|                                                                                                                             |                                             |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| <br>ALCALDIA MUNICIPAL DE<br>FLORIDABLANCA | INFORME SUPERVISION                         | CÓDIGO         | DI-F-12       |
|                                                                                                                             |                                             | VERSION:       | 03            |
|                                                                                                                             | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA               | FECHA ELAB     | Julio-28-2017 |
|                                                                                                                             | PROCESO:DESARROLLO DE LA<br>INFRAESTRUCTURA | FECHA<br>APROB | 2/01/2024     |
|                                                                                                                             |                                             | TRD:           | 700-2.11      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ITEM NO PREVISTOS              |    |        |
| 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fresado de pavimento asfaltico | M3 | 276.41 |
| <div></div> <p>Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió con los requisitos de seguridad social y parafiscales del periodo, según el siguiente reporte:</p> <p>Planilla mes de febrero de 2026 profesionales/operativos: 9501343806 pagada el 11/03/2026.<br/>Planilla mes de marzo de 2026 profesionales/operativos: 9503000296 pagada el 13/04/2026.<br/>Planilla mes de abril de 2026 profesionales/operativos: 9504712494 pagada el 14/05/2026.</p> |                                |    |        |

Se expide en Floridablanca en fecha: 14 de mayo de 2026.



ARMOING S.A.S  
NIT. 804.016.406-3  
RL SANDRA INES LANDAZABAL  
CONTRATISTA



CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S  
NIT: 901.053.614-8  
RL.MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ  
INTERVENTOR



ING. GERSON ANDRES GONZALES ORTIZ  
P.E. Secretaría de Infraestructura  
SUPERVISOR

VoBo. Ing Manuel Ayala

**ANEXO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**CONTRATO DE OBRA No. 2780-2025 – CO1.PCCNTR.8584744**

**ARMOING SAS NIT – 804.016.406-3**

**Profesionales de Obra - Acta Recibo Parcial:**

- **Nombre del Profesional:** Julio Cesar Ardila Moreno.

**Cargo del profesional:** Director de Obra

| AÑO 2026          |                            | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       |
|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| APOORTE A SALUD   | Periodo de cotización      | 2026-02     | 2026-03     | 2026-04     |
|                   | Fecha de pago              | 2026/03/02  | 2026/05/05  | 2026/05/05  |
|                   | Nº de Planilla             | 9499863299  | 9503255705  | 9503255705  |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$70,100    | \$70,100    | \$70,100    |
|                   | EPS                        | Sura        | Sura        | Sura        |
| APOORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización      | 2026-02     | 2026-04     | 2026-04     |
|                   | Fecha de pago              | 2026/03/02  | 2026/05/05  | 2026/05/05  |
|                   | Nº de Planilla             | 9499863299  | 9503255705  | 9503255705  |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$280,200   | \$280,200   | \$280,200   |
|                   | Fondo de Pensiones         | Porvenir    | Porvenir    | Porvenir    |
| APOORTE A.R.L.    | Periodo de cotización      | 2026-02     | 2026-04     | 2026-04     |
|                   | Fecha de pago              | 2026/03/02  | 2026/05/05  | 2026/05/05  |
|                   | Nº de Planilla             | 9499863299  | 9503255705  | 9503255705  |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$121,900   | \$121,900   | \$121,900   |
|                   | A.R.L.                     | Sura        | Sura        | Sura        |
| PARAFISCALES      | SENA                       | Exonerado   | Exonerado   | Exonerado   |
|                   | I.C.B.F.                   | Exonerado   | Exonerado   | Exonerado   |
|                   | Caja de Compensación       | Cajasan     | Cajasan     | Cajasan     |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$70,100    | \$70,100    | \$70,100    |

- **Nombre del Profesional:** Disson Torres Herrera.

**Cargo del profesional:** Residente.

| AÑO 2026          |                            | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       |
|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| APOORTE A SALUD   | Periodo de cotización      | 2026-02     | 2026-03     | 2026-04     |
|                   | Fecha de pago              | 2026/03/02  | 2026/05/14  | 2026/05/14  |
|                   | Nº de Planilla             | 9499863299  | 9504712494  | 9504712494  |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$70,100    | \$70,100    | \$70,100    |
|                   | EPS                        | Sura        | Sura        | Sura        |
| APOORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización      | 2026-02     | 2026-04     | 2026-04     |
|                   | Fecha de pago              | 2026/03/02  | 2026/05/14  | 2026/05/14  |
|                   | Nº de Planilla             | 9499863299  | 9504712494  | 9504712494  |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$280,200   | \$280,200   | \$280,200   |
|                   | Fondo de Pensiones         | Porvenir    | Porvenir    | Porvenir    |
| APOORTE A.R.L.    | Periodo de cotización      | 2026-02     | 2026-04     | 2026-04     |
|                   | Fecha de pago              | 2026/03/02  | 2026/05/14  | 2026/05/14  |
|                   | Nº de Planilla             | 9499863299  | 9504712494  | 9504712494  |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$121,900   | \$121,900   | \$121,900   |
|                   | A.R.L.                     | Sura        | Sura        | Sura        |
| PARAFISCALES      | SENA                       | Exonerado   | Exonerado   | Exonerado   |
|                   | I.C.B.F.                   | Exonerado   | Exonerado   | Exonerado   |
|                   | Caja de Compensación       | Cajasan     | Cajasan     | Cajasan     |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$70,100    | \$70,100    | \$70,100    |

- **Nombre del Profesional:** Viviana Zamora.

**Cargo del profesional:** Profesional Social.

| AÑO 2026          |                            | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       |
|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| APOORTE A SALUD   | Periodo de cotización      | 2026-02     | 2026-03     | 2026-04     |
|                   | Fecha de pago              | 2026/03/02  | 2026/05/14  | 2026/05/14  |
|                   | Nº de Planilla             | 9499863299  | 9504712494  | 9504712494  |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$70,100    | \$70,100    | \$70,100    |
|                   | EPS                        | Sura        | Sura        | Sura        |
| APOORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización      | 2026-02     | 2026-04     | 2026-04     |
|                   | Fecha de pago              | 2026/03/02  | 2026/05/14  | 2026/05/14  |
|                   | Nº de Planilla             | 9499863299  | 9504712494  | 9504712494  |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$280,200   | \$280,200   | \$280,200   |
|                   | Fondo de Pensiones         | Porvenir    | Porvenir    | Porvenir    |
| APOORTE A.R.L.    | Periodo de cotización      | 2026-02     | 2026-04     | 2026-04     |
|                   | Fecha de pago              | 2026/03/02  | 2026/05/14  | 2026/05/14  |
|                   | Nº de Planilla             | 9499863299  | 9504712494  | 9504712494  |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$121,900   | \$121,900   | \$121,900   |
|                   | A.R.L.                     | Sura        | Sura        | Sura        |
| PARAFISCALES      | SENA                       | Exonerado   | Exonerado   | Exonerado   |
|                   | I.C.B.F.                   | Exonerado   | Exonerado   | Exonerado   |
|                   | Caja de Compensación       | Cajasan     | Cajasan     | Cajasan     |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$70,100    | \$70,100    | \$70,100    |

- **Nombre del Profesional:** Karla Vanessa Manosalva Mora.

**Cargo del profesional:** Profesional HSEQ.


| AÑO 2026          |                            | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       |
|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| APOORTE A SALUD   | Periodo de cotización      | 2026-02     | 2026-03     | 2026-04     |
|                   | Fecha de pago              | 2026/03/02  | 2026/05/14  | 2026/05/14  |
|                   | Nº de Planilla             | 9499863299  | 9504712494  | 9504712494  |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$70,100    | \$70,100    | \$70,100    |
|                   | EPS                        | Sura        | Sura        | Sura        |
| APOORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización      | 2026-02     | 2026-04     | 2026-04     |
|                   | Fecha de pago              | 2026/03/02  | 2026/05/14  | 2026/05/14  |
|                   | Nº de Planilla             | 9499863299  | 9504712494  | 9504712494  |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$280,200   | \$280,200   | \$280,200   |
|                   | Fondo de Pensiones         | Porvenir    | Porvenir    | Porvenir    |
| APOORTE A.R.L.    | Periodo de cotización      | 2026-02     | 2026-04     | 2026-04     |
|                   | Fecha de pago              | 2026/03/02  | 2026/05/14  | 2026/05/14  |
|                   | Nº de Planilla             | 9499863299  | 9504712494  | 9504712494  |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$121,900   | \$121,900   | \$121,900   |
|                   | A.R.L.                     | Sura        | Sura        | Sura        |
| PARAFISCALES      | SENA                       | Exonerado   | Exonerado   | Exonerado   |
|                   | I.C.B.F.                   | Exonerado   | Exonerado   | Exonerado   |
|                   | Caja de Compensación       | Cajasan     | Cajasan     | Cajasan     |
|                   | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905 | \$1,750,905 | \$1,750,905 |
|                   | Valor cotizado             | \$70,100    | \$70,100    | \$70,100    |

- **Nombre del Profesional:** Jean Paul Mejia


**Cargo del profesional:** Asesor de trafico

| AÑO 2026         |                            | FEBRERO      | MARZO        | ABRIL        |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| APORTE A SALUD   | Periodo de cotización      | 2026-02      | 2026-03      | 2026-04      |
|                  | Fecha de pago              | 2026/03/04   | 2026/03/30   | 2026/04/07   |
|                  | Nº de Planilla             | 6002718650   | 6005833469   | 6013315035   |
|                  | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905  | \$1,750,905  | \$1,750,905  |
|                  | Valor cotizado             | \$218.900    | \$70,100     | \$70,100     |
|                  | EPS                        | Salud Mia    | Salud Mia    | Salud Mia    |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización      | 2026-02      | 2026-03      | 2026-04      |
|                  | Fecha de pago              | 2026/03/04   | 2026/03/30   | 2026/04/07   |
|                  | Nº de Planilla             | 6002718650   | 6005833469   | 9503255705   |
|                  | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905  | \$1,750,905  | \$1,750,905  |
|                  | Valor cotizado             | \$280,200    | \$280,200    | \$280,200    |
|                  | Fondo de Pensiones         | Colpensiones | Colpensiones | Colpensiones |
| APORTE A ARL     | Periodo de cotización      | 2026-02      | 2026-03      | 2026-04      |
|                  | Fecha de pago              | 2026/06/01   | 2026/06/01   | 2026/06/01   |
|                  | Nº de Planilla             | 9505864310   | 9505864430   | 9505865602   |
|                  | Ingreso Base de Cotización | \$1,750,905  | \$1,750,905  | \$1,750,905  |
|                  | Valor cotizado             | \$ 121.900   | \$ 121.900   | \$ 121.900   |
|                  | A.R.L.                     | SURA         | SURA         | SURA         |

Se suscribe el primero (01) de junio de 2026.



**Sandra Ines Landazabal**  
Representante Legal  
ARMOING SAS



**Ing. Miguel Fernando Quiros Gómez**  
Representante Legal  
Construingeniería de Colombia S.A.S



**Ing. Gerson Gonzales Ortiz**  
P.E Secretaría de Infraestructura  
Supervisor

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social                               | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección        | Ciudad-Departamento   | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| NIT 804016406  | 3  | ARMOING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRATIVO     | carrera 12 67 78 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6570309  | Si                    |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago  |           |           |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| Pensión | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco | Dias Mora | Valor     |
| 2026-04 | 2026-05 | 279853173 | 9503255705 | E        | 2026/05/05 | 2026/05/05 | NEQUI | 0         | \$971,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO                                           |                |          | NOVEDADES         |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    | PENSION |        |      |             | SALUD       |           |      |             | CCF         |           |      |             | RIESGOS     |           |      |             | PARAFISCALES |           |      |     |        |                       |               |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|---------|--------|------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|--------------|-----------|------|-----|--------|-----------------------|---------------|
| No                                                 | Identificación | Nombre   | in                | re | te | ta | pa | vs | co | sl | l | lm | va | av | vc | vi      | Codig  | Dias | IBC         | Aporte      | Codig     | Dias | IBC         | Aporte      | Codigo    | Dias | IBC         | Aporte      | Codig     | Dias | IBC         | Tarifa       | Aporte    | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)             |                |          |                   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |         |        |      |             | \$3,501,810 | \$560,400 |      |             | \$3,501,810 | \$140,200 |      |             | \$3,501,810 | \$140,200 |      |             | \$3,501,810  | \$131,100 |      | \$0 | \$0    |                       | \$971,900     |
| Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)          |                |          |                   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |         |        |      |             | \$1,750,905 | \$280,200 |      |             | \$1,750,905 | \$70,100  |      |             | \$1,750,905 | \$70,100  |      |             | \$1,750,905  | \$9,200   |      | \$0 | \$0    |                       | \$429,600     |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados) |                |          |                   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |         |        |      |             | \$1,750,905 | \$280,200 |      |             | \$1,750,905 | \$70,100  |      |             | \$1,750,905 | \$70,100  |      |             | \$1,750,905  | \$9,200   |      | \$0 | \$0    |                       | \$429,600     |
| 1                                                  | CC             | 63488315 | LANDAZABAL SANDRA |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |         | 25-14  | 30   | \$1,750,905 | \$280,200   | EPS010    | 30   | \$1,750,905 | \$70,100    | CCF39     | 30   | \$1,750,905 | \$70,100    | 14-11     | 30   | \$1,750,905 | 0.522%       | \$9,200   | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$429,600     |
| Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)          |                |          |                   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |         |        |      |             | \$1,750,905 | \$280,200 |      |             | \$1,750,905 | \$70,100  |      |             | \$1,750,905 | \$70,100  |      |             | \$1,750,905  | \$121,900 |      | \$0 | \$0    |                       | \$542,300     |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados) |                |          |                   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |         |        |      |             | \$1,750,905 | \$280,200 |      |             | \$1,750,905 | \$70,100  |      |             | \$1,750,905 | \$70,100  |      |             | \$1,750,905  | \$121,900 |      | \$0 | \$0    |                       | \$542,300     |
| 2                                                  | CC             | 91256915 | ARDILA JULIO      |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |         | 230301 | 30   | \$1,750,905 | \$280,200   | EPS010    | 30   | \$1,750,905 | \$70,100    | CCF39     | 30   | \$1,750,905 | \$70,100    | 14-11     | 30   | \$1,750,905 | 6.960%       | \$121,900 | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$542,300     |
| Total Afiliados (2)                                |                |          |                   |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |         |        |      |             | \$3,501,810 | \$560,400 |      |             | \$3,501,810 | \$140,200 |      |             | \$3,501,810 | \$140,200 |      |             | \$3,501,810  | \$131,100 |      | \$0 | \$0    |                       | \$971,900     |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 2         | \$560,400        | \$0            | \$0                    | \$560,400        |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$280,200        | \$0            | \$0                    | \$280,200        |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$280,200        | \$0            | \$0                    | \$280,200        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 2         | \$131,100        | \$0            | \$0                    | \$131,100        |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 2         | \$131,100        | \$0            | \$0                    | \$131,100        |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 2         | \$140,200        | \$0            | \$0                    | \$140,200        |
| CAJASAN                  | CCF39  | 890,200,106 | 1  | 2         | \$140,200        | \$0            | \$0                    | \$140,200        |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 2         | \$140,200        | \$0            | \$0                    | \$140,200        |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 2         | \$140,200        | \$0            | \$0                    | \$140,200        |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>2</b>  | <b>\$971,900</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$971,900</b> |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                            |                             |                    |             |                       |          |                       |  |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|--|
| Identificación                | dv | Razon Social                               | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion   | Ciudad-Departamento   | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |  |
| NIT 804016406                 | 3  | ARMOING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CR 12 67 78 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6570309  | Si                    |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |  |            |          |            |            |       |             |
|-----------------------------------|---------|-----------|--|------------|----------|------------|------------|-------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave     |  | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |       |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago      |  | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco | Valor       |
| 2026-04                           | 2026-05 | 308378286 |  | 9504712494 | E        | 2026/05/05 | 2026/05/14 | NEQUI | \$3,129,900 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                   |                |            |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |         |         |      |             |              |             |      |             |              |           |      |             |              |           |      |             |              |           |      |     |        |                       |               |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|---------|---------|------|-------------|--------------|-------------|------|-------------|--------------|-----------|------|-------------|--------------|-----------|------|-------------|--------------|-----------|------|-----|--------|-----------------------|---------------|
| EMPLEADO                                           |                |            | NOVEDADES          |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      | PENSION |         |      |             | SALUD        |             |      |             | CCF          |           |      |             | RIESGOS      |           |      |             | PARAFISCALES |           |      |     |        |                       |               |
| No                                                 | Identificación | Nombre     | in g               | re t | ta e | td p | ta p | vs p | co r | vs t | sl n | lge a | lm a | va c | av p | vc t | vi p    | Codig o | Días | IBC         | Aporte       | Codig o     | Días | IBC         | Aporte       | Codig o   | Días | IBC         | Aporte       | Codig o   | Días | IBC         | Tarifa       | Aporte    | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)                  |                |            |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |         |         |      |             | \$10,038,524 | \$1,606,600 |      |             | \$10,038,524 | \$401,900 |      |             | \$10,038,524 | \$401,900 |      |             | \$10,038,524 | \$699,000 |      |     | \$0    | \$0                   | \$3,109,400   |
| Centro de Trabajo: RIESGO 5 (8 Afiliados)          |                |            |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |         |         |      |             | \$10,038,524 | \$1,606,600 |      |             | \$10,038,524 | \$401,900 |      |             | \$10,038,524 | \$401,900 |      |             | \$10,038,524 | \$699,000 |      |     | \$0    | \$0                   | \$3,109,400   |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados) |                |            |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |         |         |      |             | \$10,038,524 | \$1,606,600 |      |             | \$10,038,524 | \$401,900 |      |             | \$10,038,524 | \$401,900 |      |             | \$10,038,524 | \$699,000 |      |     | \$0    | \$0                   | \$3,109,400   |
| 1                                                  | CC             | 1098761373 | MANOSALVA KARLA    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |         | 230301  | 30   | \$1,750,905 | \$280,200    | EPS010      | 30   | \$1,750,905 | \$70,100     | CCF39     | 30   | \$1,750,905 | \$70,100     | 14-11     | 30   | \$1,750,905 | 6.960%       | \$121,900 | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$542,300     |
| 2                                                  | CC             | 91345103   | NINO OSCAR         |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |         | 25-14   | 30   | \$1,750,905 | \$280,200    | EPS037      | 30   | \$1,750,905 | \$70,100     | CCF39     | 30   | \$1,750,905 | \$70,100     | 14-11     | 30   | \$1,750,905 | 6.960%       | \$121,900 | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$542,300     |
| 3                                                  | CC             | 5609722    | RODRIGUEZ APOSTOL  | X    |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |         | 25-14   | 17   | \$992,180   | \$158,800    | EPS005      | 17   | \$992,180   | \$39,700     | CCF39     | 17   | \$992,180   | \$39,700     | 14-11     | 17   | \$992,180   | 6.960%       | \$69,100  | 17   | \$0 | \$0    | Si                    | \$307,300     |
| 4                                                  | CC             | 9690559    | RODRIGUEZ JONHATAN | X    |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |         | 231001  | 17   | \$992,180   | \$158,800    | EPS041      | 17   | \$992,180   | \$39,700     | CCF39     | 17   | \$992,180   | \$39,700     | 14-11     | 17   | \$992,180   | 6.960%       | \$69,100  | 17   | \$0 | \$0    | Si                    | \$307,300     |
| 5                                                  | CC             | 77178474   | RODRIGUEZ RODRIGO  | X    |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |         | 230201  | 17   | \$992,180   | \$158,800    | EPS046      | 17   | \$992,180   | \$39,700     | CCF39     | 17   | \$992,180   | \$39,700     | 14-11     | 17   | \$992,180   | 6.960%       | \$69,100  | 17   | \$0 | \$0    | Si                    | \$307,300     |
| 6                                                  | CC             | 1098777446 | ROJAS YEYVER       | X    | X    |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |         | 230301  | 1    | \$58,364    | \$9,400      | EPS037      | 1    | \$58,364    | \$2,400      | CCF39     | 1    | \$58,364    | \$2,400      | 14-11     | 1    | \$58,364    | 6.960%       | \$4,100   | 1    | \$0 | \$0    | Si                    | \$18,300      |
| 7                                                  | CC             | 1098615878 | TORRES DISSON      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |         | 230301  | 30   | \$1,750,905 | \$280,200    | EPS010      | 30   | \$1,750,905 | \$70,100     | CCF39     | 30   | \$1,750,905 | \$70,100     | 14-11     | 30   | \$1,750,905 | 6.960%       | \$121,900 | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$542,300     |
| 8                                                  | CC             | 28555807   | ZAMORA VIVIANA     |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |         | 25-14   | 30   | \$1,750,905 | \$280,200    | EPS010      | 30   | \$1,750,905 | \$70,100     | CCF39     | 30   | \$1,750,905 | \$70,100     | 14-11     | 30   | \$1,750,905 | 6.960%       | \$121,900 | 30   | \$0 | \$0    | Si                    | \$542,300     |
| Total Afiliados( 8)                                |                |            |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |         |         |      |             | \$10,038,524 | \$1,606,600 |      |             | \$10,038,524 | \$401,900 |      |             | \$10,038,524 | \$401,900 |      |             | \$10,038,524 | \$699,000 |      |     | \$0    | \$0                   | \$3,109,400   |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    | 8         | \$1,606,600     | \$10,600       | \$0                    | \$1,617,200   |
| COLFONDOS                | 231001 | 800,227,940 | 6  | 1         | \$158,800       | \$1,100        | \$0                    | \$159,900     |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 3         | \$719,200       | \$4,700        | \$0                    | \$723,900     |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 3         | \$569,800       | \$3,700        | \$0                    | \$573,500     |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 1         | \$158,800       | \$1,100        | \$0                    | \$159,900     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 8         | \$699,000       | \$4,500        | \$0                    | \$703,500     |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 8         | \$699,000       | \$4,500        | \$0                    | \$703,500     |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 8         | \$401,900       | \$2,600        | \$0                    | \$404,500     |
| CAJASAN                  | CCF39  | 890,200,106 | 1  | 8         | \$401,900       | \$2,600        | \$0                    | \$404,500     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) |        |             |    | 8         | \$401,900       | \$2,800        | \$0                    | \$404,700     |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 3         | \$210,300       | \$1,400        | \$0                    | \$211,700     |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 2         | \$72,500        | \$500          | \$0                    | \$73,000      |
| NUEVA EPS MOVILIDAD      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$39,700        | \$300          | \$0                    | \$40,000      |
| SALUD MIA EPS            | EPS046 | 900,914,254 | 1  | 1         | \$39,700        | \$300          | \$0                    | \$40,000      |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 1         | \$39,700        | \$300          | \$0                    | \$40,000      |
| TOTAL                    |        |             |    | 8         | \$3,109,400     | \$20,500       | \$0                    | \$3,129,900   |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                            |                             |                    |                  |                       |          |                       |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                               | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección        | Ciudad-Departamento   | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 804016406                 | 3  | ARMOING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | ADMINISTRATIVO     | carrera 12 67 78 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6570309  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |       |           |           |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago  |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco | Dias Mora | Valor     |
| 2026-03                           | 2026-04 | 198942224 | 9501618035 | E        | 2026/04/06 | 2026/04/06 | NEQUI | 0         | \$971,900 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES       |                |        |           |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |         |    |   |      |       |   |    |   |     |   |    |    |         |    |   |            |              |     |        |            |      |     |        |            |      |     |        |            |      |     |        |        |      |     |        |                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------|--------|-----------|----|----|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---------|----|---|------|-------|---|----|---|-----|---|----|----|---------|----|---|------------|--------------|-----|--------|------------|------|-----|--------|------------|------|-----|--------|------------|------|-----|--------|--------|------|-----|--------|--------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EMPLEADO                               |                |        | NOVEDADES |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    | PENSION |    |   |      | SALUD |   |    |   | CCF |   |    |    | RIESGOS |    |   |            | PARAFISCALES |     |        |            |      |     |        |            |      |     |        |            |      |     |        |        |      |     |        |                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No                                     | Identificación | Nombre | ing       | re | te | ta | e | td | p | ta | p | vs | p | co | r | vs | t       | sl | n | lige | lm    | a | va | c | av  | p | vc | ir | vt      | vi | p | Codig<br>o | Dias         | IBC | Aporte | Codig<br>o | Dias | IBC | Aporte | Codig<br>o | Dias | IBC | Aporte | Codig<br>o | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado<br>SENA e ICBF | Total Aportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados) |                |        |           |    |    |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |         |    |   |      |       |   |    |   |     |   |    |    |         |    |   |            |              |     |        |            |      |     |        |            |      |     |        |            |      |     |        |        |      |     |        |                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 2         | \$560,400        | \$0            | \$0                    | \$560,400        |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$280,200        | \$0            | \$0                    | \$280,200        |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$280,200        | \$0            | \$0                    | \$280,200        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 2         | \$131,100        | \$0            | \$0                    | \$131,100        |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 2         | \$131,100        | \$0            | \$0                    | \$131,100        |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 2         | \$140,200        | \$0            | \$0                    | \$140,200        |
| CAJASAN                  | CCF39  | 890,200,106 | 1  | 2         | \$140,200        | \$0            | \$0                    | \$140,200        |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 2         | \$140,200        | \$0            | \$0                    | \$140,200        |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 2         | \$140,200        | \$0            | \$0                    | \$140,200        |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>2</b>  | <b>\$971,900</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$971,900</b> |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                            |                             |                    |             |                       |          |                       |  |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|--|
| Identificación                | dv | Razon Social                               | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Dirección   | Ciudad-Departamento   | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |  |
| NIT 804016406                 | 3  | ARMOING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CR 12 67 78 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6570309  | Si                    |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |  |            |        |            |                  |  |             |
|-----------------------------------|---------|-----------|--|------------|--------|------------|------------------|--|-------------|
| Periodo                           |         | Clave     |  | Tipo       | Fecha  |            | Pago             |  |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago      |  | Planilla   | Limite | Pago       | Banco            |  | Valor       |
| 2026-03                           | 2026-04 | 218567261 |  | 9503000296 | E      | 2026/04/06 | 2026/04/13 NEQUI |  | \$2,634,400 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES |                |        |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |    |       |    |    |    |     |    |    |    |         |    |    |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----------------------------------|----------------|--------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|----|----|---------|----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| EMPLEADO                         |                |        | NOVEDADES |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | PENSION |    |    |    | SALUD |    |    |    | CCF |    |    |    | RIESGOS |    |    |    | PARAFISCALES |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| No                               | Identificación | Nombre | ing       | re | te | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de      | ta | de | ta | de    | ta | de | ta | de  | ta | de | ta | de      | ta | de | ta | de           | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de | ta | de |  |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    | 7         | \$1,354,400     | \$6,500        | \$0                    | \$1,360,900   |
| COLFONDOS                | 231001 | 800,227,940 | 6  | 1         | \$18,700        | \$100          | \$0                    | \$18,800      |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 2         | \$560,400       | \$2,700        | \$0                    | \$563,100     |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 3         | \$756,600       | \$3,600        | \$0                    | \$760,200     |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 1         | \$18,700        | \$100          | \$0                    | \$18,800      |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 7         | \$589,400       | \$2,800        | \$0                    | \$592,200     |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 7         | \$589,400       | \$2,800        | \$0                    | \$592,200     |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 7         | \$338,900       | \$1,700        | \$0                    | \$340,600     |
| CAJASAN                  | CCF39  | 890,200,106 | 1  | 7         | \$338,900       | \$1,700        | \$0                    | \$340,600     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    | 7         | \$338,900       | \$1,800        | \$0                    | \$340,700     |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 3         | \$210,300       | \$1,000        | \$0                    | \$211,300     |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 2         | \$74,800        | \$400          | \$0                    | \$75,200      |
| NUEVA EPS MOVILIDAD      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$4,700         | \$100          | \$0                    | \$4,800       |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 1         | \$49,100        | \$300          | \$0                    | \$49,400      |
| TOTAL                    |        |             |    | 7         | \$2,621,600     | \$12,800       | \$0                    | \$2,634,400   |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |            |          |            |            |       |           |           |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave     |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago  |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago      | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco | Dias Mora | Valor     |
| 2026-02                           | 2026-03 | 105598928 | 9499863299 | E        | 2026/03/03 | 2026/03/02 | NEQUI | 0         | \$971,900 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                  |                |                        |                  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) |        |             |    | 2         | \$560,400        | \$0            | \$0                    | \$560,400        |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$280,200        | \$0            | \$0                    | \$280,200        |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 1         | \$280,200        | \$0            | \$0                    | \$280,200        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 2         | \$131,100        | \$0            | \$0                    | \$131,100        |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 2         | \$131,100        | \$0            | \$0                    | \$131,100        |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 2         | \$140,200        | \$0            | \$0                    | \$140,200        |
| CAJASAN                  | CCF39  | 890,200,106 | 1  | 2         | \$140,200        | \$0            | \$0                    | \$140,200        |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 2         | \$140,200        | \$0            | \$0                    | \$140,200        |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 2         | \$140,200        | \$0            | \$0                    | \$140,200        |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>2</b>  | <b>\$971,900</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$971,900</b> |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                            |                             |                    |             |                       |          |                       |  |
|-------------------------------|----|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|--|
| Identificación                | dv | Razon Social                               | Clase Aportante             | Sucursal Principal | Direccion   | Ciudad-Departamento   | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |  |
| NIT 804016406                 | 3  | ARMOING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL          | CR 12 67 78 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6570309  | Si                    |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |           |  |            |          |            |            |       |             |
|-----------------------------------|---------|-----------|--|------------|----------|------------|------------|-------|-------------|
| Periodo                           |         | Clave     |  | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |       |             |
| Pensión                           | Salud   | Pago      |  | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco | Valor       |
| 2026-02                           | 2026-03 | 132817554 |  | 9501343806 | E        | 2026/03/03 | 2026/03/11 | NEQUI | \$4,760,700 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES  |                |        |           |    |    |    |   |    |    |   |    |   |    |   |    |   |         |    |   |    |       |    |   |    |     |    |   |       |         |     |        |       |              |     |        |        |      |     |        |       |      |     |        |        |      |     |        |                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|----------------|--------|-----------|----|----|----|---|----|----|---|----|---|----|---|----|---|---------|----|---|----|-------|----|---|----|-----|----|---|-------|---------|-----|--------|-------|--------------|-----|--------|--------|------|-----|--------|-------|------|-----|--------|--------|------|-----|--------|--------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EMPLEADO                          |                |        | NOVEDADES |    |    |    |   |    |    |   |    |   |    |   |    |   | PENSION |    |   |    | SALUD |    |   |    | CCF |    |   |       | RIESGOS |     |        |       | PARAFISCALES |     |        |        |      |     |        |       |      |     |        |        |      |     |        |                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No                                | Identificación | Nombre | ing       | re | te | ta | e | td | ta | p | vs | p | vs | r | sl | n | lige    | lm | a | va | c     | av | p | vc | tl  | vi | p | Codig | Dias    | IBC | Aporte | Codig | Dias         | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codig | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado<br>SENA e ICBF | Total Aportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados) |                |        |           |    |    |    |   |    |    |   |    |   |    |   |    |   |         |    |   |    |       |    |   |    |     |    |   |       |         |     |        |       |              |     |        |        |      |     |        |       |      |     |        |        |      |     |        |                          |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    | 9         | \$2,447,000     | \$12,800       | \$0                    | \$2,459,800   |
| COLFONDOS                | 231001 | 800,227,940 | 6  | 1         | \$280,200       | \$1,500        | \$0                    | \$281,700     |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 3         | \$803,200       | \$4,200        | \$0                    | \$807,400     |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 4         | \$1,083,400     | \$5,600        | \$0                    | \$1,089,000   |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 1         | \$280,200       | \$1,500        | \$0                    | \$281,700     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 9         | \$1,064,700     | \$5,500        | \$0                    | \$1,070,200   |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 9         | \$1,064,700     | \$5,500        | \$0                    | \$1,070,200   |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 9         | \$612,100       | \$3,200        | \$0                    | \$615,300     |
| CAJASAN                  | CCF39  | 890,200,106 | 1  | 9         | \$612,100       | \$3,200        | \$0                    | \$615,300     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    | 9         | \$612,100       | \$3,300        | \$0                    | \$615,400     |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 4         | \$271,000       | \$1,400        | \$0                    | \$272,400     |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 3         | \$200,900       | \$1,100        | \$0                    | \$202,000     |
| NUEVA EPS MOVILIDAD      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 1         | \$70,100        | \$400          | \$0                    | \$70,500      |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 1         | \$70,100        | \$400          | \$0                    | \$70,500      |
| TOTAL                    |        |             |    | 9         | \$4,735,900     | \$24,800       | \$0                    | \$4,760,700   |


**EL SUSCRITO CONTADOR DE ARMOING  
SAS, SE PERMITE CERTIFICAR, QUE:**

El suscrito Contador de ARMOING SAS NIT 804016406-3, CARLOS JAVIER MIRANDA HERNANDEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No.1.098.650.096 de Bucaramanga, con Tarjeta Profesional No. 158068-T.

Certifica que, durante el mes de diciembre del 2025, enero, febrero, marzo y abril de 2026, ARMOING SAS ha pagado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja deCompensación Familiar, SENA e ICBF, cuando sea el caso); y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La presente se expide en Bucaramanga a los 28 días del mes de mayo de 2026.

Suscribe:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'CARLOS JAVIER MIRANDA HERNANDEZ', is written over a horizontal line.

**CARLOS JAVIER MIRANDA HERNANDEZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
TP: 158068-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.650.096**

**MIRANDA HERNANDEZ**  
APELLIDOS

**CARLOS JAVIER**  
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-FEB-1988**  
**BUCARAMANGA**  
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH


**M**

SEXO

**08-MAR-2006 BUCARAMANGA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ



P-2700100-59149855-M-1098650096-20060706

04042 061860 02 195069000

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**158068-T**

CARLOS JAVIER  
MIRANDA HERNANDEZ  
C.C. 1098650096

RÉSOLUCION INSCRIPCION 107      FECHA 07/04/2011  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON


168618



FIRMA DEL TITULAR

83910

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

6158020E1C009264

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS JAVIER MIRANDA HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098650096 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 158068-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*


Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| DIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Formulario del Registro Único Tributario                    |                                                          | 001                                                        |  |
| 2. Concepto 02 Actualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 4. Número de formulario 141216339928                        |                                                          |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8040164063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 6. DV 3                                                     |                                                          | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                          | 14. Buzón electrónico 4                                    |  |
| IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| 24. Tipo de contribuyente Persona jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 25. Tipo de documento 1                                     |                                                          | 26. Número de Identificación                               |  |
| Lugar de expedición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 28. País                                                    |                                                          | 29. Departamento                                           |  |
| 31. Primer apellido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 32. Segundo apellido                                        |                                                          | 33. Primer nombre                                          |  |
| 34. Otros nombres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 35. Razón social ARMOING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |                                                          | 36. Nombre comercial ARMOING                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |                                                          | 37. Sigla ARMOING S.A.S                                    |  |
| UBICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| 38. País COLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 39. Departamento Santander                                  |                                                          | 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga                           |  |
| 41. Dirección principal CR 12 67 78 BRR LA VICTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 42. Correo electrónico facturacionarmoing@gmail.com         |                                                          | 43. Código postal                                          |  |
| 44. Teléfono 1 6076570309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 45. Teléfono 2 3232321078                                   |                                                          |                                                            |  |
| CLASIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| Actividad económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Ocupación                                                   |                                                          |                                                            |  |
| 46. Código 4290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 47. Fecha inicio actividad 20040108                         |                                                          | 48. Código 4321                                            |  |
| 49. Fecha inicio actividad 20040108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 50. Código 42207112                                         |                                                          | 51. Código                                                 |  |
| 52. Número establecimientos 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| Responsabilidades, Calidades y Atributos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| 53. Código 57101442485255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| 07- Retención en la fuente a título de renta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| 10- Obligado aduanero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| 14- Informante de exógena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| 42- Obligado a llevar contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| 48- Impuesto sobre las ventas - IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| 52- Facturador electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| Usuarios aduaneros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                             | Exportadores                                             |                                                            |  |
| 54. Código 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                             | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3                        |                                                            |  |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                             | 57. Modo 58. CPC                                         |                                                            |  |
| IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| Para uso exclusivo de la DIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                             |                                                          |                                                            |  |
| 59. Anexos SI NO X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 60. No. de Folios: 0                                        |                                                          | 61. Fecha 2025-10-22 / 09:12:41AM                          |  |
| La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. |  |                                                             | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. |                                                            |  |
| Firma del solicitante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                             | Firma autorizada:                                        |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             | 984. Nombre LANDAZABAL SANDRA INES                       |                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             | 985. Cargo Representante legal Certificado               |                                                            |  |

|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                                                                 |                                                                                                              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DIAN                                                                                                                             |                                                | Formulario del Registro Único Tributario |                                                                                 | 001                                                                                                          |                       |
| Espacio reservado para la DIAN                                                                                                   |                                                |                                          | Página 2 de 6 Hoja 2                                                            |                                                                                                              |                       |
|                                                 |                                                |                                          | 4. Número de formulario<br>141216339928                                         |                                                                                                              |                       |
| <br>(415)7707212489984(8020) 000014121633992 8 |                                                |                                          |                                                                                 |                                                                                                              |                       |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                                                                     |                                                | 6. DV                                    | 12. Dirección seccional                                                         |                                                                                                              | 14. Buzón electrónico |
| 8 0 4 0 1 6 4 0 6                                                                                                                |                                                | 3                                        | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga                                              |                                                                                                              | 4                     |
| Características y formas de las organizaciones                                                                                   |                                                |                                          |                                                                                 |                                                                                                              |                       |
| 62. Naturaleza                                                                                                                   |                                                | 63. Formas asociativas                   |                                                                                 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados |                       |
| 2                                                                                                                                |                                                | 1 2                                      |                                                                                 |                                                                                                              |                       |
| 65. Fondos                                                                                                                       |                                                | 66. Cooperativas                         |                                                                                 | 67. Sociedades y organismos extranjeros                                                                      |                       |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                                                                 |                                                                                                              |                       |
| 68. Sin personería jurídica                                                                                                      |                                                | 69. Otras organizaciones no clasificadas |                                                                                 | 70. Beneficio                                                                                                |                       |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                                                                 | 1                                                                                                            |                       |
| Constitución, Registro y Última Reforma                                                                                          |                                                |                                          | Composición del Capital                                                         |                                                                                                              |                       |
| Documento                                                                                                                        | 1. Constitución                                |                                          | 2. Reforma                                                                      |                                                                                                              |                       |
| 71. Clase                                                                                                                        | 0 5                                            |                                          | 0 4                                                                             |                                                                                                              | 82. Nacional          |
| 72. Número                                                                                                                       | 1 4                                            |                                          | 0                                                                               |                                                                                                              | 1 0 0 %               |
| 73. Fecha                                                                                                                        | 2 0 0 4 0 1 0 7                                |                                          | 2 0 1 7 0 5 3 1                                                                 |                                                                                                              | 83. Nacional público  |
| 74. Número de notaría                                                                                                            | 5                                              |                                          |                                                                                 |                                                                                                              | 0 . 0 %               |
| 75. Entidad de registro                                                                                                          | 0 3                                            |                                          | 0 3                                                                             |                                                                                                              | 84. Nacional privado  |
| 76. Fecha de registro                                                                                                            | 2 0 0 4 0 1 0 8                                |                                          | 2 0 1 7 0 6 0 6                                                                 |                                                                                                              | 1 0 0 . 0 %           |
| 77. No. Matrícula mercantil                                                                                                      | 0 5 1 0 8 6 8 2 1 6                            |                                          | 0 5 1 0 8 6 8 2 1 6                                                             |                                                                                                              |                       |
| 78. Departamento                                                                                                                 | 6 8                                            |                                          | 6 8                                                                             |                                                                                                              | 85. Extranjero        |
| 79. Ciudad/Municipio                                                                                                             | 5                                              |                                          | 5                                                                               |                                                                                                              | 0 %                   |
| Vigencia                                                                                                                         |                                                |                                          | 86. Extranjero público                                                          |                                                                                                              |                       |
| 80. Desde                                                                                                                        | 2 0 0 4 0 1 0 7                                |                                          | 0 . 0 %                                                                         |                                                                                                              |                       |
| 81. Hasta                                                                                                                        | 2 0 2 9 1 2 3 1                                |                                          | 87. Extranjero privado                                                          |                                                                                                              |                       |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          | 0 . 0 %                                                                         |                                                                                                              |                       |
| Entidad de vigilancia y control                                                                                                  |                                                |                                          |                                                                                 |                                                                                                              |                       |
| 88. Entidad de vigilancia y control                                                                                              |                                                |                                          |                                                                                 |                                                                                                              |                       |
| Superintendencia de Sociedades                                                                                                   |                                                |                                          |                                                                                 |                                                                                                              |                       |
| 5                                                                                                                                |                                                |                                          |                                                                                 |                                                                                                              |                       |
| Estado y Beneficio                                                                                                               |                                                |                                          |                                                                                 |                                                                                                              |                       |
| Item                                                                                                                             | 89. Estado actual                              | 90. Fecha cambio de estado               | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                   | 92. DV                                                                                                       |                       |
| 1                                                                                                                                | 8 0                                            | 2 0 1 5 0 1 0 1                          |                                                                                 | -                                                                                                            |                       |
| 2                                                                                                                                |                                                |                                          |                                                                                 | -                                                                                                            |                       |
| 3                                                                                                                                |                                                |                                          |                                                                                 | -                                                                                                            |                       |
| 4                                                                                                                                |                                                |                                          |                                                                                 | -                                                                                                            |                       |
| 5                                                                                                                                |                                                |                                          |                                                                                 | -                                                                                                            |                       |
| Vinculación económica                                                                                                            |                                                |                                          |                                                                                 |                                                                                                              |                       |
| 93. Vinculación económica                                                                                                        | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial |                                          |                                                                                 | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante                                     |                       |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                                                                 | 96. DV.                                                                                                      |                       |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                                                                             |                                                |                                          |                                                                                 |                                                                                                              |                       |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior                                                                 |                                                | 171. País                                | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |                                                                                                              |                       |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP                                                          |                                                |                                          |                                                                                 |                                                                                                              |                       |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141216339928



(415)7707212489984(8020) 000014121633992 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 1 6 4 0 6 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4


## Representación

|                                                   |                                                      |                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN            | 1 8                                                  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 0 7 0 9 1 0 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní 1 3 | 101. Número de identificación<br>6 3 4 8 8 3 1 5     | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido<br>LANDAZABAL                | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre<br>SANDRA                                 |
| 107. Otros nombres<br>INES                        | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       | 109. DV                                                      |
| 110. Razón social representante legal             |                                                      |                                                              |
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL            | 1 9                                                  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 1 1 1 0 5 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan 1 3  | 101. Número de identificación<br>1 0 9 8 7 1 0 4 6 6 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido<br>LANDAZABAL                | 105. Segundo apellido<br>PINZON                      | 106. Primer nombre<br>FABIAN                                 |
| 107. Otros nombres<br>ANDRES                      | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)       | 109. DV                                                      |
| 110. Razón social representante legal             |                                                      |                                                              |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación            |                                                              |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                        | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                                |                                                      |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                              | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación            |                                                              |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                        | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                                |                                                      |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                              | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación            |                                                              |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                        | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre                                           |
| 107. Otros nombres                                |                                                      |                                                              |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                              | 110. Razón social representante legal                        |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141216339928



(415)7707212489984(8020) 000014121633992 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico


8 0 4 0 1 6 4 0 6 3

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

|                                                   |                                                  |                                          |                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 111. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadana 1 3 | 112. Número de identificación<br>6 3 4 8 8 3 1 5 | 113. DV<br>114. Nacionalidad<br>COLOMBIA | 1 6 9                                   |
| 115. Primer apellido<br>LANDAZABAL                | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre<br>SANDRA             | 118. Otros nombres<br>INES              |
| 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                                         |
| 120. Valor capital del socio<br>755,000,000       | 121. % Participación<br>1 0 0                    | 122. Fecha de ingreso<br>2 0 0 8 1 0 2 3 | 123. Fecha de retiro<br>2 0 0 9 1 2 3 1 |
| 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV<br>114. Nacionalidad             |                                         |
| 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres                      |
| 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                                         |
| 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro                    |
| 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV<br>114. Nacionalidad             |                                         |
| 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres                      |
| 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                                         |
| 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro                    |
| 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV<br>114. Nacionalidad             |                                         |
| 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres                      |
| 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                                         |
| 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro                    |
| 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV<br>114. Nacionalidad             |                                         |
| 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres                      |
| 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                                         |
| 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro                    |
| 111. Tipo de documento                            | 112. Número de identificación                    | 113. DV<br>114. Nacionalidad             |                                         |
| 115. Primer apellido                              | 116. Segundo apellido                            | 117. Primer nombre                       | 118. Otros nombres                      |
| 119. Razón social                                 |                                                  |                                          |                                         |
| 120. Valor capital del socio                      | 121. % Participación                             | 122. Fecha de ingreso                    | 123. Fecha de retiro                    |

|                                                                                                                                  |                                                |                                                                       |                               |                                      |                                            |                       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| DIAN                                                                                                                             |                                                | Formulario del Registro Único Tributario<br>Revisor Fiscal y Contador |                               |                                      |                                            | 001                   |                    |
| Espacio reservado para la DIAN                                                                                                   |                                                |                                                                       |                               | Página 5 de 6 Hoja 5                 |                                            |                       |                    |
|                                                 |                                                |                                                                       |                               | 4. Número de formulario 141216339928 |                                            |                       |                    |
| <br>(415)7707212489984(8020) 000014121633992 8 |                                                |                                                                       |                               |                                      |                                            |                       |                    |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                                                                     |                                                | 6. DV                                                                 |                               | 12. Dirección seccional              |                                            | 14. Buzón electrónico |                    |
| 8 0 4 0 1 6 4 0 6                                                                                                                |                                                | 3                                                                     |                               | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga   |                                            | 4                     |                    |
| Revisor Fiscal y Contador                                                                                                        |                                                |                                                                       |                               |                                      |                                            |                       |                    |
| Revisor fiscal principal                                                                                                         | 124. Tipo de documento                         |                                                                       | 125. Número de identificación |                                      | 126. DV 127. Número de tarjeta profesional |                       |                    |
|                                                                                                                                  | Cédula de Ciudadanía 1 3                       |                                                                       | 1 0 9 8 6 5 0 0 9 6           |                                      | 1 5 8 0 6 8 T                              |                       |                    |
|                                                                                                                                  | 128. Primer apellido                           |                                                                       | 129. Segundo apellido         |                                      | 130. Primer nombre                         |                       | 131. Otros nombres |
|                                                                                                                                  | MIRANDA                                        |                                                                       | HERNANDEZ                     |                                      | CARLOS                                     |                       | JAVIER             |
|                                                                                                                                  | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                                                       | 133. DV                       |                                      | 134. Sociedad o firma designada            |                       |                    |
| Revisor fiscal suplente                                                                                                          | 135. Fecha de nombramiento                     |                                                                       | 2 0 2 0 0 7 0 1               |                                      |                                            |                       |                    |
|                                                                                                                                  | 136. Tipo de documento                         |                                                                       | 137. Número de identificación |                                      | 138. DV 139. Número de tarjeta profesional |                       |                    |
|                                                                                                                                  | Cédula de Ciudadanía 1 3                       |                                                                       | 1 0 9 5 9 1 1 9 9 9           |                                      | 1 6 2 6 5 3 T                              |                       |                    |
|                                                                                                                                  | 140. Primer apellido                           |                                                                       | 141. Segundo apellido         |                                      | 142. Primer nombre                         |                       | 143. Otros nombres |
|                                                                                                                                  | SISAR                                          |                                                                       | PEÑA                          |                                      | JULY                                       |                       | ALEJANDRA          |
| Contador                                                                                                                         | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                                                       | 145. DV                       |                                      | 146. Sociedad o firma designada            |                       |                    |
|                                                                                                                                  | 147. Fecha de nombramiento                     |                                                                       | 2 0 2 0 0 7 0 1               |                                      |                                            |                       |                    |
|                                                                                                                                  | 148. Tipo de documento                         |                                                                       | 149. Número de identificación |                                      | 150. DV 151. Número de tarjeta profesional |                       |                    |
|                                                                                                                                  | 152. Primer apellido                           |                                                                       | 153. Segundo apellido         |                                      | 154. Primer nombre                         |                       | 155. Otros nombres |
|                                                                                                                                  | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) |                                                                       | 157. DV                       |                                      | 158. Sociedad o firma designada            |                       |                    |
| 159. Fecha de nombramiento                                                                                                       |                                                |                                                                       |                               |                                      |                                            |                       |                    |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141216339928



(415)7707212489984(8020) 000014121633992 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 1 6 4 0 6

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

|                                                            |     |                                                                           |         |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 160. Tipo de establecimiento<br>Establecimiento de comerci | 0 2 | 161. Actividad económica<br>Construcción de proyectos de servicio público | 4 2 2 0 |
| 162. Nombre del establecimiento<br>ARMOING                 |     |                                                                           |         |
| 163. Departamento<br>Santander                             | 6 8 | 164. Ciudad/Municipio<br>Bucaramanga                                      | 0 0 1   |
| 165. Dirección<br>CR 12 67 78 BRR LA VICTORIA              |     |                                                                           |         |
| 166. Número de matrícula mercantil<br>1 0 7 2 8 5          |     | 167. Fecha de la matrícula mercantil<br>2 0 0 4 0 1 0 8                   |         |
| 168. Teléfono<br>6 0 7 6 5 7 0 3 0 9                       |     | 169. Fecha de cierre                                                      |         |
| 160. Tipo de establecimiento                               |     |                                                                           |         |
| 161. Actividad económica                                   |     |                                                                           |         |
| 162. Nombre del establecimiento                            |     |                                                                           |         |
| 163. Departamento                                          |     | 164. Ciudad/Municipio                                                     |         |
| 165. Dirección                                             |     |                                                                           |         |
| 166. Número de matrícula mercantil                         |     | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                      |         |
| 168. Teléfono                                              |     | 169. Fecha de cierre                                                      |         |
| 160. Tipo de establecimiento                               |     |                                                                           |         |
| 161. Actividad económica                                   |     |                                                                           |         |
| 162. Nombre del establecimiento:                           |     |                                                                           |         |
| 163. Departamento                                          |     | 164. Ciudad/Municipio                                                     |         |
| 165. Dirección                                             |     |                                                                           |         |
| 166. Número de matrícula mercantil                         |     | 167. Fecha de la matrícula mercantil                                      |         |
| 168. Teléfono                                              |     | 169. Fecha de cierre                                                      |         |

**ARMOING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**

NIT: 804016406 - 3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA

Persona Jurídica

Dirección: CR 12 67 78, BUCARAMANGA, Santander, Colombia

Tel. 6076164704

Email. carlosj205@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764102376629 válida desde 2025-12-01 hasta 2026-12-01 rango desde ARMO125 hasta ARMO1000

**Nombre/Razón Social:** MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**NIT:** 890205176**Dirección:****Teléfono:****Email:** contabilidad@floridablanca.gov.co**Forma de pago:** Crédito**Medio de pago:** Transferencia Débito**Fecha de Pago:** 05/06/2026**Total de Lineas:** 1**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** ARMO133**MONEDA:** COP Peso colombiano**HORA EMISIÓN:** 08:52:49**FECHA FIRMADO:** 28/05/2026 08:52:50**FECHA DE EMISIÓN**

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 28  | 05  | 2026 |

**FECHA DE VENCIMIENTO**

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 05  | 06  | 2026 |


| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                 | U.M | CANTIDAD | PRECIO U.        | IMPUESTOS |         |       | DCTO.  | TOTAL            |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-----------|---------|-------|--------|------------------|
|   |        |                                                                                                                             |     |          |                  | NOM.      | % o VAL | MONTO |        |                  |
| 1 | MFL    | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA<br>Acta parcial 2 | 94  | 1,00     | \$876.925.497,54 |           |         |       | \$0,00 | \$876.925.497,54 |

**Notas:****SON:** (ochocientos setenta y seis millones novecientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y siete pesos cincuenta y cuatro centavos)**CUFE:** c09550084ef7b6a34ea8429b8519e66263f1d7f1f90a8ca5f2872c209022a59a6347bba1cdc7ef17614f21800f4b0be6

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Subtotal:</b>   | \$876.925.497,54 |
| <b>Cargos:</b>     | \$0,00           |
| <b>Descuentos:</b> | \$0,00           |
| <b>Total:</b>      | \$876.925.497,54 |

**Firma Digital:** BzUlc4Q9NdGOAFt3yR6wPQRs2uX2GDrlaHuSx/AK+M5D+DmgjmvO4ff++rw8RXxO  
ubmlgl34gwSVjwgQh3DmtCDZwFMRzvN3r0m5m2TMs3Djr4Zszjqk5lOt6mTGFe2y  
wwpk38O/3hfx157+VU7qJlxRpz7MwY2QJWwkCgayqqq5vcpG94SArmlKU+DDzZ  
PzEkHPNuA2i7QF0gspSPjypMnQSatfdeUAJC1VZGkgQ6rivHF0O4mRsyJHH9xV3X  
LhZYW+ZcsWKAbJawQKBi7+5BDEGNabvgQJtt+qKaBWl5D1w9ukJY5+p/cAQ3K7Yw  
irNaSgDltr2j7VlVvBgrag==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| banco popular                               |             |
| OF. TESORERIA GRAL. DEPTO. DE S/DER B/MANGA |             |
| CAJA                                        | OF.         |
| 03                                          | 28 MAY 2026 |
|                                             | 495         |

**RECIBIDO POR CAJA**  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
 ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES  
 NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600357798

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 8040164063

Nombre:  
ARMOING SAS

→ **TRÁMITE**  
 CONTRATO DE OBRA PUBLICA

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| VALOR BASE           | 876.925.497   |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 1.832.141.280 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 876.925.497   |
| FECHA CONTRATO       | 13/11/2025    |
| NRO. CONTRATO        | 8584744       |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 2             |

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

|              |              |
|--------------|--------------|
| PRO HOSPITAL | \$17.538.500 |
| PRO UIS      | \$17.538.500 |

TOTAL \$35.077.000

**Total a pagar \$35.077.000**

Con destino a:  
Alcaldía de Floridablanca

→ Fecha expedición: 2026/05/28  
 Fecha límite de pago: 2026/06/03



Puede ingresar a  
<https://edesiprisma.syc.com.co/SANTANDER>  
 para validar y consultar el detalle del pago de la  
 Estampilla Departamental



SOPORTE TRÁMITE

RECIBO

**LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LTDA**  
**"FINANCIERA COMULTRASAN"**  
**NIT 804.009.752-8**

**INFORMA:**

Que el(la) señor(a) ARMOING SOCIEDADPOR ACCIONES SIMPLIFICADA, identificado(a) con NIT 8040164063, se encuentra vinculado(a) a la Cooperativa desde el 2026/05/14 y posee los siguientes productos financieros:

| Producto | Número de cuenta | Tipo de Titularidad | Fecha de apertura | Fecha de vencimiento |
|----------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Ahorro   | 02036573706      | Individual          | 2026/06/03        | -                    |
| Aportes  | 01036758735      | Individual          | 2026/06/03        | -                    |

El saldo reflejado de la Tarjeta de Crédito corresponde al último corte de facturación, por lo cual podrán generarse intereses corrientes y otros conceptos de acuerdo con el uso del producto.

En caso de presentar crédito(s) en estado perjudicio, jurídico o castigo, el saldo de la(s) obligación(es) relacionada(s) en la presente constancia, no incluye gastos de cobranza, honorarios ni costas procesales. Para los créditos amparados por el Fondo Nacional de Garantías, Fondo Regional de Garantías o entidad similar, el saldo no se extiende a las sumas que haya pagado el garante a favor de Financiera Comultrasan por cuenta de los deudores.

La Cooperativa "Financiera Comultrasan" se reserva el derecho de efectuar el cobro de cualquier transacción realizada y no cobrada con anterioridad y que se encuentre debidamente documentada y contabilizada con posterioridad a la presente fecha (en los términos del artículo 880 del código del comercio).

Se expide a solicitud del interesado con destino a : A QUIEN INTERESE a los 11 días del mes de Junio del año 2026.

LUZ MARY BLANCO JIMENEZ  
Gerente de área comercial  
FIRMA AUTORIZADA  
FINANCIERA COMULTRASAN  
OFICINA Calle 35 - Brianga - Santander

**RECUERDE QUE:** Puede trasladar recursos desde otras entidades a cuentas de Financiera Comultrasan, para ello se debe inscribir la cuenta con la cual desea transferir (cuenta de Financiera Comultrasan) \*Si su entidad financiera se lo solicita. Para ello, diligencie la siguiente información en el portal de la entidad financiera desde donde desea girar los recursos:

- Tipo de cuenta: Cuenta de ahorros.
- Número de cuenta: Digitar los 11 números correspondientes al número de cuenta de Financiera Comultrasan, anteponiendo dos ceros al inicio de la cuenta. Ejemplo: 0002036123456.
- Seleccionar la entidad: Seleccione Banco Coopcentral coropcentral.

Si desea más información puede consultar la página web [www.financieracomultrasan.com.co](http://www.financieracomultrasan.com.co) o via WhatsApp al 3107518024.