



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



ACTA DE COMITÉ No. 22-20/05/2026

Contrato de Mantenimiento

SCJ-2063-2025

Consorcio WR Alianza

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Contrato de Interventoría

SCJ-2114-2025

Consorcio Prisma DC

Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Nombre	Cargo	Empresa/Entidad	Firma
Eric Leonardo Elias Acosta	Apoyo a la supervisión del Contrato	SDSCJ	
Pablo David Ariza Martinez	Apoyo a la supervisión del contrato	SDSCJ	
Angie Alieth Daza Sandoval	Apoyo a la supervisión del contrato	SDSCJ	
Wilver Franciny Russey Ladino	Director de Obra	Consorcio WR Alianza	
Gabriel Felipe Arismendi Caicedo	Residente de Obra	Consorcio WR Alianza	
Karen Lisseth Salamanca Roja	Residente Ambiental y Sst-OBRA	Consorcio WR Alianza	
Juan Esteban Forero Becerra	Auxiliar Administrativo-OBRA	Consorcio WR Alianza	
Oscar Javier Velásquez	Inspectora SST -OBRA	Consorcio WR Alianza	
Olga Lucia Torres Camargo	Directora de Interventoría	Consorcio Prisma DC	
Deisy Carolina Durán Jiménez	Ingeniera de apoyo de interventoría	Consorcio Prisma DC	
Alejandro Hermida Meneses	Residente de Interventoría	Consorcio Prisma DC	
Pedro Enrique Galeano Santana	Inspector Interventoría	Consorcio Prisma DC	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 22-20/05/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consorcio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consorcio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión *Inicio de Reunión: 10:45am - Fin Reunión:*

Tema	Descripción
Administrativo	- Se realice trámite de la cuenta N. 7 y Informe mensuales de contrato de Obra y Interventoría en cual el apoyo de supervisión requiere agilidad para la misma, en cual cabe recordar
Técnico.	→ Pagos x, pagueterici: El contratista de Obra va analizar la prueba, en el transcurso de esta semana. → Membiana - Tanque: El contratista de Obra va analizar el curso de la Ficha técnica → Lavadora y Secadora: Esta a la espera del personal programador para secadoras Lavadoras: No han trado ni terminado el mantenimiento correctivo → Física cancha: El tratamiento elaborado NO está funcionando, el contratista va a realizar una solicitud a otro profesional



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



ACTA DE CONTE No. 22-2006/2025

Contrato de Mantenimiento	SGJ-2065-2025	Consumo / AFP / Raza:
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Casa Distrital De Mujeres Y Atención De Mujeres Administrada Por La SDSCJ		
Contrato de Interventoría	SGJ-2714-2025	Consumo / Puesto / CC:
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Y Contratar De Una Manera Eficaz Y Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Casa Distrital De Mujeres Y Atención De Mujeres Administrada Por La SDSCJ		

Temas de la reunión

Tema	Descripción
	Para por seguridad de la guardia y la salud, solicitar realizar una hora de intervención. En total en la puerta 14 de Bogotá, se debe realizar con la cual la intervención en esta zona. La actividad la primera semana. → Para zona de atención. La actividad finalizar el día 14 de mayo del 2025. → Buena buena - completa - extra: Quiero - 325 → Se incluye a la zona del mundo del mundo. → Para por parte, extra: A la hora se debe realizar actividades. → Sin de Bogotá. → Para de Bogotá. A la hora se debe realizar actividades en la particular.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



ACTA DE COMITÉ No. 22-20/05/2026

Contrato de Mantenimiento

SCJ-2063-2025

Consorcio WR Alianza

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Contrato de Interventoría

SCJ-2114-2025

Consorcio Prisma DC

Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ

Temas de la reunión

Tema	Descripción
	Pero por solicitud de la guardia y la Entidad, solicitan realizar otro tipo de intervención. En caso en la puerta 1M de Baño, se debe realizar, de cual la remediación en otra zona. La actividad la proxima semana → Piso zona de alimentos La actividad finalizo el dia 14 de mayo de 2026. → Baño batería - completa - celda: Opción - 308 → En evaluación a la usura del suministro del sanitario → Tercer piso pabellón, aulas: A la fecha estan ejecutando actividades → Shot de Baños: → Piso duchas: A la fecha se esta realizando actividades en los pabellones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	 BOGOTÁ	 CONSORCIO PRISMA DC
ACTA DE COMITÉ No. 22-20/05/2026			
Contrato de Mantenimiento	SCJ-2063-2025	Consortio WR Alianza	
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			
Contrato de Interventoría	SCJ-2114-2025	Consortio Prisma DC	
Contratar La Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental Al Contrato De Obra Mediante El Que Se Realice El Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Infraestructura Física Y Equipos De La Cárcel Distrital De Varones Y Anexo De Mujeres Administrada Por La SDSCJ			

Temas de la reunión

Tema	Descripción
	→ <i>Actividades garantas:</i> A la fecha NO estan iniciadas las actividades → <i>Mantenimiento cubiertas administrativas</i> A la fecha esta terminado la actividad, se solicita la programación para tapar en hueco de placa piso 4 administrativo → <i>Diseño hidráulico</i> Por parte interventoría realizo las observaciones, en cual esta a la fecha NO se a realizado el envio de la información por parte de Obra en cual debe incluir PP10 → <i>Push - Desmonte Push</i> En cual se autoriza 24 push en el pabillon PyS. → <i>Recomidos:</i> → <i>Certificación anclajes</i> Se da aprobación por la aprobación el pago de supervisión en cual tiene un valor de \$6.655.288 en cual Tiene 50 puntos administrativos y 55 Recomendaciones

[illegible]



COMITÉ TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DE OBRA No 22

BOGOTÁ D.C. MAYO 20 DE 2026



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPOS DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.



CONTRATO DE OBRA : SCJ-2063-2025
CONTRATANTE: CONSORCIO WR ALIANZA
VALOR CONTRATO: \$ 4.417.892.192,00
TIEMPO EJECUCIÓN : 28 MESES

CTO DE INTERVENTORIA : SCJ-2114-2025
CONTRATANTE: CONSORCIO PRISMA DC
VALOR CONTRATO: \$ 739.092.526,00
TIEMPO EJECUCIÓN : 29 MESES



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



ORDEN DEL DIA

- 1.Lectura de Compromisos.
- 2.Información programación y ejecución semanal.
- 3.Actividades Ejecutadas.
- 4.Actividades Programadas
- 5.Seguimiento recorridos (01 al 12)
- 6.Cronograma de mantenimiento
- 7.Temas varios



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



1. LECTURA COMPROMISOS

Armerillo:

- Vidrio templado

Baño para porteros:

- Puerta metálica – (Fecha de entrega)
- Obra civil – (Inicio de actividad)
- Movimiento punto eléctrico (botón de pánico)

Cubierta área administrativa:

- Mantenimiento manto asfáltico – Terminación

Cubierta rancho – economato:

- Instalación manto asfáltico – (inicio de actividades)

Tanques de almacenamiento:

- Lavado
- Impermeabilización (apu)

Consultoría redes hidráulicas:

- Entrega propuesta de diseño y calculo hidraulico.

Área Caninos:

- Construcción de poceta
- Instalación de acrílicos en ventanas caninos

Pasadores celdas pabellón:

- Instalación total

Cerramiento carrera 9:

- Presupuesto – diseño de detalle
- Inicio de actividad

Presupuesto y cuantificación:

- Suministro e instalación concertina área perimetral caninos.

Mantenimientos pendientes:

- Lavadoras – secadoras



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



2. INFORMACIÓN PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN SEMANAL

Semana No. 30 Correspondiente a: 11-05-2026 al 17-05-2026



TOTAL

% PROGRAMADO: 27,92%

% EJECUTADO: 26,39%

DIFERENCIA: -1,53%

TOTAL

VALOR PROGRAMADO: \$ 1.233.296.894,00

VALOR EJECUTADO: \$ 1.165.510.319,00

DIFERENCIA: \$ -67.786.575,00

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS


- Presurización del sistema
- Reparaciones hidráulicas – zona administrativa y penitenciaria.
- Reparaciones eléctricas
- Atención emergencias cerraduras pabellones.
- Instalación de push pabellones.
- Atención de recorridos.
- Atención observaciones realizadas por la Secretar Distrital de Salud.
- Pintura multicapa suministro pabellones.
- Instalación de luminarias de panel led.
- Resane y pintura pasillos y aulas 3.
- Instalación de Drywall aulas piso 3 penitenciaria.
- Mantenimiento manto asfáltico área administrativa.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS



- Reparaciones hidráulicas.
- Presurización del sistema.
- Cambio grifería y push en pabellones.
- Reparaciones eléctricas.
- Pintura epóxica pasillos piso 1.
- Resanes generales.
- Instalación de luminarias – panel Led.
- Resane y pintura pasillos penitenciario 3.
- Instalación de piso multicapa zona duchas y pocetas en pabellones.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



5. SEGUIMIENTO RECORRIDOS

✓ **Recorridos No. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12: Ejecutados 100%**

✓ **Recorrido No. 9: Ejecutado 100%**

Aprobado: 11-03-2026

Pendiente seguimiento y verificación

✓ **Recorrido No. 11: Ejecutado 90%**

Inicio de actividades 23 de abril de 2026

Pendiente desmonte e instalación de Push



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



6. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

ITEM	EQUIPO / INFRAESTRUCTURA	PERIODIC. MESES	2025	2026											
			DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
	TANQUES DE ALMACENAMIENTO														
1	LAVADO TANQUE ELEVADO	6							PR						PR
2	LAVADO TANQUE SUBTERRANEO	6							PR						PR
3	LAVADO TANQUE ADMINISTRATIVO	6							PR						PR
4	LAVADO TANQUE RCI	6							PR						PR
	SISTEMA DE BOMBEO SUM. AP														
5	SISTEMA BOMBEO RECLUSORIO	4		PR				PR				PR			
6	SISTEMA BOMBEO ADMINISTRATIVO	4		PR				PR				PR			
	RED CONTRA INCENDIO														
7	SISTEMA BOMBAS RCI	4		PR				PR				PR			
8	SISTEMA RCI RED EXTINCION TABLEROS	4		PR				PR				PR			
9	SISTEMA RCI DETECCION	4		PR				PR				PR			
10	PITOMETRIA	12						PR							
11	PRUEBAS, MANGUER, GABIN. (Cada 2 AÑOS)	24													
	RANCHO														
12	HORNO PANADERIA	5		PR					PR					PR	
13	AMASADORA	5		PR					PR					PR	
14	MEZCLADORA	5		PR					PR					PR	
15	BATIDORA	5		PR					PR					PR	
	CALDERA														
16	CALDERA (incluye sistema de bombeo agua caliente)	6		PR						PR					
	LAVANDERIA														
17	LAVADORAS	4	PR				PR				PR				PR
18	SECADORAS	4	PR				PR				PR				PR
19	PLANCHAS	4	PR				PR				PR				PR
	SISTEMA DETECCION METALES (SCANERS)														
20	SISTEMA DE ARCO Y SCANER	6		PR						PR					
	CORTINAS Y PUERTAS														
21	MOTORES PARQUADEROS	6		PR						PR					
22	MOTORES PUERTAS GRANDES, CRA 8° Y 9°	4		PR				PR				PR			
	CERRADURAS														
23	CERRADURAS	4		PR											
	PUNTOS DE ANCLAJE														
24	RECERTIFIC. PUNTOS EXISTENTES	12					PR								
25	INST. Y CERTIF. PUNTOS NUEVOS	12					PR								
	OTROS														
26	PLANTA ELECTRICA (TERCEROS)														
	REDES DE GAS	6		PR						PR					



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



7. TEMAS VARIOS PENDIENTES

Informes especiales de actividades ejecutadas mantenimiento:

- ✓ Cubierta – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Tablero red contra incendio – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Sistema de bombas red contra incendio – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Sistema cortinas y puertas – Pendiente atención comentarios de interventoría
- ✓ Caldera – Pendiente informe mantenimiento correctivo.
- ✓ Red de gas – Pendiente atención comentarios de interventoría



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



7. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - FACTURACIÓN

CONTRATO DE OBRA

VALOR DE CONTRATO				\$ 4.417.892.192	
MES	ACTA No.	VALOR MENSUAL FACTURADO	SALDO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES	% EJECUCION
oct-25	1	\$ 98.949.162,00	\$ 4.318.943.030,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de OCTUBRE DE 2025	2,24%
nov-25	2	\$ 449.722.355,00	\$ 3.869.220.675,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de NOVIEMBRE DE 2025	10,18%
dic-25	3	\$ 47.179.372,00	\$ 3.822.041.303,00	Esta es la acta actual esta en proceso corresponde al mes de DICIEMBRE DE 2025	1,07%
ene-26	4	\$ 127.522.277,00	\$ 3.694.519.026,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de ENERO DE 2026	2,89%
feb-26	5	\$ 66.585.977	\$ 3.627.933.049,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de FEBRERO DE 2026	1,51%
mar-26	6	\$ 152.501.785	\$ 3.475.431.264,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de MARZO DE 2026	3,45%
abr-26	7	\$ 178.049.392	\$ 3.297.381.872,00	Esta acta se tramito, se envió y se aprobó, para el mes de ABRIL DE 2026	4,03%
TOTAL		\$ 1.120.510.320,00	\$ 3.297.381.872,00		25,36%

ACTA No. 7– \$ 178.049.392 – Porcentaje Presente Acta: 4.03%
Radicado Entidad: 1-2026-25289
Total Ejecutado: \$ 1.120.510.320 – Porcentaje Ejecutado: 25.36%
Saldo Actual: \$ 3.297.381.872 – Porcentaje por Ejecutar: 74.24%



8. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - FACTURACIÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VALOR CONTRATO				\$ 739.092.526,00
MES	ACTA No.	% DE EJECUCIÓN	FACTURADO INTERVENTORÍA	SALDO DEL CONTRATO
oct-25	1	2,24%	\$ 16.555.673,00	\$ 722.536.853,00
nov-25	2	10,18%	\$ 75.239.619,00	\$ 647.297.234,00
dic-25	3	1,07%	\$ 7.908.290,00	\$ 639.388.944,00
ene-26	4	2,89%	\$ 21.359.774,00	\$ 618.029.170,00
feb-26	5	1,51%	\$ 11.160.297,00	\$ 606.868.873,00
mar-26	6	3,45%	\$ 25.498.692,00	\$ 581.370.181,00
abr-26	7	4,03%	\$ 29.785.429,00	\$ 551.584.752,00
TOTAL		25,36%	\$ 187.507.774,00	\$ 551.584.752,00

ACTA No. 7 – \$ 29.785.429- Porcentaje Presente Acta: 4.03%
Radicado Entidad: 1-2026-25293
Total Ejecutado: \$ 187.507.774 - Porcentaje Ejecutado: 25.36%
Saldo Actual: \$551.584.752- Porcentaje por Ejecutar: 74.24%



7. TEMAS VARIOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO - INFORMES

CONTRATO DE OBRA

- Informe mensual No. 1 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2025-87361.
- Informe mensual No. 2 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2025-92837.
- Informe mensual No. 3 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-1566.
- Informe mensual No. 4 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-5371.
- Informe mensual No. 5 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-11930.
- Informe mensual No. 6 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-18790.
- Informe mensual No. 7 – Aprobado y radicado a la entidad 1-2026-25186.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

- Informe mensual No. 1 – Radicado a la entidad 1-2025-90308.
- Informe mensual No. 2 – Radicado a la entidad 1-2025-93088.
- Informe mensual No. 3 – Radicado a la entidad 1-2026-1570.
- Informe mensual No. 4 – Radicado a la entidad 1-2026-5443.
- Informe mensual No. 5 – Radicado a la entidad 1-2026-11969.
- Informe mensual No. 6 – Radicado a la entidad 1-2026-18823.
- Informe mensual No. 7 – Radicado a la entidad 1-2026-25274.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



GRACIAS



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

