

	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1	Código: F-SG-030
		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0
		Página 1 de 36

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO CUM No. 004 DE 2026
PARA ACTA PARCIAL 002**

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
Contrato	CUM-004-2026
No. Contrato SECOP	CO1.PCCNTR.9245209
Fecha del Contrato	29 de enero de 2026
Fecha de Acta de Inicio	29 de enero de 2026
Objeto Contractual	EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS TERCARIAS Y ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL, ESTABILIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CANTERA UBICADA EN LA VEREDA EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA – HUILA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE URGENCIA MANIFIESTA, DERIVADA DE LA EMERGENCIA OCASIONADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, CON EL FIN DE MITIGAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL Y GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD EN EL CORREDOR VIAL.
Contratante	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1
Representante Legal	ING. JUAN DIEGO PINEDA RODRIGUEZ C.C. 1.081.701.116 de Palestina - Huila
Contratista	AUTOTECNICOS DEL SUR S.A.S. NIT. 901.636-068-9
Representante Legal	GILBERTH JEOVANNY DIAZ VALENCIA C.C. 76.324.807 de Popayan - Cauca
Valor inicial del contrato	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$369,000,000) M/CTE,
Valor adición del contrato	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$184.500.000) ML/CTE
Valor total del contrato	QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$553.500.000) ML/CTE
Certificado CDP	2026000097 del 21 de enero de 2026 2026000099 del 22 de enero de 2026
Certificado CDP adición 1	2026000198 del 10 de abril de 2026 2026000199 del 10 de abril de 2026
Certificado RP	2026000099 del 29 de enero de 2026
Certificado RP adición 1	2026000256 del 11 de abril de 2026
Rubro	2.3.2.02.02.009- SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
Rubro adición 1	2.3.2.02.02.009- SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
Fuente	1.2.4.3.03 SGP – PROPOSITO GENERAL – PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION 1.2.3.2.07 CONTRIBUCION DEL SECTRO ELECTRICO
Fuente de adición 1	1.2.4.3.03 SGP – PROPOSITO GENERAL – PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1	Código: F-SG-030
		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0
		Página 2 de 36

Sector	TRANSPORTE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Sector de adición 1	TRANSPORTE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Producto	2402112 vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario 3205021 obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres
Producto de adición 1	2402112 vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario
Banco de Proyectos	202600000000026 2026000000000831
Póliza de cumplimiento	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CHU-100070964 Fecha de Expedición: 29/01/2026
Póliza de cumplimiento anexo – 2 (Adición)	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CHU-100070964 anexo 2 Fecha de Expedición: 16/04/2026
Póliza de Responsabilidad Civil	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CHU-100013165 Fecha de Expedición: 29/01/2026
Supervisor	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
Forma de Pago	EL MUNICIPIO realizará el pago del contrato de la siguiente forma: EL MUNICIPIO pagará al contratista de la siguiente forma: un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, un cuarenta por ciento (40%) mediante actas parciales, previo informe del supervisor del contrato y la presentación de las facturas, y el restante diez por ciento (10%) previa certificación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato y la presentación de las facturas. Los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de PALESTINA al contratista se realizará mediante transferencia a una cuenta del contratista debidamente certificada y avalada por la supervisión. El pago final se hará previa liquidación del contrato y con la presentación de los siguientes documentos: Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por la supervisión y el Contratista. Acreditación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de la Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2.007 y la Ley 1122 de 2007. Visto bueno del cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte de la supervisión.

	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1	Código: F-SG-030
		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0
		Página 3 de 36

	Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura se entenderá como no presentada. Los errores aritméticos serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la liquidación final del contrato. Los reconocimientos
Plazo	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2026 Y/ O HASTA AGOTAR EL OBJETO DEL CONTRATO
Fecha de inicio	29 de enero de 2026
Fecha de terminación 1	29 de abril de 2026
Fecha anticipo 1	31 de enero de 2026
Fecha acta parcial 001	07 de marzo de 2026
Fecha otro si de adición 1	31 de enero de 2026
Fecha de anticipo adición 1	10 de abril de 2026

1. GARANTIAS CONTRACTUALES

NOMBRE DE ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

- **Póliza de cumplimiento**

POLIZAS INICIAL DEL CONTRATO ANEXO - 0						
TIPO DE POLIZA	Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					INICIO	FINAL
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CHU-100070964	29/01/2026	Cumplimiento	\$ 73.800.000	29/01/2026	29/10/2026
		29/01/2026	Buen Manejo del Anticipo	\$ 184.500.000	29/01/2026	29/10/2026
		29/01/2026	Prestaciones Sociales	\$ 36.900.000	29/01/2026	29/04/2029
		29/01/2026	Calidad del servicio	\$ 73.800.000	29/01/2026	29/10/2026

POLIZAS ADICION 1. DEL CONTRATO ANEXO - 2						
TIPO DE POLIZA	Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					INICIO	FINAL
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	CHU-100070964	29/01/2026	Cumplimiento	\$ 110.700.000	10/04/2026	29/10/2026
		29/01/2026	Buen Manejo del Anticipo	\$ 276.750.000	10/04/2026	29/10/2026
		29/01/2026	Prestaciones Sociales	\$ 55.350.000	10/04/2026	29/04/2029
		29/01/2026	Calidad del servicio	\$ 110.700.000	10/04/2026	29/10/2026

	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 4 de 36

• **Póliza de responsabilidad civil.**


POLIZAS INICIAL DEL CONTRATO ANEXO - 0						
TIPO DE POLIZA	Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					INICIO	FINAL
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	CHU-10008930	29/01/2026	Ampra basico-predios, labores y operaciones	\$ 350.181.000	29/01/2026	29/04/2026
		29/01/2026	patronal	\$ 350.181.000	29/01/2026	29/04/2026
		29/01/2026	contratista y subcontratista	\$ 350.181.000	29/01/2026	29/04/2026
		29/01/2026	vehículos propios y no propios	\$ 350.181.000	29/01/2026	29/04/2026

2. PRESUPUESTO GENERAL:

PRESUPUESTO INICIAL						ADICION		PRESUPUESTO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT. ADICION	V. TOTAL	CANT. TOTAL	VALOR TOTAL
1.	Recuperación de calzada, incluye retiro de lodos o material suelto, reposición de material tipo recebo y disposición final de material sobrante.	ml	2789,5	\$ 81.503,00	\$ 227.352.619	1472.33844	\$120.000.000	4417.01532	\$360.000.000
2.	Rehabilitación de cantera, incluye remoción de materiales contaminantes, limpieza de vegetación, terraceo y disposición final de material sobrante.	m3	487,8	\$ 51.410,00	\$ 25.077.798	536.860533	\$27.600.000	1610.5816	\$82.800.000
COSTO DIRECTO					\$ 252.430.417		\$147.600.000		\$442.800.000
ADMINISTRACION 20%					\$ 59.040.000		\$29.520.000		\$88.560.000
IMPREVISTO 1%					\$ 2.952.000		\$1.476.000		\$4.428.000
UTILIDADES 4%					\$ 11.808.000		\$5.904.000		\$17.712.000
COSTO TOTAL					\$ 326.230.416		\$184.500.000		\$553.500.000

3. DESCRIPCION FACTURA/CUENTA DE COBRO

PERIODO AÑO 2026	No. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
ACTA PARCIAL 1	FE50	\$ 326.230.416	88.4%
ACTA PARCIAL 2	FE65	\$227.269.584	\$89.99%

**MUNICIPIO DE PALESTINA**

Código: F-SG-030

NIT. 891.102.764-1

Fecha: 01- abril- 2015

ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA

Versión No. 1.0

Página 5 de 36

EJECUCION DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 03 DE MARZO AL 17 ABRIL 2026

PRESUPUESTO CONTRACTUAL										ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2				
CANTIDADES INICIALES					CANTIDADES ADICIONALES			CANTIDADES TOTALES		ACTA PARCIAL 1		EJECUCION ACTA FINAL VALOR INICIAL		EJECUCION ACTA FINAL VALOR ADICIONAL		
NUMERO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDADES TOTALES		SALDO CANTIDAD	SALDO VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
1	Recuperación de calzada, incluye retiro de todos o material suelto, reposición con material tipo recepto y disposición final de material sobrante.	ml	2944.67688	\$ 81.503.00	\$ 240.000.000	1472.3384	\$ 120.000.000	4417.015222	\$ 359.999.999.75	2769.5	\$ 227.352.619	ml	155.17688	\$ 12.647.381	946.32312	\$ 77.291.179.25
2	Rehabilitación de canchales, incluye remoción de materiales contaminantes, limpieza de vegetación, bronceo y disposición final de material sobrante.	m3	1073.121065	\$ 51.410.00	\$ 55.200.000	536.865533	\$ 27.600.000	1610.581598	\$ 82.799.999.95	487.8	\$ 25.077.798	m3	585.521065	\$ 30.122.202	506.29	\$ 26.028.568.90
COSTO DIRECTO					\$ 295.200.000		\$ 147.600.000		\$ 442.800.000		\$ 352.430.417		\$ 42.769.583		\$ 103.319.548	
ADMINISTRACION					20%	\$59039999.940.46		\$29520000.		\$88560000.	\$	59.039.999.94		\$ 0	\$	20.653.999.63
IMPUESTO					1%	\$2951999.997.02		\$1476000.00.		\$4428000.00.	\$	2.952.000.00		\$ 0	\$	1.033.195.48
UTILIDADES					4%	\$11807999.998.09		\$5904000.		\$17711999.99.	\$	11.807.999.99		\$ 0	\$	4.132.781.93
COSTO TOTAL					\$ 369.000.000		\$ 164.500.000		\$ 553.500.000		\$ 328.230.416		\$ 42.769.583		\$ 129.148.435	
										VALOR TOTAL ACTA PARCIAL 2						\$ 129.148.435
										VALOR TOTAL ACTA PARCIAL 1						\$ 103.319.548

Nota: Se verificó el cumplimiento del ítem 1, el apoyo técnico de la secretaria de planeación y desarrollo económico realizó una supervisión constante para la ejecución del presente proceso. Se anexa memoria de cálculo.

Sitio Web: www.palestina-huila.gov.coCorreo: planeacion@palestina-huila.gov.co

Celular: 310 290 9215 - Dirección: Calle 3 No. 3 - 52

Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico

	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1	Código: F-SG-030
		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0
		Página 6 de 36

SECTORES INTERVENIDOS ITEM 1. DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCIÓN

TRAMO INTERVENIDO	VEREDA	UNIDAD	CANTIDAD
1	VEREDA LOS PINOS (SECTOR BARRIONUEVO)	ML	199,00
2	VEREDA VILLAS DEL MACIZO	ML	177,00
3	VEREDA BUENOS AIRES - PRIMAVERA	ML	145,00
4	VEREDA SINAI	ML	87,00
5	VEREDA LOS OLIVOS	ML	89,00
6	VEREDA SAN ISIDRO	ML	98,00
7	VEREDA PARAISO	ML	223,00
8	VEREDA SINAI	ML	85,52
CANTIDAD TOTAL INTERVENIDA			1.103.5

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 369.000.000,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ 184.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 553.500.000,00
VALOR TOTAL ANTICIPO INICIAL (50%)	\$ 184.500.000,00
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO ADICION (50)	\$92.250.000,00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1	\$ 326.230.416,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA PARCIAL No 1	\$ 163.115.208,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No.1	\$ 163.115.208,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	\$ 171.919.018,00
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	\$ 85.959.509,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 2	\$ 85.959.509,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$ 498.149.434,00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 55.350.566,00
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 27.675.283,00

5. PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE APOORTE	ENTIDAD	PLANILLA No.	MES DE PAGO	VALOR PAGADO
Salud	Sanitas	9500588894	MARZO	\$218.900
Pensión	Colpensiones		FEBRERO	\$280.200
ARL	Positiva		FEBRERO	\$76.200
Caja de Compensación Familiar	Comfamiliar Huila		FEBRERO	\$70.100

	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 7 de 36

TIPO DE APOORTE	ENTIDAD	PLANILLA No.	MES DE PAGO	VALOR PAGADO
Salud	Sanitas	9504509635	ABRIL	\$70.100
Pensión	Colpensiones		MARZO	\$280.200
ARL	Positiva		MARZO	\$76.200
Caja de Compensación Familiar	Comfamiliar Huila		MARZO	\$70.100

TIPO DE APOORTE	ENTIDAD	PLANILLA No.	MES DE PAGO	VALOR PAGADO
Salud	Sanitas	9505567285	MAYO	\$70.100
Pensión	Colpensiones		ABRIL	\$280.200
ARL	Positiva		ABRIL	\$76.200
Caja de Compensación Familiar	Comfamiliar Huila		ABRIL	\$70.100

6. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

El Secretario de Planeación y Desarrollo Económico del Municipio de Palestina Huila, en calidad de Supervisor del Contrato Urgencia Manifiesta CUM 004 de 2026, certifica que el contratista **AUTOTECNICOS DEL SUR S.A.S** con NIT **901.636.068-9** representado legalmente por **GILBERTH JEOVANNY DIAZ VALENCIA** identificado con cédula de ciudadanía No 76.324.807 de Popayán - Cauca cumplió a cabalidad con las obligaciones contractuales, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

CDP	RP	FUENTE	VALOR FACTURADO ACTA PARCIAL 1	VALOR FACTURADO PRESENTE ACTA PARCIAL 2	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA
2026000097 del 21 de enero de 2026 2026000099 del 22 de enero de 2026	2026000099 del 29 de enero de 2026	1.2.4.3.03 SGP – PROPOSITO GENERAL – PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION 1.2.3.2.07 CONTRIBUCION DEL SECTRO ELECTRICO	\$326.230.416	\$42.769.583	\$ 21.384.791.5
VALOR A PAGAR					\$ 21.384.791.5

CDP	RP	FUENTE	VALOR FACTURADO ACTA PARCIAL 1	VALOR FACTURADO PRESENTE ACTA PARCIAL 2	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA
2026000198 2026000199 del 10 de abril de 2026	2026000256 del 11 de abril de 2026	1.2.4.3.03 SGP – PROPOSITO GENERAL – PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	\$00.00	\$129.149.435	\$ 64.574.717,5
VALOR A PAGAR					\$ 64.574.717.5

	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1	Código: F-SG-030
		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0
		Página 8 de 36

Como soporte del cumplimiento por parte de contratista se adjunta:

1. Factura
2. Planilla de Seguridad social No. 9500588894 – 9504509635 - 9505567285
3. Certificado de cumplimiento emitido por la Supervisión.
4. Informe de ejecución.

Se expide en Palestina Huila, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2026.




CRISTIAN LEANDRO HOYOS IMBACHI
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico
Supervisor del contrato

Anexo registro fotográfico

Proyectado por: profesional de apoyo	Supervisado Por: S. Planeación y Desarrollo Económico.	Revisó texto legal: Asesor de contratación
NOMBRE: Paula Yurani Rodríguez Gómez	NOMBRE: Cristian Leandro Hoyos Imbachi	NOMBRE: Ricardo Adolfo Hurtado Muñoz
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 9 de 36

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
TRAMO INTERVENIDO 1 (VEREDA LOS PINOS EN EL SECTOR DE LOS BARRIONUEVO)**



	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1		Código: F-SG-030
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Fecha: 01- abril- 2015
			Versión No. 1.0
			Página 10 de 36




TRAMO INTERVENIDO 2 (VEREDA VILLAS DEL MACIZO)



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 11 de 36




	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 12 de 36



TRAMO INTERVENIDO 3 (VEREDA BUENOS AIRES VIA A VEREDA PRIMAVERA)



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 13 de 36



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 14 de 36



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 15 de 36



TRAMO INTERVENIDO 4 (VEREDA SINAI)



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 16 de 36



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 17 de 36



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 18 de 36



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 19 de 36

TRAMO INTERVENIDO 5 (VEREDA LOS OLIVOS)



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 20 de 36




	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1	Código: F-SG-030
		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0
		Página 21 de 36

TRAMO INTERVENENIDO 6 (VEREDA SAN ISIDRO)



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 22 de 36





MUNICIPIO DE PALESTINA

NIT. 891.102.764-1


ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA

Código: F-SG-030

Fecha: 01- abril- 2015

Versión No. 1.0

Página 23 de 36



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 24 de 36




TRAMO INTERVENIDO 7 (VEREDA PARAISO)



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 25 de 36




	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 26 de 36



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 27 de 36



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 28 de 36




	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1	Código: F-SG-030
		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0
		Página 29 de 36



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 30 de 36

TRAMO INTERVENIDO 8 (VEREDA SINAI)



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 31 de 36



	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1	Código: F-SG-030
		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0
		Página 32 de 36


**DESARROLLO DE ACTIVIDADES ITEM 2.
REGISTRO FOTOGRAFICO**





	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1	Código: F-SG-030
		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0
		Página 33 de 36



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 34 de 36



	MUNICIPIO DE PALESTINA		Código: F-SG-030
	NIT. 891.102.764-1		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA		Versión No. 1.0
			Página 35 de 36



	MUNICIPIO DE PALESTINA NIT. 891.102.764-1	Código: F-SG-030
		Fecha: 01- abril- 2015
	ALCALDIA MUNICIPAL PALESTINA	Versión No. 1.0
		Página 36 de 36

