

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOCONTÁ****SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL****NOMBRE DEL FORMATO: ACTA COMITÉ DE OBRA**FECHA CREACIÓN
2018VERSIÓN
1CÓDIGO
GD/700/F-07PAGINA
1 de 4**DATOS GENERALES****ACTA N° 02****FECHA: 06/06/2026****CONTRATO O COMITÉ N°: 214-2026****OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE CARGA A MONTO AGOTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 1146 DE 2025 SUSCRITO CON EL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU.****LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR**

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
El contratista se compromete a remitir el oficio de solicitud de adición y prórroga contractual, conforme a las necesidades y requerimientos expuestos durante el presente comité.	Contratista / SUMAQ MOTOR SAS	12 de junio de 2026	
La supervisión se compromete a revisar la documentación allegada por el contratista y de estar los documentos en regla tramitará la solicitud de adición y prórroga conforme lo expuesto en el presente comité	Supervisión	19 de junio de 2026	

TEMAS PRESENTE ACTA

Siendo el 06 de junio de 2026 a las 9:32am, se Reúnen el ingeniero Alvaro Pedreros Casallas secretario de obras en la secretaria de Obra Públicas – SOP y el señor JOSE RAUL CRUZ QUINTERO Representante Legal SUMAQ MOTOR SAS.

El Ingeniero Álvaro, en su calidad de supervisor, inicia el comité agradeciendo la asistencia del representante legal de SUMAQ MOTOR SAS. Acto seguido, solicita un reporte detallado sobre el estado actual de la ejecución técnica y financiera del contrato, cuya acta de inicio fue suscrita el pasado 5 de mayo de 2026

“POR UNA CHOCONTÁ EFICIENTE, AL SERVICIO DE LA GENTE”

Carrera 5 N° 5-19 Tel. 856 2125, Fax. 856 1352/ Código postal 250801

chocontacundinamarca.micolombiadigital.gov.co /email: alcaldía@choconta-cundinamarca.gov.co

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOCONTÁ****SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL****NOMBRE DEL FORMATO: ACTA COMITÉ DE OBRA****FECHA CREACIÓN****2018****VERSIÓN****1****CÓDIGO****GD/700/F-07****PAGINA****2 de 4****TEMAS PRESENTE ACTA**

El señor José Raúl informa que, tras las intervenciones realizadas durante el mes de mayo en sectores de las veredas de Hatofiero, Guanguita y Tilata, el contrato presenta un avance físico acumulado del 80.39%. Este avance corresponde a la ejecución de horas de maquinaria (motoniveladora, vibrocompactador, retrocargador y volquetas) destinadas a la limpieza, suministro de material y conformación de calzadas.

A pesar de la celeridad en los trabajos, el supervisor manifiesta una profunda preocupación institucional debido a las condiciones climáticas Adversas que se han venido presentando durante los meses de ejecución del contrato, lo cual, ha dificultado la estabilidad de las intervenciones y ha acelerado el deterioro de tramos ya atendidos en los años de 2024 y 2025 con maquinaria del municipio, exigiendo esfuerzos adicionales de mantenimiento.

Además, El Ingeniero resalta que la red vial rural de Chocontá tiene una extensión que supera los 1,000 kilómetros, de los cuales el municipio debe garantizar la transitabilidad en el territorio. De igual manera, se recalca que el cumplimiento de los objetivos de este contrato es vital para alcanzar las metas del Eje de Infraestructura del Plan de Desarrollo Municipal, el cual busca "Garantizar la accesibilidad y conectividad de todas las zonas del municipio" mediante la meta 87.

El contratista manifiesta que el contrato presenta un agotamiento del presupuesto, actualmente con un saldo pendiente de pago de solo \$37.251.855,75 frente a los \$190.000.000 iniciales y manifiesta que la fecha de terminación contractual está pactada para el 4 de julio de 2026.

Conclusiones:

Con lo anterior, el comité concluye que es necesario realizar una adición presupuestal de **\$50.000.000** al contrato con el fin de atender los puntos y tramos más críticos que presentan deterioro en la malla vial del municipio garantizando así la transitabilidad, accesibilidad y seguridad de los habitantes del municipio.

Teniendo en cuenta que se requiere realizar la adición al contrato, se deberá tramitar además un prórroga de **20 días calendario** con el fin de extender el plazo de ejecución y permitir la culminación de los frentes de obra priorizados que aún no han sido atendidos debido a las demoras por lluvias y los nuevos tramos y puntos críticos identificados por la supervisión.

Compromisos:

- ✓ El contratista de obra deberá enviar a la supervisión la elaboración de los estudios técnicos y la justificación necesaria para tramitar la adición y prórroga del contrato de acuerdo con el presente comité a más tardar el 12 de junio de 2026

"POR UNA CHOCONTÁ EFICIENTE, AL SERVICIO DE LA GENTE"


Carrera 5 N° 5-19 Tel. 856 2125, Fax. 856 1352/ Código postal 250801

chocontacundinamarca.micolombiadigital.gov.co /email: alcaldia@choconta-cundinamarca.gov.co

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOCONTÁ****SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL****NOMBRE DEL FORMATO: ACTA COMITÉ DE OBRA**FECHA CREACIÓN
2018VERSIÓN
1CÓDIGO
GD/700/F-07PAGINA
3 de 4**TEMAS PRESENTE ACTA**

- ✓ La supervisión, se compromete realizar los trámites administrativos como la solicitud de CPD y Banco de Proyectos así como el trámite de adición y prorroga una vez el contratista realice la solicitud de manera formal.


El supervisor del contrato agradece la participación del contratista y da por finalizada la reunión siendo las 10:20 am.

**“POR UNA CHOCONTÁ EFICIENTE, AL SERVICIO DE LA GENTE”**

Carrera 5 N° 5-19 Tel. 856 2125, Fax. 856 1352/ Código postal 250801

chocontacundinamarca.micolombiadigital.gov.co /email: alcaldia@choconta-cundinamarca.gov.co

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHOCONTÁ****SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL****NOMBRE DEL FORMATO: ACTA COMITÉ DE OBRA**FECHA CREACIÓN
2018VERSIÓN
1CÓDIGO
GD/700/F-07PAGINA
4 de 4**PARTICIPANTES**

NOMBRE	Álvaro Pedreros Casallas	FIRMA
EN REPRESENTACION DE	Supervisor	
E-MAIL.	obraspublicas@choconta-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO	311 8110041	
NOMBRE	José Raul Cruz Quintero	FIRMA 
EN REPRESENTACION DE	SUMAQ MOTOR SAS.	
E-MAIL.	sumaqlicitaciones@gmail.com	
TELEFONO	3229072083	
NOMBRE		FIRMA
EN REPRESENTACION DE		
E-MAIL.		
TELEFONO		
NOMBRE		FIRMA
EN REPRESENTACION DE		
E-MAIL.		
TELEFONO		
NOMBRE		FIRMA
EN REPRESENTACION DE		
E-MAIL.		
TELEFONO		
NOMBRE		FIRMA
EN REPRESENTACION DE		
E-MAIL.		
TELEFONO		
NOMBRE		FIRMA
EN REPRESENTACION DE		
E-MAIL.		
TELEFONO		
NOMBRE		FIRMA
EN REPRESENTACION DE		
E-MAIL.		
TELEFONO		

“POR UNA CHOCONTÁ EFICIENTE, AL SERVICIO DE LA GENTE”
Carrera 5 N° 5-19 Tel. 856 2125, Fax. 856 1352/ Código postal 250801
chocontacundinamarca.micolombiadigital.gov.co /email: alcaldia@choconta-cundinamarca.gov.co