



Remite: CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

Fecha: 2026-05-07 16:45:10

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No.22 DE LA
ADMINISTRACIÓN VIAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL
DE 20

Adjuntos: 00

Radicado: 2026E-VUVRAZ-046187

Fecha Radicación: 2026-05-08 08:26:06

Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Martha Irene
Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>



Buenas tardes

 AV2-C1999-151-26 Entrega Informe Mensual abril AMV.pdf

Por medio del presente correo se adjunta el oficio **AV2-C1999-151-26 Entrega del informe mensual No.22 de la administración vial, del período del 01 al 30 de abril de 2026**, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

Antonio José Herrera Rugeles
Ingeniero Residente.



Dirección: Avenida del Río- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Río- Cúcuta. **Teléfono:** (607) 5002812. **Celular:** 310-2672771, 321-3133331. **Correo electrónico:** amv.cucuta2024@gmail.com



Libre de virus. www.avast.com

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS



CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No.22 DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL, DEL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026.

CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com>

7 de mayo de 2026 a las 16:45

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

Cc: Leonel Valero Escalante <lvalero@invias.gov.co>, Martha Irene Yañez Torres <mytorres@invias.gov.co>

Buenas tardes



AV2-C1999-151-26 Entrega Informe Mensual abri...

Por medio del presente correo se adjunta el oficio **AV2-C1999-151-26 Entrega del informe mensual No.22 de la administración vial, del período del 01 al 30 de abril de 2026**, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

Antonio José Herrera Rugeles
Ingeniero Residente.



Dirección: Avenida del Río- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Río- Cúcuta. **Teléfono:** (607) 5002812.
Celular: 310-2672771, 321-3133331. **Correo electrónico:** amv.cucuta2024@gmail.com

Libre de virus. www.avast.com

Cúcuta, 07 de mayo 2026
AV2- C1999-151-26
Página 1 de 1

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVIAS”

Atn. Ing. LEONEL VALERO ESCALANTE

Director Territorial Norte de Santander

Avenida Demetrio Mendoza No.21-105 Piso 2

Cúcuta


REF: CONTRATO No. 1999 DE 2024 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.

Asunto: Entrega del informe mensual No. 22 de la administración vial, del período del 01 al 30 de abril de 2026.

Respetado Ingeniero:

Se presenta para su revisión y registro, el informe mensual de las actividades contractuales desarrolladas en ejecución del contrato 1999/2024 de la Administración Vial, durante el período del 01 al 30 de abril de 2026.

Atentamente,



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ingeniero Residente

Administración vial Grupo 2

Se anexa: Informe mensual de la Administración Vial No. 22, Abril (108 folios)
CC. Ing. Martha Irene Yáñez Torres- Apoyo a la supervisión Territorial INVIAS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	7	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 1 de 108					

CONSORCIO VIAS 2024

CONTRATO N.º 1999 DE 2024

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV2 LOTE 3.

INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL

INFORME MENSUAL N° 22

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

VIAS: 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260- 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER - 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		7	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 2 de 108					

1. INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, con el fin de “Optimizar la Gestión y Administración de las Carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial Norte de Santander, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía”, realizó el Concurso de Méritos No. CMA-DEO-SGI-139-2023, del cual derivó al Contrato No. 1999 de 2024 con CONSORCIO VIAS 2024, cuyo objeto es “ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, GRUPO AMV2 LOTE 3.”.

El INVIAS cuenta también con el programa de Mantenimiento Rutinario el cual ejecuta, en su mayoría, con Cooperativas de Trabajo Asociado en todo el país, a través de las Direcciones Territoriales, dando prioridad a los grupos asociados de la zona de influencia de la vía.

El INVIAS, realizaron los proceso **LP-DEO-SGI-088-2023 y SA-MC-DEO-SGI-014-2024** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER : Contrato 1540 de 2024 SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.) con inicio el 22 de mayo de 2024, contrato 3822 de 2024 SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8 con inicio el 4 de octubre de 2024 y el contrato 3856 de 2024 SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9) con inicio el 4 de octubre de 2024

En atención al Contrato No. 1999 de 2024, nos permitimos poner a consideración de la Dirección Territorial Norte de Santander el Informe Mensual No. 1 de las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 1 a 30 de junio del 2025.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	7	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 3 de 108					

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto contempla las actividades de Mantenimiento Rutinario y la Administración de Mantenimiento Vial y se desarrolla en los tramos 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.), 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000, 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) ,5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA).

El mantenimiento rutinario, es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

Las actividades de mantenimiento rutinario, denominadas “indicadores”, consisten en la reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.

El programa de Administración de Mantenimiento Vial busca “Optimizar la gestión y Administración de las carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, interventoría de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía”.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL				
		22				
		FECHA	DIA	MES	AÑO	
			7	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024			
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 4 de 108				

3. LOCALIZACION

El proyecto se desarrolla en la provincia oriental del departamento de Norte de Santander, distribuida de la siguiente manera:



Ruta 55 – Troncal central del norte, Tramo 5507 Nueva Terminal de Cúcuta - Puente Internacional Pedro de Hevia carretera del PR 2+0900 al PR 53+0758 en una longitud de 50.760 kms



Ruta 55- Conexión Colombia-Venezuela, Tramo 55NS09 Cúcuta (Redoma El Salado) - La China del PR 0+0000 al PR 29+0660 en una longitud de 28.203 kms

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL			
		22			
		FECHA	DIA	MES	AÑO
	CONSORCIO VÍAS 2024		7	05	2026
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
		Página 5 de 108			



Ruta 55 – Alternas a la troncal central del norte, Tramo 55NSA Glorieta K8- Redoma el Salado – anillo vial oriental de Cúcuta del PR 0+0000 al PR 18+0160 en una longitud de 18.202 kms.



Ruta 70 – Conexión Colombia – Venezuela, Tramo 70NS06-1 Cúcuta - Puente Binacional Tienditas del PR 0+0000 al PR 1+0272 en una longitud de 1.27 kms.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCCIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL			
		22			
		FECHA	DIA	MES	AÑO
	CONSORCIO VÍAS 2024		7	05	2026
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	Contrato No. 1999 de 2024			
		VERSION 1.0			
Página 6 de 108					

INFORMACION GENERAL		
MES	DEL 01 DE ABRIL DE 2026	AL 30 DE ABRIL DE 2026
TIEMPO TRASNCURRIDO DESDE LA INICIACION DEL CONTRATO	666 DIAS	% TIEMPO: 87,98%
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
SUPERVISOR	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS 2024	
CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL E INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	1999 DE 2024	
CALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 3.985.036.419,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 3.985.036.419,00	
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE INICIACION	4 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION	31 DE JULIO DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO		
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER. GRUPO AMV2 LOTE 3.		

ESTADO DE LA RED VIAL A CARGO

* ESTADO DE LA RED: CRITERIO TÉCNICO A 31 DE OCTUBRE DE 2025

Longitud total 97,566 KM (INVENTARIO HERMES)

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR 0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,20 Km. Muy Bueno 0,00%, Bueno 0,00%, Regular: 17,6%, Malo 82,4%, Muy Malo: 0,0%

Afirmado: 0,660 Km. Muy Bueno: 0,00%, Bueno 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 0,00%, Muy Malo: 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,23 Km. Muy Bueno 0.00 %, Bueno 44,0%, Regular: 23,0%, Malo 33,0%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148 KMS

Pavimentado: 18,18 Km. Muy Bueno 5,4%, Bueno 27,4%, Regular: 28,3%, Malo 38,9%, Muy malo 0,00%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

Pavimentado: 50,86 Km. Muy bueno: 0%, Bueno: 27,5%, Regular: 15,4%. Malo: 57,1%, Muy Malo:0,00%

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME MENSUAL		
				22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO		
		6	05	2026		
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL			VERSION 1.0		
Página 7 de 108						

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 0,00%, Bueno: 100,0%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Muy bueno: 100%, Bueno: 100,00%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

*** ESTADO DE LA RED: CRITERIO DE TRANSITABILIDAD A 31 DE MARZO 2026**

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA DEL PR.0+0000 AL PR.29+0660, LONGITUD 28.203 KMS

Pavimentado: 28,203 Km. Bueno: 10,33%, Regular: 10,27%, Malo 79,40%

Afirmado: 0,660 Km. Bueno: 0,00%, Regular: 0,00%, Malo 100%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA DERECHA), LONGITUD 18.202 KMS

Pavimentado: 18,202 Km. Bueno 60,52%, Regular: 17,45%, Malo: 22,03%

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA DEL PR.0+0000 AL PR.18+0260 (CALZADA IZQUIERDA), LONGITUD 18.148KMS

Pavimentado: 18,148 Km. Bueno 39,07%, Regular: 33,26%, Malo: 27,67%

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER DEL PR2+0900 AL PR.53+0758, LONGITUD 50.760 KMS

Pavimentado: 50,760 Km. Bueno 42,69%, Regular: 35,61%, Malo: 21,69%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA IZQ)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

CARRETERA 70NS06-1 CÚCUTA, PUENTE BINACIONAL ATANASIO GIRARDOT PR0+0000 AL PR 1+0272, LONG. 1.27 KMS (CALZADA DER)

Pavimentado: 1,27 Km. Bueno: 100%, Regular: 0,00%. Malo: 0,00%

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES

CARRETERA 55NSA ANILLO VIAL DE CÚCUTA (PR 0+0000 AL PR18+0146)

SITIOS CRÍTICOS

- **PR 6 + 0165** calzada izquierda, colapso de muro de contención.
- **PR13+0600-PUENTE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**- Presenta socavación en las pilas 6-7-8-9 y en el estribo del lado venezolano, es necesario revisar esta condición crítica que puede poner en riesgo la estabilidad de la estructura.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL			
		22			
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024	Contrato No. 1999 de 2024			
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	VERSION 1.0				
	Página 8 de 108				

- **PR13+600 al PR13+700-** Se presenta colapso del sistema de drenaje de aguas lluvias, en el centro de la redoma el escobal, Proceso continuo de erosión y socavación en cajas de inspección en centro de redoma el escobal.
- **PR 15 + 0080** doble calzada, se presentó la afectación del box coulvert localizado en el sitio debido a la acción de una carga explosiva. Existe paso provisional en relleno realizado. Se requiere reconstrucción de la obra de drenaje.
- **PR16+0060- PUENTE GARCIA HERREROS:** Presenta socavación de pilas 1 y 2. Requiere obras de protección de pilas y control de erosión y socavación aguas arriba y aguas abajo del puente.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 574 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 86.32%

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se anexan las actividades programadas y ejecutadas de servicio de mantenimiento rutinario del presente periodo (**Ver anexo 1**).

- Se realizó seguimiento diario con evaluación semanal por parte del Administrador Vial, verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de la Microempresa.
- Se presentó a la Territorial del Invías los siguientes informes en ejecución del apoyo a la supervisión del contrato:

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	CONSORCIO VÍAS 2024	FECHA	DIA	MES	AÑO
			6	05	2026
		CONTRATO No. 1999 DE 2024			
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 9 de 107					

1.- Actas del servicio de mantenimiento rutinario correspondiente al mes de marzo / 2026. Mediante el oficio AV2 -C1999-099-26 de fecha 30/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-030719 de fecha 30/03/2026 se presentó a la Territorial del Invías el acta N° 22 de servicio de mantenimiento rutinario del contrato 1540/2024 cooperativa La Samaria y las actas N° 18 de los contratos 3822/2024 cooperativa TONCHALÁ y 3856/2024 cooperativa Microcolma.

2.- Informe de rendimientos de las actividades programadas y ejecutadas correspondiente al mes de marzo /2026, mediante el oficio AV2 -C1999-109-26 de fecha 06/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-032394 de fecha 06/04/2026.

3.- Informe de programación de actividades de servicio de mantenimiento rutinario para el período del mes de abril/2026, mediante el oficio AV2 -C1999-108-26 de fecha 06/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-032367 de fecha 06/04/2026.

- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días, sábados y domingos, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante el mes el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 70NS06-1 CUCUTA-PUENTE BINACIONAL TIENDITAS (PR 0+0000 AL PR.1+0272)

SITIOS CRITICOS

No aplica a la fecha.

SUPERVISION CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SUBDIRECCIÓN		INFORME MENSUAL		
			22		
	CONSORCIO VÍAS 2024		FECHA	DÍA	MES
				6	05
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACIÓN VIAL		Contrato No. 1999 de 2024			AÑO 2026
		VERSION 1.0			
		Página 10 de 107			

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00
PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES
FECHA DE INICIO: 04/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 574 DIAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 86,32 %

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se anexan las actividades programadas y ejecutadas de servicio de mantenimiento rutinario del presente periodo (**Ver anexo 1**).

- Se realizó seguimiento diario con evaluación semanal por parte del Administrador Vial, verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de la Microempresa.
- Se presentó a la Territorial del Invías los siguientes informes en ejecución del apoyo a la supervisión del contrato:

1.- Actas del servicio de mantenimiento rutinario correspondiente al mes de marzo / 2026. Mediante el oficio AV2 -C1999-099-26 de fecha 30/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-030719 de fecha 30/03/2026 se presentó a la Territorial del Invías el acta N° 22 de servicio de mantenimiento rutinario del contrato 1540/2024 cooperativa La Samaria y las actas N° 18 de los contratos 3822/2024 cooperativa TONCHALÁ y 3856/2024 cooperativa Microcolma.

2.- Informe de rendimientos de las actividades programadas y ejecutadas correspondiente al mes de marzo /2026, mediante el oficio AV2 -C1999-109-26 de fecha 06/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-032394 de fecha 06/04/2026.

3.- Informe de programación de actividades de servicio de mantenimiento rutinario para el periodo del mes de abril/2026, mediante el oficio AV2 -C1999-108-26 de fecha 06/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-032367 de fecha 06/04/2026.

- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días, sábados y domingos, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante el mes el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME MENSUAL		
				22		
				FECHA	DIA	MES
	6	05	2026			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 11 de 107			

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA (PR0+0000 AL PR.29+0680)

SITIOS CRÍTICOS

0+0729. Colapso de tubería metálica en obra de drenaje de 36 pulgadas. se requiere reconstrucción URGENTE de la obra.

1+0732: Se presenta agrietamiento junto con desplazamiento en las aletas del pontón.

8+0300 AL 8+0400: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

9+0200 AL 9+0400: Se presenta deslizamiento rotacional. Este fue atendido parcialmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - No.9677-04-791-2012.

9+0650 AL 9+0700: talud Superior inestable con frecuente caída de rocas sobre la calzada.

12+0450: Talud superior inestable se presenta deslizamiento de material sobre la calzada.

16+0122: Puente Paso Dos Ríos se requiere la rehabilitación de la cimentación de la pila 1 de la estructura y de los estribos, y la repotenciación de la superestructura, adicional a ello requiere reparación, construcción de disipadores para manejo de aguas lluvias, reparación y pintura de barandas.

24+0500: existe pérdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

25+0100: existe pérdida parcial de carretera en el carril izquierdo. Paso restringido a un solo carril.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MÚLTIPLES “LA SAMARIA”.

CONTRATO No.1540 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, SECTOR 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS – SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0680 (LA CHINA, LOTE 13.)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1,336,075,827.00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTINUEVE (29) MESES

FECHA DE INICIO: 22/05/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 709 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 88.63%

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se anexan las actividades programadas y ejecutadas de servicio de mantenimiento rutinario del presente periodo (**Ver anexo 2**).

- Se realizó seguimiento diario con evaluación semanal por parte del Administrador Vial, verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de la Microempresa.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL				
		22				
		FECHA	DIA	MES	AÑO	
	6		05	2026		
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024			
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	VERSION 1.0				
Página 12 de 107						

- Se presentó a la Territorial del Invías los siguientes informes en ejecución del apoyo a la supervisión del contrato:

1.- Actas del servicio de mantenimiento rutinario correspondiente al mes de marzo / 2026. Mediante el oficio AV2 -C1999-099-26 de fecha 30/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-030719 de fecha 30/03/2026 se presentó a la Territorial del Invías el acta N° 22 de servicio de mantenimiento rutinario del contrato 1540/2024 cooperativa La Samaria y las actas N° 18 de los contratos 3822/2024 cooperativa TONCHALÁ y 3856/2024 cooperativa Microcolma.

2.- Informe de rendimientos de las actividades programadas y ejecutadas correspondiente al mes de marzo /2026, mediante el oficio AV2 -C1999-109-26 de fecha 06/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-032394 de fecha 06/04/2026.

3.- Informe de programación de actividades de servicio de mantenimiento rutinario para el período del mes de abril/2026, mediante el oficio AV2 -C1999-108-26 de fecha 06/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-032367 de fecha 06/04/2026.

- La Microempresa La Samaria realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días, sábados y domingos, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante el mes el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CARRETERA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER (PR 2+0900 AL PR 53+0758)

SITIOS CRITICOS

PR 4+0862: Fallo en la calzada por desplazamiento y hundimiento del terraplén.

PR 14+0030 al PR 14+0060: Deformación de la calzada. Requiere estudio.

PR 16+0950 al PR 17+0050: Deformación de la calzada que afecta el normal flujo vehicular - Requiere estudio.

28 + 0950: Se presenta el colapso de la sección final de la alcantarilla de 36 pulgadas de diámetro (3 tubos de concreto y el cabezote de salida).

PR 37 + 0300: Colapso de una sección de la obra de drenaje, que afecta la estabilidad de la calzada en la margen derecha de la vía.

PR 47+0681: Puente Pamplonita Antiguo. Gálibo del puente insuficiente. Requiere urgente reconstrucción de barandas en ambas márgenes.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 13 de 107					

PR 53+0686: Puente Internacional Unión - Pedro de Hevia. Puente de un solo carril, presenta paso restringido a 10 toneladas por asentamientos de los estribos. Requiere obras de protección en los estribos.

SUPERVISION AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TONCHALA.

CONTRATO No.3822 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, PR0+0000 (GLORIETA K8) - PR18+0146 (REDOMA DE EL SALADO) (DOBLE CALZADA). INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR2+0900 (NUEVA TERMINAL DE CÚCUTA) - PR14+0000 70NS06-1 CÚCUTA – PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR0+0000 (INTERSECCIÓN CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CÚCUTA) Y PR1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA - VENEZUELA) (DOBLE CALZADA) -LOTE 8

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.074.964.520,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 574 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 86.32%

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se anexan las actividades programadas y ejecutadas de servicio de mantenimiento rutinario del presente periodo (**Ver anexo 1**).

- Se realizó seguimiento diario con evaluación semanal por parte del Administrador Vial, verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de la Microempresa.
- Se presentó a la Territorial del Invías los siguientes informes en ejecución del apoyo a la supervisión del contrato:

1.- Actas del servicio de mantenimiento rutinario correspondiente al mes de marzo / 2026. Mediante el oficio AV2 -C1999-099-26 de fecha 30/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-030719 de fecha 30/03/2026 se presentó a la Territorial del Invías el acta N° 22 de servicio de mantenimiento rutinario del contrato 1540/2024 cooperativa La Samaria y las actas N° 18 de los contratos 3822/2024 cooperativa TONCHALÁ y 3856/2024 cooperativa Microcolma.

2.- Informe de rendimientos de las actividades programadas y ejecutadas correspondiente al mes de marzo /2026, mediante el oficio AV2 -C1999-109-26 de fecha 06/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-032394 de fecha 06/04/2026.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME MENSUAL		
				22		
				FECHA	DIA	MES
	6	05	2026			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 14 de 107			

3.- Informe de programación de actividades de servicio de mantenimiento rutinario para el período del mes de abril/2026, mediante el oficio AV2 -C1999-108-26 de fecha 06/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-032367 de fecha 06/04/2026.

- La Microempresa Tonchala realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días, sábados y domingos, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante el mes el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MICROCOLMA.

CONTRATO No.3856 DE 2024: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER SECTORES 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER, PR14+0000 - PR53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEVIA), INCLUSIVE (LOTE 9)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 1.064.545.390,00

PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: VEINTITRES (23) MESES

FECHA DE INICIO: 04/10/2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: 31/07/2026

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO: 574 DIAS

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO: 86.32%

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Se anexan las actividades programadas y ejecutadas de servicio de mantenimiento rutinario del presente periodo (**Ver anexo 3**).

- Se realizó seguimiento diario con evaluación semanal por parte del Administrador Vial, verificando el cumplimiento de los indicadores por parte de la Microempresa.
- Se presentó a la Territorial del Invías los siguientes informes en ejecución del apoyo a la supervisión del contrato:

1.- Actas del servicio de mantenimiento rutinario correspondiente al mes de marzo / 2026. Mediante el oficio AV2 -C1999-099-26 de fecha 30/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-030719 de fecha 30/03/2026 se presentó a la Territorial del Invías el acta N° 22 de servicio de mantenimiento

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 15 de 107					

rutinario del contrato 1540/2024 cooperativa La Samaria y las actas N° 18 de los contratos 3822/2024 cooperativa TONCHALÁ y 3856/2024 cooperativa Microcolma.

2.- Informe de rendimientos de las actividades programadas y ejecutadas correspondiente al mes de marzo /2026, mediante el oficio AV2 -C1999-109-26 de fecha 06/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-032394 de fecha 06/04/2026.

3.- Informe de programación de actividades de servicio de mantenimiento rutinario para el período del mes de abril/2026, mediante el oficio AV2 -C1999-108-26 de fecha 06/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-032367 de fecha 06/04/2026.

- La Microempresa Microcolma realizó vigilancia e inspección a la vía durante los días, sábados y domingos, para verificar el estado de la vía y atender cualquier eventualidad que se presentara de acuerdo con el Plan de Contingencia establecido.
- El Administrador Vial realizó inspección continua a la presencia del personal, el correcto uso de herramienta, a la señalización preventiva y al uso del uniforme en la ejecución de las actividades durante el periodo.
- Se verificó por parte del administrador vial durante el mes el cumplimiento por parte de todo el personal de la microempresa de mantenimiento rutinario a:

-Reglamentación ambiental contractual.

-Reglamentación de la seguridad y salud en las actividades diarias de trabajo.

APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 1564 DE 2025

No. contrato: CONTRATO DE OBRA No.1564 DE 2025

Objeto: MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE LA CARRETERA CUCUTA- PUERTO SANTANDER, CODIGO 5507 EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Contratista: CONSORCIO CORPORACIONES VIAS SANTANDER NIT. 901.981.206-7

Plazo: 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Prorroga: 03 DE MARZO 2026

Estado actual: Contrato suspendido hasta el 17 mayo 2026.

Valor: (\$3.700.000.000) incluido IVA.

Fecha de inicio: 04/11/25

Interventoría: CONSORCIO INT CUCUTA 2025 NIT. 901.981.370-7

- Estado del contrato: suspendido.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERIODO

ACTIVIDADES ESPECIALES

1.- RECOLECCIÓN Y CARGUE DE AVISTAMIENTO Y ATROPELLAMIENTO DE FAUNA, APLICATIVO SUKUBÚN.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	6	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 16 de 107					

Con el fin de dar cumplimiento a compromisos de las actividades de la Administración Vial para la alimentación de los sistemas y aplicativos del INVÍAS, en lo referente a la toma de información en campo del avistamiento y atropellamiento de fauna en la red vial a cargo de esta Administración Vial, durante este período se realizó la toma de información de las novedades registradas durante el mes de abril /2026, tanto por parte del Administrador Vial como con el apoyo de las tres microempresas de servicio de mantenimiento rutinario.

Se terminó de realizar el informe trimestral de la información recopilada durante el período del trimestre enero - marzo de 2026, para la respectiva entrega a la Territorial del Invías.

Mediante el oficio AV2 -C1999-105-26 de fecha 01/04/2026 con radicado Invías 2026E-VUVRAZ-031429de fecha 01/04/2026, se realizó la entrega del respectivo informe a la Territorial del Invías.

2. ACTIVIDADES DE DEFENSA DE LAS VÍAS.

2.1- CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO DENTRO DE LA ZONA DE VÍA NACIONAL EN EL PR 4 + 0850 E INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN LA MARGEN DE LA CALZADA DERECHA, VÍA 55NSA.

En inspección a la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, se observó que se viene realizando obras para la construcción de un muro de contención en el PR 4 + 0850, margen de la calzada derecha de la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, predio donde se localiza la empresa denominada IMETAR.

Esta nueva obra permanente se localiza a 2 metros del borde de la calzada, dentro de la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida por Ley para vías nacionales.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-389-25 de fecha 18/11/2025 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al municipio de Los Patios como autoridad en esta jurisdicción, realizar la gestión de revisión de licencia de construcción y del alcance de las obras proyectadas, de tal manera que se ajusten a la distancia mínima permitida.

Adicionalmente es necesario que se le solicite al propietario de la obra gestionar ante el INVÍAS la solicitud de permiso de uso de zona de vía nacional, previo cumplimiento de requisitos y documentación establecida según el Instructivo de procedimiento expedición de permiso de uso de vía, código MRTI-PR-2 del Invías, Reglamentación Técnica e Innovación de la Infraestructura del Transporte.

La obra continúa en avance y adicionalmente se inició la construcción de un acceso de entrada al predio.

A la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la Alcaldía de Los Patios a la solicitud de control realizada.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 17 de 107					

2.2- NECESIDAD DE GESTIÓN PARA RETIRO Y RECOLECCIÓN DE BASURAS Y ESCOMBROS EN ZONA DE LA VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA. EN EL PR 3 + 0150 MARGEN CALZADA IZQUIERDA.

En inspección a la vía nacional 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, se observa la existencia de depósito de materiales de residuos de construcción y escombros en la margen de la calzada izquierda sobre la zona de berma y zona de reserva de vía nacional en el PR 3 + 0150 (frente a las bodegas de ARA JERÓNIMOS), los cuales han sido depositados en el sitio por los constructores del conjunto residencial que se desarrolla en el predio adyacente a la vía nacional.

Esta situación origina contaminación ambiental en el sector, presencia de animales, malos olores y afecta a los usuarios y a la comunidad residente en el sector.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-416-25 de fecha 05/12/2025 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al municipio de Los Patios como autoridad en el sector, realizar la gestión de control y adicionalmente requerir al responsable de este depósito de materiales para que proceda al retiro y el transporte a un sitio de disposición final de los mismos y de esta manera se restituya la zona de berma y de reserva de vía nacional, actualmente intervenida y afectada.

2.3- CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN ZONA DE RESERVA DE VÍA NACIONAL, CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLAS DE SAN FRANCISCO EN EL PR 0 + 0600, MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA 55NSA.

En inspección a la vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, se observa que en el PR 0 + 0600 margen de la calzada izquierda, jurisdicción del municipio de Los Patios y donde se desarrolla el conjunto residencial denominado Villas de San Francisco, se viene realizando obras de construcción de un acceso de entrada que se intercepta con la calzada de la vía nacional.

Este acceso se desarrolla en la zona de berma que es propiedad del Invías. y dentro de la zona de reserva o de retiro obligatorio establecida en la ley 1228 de 2008.

Por lo anterior mediante el oficio AV2-C1999-426-25 de fecha 18/12/2025 con copia radicada en Invías, se solicitó al municipio de Los Patios como autoridad en el sector, realizar la inspección y control de esta obra de acceso y adicionalmente solicitar al constructor la necesidad de gestionar el permiso ante el Invías del uso de la zona de reserva, previa presentación de la documentación requerida en. y del cumplimiento del diseño geométrico de los carriles de acceso.

2.4- CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS EN ZONA DE BERMA DEL INVÍAS Y DENTRO DE LA ZONA RESERVA DE VÍA NACIONAL, MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA 55NSA, PR 10 + 0350 AL PR 10 + 0400. PROYECTO DE VIVIENDA DE LA CONSTRUCTORA SAS CHACÓN.

En inspección a la vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta se observa que entre el PR 10 + 0350 al PR 10 + 0400 en la margen de la calzada izquierda, jurisdicción del municipio de Villa del Rosario donde se desarrolla un conjunto residencial a cargo de la urbanizadora CONSTRUCCIONES SAS

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL			
		22			
		FECHA	DIA	MES	AÑO
	6		05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024	Contrato No. 1999 de 2024			
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	VERSION 1.0				
	Página 18 de 107				

CHACÓN, se viene realizando obras de construcción de accesos de entrada y de salida los cuales interceptan la calzada de la vía nacional.

Estos accesos se desarrollan en la zona de berma que es propiedad del Invías y dentro de la zona de reserva o de retiro obligatorio establecida en la ley 1228 de 2008.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-427-25 de fecha 18/12/2025 con copia radicada en Invías, se solicitó al municipio de Villa del Rosario como autoridad en el sector, realizar la inspección y control de esta obra de accesos y adicionalmente de solicitar al constructor la necesidad de gestionar el permiso ante el Invías del uso de la zona de reserva, previa presentación de la documentación requerida en el procedimiento establecido de EXPEDICIÓN PERMISO DE USO DE ZONA DE VIS NACIONAL código MRTI - PR- 2 (ver anexo) y del cumplimiento del diseño geométrico del acceso, según el Manual de Diseño de Carreteras Nacionales del Ministerio de Transporte.

2.5- EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PERMANENTE EN LADRILLO PARA ENCERRAMIENTO DE ENTRADA A PREDIO RURAL, DENTRO DE LA ZONA DE RESERVA O ZONA DE RETIRO OBLIGATORIO, EN LA MARGEN IZQUIERDA PR 19 + 0900 DE LA VÍA NACIONAL 5507, CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

En inspección a la vía nacional 5507 Cúcuta - Puerto Santander, se observa que en el PR 19 + 0900 en la margen izquierda de la vía, sector próximo al asentamiento Villa Luz, se viene realizando la construcción de una nueva obra permanente en ladrillo de obra, para el encerramiento de la entrada al predio rural que se localiza en el sitio.

Esta nueva obra se localiza dentro de la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008 para vías nacionales y que para esta vía de una calzada corresponde a 30 metros medidos a partir del eje de la calzada.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-44615-25 de fecha 23/12/2025 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al corregidor de Buena Esperanza como autoridad en el sector, realizar la gestión de control, de manera tal que la nueva construcción se realice a la distancia mínima permitida por Ley.

2.6- REITERACIÓN DE GESTIÓN PARA RETIRO Y RECOLECCIÓN DE BASURAS Y ESCOMBROS EN ZONA DE LA VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA. EN EL PR 3 + 0150 MARGEN CALZADA IZQUIERDA.

En inspección a la vía nacional 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA, se observa la existencia de depósito de materiales de residuos de construcción y escombros en la margen de la calzada izquierda sobre la zona de berma y zona de reserva de vía nacional en el PR 3 + 0150 (frente a las bodegas de ARA JERÓNIMOS), los cuales han sido depositados en el sitio por los constructores del conjunto residencial que se desarrolla en el predio adyacente a la vía nacional.

Esta situación origina contaminación ambiental en el sector, presencia de animales, malos olores y afecta a los usuarios y a la comunidad residente en el sector.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 19 de 107					

Mediante el oficio AV2 -C1999-416-25 de fecha 05/12/2025 se solicitó inicialmente al municipio de Los Patios como autoridad en el sector, realizar la gestión de control y adicionalmente requerir al responsable de este depósito de materiales para que procediera al retiro y el transporte a un sitio de disposición final de los mismos y de esta manera se restituya la zona de berma y de reserva de vía nacional, actualmente intervenida y afectada.

Sin embargo, a la fecha los escombros continúan dentro de la zona de vía nacional y no se ha recibido respuesta por parte del municipio, a la gestión de control solicitada.

Por lo tanto, mediante el oficio AV2 -C1999-010-26 de fecha 10/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, SE REITERÓ al municipio de los Patios realizar la gestión de control de esta actividad que contamina ambientalmente el sitio referido.

2.7- INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A PREDIO ADYACENTE A LA VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA DENTRO DE LS ZONA DE BERMA Y ZONA DE RETIRO OBLIGATORIO ESTABLECIDA POR LEY, EN EL PR 4 + 0200 - MARGEN CALZADA IZQUIERDA.

En inspección a la vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta se observa que en el PR 4 + 0200 margen de la calzada izquierda en jurisdicción del municipio de Los Patios se viene realizando obras de construcción de un acceso de entrada al predio perteneciente a la empresa COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE PINAR DEL RIO S.A.S y el cual intercepta a la calzada izquierda del Anillo Vial Oriental.

Este acceso se desarrolla en la zona de berma que es propiedad del Invías y dentro de la zona de reserva o de retiro obligatorio establecida en la ley 1228 de 2008.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-020-26 de fecha 16/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al municipio de Los Patios, la necesidad como autoridad en el sector de realizar la inspección y control de esta obra de acceso y adicionalmente solicitar al constructor la obligación de gestionar el permiso ante el Invías del uso de la zona de reserva, previa presentación de la documentación requerida en el procedimiento establecido de EXPEDICIÓN PERMISO DE USO DE ZONA DE VIS NACIONAL código MRTI - PR- 2 y del cumplimiento del diseño geométrico del acceso, según el Manual de Diseño de Carreteras Nacionales del Ministerio de Transporte.

2.8. REITERACIÓN DE GESTIÓN POR CONSTRUCCIÓN DE ACCESO EN ZONA DE RESERVA DE VÍA NACIONAL CONJUNTO RESIDENCIAL DE VILLAS DE SAN FRANCISCO EN EL PR 0 + 0600, MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA 55NSA.

En inspección a la vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta se observa que en el PR 0 + 0600 margen de la calzada izquierda, jurisdicción del municipio de Los Patios y donde se desarrolla el conjunto residencial denominado Villas de San Francisco, se viene realizando obras de construcción de un acceso de entrada que se intercepta con la calzada de la vía nacional.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
		CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024	
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 20 de 107					

Este acceso se desarrolla en la zona de berma que es propiedad del Invías. y dentro de la zona de reserva o de retiro obligatorio establecida en la ley 1228 de 2008.

Mediante el oficio AV2 -C1999-426-25 de fecha 16/12/2025 vía correo electrónico, se solicitó a la Alcaldía de Los Patios como autoridad en el sector, realizar la inspección y control de esta obra de acceso y adicionalmente de solicitar al constructor , la necesidad de gestionar el permiso ante el Invías del uso de la zona de reserva, previa presentación de la documentación requerida en el procedimiento establecido de EXPEDICIÓN PERMISO DE USO DE ZONA DE VÍA NACIONAL código MRTI - PR- 2 (ver anexo) y del cumplimiento del diseño geométrico del acceso, según el Manual de Diseño de Carreteras Nacionales del Ministerio de Transporte.

A la fecha no se ha recibido respuesta de la gestión realizada a esta solicitud y la obra avanza en su ejecución.

Por lo tanto, mediante el oficio AV2 -C1999-025-26 de fecha 22/01/2026 con copia a la Territorial del Invías se REITERÓ la solicitud a las autoridades del municipio de Los Patios de la gestión URGENTE de control a esta nueva obra que se ejecuta dentro de la zona de propiedad del Invías y dentro de la zona de reserva establecida por Ley.

2.9. REITERACIÓN DE GESTIÓN DE CONTROL POR CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS EN ZONA DE BERMA DEL INVÍAS Y DENTRO DE LA ZONA RESERVA DE VÍA NACIONAL, MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA 55NSA, PR 10 + 0350 AL PR 10 + 0400. PROYECTO DE VIVIENDA DE LA CONSTRUCTORA SAS CHACÓN.

En inspección a la vía 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta se observa que entre el PR 10 + 0350 al PR 10 + 0400 margen de la calzada izquierda, jurisdicción del municipio de VILLA DEL ROSARIO y donde se desarrolla el conjunto residencial a cargo de la urbanizadora CHACÓN CONSTRUCCIONES SAS, se viene realizando obras de construcción de un acceso de entrada y de salida, los cuales se interceptan con la calzada de la vía nacional.

Estos accesos se desarrollan en la zona de berma que es propiedad del Invías. y dentro de la zona de reserva o de retiro obligatorio establecida en la ley 1228 de 2008.

Mediante el oficio AV2 -C1999-427-25 de fecha 18/12/2025 vía correo electrónico, se solicitó a la Alcaldía de VILLA DEL ROSARIO como autoridad en el sector, realizar la inspección y control de esta obra de acceso y adicionalmente de solicitar al constructor , la necesidad de gestionar el permiso ante el Invías del uso de la zona de reserva, previa presentación de la documentación requerida en el procedimiento establecido de EXPEDICIÓN PERMISO DE USO DE ZONA DE VÍA NACIONAL código MRTI - PR- 2 (ver anexo) y del cumplimiento del diseño geométrico del acceso, según el Manual de Diseño de Carreteras Nacionales del Ministerio de Transporte.

A la fecha no se ha recibido respuesta de la gestión realizada a esta solicitud y la obra avanza en su ejecución.

Por lo tanto, mediante el oficio AV2 -C1999-024-26 de fecha 22/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, se REITERÓ la solicitud a las autoridades del municipio de VILLA DEL ROSARIO de la

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 21 de 107					

gestión URGENTE de control a esta nueva obra que se ejecuta dentro de la zona de propiedad del Invías y dentro de la zona de reserva establecida por Ley.

2.10. AMPLIACIÓN DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DENTRO DE LA ZONA DE RESERVA DE LA VIA NACIONAL 55NSA, PR 2 + 0350 - MARGEN CALZADA DERECHA.

En inspección a la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, se observa que en el PR 2 + 0350 en la margen de la calzada derecha (barrio Chaparral), donde se localiza el establecimiento comercial RESTAURANTE Y LICORERIA CAR & WAST, se viene realizando una obra de ampliación, la cual se desarrolla incluyendo la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008 para vías nacionales de doble calzada.

Por lo anterior, mediante el oficio AV2 -C1999-026-26 de fecha 22/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la Alcaldía de Los Patios como autoridad en el sector, realizar la gestión de control y la revisión de la licencia de construcción, de tal manera que la nueva obra se ajuste a la distancia mínima de retiro obligatorio reglamentada por el POT del municipio en este sector.

2.11. CONSTRUCCIÓN DE CASETA DENTRO DE LA ZONA DE BERMA DE VÍA NACIONAL EN EL PR 0 + 0550, MARGEN DERECHA DE LA VÍA 55NS09.

En inspección a la vía nacional 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos -San Faustino --La China, se observa que en la margen derecha en el PR 0 + 0550, sector barrio San Gerardo, se viene realizando la instalación de una caseta permanente para ventas informales, la cual se localiza dentro de la zona de berma y zona de reserva de vía nacional, establecida por Ley.

Lo anterior adicional a la invasión de la zona de vía nacional, obstruye la zona de parqueo de vehículos, originará congestión en el sector por el parqueo de vehículos en la calzada, por la presencia de personas en el sitio y obligará a peatones a transitar por la calzada de la vía, con peligro inminente de accidentalidad por atropellamiento.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-028-26 de fecha 23/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la corregidora de San Faustino realizar la gestión de control de esta nueva construcción y se restituya la zona de berma y zona de vía que se está ocupando con esta obra en ejecución.

2.12- INICIO DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA ZONA DE BERMA DE VÍA NACIONAL EN EL PR 6 + 0527, MARGEN DERECHA DE LA VÍA 55NS09, SECTOR SANTA CECILIA.

En inspección a la vía nacional 55NS09 Cúcuta - Dos Ríos -San Faustino -La China, se observa que en la margen derecha en el PR 6 + 0527, sector caserío Santa Cecilia, se dio inicio a actividades de excavación y corte de vegetación, en la zona aledaña a la calzada de la vía nacional dentro de la zona de berma y zona de reserva de vía nacional, establecida por Ley.

Estas excavaciones están próximas al borde de la vía nacional, lo cual implica que, si la actividad se realiza para una nueva construcción, esta no estaría cumpliendo con la distancia de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME MENSUAL		
				22		
				FECHA	DIA	MES
	6	05	2026			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 22 de 107			

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-037-26 de fecha 31/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la corregidora de San Faustino como autoridad en el sector, realizar la gestión de control de estas actividades de excavación que se viene realizando y se asegure despejada de esta manera, la zona de berma y zona de reserva de vía nacional.

2.13- CONSTRUCCIÓN DE ENRAMADA DENTRO DE LA ZONA DE ANDENES Y SENDERO PEATONAL PARA ESTUDIANTES, OCUPANDO LA ZONA DE RESERVA O ZONA DE RETIRO OBLIGATORIO EN VÍA NACIONAL. PR 24 + 0250 VÍA 5507.

En inspección a la vía nacional 5507 Cúcuta - Puerto Santander, se observa que en la margen izquierda en el PR 24 + 0250, sector vereda Puerto Nuevo, se inició la instalación de una enramada que invade la zona establecida para andenes y zona peatonal de los estudiantes del colegio de Puerto Nuevo, nueva construcción que obstruye la zona peatonal y la zona de retiro obligatorio de vía nacional, establecida por Ley.

Esta enramada como obra que se realiza para una nueva construcción no está cumpliendo con la distancia de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-033-26 de fecha 29/01/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al corregidor de Buena Esperanza como autoridad en el sector, realizar la gestión de control de esta actividad que se viene realizando y se asegure de esta manera que la zona peatonal al servicio de la comunidad del sector y de los estudiantes permanezca libre y sin obstáculos, con el fin de garantizar la segura transitabilidad de peatones y se prevenga la ocurrencia de accidentalidad por atropello que pueda dejar saldo de víctimas.

2.14-INTERVENCIÓN DE ZONA DE RESERVA DE VÍA NACIONAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA PR 16 + 0350 AL PR 16 + 0400 DEL ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA 55NSA.

En inspección a la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, se observa que la empresa Aguas Kpital SA ESP a través del subcontratista de obra Transivic, inicio actividades de excavaciones dentro de la zona de reserva de vía nacional establecida por Ley para la instalación de tuberías del sistema de alcantarillado municipal, entre el PR 16 + 0350 al PR 16 + 0400 margen de la calzada izquierda, sector que conecta el flujo vehicular con el acceso a la vía municipal Avenida Pinar del Río.

Adicionalmente se observa que se viene realizando manejo de flujo vehicular en la margen izquierda de la vía en el sector de acceso a la Avenida del Río, situación que incide en el normal tránsito a los usuarios de la vía nacional por el sitio.

Por lo anterior mediante el oficio AV2-C1999-049-26 de fecha 05/02/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la empresa Aguas Kpital SA ESP presentar los permisos de intervención de la zona de vía nacional tramitados ante el Invías para la ejecución de los trabajos en desarrollo, así

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 23 de 107					

como la programación de obra a desarrollar en el sector de afectación de la vía 55NSA y el respectivo plan de manejo de tránsito.

2.15- NECESIDAD DE GESTIÓN PARA HABILITACIÓN DE CAÑADA EN PREDIO PRIVADO, QUE OBSTRUYE SISTEMA DE DRENAJE DE VÍA NACIONAL. PR 0+ 0050 VIA 70NS06-1

En la vía nacional 70NS06-1 Cúcuta - Puente Binacional Tienditas, se localiza en el PR 0 + 0050 un box coulvert doble que forma parte de la infraestructura del sistema de drenaje de aguas lluvias de la carretera.

A la fecha esta estructura presenta obstrucción total de la cañada natural que conforma la entrada (encole), debido a la acumulación de material vegetal y lodos originados por las actividades de movimiento de tierras y de obras de explanación que se han realizado en el predio adyacente a la vía nacional.

Adicionalmente el área hidráulica a lo largo de la estructura se ha reducido por acumulación de material y la zona del descole presenta también reducción en su área de drenaje.

Esta situación viene originando desbordamiento de las aguas lluvias con flujo de lodos y material a la entrada del box coulvert, afectando la calzada derecha de la vía nacional y por consiguiente a los usuarios.

La cooperativa de servicio de mantenimiento rutinario del sector contratada por Invias, debe realizar la limpieza y retiro del material acumulado cuando se presenta esta novedad.

Esta situación hace necesario realizar obras de remoción del material acumulado en el encole y/o cañada, con el fin de recuperar la funcionalidad del sistema de drenaje de aguas lluvias en el interior y descole de la obra y para prevenir afectaciones a la infraestructura vial nacional, que pueden originar accidentes de tránsito en los usuarios de la vía.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-058-26 de fecha 13/02/2026 con copia a la Territorial del Invias, se solicitó al municipio de Villa del Rosario como autoridad en el sector, realizar la gestión ante el propietario del predio donde se localiza el encole de la obra de drenaje, para que se proceda a la remoción del material que actualmente obstruye la entrada del box coulvert y adicionalmente se realice la adecuación y limpieza de la cañada, con el fin de asegurar un adecuado y eficiente drenaje en el sitio.

2.16- NECESIDAD DE GESTIÓN PARA HABILITAR ZONA DE CUNETAS Y BERMA DE VÍA NACIONAL, ACTUALMENTE OBSTRUIDA POR DEPÓSITO DE MATERIAL VEGETAL PRODUCTO DE PODA DE RAMAS DE ÁRBOLES. PR 20 + 0050. SECTOR BARRIO EL VIRREY.

En inspección a la vía nacional 55NS09 Cúcuta -Dos Ríos -San Faustino --La China se observa que se viene utilizando la zona de berma y cuneta en el PR 20 + 0050 margen izquierda, para el depósito de material vegetal producto de poda de ramas de árboles, actividad realizada por algunos residentes al interior del barrio denominado El Virrey.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	6	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 24 de 107			

Este depósito de material residual vegetal, adicionalmente de obstruir la zona de cuneta y berma de la infraestructura vial, se constituye en un factor ambientalmente contaminante e impide las actividades de limpieza que debe realizar la microempresa de servicio de mantenimiento rutinario contratada por el Invías.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-064-25 de fecha 23/02/2025 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la Corregidora de San Faustino como autoridad en el sector, realizar la gestión ante la comunidad del barrio El Virrey, para que no se siga utilizando la zona de vía nacional para el depósito de materiales residuales de podas de árboles y adicionalmente para que el material actualmente depositado se disponga en un sitio adecuado.

Lo anterior para mantener la zona de vía nacional en condiciones adecuadas para el servicio de los usuarios y de la comunidad del sector.

2.17- SOLICITUD DE GESTIÓN PARA HABILITACIÓN DE CAJA DE SALIDA Y DESCOLE DE OBRA DE DRENAJE DE LA VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA EN PR 10 + 0295, MARGEN DE LA CALZADA DERECHA.

En la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, se localiza en el PR 10 + 0295 una obra de drenaje que forma parte de la infraestructura del sistema de manejo de las aguas lluvias de la carretera.

A la fecha esta estructura presenta obstrucción total de la caja de salida y del descole natural que existía, debido a los rellenos y nivelación del terreno los cuales se han realizado en el predio adyacente a la vía nacional, donde actualmente funciona un vivero denominado LA FORTALEZA.

La cooperativa de servicio de mantenimiento rutinario del sector contratada por Invias, no ha podido realizar la limpieza y mantenimiento rutinario de la obra de drenaje, dada la obstrucción que se presenta de la salida de la obra por parte de terceros.

Esta situación hace necesario realizar obras de remoción del material acumulado en la caja de salida y habilitar el área del descole intervenido (drenaje natural que existía desde antes que se construyera el anillo vial Oriental), lo anterior con el fin de recuperar la funcionalidad del sistema de drenaje de aguas lluvias en el interior y en el descole de la obra y para prevenir afectaciones a la infraestructura vial nacional.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-065-26 de fecha 23/02/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al municipio de Villa del Rosario como autoridad en el sector, realizar la gestión URGENTE ante el propietario del predio donde se localiza el descole de la obra de drenaje, para que se proceda a la remoción del material que actualmente obstruye la caja de salida de la obra y adicionalmente se realice la adecuación y limpieza del descole que formaba el drenaje natural , para lograr de esta manera asegurar un adecuado y eficiente drenaje de las aguas lluvias en el sitio.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCCIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	6	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 25 de 107					

2.18- INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DEL DRENAJE DE DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS, EN ZONA DE RESERVA DE VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA ENTRE EL PR 1 + 0300 AL PR 1 + 0550 MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA.

En inspección a la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, se observa que se vienen realizando obras para manejo del drenaje y entrega final de las aguas lluvias del sector de la vía nacional entre el PR 1 + 0300 al PR 1 + 0550 en la margen de la calzada izquierda, jurisdicción del municipio de Los Patios.

Esta intervención se realiza por parte de personal a cargo de la Constructora Viviendas y Valores, en el predio adyacente a la vía nacional donde se proyectan obras de urbanismo y construcción de viviendas.

Las obras en ejecución dentro de la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecidas en la Ley 1228 de 2008 para vías nacionales, han implicado la canalización y modificación del trazado o dirección del drenaje y descargue natural que tenían las aguas lluvias dentro del predio.

Por lo anterior, mediante el oficio AV2 -C1999-067-26 de fecha 25/02/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó al municipio de Los Patios la necesidad como autoridad en el sector, de revisar y avalar el diseño realizado por la constructora para el manejo y descargue final de las aguas lluvias tanto del sector de la vía nacional como de la infraestructura del desarrollo residencial proyectado en el predio, de tal manera que se garantice la funcionalidad y capacidad del sistema en situación crítica de períodos de lluvias intensas.

El municipio de Los Patios deberá presentar al Invías, el diseño aprobado del sistema de drenaje de aguas lluvias que se está implementando en el sitio.

Adicionalmente, se requiere que la constructora Viviendas y Valores gestione ante el Invías los permisos para la intervención de la infraestructura vial (obras de drenaje existentes), para la construcción de obras de infraestructura (canales) y de obras de descargue que requiera la modificación del drenaje natural de las aguas lluvias, que implique la intervención dentro de la zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida por Ley.

2.19- AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL, POR OBSTRUCCIÓN AL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, DEBIDO AL PASO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.

En fecha 21 de abril del 2025 mediante el oficio AV2 -C1999-135-25 (ver anexo) se solicitó al municipio de Villa del Rosario, la necesidad de implementar el sistema de alcantarillado municipal, dada la obstrucción que se realiza en la alcantarilla localizada en el PR 6 + 0522 de la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta por el uso indebido y no autorizado por Invías, para el paso por las cajas y el interior de la obra de infraestructura de alcantarillado del municipio, correspondiente al sector de la urbanización Portal de los Alcázares.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL			
		22			
		FECHA	DIA	MES	AÑO
	CONSORCIO VÍAS 2024		6	05	2026
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	Contrato No. 1999 de 2024			
VERSION 1.0					
Página 26 de 107					

En fecha 12 de mayo de 2025 la empresa AQUALIA VILLA DEL ROSARIO S A.S ESP envió respuesta al PQR - 326044 (ver anexo), donde informa que en el cuarto trimestre del año 2025 realizaría la habilitación de la obra de drenaje de la vía nacional.

Sin embargo, a la fecha la alcantarilla presenta condiciones más críticas de obstrucción, afectando el drenaje de aguas lluvias en el sitio y a la comunidad residente en el sector.

De otra parte, en el PR 7 + 0500 donde se localiza un box coulvert también del sistema de drenaje de la vía nacional, se presenta igual condición por intervención del municipio de Villa del Rosario, al reducirse el área hidráulica a la entrada y al interior de la obra para el paso indebido y no autorizado por Invías, del sistema de alcantarillado municipal correspondiente a las urbanizaciones Benetto, Moretto y Verona.

En fecha 09/05/2025 mediante el oficio AV2 -C1999-165-25 se solicitó al municipio de Villa del Rosario restituir el área hidráulica a la entrada, interior y salida del box coulvert, ya que está situación viene originando represamiento de material en el encole y descole y obstrucción al sistema de drenaje de aguas lluvias en el sitio, afectando por desbordamiento de las aguas en época de lluvias intensas, a la calzada de la vía nacional y a los residentes en la urbanización Palmeta.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-070-26 de fecha 27/02/2026 con copia a la Territorial del Invías, se REITERÓ al municipio de Villa del Rosario como responsable de la infraestructura del sistema de alcantarillado , realizar en el menor tiempo posible, las obras necesarias que permitan la habilitación de estas dos estructuras que forman parte del sistema de drenaje de aguas lluvias, con el fin de prevenir se siga afectando a la infraestructura vial nacional, a los residentes y construcciones del sector, situaciones que pueden generar víctimas en condiciones críticas en época de lluvias.

2.20- NECESIDAD DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO ANTE EL INVÍAS DE CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD DE UBICACIÓN PARA NUEVA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES EN EL PR 5 + 0950 EN LA VÍA 55NS09.

En inspección a la vía nacional 55NS09 Cúcuta -Dos Ríos -San Faustino --La China, se observó que en la margen derecha en el PR 5 + 0950 sector vereda Santa Cecilia en el predio adyacente a la carretera, se viene realizando obras de construcción para una nueva estación de servicio de combustibles.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-083-26 de fecha 06/03/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la corregidora de San Faustino como autoridad en el sector, realizar la revisión ante el propietario del establecimiento en construcción, del previo cumplimiento de la gestión ante el Invías del concepto técnico de ubicación de la nueva EDS.

Adicionalmente se solicitó que es necesario , que el propietario de la nueva EDS de combustibles gestione ante el Invías la solicitud de permiso de uso de zona de reserva o zona de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008, para la construcción de los carriles de acceso tanto de entrada como de salida (de desaceleración y de aceleración) previo cumplimiento de documentación y diseños geométricos, según lo establecido en el procedimiento: EXPEDICIÓN PERMISO USO DE

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 27 de 107			

ZONA DE VÍA NACIONAL CÓDIGO MRTI-PR-2 - REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL INVÍAS.

2.21- INFORME DE GESTIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE DEFENSA DE ZONA DE RESERVA O ZONA DE VÍA NACIONAL EN LA RED VIAL A CARGO, DURANTE EL PERÍODO AGOSTO DE 2025 A FEBRERO DE 2026.

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales de: “velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensas de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con la Dirección Territorial y las autoridades locales competentes ”, mediante el oficio AV2- C1999-086-26 de fecha 11/03/2026 y radicado Invías 2026E -VUVRAZ-023375 de fecha 11/03/2025, se presentó para la evaluación y seguimiento, el consolidado y estado a la fecha de las acciones realizadas ante las autoridades por la Administración Vial durante el período comprendido entre agosto de 2025 a febrero de 2026.

Las gestiones realizadas en la red vial a cargo: 55NSA, 55NS09, 70NS06-1 Y 5507, se realizaron ante las autoridades de:

- 1.- Municipio de Cúcuta.
- 2.- Municipio de Puerto Santander.
- 3.- Municipio de Villa del Rosario.
- 4.- Municipio de Los Patios.
- 5.- Corregidor de Agua Clara.
- 6.- Corregidor de Buena Esperanza.
- 7.- Corregidor de San Faustino.

Es de señalar que mediante el oficio AV2 -C1999-282-25 de fecha 22/08/2025 radicado Invías. 2025E-VUVRAZ-093121 de fecha 25/08/2025, se presentó el consolidado de las gestiones de defensa de zona de reserva de vía nacional realizadas por el Administrador Vial, durante el período de julio de 2024 a julio de 2025.

Adicionalmente se resaltó que con los corregidores de Agua Clara y de San Faustino (vía 5507 Cúcuta - Puerto Santander) se viene realizando recorridos de inspección y verificación del estado actual de las intervenciones y afectaciones reportadas por la Administración Vial referentes a construcciones dentro de la zona de vía nacional y por afectaciones a la infraestructura vial y adicionalmente se realizan jornadas de socialización a la comunidad sobre la reglamentación vigente.

Por otra parte, es necesario que la oficina jurídica de la Territorial del Invías, continúe la reiteración de las gestiones ante las autoridades en las novedades reportadas y que a la fecha no han sido debidamente atendidas.

2.22- NECESIDAD DE ACONDICIONAMIENTO DE SITIO DE DEPÓSITO DE ESCOMBROS QUE AFECTA LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL EN LA VÍA 5507 CÚCUTA - PUERTO

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL			
			22			
			FECHA	DIA	MES	AÑO
	CONSORCIO VÍAS 2024			6	05	2026
			Contrato No. 1999 de 2024			
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
Página 28 de 107						

SANTANDER PR 3 + 0000 Y QUE ADICIONALMENTE AFECTA EL ENTORNO AMBIENTAL EN PERJUICIO DE LA COMUNIDAD DEL SECTOR.

En el PR 3 + 0000 en la margen derecha de la vía nacional 5507 Cúcuta - Puerto Santander, se localiza un lote donde la empresa TRANSIVIC SAS ha venido utilizando para realizar depósito de materiales de escombros, provenientes de las obras que ejecuta en la ciudad de Cúcuta.

Esta situación también viene siendo utilizada por particulares para el depósito de escombros que son usados como relleno en el interior del predio.

Sin embargo, desde hace varios meses la entrada al predio se encuentra obstruida debido al depósito de materiales que no fueron debidamente manejados, lo cual viene incidiendo en que se esté depositando (inclusive por parte de la misma empresa Transivic SAS como ha sido testigo el personal de la microempresa de servicio de mantenimiento rutinario del Invías) materiales de escombros y de basuras dentro de la zona de berma, cuneta y la zona de reserva de la vía nacional.

Esta situación, ha originado un sitio de gran afectación a la infraestructura vial nacional y lo que es más grave en un foco de contaminación ambiental, que afecta a los usuarios de la vía y a la comunidad en general.

Por lo anterior, mediante el oficio AV2 -C1999- -26 de fecha 10/04/2026 vía correo electrónico con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la empresa Transivic SAS la necesidad de realizar el acondicionamiento de la entrada del predio para que los camiones que transportan sus escombros puedan hacer el debido depósito en el interior del predio.

Adicionalmente se requirió que es necesario que se realice un adecuado encerramiento del lote y manejo de portería y mediante avisos se dé la información a particulares del horario para el recibo permitido o se informe de la prohibición de depósito de materiales en el interior del lote.

El Invias ha realizado gestiones ante las autoridades competentes del municipio de Cúcuta para el control de esta actividad que no cumple las medidas de seguridad necesarias y ha solicitado ante la empresa Veolia SA ESP para la necesidad de limpieza de basuras y retiro de escombros en el sitio, solicitud que ha sido debidamente atendida por la empresa de Aseo Urbano en su momento. Sin embargo, por el mal manejo de los escombros y la falta de información a particulares para el recibo de estos, se presenta reiteradamente la obstrucción de la entrada al predio y se utiliza la zona de vía nacional para el depósito de estos.

Por lo anterior, es necesario que la empresa Transivic SAS como responsable del lote donde se realiza el depósito de escombros, implemente a la mayor brevedad posible las medidas de control y mitigación al impacto ambiental negativo que presenta el sitio.

El personal de la Administración Vial está disponible para realizar una visita conjunta al sitio con el fin de verificar la situación actual y definir acciones urgentes a implementar, necesarias para el beneficio de todos.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 29 de 107					

2.23- SOLICITUD DE INFORME DE GESTIONES REALIZADAS POR CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS EN ZONA DE RESERVA DE VÍA NACIONAL EN EL PR 0 + 0600 MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA. CONJUNTO RESIDENCIAL VILLAS DE SAN FRANCISCO.

Mediante el oficio AV2 C-1999-122-26 de fecha 17/04/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la Alcaldía de Los Patios , presentar informe de las gestiones realizadas sobre la reiterada solicitud realizada por la Administración Vial, de control por construcción de accesos dentro de la zona de reserva de vía nacional en el PR 0 + 0600 margen de la calzada izquierda de la vía 55NSA y de la necesidad de requerimiento a los constructores del conjunto residencial Villas de San Francisco de solicitar el permiso ante el Invías del uso de la zona de reserva para esta intervención.

2.24- SOLICITUD DE INFORME DE GESTIONES REALIZADAS POR CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS EN ZONA DE RESERVA DE VÍA NACIONAL EN EL PR 10 + 0400 MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA. PROYECTO DE VIVIENDA DE LA CONSTRUCTORA SAS CHACÓN.

Mediante el oficio AV2 C-1999-123-26 de fecha 17/04/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la Alcaldía de Villa del Rosario, presentar informe de las gestiones realizadas sobre la reiterada solicitud realizada por la Administración Vial, de control por construcción de accesos dentro de la zona de reserva de vía nacional en el PR 10 + 0400 margen de la calzada izquierda de la vía 55NSA y de la necesidad de requerimiento a la urbanizadora CONSTRUCCIONES SAS CHACÓN de solicitar el permiso ante el Invías del uso de la zona de reserva para esta intervención.

2.25- SOLICITUD DE INFORME DE GESTIONES REALIZADAS PARA CONTROL DE DEPÓSITO DE ESCOMBROS EN ZONA DE VÍA NACIONAL EN EL PR 3 + 0150 MARGEN CALZADA IZQUIERDA, VÍA 55NSA

Mediante el oficio AV2-C1999-126-26 de fecha 21/04/2026 con copia a la Territorial del Invías se realizó la solicitud a la Secretaria de Planeación del municipio de los Patios de presentar un informe de las gestiones realizadas a la fecha para el control de depósito de materiales de escombros en zona de vía nacional en el PR 3 + 0150 margen de la calzada izquierda de la vía nacional 55NSA.

Previamente mediante el oficio AV2 -C1999-013-26 de fecha 10/01/2026 se había REITERADO al municipio de Los Patios realizar la gestión de control por la continuidad de depósito de materiales de escombros en el sitio, sin que a la fecha se tenga respuesta a lo solicitado y los escombros continúan invadiendo la zona de vía nacional.

2.26. MEDIANTE EL OFICIO AV2 -C1999-127-26 DE FECHA 23/04/2026 CON COPIA A LA TERRITORIAL DEL INVÍAS, SE SOLICITÓ A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO LA NECESIDAD DE CONTINUACIÓN DE GESTIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL DESCOLE DE LA OBRA DE DRENAJE LOCALIZADA EN EL PR 10 + 0295 MARGEN DE LA CALZADA DERECHA DE LA VÍA NACIONAL 55NSA.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 30 de 107			

Ante la solicitud realizada mediante el oficio AV2 -C1999-065-26 de fecha 23/02/2027 para que el municipio de Villa del Rosario realizara gestión de habilitación de la obra de drenaje que se encuentra fuera de funcionamiento por obstrucción de un tercero, la Secretaria de Control Urbano dio respuesta mediante el oficio SCU-E022-026 de fecha 06/03/2026 a lo solicitado, donde informa que el día 3 de marzo de 2026 se realizó la limpieza en la obra de drenaje.

Sin embargo, hay que aclarar que la limpieza a la que se hace referencia se limitó a la remoción parcial del material dentro de la caja de salida de la obra de drenaje, sin que se haya habilitado el descole natural que continúa totalmente obstruido, por lo cual la obra de drenaje de encuentra fuera de servicio.

2.27 - NECESIDAD DE REPOSICIÓN DE TAPA Y ADECUACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO. PR 6 + 0572 VÍA 55NSA.

En el PR 6 + 0572 margen de la calzada derecha de la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta (sector frente a la entrada a la urbanización Trapiches y próximo al supermercado de Los Montes) en jurisdicción del municipio de Villa del Rosario, se localiza dentro de la calzada un pozo de inspección que forma parte de la infraestructura del sistema de alcantarillado municipal.

A la fecha la tapa del pozo de inspección presenta deterioro constituyéndose en un factor altamente potencial generador de accidentalidad y de daño en los vehículos de los usuarios de la vía nacional.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-128-26 de fecha 23/04/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la empresa AQUALIA VILLA DEL ROSARIO S.A.S. ESP, como concesionario que opera el sistema de acueducto y alcantarillado y por consiguiente encargado del mantenimiento de esta infraestructura, realizar la reposición y adecuación de los elementos que se requieran en este pozo de inspección, de tal manera que se asegure las condiciones adecuadas de funcionalidad y sin afectaciones a los usuarios de la vía nacional.

2.28- SOLICITUD DE REMOCIÓN DE BASURAS Y ESCOMBROS DEPOSITADOS DENTRO DE LA ZONA DE BERMA Y ZONA DE RESERVA EN LA VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA. PR 8 + 0300.

Se viene presentando afectación a la zona de berma y zona de reserva de la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, en la margen de la calzada izquierda PR 8 + 0300 (sector 300 metros más abajo donde se localiza la EDS de combustibles PETROMIL - MORESA BARÍ - SUPERMERCADO D1 Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA CHEVROLET).

Esta afectación por depósito de materiales de escombros por parte de terceros afecta el entorno de la vía y ha originado un foco de contaminación ambiental en el sitio, en perjuicio de la comunidad del sector y de los usuarios de la vía nacional.

Por lo anterior, mediante el oficio AV2 -C1999-129-26 de fecha 23/04/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la empresa VEOLIA SA ESP que se evalúe y si lo considera viable, realizar

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL			
			22			
			FECHA	DIA	MES	AÑO
	CONSORCIO VÍAS 2024			6	05	2026
			Contrato No. 1999 de 2024			
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
Página 31 de 107						

la remoción y retiro de estos escombros con el fin de recuperar la zona de berma de la vía nacional actualmente obstruida y para mejorar la condición ambiental para beneficio de la comunidad.

2.29- NUEVA CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA ZONA DE RESERVA DE VÍA NACIONAL EN EL PR 4 + 0950 VÍA 55NS09.

En inspección a la vía nacional 55NS09 Cúcuta -Dos Ríos -San Faustino --La China, se observa en la margen derecha PR 4 + 0950. (Sector vereda El Porvenir) el avance de una nueva construcción.

La distancia mínima de retiro obligatorio establecida en la Ley 1228 de 2008 para las vías nacionales de primer orden está establecida en 30 metros medidos desde el eje de la calzada.

Por lo anterior mediante el oficio AV2-C1999-135-26 de fecha 27/04/2026 con copia a la Territorial del Invías, se solicitó a la Corregidora de San Faustino como autoridad en el sector, revisar la licencia de construcción de la nueva obra y verificar el cumplimiento de la preservación de la zona de reserva establecida por Ley.

3.- COMPONENTE SST. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Las actividades descritas a continuación corresponden del día Periodo 01 de Abril hasta el 30 de Abril de 2026, principalmente a labores de seguimiento, control y verificación al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las cooperativas la Samaria, Tonchala, Microcolma y de la administración vial.

1. Capacitación dirigida a las cooperativas en la identificación y prevención de actos y condiciones inseguras, con el fin de fortalecer la cultura de autocuidado y la mitigación de riesgos laborales en las actividades desarrolladas en vía.
2. Inspección de extintor de incendio en la oficina del Consorcio Vías 2024, con el fin de verificar su estado, ubicación, señalización y vigencia.
3. Inspección de extintor cooperativa Tonchala, con el fin de verificar su estado, ubicación, señalización y vigencia.
4. Se realizó la inspección, limpieza y verificación del estado de los elementos de señalización vial almacenados en la oficina, con el fin de garantizar su adecuado mantenimiento, conservación y disponibilidad para su uso operativo.
5. Se efectuó la instalación de material retro reflectivo en los conos de seguridad que presentaban desgaste, con el fin de optimizar su visibilidad y funcionalidad en campo.
6. Instalación de infografía sobre el correcto lavado de manos, ubicado en el área de baño, con el propósito de promover prácticas adecuadas de higiene y prevenir enfermedades.
7. Ejecución de pausas activas, orientadas a mejorar la concentración, reducir la fatiga laboral.
8. Acompañamiento en rutas de inspección vial, orientado a la identificación de condiciones de riesgo, verificación del estado de las vías y reporte oportuno de novedades.
9. Socialización de infografía en modalidad virtual, enfocada en el procedimiento de reporte de accidentes de trabajo, con el propósito de fortalecer el conocimiento y la cultura de reporte oportuno en los trabajadores.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCCIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	6	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 32 de 107					

10. Se llevó a cabo la recepción y registro de novedades reportadas por la cooperativa La Samaria y Tonchala, relacionadas con la adquisición de dotación de seguridad, específicamente botas de seguridad.
11. Seguimiento a las actividades ejecutadas por las cooperativas en las vías, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el SG-SST, con énfasis en el uso adecuado de la dotación y los EPP, la correcta señalización preventiva y la adopción de posturas ergonómicas durante la ejecución de las labores.
12. Verificación de los chequeos preoperacionales de los vehículos, garantizando condiciones óptimas de funcionamiento, limpieza y seguridad antes del inicio de las actividades.
13. Se brindó acompañamiento en el cambio de llanta y proceso de balanceo del vehículo identificado con placas IFT 705, con el propósito de asegurar su adecuado funcionamiento y condiciones de seguridad.
14. Apoyo en las actividades administrativas asignadas, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión documental.
15. Registro y análisis de la accidentalidad laboral, evidenciando que durante el período reportado no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo, lo cual refleja la efectividad de las medidas preventivas implementadas.
16. Seguimiento de las inspecciones planificadas en las rutas desarrolladas por las cooperativas, abordando aspectos como: charlas informativas en SST, pausas activas, verificación de señalización vial, uso adecuado de los EPP, cumplimiento del protocolo de lavado de manos, condiciones de las herramientas, posturas ergonómicas y uso de barreras de seguridad, además de la inspección de elementos de atención de emergencias.
17. Revisión y seguimiento a la documentación técnica remitida por el inspector de SST de las cooperativas, con el propósito de validar el cumplimiento de los estándares y requisitos establecidos en el SG-SST.
18. Ejecución del proceso de archivo y retención documental de las actividades relacionadas con SST, en cumplimiento de las normativas legales vigentes y los procedimientos internos establecidos.

4 - REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD Y AFECTACIONES A LA TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO.

Durante el período del 1 al 30 de abril de 2026, se registraron las siguientes novedades por accidentes de tránsito y afectaciones al normal flujo vehicular en las vías a cargo:

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION			INFORME MENSUAL		
				22		
				FECHA	DIA	MES
	6	05	2026			
	CONSORCIO VÍAS 2024			Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL			VERSION 1.0			
			Página 33 de 107			

 CONSORCIO VIAS 2024 NIT 901.838.214-5		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			 INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
CONSORCIO VIAS 2024		TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER			MES DE ABRIL		
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT-NSA					1/04/2026	AL	30/04/2026
CONTRATO No. 1999 DE 2024							
NOVEDADES POR AFECTACIONES AL NORMAL FLUJO VEHICULAR							
FECHA	VIA	PR	NOVEDAD	TIPO	VICTIMAS		
					HERIDOS	MUERTOS	
06/04/2026 AL 12/04/2026	5507	43+0900 AL 45+0000	PASO CON PRECAUCION EN AMBOS CARRILES	CONTRATO DE OBRA 1564/2025	NA	NA	
8/04/2026	55NSA	07+0300 AL 07+0350	CIERRE PARCIAL CALZADA IZQUIERDA	RIEGO DE MATERIAL GRANULAR SOBRE LA CALZADA	NA	NA	
11/04/2026	55NSA	13+0600 AL 17+0500	CIERRE PREVENTIVO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES	AFECTACION DE ORDEN PUBLICO. ACTIVACION DE CARGA EXPLOSIVA	1	0	
12/04/2026	55NSA	11+0500	CIERRE PARCIAL CALZADA IZQUIERDA	PRESENCIA DEL CUERPO DE UNA PERSONA SOBRE LA CALZADA	0	1	
13/04/2026	55NSA	00+0000	CIERRE TOTAL	ORDEN PUBLICO. PROTESTA DEL GREMIO TRANSPORTE URBANO	NA	NA	
19/04/2026	55NSA	07+0950	CIERRE PARCIAL CALZADA DERECHA	ACCIDENTE DE TRANSITO. CHOQUE AUTOMOVIL- CAMIONETA	0	0	
20/04/2026	55NSA	17+0200	CIERRE PARCIAL CALZADA IZQUIERDA	ACCIDENTE DE TRANSITO. CHOQUE TRACTOCAMION - AUTOMOVIL	0	0	
28/04/2026	55NSA	05+0500	CIERRE DE LAS DOS CALZADAS AL FLUJO VEHICULAR	ORDEN PUBLICO. PROTESTA COMUNIDAD DEL BARRIO NAVARRO WOLF	NA	NA	
30/04/2026	55NSA	09+0200 AL 11+0200	CIERRE TOTAL	ACCIDENTE DE TRANSITO. CHOQUE Y VOLCAMIENTO VOLQUETA - MOTOCICLETA	2	3	
30/04/2026 AL 03/05/2026	55NSA	13+0600	CIERRE PARCIAL AL FLUJO VEHICULAR	AFECTACION EN EL ACCESO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER LADO VENEZOLANO	NA	NA	

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL			
		22			
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024	Contrato No. 1999 de 2024			
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	VERSION 1.0			
Página 34 de 107					

5.- REPORTE DE SEGUIMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL A CARGO.

De acuerdo con lo establecido en el correo electrónico de fecha 14/01/2026 de parte de la Subdirección Gestión del Riesgo (Ing. Elizabeth Cristina Jiménez Montero) donde se dan nuevas instrucciones para el reporte del formato ACTUALIZADO A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO QUINCENAL A SITIOS CRÍTICOS, la administración vial realizó el respectivo ajuste y se remitió la información al correo electrónico ejimenez@invias.gov.co.

6.- ACTIVIDADES DE JARDINERÍA Y ORNATO EN LA RED VIAL A CARGO.

Durante este período se continuaron las actividades programadas por la Administración Vial y con mano de obra de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario la actividad de jardinería y ornato en sitios especiales de la red vial a cargo.

- Vía 70NS06-1 PR 0 + 0000. Microempresa TONCHALÁ.
- Vía 5507 PR 47 + 0650. Microempresa MICROCOLMA.
- Vía 55NS09. PR 7 + 0850. Microempresa LA SAMARIA.

7.- EJECUCIÓN Y ENTREGA DEL INFORME DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE MARZO / 2026.

Se realizó la toma de información de campo de los registros de la accidentalidad ocurrida durante el mes de MARZO de 2026 en la red vial a cargo.

Se realizó el informe contractual correspondiente al inventario y procesamiento de los accidentes registrados.

Mediante el oficio AV2 -C1999-121-26 de fecha 17/04/2026 y radicado 2026E-VUVRAZ-038072 de fecha 20/04/2026, se realizó la entrega del informe a la Territorial del Invías y a Planta Central.

8.- EJECUCIÓN DEL INFORME DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS VÍAS. MES DE MARZO DE 2026.

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales referentes a la generación de un informe mensual de las actividades programadas y ejecutadas de ornato y embellecimiento de las vías, se realizó el respectivo informe del mes de MARZO/2026 de las actividades realizadas por las tres microempresas del sector.

Mediante el oficio AV2 -C1999-107-26 de fecha 01/04/2026 y radicado Invias 2026E-VUVRAZ-031459 de fecha 01/04/2026, se realizó la entrega del informe a la Territorial del Invías.

9.- ACTIVIDAD DE RETIRO DE AVISOS Y PUBLICIDAD VISUAL INSTALADA EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL EN LA CARRETERA 55NSA, QUE NO CUMPLE LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 35 de 107			

Durante este período se realizó con personal de las Microempresas de servicio de mantenimiento rutinario del sector 55NSA la cooperativa TONCHALA, el retiro de avisos y publicidad visual que se encontraba instalada en postes y en la infraestructura vial y la cual no cumple con lo establecido en la Ley 1228/2028 en lo referente a publicidad visual exterior en vías nacionales.

10.- INFORME DE RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL MES DE MARZO /2026.

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales de apoyo a la Territorial del Invías a la supervisión de los contratos de servicio de mantenimiento rutinario, se revisó y se avalaron por parte del Administrador Vial, los informes de rendimientos alcanzados por las tres cooperativas en la ejecución de las actividades programadas para el mes de MARZO /2026.

Mediante el oficio AV2 -C1999-109-26 de fecha 06/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-032394 de fecha 06/04/2026, se realizó la entrega de los tres informes a la Territorial del Invías.

11.- EJECUCIÓN Y ENTREGA DEL INFORME DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

Mediante el oficio AV2 -C1999-117-26 de fecha 14/04/2026 y con radicado Invías 2026E-VUVRAZ-036134 de fecha 15/04/2026, se presentó a la Territorial del Invías la programación de la capacitación contractual al personal de las tres microempresas de servicio de mantenimiento rutinario del sector.

TEMAS:

- CAPACITACIÓN TÉCNICA: IMPLEMENTACIÓN Y USO DE ELEMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE DEMARCACIÓN DE LA REFERENCIACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL.
- IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (SST).

JUSTIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta que es necesario realizar la demarcación de la referenciación en la infraestructura vial nacional para la ejecución de actividades programadas por el Invías tales como:

- 1.- La revisión y actualización de las longitudes de cada tramo vial y la distancia entre cada punto de referencia.
- 2.- La toma de información en campo para la implementación del sistema inteligente de gestión de pavimentos flexibles - SIGPAV, donde se requiere identificar con exactitud la referenciación vial para el levantamiento de información de daños y patologías en el pavimento (áreas de afectación).

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 36 de 107					

3.- La localización de cada elemento de la infraestructura vial nacional, para el levantamiento de información necesaria para los diferentes aplicativos y actividades programadas: estado de la red vial con criterio técnico y de transitabilidad, aplicativo SUKUBÚN, informe de accidentalidad.

Lo anterior hace necesario el uso e implementación de elementos como plantillas para llevar a cabo la demarcación con pintura en la calzada y en cada elemento de la abscisa correspondiente, por el cual es necesario que el personal de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario que apoyan en esta demarcación de referenciación vial, tengan el conocimiento necesario para el uso y correcta ejecución de la actividad y que sirve adicionalmente para la localización correcta de sus informes diarios de ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario y de los informes mensuales de los rendimientos alcanzados en su ejecución .

Adicionalmente como complemento a esta capacitación técnica, se programó una charla en SST referente a la identificación y prevención de actos y condiciones inseguras en la ejecución diaria de las actividades de servicio de mantenimiento rutinario por parte del personal de las cooperativas, con el fin de prevenir afectación a la integridad física de los trabajadores y de los usuarios de las vías nacionales a cargo.

Lo anterior justificó la capacitación programada al personal de las tres microempresas: TONCHALÁ, LA SAMARIA Y MICROCOLMA.

El sábado 18 de abril en horario de 8 am a 12 medio día, se realizó la jornada programada.

Mediante el oficio AV2-C1999-124-26 de fecha 20/04/2026 con radicado Invías 2026E-VUVRAZ-038784 de fecha 21/04/2026 se realizó la entrega del respectivo informe a la Territorial.

12.- PRESENTACIÓN A LA TERRITORIAL DEL INVÍAS, DEL INFORME MENSUAL DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026.

Mediante el oficio AV2 -C1999-106-26 de fecha 01/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-031426 de fecha 01/04/2026, se hizo entrega a la Territorial del Invías del informe mensual del 01/03/2026 al 31/03/2026, de las actividades contractuales programadas y ejecutadas por la Administración Vial.

13.- SOLICITUD DE COTIZACIONES DE INSUMOS Y CARGUE DE INFORMACIÓN EN LA APLICACIÓN INVADATA CON EL FIN DE ACTUALIZAR APU'S -2026.

De acuerdo con la capacitación virtual recibida el día 17 /03/2026 y con la posterior información de entregables suministrada por la Subdirección de Planificación de Infraestructura, se realiza durante este período la solicitud y recolección de información de campo de cotizaciones de insumos y el cargue en el aplicativo INVADATA, información que utilizará Invías para la actualización de los APU'S 2026.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 37 de 107			

14.- TOMA DE REGISTROS EN CAMPO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PRIMER INFORME ESTADO DE LA RED VIAL CON CRITERIO TÉCNICO VIGENCIA 2026-1.

De acuerdo a lo solicitado por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales mediante el memorando circular 2026I-VBOG-011275 de fecha 02/03/2026 y recibido por esta Administración Vial vía correo electrónico en fecha 06/03/2026 relacionado con la ejecución del primer informe del estado de la red vial con criterio técnico de la vigencia 2026, se continúa durante este período con la recolección de información en campo para la actualización del estado de las vías a cargo, siguiendo el instructivo como las tablas de calificación establecidas.

15.- TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DEL INFORME TRIMESTRAL DEL PERÍODO ENERO - MARZO DE 2026.

Dando cumplimiento a los compromisos contractuales de la Administración Vial, se terminó la toma de información de campo y se actualizó el informe trimestral contractual del período ENERO - MARZO de 2026.

Mediante el oficio AV2 - C1999-112-26 de fecha 08/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-033267 de fecha 08/04/2026, se hizo entrega a La Territorial del Invías y a Planta Central, el informe vía correo electrónico y en medio físico (CD), dándose cumplimiento a este compromiso contractual.

16.- PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE BACHEO CON MATERIAL DE RECHAZO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA ATENDER NECESIDAD DE EMERGENCIA EN LA VÍA 5507 Y 55NS09.

Durante este periodo se programó y realizó jornadas de bacheo de emergencia tipo tapa huecos en las vías 5507 y 55NS09. Se atendió con mano de obra de la cooperativa Microcolma y La Samaria en los sectores del PR 29+ 0000 al PR 39 + 0000 y entre el PR 3+ 0300 al PR 5 + 0300, respectivamente, procurando mejorar provisionalmente el estado de las vías a los usuarios.

17.- DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA DE LA FICHA PMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LOS CONTRATOS VIGENTES DE AMV Y MANTENIMIENTO RUTINARIO.

De acuerdo con lo solicitado por Planta Central se diligenció, actualizó y envió (vía correo electrónico) la ficha PMO relacionada con los contratos vigentes de servicio de mantenimiento rutinario y de la administración vial, para el sector de red vial a cargo, del período del mes de abril.

18.- EJECUCIÓN Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO VIA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA VIGENCIA 2026.

Atendiendo lo solicitado por la Territorial, se realizó y presentó el presupuesto por valor de \$ 3.285.000.000 para obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía nacional 5507, Cúcuta - Puerto Santander, para la implementación del proceso de licitación de la vigencia 2026 que el Invías tiene programado para atender las necesidades de esta vía.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 38 de 107			

La información se presentó mediante el oficio AV2=C1999-114-26 de fecha 10/04/2026 con radicado Invías 2026E-VUVRAZ-035104 de fecha 13/04/2026.

19.- PRESUPUESTO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO VIA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA VIGENCIA 2026.

Atendiendo lo solicitado por la Territorial, se presentó el presupuesto por valor de \$ 454 .000.000 para obras de mantenimiento y mejoramiento de la vía nacional 55NS09, Cúcuta - Dos Ríos - San Faustino- La China, para la implementación del proceso de licitación de la vigencia 2026 que el Invías tiene programado para atender las necesidades de esta vía.

Mediante el oficio AV2 -C1999-116-26 de fecha 13/04/2026 con radicado Invías 2026E-VUVRAZ-035707 de fecha 14/04/2026, se presentó el respectivo informe a la Territorial del Invías.

20.- ATENCIÓN DE AFECTACIÓN A LA NORMALIDAD EN LA TRANSITABILIDAD POR CAIDA DE RAMAS DE ÁRBOLES Y FLUJO DE LODOS Y MATERIAL GRANULAR SOBRE LA CALZADA DE LAS VÍAS, DEBIDO A LA A LLUVIAS EN EL SECTOR.

Durante el período se atendió con la coordinación del Administrador Vial por parte del personal de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, las novedades presentadas a lo largo de las vías por acción de las aguas lluvias, que originaron caída de ramas de árboles, de piedras y de lodos en varios sitios de las vías 55NSA, 55NS09 y 5507.

La atención oportuna y rápida de estas novedades permitió habilitar la calzada para el servicio de los usuarios en los sitios afectados.

21.- ACTIVIDAD REALIZADA DE OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO PROHIBIDO DE LA ZONA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL SEPARADOR DE LA DOBLE CALZADA (PR 14 + 0200) PARA PASO DE MOTOCICLISTAS ENTRE LAS DOS CALZADAS.

Con materiales suministrados con cargo al ítem de insumos del contrato de la Administración Vial y con mano de obra de la microempresa de servicio de mantenimiento rutinario Tonchalá, se realizaron en las secciones de drenaje de aguas lluvias localizadas en el separador de la doble calzada en el PR 14 + 0100 frente a las instalaciones donde funciona el centro de acopio de materiales reciclables de la empresa Veolia SA ESP, obras de prevención y de control con el fin de que no se sigan utilizando estos espacios drenajes para el paso de motocicletas y bicicletas por parte de conductores que realizan paso de entre las dos calzadas no permitidas y no utilizar los retornos diseñados para este fin.

Lo anterior dando cumplimiento a compromisos establecidos en reunión virtual con la ANSV - INVÍAS y VEOLIA.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL				
		22				
		FECHA	DIA	MES	AÑO	
	6		05	2026		
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024			
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	VERSION 1.0				
Página 39 de 107						

Mediante el oficio AV2 -C1999-141-26 de fecha 29/04/2026 y con radicado Invías 2026E-VUVRAZ-042896 de fecha 30/04/2026 se presentó el informe de las actividades realizadas a la Territorial del Invías.

22.- INFORME DE SEGUIMIENTO A NOVEDAD POR EROSIÓN Y SOCAVACIÓN DE PILAS (6 - 8 - 9) Y DEL ESTRIBO DERECHO EN EL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, PR 13 + 0600 VIA 55NSA.

En la inspección periódica al estado de los puentes en la red vial a cargo de esta Administración Vial y en atención al informe remitido mediante el oficio AV2 -C1999-245-26 de fecha 24/07/2026 con radicado Invías 2025E-VUVRAZ-081302 de fecha 25/07/2025 en el cual se expuso la novedad por efecto de erosión y socavación que presentaban las pilas 6 - 8 y 9 y en el estribo derecho del puente internacional Francisco de Paula Santander localizado en el PR 13 + 0600 de la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, nos permitimos informarle que de acuerdo a la inspección técnica realizada el día 21/04/2026, se evidencia un aumento de los procesos de erosión y socavación en el área del estribo final ubicado en la margen de territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo anterior mediante el oficio AV2 -C1999-130-26 de fecha 23/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-040492 de fecha 24/04/2026, se presentó a la Territorial el informe de la inspección realizada.

23.- INFORME A LA TERRITORIAL DEL INVÍAS SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN VIAL ANTE LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO POR LA AFECTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL EN EL PR 6 + 0165 MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA 55NSA.

Atendiendo lo solicitado por la Territorial del Invías referente a la necesidad de oficiar por parte de la Administración Vial a las autoridades del municipio de Villa del Rosario sobre la novedad que se viene presentando a la altura del PR 6 + 0165 margen de la calzada izquierda de la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, debido a la afectación (volcamiento y deslizamiento) de un muro de contención perteneciente a la infraestructura vial nacional por la acción de procesos erosivos y filtración de aguas lluvias en el talud superior, provenientes del área donde se localiza la urbanización Colinas de Vista Hermosa debido a que el sistema de drenaje de estas aguas presentó colapso , se hacen las siguientes precisiones:

1.- Mediante el oficio AV2-C1999-118-26 de fecha 14/04/2026 esta Administración Vial ofició a la Secretaria de Planeación Municipal con copia a la Alcaldía , Control Urbano de Villa del Rosario y con copia a la Territorial del Invías , informando sobre la NECESIDAD URGENTE DE ATENCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE CANAL Y DISIPADOR DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD (INCLUIDO EL MURO DE CONTENCIÓN PERTENECIENTE A LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL) , EN EL SECTOR DE LA URBANIZACIÓN COLINAS DE VISTA HERMOSA PR 6 + 0165 MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA NACIONAL 55NSA.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	6	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 40 de 107					

2.- Mediante el oficio AV2-C1999-119-26 de fecha 16/04/2026 esta Administración Vial ofició nuevamente a la Secretaria de Planeación Municipal con copia a la Alcaldía , Control Urbano de Villa del Rosario y con copia a la Territorial del Invías , informando sobre la AFECTACIÓN GRAVE A LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL POR DEFICIENTE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS NECESIDAD URGENTE DE ATENCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE CANAL Y DISIPADOR DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR DE LA URBANIZACIÓN COLINAS DE VISTA HERMOSA PR 6 + 0165 MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA NACIONAL 55NSA.

3.- El día 16 de abril de 2026 en horas de la mañana, se realizó acompañamiento a la Territorial del Invías a la visita de inspección realizada al sitio de afectación juntamente con funcionarios de la Secretaría de Hábitat, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio de Villa del Rosario. En la inspección realizada la Administración Vial fue clara en expresar que la competencia de la atención de las obras requeridas para estabilización y contención del talud era responsabilidad de la Alcaldía de Villa del Rosario.

4.- El día 16 de abril, la Secretaria de Planeación Municipal de Villa del Rosario informó mediante correos electrónicos a esta Administración Vial, que las solicitudes realizadas de atención a esta novedad habían sido trasladadas por competencias a la Secretaria de Hábitat, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo Municipal, para que se diera respuesta a lo requerido dentro de los términos de ley.

A la fecha no se ha recibido la respuesta por parte de esta secretaría municipal.

5.- Mediante el oficio AV2 -C1999-133-26 de fecha 27/04/2026 la Administración Vial solicita a la Secretaria de Hábitat, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio de Villa del Rosario (con copias a la Secretaria de Planeación Municipal, Alcaldía , Control Urbano y Personería Municipal y con copia a la Territorial del Invías) presentar respuesta a lo solicitado mediante los oficios AV2-C1999-118-26 y AV2-C1999-119-26 de atención urgente de las obras de estabilización y contención del talud afectado.

Por otra parte dando cumplimiento a las actividades contractuales a desarrollar por la Administración Vial referentes a la necesidad de reportar los nuevos sitios críticos en el aplicativo SURVEY 123 que se presenten en las vías junto con el presupuesto estimado de las obras necesarias para la estabilización y prevención de emergencias que puedan afectar la transitabilidad y a los usuarios de las vías, esta Administración Vial mediante el oficio AV2- C1999-120-26 de fecha 17/04/2026 y con radicado Invías 2026E-VUVRAZ-038023 de fecha 20/04/2026 presentó a la Territorial del Invías el reporte de la inclusión del nuevo sitio crítico en el aplicativo SURVEY 123 con el respectivo presupuesto estimado de las obras necesarias para la estabilización. Adicionalmente junto con el personal de la microempresa de servicio de mantenimiento rutinario del sector, se ha realizado la señalización preventiva en el sitio.

Es necesario que a través de la oficina jurídica del Invías se refuerce con los argumentos de Ley pertinentes ante las autoridades del municipio de Villa del Rosario, la necesidad urgente de la

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 41 de 107			

atención de las obras requeridas de estabilización en este sitio crítico de inestabilidad generado, por la afectación a esta infraestructura que es patrimonio nacional.

De esta manera, mediante el oficio AV2 -C1999-134-26 de fecha 27/04/2026 y con radicado Invías 2026E-VUVRAZ-041488 de fecha 27/04/2026 se presentó a la Territorial la trazabilidad de las gestiones realizadas a la fecha por parte de la Administración Vial, ante la generación de este sitio crítico en el PR 6 + 0165 de la vía nacional 55NSA.

24.- INFORME DE REPORTE DE NOVEDAD POR AFECTACIÓN A LA ESTABILIDAD DE LA CUNETA EN CONCRETO ENTRE EL PR 18 + 0300 AL PR 18 + 0450 - VIA 55NS09.

Como consecuencia de las continuas lluvias en el sector, se viene presentando afectación a la estabilidad de las cunetas en concreto construidas en ejecución del contrato 1843/2025 entre el PR 18 + 0300 al PR 18 + 0450 en la margen derecha de la vía nacional 55NS09 Cúcuta -Dos Ríos - San Faustino --La China.

La afectación debido a la acción de las aguas lluvias provenientes del terreno aledaño a la vía, las cuales no ingresan directamente a la cuneta construida debido a que el nivel del hombro de esta es más alto que el nivel del terreno, por lo cual las aguas lluvias están fluyendo por la parte más baja que es el empalme entre el espaldar de la cuneta y el terreno natural.

Lo anterior ha incidido en que se esté presentando erosión a lo largo del espaldar de la sección de la cuneta, socavando el terreno de soporte con alta probabilidad de afectación a la estabilidad de esta obra de drenaje.

Por lo tanto, mediante el oficio AV2 -C1999-137-26 de fecha 28/04/2026 de fecha 28/04/2026 y con radicado Invías 2026E-VUVRAZ-041789 de fecha 28/04/2026 de informa a la Territorial del Invías de la necesidad de acometer la actividad de relleno con material debidamente compactado , para nivelar el terreno del predio con el hombro de la cuneta , de tal manera que las aguas lluvias provenientes del predio entren directamente a la cuneta y de esta manera sea conducida a la alcantarilla más próxima localizada en el PR 18 +:0300 para lograr la eficiencia en el drenaje de las aguas lluvias en el sitio y asegurar la estabilidad de la cuneta construida.

25.- PRESENTACIÓN DE INFORME DE COLAPSO DE SECCIONES DE MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR DEL BARRIO NUEVA SANTA CLARA (SECTOR BOCONÓ), PR 12 + 0360 AL PR 12 +;450 MARGEN CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA NACIONAL 55NSA.

Debido a las lluvias que se vienen presentando en la región, se ha originado afectación a la estabilidad en varias secciones del muro de contención en gaviones que se localiza entre el PR 12 + 0360 al PR 12 + 0450, margen de la calzada izquierda de la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta (sector barrio Santa Clara - Boconó).

A la fecha se presenta el daño total de una sección de longitud de 10 metros en el PR 14 + 0390 y en una longitud de 5 metros en el PR 12 + 0420.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	6	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 42 de 107			

Por lo anterior, mediante el oficio AV2 -C1999-140-26 de fecha 29/04/2026 con radicado Invías 2026E-VUVRAZ-042469 de fecha 29/04/2026 de informa a la Territorial de la necesidad de la reconstrucción de estas secciones de muro de contención con el fin de asegurar la estabilidad del talud superior, evitar la afectación de la circulación de peatones por la zona del andén y para asegurar la transitabilidad a los usuarios por la calzada izquierda de la vía nacional.

Para lo anterior, se anexó el presupuesto de la obra estimada de reconstrucción de las áreas afectadas y para el mantenimiento del muro de contención (recubrimiento en concreto.) con el fin de que se revise y se considere la viabilidad de su ejecución cuando se asignen recursos para obras de mantenimiento en esta vía.

26.- ATENCIÓN A EMERGENCIA POR AFECTACIÓN DEL ACCESO AL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL LADO VENEZOLANO, PR 13 +0600 VÍA 55NSA.

Teniendo en cuenta la novedad presentada el día 30 de abril a las 5:30 pm, donde se afectó el acceso en el lado venezolano al puente internacional Francisco de Paula Santander, durante los días 01-02 de mayo, la Administración Vial realizó continua inspección y reportes a la Territorial y se apoyó con la información requerida en la gestión de solicitud de cierre al flujo vehicular.

El día 03/05/2026 y de acuerdo con lo establecido en la resolución INVÍAS 1592 del 02/05/2026, la Administración Vial organizó la logística en implementación de la señalización preventiva en el sitio para la restricción total al flujo vehicular por la estructura.

Se realiza continua inspección a la situación en el puente y al cierre total al flujo vehicular.

27.- PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN VIRTUAL ACLARACIÓN SITIOS CRÍTICOS EN SURVEY 123.

De acuerdo con lo programado por la Subdirección de Gestión del Riesgo del Invías, se participó por parte de los ingenieros de la Administración Vial en la reunión virtual el jueves 30 de abril en horario de 9 am a 11 am, relacionado con la aclaración de los sitios críticos reportados en la plataforma Survey 123.

RESUMEN PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO:

- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los contratos de servicio de mantenimiento rutinario: 1540 de 2024 en la vía 55NS09, 3822/2024 en las vías 55NSA, 70NS06-1 y 5507 y 3856/2024 en la vía 5507.
- Entrega del informe avalado por el Administrador Vial de los rendimientos alcanzados en las actividades realizadas por las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, correspondiente al mes de MARZO/2026.
- Programación de actividades a realizar durante el período del mes de ABRIL /2026 correspondiente a servicio de mantenimiento rutinario por parte de las tres microempresas del sector.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
		CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024	
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 43 de 107					

- Ejecución y entrega a la Territorial y a Planta Central del Invías del informe de reportes de accidentes de tránsito ocurridos en el período del mes de MARZO/2026 en la red vial a cargo.
- Actividades y gestiones de defensa de la zona de vía nacional en la red vial a cargo de esta Administración Vial.
- Ejecución y entrega a la Territorial del Invías del informe de actividades programadas y realizadas durante el mes de MARZO /2026 por parte de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario referentes a ornato y embellecimiento de las vías.
- Ejecución y entrega a la Territorial del Invías, de las actas de servicio de mantenimiento rutinario correspondiente al periodo del mes de MARZO/2026.
- Mantenimiento de señalización de sitios críticos en la red vial a cargo.
- Programación, control y seguimiento a las actividades de jardinería y ornato con mano de obra de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, en sitios puntuales de la red vial a cargo.
- Actividad de retiro de avisos y publicidad instalada en la infraestructura vía en las carreteras 55NSA.
- Programación, ejecución de la actividad y entrega al Invías del informe de la capacitación al personal de las microempresas de servicio de mantenimiento rutinario, correspondiente al mes de ABRIL/2026.
- Recolección de información de avistamiento y atropellamiento de fauna en la red vial a cargo, para el aplicativo SUKUBÚN.
- Ejecución y entrega del informe trimestral del período enero - marzo de 2026.
- Ejecución y entrega a la Territorial del Invías del informe mensual de la Administración Vial, correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo/2026.
- Ejecución y entrega a la Territorial del Invías del informe de las gestiones realizadas por la Administración Vial de la situación actual de novedad por la afectación a la Infraestructura vial nacional en el PR 6 + 0165 margen de la calzada izquierda vía 55NSA, por el deficiente sistema de drenaje de aguas lluvias en el sector de la urbanización Colinas de Vista Hermosa del municipio de Villa del Rosario.
- Toma de información en campo para la actualización del estado de la red vial, con criterio técnico.
- Participación del personal de la Administración Vial en reunión virtual para aclaraciones de sitios críticos reportados en la aplicación Survey 123.
- Ejecución de la actividad de solicitud de cotizaciones de insumos y cargue de la información en el aplicativo INVIDATA.
- Programación y ejecución de la actividad de bacheo en las vías 5507 y 55NS09.
- Diligenciamiento y entrega de la ficha PMO de los contratos de servicio de mantenimiento rutinario y de la Administración Vial.
- Ejecución y entrega de presupuestos de obra para mantenimiento de las vías 5507 y 55NS09, para la implementación de los procesos de licitación de la vigencia 2026.
- Presentación del informe de la actividad realizada de obras de prevención y control del uso prohibido de la zona de drenaje de aguas lluvias en el separador de la doble calzada en el PR 14 + 0100 de la vía nacional 55NSA.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	6	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 44 de 107					

- Presentación del informe de seguimiento de la novedad por erosión y socavación en la cimentación del puente internacional Francisco de Paula Santander en el lado venezolano.
- Atención de la emergencia por afectación del aproche del lado venezolano en el puente internacional Francisco de Paula Santander.
- Presentación del informe por la novedad de afectación a la estabilidad de la cuneta en concreto entre el PR 18 + 0300 al PR 18 + 0450 en la vía 55NS09.
- Presentación del informe de colapso de secciones de muro en gaviones en el PR 12 + 0400 margen de la calzada izquierda de la vía 55NSA
- Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial:

- Contrato 1564 de 2025 de obras de mantenimiento y rehabilitación en la vía nacional 5507 Cúcuta - Puerto Santander.

- Ejecución y entrega a la Territorial de los siguientes informes técnicos:

- 1.- Informe semanal N° 90 periodo del 23 de marzo al 29 de marzo de 2026 Oficio AV2-C1999-100-26 de fecha 30/03/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-030833 de fecha 31/03/2026.
- 2.- Informe semanal N° 91 periodo del 30 de marzo al 05 de abril de 2026 Oficio AV2-C1999-110-26 de fecha 06/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-032420 de fecha 06/04/2026.
- 3.- Entrega vía correo electrónico de las fichas PMO de los contratos de servicio de mantenimiento rutinario y de la administración vial, con corte a marzo/2026.
- 4.- Acta de costos N° 21 del mes de marzo, de la Administración Vial. Oficio AV2-C1999-111-26 de fecha 08/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-033172 de fecha 08/04/2026.
- 5.- Informe semanal N° 92 periodo del 06 al 12 de abril de 2026 Oficio AV2-C1999-115-26 de fecha 13/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-035677 de fecha 14/04/2026.
- 6.- Reporte quincenal vía correo electrónico - del informe actualizado de sitios críticos en la red vial a cargo.
- 7.- Respuesta vía correo electrónico a solicitud de derecho de petición firmado por la señora Diana Yazmin Merchán Fernández, Vereda la Cochinilla vía 5507. (16/04/2026).
- 8.- Informe semanal N° 93 periodo del 13 al 19 de abril de 2026 Oficio AV2-C1999-125-26 de fecha 20/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-038850 de fecha 21/04/2026.
- 9.- Respuesta vía correo electrónico a solicitud de reporte de gestión de pólizas y actualizaciones del contrato de la Administración Vial y de las tres microempresas de servicio de mantenimiento rutinario del sector a cargo. (17/04/2026).
- 10.- Solicitud de aprobación por parte de la Territorial del Invías de la actualización de póliza por orden de inicio del contrato 1999/2024. oficio AV2 -C1999-132-26 de fecha 24/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-041098 de fecha 27/04/2026.
- 11.- Informe semanal N° 94 periodo del 20 al 26 de abril de 2026 Oficio AV2-C1999-136-26 de fecha 27/04/2026 y radicado Invías 2026E-VUVRAZ-041633 de fecha 28/04/2026.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 45 de 107			

NOTAS:

- Se requiere con URGENCIA atender la novedad del sistema de drenaje de aguas lluvias en el sector de la redoma EL ESCOBAL, PR 13 + 0600 al PR 13 + 0700 de la vía nacional 55NSA Anillo Vial Oriental de Cúcuta, dado el colapso que presenta a la fecha.
- Se requiere realizar actividad de parcheo a lo largo de los sectores de las vías 5507 y 55NS09, dado el estado crítico de la calzada por presencia de baches, fisuramiento y pérdida de agregados que afectan el normal flujo vehicular.
- Se requiere con URGENCIA realizar la actividad de parcheo de emergencia tipo tapa hueco a lo largo de todo el sector de la vía 55NS09 Cúcuta -Dos Ríos -San Faustino - La China, dada la presencia de baches que viene afectando el normal flujo vehicular.
- Lo anterior es necesario con carácter URGENTE con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas en los usuarios (heridos y/o muertos).
- Se requiere con URGENCIA realizar la reparación de la losa del box coulvert en el PR10+0742 de la vía 5507. El fallo localizado en el centro de la calzada puede originar accidentes a los usuarios de la vía.
- Es URGENTE la atención al nuevo sitio crítico localizado entre el PR4+0865 al PR4+0905 de la vía nacional 5507, se presenta hundimiento y deformación en el terraplén, se requiere realizar provisionalmente una renivelación con mezcla asfáltica para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito.
- Es necesario con carácter URGENTE realizar renivelación de la calzada en el sitio crítico del PR 14 + 0030 de la vía 5507, dado el incremento en el hundimiento por desplazamiento del terraplén.
- Se requiere reconstrucción de Box Coulvert en el PR 15 + 0080 en la doble calzada de la vía 55NSA, donde por acción de una carga explosiva se vio afectada.
- Se requiere reconstrucción de la sección final en las obras de drenaje localizadas en PR 28+0950 y PR 37+0300 de la vía 5507.
- Se requiere con urgencia la reconstrucción de la Alcantarilla en el PR 0+0729 de la vía 55NS09.
- Con resolución del Invías 1592 del 02/05/2026, se cierra el flujo vehicular por el puente internacional Francisco de Paula Santander, debido a la afectación del aproche a la estructura en el lado venezolano.

COMENTARIOS GENERALES:

CARRETERA CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, CODIGO 55NS09

• ESTADO DE LA VIA

La vía presenta condición crítica en casi toda su longitud con un % de 75.46 de estado malo y un % de 3.44 de estado muy malo según la evaluación con criterio técnico realizada en Octubre de 2025. La anterior condición ofrece un nivel de servicio muy bajo a los usuarios de la vía dada la existencia de patologías manifestadas en baches, fisuras, piel de cocodrilo, fisuras en bloque, desgaste, deformaciones.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 46 de 107					

Se hace necesario con CARÁCTER URGENTE realizar actividades de parcheo de emergencia en todo el sector para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito que puedan dejar saldo de víctimas. Se está a la espera de asignación de recursos por parte del Invías para el suministro de mezcla asfáltica y de esta manera proceder a realizar un parcheo tipo tapahuecos con mano de obra de la microempresa de servicio de mantenimiento rutinario.

Son críticos los sectores entre el PR 3 + 0100 al PR 3 + 0500, PR 14 + 0200 al PR 14 + 0650 y PR 17 + 0100 al PR 18 + 0300, los cuales requieren obras de rehabilitación del pavimento.

- Adicionalmente la demarcación horizontal en todo el sector presenta condición mala, lo cual hace necesario atender esta necesidad con carácter URGENTE con el fin de mejorar la señalización a los usuarios y prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito.

A LA FECHA EXISTEN LOS SIGUIENTES SITIOS CRITICOS POR ATENDER:

- PR 0 +0729 Colapso de tubería metálica en obra de drenaje de 36 pulgadas.
- PR 1+0732 Pontón presenta afectación de aletas
- PR8+0300 al PR8+0400: Estabilización del talud superior
- PR9+0200 al PR9+0400: Pendientes por ejecutar las obras de estabilización del talud superior. Existe diseño ejecutado
- PR9 +00650 - PR 9+0700: Talud superior inestable
- PR12+0450: Deslizamiento sobre la calzada
- PR24+0500 y PR25+0150: Sitios con pérdida parcial de la calzada en el carril izquierdo. Se requiere obra de estabilización, de drenaje y de recuperación de la calzada.

NECESIDADES DE PUENTES:

Con relación a necesidades de los Puentes se requiere principalmente continuar las obras de rehabilitación del puente Paso Dos Ríos (PR16+0160) consistente en la reconstrucción de la Pila No.1 con cimentación profunda y en el reforzamiento de los dos estribos con cimentación profunda.

CARRETERA CUCUTA - PUERTO SANTANDER, CODIGO 5507

ESTADO DE LA VIA

- Se observa un alto desgaste de la carpeta asfáltica y los daños estructurales en el pavimento. La presencia de fisuramiento generalizado, de baches de gran tamaño, piel de cocodrilo y deformaciones del terraplén es evidente día tras día, desmejorándose el nivel de servicio de la vía.
- Es necesario realizar con carácter preventivo obras de mejoramiento y mantenimiento en los sectores críticos del pavimento para lo cual se requiere una inversión estimada de \$77.609.771.328,00.
- Condición crítica presenta la demarcación horizontal de la vía en varios sectores. Esta situación es un factor potencial generador de accidentes de tránsito y un argumento para futuras demandas al INVIAS en caso de víctimas (heridos y/o muertos).

EN ESTA VÍA EXISTEN LOS SIGUIENTES SITIOS CRÍTICOS POR ATENDER:

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	6	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 47 de 107			

- PR14+0030: Se presenta deformación de la calzada en una longitud de 50 metros que afecta el normal flujo vehicular. Es de carácter prioritario su atención para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito. Se hace necesario como medida provisional y preventiva realizar renivelación del sector.
- PR16+0850 al PR17+0050 y PR 19+0000 al PR 19+0200: Se presenta deformación a lo largo del sector. Se requiere obras de manejo de aguas de infiltración y obras de estabilización y recuperación de la estructura del pavimento.
- PR 28 + 0950 y PR 37+0300 Se presenta el colapso de la sección final de la alcantarilla de 36 pulgadas de diámetro (3 tubos de concreto y el cabezote de salida).

EN ESTA VIA SE PRESENTA NOVEDAD EN LOS SIGUIENTES PUENTES:

- PR5+0875 PUENTE PATILLALES: La estructura presenta daño en las juntas, fisuramiento en el estribo derecho y daño en la carpeta asfáltica.
- PR7+0789 PUENTE LAS QUESERAS: La estructura presenta agrietamiento en el estribo sur debajo del apoyo de las vigas, se requiere inspección especial para determinar el grado de vulnerabilidad y definir las obras de reparación. Presenta colmatación del cauce aguas arriba y aguas abajo. Requiere urgentemente obras de manejo del cauce.
- PR47+0750 PUENTE PAMPLONITA ANTIGUO: Puente con gálibo mínimo que en épocas de invierno se afecta por el nivel de las aguas del río. Requiere construcción de barandas y obras de mantenimiento general de la estructura. Se debe definir por el INVIAS la viabilidad de la demolición de esta estructura.
- PR53+0686 PUENTE INTERNACIONAL UNION - PEDRO DE HEVIA: Puente metálico sobre el río La Grita que une las poblaciones de Puerto Santander (Colombia) y Boca de Grita (Venezuela). La estructura presenta asentamiento en los estribos y tiene restricción de carga para 10 toneladas.

Apoyo a la Territorial en la supervisión a los siguientes contratos en ejecución en la red vial a cargo de esta Administración Vial:

- Contrato 1564 de 2025 de obras de mantenimiento y rehabilitación en la vía nacional 5507 Cúcuta - Puerto Santander.
- **Estado actual:** contrato suspendido.

CARRETERA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA, CODIGO 55NSA

• ESTADO DE LA VIA

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 48 de 107					

• El caso especial se presenta en el sector entre el PR 3 + 0900 al PR 7 + 0500, donde se manifiesta una deformación generalizada de la doble calzada (hundimiento y abultamientos sucesivos), que afectan el normal flujo vehicular. Esta situación obedece a la presencia de arcillas expansivas en la subrasante, lo cual implica la necesidad de realizar actividades de estabilización del terreno y recuperación de la estructura del pavimento.

• El Puente denominado García Herreros, localizado en el PR16+0058 manifiesta procesos erosivos en el cauce que afecta la cimentación de las pilas 1 y 2 (socavación) ante las crecidas periódicas del río Pamplonita. Se requiere la construcción de obras de control consistente en un dique sedimentador aguas abajo y obras de adecuación y manejo del cauce. Se ha solicitado reiteradamente a la Territorial y está a Planta Central la ejecución de los estudios necesarios para definir las obras de control de erosión y de socavación que asegure la estabilidad de la estructura.

• El puente internacional Francisco de Paula Santander localizado en el PR 13 + 0600, presenta socavación de las pilas 6 a la 9 y un alto proceso erosivo y de socavación en el estribo y talud derecho. Es necesario con carácter URGENTE realizar obras de manejo del cauce del río, ya que a la fecha está totalmente recostado sobre la margen del lado venezolano.

• **El día 30 de abril se presentó la afectación del enfoque del lado venezolano, originando cierre parcial al flujo vehicular por el carril izquierdo de este acceso, dado que se perdió el terreno del talud quedando la losa de aproximación sin soporte, presentando hundimiento con alto riesgo de colapso total.**

• Es necesario evaluar la necesidad de la construcción de una redoma o glorieta en el PR3+0200 al PR 3+0300 (sector Hogar Santa Rosa de Lima) donde actualmente se localiza un sitio de retorno y donde se intercepta con la calzada izquierda una vía municipal. Las condiciones geométricas actuales en el sector no garantizan seguridad vial para las maniobras de cruce de vehículos y para los giros de entrada y/o salida de la vía municipal que intercepta en el sitio. Sector de alta accidentalidad.



ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES
Ingeniero Residente
Administración vial Grupo 2
Consortio Vías 2024

CC.-Archivo

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	6	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 49 de 107					

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRA (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRA (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRA (DESPUES)



RETIRO ARBOL (ANTES)



RETIRO ARBOL (DURANTE)



RETIRO ARBOL (DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 51 de 107			

REGISTRO FOTOGRAFICO
55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)
COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS (ANTES)



LIMPIEZA DE DEFENSAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE DEFENSAS (DESPUES)



PODA (ANTES)



PODA (DURANTE)



PODA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE
(ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE
(DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE
(DESPUES)



LIMPIEZA DE ZANJA DE
CORONACION (ANTES)



LIMPIEZA DE ZANJA DE
CORONACION (DURANTE)



LIMPIEZA DE ZANJA DE
CORONACION (DESPUES)



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)



LIMPIEZA DE PONTON (DURANTE)



LIMPIEZA DE PONTON (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



LIMPIEZA DE BERMA (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMA (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMA (DESPUES)



LIMPIEZA DE CALZADA (ANTES)



LIMPIEZA DE CALZADA
(DURANTE)



LIMPIEZA DE CALZADA (DESPUES)



BACHEO (ANTES)



BACHEO (DURANTE)



BACHEO (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

VIGILANCIA COOPERATIVA LA SAMARIA CONTRATO N° 1540 DE 2024



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09



VIGILANCIA 55NS09

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 55 de 107					

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000)(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE CUNETA (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETA (DESPUES)



LIMPIEZA DE PUENTE (ANTES)



LIMPIEZA DE PUENTE (DURANTE)



LIMPIEZA DE PUENTE (DESPUES)



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE
(ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE
(DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE
(DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRAS (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRAS (DESPUES)



LIMPIEZA DE CALZADA (ANTES)



LIMPIEZA DE CALZADA (DURANTE)



LIMPIEZA DE CALZADA (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



LIMPIEZA DE BERMA (ANTES)



LIMPIEZA DE BERMA (DURANTE)



LIMPIEZA DE BERMA (DESPUES)



ERRADICACION DE BASURAS
(ANTES)



ERRADICACION DE BASURAS
(DURANTE)



ERRADICACION DE BASURAS
(DESPUES)



LIMPIEZA DE ANDEN (ANTES)



LIMPIEZA DE ANDEN (DURANTE)



LIMPIEZA DE ANDEN (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



PARCHEO (ANTES)



PARCHEO (DURANTE)



PARCHEO (DESPUES)



RETIRO DE ARBOL (ANTES)



RETIRO DE ARBOL (DURANTE)



RETIRO DE ARBOL (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO VIGILANCIA

55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA PR 0+0000 (GLORIETA K8) PR 18+0146(REDOMA EL SALADO) (DOBLE CALZADA) INCLUYE LADO COLOMBIANO DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 5507 CUCUTA-PUERTO SANTANDER, PR2+0900(NUEVA TERMINAL DE CUCUTA) PR14+0000. 70NS06-1 (CUCUTA PUENTE BINACIONAL TIENDITAS PR 0+0000(INTERSECCION CON RAMAL 70NS06 DEL DEPARTAMENTO Y VARIANTE ANILLO VIAL DE CUCUTA) Y PR 1+0272 (MITAD DEL PUENTE FRONTERIZO COLOMBIA-VENEZUELA) (DOBLE CALZADA)-LOTE 8

VIGILANCIA COOPERATIVA TONCHALA CONTRATO N° 3822 DE 2024



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NS06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NS06-1)



VIGILANCIA (5507)



VIGILANCIA (55NSA)



VIGILANCIA (70NS06-1)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



ROCERIA (ANTES)



ROCERIA (DURANTE)



ROCERIA DESPUES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (ANTES)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DURANTE)



LIMPIEZA DE CUNETAS (DESPUES)



BACHEO (ANTES)



BACHEO (DURANTE)



BACHEO (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



PODA (ANTES)



PODA (DURANTE)



PODA (DESPUES)



LIMPIEZA DE OBRA (ANTES)



LIMPIEZA DE OBRA (DURANTE)



LIMPIEZA DE OBRA (DESPUES)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE
(ANTES)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE
(DURANTE)



LIMPIEZA DE ENCOLE Y DESCOLE
(DESPUES)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL				
		22				
		FECHA	DIA	MES	AÑO	
	6		05	2026		
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024			
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



LIMPIEZA DE PUENTE (ANTES)



LIMPIEZA DE PUENTE (DURANTE)



LIMPIEZA DE PUENTE (DESPUES)



LIMPIEZA DE PONTON (ANTES)



LIMPIEZA DE PONTON
(DURANTE)



LIMPIEZA DE PONTON
(DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



RETIRO DE DEFENSAS (ANTES)



RETIRO DE DEFENSAS (DURANTE)



RETIRO DE DEFENSAS (DESPUES)



ERRADICACION DE BASURAS
(ANTES)



ERRADICACION DE BASURAS
(DURANTE)



ERRADICACION DE BASURAS
(DESPUES)



RETIRO DE ARBOL (ANTES)



RETIRO DE ARBOL (DURANTE)



RETIRO DE ARBOL (DESPUES)

REGISTRO FOTOGRAFICO

5507 CUCUTA – PUERTO SANTANDER PR 14+0000 – PR 53+0758 (PUENTE INTERNACIONAL PEDRO DE HEIVA) – LOTE 9

VIGILANCIA COOPERATIVA MICROCOLMA CONTRATO N° 3856 DE 2024



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA



VIGILANCIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

PARCHEO





REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE PARCHEO DE EMERGENCIA TIPO TAPA HUECOS ENTRE EL PR 14 + 0000 AL PR 29 + 0000 VÍA 5507

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCCIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 67 de 107					

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

EJECUCION DE CONTRATO



REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE PARCHEO ENTRE EL PR 43 + 0900 AL PR 45 + 0000 VÍA 5507 CONTRATO 1564/2025.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	6	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 68 de 107			

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

NECESIDAD DE ACONDICIONAMIENTO DE SITIO DE DEPOSITO DE ESCOMBROS



NECESIDAD DE ACONDICIONAMIENTO DE SITIO DE DEPÓSITO DE ESCOMBROS QUE AFECTA LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL EN LA VÍA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER PR 3 + 0000 Y QUE ADICIONALMENTE AFECTA EL ENTORNO AMBIENTAL EN PERJUICIO DE LA COMUNIDAD DEL SECTOR.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	6	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 69 de 107					

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

EJECUCION DE CONTRATO



REGISTRO DE LA ACTIVIDAD DE PARCHEO ENTRE EL PR 43 + 0900 AL PR 45 + 0000 VÍA 5507 CONTRATO 1564/2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VÍA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO --LA CHINA.

BACHEO



ACTIVIDAD PROGRAMADA Y EJECUTADA DE BACHEO CON MATERIAL DE RECHAZO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA TAPA HUECOS DE EMERGENCIA EN SECTORES CRITICOS DEL PAVIMENTO. VÍA 55NS09 COOPERATIVA LA SAMARIA

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 72 de 107					

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA
SITIO CRITICO PR 6+0165



REGISTRO DE VISITA DE INSPECCIÓN AL SITIO CRÍTICO EN EL.PR 6 + 0165 MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA 55NSA, CONJUNTAMENTE CON EL ING DIRECTOR DE LA TERRITORIAL Y FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL		
		22		
		FECHA	DIA	MES
	6		05	2026
	CONSORCIO VÍAS 2024	Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	VERSION 1.0		
Página 73 de 107				

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA
SITIO CRITICO PR 6+0165



REGISTRO DE LA AFECTACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL EN EL PR 6 + 0165 MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA 55NSA, ORIGINADO POR DEFICIENTE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL.COLINAS DE VISTA HERMOSA (JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.)

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA

SITIO CRITICO PR 6+0165



REGISTRO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS QUE AFECTA A LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL EN EL PR 6 + 0165 MARGEN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA 55NSA, ORIGINADO POR DEFICIENTE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL COLINAS DE VISTA HERMOSA (JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		FECHA	DIA	MES
				6	05
			AÑO		
			2026		
			Contrato No. 1999 de 2024		
			VERSION 1.0		
			Página 75 de 107		

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPACITACION MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TEMA: SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE REFERENCIACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL.



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL		
		22		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES
			6	05
				AÑO
				2026
		Contrato No. 1999 de 2024		
		VERSION 1.0		
		Página 77 de 107		

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA
INSPECCION PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INSPECCIÓN REALIZADA AL ESTADO DE LA CIMENTACIÓN DEL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (LADO VENEZOLANO), PR 16 + 0600 VIA 55NSA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA

ACTIVIDAD REALIZADA DE OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO PROHIBIDO DE LA ZONA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA DE OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO PROHIBIDO DE LA ZONA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL SEPARADOR DE LA DOBLE CALZADA (PR 14 + 0200) PARA PASO DE MOTOCICLISTAS ENTRE LAS DOS CALZADAS.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	6	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 79 de 107			

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA
SOLICITUD DE REMOCIÓN DE BASURAS Y ESCOMBROS



SOLICITUD DE REMOCIÓN DE BASURAS Y ESCOMBROS DEPOSITADOS DENTRO DE LA ZONA DE BERMA Y ZONA DE RESERVA EN LA VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA. PR 8 + 0300.

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA
NECESIDAD DE RESTITUCION DE LA TAPA DE POZO DE INSPECCION



NECESIDAD DE RESTITUCIÓN DE LA TAPA Y ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO. PR 6 +0592 VIA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA

SEGUIMIENTO A LA NOVEDAD PRESENTADA EN EL ACCESO AL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL LADO VENEZOLANO



SEGUIMIENTO A LA NOVEDAD PRESENTADA EN EL ACCESO AL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL LADO VENEZOLANO, PR 13 + 0600 VÍA 55NSA. **VIERNES 01/05/2026** PASO SÓLO DE VEHÍCULOS LIVIANOS, MOTOCICLETA Y PEATONES POR EL ACCESO AL PUENTE EN EL LADO VENEZOLANO.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA

SEGUIMIENTO A LA NOVEDAD PRESENTADA EN EL ACCESO AL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL LADO VENEZOLANO



SEGUIMIENTO A LA NOVEDAD PRESENTADA EN EL ACCESO AL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL LADO VENEZOLANO, PR 13 + 0600 VÍA 55NSA. **SÁBADO 02/05/2026** PASO SÓLO DE VEHÍCULOS LIVIANOS, MOTOCICLETA Y PEATONES POR EL ACCESO AL PUENTE EN EL LADO VENEZOLANO.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 82 de 107					

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA

SEGUIMIENTO A LA NOVEDAD PRESENTADA EN EL ACCESO AL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL LADO VENEZOLANO



SEGUIMIENTO A LA NOVEDAD PRESENTADA EN EL ACCESO AL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL LADO VENEZOLANO, PR 13 + 0600 VÍA 55NSA. **DOMINGO 03/05/2026.** IMPLEMENTACIÓN PARA EL CIERRE TOTAL AL FLUJO VEHICULAR POR EL PUENTE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. LAS AUTORIDADES DE AMBOS PAÍSES PERMITEN EL PASO DE PEATONES EN AMBOS SENTIDOS, HASTA QUE LAS CANCELLERÍAS EMITAN UNA RESOLUCIÓN CONTRARIA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA

REGISTRO FOTOGRAFICO AEREO A LA NOVEDAD PRESENTADA EN EL ACCESO AL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL LADO VENEZOLANO, PR 13 + 0600 VÍA 55NSA.



REGISTRO FOTOGRAFICO AEREO A LA NOVEDAD PRESENTADA EN EL ACCESO AL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL LADO VENEZOLANO, PR 13 + 0600 VÍA 55NSA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA, PR0+0000 (REDOMA DE EL SALADO) - PR29+0660 (LA CHINA)

AFECCIÓN A LA ESTABILIDAD DE LA CUNETA



REPORTE DE NOVEDAD POR AFECTACIÓN A LA ESTABILIDAD DE LA CUNETA EN CONCRETO ENTRE EL PR 18 + 0300 AL PR 18 + 0450 - VIA 55NS09.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 85 de 107					

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA

COLAPSO DE MURO DE GAVIONES



COLAPSO DE SECCIONES DE MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR DEL BARRIO NUEVA SANTA CLARA (SECTOR BOCONÓ), PR 12 + 0360 AL PR 12 +;450 MARGEN CALZADA IZQUIERDA DE LA VÍA NACIONAL 55NSA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA

GESTIÓN PARA UBICACIÓN DEL DESCOLE DE OBRA DE DRENAJE



SOLICITUD DE CONTINUACION DE GESTIÓN PARA UBICACIÓN DEL DESCOLE DE OBRA DE DRENAJE DE LA VÍA NACIONAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA EN PR10+0295, MARGEN DE LA CALZADA DERECHA.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA

ACTIVIDAD REALIZADA DE OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO PROHIBIDO DE LA ZONA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA DE OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO PROHIBIDO DE LA ZONA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL SEPARADOR DE LA DOBLE CALZADA (PR 14 + 0200) PARA PASO DE MOTOCICLISTAS ENTRE LAS DOS CALZADAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA

ACTIVIDAD REALIZADA DE OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO PROHIBIDO DE LA ZONA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA DE OBRAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO PROHIBIDO DE LA ZONA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL SEPARADOR DE LA DOBLE CALZADA (PR 14 + 0200) PARA PASO DE MOTOCICLISTAS ENTRE LAS DOS CALZADAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO

VIA 55NSA ANILLO VIAL DE CUCUTA

RETIRO DE AVISOS





REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD RETIRO DE AVISOS EN LA VÍA 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CUCUTA

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 90 de 107					

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 70NS06-1 PUENTE BINACIONAL TIENDITAS
ORNATO Y EMBELLECIMIENTO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD ORNATO Y EMBELLECIMIENTO EN LA VIA 70NS06-1 PUENTE BINACIONAL TIENDITAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER.

ORNATO Y EMBELLECIMIENTO



REGISTRO DE ACTIVIDAD DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO EN VÍA 5507 CUCUTA - PUERTO SANTANDER

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	6	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
			Página 92 de 107		

REGISTRO FOTOGRAFICO
VIA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA
ORNATO Y EMBELLECIMIENTO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA ACTIVIDAD ORNATO Y EMBELLECIMIENTO EN LA VIA 55NS09 CÚCUTA - DOS RÍOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA
--

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO	
		6	05	2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
Página 93 de 107					

REGISTRO FOTOGRAFICO

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS EN LA RED VIAL A CARGO.

Sitios Criticos AMV 2 DT NSA periodo 1 al 15 de abril de 2026

CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com> para Elizabeth
 Buenos días ingeniera Elizabeth, Envío reporte de sitios críticos correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril de 2026



Dirección: Avenida del Río- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Río- Cúcuta. Teléfono: (607) 5002812. Celular: 310-2672771, 321-3133331. Correo electrónico: amv.cucuta2024@gmail.com

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail
 Añadir a Drive



Responder
 Reenviar

Sitios Criticos AMV 2 DT NSA periodo 16 al 30 de abril de 2026

CONSORCIO VIAS 2024 <amv.cucuta2024@gmail.com> para Elizabeth
 Buenos días ingeniera Elizabeth, Envío reporte de sitios críticos correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril de 2026

Atentamente,
 Antonio José Herrera Rugeles
 Ing. Residente



Dirección: Avenida del Río- 25N-102 LC 13 Conj. Cerrado Vegas del Río- Cúcuta. Teléfono: (607) 5002812. Celular: 310-2672771, 321-3133331. Correo electrónico: amv.cucuta2024@gmail.com

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail
 Añadir a Drive



REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE SST

COOPERATIVA LA SAMARIA, MICROCOLMA, TONCHALA



SEGUIMIENTO CHARLA SST



SEGUIMIENTO PROTOCOLO
LAVADO DE MANOS



SEGUIMIENTO INSPECCION
CONOS DE SEGURIDAD



SEGUIMIENTO INSPECCION DE
HERRAMIENTAS MECANICAS



SEGUIMIENTO INSPECCION EPP



SEGUIMIENTO INSPECCION
VEHICULO



SEGUIMIENTO INSPECCION
POSTURAS CORRECTAS



SEGUIMIENTO PAUSAS ACTIVAS



SEGUIMIENTO INSPECCION
EXTINTOR

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SUBDIRECCIÓN	INFORME MENSUAL		
		22		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	FECHA	DÍA	MES
			6	05
				AÑO
				2026
		Contrato No. 1999 de 2024		
		VERSION 1.0		
		Página 95 de 107		

REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SST

ADMINISTRACION VIAL

OFICINA, Ruta 55NSA, anillo vial oriental de Cúcuta, Ruta 5507, Ruta 70NS06-1



RENOVACION CINTA RETRO REFLECTIVA



SEGURIDAD VIAL



INSPECCION EXTINTOR



CAPACITACION PRIMERO AUXILIOS



PAUSA ACTIVA




ACOMPañAMIENTO EN RUTA



PAUSA ACTIVA



PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



INSPECCION Y LIMPIEZA SEÑALES VIALES

ANEXO 1

<div>CONSORCIO VIAS 2024</div>			<div>INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div>			INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER EJECUCION MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS																					
CONSORCIO VIAS 2024 ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT-NSA CONTRATO No. 1999 DE 2024			CARRETERA: 55NSA (0+0000 AL 18+0260), 5507 (2+0900 AL 14+0000) Y 70NS06-1 (PR0+0000 AL PR1+0272)										MES: ABRIL DEL 2026														
			1/04/2026										AL						30/04/2026								
COD	INDICADOR	Unid	PROGRAMADO												EJECUTADO												
			CANTIDAD TOTAL			55NSA		5507		70NS06-1		% PROGRAMADO			CANTIDAD EJECUTADA			55NSA		5507		70NS06-1		% EJECUTADO			
			55NSA	5507	70NS06-1	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	55NSA	5507	70NS06-1	55NSA	5507	70NS06-1	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	PR Ini	PR Fin	55NSA	5507	70NS06-1	
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3																									
232	Sello de fisuras	ml																									
257	Parcheo	m3																									
285	Bacheo (carreteras destapadas)	m3																									
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m																									
380	Limpieza de bermas en afirmado	m																									
425	Limpieza manual de cunetas L y V	m				00+0000	18+0000	02+0900	14+0000					100%	100%		7864	5001		00+0000	18+0000	2+0900	14+0000			100%	100%
432	Limpieza de zanjas de coronacion revestidas y en tierra	m															70			00+0000	18+0000					100%	
434	Limpieza de encole y/o descole	m			125	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%		2150	1125	125	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	0+0000	1+0200	100%	100%	100%
497	limpieza de obras	ml			5	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%		87	45	5	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	0+0000	1+0200	100%	100%	100%
498	limpieza de pequeñas obras hidraulicas (canales, camaras)	m																									
515	Mantenimiento rutinario puentes	ml			140	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%		404,4	92,4	140	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	0+0000	1+0200	100%	100%	100%
516	Mantenimiento rutinario pontones	ml						02+0900	14+0000					100%													
545	Limpieza manual del lecho del río	u																									
547	Limpieza manual cursos de agua	u																									
548	Limpieza y pintura de barandas	m																									
600	Limpieza de gaviones	m														150			12+0350	12+0500					100%		
625	Despeje de derrumbes	m3																									
630	Limpieza de la calzada	m2	36.000		2400	00+0000	18+0000			00+0000	01+0200	100%		100%		18000		2400	00+0000	18+0000			00+0000	01+0200	100%		100%
636	Roceria y desmonte manual	ha	20	6,5	2,4	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%		17,7	6	2,4	00+0000	18+0000	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%
646	Jardineria	gl								00+0000	01+0200			100%									00+0000	01+0200		100%	
639	Poda, corte y/o retiro de arboles	u				00+0000	18+0000						100%			4			00+0000	18+0000					100%		
667	Reposición de la lamina de las señales (No incluye suministro)	u																									
668	Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)	u																									
669	Reposición de la señal completa (No incluye suministro)	u																									
673	Reposición de mojones de referencia	u																									
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón	u																									
678	Limpieza de señales y mojones	u																									
679	Arreglo de señales y despeje	u														10			00+0000	18+0000					100%		
686	Limpieza de defensas metalicas	m																									
694	vigilancia	km	18	11	1,2	00+0000	18+0200	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%		18	11	12	00+0000	18+0000	2+0900	14+0000	0+0000	1+0200	100%	100%	100%
695	Emergencias	gl				00+0000	18+0200	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%					00+0000	18+0200	02+0900	14+0000	00+0000	01+0200	100%	100%	100%
700	pintura de cabezotes	u																									
701	pintura de muros	u																									
702	pintura resaltos	u																									
703	pintura bordillos	m																									
704	pintura de retornos	u																									
705	pintura de referenciación vial de la calzada	km	18			00+0000	18+0200							100%													
707	pintura de marcas viales	u																									
708	Erradicacion de basureros	m3				00+0000	18+0200	02+0900	14+0000					100%	100%		11	3		00+0000	18+0200	02+0900	14+0000			100%	100%
711	Construcción de mojones	u																									
710	Retiro de avisos	GL																									
714	Instalación de captafaros	u																									
499	Limpieza de muros (concretos y gaviones)	ml																									
500	Arreglo de defensas metalicas	ml																									
709	Pintura de referención en infraestructura vial	u																									


OBSERVACIONES: No se realizo la actividad de pintura de referenciacion vial de la calzada debido a las lluvias continuas, pero se realizaron las actividades de arreglo y despeje de señales y limpieza de gaviones en la via 55NSA. Las demas actividades se realizaron al 100%

				INSTITUTO NACIONAL DE VIAS					
				TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER					
				EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS					
CONSORCIO VIAS 2024		55NS09 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA PR 0+0000 (REDOMA EL SALADO) - PR 29+0680 (LA CHINA) LOTE 13.							
		COOPERATIVA: LA SAMARIA			MES: ABRIL DE 2026				
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT-NSA		REPRESENTANTE LEGAL: GREGORIO FLOREZ VELASCO				1/04/2026	AL		30/04/2026
CONTRATO NO. 1999 DE 2024		CONTRATO NO. 1540 DEL 2024							
COD	INDICADOR	Unid	PROGRAMADO 55NS09			EJECUTADO 55NS09			
			Cantidad	PR Ini	PR Fin	Cantidad	PR Ini	PR Fin	PORCENTAJE %
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3	14	00+0000	29+0000	9	00+0000	05+0300	100%
257	Parcheo	m3	14	00+0000	29+0000				
285	Bacheo (carreteras destapadas)	m3							
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m				675	18+0900	29+0000	100%
380	Limpieza de bermas en afirmado	m							100%
425	Limpieza manual de cunetas en L y V	m	17.859	00+0000	29+0000	17859	00+0000	29+0000	100%
432	Limpieza de zanjas de coronacion revestidas y en tierra	m	811	01+0000	12+0000	811	01+0000	12+0000	100%
434	Limpieza de encole y/o descole	m	4.285	00+0000	29+0000	4285	00+0000	29+0000	100%
497	limpieza de obras	u	157	00+0000	29+0000	157	00+0000	29+0000	100%
498	limpieza de pequeñas obras hidraulicas (canales, camaras)	m							
515	Mantenimiento rutinario puentes	ml	185	00+0000	20+0000	185	00+0000	20+0000	100%
516	Mantenimiento rutinario pontones	ml	74	01+0000	25+0000	74	01+0000	25+0000	100%
545	Limpieza manual del lecho del rio	u							
547	Limpieza manual cursos de agua	u							
548	Limpieza y pintura de barandas	m							
600	Limpieza de gaviones	ml							
625	Despeje de derrumbes	m3							
630	Limpieza de la calzada	m2	640	00+0000	29+0000	640	00+0000	29+0000	100%
636	Roceria y desmonte manual	ha	13,6	00+0000	29+0680	13,6	00+0000	29+0680	100%
639	Poda, corte y/o retiro de arboles	u	300	00+0000	14+0000	414	00+0000	29+0000	100%
643	Jardineria	gl		00+00000	29+0000		00+0000	29+0000	100%
667	Reposición de la lamina de las señales (No incluye suministro)	u							
668	Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)	u							
669	Reposición de la señal completa (No incluye suministro)	u							
673	Reposición de mojones de referencia	u							
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón	u							
678	Limpieza de señales y mojones	u				4	11+0000	29+0000	100%
679	Arreglo de señales y despeje	u	20	00+0000	29+0600				
686	Limpieza de defensas metalicas	m	460	00+0000	29+0600	520	00+0000	29+0600	100%
694	vigilancia	km	29.680	00+0000	29+0680	29.680	00+0000	29+0680	100%
695	Emergencias	gl		00+0000	29+0680		00+0000	29+0680	100%
700	pintura de cabezotes	u							
701	pintura de muros	u							
702	pintura resaltos	u							
703	pintura bordillos	m							
705	pintura de referenciación vial de la calzada	km	15	00+0000	15+0000				
707	Pintura de marca viales	u							
708	Erradicacion de basureros	m3	3	00+0000	29+0680	4	00+0000	29+0680	100%
710	Retiro de avisos	GL							
709	Pintura de referención en infraestructura vial	u							
803	Excavacion apra reparacion de pavimento existente	m3							
OBSERVACIONES: No se realizo la actividad de parcheo porque no hubo suministro por parte del invias, la actividad pintura de referenciacion vial de la calzada no se realizo debido a las lluvias continuas, no se realizo la actividad de despeje de señales, pero se realizaron las actividades de limpieza de berna, limpieza de señales que no estaban programadas, las demas actividades se realizaron al 100%									
GREGORIO FLOREZ VELASCO R. Legal "COOPERATIVA LA SAMARIA"			ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES Ing. Residente de A. Vial Grupo 2 Consortio VIAS 2024						

ANEXO 3

<div></div>			<div><div></div><div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div><div>TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER</div><div>EJECUCION MENSUAL DE ACTIVIDADES DE LAS COOPERATIVAS</div></div>							
CONSORCIO VIAS 2024 ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 DT-NSA CONTRATO No. 1999 DE 2024			CARRETERA: 5507 CÚCUTA - PUERTO SANTANDER							
			COOPERATIVA: MICROCOLMA				MES: ABRIL			
			REPRESENTANTE: MIGUEL ANTONIO SANABRIA BOTELLO				1/04/2026	AL	30/04/2026	
			CONTRATO No. 3856 DE 2024							
COD	INDICADOR	Unid	PROGRAMADO				EJECUTADO			
			Cantidad	PR Ini	PR Fin	%	Cantidad	PR Ini	PR Fin	%
229	Bacheo (carreteras pavimentadas)	m3					1	29+0000	39+0000	100%
257	Parcheo	m3	28	14+0000	52+0000	100%				
285	Bacheo (carreteras destapadas)	m3								
340	Limpieza de bermas pavimentadas	m								
380	Limpieza de bermas en afirmado	m								
425	Limpieza manual de cunetas en L y V	m	22.000	14+0000	38+0000	100%	22000	14+0000	38+0000	100%
432	Limpieza de zanjas de coronacion revestidas y en tierra	m								
434	Limpieza de encole y/o descole	m	1900	14+0000	52+0000	100%	1900	14+0000	52+0000	100%
497	limpieza de obras	u	130	14+0000	52+0000	100%	130	14+0000	52+0000	100%
498	limpieza de pequeñas obras hidraulicas (canales, camaras)	m								
515	Mantenimiento rutinario puentes	ml	214	14+0000	52+0000	100%	214	14+0000	52+0000	100%
516	Mantenimiento rutinario pontones	ml	52	14+0000	52+0000	100%	52	14+0000	52+0000	100%
545	Limpieza manual del lecho del rio	u								
547	Limpieza manual cursos de agua	u								
548	Limpieza y pintura de barandas	m								
625	Despeje de derrumbes	m3								
630	Limpieza de la calzada	m2								
636	Roceria y desmonte manual	ha	16	14+0000	52+0000	100%	16	14+0000	52+0000	100%
639	Poda, corte y/o retiro de arboles	u		14+0000	53+0000	100%	90	14+0000	53+0000	100%
643	Jardineria	gl		14+0000	53+0000	100%		14+0000	53+0000	100%
667	Reposición de la lamina de las señales (No incluye suministro)	u								
668	Reposición del poste de la señal (No incluye suministro)	u								
669	Reposición de la señal completa (No incluye suministro)	u								
673	Reposición de mojones de referencia	u								
675	Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón	u								
678	Limpieza de señales y mojones	u		14+0000	52+0000	100%	82	14+0000	52+0000	100%
679	Arreglo de señales y despeje	u		14+0000	52+0000	100%				
686	Limpieza de defensas metalicas	m		14+0000	52+0000	100%				
694	vigilancia	km	39	14+0000	53+0678	100%	39	14+0000	53+0678	100%
695	Emergencias	gl		14+0000	53+0678	100%		14+0000	53+0678	100%
700	pintura de cabezotes	u								
701	pintura de muros	u								
702	pintura resaltos	u								
703	pintura bordillos	m								
705	pintura de referenciación vial de la calzada	km	16	14+0000	30+0000	100%				
707	Pintura de marca viales	u								
708	Erradicacion de basureros	m3	3	14+0000	53+0000	100%	3	14+0000	53+0000	100%
710	Retiro de avisos	GL								
709	Pintura de referención en infraestructura vial	u								
OBSERVACIONES: NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE PARCHEO PORQUE NO HUBO SUMINISTRO DE MATERIAL POR PARTE DEL INVIAS, LA ACTIVIDAD DE PINTURA Y REFERENCIACION DE LA CALZADA NO SE REALIZO DEBIDO A LAS LLUVIAS CONTINUAS, NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS Y ARREGLO Y DESPEJE DE SEÑALES, PERO SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE BACHEO, LAS DEMAS ACTIVIDADES SE REALIZARON AL 100%										

Miguel Antonio Sanabria Botello



MIGUEL ANTONIO SANABRIA BOTELLO

R. Legal " MICROCOLMA"

C.C. 13.306.070 de Puerto Santander (N de S)

ANTONIO JOSE HERRERA RUGELES

Ing. Residente de A. Vial Grupo 2

CORRESPONDENCIA ENVIADA-CONSORCIO VIAS 2024 NE. 901.538.214-3										Código: Versión: 1 Fecha de Vigencia: 04/07/2024			
Consecutivo	Fecha de Envío	Ciudad	Dirigido A (Razón Social)	Destinatario	Cargo Destinatario	Remitente	Asunto	Responsable de Envío	Comprobar o Completar	Años	Copias Para	Número de radicado	Observaciones
AV2-C-1999-105-26	1/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega del informe de atropellamiento y avistamiento de fauna-aplicativo Sukubún trimestre enero-marzo 2026	Lenid Cameros	SI	SI	Fabio Mojica Fernandez	2026E-VUVRAZ-031429	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-106-26	1/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega del informe mensual No. 21 de la administración vial, del periodo del 01 al 31 marzo de 2026,	Lenid Cameros	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-031426	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-107-26	1/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	Entrega Informe de embellecimiento y ornato	Lenid Cameros	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-031459	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-108-26	6/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA DE PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRIL DE 2026	Lenid Cameros	SI	SI	Juan Leonidas Velasco	2026E-VUVRAZ-032367	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-109-26	6/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA INFORME RENDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MES MARZO 2026	Lenid Cameros	SI	SI	Juan Leonidas Velasco	2026E-VUVRAZ-032394	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-110-26	6/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	INFORME SEMANAL No. 91 AMV2	Lenid Cameros	SI	SI	Juan Leonidas Velasco	2026E-VUVRAZ-032420	Se envió por correo electrónico.
GMAIL	6/04/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Gerente	Antonio Jose Herrera Rugeles	CONTROL DIARIO KILOMETRAJE DE VEHÍCULOS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2026	Lenid Cameros	SI	SI	Mario Jose Gamba		Se envió por correo electrónico.
GMAIL	6/04/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Gerente	Antonio Jose Herrera Rugeles	ACTA DE COSTOS MES DE MARZO 2026. CONTRATO 1999/2024- para revision	Lenid Cameros	SI	SI	Mario Jose Gamba		Se envió por correo electrónico.
GMAIL	7/04/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Area contabilidad	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENVIO FORMATO DE CAJA MENOR No. 31	Lenid Cameros	SI	SI	Mario Jose Gamba		Se envió por correo electrónico.
GMAIL	7/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervisión	Antonio Jose Herrera Rugeles	Radicado Alcaldía Cúcuta 2026105000353001, visita técnica para evaluación de riesgo por inundación y estado del sistema de drenaje pluvial	Lenid Cameros	SI	SI	Sin Copias		Se envió por correo electrónico.
GMAIL	7/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Elizabeth Cristina Jimenez Montero	Profesional Especializado	Antonio Jose Herrera Rugeles	INDICACIÓN DEL ESTADO PUENTES PROVISIONALES-RESPUESTA	Lenid Cameros	SI	SI	Sin Copias		Se envió por correo electrónico.
GMAIL	7/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervisión	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA ACTA DE COSTOS N 21 DE ADMINISTRACION VIAL CTO 1999-2024 PERIODO MARZO 2026	Alexis Vargas	SI	SI	Sin Copias		Se envió por correo electrónico.
GMAIL	7/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervisión	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA ACTA DE COSTOS N 21 DE ADMINISTRACION VIAL CTO 1999-2024 PERIODO MARZO 2026 SIN ANEXOS	Alexis Vargas	SI	SI	Sin Copias		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-111-26	8/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA DEL ACTA DE COSTO No. 21 DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2 DT-NSA	Lenid Cameros	SI	SI	Leonel Valero Escalante	2026E-VUVRAZ-033172	Se envió por correo electrónico.
GMAIL	8/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Elizabeth Cristina Jimenez Montero	Profesional Especializado	Antonio Jose Herrera Rugeles	SOLICITUD DE DILIGENCIAMIENTO ESTADO PUENTES PROVISIONALES	Lenid Cameros	SI	SI	Sin Copias		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-112-26	8/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA INFORME TRIMESTRAL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026, CONTRATO 1999/2024 CONSORCIO VIAS 2024, NORTE DE SANTANDER.	Lenid Cameros	SI	SI	Leonel Valero Escalante	2026E-VUVRAZ-033267	Se envió por correo electrónico.
GMAIL	8/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Juan Diego Garcia Rubio	Apoyo a la supervisión	Antonio Jose Herrera Rugeles	FICHA PMO MARZO DE 2026 AMV 02	Alexis Vargas	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envió por correo electrónico.
GMAIL	9/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ACTAS DE COSTOS N°21 PERIODO MARZO 2026 CONTRATO AMV G2 1999-2024 Y CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS RUTINARIO 1540-2024 3822-2024 3856-2024	Alexis Vargas	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-113-26	10/04/2026	Cúcuta	ADMINISTRACION@granavisivc.com.c	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	NECESIDAD DE ACORDONAMIENTO DE SITIO DE DEPÓSITO DE ESCOMBROS	Lenid Cameros	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres - Aguas kotal		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-114-26	10/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	PRESUPUESTO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO VIA 5507 CUCUTA - PUERTO SANTANDER. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA VIGENCIA 2026.	Lenid Cameros	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-035104	Se envió por correo electrónico.
GMAIL	13/04/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Gerente	Antonio Jose Herrera Rugeles	CONTROL DIARIO KILOMETRAJE DE VEHÍCULOS DEL 06 AL 12 DE ABRIL 2026	Lenid Cameros	SI	SI	Mario Jose Gamba		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-115-26	13/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	INFORME SEMANAL No. 92 AMV2	Lenid Cameros	SI	SI	Juan Leonidas Velasco	2026E-VUVRAZ-035677	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-116-26	13/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	PRESUPUESTO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO VIA 55N509 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA VIGENCIA 2026	Lenid Cameros	SI	SI	Willy Mauricio Duran Tarazona	2026E-VUVRAZ-035707	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-117-26	14/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	PROGRAMACION DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, MES DE ABRIL DE 2026	Lenid Cameros	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-036133	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-118-26	14/04/2026	Cúcuta	Alcaldía de Villa del Rosario	Simon Eli Vargas Pantoja	Secretario de Planeación	Antonio Jose Herrera Rugeles	AFECTACION GRAVE A LA INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL VIA 55NSA PR 6+0165	Alexis Vargas	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-119-26	16/04/2026	Cúcuta	Alcaldía de Villa del Rosario	Simon Eli Vargas Pantoja	Secretario de Planeación	Antonio Jose Herrera Rugeles	AFECTACION A LA INFRAESTRUCTURA VIAL NAL POR DEFICIENTE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN COLINAS DE VISTA HERMOSA	Alexis Vargas	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envió por correo electrónico.
GMAIL	16/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervisión	Antonio Jose Herrera Rugeles	Respuesta sobre correo- 2026E-VUVR-032942 derecho petición alcantarilla Puerto Santander	Lenid Cameros	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envió por correo electrónico.
GMAIL	16/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Elizabeth Cristina Jimenez Montero	Profesional Especializado	Antonio Jose Herrera Rugeles	Sitios Críticos AMV 2 DT NSA periodo 1 al 15 de abril de 2026	Alexis Vargas	SI	SI	Sin Copias		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-120-26	17/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	AFECTACION GRAVE A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 55NSA PR 6+0165	Alexis Vargas	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-038023	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-121-26	17/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA INFORME DE ACCIDENTALIDAD DE MARZO DE 2026	Lenid Cameros	SI	SI	Jairo Andres Paz Herrera	2026E-VUVRAZ-038072	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-122-26	17/04/2026	Cúcuta	Secretaría de planeación de los Patios	Ricardo Alfredo Suarez Rodriguez	Secretario de Planeación	Antonio Jose Herrera Rugeles	SOLICITUD DE INFORME DE GESTIONES REALIZADAS POR CONSTRUCCION DE ACCESOS EN ZONA DE RESERVA DE VIA NAL EN EL PR 0 + 6600 CALZADA IZQUIERDA DE LA VIA NAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.	Lenid Cameros	SI	SI	Leonel Valero Escalante	2026201066252	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-123-26	17/04/2026	Cúcuta	Secretaría de planeación municipal Villa del Rosario	Simon Eli Vargas Pantoja	Secretario de Planeación	Antonio Jose Herrera Rugeles	SOLICITUD DE INFORME DE GESTIONES REALIZADAS POR CONSTRUCCION DE ACCESOS ZONA DE RESERVA DE VIA NAL EN PR 10 + 0400 CALZADA IZQUIERDA DE LA VIA NAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA.	Lenid Cameros	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-124-26	20/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	INFORME CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS MICROEMPRESAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MES DE ABRIL 2026	Lenid Cameros	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-038784	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-125-26	20/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	INFORME SEMANAL No. 93 AMV2	Lenid Cameros	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-038850	Se envió por correo electrónico.
GMAIL	20/04/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Gerente	Antonio Jose Herrera Rugeles	ACTA DE COSTOS N° 19, 20 y 21 Ene-Feb-Mar ADMINISTRACION VIAL 2 DT NSA	Alexis Vargas	SI	SI	Mario Jose Gamba		Se envió por correo electrónico.
GMAIL	20/04/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Gerente	Antonio Jose Herrera Rugeles	CONTROL DIARIO KILOMETRAJE DE VEHICULOS DEL 13 AL 19 DE ABRIL 2026	Lenid Cameros	SI	SI	Mario Jose Gamba		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-126-26	21/04/2026	Cúcuta	Alcaldía de los Patios	Ricardo Alfredo Suarez Rodriguez	Secretario de planeación	Antonio Jose Herrera Rugeles	SOLICITUD DE INFORME DE GESTIONES REALIZADAS PARA CONTROL DE DEPÓSITO DE ESCOMBROS EN ZONA DE VIA NACIONAL EN EL PR 3 + 0150 MARGEN CALZADA IZQUIERDA, VIA 55NSA.	Lenid Cameros	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-127-26	23/04/2026	Cúcuta	Alcaldía de Villa del Rosario	Simon Eli Vargas Pantoja	Secretario de Planeación	Antonio Jose Herrera Rugeles	SOLICITUD DE CONTINUACIÓN DE GESTION PARA HABILITACION DEL DESCOLE DE OBRA DE DRENAJE DE LA VIA NAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA EN PR10+0265 CALZADA DERECHA	Lenid Cameros	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-128-26	23/04/2026	Cúcuta	AQUARIA Villa del Rosario S.A.S ESP	Luis Carlos Baloco Jefe de Área	Técnico	Antonio Jose Herrera Rugeles	NECESIDAD DE REPOSICION DE TAPA Y ADECUACION DE POZO DE INSPECCION DEL SISTEMA DE ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO. PR 6 + 9572 VIA 55NSA.	Lenid Cameros	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-129-26	23/04/2026	Cúcuta	VEOLIA	Humberto Posada Giffunez	Gerente General	Antonio Jose Herrera Rugeles	SOLICITUD DE REMOCION DE BASURAS Y ESCOMBROS DEPOSITADOS DENTRO DE LA ZONA DE BERMIA Y ZONA DE RESERVA EN LA VIA NAL 55NSA ANILLO VIAL ORIENTAL DE CÚCUTA. PR 8 + 0309	Lenid Cameros	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-130-26	23/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	SEGUIMIENTO A NOVEDAD POR EROSION Y SOCAVACION DE PILAS (6 - 8 - 9) Y DEL ESTRIBO DERECHO EN EL PUENTE INTERNACIONAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. PR 13 - 0600 VIA 55NSA.	Lenid Cameros	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-040482	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-131-26	24/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	INFORMACION SOLICITADA OBRAS DE MANTENIMIENTO VIA 55N509 CUCUTA - DOS RIOS - SAN FAUSTINO - LA CHINA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA VIGENCIA 2026.	Lenid Cameros	SI	SI	Willy Mauricio Duran Tarazona	2026E-VUVRAZ-040841	Se envió por correo electrónico.
GMAIL	24/04/2026	Cúcuta	Martha Irene Yañez Torres	Apoyo a la supervisión	Antonio Jose Herrera Rugeles	RV: 2026-VB0G-026550 Solicitud reporte de gestión de pólizas y actualización Ctos AMV MTO RUT		Alexis Vargas	SI	SI	Sin Copias		Se envió por correo electrónico.
GMAIL	24/04/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Area contabilidad	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENVIO FORMATO DE CAJA MENOR No. 32	Lenid Cameros	SI	SI	Sin Copias		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-132-26	24/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	NECESIDAD DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA POR ORDEN DE INICIO, CONTRATO 1999/2024	Alexis Vargas	SI	SI	Leonel Valero Escalante	2026E-VUVRAZ-041098	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-133-26	27/04/2026	Cúcuta	Secretaría de Hábitat Medio Ambiente y Recreación	Nelly Alexandra Diaz Rincon	Secretaria de Hábitat	Antonio Jose Herrera Rugeles	SOLICITUD DE RESPUESTA DEL REQUERIMIENTO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN TALUD AFECTADA POR DEFICIENTE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, C. DE VILLA HERMOSA.	Lenid Cameros	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-134-26	27/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ALCANCE A LO EXPRESADO EN EL OFICIO SEGÚN RADICADO INVIAS 2026S-VNSA-029519 DE FECHA 24/04/2026	Lenid Cameros	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres - Willy Duran	2026E-VUVRAZ-041488	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-135-26	27/04/2026	Cúcuta	San Faustino	Karly Ruiz Sandoval	Corregidora San Faustino	Antonio Jose Herrera Rugeles	NUOVA CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA ZONA DE RESERVA DE VIA NACIONAL EN EL PR 4 + 0950 VIA 55N509.	Lenid Cameros	SI	SI	Leonel Valero Escalante		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-136-26	27/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	INFORME SEMANAL No. 94 AMV2	Lenid Cameros	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres - Juan Leonidas Velasco	2026E-VUVRAZ-041633	Se envió por correo electrónico.
GMAIL	27/04/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Gerente	Antonio Jose Herrera Rugeles	CONTROL DIARIO KILOMETRAJE DE VEHÍCULOS DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026	Lenid Cameros	SI	SI	Mario Jose Gamba		Se envió por correo electrónico.
GMAIL	27/04/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Area contabilidad	Antonio Jose Herrera Rugeles	RELACION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE No. 32	Lenid Cameros	SI	SI	Mario Jose Gamba		Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-137-26	28/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	REPORTE DE NOVEDAD POR AFECTACIÓN A LA ESTABILIDAD DE LA CUNETTA EN CONCRETO ENTRE EL PR 18 + 0300 AL PR 18 + 0450 - VIA 55N509.	Lenid Cameros	SI	SI	Sin Copias	2026E-VUVRAZ-041789	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-138-26	28/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	NECESIDAD DE APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS POR ORDEN DE INICIO, CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	Alexis Vargas	SI	SI	Juan Leonidas Velasco	2026E-VUVRAZ-041897	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-139-26	28/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ENTREGA DE LAS ACTAS DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO MES DE ABRIL DE 2026	Lenid Cameros	SI	SI	Juan Leonidas Velasco	2026E-VUVRAZ-042307	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-140-26	29/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	COLAPSO DE SECCIONES DE MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR DEL Bb. NUEVA SANTA CLARA (SECTOR BOCONÓ), PR12 + 0360 AL PR12 + 450 CALZADA IZQUIERDA DE LA VIA NAL 55NSA.	Lenid Cameros	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres	2026E-VUVRAZ-042489	Se envió por correo electrónico.
AV2-C-1999-141-26	29/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Leonel Valero Escalante	Director Territorial	Antonio Jose Herrera Rugeles	ADECUACION DE ZONAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL SEPARADOR DE LA DOBLE CALZADA EN EL PR 14 + 0100 VIA 55NSA.	Lenid Cameros	SI	SI	Martha Irene Yañez Torres - Jordy Andres Vernal Retancourt (VEOLIA	2026E-VUVRAZ-042896	Se envió por correo electrónico.
GMAIL	30/04/2026	Cúcuta	Doble M Ingenieros	Miguel Pinzón	Gerente	Antonio Jose Herrera Rugeles	PROYECCIÓN DEL ACTA DE COSTOS N° 22 MES DE ABRIL, CONTRATO 1999/2024	Lenid Cameros	SI	SI	Mario Jose Gamba		Se envió por correo electrónico.
GMAIL	30/04/2026	Cúcuta	Instituto Nacional de Vías	Elizabeth Cristina Jimenez Montero	Profesional Especializado	Antonio Jose Herrera Rugeles	Sitios Críticos AMV 2 DT NSA periodo 16 al 30 de abril de 2026	Alexis Vargas	SI	SI	Sin Copias		Se envió por correo electrónico.

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL		
		22		
	CONSORCIO VÍAS 2024 INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	FECHA	DIA	MES
			6	05
				AÑO
				2026
		Contrato No. 1999 de 2024		
		VERSION 1.0		
		Página 101 de 107		

REGISTRO DE CARGUE DE INFORMES MENSUALES DE LA AMV2 EN EL SECOP II

☐	1.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA JULIO 2024.pdf	1.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA JULIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA AGOSTO 2024.pdf	2.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA AGOSTO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA SEPTIEMBRE 2024.pdf	3.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA SEPTIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA NOVIEMBRE 2024.pdf	5.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA NOVIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	6.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA DICIEMBRE 2024.pdf	6.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA DICIEMBRE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA OCTUBRE 2024..pdf	4.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA OCTUBRE 2024..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA ENERO 2025.pdf	7.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA FEBRERO 2025.pdf	8.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA MARZO 2025.pdf	9.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	10.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA ABRIL 2025.pdf	10.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	11.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA MAYO 2025.pdf	11.INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	12. INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA JUNIO 2025.pdf	12. INFORME MENSUAL AMV 2 DT-NSA JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	13. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA JULIO DE 2025.pdf	13. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA JULIO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	14. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA AGOSTO DE 2025.pdf	14. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA AGOSTO DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	15. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA SEPTIEMBRE DE 2025.pdf	15. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA SEPTIEMBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	16. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA OCTUBRE DE 2025.pdf	16. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA OCTUBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	17. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA NOVIEMBRE DE 2025.pdf	17. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA NOVIEMBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	18. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA DICIEMBRE DE 2025.pdf	18. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA DICIEMBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	19. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA ENERO DE 2026.pdf	19. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA ENERO DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	20. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA FEBRERO DE 2026.pdf	20. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA FEBRERO DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	21. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA MARZO DE 2026.pdf	21. INFORME MENSUAL AMV2 DT-NSA MARZO DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL		
		22		
		FECHA	DIA	MES
	7		05	2026
	CONSORCIO VÍAS 2024	Contrato No. 1999 de 2024		
	INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL	VERSION 1.0		
Página 102 de 107				

REGISTRO DE CARGUE DE ACTAS DE COSTOS DE LA AMV2 EN EL SECOP II					
☐	1.ACTA COSTOS No. 1 MES JULIO 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf (Archivado)	1.ACTA COSTOS No. 1 MES JULIO 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2.ACTA COSTOS No. 2 MES AGOSTO 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	2.ACTA COSTOS No. 2 MES AGOSTO 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3.ACTA COSTOS No. 3 MES SEPTIEMBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	3.ACTA COSTOS No. 3 MES SEPTIEMBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4.ACTA COSTOS No. 4 MES OCTUBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	4.ACTA COSTOS No. 4 MES OCTUBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5.ACTA COSTOS No. 5 MES NOVIEMBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	5.ACTA COSTOS No. 5 MES NOVIEMBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	6.ACTA COSTOS No. 6 MES DICIEMBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	6.ACTA COSTOS No. 6 MES DICIEMBRE 2024 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	7.ACTA COSTOS No.7 MES ENERO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	7.ACTA COSTOS No.7 MES ENERO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8.ACTA COSTOS No.8 MES FEBRERO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	8.ACTA COSTOS No.8 MES FEBRERO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9.ACTA COSTOS No.9 MES MARZO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	9.ACTA COSTOS No.9 MES MARZO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	10.ACTA COSTOS No.10 MES ABRIL 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	10.ACTA COSTOS No.10 MES ABRIL 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	11.ACTA COSTOS No.11 MES MAYO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	11.ACTA COSTOS No.11 MES MAYO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	12.ACTA COSTOS No.12 MES JUNIO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	12.ACTA COSTOS No.12 MES JUNIO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	13.ACTA COSTOS No.13 MES JULIO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	13.ACTA COSTOS No.13 MES JULIO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	14.ACTA COSTOS No.14 MES AGOSTO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	14.ACTA COSTOS No.14 MES AGOSTO 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	15.ACTA COSTOS No.15 MES SEPTIEMBRE 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	15.ACTA COSTOS No.15 MES SEPTIEMBRE 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	16.ACTA COSTOS No.16- MES OCTUBRE 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	16.ACTA COSTOS No.16- MES OCTUBRE 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	17.ACTA COSTOS No.17- MES NOV 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	17.ACTA COSTOS No.17- MES NOV 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	18.ACTA COSTOS No.18- MES DIC 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	18.ACTA COSTOS No.18- MES DIC 2025 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	19-ACTA COSTOS No.19 MES ENERO 2026 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	19-ACTA COSTOS No.19 MES ENERO 2026 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	20-ACTA COSTOS No.20 MES FEBRERO 2026 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	20-ACTA COSTOS No.20 MES FEBRERO 2026 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	21-ACTA COSTOS No.21 MES MARZO 2026 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	21-ACTA COSTOS No.21 MES MARZO 2026 CTO AMV 1999 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

REVISION DEL REGISTRO DE CARGUE DE ACTAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL SECOP II

COOPERATIVA TONCHALA

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	CTST - 65	2/11/2024 11:50:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	38.925.483 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	CTST - 67	1/12/2024 6:43:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	43.250.537 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	CTST - 68	9/12/2024 9:04:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	43.250.537 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	CTST - 69	6/02/2025 5:01:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	CTST - 70	13/03/2025 5:46:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	CTST - 71	4/04/2025 1:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	CTST - 72	13/05/2025 6:44:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	CTST - 73	8/06/2025 4:35:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	CTST - 74	4/07/2025 5:24:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	CTST - 75	1/08/2025 6:51:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 011	CTST - 76	1/09/2025 4:56:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 012	CTST - 77	5/10/2025 10:46:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 013	CTST - 78	6/11/2025 8:24:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 014	CTST - 79	2/12/2025 12:09:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 015	CTST - 80	9/12/2025 6:07:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	46.278.184 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Editar

☐	2024S-VNSA-072395 ORDEN DE INICIO.pdf	2024S-VNSA-072395 ORDEN DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APROBACION DE POLIZAS.pdf	APROBACION DE POLIZAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIIONAL DE VIAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL		
		22		
	FECHA	DIA	MES	AÑO
		7	05	2026
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024	
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0		
		Página 104 de 108		

[Crear](#)

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	4. DTNSA SA 14 LOTE 08 RP 974224 CON 3822.pdf	4. DTNSA SA 14 LOTE 08 RP 974224 CON 3822.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2024S-VNSA-072395 ORDEN DE INCIO.pdf	2024S-VNSA-072395 ORDEN DE INCIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APROBACION DE POLIZAS.pdf	APROBACION DE POLIZAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

[le uso](#) [Normativa](#) [Soporte Remoto](#) [Ayuda](#)

Español (Colombia) ▼

018000-52-0808 [www.colombiacompra.gov.co/soporte](#) **Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.**

LAS ACTAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO FUERON REMITIDAS POR PARTE DE LA TERRITORIAL DEL INVÍAS YA APROBADAS EN EL MES DE ABRIL. ESTÁN PENDIENTES DEL CARGUE EN EL SECOP POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

COOPERATIVA TONCHALA

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION	INFORME MENSUAL			
		22			
	CONSORCIO VÍAS 2024	FECHA	DIA	MES	AÑO
			7	05	2026
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIA	Contrato No. 1999 de 2024				
	VERSION 1.0				
Página 105 de 108					

REVISION DEL REGISTRO DE CARGUE DE ACTAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL SECOP II

COOPERATIVA LA SAMARIA

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	CTSM - 61	6/06/2024 6:50:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	12.994.642 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	CTSM - 62	13/07/2024 5:09:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	CTSM - 63	7/08/2024 3:33:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	CTSM - 64	10/09/2024 9:48:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	CTSM - 65	3/10/2024 7:42:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	CTSM - 66	2/11/2024 12:30:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	CTSM - 67	1/12/2024 6:58:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	CTSM - 68	9/12/2024 9:15:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	43.315.473 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	CTSM - 69	6/02/2025 5:08:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	CTSM - 70	11/03/2025 12:55:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 011	CTSM - 71	4/04/2025 1:10:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 012	CTSM - 72	13/05/2025 6:47:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Editar

Pago 013	CTSM - 73	8/06/2025 5:22:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 014	CTSM - 74	4/07/2025 5:35:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 015	CTSM - 75	1/08/2025 6:53:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 016	CTSM - 76	1/09/2025 4:58:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 017	CTSM - 77	1/10/2025 10:48:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 018	CTSM - 78	6/11/2026 8:35:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 019	CTSM - 79	2/12/2025 12:10:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 020	CTSM - 80	9/02/2025 6:09:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	46.326.600 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 3. DTNSA LP88 LOTE 13 RP 406424 CON 1540-2024 FIRMADO.pdf	3. DTNSA LP88 LOTE 13 RP 406424 CON 1540-2024 FIRMADO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ 2024S-VNSA-031956 INICIO SAMARIA.pdf	2024S-VNSA-031956 INICIO SAMARIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ APROB POLIZA CONTR 1540-2024 - COOP LA SAMARIA.pdf	APROB POLIZA CONTR 1540-2024 - COOP LA SAMARIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

LAS ACTAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO FUERON REMITIDAS POR PARTE DE LA TERRITORIAL DEL INVÍAS YA APROBADAS EN EL MES DE ABRIL. ESTÁN PENDIENTES DEL CARGUE EN EL SECOP POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

COOPERATIVA LA SAMARIA

REVISION DEL REGISTRO DE CARGUE DE ACTAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL SECOP II

COOPERATIVA MICROCOLMA

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	CTAM - 58	2/11/2024 11:35:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	38.544.464 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 002	CTAM - 60	1/12/2024 6:53:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	42.827.182 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 003	CTAM - 61	9/12/2024 8:57:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	42.827.182 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 004	CTAM - 62	6/02/2025 4:56:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 005	CTAM - 63	13/03/2025 5:38:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 006	CTAM - 64	4/04/2025 12:41:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 007	CTAM - 65	13/05/2025 6:40:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 008	CTAM - 66	8/06/2025 4:32:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 009	CTAM - 67	4/07/2025 5:10:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 010	CTAM - 68	1/08/2025 6:48:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 011	CTAM - 69	1/09/2025 4:53:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 012	CTAM - 70	1/10/2025 10:45:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 013	CTAM - 71	6/11/2025 9:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 014	CTAM - 72	2/12/2025 12:07:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 015	CTAM - 73	9/12/2025 6:05:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	45.828.136 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ 4. DTNSA SA 14 LOTE 09 RP 973824 CON 3856.pdf	4. DTNSA SA 14 LOTE 09 RP 973824 CON 3856.pdf	Comprador Di
☐ 2024S-VNSA-072399 ORDEN DE INICIO.pdf	2024S-VNSA-072399 ORDEN DE INICIO.pdf	Comprador Di
☐ 7_Autorizacion_Vigencias_Futuras_77723_del_26_Oct_2023 (1).pdf	7_Autorizacion_Vigencias_Futuras_77723_del_26_Oct_2023 (1).pdf	Comprador Di
☐ RP 130725 CON 3856-2024 VIG FUT 2025.pdf	RP 130725 CON 3856-2024 VIG FUT 2025.pdf	Comprador Di

 CONSORCIO VÍAS 2024 NIT 901.838.214-5	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO ANCIONAL DE VÍAS SECRETARIA GENERAL TECNICA SUBDIRECCION		INFORME MENSUAL		
			22		
			FECHA	DIA	MES
	7	05		2026	
	CONSORCIO VÍAS 2024		Contrato No. 1999 de 2024		
INFORME MENSUAL DE ADMINISTRACION VIAL		VERSION 1.0			
		Página 108 de 108			

LAS ACTAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO FUERON REMITIDAS POR PARTE DE LA TERRITORIAL DEL INVÍAS YA APROBADAS EN EL MES DE ABRIL. ESTÁN PENDIENTES DEL CARGUE EN EL SECOP POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

COOPERATIVA MICROCOLMA