

<div> Energía</div>				DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM						
Fondo	FAZNI	Contrato AOM	GGC-418-2015	Etapas Contrato AOM	LIQUIDACION-AOM	Fecha Informe	16-09-2025	Periodo Informe	30/06/2025	
CONTRATO DE EJECUCION										
Fondo	FAZNI	Contrato	GGC-418-2015	Etapas Contrato	LIQUIDACION-AOM	Departamento	BOLÍVAR, NARIÑO, CHOCO, SANTANDER, GUAVIARE, SANTANDER, VICHADA Y NARIÑO			
Municipio		CANTAGALLO, LA TOLA, NUQUÍ, PUERTO WILCHES, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EL RETORNO, SABANA DE TORRES, SANTA ROSALÍA, CUMARIBO, OLAYA HERRERA Y EL CHARCO		Contratista	SEGEN INGENIERIA S.A.S		Número de proyectos	10		
Interventor	MIGUEL ANTONIO SANTACRUZ VALERA		Fiducia	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A			Encargo Fiduciario	GENSA FAZNI 418 N° 3-1-59152		
CONTRATO DE AOM										
Contratista		Apoyo técnico	ANDRES FELIPE RODRIGURZ	Apoyo Jurídico		Supervisor				
Objeto del Contrato AOM										
N/A										
Alcance del Contrato AOM										
N/A										
Pólizas										
Tipo de Garantía	Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora	
OFICIAL ENTIDADES ESTATALES	2602069		\$ 25.809.891.899,00		02 DE DICIEMBRE DE 2015		31 DE DICIEMBRE DE 2017		LIBERTY SEGUROS S.A	
Fecha de suscripción Contrato AOM	N/A				Fecha acta de inicio Contrato AOM		N/A			
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación			30 DE OCTUBRE DE 2017		Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM				N/A	
Fecha de terminación del contrato AOM		N/A		Fecha para liquidación contrato AOM		N/A		Termino legal para liquidación AOM		N/A
Número de otrosies	2	Suspendido		0	Desde					
					Hasta					
Resumen trámites jurídicos del contrato										
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle						
OTROSI 1		05 MARZO DE 2014		MODIFICACIÓN DE ANEXO 1, MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO, MODIFICACION DEL CRONOGRAMA, MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO						
OTROSI 2		12 DE ABRIL DE 2017		MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO, MODIFICACION DEL CRONOGRAMA						
Número de usuarios energizados		N/A			Fecha acta energización de usuarios		N/A			
Avance contrato AOM					Ultimo informe Constratista					
Conclusiones Evaluación Técnica - último informe					Acciones a realizar ultimo informe					

Lista de Reuniones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario		Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
INVENTARIO EN CONSTRUCCIÓN		31/08/2025	SI	INVENTARIO	EXCEL
Firma		Andrés Felipe Rodríguez			