



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



CODIGO TRD: 2120

ACTA No.
010

LUGAR:
Teams

FECHA:
23/12//2025

HORA DE INICIO:
11:07 AM

HORA FINAL:
11:59 AM

OBJETO DE LA REUNION

Realizar el Comité Operativo N. 010 del Convenio interadministrativo número 1211- 2025, con la finalidad de revisar el avance técnico, jurídico y financiero y el cumplimiento del objeto: implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios y apropiación digital en los hogares, comunidades de salud, conectividad, e instituciones educativas de la región del Catatumbo y área metropolitana de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y verificación del quórum
2. Estado del Convenio (Presentación por parte del Departamento Avance Técnico, Financiero, Jurídico y Administrativo)
3. Aprobación acceso a las utilidades No. 2, 3 y 4 del Plan de Utilizaciones del Convenio 1211 de 2025.
4. Propuestas y Varios.

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Adelantar la ejecución financiera del Convenio Interadministrativo	En proceso
2	Avanzar en las instalaciones de los hogares que conforman las JI-CDC	En proceso
3	A partir del comité operativo del mes de diciembre de 2025 se debe incluir una diapositiva que evidencie los avances frente al proceso de capacitación de las personas que conforman las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad. Así mismo, se debe incluir un slide donde se evidencie el cumplimiento de los indicadores de disponibilidad, velocidad y mantenimiento preventivo tanto para las sedes educativas como para los hogares conectados.	Culminado

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo y Verificación del quórum

La sesión fue instalada por el ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez, quien presenta el saludo y dio apertura formal al comité, agradeciendo la presencia de los miembros del equipo técnico, jurídico y financiero, así como de los representantes de la Gobernación, el operador, la interventoría y la Contraloría General de la República y a continuación verifica la asistencia de los miembros del Comité, comprobando el quórum:



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



- Supervisor del Convenio por parte de MinTIC, doctora Margarita Hernández Córtes
- El Delegado del Fondo Único de TIC, Ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez
- La Supervisora del convenio por parte de la Gobernación de Norte de Santander, Doctora Sonia Arango Medina; quien en adelante se denominará Supervisora Gobernación.
- Se cuenta con la presencia de un invitado especial que es la Contraloría General de la República, el cual en el marco de sus competencias, y dentro las actividades que desarrolla en materia de vigilancia realizado un seguimiento permanente a este convenio, teniendo en cuenta que los recursos fueron destinados de acuerdo con el Decreto de emergencia emitido por el Gobierno Nacional; por tal motivo, realizarán acompañamiento en los comités operativos, bien sea de forma ordinaria o extraordinaria.
- Así mismo, se cuenta con la presencia de la Oficina de Control Interno del Ministerio de las TIC.

Verificada la existencia del quórum deliberatorio de conformidad con lo establecido en Convenio Interadministrativo se inicia la reunión de comité, para el desarrollo del orden del día previamente establecido.

2. Estado del Convenio (Presentación por parte del Departamento Avance Técnico, Financiero, Jurídico y Administrativo)

Al respecto, indicó que, en el marco del proyecto de conectividad para la región del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta, se ha avanzado significativamente en la caracterización y validación de las comunidades beneficiaria y se expuso el progreso por junta de internet, indicando el número de comunidades focalizadas y estado de avance de la siguiente forma:

Comunidades del Área de Catatumbo

En el municipio de Ábrego, se han focalizado 8 comunidades, las cuales 5 tienen estudios de campo aprobados, 3 se encuentran en proceso de instalación y 2 instaladas con 82 hogares conectados. Total de hogares a conectar: 413.



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Comunidades Beneficiadas en ABREGO



TOTAL **8 - Comunidades**

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
VEGA DEL TIGRE	45	-	Si	En Instalación
HOYO PILON	51	-	Si	En Instalación
LA SIERRA-PALMIRA	70	-	Si	Envío de Equipos
OROQUE	41	41	Si	Instalada
EL TABACO	41	41	Si	Instalada
EL TARRA	85	-	No	No
EL GUAMAL	40	-	No	No
LOS INDIOS	40	-	No	No

Total de Hogares a conectar: 413

Total de Hogares conectados: 82

E.C **5 - Estudios de Campo Aprobados**

ESTADO **3 - En Instalación**

INST. **2 - Comunidades Instaladas**

En el municipio de Convención, se han identificado 6 comunidades, de las cuales cuatro ya cuentan con estudios de campo aprobados. Total de hogares a conectar: 542.

Comunidades Beneficiadas en CONVENCION



TOTAL **6 - Comunidades**

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
LLANOS DE BELEN	101	-	Si	No
SANTA BARBARA	67	-	No	No
LA LIBERTAD	101	-	Si	No
PATIECITOS	96	-	Si	No
CARTAGENA	116	-	No	No
AGUA BLANCA	61	-	Si	No

Total de Hogares a conectar: 542

Total de Hogares conectados: 0

E.C **4 - Estudios de Campo Aprobados**

ESTADO **0 - En Instalación**

INST. **0 - Comunidades Instaladas**

En El Carmen, se han priorizado 11 comunidades las cuales 5 tienen estudios de campo aprobados. Total de hogares a conectar: 711.

Comunidades Beneficiadas en EL CARMEN



TOTAL **11 - Comunidades**

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
LA OSA BAJA	63	-	No	No
QUEBRADA ARRIBA	61	-	No	Restricción de Ingreso
CAMORRA	72	-	No	No
SANTA INES	127	-	Si	No
LAS AGUILAS	43	-	Si	No
FILO DE PALO	56	-	Si	No
LAGUNETA	42	-	No	Restricción de Ingreso
EL LORO	80	-	Si	Restricción de Ingreso
PLANADAS ALTA	79	-	No	No
EL SUL	40	-	Si	Restricción de Ingreso
LA TRINIDAD	48	-	No	No

Total de Hogares a conectar: 711

Total de Hogares conectados: 0

E.C **5 - Estudios de Campo Aprobados**

ESTADO **0 - En Instalación**

INST. **0 - Comunidades Instaladas**

En el municipio de El Tarra presenta 4 comunidades con sus respectivos estudios de campo aprobados. Total de hogares a conectar: 192.

Comunidades Beneficiadas en EL TARRA



TOTAL **4 - Comunidades**

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
KM 84	46	-	Si	No
KM 90	40	-	Si	No
LA CAMPANA	46	-	Si	No
KM 77	60	-	Si	No

Total de Hogares a conectar: 192

Total de Hogares conectados: 0

E.C **4 - Estudios de Campo Aprobados**

ESTADO **0 - En Instalación**

INST. **0 - Comunidades Instaladas**

Mientras que, Hacarí cuenta con catorce comunidades y 7 estudios de campo aprobados. Total de hogares a conectar: 683.

Comunidades Beneficiadas en HACARI



TOTAL 14 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
LA ESTACION	61	-	Si	Restricción de Ingreso
LA LOMA	62	-	Si	Restricción de Ingreso
CUMANA BAJA	43	-	No	No
SANTA MARTA	60	-	Si	Restricción de Ingreso
LIMONCITOS	43	-	No	No
FILO REAL	47	-	No	No
MESITAS	49	-	No	No
CASTRILLON	40	-	No	No
BUENOS AIRES	45	-	Si	No
MARACAIBITO	40	-	Si	No
SAN MIGUEL	40	-	Si	No
AGUA BLANCA	73	-	No	No
LA ESPERANZA	40	-	Si	No
GUAIMARAL	40	-	No	No

Total de Hogares a conectar: 683

Total de Hogares conectados: 0



En La Playa, se tienen 10 comunidades, de las cuales 2 tienen estudios de campo aprobado y 2 comunidades instaladas con 119 hogares conectados. Total de hogares a conectar: 636.

Comunidad Beneficiada en LA PLAYA



TOTAL 10 -Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
LLANO GRANDE	40	-	No	No
ASPASICA	84	-	No	No
TUNJA	40	40	Si	Instalada
CACAOS	70	-	No	No
ESPERANCITA	45	-	Si	Restricción de Ingreso
MESA RICA PARTE BAJA	79	79	No	Instalada
REVENTON PARTE BAJA	107	-	No	No
GUARINAS	46	-	No	No
ALTO DEL BUEY	79	-	No	No
ALGARROBOS	46	-	No	No

Total de Hogares a conectar: 636

Total de Hogares conectados: 119



El municipio de Ocaña cuenta con 3 comunidades con sus respectivos estudios de campo y 1 comunidad instalada con 175 hogares conectados. Total de hogares a conectar: 349.

Comunidades Beneficiadas en OCAÑA



TOTAL 3 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
NUEVO AMANECER	175	175	Si	Instalada
SAN FRANCISCO	73	-	Si	En Instalación
EL PUENTE	101	-	Si	En Instalación

Total de Hogares a conectar: 349

Total de Hogares conectados: 175

E.C 3 - Estudios de Campo Aprobados

ESTADO 2 - En Instalación

INST. 1 - Comunidades Instaladas

San Calixto ha reportado 6 comunidades con 2 estudios de campo aprobados. Total de hogares a conectar: 374.

Comunidad Beneficiada en SAN CALIXTO



TOTAL 6 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
LA FORTUNA	41	-	No	No
SAN JUAN	47	-	No	No
EL CARACOL	57	-	No	No
BANDERAS	68	-	Si	Restricción de Ingreso
AGUACHICA	90	-	No	No
BALSAMINA	71	-	Si	Restricción de Ingreso

Total de Hogares a conectar: 374

Total de Hogares conectados: 0

E.C 2 - Estudios de Campo Aprobados

ESTADO 0 - En Instalación

INST. 0 - Comunidades Instaladas

Sardinata presenta 4 comunidades, todas con estudios de campo aprobados. Total de hogares a conectar: 195

Comunidades Beneficiadas en SARDINATA



TOTAL 4 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
BELLAVISTA	46	-	Si	No
VALDERRAMA	50	-	Si	No
EL PORVENIR	41	-	Si	No
PARCELA LA PRADERA	58	-	Si	No

Total de Hogares a conectar: 195

Total de Hogares conectados: 0

E.C 4 - Estudios de Campo Aprobados

ESTADO 0 - En Instalación

INST. 0 - Comunidades Instaladas

En Teorama, hay 10 comunidades focalizadas que tiene 2 estudios de campo aprobados y 1 comunidad instalada con 166 hogares conectados. Total de Hogares a conectar: 662

Comunidades Beneficiadas en TEORAMA



TOTAL 10 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
LA ESTRELLA	55	-	No	No
VILLA NUEVA	65	-	Si	Restricción de Ingreso
SAN JOSE DE LAS VEGAS	51	-	No	No
COSTA RICA	60	-	No	No
LA TIRADERA	51	-	No	No
MUNDO NUEVO	44	-	No	No
EL ASERRÍO	166	166	Si	Instalada
LA RUIDOSA	90	-	No	No
LA PEDREGOSA	40	-	No	No
SAN MIGUELITO	40	-	No	No

Total de Hogares a conectar: 662

Total de Hogares conectados: 166

E.C 2 - Estudios de Campo Aprobados

ESTADO 0 - En Instalación

INST. 1 - Comunidades Instaladas

Tibú cuenta con 9 comunidades y se han aprobado 7 estudios de campo, 2 comunidades se encuentran en proceso de instalación y 2 comunidades instaladas con 198 hogares conectados. Total de hogares a conectar: 509.

Comunidades Beneficiadas en TIBÚ



TOTAL 9 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
PALMERAS MIRADOR	50	-	Si	Restricción de Ingreso
SAN JOSE KM 60	41	-	Si	En Instalación
LA INDIA ALTO SAN MIGUEL	40	-	No	No
TROCHA GANADERA	48	-	Si	Envío de Equipos
LA RESERVA	40	-	No	No
CASA DE ZINC	46	-	Si	Restricción de Ingreso
LA UNION AMBATO	40	40	Si	Instalada
CAMPO YUCA ORO CINCO	46	-	Si	Restricción de Ingreso
VILLA ESPERANZA	158	158	Si	Instalada

Total de Hogares a conectar: 509

Total de Hogares conectados: 198

E.C 7 - Estudios de Campo Aprobados

ESTADO 2 - En Instalación

INST. 2 - Comunidades Instaladas

A manera de resumen, expuso que la región del Catatumbo cuenta con 85 comunidades las cuales 7 se encuentran en proceso de instalación y 8 comunidades instaladas y en operación con 740 hogares conectados. Total de hogares a conectar: 5.266.



Comunidades del Área de Metropolitana de Cúcuta

En cuanto al área metropolitana, presentó las comunidades beneficiadas por municipio y su estado, así:

En Cúcuta, 4 comunidades se aprobaron los estudios de campo, 1 en proceso de instalación y 3 comunidades se encuentran instaladas con 121 hogares conectados. Total hogares: 163

Comunidades Beneficiadas en CÚCUTA



En el municipio de Los Patios, se tienen 2 comunidades con estudios de campo aprobados, 2 comunidades en proceso de instalación y 1 comunidad instalada con 60 hogares conectados. Total hogares: 130.

Comunidades Beneficiadas en LOS PATIOS



El municipio de El Zulia cuenta con 7 comunidades con estudios de campo aprobados, 3 en proceso de instalación y 4 comunidades instaladas con 219 hogares conectados. Total hogares a conectar: 358.

Comunidades Beneficiadas en EL ZULIA



TOTAL 7 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
20 DE JULIO	40	40	Si	Instalada
CERRO LEON	43	-	Si	En Instalación
ENCERRADEROS	82	82	Si	Instalada
EL PEDREGAL	40	-	Si	En Instalación con restricción de ingreso
LA CONQUISTA	47	47	Si	Instalada
CRISTO REY	56	-	Si	En Instalación con restricción de ingreso
SANTA ROSA	50	50	Si	Instalada

Total de Hogares a conectar: 358

Total de Hogares conectados: 219

E.C 7 - Estudios de Campo Aprobados

ESTADO 3 - En Instalación

INST. 4 - Comunidades Instaladas

San Cayetano registra 2 comunidades con estudios de campo aprobados de las cuales 1 se encuentra en proceso de desistimiento teniendo en cuenta que la Empresa Termotasajero S.A. E.S.P llegó con un proyecto gratuito de conectividad a la Junta de Internet la Florida; 1 comunidad en proceso de instalación instalada con 43 hogares conectados.

Comunidades Beneficiadas en SAN CAYETANO



TOTAL 2 - Comunidades

Nombre Comunidad - Ubicación	Cantidad de Hogares a conectar	Cantidad de Hogares Conectados	Aprobación Estudios de Campo	Instalación
LA FLORIDA	40	-	Si	En Proceso de Desistimiento
LLANO AMARILLO-SAN ISIDRO	43	43	Si	Instalada

Total de Hogares a conectar: 83

Total de Hogares conectados: 43

E.C 2 - Estudios de Campo Aprobados

ESTADO 0 - En Instalación

INST. 1 - Comunidades Instaladas

En total, señaló que el área metropolitana cuenta con 15 comunidades, de las cuales 9 están instaladas y en operación, 5 en proceso de instalación y 1 comunidad en proceso de cambio por desistimiento de la Junta de Internet. Total hogares a conectar: 734. Total hogares conectados: 443. Total hogares pendientes: 291.



La Supervisora de la Gobernación expuso que, actualmente, el consolidado general indica que se han identificado 100 comunidades de juntas de internet – comunidades de conectividad, de las cuales 17 se encuentran instaladas y en operación lo que equivale al 17% del total de la meta; 83 JI-CDC están en proceso de instalación y 1 comunidad debe ser cambiada por desistimiento. Así mismo, para estas 17 JI-CDC se han conectado 1.183 hogares que equivalen al 20% del total de hogares proyectados.



Con corte al presente comité operativo, los estudios de campo de las JI-CDC, se encuentran en el siguiente estado: se han aprobado 69 por parte de la Interventoría, 15 en proceso de revisión de la Interventoría y 16 se encuentra en programación para ser visitadas.



Con respecto a las instalaciones de la JI-CDC se tiene que, 17 Juntas se encuentra instaladas y en operación, 12 en proceso de instalación, 31 pendientes por instalar y 40 en programación de instalación.





ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



Frente al avance de las capacitaciones a las Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad se tiene que:

AVANCE DE CAPACITACIONES



- **Socialización en terreno:** El operador ya visitó **10 Juntas de Acción Comunal (JAC)** en Norte de Santander.
- **Entrega de materiales:** Se entregaron **5 cartillas pedagógicas** (cuadernos del alumno) que sirven como guía para que la comunidad aprenda a manejar su propio internet.
- **Temas enseñados:** En las reuniones se explicaron conceptos de administración, cómo funcionan los equipos técnicos, cómo cobrar la factura (recaudo) y cómo hacer mantenimiento preventivo.
- **Evidencias:** Existen registros fotográficos que confirman que el operador estuvo en las comunidades dictando estas charlas.

Indicadores Juntas de Internet – Comunidades de Conectividad.

La Supervisora Gobernación indica que atendiendo el compromiso del Comité Operativo del mes de noviembre de 2025, informa que los indicadores de Disponibilidad, Velocidad, Latencia, Mesa de Ayuda y Mantenimiento se cumplieron para el mes de diciembre de 2025, según concepto emitido por la Interventoría.

INDICADORES JI CDC



Diciembre

Indicador	Qué se mide	Cómo se mide	Condición de cumplimiento	Cumple
Disponibilidad	Tiempo operativo	Monitoreo 24/7 y reporte de horas sin servicio.	Mínimo 95% del tiempo mensual.	SÍ (99.82%)
Velocidad de Descarga	Rapidez de bajada	Pruebas de velocidad (Speedtest) en los hogares.	Mínimo 25 Mbps.	SÍ
Velocidad de Carga	Rapidez de subida	Pruebas de velocidad (Speedtest) en los hogares.	Mínimo 5 Mbps.	SÍ
Latencia	Retrasos o "lag"	Medición del tiempo de respuesta de la red (ms).	Máximo 150 ms (terrestre).	SÍ
Mesa de Ayuda	Solución de fallas	Seguimiento de tickets desde que se abren hasta que se cierran.	Resolver al menos el 95% de los casos a tiempo.	SÍ
Mantenimiento	Salud de los equipos	Revisión física de los equipos y actas de visita.	Realizar 1 visita preventiva cada 6 meses.	SÍ

Indicador parcial* Mediante Oficio de Interventoría No. 1211-073



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Instituciones educativas

Respecto del segundo objetivo del proyecto de conectividad, se indicó que este corresponde a la focalización de instituciones educativas rurales en la región del Catatumbo y en el área metropolitana de Cúcuta, cuyo propósito central es garantizar el acceso a servicios digitales en sedes escolares ubicadas en zonas de difícil acceso, promoviendo la equidad tecnológica y fortaleciendo los procesos educativos en contextos rurales.

La supervisora de la Gobernación informó que el total de instituciones educativas validadas para el área Metropolitana de Cúcuta y Zona Catatumbo asciende a 110 sedes, todas ellas han sido entregadas y se encuentran en operación. Indicó que, hasta la fecha, se han instalado 110 y se han aprobado 110 estudios de campo respectivamente. De otro lado, se han verificado y aprobado 110 sedes educativas por parte de la Interventoría Universidad Francisco de Paula Santander, de las cuales 108 sedes educativas entraron en operación el 01 de octubre de 2025 y 2 sedes educativas el 01 de noviembre de 2025.



Indicadores Instituciones Educativas.

La Supervisora Gobernación indica que atendiendo el compromiso del Comité Operativo del mes de noviembre de 2025, informa que los indicadores de Disponibilidad, Velocidad, Mesa de Ayuda y Mantenimiento se cumplieron para el mes de noviembre y diciembre de 2025, según concepto emitido por la Interventoría.



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



INDICADORES IE



Noviembre:

Aspecto evaluado	Qué se mide	Cómo se mide	Condición de cumplimiento	Cumple
Disponibilidad	Tiempo operativo	Se restan las horas de falla del total del mes (720h)	Mínimo 98%	Sí
Velocidad de descarga	Rapidez de bajada	Pruebas técnicas en sitio.	Entre 40 y 200 Mbps	Sí
Velocidad de carga	Rapidez de subida	Pruebas técnicas en sitio.	Entre 8 y 50 Mbps	Sí
Mesa de ayuda	Solución de fallas	Tiempo de respuesta ante tickets de soporte.	Alta: 8h / Media: 24h / Baja: 72h	Sí
Mantenimiento	Salud del equipo	Una visita técnica presencial por sede al año.	1 visita anual	Sí (programada)

Radicado: Mediante Oficio de Interventoría No. 1211-072

Diciembre:

Aspecto evaluado	Qué se mide	Cómo se mide	Condición de cumplimiento	Cumple
Disponibilidad	Tiempo operativo	Se restan las horas de falla del total del mes (720h)	Mínimo 98%	Si (Equipos apagados)
Velocidad de descarga	Rapidez de bajada	Pruebas técnicas en sitio.	Entre 40 y 200 Mbps	Si (0 Mbps)
Velocidad de carga	Rapidez de subida	Pruebas técnicas en sitio.	Entre 8 y 50 Mbps	Si (0 Mbps)
Mesa de ayuda	Solución de fallas	Tiempo de respuesta ante tickets de soporte.	N/A	Si (Alarmas generadas)
Mantenimiento	Salud del equipo	Una visita técnica presencial por sede al año.	1 visita anual	Si (programada)

Indicador parcial* Mediante Oficio de Interventoría No. 1211-073

Estado financiero

Seguidamente, procedió a precisar el estado financiero del proyecto, informando que el desembolso por \$42.000.000.000 M/cte fue realizado a la Gobernación el día 26 de junio de 2025, recursos que se encuentran depositados en la cuenta del Banco Popular creada con uso exclusivo para este convenio. En cuanto a los rendimientos financieros, durante el mes de octubre de 2025 se registró un ingreso por valor de \$31.982.006,43 el cual fue debidamente trasladado al Ministerio mediante transferencia efectuada el 10 de octubre de 2025, bajo el comprobante número CE014793.

Estado Financiero del Convenio



Desembolso:

DESCRIPCIÓN	VALOR	RADICADO MinTIC	FECHA RADICADO MinTIC	ESTADO	Nº EGRESO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado "Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y apropiación digital en los hogares, instituciones educativas, juntas de internet de la región del Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta del Departamento de Norte de Santander.	CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$ 42.000.000.000) M/CTE	251070554	2025-06-13	APROBADO	215804825	2025-06-26	CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS (\$ 42.000.000.000)

Rendimientos Financieros:

PERIODO	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS CONSIGNADOS	FECHA CONSIGNACIÓN	NO. COMPROBANTE FIDUCIARIA	NO. COMPROBANTE MINTIC
JUNIO	\$4.124.047,85	\$4.124.047,85	18/07/2025	CE 008054	Pendiente
JULIO	\$31.973.886,59	\$31.973.886,59	11/08/2025	CE 007589	No. 2208
AGOSTO	\$31.982.173,88	\$31.982.173,88	10/09/2025	CE 008913	No. 2432
SEPTIEMBRE	\$30.948.086,63	\$30.948.086,63	10/10/2025	CE 012224	Pendiente
OCTUBRE	\$31.982.006,43	\$31.982.006,43	12/11/2025	CE 014793	Pendiente



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Estado Financiero del Convenio



Cuadro de Ejecución:

Concepto	Valor Estimado	Observaciones
Valor total del convenio	\$42.000.000.000	Recursos De Ministerio
	\$5.000.000.000	Recursos de Gobernación
Valor comprometido a la fecha	\$47.000.000.000	Operador E Interventoría
Valor ejecutado	\$ 5.395.151.477	Pagos Utilizaciones 1 y 11
Rendimientos financieros	\$ 131.010.001,38	Acumulado a mes de Octubre
Rendimientos financieros Devueltos	\$ 131.010.001,38	Del mes de junio, julio, agosto, septiembre y octubre
Saldo disponible en cuenta	\$ 36.604.848.523	Recursos disponibles

Estado jurídico.

El convenio se desarrolla bajo el régimen de contratación administrativa previsto en la Ley 80 de 1993 y que la interventoría se encuentra en ejecución bajo el régimen de contratación interadministrativa, también contemplado en la prenombrada ley, en virtud del contrato interadministrativo número CI- STIC 02177 de 2025, suscrito con la Universidad Francisco de Paula Santander.

En lo que respecta a la contratación del operador, se destacó que esta se formalizó el 16 de junio de 2025 con la Sociedad Entel S.A. ESP, bajo el contrato número CI-STIC-02178 de 2025, cuya fecha de inicio fue el 1 de julio de 2025, y su finalización está prevista para el 31 de diciembre de 2026, siendo el valor total del contrato asciende a \$44.916.969.831, cero por ciento de ejecución

Por otro lado, sostuvo que la contratación de la interventoría fue realizada el 20 de junio de 2025 con la Universidad Francisco de Paula Santander, mediante el contrato número CI STIC 02177 de 2025, cuya fecha de inicio fue el 1 de julio de 2025 y una fecha de finalización prevista es el 31 de diciembre de 2025. El valor del contrato es de \$2.083.030.169 cero por ciento de ejecución.

En cuanto a los recursos de contrapartida, se señaló que estos corresponden a un aporte de \$5.000.000.000 pesos M/cte por parte de la Gobernación, con vigencia futura para el año 2026.

Logros alcanzados

A manera de conclusión, en lo que respecta a los logros alcanzados, la supervisora de la gobernación destacó lo siguiente: Validación territorial con actores comunitarios, 100 comunidades identificadas para implementación de Juntas de Internet y listas para instalación, 100 comunidades J.A.C entregadas al operador para estudios de campo, 69 EC Aprobados, 17 Comunidades



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



Instaladas, 12 Comunidades En Proceso de Instalación, 5.266 hogares a conectar en Catatumbo y 734 hogares en el Área Metropolitana (6.000 en total), 1.183 Hogares Conectados. En cuanto a las sedes educativas se tiene 110 estudios de campo aprobados, 110 instituciones educativas instaladas, 108 instituciones educativas con aprobación y puesta en servicio a partir del 01 de Octubre, 2 instituciones educativas con aprobación y puesta en servicio a partir del 01 de Noviembre. Se han presentado situaciones de eventos de fuerza mayor, caso fortuito, hechos de un tercero o imposibilidades materiales que han sido conceptuadas favorablemente por la Interventoría y que han dificultado la instalación de JI-CDC. Sin embargo, se han realizado acompañamientos a las comunidades donde el ingreso estuvo limitado por seguridad, logrando acuerdos con líderes de las juntas para continuar con las Instalaciones.

Intervención Ingeniero Jorge Matulevich

En este punto, el Ingeniero Jorge Alberto Matulevich Peláez interviene planteando que según la solicitud realizada por parte de la Gobernación de Norte de Santander para la prórroga del convenio en 90 días ya se encuentra en la oficina de gestión contractual para su respectiva elaboración y que la misma será elaborada antes del 31 de diciembre de 2025.

3. Aprobación acceso a las utilidades No. 2, 3 y 4 del Plan de Utilidades del Convenio 1211 de 2025.

3.1. Aprobación acceso a la Utilidad No. 2 del Plan de Utilidades del Convenio 1211 de 2025.

La Supervisión del MINTIC indica que la Gobernación de Norte de Santander mediante radicado MinTIC No. 251153593 del 10 de diciembre de 2025, remitió solicitud de autorización de la utilización No. 2 del Convenio 1211 de 2025 por valor de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE \$1.183.054.600,00.

• CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

De conformidad con la documentación remitida y los hitos establecidos en el Plan de Utilidades. Requisitos para acceder a la Utilidad No.2:

Concepto	Tentativa	Valor Hasta por utilización
i) Aprobación de la Interventoría y concepto favorable de la Supervisión de la Gobernación de Norte de Santander de los estudios de campo de las 110 Instituciones Educativas	30/08/2025	\$1.183.054.600,00
ii) Aprobación de la Interventoría y concepto favorable de la Supervisión de la Gobernación de Norte de Santander de la Instalación y Puesta en Servicio y la		



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



entrada en Operación de 30 Instituciones Educativas

La utilización se autoriza con la aprobación de la interventoría, la Supervisión de la Gobernación de Norte de Santander y la Supervisión del MINTIC en el respectivo Comité Operativo.

Documentos remitidos como soporte de cumplimiento:

Concepto	ENTREGABLE
Documentos 1. Estudios de campo de las 110 Instituciones Educativas 2. Instalación y Puesta en Servicio y la entrada en Operación de 30 Instituciones Educativas	1. Informe de aprobación de la Interventoría 2. Aprobación de la Gobernación de Norte de Santander

• CONCEPTO

Una vez verificados los soportes remitidos por la Gobernación de Norte de Santander para la utilización No. 2, este Comité APRUEBA la segunda (2) utilización para que la Gobernación de Norte de Santander ejecute los recursos por valor de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE \$1.183.054.600,00.

3.2. Aprobación acceso a la Utilización No. 3 del Plan de Utilizaciones del Convenio 1211 de 2025.

La Supervisión del MINTIC indica que la Gobernación de Norte de Santander mediante radicado MinTIC No. 251154175 del 11 de diciembre de 2025, remitió solicitud de autorización de la utilización No. 3 del Convenio 1211 de 2025 por valor de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE \$1.577.406.133,00.

• CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

De conformidad con la documentación remitida y los hitos establecidos en el Plan de Utilizaciones. Requisitos para acceder a la Utilización No.3:

Concepto	Tentativa	Valor Hasta por utilización
i) Aprobación de la Interventoría y concepto favorable de la Supervisión de la Gobernación de Norte de Santander de la Instalación y Puesta en Servicio y la	15/09/2025	\$1.577.406.133,00



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



entrada en Operación de 40 Instituciones Educativas.

La utilización se autoriza con la aprobación de la interventoría, la Supervisión de la Gobernación de Norte de Santander y la Supervisión del MINTIC en el respectivo Comité Operativo.

Documentos remitidos como soporte de cumplimiento:

Concepto	ENTREGABLE
Documentos 1. Instalación y Puesta en Servicio y la entrada en Operación de 40 Instituciones Educativas	1. Informe de aprobación de la Interventoría 2. Aprobación de la Gobernación de Norte de Santander

• CONCEPTO

Una vez verificados los soportes remitidos por la Gobernación de Norte de Santander para la utilización No. 3, este Comité APRUEBA la tercera (3) utilización para que la Gobernación de Norte de Santander ejecute los recursos por valor de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE \$1.577.406.133,00.

3.3. Aprobación acceso a la Utilización No. 4 del Plan de Utilizaciones del Convenio 1211 de 2025.

La Supervisión del MINTIC indica que la Gobernación de Norte de Santander mediante radicado MinTIC No. 251154192 del 11 de diciembre de 2025, remitió solicitud de autorización de la utilización No.4 del Convenio 1211 de 2025 por valor de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE \$1.577.406.133,00.

• CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

De conformidad con la documentación remitida y los hitos establecidos en el Plan de Utilizaciones. Requisitos para acceder a la Utilización No. 4:

Concepto	Tentativa	Valor Hasta por utilización
i) Aprobación de la Interventoría y concepto favorable de la Supervisión de la Gobernación de Norte de Santander de	15/09/2025	\$1.577.406.133,00



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



la Instalación y Puesta en Servicio y la entrada en Operación de 40 Instituciones Educativas

La utilización se autoriza con la aprobación de la interventoría, la Supervisión de la Gobernación de Norte de Santander y la Supervisión del MINTIC en el respectivo Comité Operativo.

Documentos remitidos como soporte de cumplimiento:

Concepto	ENTREGABLE
Documentos 1. Instalación y Puesta en Servicio y la entrada en Operación de 40 Instituciones Educativas	1. Informe de aprobación de la Interventoría 2. Aprobación de la Gobernación de Norte de Santander

• CONCEPTO

Una vez verificados los soportes remitidos por la Gobernación de Norte de Santander para la utilización No. 4, este Comité APRUEBA la cuarta (4) utilización para que la Gobernación de Norte de Santander ejecute los recursos por valor de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE \$1.577.406.133,00.

A continuación, se detalla el resumen de las utilidades aprobadas en los diferentes comités operativos para el Convenio 1211 de 2025.

UTILIZACIONES APROBADAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.1211 de 2025	TOTAL	FECHA DE APROBACIÓN
Utilización No.1	\$ 4.800.000.000,00	31/10/25
Utilización No.11	\$ 595.151.477,00	31/10/25
Utilización No.2	\$ 1.183.054.600,00	23/12/25
Utilización No.3	\$ 1.577.406.133,00	23/12/25
Utilización No.4	\$ 1.577.406.133,00	23/12/25
TOTAL UTILIZACIONES APROBADAS	\$ 9.733.018.343,00	

4. Propuestas y Varios.

Finalmente, el Ingeniero Matulevich pregunta si hay alguna observación adicional y teniendo en cuenta que no hay más comentarios, agradeció la participación de todos los asistentes y dio por cerrada la sesión del Comité Operativo del Convenio Interadministrativo No. 1211 de 2025, siendo las 11:59 AM del 23 de diciembre de 2025.



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO	
--	---	--

--

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
La Gobernación de Norte de Santander indica que en el mes de enero de 2026 se realizará la radicación ante el Ministerio la legalización para las utilidades No. 1 y 11 del Plan de utilidades.	Gobernación	31/01/2026
Avanzar en las instalaciones de los hogares que conforman las JI-CDC	Gobernación	31/01/2026
La Gobernación de Norte de Santander enviará al Ministerio las evidencias de la transferencia de los rendimientos financieros del mes de noviembre de 2025 antes del 31 de diciembre de 2025.	Gobernación	31/12/2025
Suscripción del Otrosí Modificatorio Prórroga del Convenio Interadministrativo 1211 de 2025.	MINTIC/Gobernación	31/12/2025

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS	Asesora del Despacho del Viceministerio de Conectividad - Supervisor Convenio 1211 de 2025.	
SONIA ARANGO MEDINA	Secretaria de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de Norte de Santander – Supervisora Convenio 1211-2025 – Gobernación	
JORGE ALBERTO MATULEVICH P	Profesional Especializado- Delegado Secretaría General MINTIC/FUTIC	
CARMEN LAURA MEJIA PUERTA	Contratista apoyo jurídico a la supervisión MINTIC	
RICARDO JAVIER GARCÍA BAHAMÓN	Contratista apoyo técnico a la supervisión MINTIC	
ANDREA DEL PILAR GARCIA	Contratista apoyo financiero a la supervisión MINTIC	
JUAN DIEGO TORO BAUTISTA	Jefe Oficina de Control Interno MINTIC	
JUAN PABLO BUENO PABÓN	Contratista – Oficina de Control Interno MINTIC	
FELIPE ROJAS	Representante Operador	



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO	
--	---	--

JORDY ROLÓN	Ingeniero de la Secretaria de las TIC - Gobernación	
LUIS HERNANDO JOYA NEIRA	Contraloría General de la República	
ASTRID CAROLINA CONTRERAS	Profesional Secretaría TIC Gobernación	
ANDREA FUENTES	Secretaría TIC Gobernación	

REGISTRO FIRMAS COMITÉ		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS	Asesora del Despacho del Viceministerio de Conectividad - Supervisor Convenio 1211 de 2025.	
SONIA ARANGO MEDINA	Secretaria de Tecnologías de la información y las Comunicaciones de Norte de Santander – Supervisora Convenio 1211-2025 Gobernación	
JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ	Profesional Especializado- Delegado Secretaría General MINTIC/FUTIC	

Anexos



COMITÉ OPERATIVO CONV. 1211-2025

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, COMUNIDADES DE CONECTIVIDAD E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.





“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN COMITÉ OPERATIVO



LISTADO DE ASISTENCIA

1. Resumen

Título de la reunión Comité Operativo Convenio Interadministrativo 1211 de 2025 Norte de Santander - Catatumbo
Participantes que asistieron 16
Hora de inicio 12/23/25, 10:58:06 AM
Hora de finalización 12/23/25, 12:00:12 PM
Duración de la reunión 1 h 2 min 6s
Tiempo medio de asistencia 43 min 52s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Jorge Alberto Matulevich Pelaez	12/23/25, 11:00:43 AM	12/23/25, 12:00:12 PM	59 min 29s	jmatulevich@mintic.gov.co	jmatulevich@mintic.gov.co	Organizador
Juan Diego Toro Bautista	12/23/25, 10:58:06 AM	12/23/25, 10:58:10 AM	1s	jtorob@mintic.gov.co	jtorob@mintic.gov.co	Moderador
Ricardo Javier García Bahamon	12/23/25, 11:00:27 AM	12/23/25, 12:00:05 PM	59 min 38s	rjgarcia@mintic.gov.co	rjgarcia@mintic.gov.co	Moderador
carlos felipe rojas gomez	12/23/25, 11:01:01 AM	12/23/25, 12:00:12 PM	59 min 11s			Moderador
read.ai meeting notes (No comprobado)	12/23/25, 11:01:01 AM	12/23/25, 12:00:12 PM	59 min 11s			Moderador
Carlos Felipe's Notetaker (Otter.ai) (No comprobado)	12/23/25, 11:01:01 AM	12/23/25, 11:03:50 AM	2 min 48s			Moderador
Luis Hernando Joya Heira (CGR)	12/23/25, 11:01:02 AM	12/23/25, 12:00:02 PM	59 min	lhjoya@contraloria.gov.co	lhjoya@contraloria.gov.co	Moderador
Juan Pablo Bueno Pabon	12/23/25, 11:02:47 AM	12/23/25, 12:00:10 PM	57 min 22s	jbueno@mintic.gov.co	jbueno@mintic.gov.co	Moderador
ASTRID CAROLINA CONTRERAS VILLAMIZAR	12/23/25, 11:04:04 AM	12/23/25, 12:00:12 PM	53 min 53s	astrid.contreras@nortedesantander.gov.co	astrid.contreras@nortedesantander.gov.co	
astrid.contreras@nortedesantander.gov.co						Moderador
Andrea Del Pilar García Imitola	12/23/25, 11:06:20 AM	12/23/25, 11:53:32 AM	47 min 11s	agarcia@mintic.gov.co	agarcia@mintic.gov.co	Moderador
Carmen Laura Mejía Puerta	12/23/25, 11:06:26 AM	12/23/25, 11:16:07 AM	52s	cmejia@mintic.gov.co	cmejia@mintic.gov.co	Moderador
Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicación	12/23/25, 11:07:14 AM	12/23/25, 12:00:03 PM	52 min 49s	tic@nortedesantander.gov.co	tic@nortedesantander.gov.co	
Moderador						
Margarita Hernández Cortes	12/23/25, 11:07:31 AM	12/23/25, 12:00:12 PM	52 min 41s	mhernandez@mintic.gov.co	mhernandez@mintic.gov.co	Moderador
Camilo Toro (No comprobado)	12/23/25, 11:09:53 AM	12/23/25, 12:00:11 PM	50 min 17s			Moderador
Andrea Fuentes (No comprobado)	12/23/25, 11:09:58 AM	12/23/25, 12:00:01 PM	50 min 2s			Moderador
Maria Antia (No comprobado)	12/23/25, 11:22:38 AM	12/23/25, 12:00:12 PM	37 min 33s			Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jorge Alberto Matulevich Pelaez	12/23/25, 11:00:43 AM	12/23/25, 12:00:12 PM	59 min 29s	jmatulevich@mintic.gov.co	Organizador
Juan Diego Toro Bautista	12/23/25, 10:58:06 AM	12/23/25, 10:58:10 AM	1s	jtorob@mintic.gov.co	Moderador
Ricardo Javier García Bahamon	12/23/25, 11:00:27 AM	12/23/25, 12:00:05 PM	59 min 38s	rjgarcia@mintic.gov.co	Moderador
carlos felipe rojas gomez	12/23/25, 11:01:01 AM	12/23/25, 12:00:12 PM	59 min 11s		Moderador
read.ai meeting notes (No comprobado)	12/23/25, 11:01:01 AM	12/23/25, 12:00:12 PM	59 min 11s		Moderador
Carlos Felipe's Notetaker (Otter.ai) (No comprobado)	12/23/25, 11:01:01 AM	12/23/25, 11:03:50 AM	2 min 48s		Moderador
Luis Hernando Joya Heira (CGR)	12/23/25, 11:01:02 AM	12/23/25, 12:00:02 PM	59 min	lhjoya@contraloria.gov.co	Moderador
Juan Pablo Bueno Pabon	12/23/25, 11:02:47 AM	12/23/25, 12:00:10 PM	57 min 22s	jbueno@mintic.gov.co	Moderador
ASTRID CAROLINA CONTRERAS VILLAMIZAR	12/23/25, 11:04:04 AM	12/23/25, 11:18:49 AM	14 min 44s	astrid.contreras@nortedesantander.gov.co	Moderador



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta 10 Comité Operativo Convenio 1211-2025 Diciembre

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260122-141907-4d8130-24112291

Creación: 2026-01-22 14:19:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-01-26 11:12:28



Escanee el código
para verificación

Firma: ASESORA DESPACHO VICEMINISTERIO DE CONECTIVIDAD - SUPERVISORA MINTIC

Margarita Hernández Cortés

51.581.437

mhernandezc@mintic.gov.co

Asesora 1020 - 13

Dirección de Infraestructura

Firma: SECRETARIA TIC GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER - SUPERVISORA GOBERNACIÓN

Sonia Arango Medina

60371697

tic@nortedesantander.gov.co

Secretaria TIC

Gobernacion Norte de Santander

Firma: PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DELEGADO MINTIC/FUTIC

JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ

C.C. 79.760.815

jmatulevich@mintic.gov.co

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Acta 10 Comité Operativo Convenio 1211-2025 Diciembre			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260122-141907-4d8130-24112291		Creación: 2026-01-22 14:19:07	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-01-26 11:12:28	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JORGE ALBERTO MATULEVICH PELÁEZ jmatulevich@mintic.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Aprobado	Env.: 2026-01-22 14:19:12 Lec.: 2026-01-23 10:45:23 Res.: 2026-01-23 10:45:31 IP Res.: 186.154.38.182 Canal: Email
Firma	Sonia Arango Medina tic@nortedesantander.gov.co Secretaria TIC Gobernacion Norte de Santander	Aprobado	Env.: 2026-01-23 10:45:31 Lec.: 2026-01-26 09:24:33 Res.: 2026-01-26 09:24:40 IP Res.: 181.33.131.183 Canal: Email
Firma	Margarita Hernández Cortés mhernandezc@mintic.gov.co Asesora 1020 - 13 Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2026-01-26 09:24:41 Lec.: 2026-01-26 11:12:25 Res.: 2026-01-26 11:12:28 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email