

DESCRIPCIÓN	FECHA PROGRAMADA	FECHA ENTREGA REAL	DIAS ATRASO	ESTADO	TRAZABILIDAD
FASE 1 - ENTREGABLES DIAGNOSTICOS	04/06/2025	10/09/2025	98		Cierre de Fase 1 - 10 Septiembre 2025
Arquitectonico	04/06/2025	21/05/2025	-14	Aprobada Metodologia Arquitectura el 21 de Mayo 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-079	Metodologia Arquitectura • 14 de mayo se recibe la metodologia arquitectónica mediante comunicado CE-CVH-0053-2025 • 21 de mayo se aprueba la metodologia mediante comunicado C.I.R1724-2024-SDHT-079
	05/06/2025	29/05/2025	-7	Aprobado RAI Arquitectura el 29 de Mayo 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-129	RAI Arquitectura • 15 de mayo se recibe RAI arquitectónico mediante comunicado CECVH-0055-2025 • 22 de mayo se realizan las observaciones del RAI mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-083 • 27 de mayo se recibe la subsanación a las observaciones RAI arquitectónico mediante comunicado CE-CVH-0084-2025 • 29 de mayo se aprueba la RAI arquitectónico mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-129
	06/06/2025	29/07/2025	53	Aprobado Diagnostico Arquitectonico el 29 de Julio 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-386	Diagnostico de Arquitectura • 2 de julio se recibe diagnostico arquitectónico mediante comunicado CE-CVH-0172-2025 • 7 de julio se realizan las observaciones mediante comunicado C.I.R1724-2024-SDHT-279 • 21 de julio se recibe la subsanación a las observaciones del diagnóstico arquitectónico mediante comunicado CE-CVH-0216-2025 • 24 de julio se reiteran algunas las observaciones mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-365 • 25 de julio se recibe la subsanación a las observaciones del diagnóstico arquitectónico mediante comunicado CE-CVH-0239-2025 • 29 de julio se aprueba el diagnostico arquitectónico mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-386
Transito y Movilidad	04/06/2025	26/05/2025	-9	Aprobada Metodologia de Transito el 26 de Mayo 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-098	• 22 de mayo se recibe la metodologia de tránsito y movilidad mediante comunicado CE-CVH-0073-2025 • 26 de mayo se aprueba la metodologia mediante comunicado C.I.R 1724-2024-SDHT-098
	04/06/2025	26/05/2025	-9	RAI de Transito aprobado el 26 de Mayo 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-099	• 20 de mayo se recibe la metodologia de tránsito y movilidad mediante comunicado CE-CVH-0064-2025 • 26 de mayo se realizan las aprobacion del RAI mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-099
	04/06/2025	18/07/2025	44	El diagnostico de Vias es aprobado el 18 de Julio de 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-341	• 27 de junio se recibe el diagnostico de vias, tránsito y movilidad mediante comunicado CE-CVH-0158-2025 • 3 de julio se realizan las observaciones mediante comunicado C.I.R 1724-2024-SDHT-266 • 14 de julio se recibe la subsanación a las observaciones del diagnóstico mediante comunicado CE-CVH-0200-2025 • 18 de julio se aprueba el diagnostico de vias mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-341

Redes Secas	04/06/2025	10/09/2025	98	Aprobado Metodología el 27 de mayo 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-108 Aprobado Diagnostico el 10 de septiembre 2025 mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-523	• 21 de mayo se recibe la metodología de redes secas mediante comunicado CE-CVH-0071-2025 • 27 de mayo se aprueba la metodología mediante comunicado C.I.R1724-2024-SDHT-108 • 25 de junio mediante comunicado CE-CVH-0152-2025, la interventoría recibe el diagnóstico de redes secas. • 3 de julio se realizan las observaciones mediante comunicado C.I.R1724-2024-SDHT-268 • 5 de agosto mediante comunicado CE-CVH-0252-2025, la interventoría recibe las subsanaciones al diagnóstico de redes secas • 13 de agosto se realizan las observaciones mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-424 • 21 de agosto mediante comunicado CE-CVH-0292-2025, la interventoría recibe las subsanaciones al diagnóstico de redes secas • 27 de agosto se reiteran las observaciones y se realizan observaciones a la nueva informacion presentada mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-458 • 4 de septiembre mediante comunicado CE-CVH-0315-2025, la interventoría recibe las subsanaciones al diagnóstico de redes secas • 10 de septiembre mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-523 se envia a la entidad
Redes Hidrosanitarias	04/06/2025	21/07/2025	47	Aprobado RAI Redes Hidrosanitarias el 8 de julio 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-211	• 5 de junio mediante comunicado CE-CVH-0100-2025, la interventoría recibe el RAI y la metodología hidrosanitaria. • 11 de junio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-162, la interventoría realiza observaciones a los documentos • 19 de junio mediante comunicado CE-CVH-0135-2025, el contratista presenta subsanaciones • 24 de junio la interventoría realiza observaciones mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-209 • 1 de julio mediante comunicado CE-CVH-0171-2025, el contratista presenta subsanaciones • 8 de julio se envia a la entidad el RAI y la metodología hidrosanitaria mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-211
	05/06/2025	14/08/2025	70	Aprobado Diagnostico Redes Hidrosanitarias el 14 de agosto 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-426	• 1 de julio mediante comunicado CE-CVH-0171-2025, el contratista presenta los informes de inspección de redes y factibilidad • 7 de julio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-272, la interventoría realiza observaciones a los documentos • 6 de agosto mediante comunicado CE-CVH-0255-2025, el contratista presenta subsanación los informes de inspección de redes y factibilidad • 8 de agosto mediante comunicado CE-CVH-0257-2025, el contratista le da alcance a las subsanaciones de los informes de inspección de redes y factibilidad • 14 de agosto se envia a la entidad los informes de inspección de redes y factibilidad hidrosanitaria mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-426

Estructurales	04/06/2025	24/06/2025	20	Aprobado el Diagnostico Estructural el 24 de junio 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-211	• 20 de mayo se recibe la metodología estructural mediante comunicado CE-CVH-0061-2025 • 26 de mayo se aprueba la metodología mediante comunicado C.I.R1724-2024-SDHT-098 • 16 de junio se recibe el informe mediante comunicado CE-CVH0120-2025 • 18 de junio se realizan observaciones mediante comunicado C.I.R1724-2024-SDHT-197 • 19 de junio se reciben subsanaciones al mediante comunicado CE CVH-0136-2025 • 24 de junio se envia a la entidad mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-211
Geotecnia	04/06/2025	14/07/2025	40	Aprobado Metodologia el 26 de Junio de 2025 mediante radicado C.I.R.-1724-2024-SDHT-239 Aprobado Diagnostico el 14 de Julio 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT.323	• 4 de junio mediante comunicado CE-CVH-0094-2025, la interventoria recibe la metodología de geotecnia. • 9 de junio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-150, la interventoria realiza observaciones a los documentos • 11 de junio mediante comunicado CE-CVH-0109-2025, el contratista presenta subsanaciones • 16 de junio la interventoria realiza observaciones mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-181 • 17 de junio mediante comunicado CE-CVH-0133-2025, el contratista presenta subsanaciones • 20 de junio la interventoria realiza observaciones mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-207 • 25 de junio mediante comunicado CE-CVH-0151-2025, el contratista presenta subsanaciones • 26 de junio la interventoria radica a la entidad mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-239 • 16 de junio mediante comunicado CE-CVH-0120-2025, la interventoria recibe el diagnostico de geotecnia. • 18 de junio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-200, la interventoria realiza observaciones a los documentos • 19 de junio mediante comunicado CE-CVH-0141-2025, el contratista presenta subsanaciones • 26 de junio la interventoria realiza observaciones mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-238 • 1 de julio mediante comunicado CE-CVH-0164-2025, el contratista presenta subsanaciones • 14 de julio la interventoria radica a la entidad el diagnostico mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-323

Arqueologico	04/06/2025	23/07/2025	49	Aprobado el Diagnóstico Arqueológico el 23 de Julio 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-300	• 20 de mayo se recibe la metodología arquitectónica mediante comunicado CE-CVH-0060-2025 • 26 de mayo se aprueba la metodología mediante comunicado C.I.R 1724-2024-SDHT-098 • 16 de junio se recibe el informe mediante comunicado CE-CVH 0120-2025 • 19 de junio se realizan observaciones mediante comunicado C.I.R 1724-2024-SDHT-204 • 26 de junio se comunicado CE-CVH-0153-2025 • El día 27 de junio se realiza mesa de trabajo donde la interventoria reitera las observaciones al diagnóstico y le aclara al contratista que los documentos que se deben remitir a la entidad deben estar en concordancia con las respuestas de las entidades estatales, pero no pueden depender de estas. • 2 de julio la interventoria reitera las observaciones mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-253 • 7 de julio mediante comunicado CE-CVH-0183-2025, el contratista presenta subsanaciones • 23 de julio la interventoria radica a la entidad el diagnostico mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-300
Costos, Presupuestos y programación	04/06/2025	14/06/2025	10	Aprobado Presupuesto V0 el 14 de junio de 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-312	• 21 de mayo se recibe la metodología de presupuestos mediante comunicado CE-CVH-0066-2025 • 26 de mayo se aprueba la metodología mediante comunicado C.I.R 1724-2024-SDHT-098 • 12 de junio en comité N° 5 se le recuerda al contratista que debe enviar el presupuesto V0 a la interventoria, toda vez que esta hace parte de las obligaciones contractuales. • 13 de junio mediante comunicado CE-CVH-0118-2025, el contratista presenta el presupuesto V0 • 17 de junio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-189, la interventoria realiza observaciones a los documentos • 25 de junio mediante comunicado CE-CVH-0144-2025, el contratista presenta subsanaciones • 26 de junio la interventoria reitera las observaciones mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-240 • 27 de junio mediante comunicado CE-CVH-0159-2025, el contratista presenta subsanaciones • 1 de julio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-

					248, la interventoria reitera las observaciones a los documentos • 1 de julio mediante comunicado CE-CVH-0167-2025, el contratista presenta subsanaciones • 2 de julio la interventoria reitera las observaciones mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-262 • 4 de julio mediante comunicado CE-CVH-0179-2025, el contratista presenta subsanaciones • 9 de julio la interventoria solicita el presupuesto V0 el cual no está contenido en el informe presentado mediante comunicado C.I.R 1724-2024-SDHT-289 • 9 de julio mediante comunicado CE-CVH-0189-2025, el contratista presenta subsanaciones • 14 de junio se envía a la entidad mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-312
Pavimentos	04/06/2025	23/06/2025	19	Aprobado el Diagnostico de Pavimentos el 23 de Junio 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-210	• 17 de junio se recibe el informe mediante comunicado CE-CVH 0123-2025 • 18 de junio se realizan observaciones mediante comunicado C.I.R 1724-2024-SDHT-198 • 18 de junio se reciben subsanaciones al mediante comunicado CE CVH-0134-2025 • 23 de junio se envía a la entidad mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-210
Topográfico	04/06/2025	06/06/2025	2	Aprobado el Diagnóstico Topográfico el 6 de Junio 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-143	• 12 de mayo: CE-CVH-0047-2025 se recibe el aviso de Inicio de actividades de topografía. • 22 de mayo se recibe informe de topografía mediante comunicado CE-CVH-0075-2025 • 27 de mayo se hacen observaciones al informe topográfico recibido mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-109 • 4 de junio se reciben subsanaciones al informe de topografía mediante comunicado CE-CVH-0095-2025 • 6 de junio se envía el informe a la entidad mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-143
		DIAS DE ATRASO DE LA FASE 1		98	

FASE 2 - ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS				Cierre de Fase 2 - 7 Enero 2026

Diseño Arquitectonico	04/07/2025	17/09/2025	75	Aprobado el Diseño Arquitectonico el 17 de Septiembre 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-549 • 7 de julio se presenta el diseño mediante comunicado CE-CVH-0185-2025 • 9 de julio se solicita la inclusión en el diseño de un tótem polinizador de acuerdo a las instrucciones recibidas por SDHT, mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-288 • 11 de julio se le hacen observaciones por parte de la interventoria mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-299 • 29 de julio se recibe subsanación a las observaciones mediante comunicado CE-CVH-0244-2025 • 4 de agosto se reiteran las observaciones por parte de la interventoria mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-395 • 11 de agosto se recibe subsanación a las observaciones mediante comunicado CE-CVH-0262-2025 • 12 de agosto se realizan las observaciones al nuevo diseño presentado mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-419 • 14 de agosto se recibe subsanación a las observaciones mediante comunicado CE-CVH-0269-2025 • 16 de agosto se realizan las observaciones al nuevo diseño presentado mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-438 • 20 de agosto se recibe subsanación a las observaciones mediante comunicado CE-CVH-0279-2025 • 22 de agosto se recibe subsanación a las observaciones mediante comunicado CE-CVH-0294-2025 • 25 de agosto se la solicitud de los planos para la etapa constructiva y el informe arquitectónico según el apéndice mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-452 • 28 de agosto y el 3 de septiembre se realizo mesa de trabajo arquitectura donde se le realizaron recomendaciones para la presentación de los planos solicitados en la comunicación C.I.R1724-2024-SDHT-452 • 15 de septiembre se recibe subsanación a las observaciones mediante comunicado CE-CVH-0330-2025 • 17 de septiembre se envia a la entidad mediante comunicado C.I.R 1724-2024-SDHT-549
	04/07/2025	08/08/2025	35	Aprobado el TPD el 8 de agosto 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-411 TPD: • 25 de junio se hace entrega a la interventoria mediante comunicado CE-CVH-0143-2025 • 26 de junio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-237 la interventoria realiza las observaciones al informe • 21 de julio se reciben las subsanaciones mediante comunicado CE CVH-0219-2025 • 4 de agosto mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-401 la interventoria realiza las observaciones al informe • 5 de agosto se reciben las subsanaciones mediante comunicado CE CVH-0251-2025 • 8 de agosto se envia a la entidad mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-411

Diseño Transito y Vías

04/07/2025	25/09/2025	83	Aprobado Diseño de Señalización el 25 de Septiembre 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-570	Diseño de señalización • 27 de agosto se presentan subsanaciones mediante comunicado CE CVH-0284-2025 • 4 de septiembre se realizan las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-510 • 9 de septiembre se presentan subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0321-2025 • 16 de septiembre se reiteran las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-547 • 19 de septiembre se presentan subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0344-2025 • 23 de septiembre se reiteran las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-567 • 25 de septiembre se envía a la entidad mediante comunicado C.I.R 1724-2024-SDHT-570
04/07/2025	17/09/2025	75	Aprobado el Diseño Geométrico el x de Septiembre de 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-xx	Diseño geométrico • 12 de septiembre se presenta el diseño mediante comunicado CECVH-0327-2025 • 17 de septiembre se realizan las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-551 • 24 de septiembre se presentan subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0352-2025 • 30 de septiembre se reiteran las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-602 • 3 de octubre se presentan subsanaciones mediante comunicado CE CVH-0388-2025 • 7 de octubre se reiteran las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-638 • 16 de octubre se presentan subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0406-2025 • 21 de octubre se reiteran las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-679 • 30 de octubre se presentan subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0412-2025

	04/07/2025	25/09/2025	83	Aprobado Estudio de Transito el 25 de Septiembre 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-570	Estudio de tránsito • 7 de julio se presenta el diseño mediante comunicado CE-CVH-0185-2025 • 14 de julio se realizan las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-310 • 27 de agosto se presentan subsanaciones mediante comunicado CECVH-0284-2025 • 4 de septiembre se realizan las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-510 • 9 de septiembre se presentan subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0321-2025 • 16 de septiembre se reiteran las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-547 • 19 de septiembre se presentan subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0344-2025 • 23 de septiembre se reiteran las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-567 • 25 de septiembre se envia a la entidad mediante comunicado C.I.R 1724-2024-SDHT-570
Redes Secas	04/07/2025	22/09/2025	80	Aprobado el Diseño de Redes secas el 22 de Septiembre de 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-562	• 7 de julio se presenta el diseño mediante comunicado CE-CVH-0185-2025 • 17 de julio se realizan las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-333 • 29 de julio se reciben las subsanaciones mediante comunicado CE CVH-0242-2025 • 13 de agosto se realizan las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-425 • 9 de septiembre se reciben las subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0320-2025 • 15 de septiembre se reiteran las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-538 • 17 de septiembre se reciben las subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0337-2025 • 22 de septiembre se envia a la entidad mediante comunicado C.I.R 1724-2024-SDHT-562
					• 7 de julio se presenta el diseño mediante comunicado CE-CVH-0185-2025

Redes Hidrosanitarias	04/07/2025	26/09/2025	84	Aprobado Diseño Hidrosanitario y SUDs el 26 de septiembre 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-584	• 17 de julio se realizan las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-332 • 11 de septiembre se reciben las subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0332-2025 • 16 de septiembre se reiteran las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-545 • 19 de septiembre se reciben las subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0345-2025 • 26 de septiembre se envía a la entidad mediante comunicado C.I.R 1724-2024-SDHT-584
Diseño Estructural	04/07/2025	02/09/2025	60	Aprobado Diseño Estructural el 2 de Septiembre 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-483	• 7 de julio se presenta un documento mediante comunicado CE-CVH 0185-2025 • 11 de julio la interventoria le comunica al contratista mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-307 que el documento anexo en la carpeta de fase 2 recibida corresponde al documento que habia sido aprobado para la etapa de diagnóstico, por lo tanto, no correspondía a los diseños solicitados • 15 de agosto se presenta un documento mediante comunicado CE CVH-0271-2025 • 25 de agosto se la interventoria le comunica al contratista mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-451 nuevamente corresponde al documento que habia sido aprobado para la etapa de diagnóstico, por lo tanto, no correspondía a los diseños solicitados • 27 de agosto se presenta un documento mediante comunicado CE CVH-0283-2025 • 2 de septiembre se envía a la entidad mediante comunicado C.I.R 1724-2024-SDHT-483
Estudio de Geotecnia	04/07/2025	28/07/2025	24	Aprobado el Estudio de Geotecnia el 28 de Julio de 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-371	• 7 de julio se presenta el diseño mediante comunicado CE-CVH-0185-2025 • 16 de julio se realizan las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-321 • 18 de julio se presenta la subsanación a las observaciones realizadas mediante comunicado CE-CVH-0215-2025 • 28 de julio se envía el informe a la entidad mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-371

Estudio Arqueológico	04/07/2025	30/08/2025	57	Aprobado el Informe de Arqueología el 30 de Septiembre de 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-596 • 7 de julio se presenta el diseño mediante comunicado CE-CVH-0185-2025 • 9 de julio la interventoría le comunica al contratista que el documento a portado no corresponden a la especialidad mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-290 • 9 de julio se presenta el estudio arqueológico mediante comunicado CE-CVH-0190-2025 • 11 de julio la interventoría le comunica al contratista mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-301 que el documento anexo en la carpeta de fase 2 recibida corresponde al documento que había sido aprobado para la etapa de diagnóstico, por lo tanto, no correspondía al estudio solicitados • 30 de julio se presenta el estudio mediante comunicado CE-CVH0246-2025 • 4 de agosto la interventoría le comunica al contratista mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-398 las observaciones al documento recibido • 20 de agosto se presentan las subsanaciones al estudio mediante comunicado CE-CVH-0278-2025 • 29 de agosto la interventoría le comunica al contratista mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-473 las observaciones al documento recibido • 8 de septiembre se presentan las subsanaciones al estudio mediante comunicado CE-CVH-0318-2025 • 15 de septiembre la interventoría le reitera mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-535 las observaciones al documento recibido • 26 de septiembre se presentan las subsanaciones al estudio mediante comunicado CE-CVH-0356-2025 • 30 de septiembre se envía el informe a la entidad mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-596
Costos, Presupuesto y Programación	04/07/2025	27/10/2025	115	Aprobado el Informe de Presupuesto Fase 2 el 27 de Octubre de 2025 mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-687 • 7 de julio se presenta un documento mediante comunicado CE-CVH0185-2025 • el documento anexo en la carpeta de fase 2 recibida corresponde al documento que había sido presentado para la etapa de diagnóstico, • 11 de septiembre se presentan el presupuesto mediante comunicado CE-CVH-0313-2025 • 10 de septiembre la interventoría le reitera mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-524 las observaciones al documento recibido • 11 de septiembre se presentan las subsanaciones al estudio mediante comunicado CE-CVH-0332-2025 • 18 de septiembre la interventoría le reitera mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-544 las observaciones al documento recibido • 2 de octubre se presentan las subsanaciones al estudio mediante comunicado CE-CVH-0386-2025 • 7 de octubre la interventoría le reitera mediante

					7 de octubre la interventoría le entrega mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-634 las observaciones al documento recibido • 16 de octubre se presentan las subsanaciones al estudio mediante comunicado CE-CVH-0405-2025 • 27 de octubre la interventoría realiza observaciones de forma mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-686, sin embargo, le solicita al contratista estas sean atendidas para la entrega del presupuesto de fase 3, y envía la entidad mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-687
Pavimentos	04/07/2025	28/07/2025	24	Aprobado el Diseño de Pavimentos el 28 de julio de 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-371	El contratista presenta un documento como estudio de geotecnia y diseño de pavimento el cual tiene la siguiente trazabilidad • 7 de julio se presenta el diseño mediante comunicado CE-CVH-0185-2025 • 16 de julio se realizan las observaciones al estudio mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-321 • 18 de julio se presenta la subsanación a las observaciones realizadas mediante comunicado CE-CVH-0215-2025 • 28 de julio se envía el informe a la entidad mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-371
Topográfico	04/07/2025	03/09/2025	61	Aprobado Informe de topografía el 3 de Septiembre de 2025 mediante radicado C.I.R-1724-2024-SDHT-497	• 7 de julio se presenta un documento mediante comunicado CE-CVH0185-2025 • 11 de julio la interventoría le comunica al contratista mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-302 que el documento anexo en la carpeta de fase 2 recibida corresponde al documento que había sido aprobado para la etapa de diagnóstico, por lo tanto, no correspondía a los diseños solicitados • 4 de agosto se presenta un documento con subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0248-2025 • 8 de agosto la interventoría le realiza observaciones mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-413 • 29 de agosto se presenta un documento con subsanaciones mediante comunicado CE-CVH-0286-2025 • 3 de septiembre se envía el informe a la entidad mediante comunicado C.I.R-1724-2024-SDHT-497
		DIAS DE ATRASO FASE		115	
		2			

