

Fecha 2026-06-29 AA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C. INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS GRUPO 1

ALCANCE Conservación puentes vehiculares

CONTRATO No. IDU-1596-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Oscar Orlando Díaz Salamanca - Apoyo Principal, Nidia Yaneth Albarracín Sierra - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.7%
% EJECUTADO	1.4%
% VARIACIÓN	-0.3%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución de actividades de mantenimiento periódico en cuatro puentes, consistentes en Lavado bajo placa de los puentes, sello de fisuras, inyección de resina epoxica de baja viscosidad, aplicación de inhibidor de corrosión y pintura gris entre ejes, y saneado baja placa. Así mismo aplicación de pintura acrílica en alero parte baja y barrera de protección,

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PUENTES JT.	Contratista	CONSORCIO PUENTES IB 019
Contrato No.	IDU-1596-2025	Contrato No.	IDU-1598-2025
Valor Inicial	\$ 60.002.808.917,00	Valor Inicial	\$ 11.390.258.040,00
Total Contrato	\$ 60.002.808.917,00	Total Contrato	\$ 11.390.258.040,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	Plazo Inicial	780 días
Plazo Actualizado	780 días	Plazo Actualizado	780 días
Fecha de Iniciación	2026-02-06	Fecha de Iniciación	2026-02-06
Fecha de Terminación Actual	2028-04-06	Fecha de Terminación Actual	2028-04-06
No. Empleos generados	80	No. Empleos generados	26

OBSERVACIONES -