

 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		 modelo integrado de planeación y gestión
	Macroproceso: Procesos de Apoyo		
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación		
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública		
	FORMATO:		
	FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN O PRÓRROGA		
Fecha: 20-03-2024	Versión: 02	Código: FOR-GCP-18	Página: 1 de 3

SOLICITUD DE

ADICIÓN

☐

PRÓRROGA

☒

A. ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA NO. MCSAMCCO112-2026

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, ADECUACIONES FÍSICAS Y MEJORAS DE LAS SEDES JOSÉ HILARIO LOPEZ, COLEGIO MUNICIPAL EUGENIO FERRO FALLA, ECOPETROL, SAN MIGUEL Y TECNICO AGRICOLA LA VEGA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DOS (02) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: Día: 13 - Mes: Mayo- Año: 2026

PRÓRROGAS:

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTAS No.	TIEMPO
N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO: Día: 12 Mes: julio Año: 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 170.076.832

VALOR ADICIONES:

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR (\$)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: \$ 170.076.832

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA CING

SUPERVISOR: CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR – Director Operativo

 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		 modelo integrado de planeación y gestión
	Macroproceso: Procesos de Apoyo		
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación		
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública		
	FORMATO:		
	FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN O PRÓRROGA		
Fecha: 20-03-2024	Versión: 02	Código: FOR-GCP-18	Página: 2 de 3

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Ordenador del gasto la prórroga de dos (02) meses.

ESTADO FÍSICO

El proyecto se encuentra en un 40% de ejecución.

C. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato \$ 170.076.832	Valor anticipo \$0 amortizado
Valor facturado a 02 de \$63'441.780 julio de 2023 (Indique el mes y año de corte respectivamente)	Valor anticipo por \$0 amortizar
Valor anticipo \$0	

D. CAUSALES DE LA SOLICITUD

El día 08 de mayo de 2026 se suscribió el contrato de Obra No. MCSAMCCO112-2025 cuyo objeto es “REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, ADECUACIONES FÍSICAS Y MEJORAS DE LAS SEDES JOSÉ HILARIO LOPEZ, COLEGIO MUNICIPAL EUGENIO FERRO FALLA, ECOPETROL, SAN MIGUEL Y TECNICO AGRICOLA LA VEGA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

El contrato se suscribió inicialmente con un plazo de ejecución de dos (02) mes, iniciando el 13 de mayo de 2026. Posteriormente, el día 09 de junio de 2026, las partes suscribieron un otrosí modificatorio mediante el cual se realizó la creación de nuevos ítems contractuales, como resultado de la necesidad de incorporar actividades indispensables para garantizar la adecuada ejecución de las obras y el cumplimiento integral del objeto contractual.

Durante el desarrollo de la ejecución contractual, la supervisión evidenció que fue necesario realizar ajustes técnicos derivados de las condiciones encontradas en cada una de las instituciones educativas objeto de intervención, los cuales implicaron la revisión de diseños, la redefinición de materiales y la incorporación de procedimientos constructivos acordes con las necesidades reales identificadas durante la ejecución de las obras. Estas circunstancias demandaron procesos adicionales de análisis, coordinación técnica y reprogramación de actividades, con el fin de garantizar que las intervenciones cumplieran con los criterios de calidad, seguridad, funcionalidad y durabilidad exigidos por la Entidad.

De igual manera, la ejecución de las obras presenta dificultades logísticas relacionadas con el acceso a las sedes educativas ubicadas en la zona rural del municipio, debido al estado de las vías de acceso y a las condiciones de transitabilidad, situación que incide en el desplazamiento del personal técnico y

 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		 modelo integrado de planeación y gestión
	Macroproceso: Procesos de Apoyo		
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación		
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública		
	FORMATO:		
	FORMATO DE SOLICITUD DE ADICIÓN O PRÓRROGA		
Fecha: 20-03-2024	Versión: 02	Código: FOR-GCP-18	Página: 3 de 3

operativo, el transporte de materiales, equipos y herramientas, así como en la programación de las visitas técnicas y de las diferentes actividades constructivas. Estas circunstancias, ajenas a la voluntad del contratista, afectan el desarrollo normal del cronograma inicialmente establecido.

Así mismo, la incorporación de nuevos ítems contractuales implicó la ejecución de actividades adicionales que no hacían parte del alcance inicial del contrato, razón por la cual fue necesario ajustar la programación de obra para garantizar la correcta ejecución de dichas actividades sin afectar la calidad de las intervenciones ni el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.

La supervisión verificó que el contratista ha mantenido la disponibilidad del personal profesional, técnico y operativo, así como de los equipos y recursos necesarios para la ejecución del proyecto, evidenciándose que los retrasos presentados obedecen a circunstancias técnicas y operativas propias del desarrollo de la obra y no a un incumplimiento de las obligaciones contractuales.


En consecuencia, y considerando que las actividades pendientes son necesarias para lograr el cumplimiento integral del objeto contractual, se hace técnicamente procedente conceder una prórroga por el término de dos (02) meses, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, con el fin de culminar la totalidad de las obras contratadas, garantizar el adecuado funcionamiento de las intervenciones ejecutadas y asegurar que la infraestructura educativa sea entregada en condiciones óptimas de calidad, seguridad y servicio para la comunidad educativa del municipio de Campoalegre.

Se anexa solicitud del contratista.




JUAN CAMILO PABÓN ANDUQUIA
CONSORCIO INGENIERIA CING

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD

La supervisión aprueba la solicitud en virtud de ejecutar el Contrato de obras No. MCSAMCCO112-2026


CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR
 Director Operativo
 Supervisor

08 de julio de 2026

PROYECTADO POR: 	REVISADO POR: 	APROBADO POR: 
NOMBRE: Daniel Francisco Gutiérrez Casanova	NOMBRE: Crithian Ricardo López Cuellar	NOMBRE: Crithian Ricardo López Cuellar
CARGO: Apoyo profesional	CARGO: Director Operativo	CARGO: Director Operativo