

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 6
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		Código: F-GIN-182 Versión: 0 Fecha: 28/Mar/2025

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N°3



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 888-2026

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL – 'GUN ARUWUN' EN EL RESGUARDO INDÍGENA ARHUACOS DE LA SIERRA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IT2-44 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026"

Periodo Comprendido entre
01 de mayo de 2026 al 31 de mayo de 2026

Bogotá D.C., 21 de mayo de 2026

 Culturas 	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN			Página 2 de 6	
				Código: F-GIN-182 Versión: 0 Fecha: 28/Mar/2025	
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado				

DATOS DE LA SUPERVISIÓN:

Supervisor del Convenio Interadministrativo:	Juliana Ramírez Rodríguez
Supervisor del Contrato de Interventoría:	<i>N/A</i>
Apoyo a la Supervisión:	Sebastián Llano Vesga

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Convenio Interadministrativo No.:	888-2026
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y SABERES ANCESTRALES DEL PUEBLO INDÍGENA ARHUACO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL - 'GUN ARUWUN' EN EL RESGUARDO INDÍGENA ARHUACOS DE LA SIERRA, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO IT2-44 DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022-2026
Contratista / Partes:	Confederación Indígena Tayrona
NIT:	901632088-8
Representante Legal:	Zarwawiko Torres Torres
Contrato de Interventoría No.:	<i>N/A</i>
Objeto:	<i>N/A</i>
Interventor:	<i>N/A</i>
NIT:	<i>N/A</i>
Representante Legal:	<i>N/A</i>
Fecha de suscripción Convenio Interadministrativo:	29/01/2026
Fecha de inicio Convenio Interadministrativo:	27/02/2026
Fecha de terminación inicial Convenio Interadministrativo:	30/06/2026
Fecha de terminación actual Convenio Interadministrativo:	30/06/2026
Plazo de ejecución actual Convenio Interadministrativo:	4 meses y 2 días
Valor inicial Convenio Interadministrativo:	600.000.000
Valor actual Convenio Interadministrativo:	600.000.000

1.1. PRÓRROGAS CONTRACTUALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

No. DE MODIFICATORIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO PRORROGADO (en meses y/o días)

1.2. SUSPENSIONES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

"Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para el tratamiento de los datos personales aquí consignados, lo anterior, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes. Para conocer más sobre nuestra política de tratamiento de datos personales, lo invitamos a ingresar a <http://www.mincultura.gov.co/globales/Paginas/-Protecci%C3%B3n-de-Datos-Personales---Habeas-Data.aspx>"

Dirección: Carrera 8 No. 8-55 Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 938081 Correo electrónico: atencionalciudadano@mincultura.gov.co. Internet: www.mincultura.gov.co

	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Página 3 de 6
		Código: F-GIN-182 Versión: 0 Fecha: 28/Mar/2025

☒ Público
 ☐ Clasificado
 ☐ Reservado

SUSPENSIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE REINICIO	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO

1.3. ADICIONES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

No. DE MODIFICATORIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR ADICIONADO

1.4. GARANTÍAS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:

Para el amparo del convenio se constituyeron las siguientes garantías:

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
Seguros Mundial	BQ-100115149	CUMPLIMIENTO	132.000.000	29/01/2026	30/06/2027
Seguros Mundial	BQ-100115149	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	33.000.000	29/01/2026	30/06/2029
Seguros Mundial	BQ-100115149	ESTABILIDAD DE LA OBRA	132.000.000	30/06/2026	30/06/2031
Seguros Mundial	BQ-100032880	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	350.181.000	29/01/2026	30/06/2026

2. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

2.1. TÉCNICO

Avance físico de la obra sobre la cual se adelantan las labores de supervisión
0%

Visitas técnicas

Realizamos la visita al predio del proyecto, empezamos con una armonización con las autoridades del resguardo frente a los acuerdos tomados en visitas anteriores y los resultados que se esperan en el avance del proyecto.

Después, nos reunimos a socializar el proyecto en su componente arquitectónico, el funcionamiento administrativo del convenio, los avances en el marco de la ejecución y las proyecciones del avance en obra.

 Culturas 	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN		Página 4 de 6
			Código: F-GIN-182 Versión: 0 Fecha: 28/Mar/2025
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		

Evidenciamos los avances en campo de la obra de construcción del centro cultural Gun Aruwun, socializamos los diseños arquitectónicos del proyecto.

De igual manera, se logró la articulación de procesos para el seguimiento de todos los capítulos de obra. Se observaron las determinantes técnicas de ubicar apoyos centrales al interior del espacio. Igualmente propusimos concertar la solución técnica para respetar los conocimientos ancestrales, pero manteniendo la necesidad el cumplimiento de normas de construcción.

Después nos reunimos los responsables directos de la ejecución del proyecto, se recapitulo los avances hasta el momento, los retrasos evidenciados y los planes de mitigación para seguir con las fechas establecidas en el cronograma y llegar a la finalización acordada

Se solicito la visita del equipo de ingeniera estructural para subsanar las observaciones realizadas por parte de las autoridades del resguardo.

✓ **Acciones adelantadas por la supervisión frente *Convenio Interadministrativo***

- Se realizo la visita junto con la coordinadora el día 11 de mayo.
- Se hizo la solicitud por parte de la CIT del cambio del profesional residente de obra.
- Se recibieron las respuestas a las observaciones de los estudios de suelos el día 11 de mayo.
- Se realizo la revisión y se aprobaron los estudios técnicos por parte de la entidad el día 13 de mayo.
- En el comité del 15 de mayo se aprobaron los estudios técnicos por parte del comité técnico operativo, se programo y articuló la visita del equipo de ingeniera estructural.
- Se programó la siguiente visita para el mes de junio por parte del apoyo a la supervisión

2.2. FINANCIERO

✓ **Balance Financiero *Convenio Interadministrativo***

VALOR INICIAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:		\$600.000.000	
Desagregado por vigencias <i>(Desagregue el valor inicial del contrato por vigencias)</i>			
2026		\$600.000.00	
2027		\$0	
TOTAL ADICIONES:		\$0	
Desagregado por vigencias <i>(Desagregue el valor total de las adiciones por vigencias)</i>			
2026		\$0	
2027		\$0	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO:		\$600.000.000	
Pagos Certificados:	Fecha de certificación	Valor	Con orden de pago (Si/No)
Pago No. 1	10/04/2026	\$180.000.000	No
Pago No. 2	(DD/MM/AAAA)	\$	
Pago No. 3	(DD/MM/AAAA)	\$	
Valor total certificado:		\$180.000.000	
Valor total pagado:		\$0	
Saldo pendiente por pagar:		\$420.000.000	
Desagregado por vigencias <i>(Desagregue el saldo pendiente por pagar por vigencias)</i>			
2026		\$420.000.000	
2027		\$0	

"Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para el tratamiento de los datos personales aquí consignados, lo anterior, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes. Para conocer más sobre nuestra política de tratamiento de datos personales, lo invitamos a ingresar a <http://www.mincultura.gov.co/globales/Paginas/-Protecci%C3%B3n-de-Datos-Personales---Habeas-Data.aspx>"

Dirección: Carrera 8 No. 8-55 Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 938081 Correo electrónico: atencionalciudadano@mincultura.gov.co. Internet: www.mincultura.gov.co

Avance Financiero de *Convenio Interadministrativo*

30%

REGISTRO FOTOGRÁFICO




	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Página 6 de 6
		Código: F-GIN-182 Versión: 0 Fecha: 28/Mar/2025
☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado		

3. RECOMENDACIONES Y/O ALERTAS POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN

Con la aprobación de los estudios técnicos ya confirmada, se puede empezar a gestionar el segundo desembolso. De igual manera los tiempos de ejecución se ven muy cortos para ejecutar la totalidad del proyecto y por tanto se ve necesario redactar una prórroga, por parte de la entidad para que la ejecución de obra llegue a buen término. -[

PRESENTADO POR:


 Firma
 Nombre: Sebastián Llano Vesga

Apojo a la Supervisión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

APROBADO POR:


 Firma
 Nombre:

Supervisor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes