



Manta Cundinamarca, Junio 26 de 2026

Señores:

OFICINA DE CONTRATACIÓN

Alcaldía Municipal
Manta, Cundinamarca

ASUNTO: Solicitud de modificatorio de ampliación a la suspensión del Contrato SA-MC-003-2026

Cordial Saludo

En mi calidad de Supervisor del Contrato SA-MC-003-2026, cuyo objeto corresponde al **“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA JUAN GORDO, SECTOR LA ESMERALDA, DEL MUNICIPIO DE MANTA”**, y en atención a la solicitud presentada por el contratista **JC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.**, me permito emitir concepto favorable para la **ampliación de la suspensión contractual por el término de un (1) mes adicional**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Durante el período de suspensión inicialmente autorizado persisten las condiciones que dieron origen a la misma, evidenciándose la continuidad de la temporada invernal que afecta significativamente el municipio de Manta y la región del Valle de Tenza. Las precipitaciones constantes han impedido la recuperación de las vías de acceso al frente de obra y mantienen condiciones inadecuadas para la ejecución de las actividades constructivas previstas en el contrato.

Asimismo, mediante visita y seguimiento efectuado por esta supervisión, se ha constatado que continúan las dificultades para el transporte de materiales, maquinaria y personal hacia el sitio de intervención, situación que imposibilita garantizar una ejecución técnica adecuada de las actividades relacionadas con la construcción de placa huella y demás obras contempladas contractualmente.

En consecuencia, esta supervisión considera técnica, jurídica y contractualmente procedente autorizar la **ampliación de la suspensión del Contrato SA-MC-003-2026 por el término de treinta (30) días calendario adicionales**, contados a partir del vencimiento de la suspensión actualmente vigente, recomendando a la Oficina de Contratación adelantar los trámites correspondientes para la suscripción del acta respectiva, sin que dicho término sea computado dentro del plazo de ejecución contractual.



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Manta
N.I.T 800094711-3
Secretaria de Planeación e Infraestructura



Alcaldía Municipal
MANTA
CUNDINAMARCA

La presente recomendación tiene como finalidad salvaguardar la correcta ejecución del contrato, garantizar la calidad de las obras y proteger los recursos públicos, evitando que se desarrollen actividades constructivas en condiciones técnicas desfavorables.

Cordialmente,

Cordialmente

MILTON YESID BARACALDO BELTRÁN
Secretario de Planeación e Infraestructura
Manta Cundinamarca

INGENIERO:

MILTON YESID BARACALDO BELTRAN

Secretario de Planeación e Infraestructura

Supervisor Contrato SA-MC-003-2026

Alcaldía Municipal de Manta

Manta – Cundinamarca

Asunto: Solicitud de Ampliación a la Suspensión No. 1– Contrato SA-MC-003-2026

Respetado Ingeniero:

En mi calidad de representante legal de **JC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.**, identificada con NIT No. 901102184-3, contratista del Contrato SA-MC-003-2026, cuyo objeto es el **“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA JUAN GORDO SECTOR LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MANTA”**, me permito solicitar de manera respetuosa la **ampliación de la suspensión contractual por el término de un (1) mes adicional**, con fundamento en las siguientes consideraciones:

HECHOS

1. Mediante Acta de Suspensión suscrita entre las partes, se suspendió temporalmente la ejecución del Contrato SA-MC-003-2026 debido a las condiciones climáticas adversas ocasionadas por la intensa temporada de lluvias que afecta al municipio de Manta y a la región del Valle de Tenza.
2. A la fecha, las circunstancias que dieron origen a la suspensión persisten, evidenciándose precipitaciones constantes que continúan afectando las condiciones técnicas requeridas para la ejecución de las actividades contratadas.
3. Las vías de acceso al frente de obra aún presentan deterioro y dificultades de transitabilidad, situación que limita el ingreso oportuno y seguro de materiales, equipos y personal necesarios para el desarrollo de las actividades constructivas.
4. La ejecución de actividades como excavaciones, conformación de la estructura de soporte, fundición de concreto y demás labores asociadas a la construcción de placa huella requieren condiciones climáticas favorables que permitan garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de las obras proyectadas.
5. Reiniciar los trabajos en las actuales condiciones podría comprometer la correcta ejecución técnica del proyecto y generar riesgos para el personal vinculado a la obra.

FUNDAMENTO

La presente solicitud se sustenta en la permanencia de circunstancias constitutivas de fuerza mayor y caso fortuito, ajenas a la voluntad de las partes, las cuales impiden temporalmente la normal ejecución del contrato. En consecuencia, resulta procedente

mantener la suspensión hasta tanto se restablezcan las condiciones climáticas y de acceso que permitan la continuidad segura y adecuada de las actividades contractuales.

PETICIÓN

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito:

1. Autorizar la ampliación de la suspensión del Contrato SA-MC-003-2026 por el término de **un (1) mes adicional**, contado a partir del vencimiento de la suspensión actualmente vigente.
2. Que el término correspondiente a dicha ampliación no sea contabilizado dentro del plazo de ejecución contractual.
3. Mantener la suspensión hasta que existan condiciones técnicas, climáticas y de accesibilidad adecuadas para la reanudación de los trabajos.

Agradezco la atención prestada a la presente solicitud y quedo atento a cualquier verificación o visita técnica que la supervisión considere pertinente realizar.

Cordialmente,



JADER GUSTAVO CUELLO CUELLO

Representante Legal

JC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.

NIT No. 901102184-3

CC 5.165.716 de San Juan del Cesar

Cel: 3205400972

jadergustavoc@gmail.com