

 Alcaldía de Ocaña Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda	INFORME		CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE OBRA DE CONTRATISTA		PAGINA	Página: 1 de 10

INFORME DE ACTIVIDADES

Tipo de Informe:	Final	☒	Parcial	☐	Pago No:	1 Y FINAL
------------------	-------	--	---------	--------------------------	----------	-----------

Número del contrato: SVIV MIN C 011 DE 2026 CO1.PCCNTR.9543708	Fecha del contrato: 01 DE JUNIO DEL 2026	Fecha de Iniciación: 03 DE JUNIO DEL 2026	Fecha de Terminación final: 11 DE JULIO DEL 2026
Nombre del Contratista: MAVICOL SAS R/L RUBEN DARIO VERA MOGOLLÓN		Identificación del Contratista: NIT 900164688-5 C.C 1.090.176.085	
OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO DE LOS EJES VIALES URBANOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO TIPO PLACA HUELLA CON INSTALACION DE LADIRLLO COLONIAL, EN DIFERENTES PUNTOS PRIORIZADOS EN LA CABAECERA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER			
Nombre del Supervisor: ING. OLGIER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA		Cargo del Supervisor: Profesional Universitario Área De Vías Y Carreteables	Dependencia: AREA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecución): 100%			
VALOR A PAGAR: \$46.833.338 Cuenta Ahorros No.318-810138-95DE BANCOLOMBIA			

Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado
1) Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las obligaciones establecidas en el mismo, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas definidas en el proyecto, análisis del sector, presupuesto oficial y demás soportes del proceso.	Se dio cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con las obligaciones establecidas en el mismo, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas definidas en el proyecto, el análisis del sector, el presupuesto oficial y los demás soportes que hacen parte del proceso contractual.
2) Presentar oportuna y debidamente las garantías contractuales que correspondan de conformidad con las exigencias realizadas por el Municipio.	Se presentaron de manera oportuna y debida las garantías contractuales exigidas por el Municipio, dando cumplimiento a los requisitos establecidos para la legalización y ejecución del contrato, conforme a las condiciones previstas en el mismo.
3) Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual, atendiendo las orientaciones definidas por el Municipio.	Se ejecutó el objeto contractual con plena autonomía técnica y administrativa, atendiendo las orientaciones definidas por el Municipio

 Alcaldía de Ocaña Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda	INFORME		CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE OBRA DE CONTRATISTA		PAGINA	Página: 2 de 10

4) Hacer seguimiento permanente sobre la ejecución del contrato que se celebra como resultado del proceso de selección que se adelante.	se realizó seguimiento permanente a la ejecución del contrato celebrado como resultado del proceso de selección adelantado
5) Mantenerse paz y salvo con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a caja de compensación familiar, al ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, si hay lugar a ello.	Se mantuvo paz y salvo con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales correspondientes a salud, riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, cuando hubo lugar a ello
6) Informar de manera inmediata al Municipio cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito que impida el cumplimiento del objeto del contrato que se celebra como resultado del proceso de selección que se adelanta.	No fue necesario informar al Municipio sobre hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que impidieran el cumplimiento del objeto del contrato, toda vez que durante su ejecución no se presentaron situaciones de esta naturaleza
7) Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que se impartan por parte del Municipio durante el desarrollo del contrato que se celebra.	Se atendieron las instrucciones y lineamientos impartidos por el Municipio durante el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa en la ejecución del mismo
8) Cumplir con las obligaciones que se generan a su cargo y que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales, entre ellas, aquellas de carácter tributario, en caso de que se generen.	Se dio cumplimiento a las obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales aplicables, incluidas aquellas de carácter tributario, cuando hubo lugar a ello
9) No acceder a peticiones o amenazas que tengan por fin obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho e informar inmediatamente al Municipio y demás autoridades competentes.	Durante la ejecución del contrato no se presentaron peticiones o amenazas encaminadas a obligar a realizar u omitir algún acto o hecho; por lo tanto, no fue necesario informar al Municipio ni a otras autoridades competentes sobre situaciones de esta naturaleza

 Alcaldía de Ocaña Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda	INFORME		CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE OBRA DE CONTRATISTA		PAGINA	Página: 3 de 10


10) Entregar información veraz y verificable para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención de riesgos de lavados de activos y de la financiación del terrorismo, contenidas en la Circular básica jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás que el futuro la adicionen o modifiquen.	No fue necesario entregar información para los fines relacionados con las normas de control y prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo durante la ejecución del contrato
11) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramientos injustificados.	Se obró con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramientos injustificados durante la ejecución del contrato
12) Corregir de forma inmediata cualquier falla o dificultad que se cometa en la ejecución del objeto del contrato que se celebre como resultado del proceso de selección que se adelanta.	No fue necesario realizar correcciones por fallas o dificultades en la ejecución del objeto del contrato, toda vez que durante su desarrollo no se presentaron situaciones que lo requirieran
13) Presentarse al Municipio en el momento que sea requerido para suscripción de la correspondiente acta de liquidación del contrato.	Se atendió el requerimiento del Municipio y se realizó la presentación correspondiente para la suscripción del acta de liquidación del contrato
14) suministrar oportunamente la información solicitada por el Supervisor del contrato.	Se suministro oportunamente información al supervisor del contrato
15). Asumir los costos y demás gastos ocasionados con los suministros que se indican	Se asumieron los costos y demás gastos ocasionados con los suministros indicados, de conformidad con lo establecido en el contrato
16) Ejecutar el objeto del presente contrato en el lugar y los plazos establecidos, con pleno cumplimiento de las especificaciones esenciales, las condiciones económicas y financieras estipuladas.	Se ejecutó el objeto del contrato en el lugar y dentro de los plazos establecidos, dando pleno cumplimiento a las especificaciones técnicas esenciales y a las condiciones económicas y financieras estipuladas.
17) Informar al supervisor del contrato cualquier novedad, las observaciones y cambios necesarios relacionados con el objeto de la contratación.	No fue necesario informar al supervisor del contrato sobre novedades, observaciones o cambios relacionados con el objeto de la contratación, toda vez que durante su

 Alcaldía de Ocaña	INFORME		CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE OBRA DE CONTRATISTA		PAGINA	Página: 4 de 10

	ejecución no se presentaron situaciones que lo requirieran
18) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.	Durante la ejecución del contrato no se presentaron demandas, reclamos o procesos por parte del personal o de subcontratistas
20) Suscribir las correspondientes actas y documentos que correspondan en virtud del presente contrato.	No fue necesario suscribir actas o documentos adicionales durante la ejecución del presente contrato
21) Cumplir con las obligaciones y normatividad sobre bioseguridad y elementos de protección personal expedidas por el Gobierno Nacional.	Se cumplió con las obligaciones y la normatividad sobre bioseguridad y el uso de elementos de protección personal expedidas por el Gobierno Nacional, garantizando la implementación de las medidas de prevención y seguridad durante la ejecución del contrato.
22) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	Se cumplieron todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo

Otras actividades realizadas

La documentación de las actividades requeridas para este informe hace parte de los archivos de la secretaria de vías, infraestructura y vivienda, en el cual lo sustenta la revisión que hacen la secretaria y a la satisfacción de las entregas,




MAVICOL SAS - R/L RUBEN DARIO VERA MOGOLLÓN
C.C.1.090.176.085 de CHINACOTA

 Alcaldía de Ocaña Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda	INFORME		CODIGO:
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION 01
	PROCESO: INFORME DE OBRA DE CONTRATISTA		PAGINA Página: 5 de 10

En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas para el trámite del acta final.

Igualmente, certifico que el Contratista acreditó los pagos de aportes al Régimen de Seguridad Social integral para dicho periodo.

Por lo anterior, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato de obra pública No. SVIV MINC 011 DE 2026 del 01 de junio de 2026.


OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
 Profesional Universitario Área de Vías
 Supervisor

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES

1. Localización y replanteo



2. Demolición de concreto, pavimento y/o andenes



 Alcaldía de Ocaña Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda	INFORME		CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE OBRA DE CONTRATISTA		PAGINA	Página: 6 de 10

--	--

EJECUTAR LOS MOVIMIENTO DE TIERRAS E INSTALACIÓN DE FILTRO

3. Excavación manual



4. Retiro de escombros



 Alcaldía de Ocaña Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda	INFORME		CODIGO:
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION 01
	PROCESO: INFORME DE OBRA DE CONTRATISTA		PAGINA Página: 7 de 10

FUNDIR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

5. Suministro e instalación de base granular 15cm



 Alcaldía de Ocaña Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda	INFORME		CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE OBRA DE CONTRATISTA		PAGINA	Página: 8 de 10

6. Instalación de piso en adoquin de 20 × 12 × 5 cm con cama de arena extrafina



 Alcaldía de Ocaña	INFORME		CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE OBRA DE CONTRATISTA		PAGINA	Página: 9 de 10

7. Concreto 3500 PSI , espesor 18 cm



8. Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm² (60.000 PSI) – Huella



 Alcaldía de Ocaña Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda	INFORME		CODIGO:	
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE SOPORTE		VERSION	01
	PROCESO: INFORME DE OBRA DE CONTRATISTA		PAGINA	Página: 10 de 10

9. Junta de dilatación sello en sika flex pro-3 y sika rood 3/8" para fondo de junta 3 mm

