

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL									
INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA											
A. INFORMACIÓN GENERAL											
Fecha de Presentación del informe		Periodo del Informe - Entregable No.		Contratista		C.C. /MIT		Pago No.			
2026-07-29		25 MARZO - 16 DE JUNIO 2026		CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA		78.695.529		3		NO	
Objeto contractual		CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA DESAJ MONTERÍA, FINANCIADOS CON RECURSOS DE INVERSIÓN.				Sup. Técnica		Nombres Supervisores			
						Sup. AFJC		FABIO ALEJANDRO FLOREZ CASTILLO CONSORCIO INTER SEDES JUDICIALES			
CONTRATO / CONVENIO		No. Interno	No. SECOF o TEVC (Si aplica)	Tipo		Valor inicial del Contrato		Póliza No.		CMT 100003628	Vigencia póliza:
CONTRATO		SER022 2025	SA002 DE 2025	CONTRATO DE OBRA		\$ 1.053.956.427.00		Aseguradora		SEGUROS MUNDIAL	07/05/2025
Fecha de suscripción		30 DE ABRIL DE 2025				Fecha de terminación (inicialmente pactada)				31 de diciembre de 2025	
Fecha de inicio		07 DE MAYO DE 2025				Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)				4 de octubre de 2026	
B. MODIFICACIONES											
Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOF o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)		Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)		
SUSPENSIÓN	1		15/08/2025		15/08/2025	2025/11/19	96 DIA				
REINICIO	1		19/11/2025						NUEVA FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
ADICIÓN	1		19/11/2025	\$524.222.175.00					CDP N° 4125 - UNIDAD: 27-01-02-011 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MONTERÍA		
SUSPENSIÓN	2		29/12/2025		2025/12/29		80 DIAS				
REINICIO	2		19/03/2026						NUEVA FECHA DE TERMINACION 4 DE OCTUBRE DE 2026		
PRÓRROGA	1		30/07/2026		2026/10/04						
Total adiciones				\$524.222.175.00							
C. INFORMACIÓN FINANCIERA											
Unidad Ejecutora	CDP				Registro Presupuestal						
	No.	Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	No. RP	Fecha del RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con el RP	% de Ejecución del RP	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-02-011	1325	2025-11-26	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.055.633.595	1725	30/04/2025	\$ 1.053.956.427	\$ 1.041.038.826.98	98.77%		\$ 12.917.600.02
27-01-02-011	4125	2025-11-24	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL	\$ 524.222.175	4225	25/11/2025	\$ 524.222.175	\$ 0.00	0.00%		\$ 524.222.175.00
Total				\$ 1,055,633,595.00	Total		\$ 1,053,956,427.00	\$ 1,041,038,826.98	98.77%	\$ 0.00	\$ 12,917,600.02
Valor inicial del contrato				\$1,053,956,427.00	Saldo por pagar a la fecha				\$ 12,917,600		
Valor Adiciones o Reuaciones				\$ 524,222,175.00	Valor anticipo (Si aplica)				0%		
Valor total (Incluidas adiciones)				\$ 1,053,956,427.00							
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)				\$ 1,041,038,826.98	99%						
I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN											
RP	Sub-Unidad	Rubro	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIIF)	Valor Orden de Pago SIIF	Factura No. - Cuenta de Cobro	Porcentaje Valor Pagado		II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)		
1725	27-01-02-011	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL	24/02/26	42158626	\$ 84,182,980.00	1	7.99%		Soporte/Actividad	Fecha	Valor
1725	27-01-02-011	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL	18/03/26	82425326	\$ 333,488,892.15	2	31.64%				\$ 0.00
1725	27-01-02-011	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL			\$ 623,366,954.83	3	59.15%				\$ 0.00
							0.00%				\$ 0.00
							0.00%				\$ 0.00
							0.00%				\$ 0.00
							0.00%				\$ 0.00
							0.00%				\$ 0.00
							0.00%				\$ 0.00
Total pagos SIIF					\$ 1,041,038,826.98	% Ejecución Financiera	98.77%		Total amortizado	0%	\$ 0.00
Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)											
D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO											
Obligaciones contractuales	Obligación Especifica	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)				Factura No. /Cuenta de Cobro No.	Valor factura - Valor a Cobrar	RP a afectar	Sub-unidad Ejecutora	Rubro	% del Pago a realizar

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL								
VER INFORME DE SUPERVISIÓN ADJUNTO	3	VER INFORME DE SUPERVISIÓN ADJUNTO	3	\$ 623,366,954.83	1725	27-01-02-011	C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 ADQUIS. DE BVS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL	59.15%		
Total de pagos solicitados al corte del informe				\$ 623,366,954.83		% Total de pagos solicitados al corte del informe		98.77%		
						% Ejecución Física del Contrato al corte de este informe:		157.92%		
E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA										
¿El contrato se está ejecutando normalmente?		☒ SI	☐ NO	¿El contrato presenta retraso?		☐ SI	☒ NO	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	☒ SI	☐ NO
I. Resumen ejecución del contrato:			El contrato se está ejecutando con normalidad			II. Resumen asuntos pendientes del contratista:				
III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)		¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?		SI	☐	NO	☒	DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (SI). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo.		
								No aplica, contrato financiado con recursos BID		
IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social										
Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)		Fecha Certificación o Declaración Juramentada	Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica)	Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)		
NO		N/A	N/A	N/A	N/A	MAYO	9506372986	MI PLANILLA		
¿El contrato tiene Personal de trabajo?		SI	☐	NO	☒	¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?	N/A	Observación: (Planilla)		N/A
V. Observaciones:										
Con base en el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) del contrato Número SER002 DE 2026 en lo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, se CERTIFICA que EL CONTRATISTA , cumplió con el objeto contratado, por lo cual se autoriza el pago de acuerdo a lo descrito a continuación:										
UNIDAD		RP AFECTAR		CUENTA DE COBRO -FACTURA DE VENTA		VALOR				
27-01-02-011		1725		3		\$ 623,366,954.83				
		TOTAL A PAGAR				\$ 623,366,955				
F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME										
Supervisión Técnica										
Nombre	FABIO ALEJANDRO FLOREZ CASTILLO					Firma				
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9									
Supervisor Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico										
Nombre	FABIO ALEJANDRO FLOREZ CASTILLO					Firma				
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9									
Apoyo a la Supervisión Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico										
Nombre						Firma				
Cargo										