

CONTRATO ELECTRÓNICO CARTA DE ACEPTACION No. 013 DE 2026 (IMC-018-2026)

INFORME ÚNICO DE ACTIVIDADES

OBJETO: “SUMINISTRO DE MANGUERA PARA LA CONDUCCION DE AGUA EN LA VEREDA JAGUEY, EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

PERIODO DE TIEMPO: 06 DE JULIO DE 2026 AL 17 DE JULIO DE 2026

CONTRATISTA: DALCONS S.A.S.

**MUNICIPIO DE FONSECA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

JULIO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
DESCRIPCION DEL PROYECTO	4
ALCANCE DEL PROYECTO	5
OBJETIVOS.....	5
- OBJETIVO GENERAL	5
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
LOCALIZACION DEL PROYECTO	6
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	7
ASPECTOS CONTRACTUALES.....	8
– DOCUMENTOS Y ACTAS.....	8
– ACTA DE INICIO.....	8
INFORME TÉCNICO	9
– ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA	9
– INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	9
– INFORMACIÓN FINANCIERA	9
CONCLUSIONES.....	11

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.....	9
TABLA 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL.....	9

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO

INTRODUCCIÓN

El acceso al agua potable constituye un elemento esencial para el bienestar, la salud pública y el desarrollo de las comunidades rurales. En la vereda Jagüey, jurisdicción del municipio de Fonseca, departamento de La Guajira, el sistema de conducción de agua presenta un alto nivel de deterioro y deficiencias operativas, situación que limita el suministro continuo y eficiente del recurso hídrico a la población.

Las condiciones actuales de la infraestructura generan pérdidas significativas de agua, interrupciones frecuentes del servicio y una distribución desigual entre los usuarios, afectando directamente las condiciones de vida de los habitantes y aumentando los riesgos asociados a problemas sanitarios y de salud pública.

Con el propósito de atender esta necesidad, se plantea el suministro de manguera en polietileno de alta densidad (HDPE) y de los accesorios requeridos para mejorar la conducción del agua, garantizando una solución técnica eficiente, durable y acorde con las condiciones topográficas y climáticas de la zona.

La ejecución del proyecto permitirá fortalecer el sistema de abastecimiento existente, disminuir las pérdidas del recurso y mejorar la continuidad del servicio para beneficio de la comunidad de la vereda Jagüey.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el suministro de los materiales necesarios para optimizar el sistema de conducción de agua de la vereda Jagüey, mediante la adquisición y transporte de manguera de polietileno de alta densidad (HDPE) de dos (2) pulgadas, calibre 60 de alta presión, así como los accesorios requeridos para su correcta instalación.

La intervención responde a la necesidad de reemplazar elementos deteriorados del sistema existente, cuya condición actual ocasiona fugas permanentes, pérdidas del recurso hídrico y deficiencias en la prestación del servicio.

El material seleccionado ofrece alta resistencia mecánica, flexibilidad, durabilidad y excelente comportamiento frente a las condiciones ambientales presentes en el municipio de Fonseca, garantizando una mayor vida útil de la infraestructura y reduciendo los costos futuros de mantenimiento.

Los suministros contemplados dentro del contrato son:

- Suministro de 2.500 metros de manguera en polietileno de alta densidad (HDPE) de 2 pulgadas, calibre 60 de alta presión.
- Transporte del material hasta la vereda Jagüey.
- Suministro de 25 uniones de pega de 2 pulgadas.

El plazo previsto para la ejecución del contrato corresponde a veinte (20) días hábiles.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance comprende el suministro y entrega de todos los materiales requeridos para mejorar la conducción de agua de la vereda Jagüey, incluyendo el transporte hasta el sitio del proyecto y la disponibilidad de los accesorios necesarios para la conexión de la tubería.

Específicamente, el proyecto contempla:

- Adquisición de 2.500 metros de manguera HDPE de 2" calibre 60.
- Transporte del material hasta la vereda Jagüey.
- Suministro de 25 uniones de pega de 2".
- Entrega de los materiales en condiciones óptimas para su utilización.

El proyecto no contempla actividades de instalación, excavación, reposición de redes ni obras civiles, limitándose exclusivamente al suministro de los materiales descritos.

OBJETIVOS

- OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones de conducción del sistema de abastecimiento de agua de la vereda Jagüey, municipio de Fonseca, mediante el suministro de manguera en polietileno de alta densidad (HDPE) y accesorios complementarios, con el fin de reducir pérdidas del recurso hídrico y contribuir a la continuidad y eficiencia del servicio.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Suministrar 2.500 metros de manguera de polietileno de alta densidad (HDPE) de 2 pulgadas, calibre 60 de alta presión.
- Garantizar el transporte oportuno de los materiales hasta la vereda Jagüey.
- Suministrar 25 uniones de pega de 2 pulgadas para asegurar la continuidad del sistema de conducción.
- Contribuir a la reducción de fugas y pérdidas de agua mediante materiales de alta calidad y durabilidad.

- Fortalecer las condiciones de abastecimiento de agua para mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria.
- Disminuir la dependencia de fuentes alternativas de abastecimiento que generan mayores costos y riesgos sanitarios para la comunidad.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la vereda Jagüey, ubicada en el municipio de Fonseca, departamento de La Guajira.

Esta zona corresponde a un sector rural donde el acceso al recurso hídrico presenta limitaciones debido al deterioro del sistema de conducción existente. Las condiciones climáticas propias del departamento, caracterizadas por altas temperaturas y periodos prolongados de sequía, hacen indispensable contar con una infraestructura de conducción eficiente que garantice el abastecimiento permanente de agua para la comunidad.

El suministro de manguera para la conducción de agua en la vereda jagüey, beneficiará directamente a los habitantes de la vereda, mejorando las condiciones de acceso al agua.



*Ilustración 1 Localización del
Departamento de La Guajira*



*Ilustración 2 Localización del
Municipio de Fonseca*

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA NIT: 892.170.008-3
NUMERO DE CONTRATO:	013 DE 2026 (IMC-018-2026)
CONTRATISTA:	DALCONS S.A.S
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	NIT: 901.603.369-9
OBJETO:	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA LA CONDUCCION DE AGUA EN LA VEREDA JAGUEY, EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTE (20) DIAS HABILES
VALOR:	CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS (\$47.804.302) M/CTE.
NUMERO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP No. P00151 Del 12/05/2026
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP No. 00522 Del 24/06/2026
SUPERVISIÓN:	La supervisión seguimiento y evaluación de la ejecución del contrato será ejercida por la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE INICIO:	06 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE AGOSTO DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN:	06 DE JULIO DE 2026 AL 17 DE JULIO DE 2026

ASPECTOS CONTRACTUALES

– DOCUMENTOS Y ACTAS

Se suscribieron los siguientes documentos contractuales:

- Contrato inicial
- Póliza inicial
- Acta de inicio
- Póliza Acta De Inicio

– ACTA DE INICIO

En el Municipio de Fonseca Departamento de La Guajira, a los seis (06) días del mes de julio del año 2026, se reunieron en la Alcaldía Municipal de Fonseca, el Ingeniero HERNANDO JOSÉ QUINTERO MANOTAS, secretario de Planeación Municipal y el señor ALBERTO HÉCTOR CACABELOS MONSALVE identificado con la C.C. No. 12.561.605 de Santa Marta – Magdalena, actuando en representación legal de DALCONS S.A.S– NIT: 901.603.369-9 en su calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar inicio a las actividades correspondientes al CONTRATO ELECTRÓNICO CARTA DE ACEPTACION No. 013 DE 2026 (IMC-018 2026).

INFORME TÉCNICO

– ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades que se realizaron en el periodo de este informe que corresponde del 06 DE JULIO DE 2026 AL 17 DE JULIO DE 2026 se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO EJECUTADO			POR EJECUTAR		
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	CANTIDAD	VR. TOTAL	%	CANTIDAD	VR. TOTAL	%
1	Suministro de manguera en polietileno de 2" calibre 60 de alta presión	MTS	2500	\$ 14.000	\$ 35.000.000	0	\$ -	0%	2500	\$ 35.000.000	100%	2500	\$ 35.000.000	100%	0	\$ -	0%
2	Transporte de material a vereda Jagüey	UND	1	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000				1	\$ 1.850.000	100%	1	\$ 1.850.000	100%	0	\$ -	0%
3	Uniones de pega de 2"	UND	25	\$ 12.000	\$ 300.000	0	\$ -	0%	25	\$ 300.000	100%	25	\$ 300.000	100%	0	\$ -	0%
COSTO DIRECTO					\$ 37.150.000		\$ -	0%		\$ 37.150.000	100%		\$ 37.150.000	100%		\$ -	0%
ADMINISTRACIÓN					\$ 10.654.302		\$ -	0%		\$ 10.654.302	100%		\$ 10.654.302	100%		\$ -	0%
COSTO TOTAL					\$ 47.804.302		\$ -	0%		\$ 47.804.302	100%		\$ 47.804.302	100%		\$ -	0%

TABLA 1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO

– INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
Valor del contrato	\$47.804.302 M/CTE	100%
Valor ejecutado	\$47.804.302 M/CTE	100%
Valor pendiente por ejecutar	\$0 M/CTE	0%
Ejecución financiera	\$47.804.302 M/CTE	100%
Saldo presupuestal	\$0 M/CTE	0%

TABLA 2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

– INFORMACIÓN FINANCIERA

El proyecto "SUMINISTRO DE MANGUERA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA VEREDA JAGÜEY, MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" contó con un presupuesto oficial de CUARENTA Y SIETE MILLONES

OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS (\$47.804.302) M/CTE, valor destinado a financiar el suministro de los materiales requeridos para el mejoramiento del sistema de conducción de agua, así como el transporte de los mismos hasta el sitio de ejecución.

La inversión permitió atender el objeto contractual mediante el suministro de 2.500 metros de manguera en polietileno de alta densidad (HDPE) de 2 pulgadas, calibre 60 de alta presión, el transporte de los materiales hasta la vereda Jagüey y el suministro de 25 uniones de pega de 2 pulgadas, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

Desde el punto de vista financiero, el contrato presentó una ejecución del **100 %**, toda vez que el valor ejecutado corresponde en su totalidad al valor contratado, sin registrarse adiciones, reducciones o saldos pendientes por ejecutar.

CONCLUSIONES

Como resultado de la ejecución del proyecto denominado **"SUMINISTRO DE MANGUERA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA VEREDA JAGÜEY, MUNICIPIO DE FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**, se concluye que el suministro de los materiales contratados aporta los elementos necesarios para mejorar las condiciones de conducción del recurso hídrico y contribuir a una distribución más eficiente del agua hacia la comunidad beneficiaria.


El suministro de 2.500 metros de manguera en polietileno de alta densidad (HDPE) de 2 pulgadas, calibre 60 de alta presión, junto con el transporte de los materiales hasta la vereda Jagüey y la entrega de 25 uniones de pega de 2 pulgadas, cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando materiales con características de resistencia, durabilidad y adecuado desempeño para las condiciones ambientales y geográficas de la zona.

Desde el punto de vista financiero, el proyecto presentó una **ejecución del 100 %**, correspondiente a un valor ejecutado de **CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS (\$47.804.302) M/CTE**, equivalente al valor total del contrato, lo que evidencia la adecuada utilización de los recursos asignados para el cumplimiento del objeto contractual.

Asimismo, se verificó que la ejecución del contrato finalizó antes del vencimiento del plazo máximo de veinte (20) días hábiles establecido contractualmente, demostrando una gestión eficiente en el suministro y entrega de los materiales, sin afectar la calidad ni el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

La disponibilidad de estos materiales permitirá reducir las pérdidas de agua ocasionadas por el deterioro del sistema de conducción existente y favorecer una mayor continuidad y confiabilidad en el abastecimiento del recurso, generando mejores condiciones para el acceso al agua por parte de los habitantes de la vereda Jagüey.

En términos generales, el proyecto cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual, el alcance definido, las especificaciones técnicas y las condiciones financieras establecidas, constituyéndose en una intervención que contribuye al mejoramiento de las condiciones de abastecimiento de agua y al bienestar de la población beneficiaria, promoviendo un uso más eficiente y sostenible del recurso hídrico.



ALBERTO HÉCTOR CACABELOS MONSALVE
Representante Legal
DALCONS S.A.S
Contratista

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO



