

GCC-TIC-FM-051
V.8.0

El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																					
28/12/2020	\$ 346.680.000	Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-					
15/03/2021	\$ 16.832.885.736	Cuarto desembolso: equivalente al Tercer por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-					
15/06/2021	\$ 3.466.560.000	Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-					
15/09/2021	\$ 3.466.560.000	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-					
15/12/2021	\$ 3.119.880.000	Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-					
17/03/2022	\$ 1.733.040.000	Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0,00%			dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-	dd/mm/aaaa	\$	-					
TOTAL		\$ 64.197.459.120,00	ACUMULADOS		39%	\$25.165.809.360	100%	TOTAL	\$ 15.099.365.736	TOTAL	\$ 10.569.556.815	TOTAL	\$ 15.099.365.736								
SALDO POR GIRAR:			\$39.031.849.560		61%	ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ 4.529.809.721	30%	SALDO POR LEGALIZAR:			\$ 10.066.243.824	40%						
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																					
PERIODO:			31/11/2020			VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ 616.626,27			ACUMULADO:			\$ 403.532.493,63			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ 491.310.624,3	
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																					
PERIODO:			mm/yy			VALOR (\$) EN EL PERIODO:			\$ -			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			\$ -						
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																					
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo												
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.							0,61%	7,88%	El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: • Aprobación por parte del Comité de Contratación del otrosí No.1 del contratos de aporte 860 de 2019 del Proyecto Incentivos a la Oferta de Internet Fijo el día 22/12/2020. • Comunicado de Aprobación requisitos para el Tercer Desembolso con Rad MinTIC 202118524 del 29/12/2020 • Gestión y trámite del tercer desembolso de acuerdo con el otrosí No1 del contrato de aporte 860 de 2019 mediante Rad MinTIC 202118532 del 29/12/2020. • Solicitud de Reserva Presupuestal vigencia 2020, Contrato de Aporte No 00860 de 2019 con RM 202119499 del 29/12/2020 • Comité Fiduciario numero 5 el día 29 de diciembre de 2020, Acta: Acta Comité Fiduciario No5. Seguimiento otras del fideicomiso												
2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;							0,61%	7,88%	El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades: Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de noviembre de 2020 del operador. Soporte en Share point del proyecto Se realizó la reunion de seguimiento de los informas quincenales el día 15 de diciembre de 2020 La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados: • Comunicado de Aprobación Plan de Instalación y Puesta en Servicio V2, con RM 202113729 del 16/12/2020 • Comunicado de Aprobación Informe Mensual No 10 con RM 202109415 del 4/12/2020 • Comunicado de Respuesta al radicado 201068798, Solicitud de modificación al Contrato de Aporte - Meta 2 por motivo de Fuerza Mayor con RM 202109165 del 4/12/2020 • Comunicado de Remisión Procedimiento de Vistas Fallidas con RM 202115240 del 18/12/2020 • Comunicado de Aprobación requisitos para el Tercer Desembolso con Rad MinTIC 202118524 del 29/12/2020 • Solicitud de Reserva Presupuestal vigencia 2020, Contrato de Aporte No 00860 de 2019 con RM 202119499 del 29/12/2020 Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N° 12 el día 18 de diciembre de 2020. Acta: Acta No 34- UTEnergíaTeleco en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte												
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.							0,61%	7,88%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato. La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades: Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de noviembre de 2020 del operador. Soporte en Share point del proyecto Se realizó la reunion de seguimiento de los informas quincenales el día 15 de diciembre de 2020 La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados: • Comunicado de Aprobación Plan de Instalación y Puesta en Servicio V2, con RM 202113729 del 16/12/2020 • Comunicado de Aprobación Informe Mensual No 10 con RM 202109415 del 4/12/2020 • Comunicado de Respuesta al radicado 201068798, Solicitud de modificación al Contrato de Aporte - Meta 2 por motivo de Fuerza Mayor con RM 202109165 del 4/12/2020 • Comunicado de Remisión Procedimiento de Vistas Fallidas con RM 202115240 del 18/12/2020 • Comunicado de Aprobación requisitos para el Tercer Desembolso con Rad MinTIC 202118524 del 29/12/2020 • Solicitud de Reserva Presupuestal vigencia 2020, Contrato de Aporte No 00860 de 2019 con RM 202119499 del 29/12/2020 Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N° 12 el día 18 de diciembre de 2020. Acta: Acta No 34- UTEnergíaTeleco en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte												

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE				
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,61%	7,88%	El FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista. Durante el presente mes se enviaron los siguientes comunicados al contratista: • Comunicado de Aprobación Plan de Instalación y Puesta en Servicio V2. con RM 202113729 del 16/12/2020 • Comunicado de Aprobación Informe Mensual No 10 con RM 202109415 del 4/12/2020 • Comunicado de Respuesta al radicado 201068798: Solicitud de modificación al Contrato de Aporte - Meta 2 por motivo de Fuerza Mayor con RM 202109165 del 4/12/2020 • Comunicado de Remisión Procedimiento de Visitas Fallidas con RM 202115240 del 18/12/2020 • Comunicado de Ejecución y Legalización de Recursos de Fomento con RM XXX de XXXX • Comunicado de Aprobación requisitos para el Tercer Desembolso con RM XXX del XXXX • Solicitud de Reserva Presupuestal vigencia 2020. Contrato de Aporte No 00860 de 2019 con RM 202118499 del 29/12/2020	
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,61%	7,88%	El FONDO UNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato	
* Obligaciones Energía Telecomunicaciones 53		Total 3,03%	39,39%	
	Ponderación 80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta.				Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las siguientes actividades: • Reporte parcial de Instalación de Beneficiarios Meta2 Alance Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201072596 del 11/12/2020 • Entrega del Alance 2 Observaciones a Visitas de verificación Tarazá - Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201073131 del 3/12/2020 • Respuesta a las observaciones de la Interventoría a las Visitas de verificación El Bague y Cáceres Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201073132 del 3/12/2020 • Entrega del Informe Mensual 12 Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201073002 del 7/12/2020 • Entrega del Alance 3 a Solicitud Suspensión Meta 2 Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201073968 del 7/12/2020 • Respuesta a Solicitud realizada por la interventoría relacionada con los hallazgos en llamadas de calidad para aprobación. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201075575 del 15/12/2020 • Entrega del Reporte de Instalación de Beneficiarios Meta2 Alance #2. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201075652 del 15/12/2020 • Aclaración a la Respuesta a Solicitud - hallazgos en llamadas de calidad para aprobación. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201075842 del 16/12/2020 • Respuesta a requerimiento de Interventoría 126 - Lista de chequeo No 5. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201076600 del 18/12/2020 • Respuesta a Solicitud - hallazgos en visitas. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201076986 del 21/12/2020 • Devolución del Oficio #1 contrato de fiducia. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201077014 del 21/12/2020 • Respuesta a Solicitud de aclaración realizada por la Interventoría sobre hallazgo en visitas de verificación y aprobación con RM 201077148 del 21/12/2020 • Reporte de Instalación de Beneficiarios Meta2 Alance #3. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201077222 del 21/12/2020 • Asistencia al comité operativo No 11 del contrato 860 de 2019 el día 27 de noviembre de 2020. Actas: Acta No 32- UTEnergía/felco • Entrega del reporte quincenal correspondiente al 25 de noviembre mediante correo electrónico del 28/12/2020 • Entrega de la cuenta de cobro para el Tercer Desembolso. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201076613 del 29/12/2020 • Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 139 - Licencias y permisos RETIE con RM 201076807 del 29/12/2020 • Reporte notificaciones Oficio a MinTIC. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201076981 del 30/12/2020 • Respuesta a solicitud de aclaración Póliza todo riesgo - 2 Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201076984 del 30/12/2020 • Actualización Plan de Instalación Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201079079 del 12/30/2020
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato:		0,03%	0,39%	El operador realizó las siguientes actividades: • El operador entregó la cuenta de cobro para el Tercer Desembolso. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201076613 del 29/12/2020 • Asistencia al Comité Fiduciario número 5 el día 29 de diciembre de 2020. Acta: Acta Comité Fiduciario No5. Objetivo: Seguimiento ofras del fideicomiso • Remisión informe del mes de noviembre del contrato de fiducia mediante Rad MinTIC 201074650 del 10/12/2020.
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.		0,03%	0,39%	El operador realizó las siguientes actividades: • El operador entregó la cuenta de cobro para el Tercer Desembolso. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201076613 del 29/12/2020 • Asistencia al Comité Fiduciario número 5 el día 29 de diciembre de 2020. Acta: Acta Comité Fiduciario No5. Objetivo: Seguimiento ofras del fideicomiso • Remisión informe del mes de noviembre del contrato de fiducia mediante Rad MinTIC 201074650 del 10/12/2020.
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		0,06%	0,79%	El operador realizó las siguientes actividades: • El operador entregó la cuenta de cobro para el Tercer Desembolso. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201076613 del 29/12/2020 • Asistencia al Comité Fiduciario número 5 el día 29 de diciembre de 2020. Acta: Acta Comité Fiduciario No5. Objetivo: Seguimiento ofras del fideicomiso • Remisión informe del mes de noviembre del contrato de fiducia mediante Rad MinTIC 201074650 del 10/12/2020.
5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.		0,06%	0,79%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las siguientes actividades: • Reporte parcial de Instalación de Beneficiarios Meta2 Alance Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201072596 del 11/12/2020 • Entrega del Alance 2 Observaciones a Visitas de verificación Tarazá - Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201073131 del 3/12/2020 • Respuesta a las observaciones de la Interventoría a las Visitas de verificación El Bague y Cáceres Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201073132 del 3/12/2020 • Entrega del Informe Mensual 12 Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201073002 del 7/12/2020 • Entrega del Alance 3 a Solicitud Suspensión Meta 2 Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201073968 del 7/12/2020 • Respuesta a Solicitud realizada por la interventoría relacionada con los hallazgos en llamadas de calidad para aprobación. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201075575 del 15/12/2020 • Entrega del Reporte de Instalación de Beneficiarios Meta2 Alance #2. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201075652 del 15/12/2020 • Aclaración a la Respuesta a Solicitud - hallazgos en llamadas de calidad para aprobación. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201075842 del 16/12/2020 • Respuesta a requerimiento de Interventoría 126 - Lista de chequeo No 6. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201076600 del 18/12/2020 • Respuesta a Solicitud - hallazgos en visitas. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201076986 del 21/12/2020 • Devolución del Oficio #1 contrato de fiducia. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201077014 del 21/12/2020 • Respuesta a Solicitud de aclaración realizada por la Interventoría sobre hallazgo en visitas de verificación y aprobación con RM 201077148 del 21/12/2020 • Reporte de Instalación de Beneficiarios Meta2 Alance #3. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201077222 del 21/12/2020 • Asistencia al comité operativo No 11 del contrato 860 de 2019 el día 27 de noviembre de 2020. Actas: Acta No 32- UTEnergía/felco • Entrega del reporte quincenal correspondiente al 25 de noviembre mediante correo electrónico del 28/12/2020 • Entrega de la cuenta de cobro para el Tercer Desembolso. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201076613 del 29/12/2020 • Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 139 - Licencias y permisos RETIE con RM 201076807 del 29/12/2020 • Reporte notificaciones Oficio a MinTIC. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201076981 del 30/12/2020 • Respuesta a solicitud de aclaración Póliza todo riesgo - 2 Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201076984 del 30/12/2020 • Actualización Plan de Instalación Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201079079 del 12/30/2020
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.		7,50%	17,50%	Para el presente periodo el operador realizó la entrega total de la Meta2 Alance #2. Contrato de Aporte 860 de 2019 con RM 201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.
		0,00%	0,00%	

GCC-TIC-FM-051
V 8.0

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"