



| <b>ACTA DE REUNIÓN No. 62</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lugar:</b> reunión virtual                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
| <b>Citada por:</b> GRUPO ENERGÍA BOGOTA                                                                                                                                                                                  | <b>Fecha:</b> 19-06-2026                                                                     |
| <b>Hora inicio:</b> 10:30 am                                                                                                                                                                                             | <b>Hora fin:</b> 11:00 am                                                                    |
| <b>Convenio obra GGC No:</b> 1181-2023<br><b>Convenio obra GGC No:</b> 1175-2023<br><b>Convenio obra GGC No:</b> 1177-2023<br><b>Convenio obra GGC No:</b> 1174-2023                                                     | <b>Contribuyente:</b> Grupo Energía Bogotá SA ESP<br><b>Contratista de obra:</b> SUNCOLOMBIA |
| <b>Contrato Interventoría:</b> GGC-1122-2024 LOTE 2<br><b>Contrato Interventoría:</b> GGC-1123-2024 LOTE 4<br><b>Contrato Interventoría:</b> GGC-1124-2024 LOTE 5<br><b>Contrato Interventoría:</b> GGC-1125-2024 LOTE 3 | <b>Contratista:</b> Consorcio int Oxi 203                                                    |

| <b>PARTICIPANTES</b> |                    |                                        |                        |                             |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>No</b>            | <b>Nombre</b>      | <b>Entidad</b>                         | <b>Cargo</b>           | <b>Firma</b>                |
| 1                    | Sandra Páez        | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA          | Apoyo a la supervisión | <i>Sandra Páez</i>          |
| 2                    | David García       | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA          | Apoyo a la supervisión | <i>David García</i>         |
| 3                    | Leidy Torres       | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA          | Apoyo a la supervisión | <i>Leidy Torres</i>         |
| 4                    | Rodrigo Hernanadez | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. – GEB | Gerente                |                             |
| 5                    | Erika Asprilla     | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. – GEB | Abogada                |                             |
| 6                    | Miguel Quintero    | SUNCOLOMBIA                            | Ingeniero de proyectos |                             |
| 7                    | Jader Sánchez      | CONSORCIO INT OXI 203                  | Ingeniero interventor  | <i>Jader Sánchez</i>        |
| 8                    | Gabriel Ropain     | CONSORCIO INT OXI 203                  | Ingeniero interventor  | <i>Gabriel E. Ropain S.</i> |
| 9                    |                    |                                        |                        |                             |
| 10                   |                    |                                        |                        |                             |



**SIEMPRE SE DEBE ANEXAR REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REUNIÓN**

| OBJETIVOS DE LA REUNION |                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | Reportar seguimiento de los convenios de obras por impuestos suscritos por el ministerio de minas y energía y el grupo energía Bogotá S.A ESP. |
| 2                       |                                                                                                                                                |
| 3                       |                                                                                                                                                |
| 4                       |                                                                                                                                                |
| 5                       |                                                                                                                                                |

*\*Se debe anexar registro fotográfico a esta acta.*

| COMPROMISOS |            |               |         |             |       |
|-------------|------------|---------------|---------|-------------|-------|
| No          | Compromiso | Fecha Entrega | Entidad | Responsable | Firma |
| 1           |            |               |         |             |       |
| 2           |            |               |         |             |       |
| 3           |            |               |         |             |       |
| 4           |            |               |         |             |       |



## **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

### **1. Evaluación de prórrogas y modificaciones contractuales**

Se revisó el cronograma de vencimientos de los convenios suscritos en la vigencia 2023, identificando que el convenio 1181 (La Paz) expira el próximo 13 de julio de 2026, seguido por los convenios 1177 y 1175 el 13 de agosto de 2026, y el convenio 1174 el 13 de octubre de 2026. Ante la imposibilidad material de concretar los documentos definitivos en el plazo restante, se planteó como estrategia viable tramitar una ampliación exclusiva del periodo de liquidación, dado que el objeto físico de los proyectos se encuentra totalmente ejecutado.

### **2. Reporte de novedades y hurtos en el convenio 1181**

Se analizó la situación particular del convenio 1181 asignado al municipio de La Paz, el cual requiere la emisión de un acta de recibo parcial debido a la falta de reportes oficiales consolidados sobre desmantelamientos, hurtos y contingencias en territorio. El contratista aclaró que hasta la fecha solo se ha radicado la denuncia penal pertinente, comprometiéndose a remitir de manera inmediata un oficio formal complementario que detalle las acciones de mitigación implementadas para la evaluación del Ministerio.

### **3. Trámites administrativos para el cierre y liquidación**

El área técnica del Ministerio detalló el flujo de aprobaciones internas exigido por la normativa, el cual requiere el aval de la interventoría para proceder con la elaboración del informe técnico, la posterior revisión de la oficina jurídica y el traslado definitivo a gestión contractual. Asimismo, se estimó un plazo de quince (15) días hábiles para la validación de los informes finales de interventoría una vez suscritas las actas de recibo, paso previo y obligatorio para habilitar los desembolsos por parte de la entidad fiduciaria.

| Título          | # DOC     | Experto Técnico | Fecha de Emisión | Estado Revisión | Fecha Revisión | Próxima Revisión | Pág.   |
|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|--------|
| Acta de Reunión | PI-FO-002 | Gerente Técnico | 28.02.24         | V1              | 18.09.24       | 18.09.25         | 4 de 4 |