

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                    |                             |            |                          |     |                         |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-----|-------------------------|--------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FORMATO                                        |                                                                                                                                                                                    |                             |            |                          |     | CÓDIGO                  | MS-GP-FR-034 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |                                                                                                                                                                                    |                             |            |                          |     | VERSIÓN                 | 1            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA      |                                                                                                                                                                                    |                             |            |                          |     | FECHA                   | 29/10/2025   |           |
| PERIODO DE INFORME SEMANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                    |                             |            |                          |     |                         |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONSULTORES DONOVAN SAS                        | FECHA                                                                                                                                                                              | jueves, 23 de julio de 2026 | SEMANA No. | 26                       | DEL | 16-jul-26               | AL           | 23-jul-26 |
| 1. INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                    |                             |            |                          |     |                         |              |           |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |                             |            |                          |     |                         |              |           |
| LOCALIZACIÓN PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | Corredor Vergara - Nocaima                                                                                                                                                         |                             |            |                          |     |                         |              |           |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                    |                             |            | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |     |                         |              |           |
| CONTRATO No.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | ICCU-CTO-1624- 2025                                                                                                                                                                |                             |            | CONTRATO No.:            |     | ICCU-CTO-1586- 2025     |              |           |
| PLAZO INICIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | NUEVE (9) MESES                                                                                                                                                                    |                             |            | PLAZO INICIAL:           |     | NUEVE (9) MESES         |              |           |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | CONSULTORES DONOVAN SAS                                                                                                                                                            |                             |            | CONTRATISTA:             |     | OPEN INGENIERIA S.A.S.  |              |           |
| FECHA DE INICIACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | 26 de enero de 2026                                                                                                                                                                |                             |            | FECHA DE INICIACIÓN:     |     | 26 de enero de 2026     |              |           |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | N/A                                                                                                                                                                                |                             |            | *FECHA DE SUSPENSIÓN:    |     | N/A                     |              |           |
| *FECHA DE REINICIACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | N/A                                                                                                                                                                                |                             |            | *FECHA DE REINICIACIÓN:  |     | N/A                     |              |           |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 25 de octubre de 2026                                                                                                                                                              |                             |            | FECHA DE TERMINACIÓN:    |     | 25 de octubre de 2026   |              |           |
| PLAZO ACTUALIZADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 272 días                                                                                                                                                                           |                             |            | PLAZO ACTUALIZADO:       |     | 272 días                |              |           |
| PLAZO TRANSCURRIDO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 178 días                                                                                                                                                                           |                             |            | PLAZO TRANSCURRIDO:      |     | 178 días                |              |           |
| VALOR INICIAL : \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 970.900.948                                                                                                                                                                        |                             |            | VALOR INICIAL : \$       |     | 7.943.403.636           |              |           |
| VALOR ADICION: \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | -                                                                                                                                                                                  |                             |            | VALOR ADICION: \$        |     | -                       |              |           |
| VALOR ACTUALIZADO: \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 970.900.948                                                                                                                                                                        |                             |            | VALOR ACTUALIZADO: \$    |     | 7.943.403.636           |              |           |
| VALOR PAGADO: \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | -                                                                                                                                                                                  |                             |            | VALOR PAGADO: \$         |     | -                       |              |           |
| VALOR POR PAGAR: \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 970.900.948                                                                                                                                                                        |                             |            | VALOR POR PAGAR: \$      |     | 7.943.403.636           |              |           |
| VALOR ANTICIPO: \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 293.717.933,83                                                                                                                                                                     |                             |            | VALOR ANTICIPO: \$       |     | 1.588.680.727,20        |              |           |
| SUPERVISOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | MARIA DEL PILAR SUAREZ MONZÓN                                                                                                                                                      |                             |            | INTERVENTOR              |     | CONSULTORES DONOVAN SAS |              |           |
| * Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                    |                             |            |                          |     |                         |              |           |
| 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                    |                             |            |                          |     |                         |              |           |
| A continuación, se relacionan las actividades realizadas durante la semana:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                    |                             |            |                          |     |                         |              |           |
| <p>-Se realizó actividades de excavación, nivelación, compactación e instalación de solado una vez se alcanzó el nivel de fundación de la viga del muro 2 del tramo 2.</p> <p>-Se realizó actividades de vaciado de concreto para construcción de encofe de la alcantarilla ubicada en la abscisa K1+061 del tramo 2.</p> <p>-Se realizó actividades de excavación para subrasante desde el K0+720 a K0+840 del tramo 2.</p> <p>-Se realizó actividades de instalación de geotextil TR4000 para colocación de subbase granular entre las abscisas K0+107 a K0+226 del tramo 2.</p> <p>-Se realizó actividades de instalación de geotextil T2500 para colocación de subbase entre las abscisas K0+000 a K0+020 del tramo 2.</p> <p>-Se realizó actividades de fresado en tramo 1 entre las abscisas K0+005 a K0+145 actividad finalizada.</p> <p>-Se realizó actividades de fresado en tramo 2 entre las abscisas K1+140 a K1+430 actividad finalizada.</p> <p>-Se realizó actividades de excavación y explanación para construcción de solado, armado de acero para construcción de zapata que soporta el cuerpo del muro 2, tramo 2 entre las abscisas K0+280 a K0+310.</p> <p>-Se realizó actividades de excavación para instalación de material de subdrenaje y subbase granular en la zona de fallo entre las abscisas del tramo 2.</p> <p>-De acuerdo con la programación entregada por el contratista, se debió continuar con las actividades de afirmado, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, base estabilizada y MDC 19. A la fecha estas actividades no se han iniciado.</p> <p>-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 1 se tiene un avance acumulado programado del 26,77% y un avance acumulado ejecutado del 52,89%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un adelanto del 26,12%, correspondiente a la realización de la construcción de anillos de caisson y fresado.</p> <p>-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 2 se tiene un avance acumulado programado del 65,44% y un avance acumulado ejecutado del 23,32%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 42,12%, correspondiente a la no ejecución de la instalación de la estructura de pavimento.</p> <p>Nota: Los anteriores porcentajes reportados se hacen sobre la última actualización de la programación presentada por el contratista y que a la fecha se encuentra en revisión por la interventoría objeto del contrato.</p> <p>-El avance financiero programado acumulado del contrato es del 60,35% que corresponde a \$ 4.793.993.005,59, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 33,49% que corresponde a \$ 2.649.020.260 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 26.86% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de afirmado, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, base estabilizada y MDC 19. A la fecha estas actividades no se han iniciado.</p> |                                                |                                                                                                                                                                                    |                             |            |                          |     |                         |              |           |

## **CORRESPONDENCIA ENVIADA**

- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-272-2026 del 17 de julio de 2026 remitió al ICCU Alcance a los comunicados DON-1624-ICCU-231-2026 y DON-1624-ICCU-251-2026 Actas parciales N.3 Y N.4.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-273-2026 del 17 de julio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-228 Entrega del Informe Ambiental No.5 V2 - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-263-2026 – Aprobación del informe mensual ambiental N°5 V2 del contratista.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-274-2026 del 17 de julio de 2026 remitió al ICCU Remisión informe mensual ambiental N.5 V1 de interventoría.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-275-2026 del 17 de julio de 2026 remitió al ICCU Remisión informe semanal N.25 – Actividades realizadas del 9 de julio de 2026 al 16 de julio de 2026.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-276-2026 del 17 de julio de 2026 remitió al ICCU Revisión y firma de actas, comité No.10 y No.11.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-277-2026 del 17 de julio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-219 y OFC-ICCU-1586-2025-227, Consolidado de aprobación de órdenes de operación No. 17, 18 y 19.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-278-2026 del 17 de julio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a comunicado OFC-ICCU-1586-2025-223: Solicitud de aprobación de pagos correspondientes al anticipo del contrato.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-279-2026 del 21 de julio de 2026 remitió a OPEN INGENIERÍA S.A.S Respuesta a su comunicado OFC-ICCU-1586-2025-229 Entrega del Informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST No. 5 V2 – Aprobación del informe mensual SST N°5 V2 del contratista.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-280-2026 del 21 de julio de 2026 remitió al ICCU Remisión informe mensual SST N.5 V1 de interventoría.
- CONSULTORES DONOVAN S.A.S., mediante el comunicado DON-1624-ICCU-281-2026 del 22 de julio de 2026 remitió al ICCU Remisión de informe de subsanación de hallazgos derivados del informe de supervisión SST del ICCU.

## **CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-229 del 17 de julio de 2026, remitió Entrega del Informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST No. 5 V2 - Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-265-2026.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-230 del 17 de julio de 2026, remitió Entrega y solicitud de trámite del Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1 – Alcance al oficio OFC-ICCU-1586-2025-194.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-231 del 21 de julio de 2026, remitió Solicitud mesa de trabajo alcantarilla K1+061 Vereda el Palmar - Mata de Guadua.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-232 del 22 de julio de 2026, remitió Atención, subsanación y cierre de hallazgos derivados del informe de supervisión SST del ICCU, recorrido de obra – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-226-2026.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-233 del 22 de julio de 2026, remitió Entrega de la programación actualizada V7.
- El contratista, mediante el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-234 del 22 de julio de 2026, remitió Solicitud de aprobación de pagos correspondientes al anticipo del contrato – Respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-278-2026.

### 3. CONTROL DE EJECUCIÓN


#### 3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

| No. | Descripción del ítem<br>(Actividades Ruta Crítica)                                                                                                      | Programado                                   |                                      |      | Real Ejecutado                      |                                   |                | Días<br>desfase al<br>inicio de<br>la<br>actividad | Días<br>desfase al<br>final de la<br>actividad |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                         | Fecha Inicial<br>programada por<br>actividad | Fecha<br>Final<br>programad<br>a por | Días | **Fecha<br>Inicial por<br>actividad | **Fecha<br>Final por<br>actividad | Días           |                                                    |                                                |
| 1   | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) EXPLANACIONES Y EXCAVACIONES - EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM | 20-jun-26                                    | 15-jul-26                            | 26   |                                     |                                   | no<br>iniciado | no iniciado                                        | no iniciado                                    |
| 2   | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE                                                             | 16-jul-26                                    | 22-jul-26                            | 7    |                                     |                                   | no<br>iniciado | no iniciado                                        | no iniciado                                    |
| 3   | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - AFIRMADO                                                                                             | 9-jul-26                                     | 22-jul-26                            | 14   |                                     |                                   | no<br>iniciado | no iniciado                                        | no iniciado                                    |
| 4   | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y CEMENTO                                                   | 7-ago-26                                     | 10-sep-26                            | 35   |                                     |                                   | no<br>iniciado | no iniciado                                        | no iniciado                                    |
| 5   | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - SUBBASE GRANULAR                                                                                     | 22-jul-26                                    | 22-ago-26                            | 32   |                                     |                                   | no<br>iniciado | no iniciado                                        | no iniciado                                    |
| 6   | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE IMPRIMACION                                                                                 | 25-ago-26                                    | 11-sep-26                            | 18   |                                     |                                   | no<br>iniciado | no iniciado                                        | no iniciado                                    |
| 7   | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1                                                           | 4-sep-26                                     | 23-sep-26                            | 20   |                                     |                                   | no<br>iniciado | no iniciado                                        | no iniciado                                    |
| 8   | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) ESTRUCTURA DE PAVIMENTO - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)                                     | 29-ago-26                                    | 23-sep-26                            | 26   |                                     |                                   | no<br>iniciado | no iniciado                                        | no iniciado                                    |
| 9   | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES                                | 24-sep-26                                    | 26-oct-26                            | 33   |                                     |                                   | no<br>iniciado | no iniciado                                        | no iniciado                                    |
| 10  | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - TOPE DEFENSA METÁLICA                                                                          | 24-sep-26                                    | 26-oct-26                            | 33   |                                     |                                   | no<br>iniciado | no iniciado                                        | no iniciado                                    |
| 11  | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA                                                                  | 24-sep-26                                    | 26-oct-26                            | 33   |                                     |                                   | no<br>iniciado | no iniciado                                        | no iniciado                                    |
| 12  | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -DEFENSA METÁLICA                                                                                | 24-sep-26                                    | 26-oct-26                            | 33   |                                     |                                   | no<br>iniciado | no iniciado                                        | no iniciado                                    |
| 13  | TRAMO 1 (K0+00 - K0+145) SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS EN DEFENSA METÁLICA                                      | 24-sep-26                                    | 26-oct-26                            | 33   |                                     |                                   | no<br>iniciado | no iniciado                                        | no iniciado                                    |


Plazo del proyecto: 129 días


\*\* Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

#### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

| AVANCE FISICO DEL CONTRATO             |                            |                                  |                                        | GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO                                                                      |  |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                        | % PROGRAMADO<br>A LA FECHA | % EJECUTADO<br>HASTA LA<br>FECHA | DIFERENCIA<br>(+ Adelanto<br>- Atraso) | <div>PROGRAMADO</div>  |  |
| Acumulado anterior                     | 56,67%                     | 31,35%                           | -25,32%                                |                                                                                                            |  |
| Durante el periodo                     | 3,68%                      | 2,14%                            | -1,54%                                 |                                                                                                            |  |
| Acumulado Actual                       | 60,35%                     | 33,49%                           | -26,86%                                |                                                                                                            |  |
|                                        |                            |                                  |                                        |                                                                                                            |  |
| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO |                            |                                  |                                        |                                                                                                            |  |
| DURACIÓN (DÍAS)                        | DÍAS TRANSCURRI.           | DÍAS QUE<br>FALTAN               | DIFERENCIA EN DÍAS                     |                                                                                                            |  |
| 272 días                               | 179,00                     | 93 días                          | -73,05                                 |                                                                                                            |  |

#### 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

| AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO |                                            |                                           |                    | GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO                                                      |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                        | ACUMULADO<br>PROGRAMADO<br>( \$ ) MILLONES | ACUMULADO<br>EJECUTADO<br>( \$ ) MILLONES | INDICADOR<br>( % ) |  |  |
| Acumulado anterior                     | \$ 4.501.710.076                           | \$ 2.478.736.894                          | 55%                |                                                                                      |  |
| Durante el periodo                     | \$ 4.793.993.006                           | \$ 2.649.020.260                          | 55%                |                                                                                      |  |
| Acumulado Actual                       | \$ 9.295.703.081                           | \$ 5.127.757.154                          | 55%                |                                                                                      |  |
|                                        |                                            |                                           |                    |                                                                                      |  |
| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO |                                            |                                           |                    |                                                                                      |  |
| -45%                                   |                                            |                                           |                    |                                                                                      |  |

| AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO   |                                        |                                          |                    | GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | ACUMULADO PROGRAMADO<br>(\$ ) MILLONES | ACUMULADO<br>EJECUTADO<br>(\$ ) MILLONES | INDICADOR<br>( % ) |                                                                                      |
| Acumulado anterior                     | \$ 1.429.812.655                       | \$ -                                     | 0%                 |  |
| Durante el periodo                     | \$ 1.487.005.161                       | \$ -                                     | 0%                 |                                                                                      |
| Acumulado Actual                       | \$ 2.916.817.816                       | \$ -                                     | 0%                 |                                                                                      |
|                                        |                                        |                                          |                    |                                                                                      |
|                                        |                                        |                                          |                    |                                                                                      |
| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO |                                        |                                          |                    |                                                                                      |
| -100%                                  |                                        |                                          |                    |                                                                                      |

#### 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la Interventoría desarrolló actividades de seguimiento, revisión documental y control del componente ambiental del proyecto, orientadas al cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los lineamientos establecidos por la Supervisión Ambiental del ICCU, así:

- El 16 de julio de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-228, el contratista remitió a la Interventoría la atención y subsanación de las observaciones formuladas al Informe Mensual Ambiental N.º 5 – Versión 1, allegando la Versión 2 del informe correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, junto con los respectivos soportes y anexos para revisión.
- El 17 de julio de 2026, una vez realizada la revisión técnica del informe y de la documentación anexa, la Interventoría emitió la aprobación del Informe Mensual Ambiental N.º 5 – Versión 2, mediante comunicado DON-1624-ICCU-273-2026.
- El 17 de julio de 2026, mediante comunicado DON-1624-ICCU-274-2026, la Interventoría remitió a la Supervisión Ambiental del ICCU el Informe Mensual Ambiental N.º 5 de Interventoría, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, para su respectiva revisión y posterior emisión del concepto de visto bueno.
- El 22 de julio de 2026, el área Ambiental de la Interventoría participó en el Comité Integral de Obra, espacio en el cual se presentaron los avances, las actividades desarrolladas y los aspectos pendientes relacionados con el componente ambiental del proyecto.

#### 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

##### Entregables sociales

El 16 de julio de 2026, se llevó a cabo el comité social N.º 6, el cual conto con la participación de las profesionales sociales del ICCU, la interventoría y el contratista y a través del cual se socializo el avance del componente social.

El 16 de julio de 2026, la interventoría recibió correo electrónico de la profesional social del ICCU con la no objeción del informe mensual social N.º 5 V1 de interventoría.

##### Subprograma de información y divulgación:

El 17 de julio de 2026, la interventoría reviso, ajusto y aprobó el volante de continuidad en el cierre vial, el cual fue socializado con la comunidad el 18 de julio de 2026 y en los 3 PSI del contrato.

##### Subprograma de servicio a la ciudadanía:

La interventoría informa que el Punto SAU físico, se encuentra ubicado en el balneario Casa Palma tramo 2 K0+030, con atención presencial los días Martes y miércoles de 9:00AM a 4:30 PM. Así mismo relaciona los canales de atención virtual, tales como: Línea móvil 3122229350 y el correo electrónico socialcto1586@gmail.com.

PQRSD: A la fecha se han recibido 2 PQRSD, de las cuales 1 se encuentra cerrada y 1 abierta.

El 21 de julio de 2026, la interventoría y el contratista recibieron por parte del ICCU, derecho de petición de la comunidad de la vereda el Palmar (sector mata de guadua) a través del cual se solicitó “plan de manejo de aguas de la obra, estudios técnicos e hidráulicos, permisos autorizados, visita técnica, entre otras”. La respuesta al derecho de petición, se encuentra en elaboración por parte del contratista.

##### Subprograma de MONC con enfoque de género:

La interventoría refiere que el porcentaje de cumplimiento para el personal MONC es del 33.3% realizado sobre el 30% requerido, el porcentaje de mujeres es del 9.5% sobre el 5% y 0% para personas en proceso de reintegración o reincorporación, dado a que según consulta con la agencia nacional de reintegración-ACN, no hay presencia de este tipo de personas en el área de influencia del contrato.

##### Programa de cultura vial y participación ciudadana:

La interventoría informa que a la fecha se han realizado 3 reuniones con el comité de participación y se encuentra en programación la reunión N.º 4, para la próxima semana.

Igualmente, la interventoría informa que a se ha realizado un taller de cultura vial de las 3 requeridas contractualmente.

##### Subprograma de manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos:

La interventoría informa que a la fecha se encuentra pendiente la intervención de la alcantarilla ubicada en el KM 1 061 del señor Edgar Beltran, propietario que se niega a la intervención y el cual interpuso el derecho de petición allegado por el ICCU. Al respecto, el 21 de julio de 2026, el contratista remitió a la Alcaldía de Vergara Cundinamarca el comunicado OFC-ICCU-1586-2025-231 con el asunto “mesa de trabajo alcantarilla K1+061 Vereda el Palmar - Mata de Guadua”.

#### 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, la interventoría adelantó actividades de seguimiento, revisión y articulación institucional en el marco del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones contractuales y la normativa vigente aplicable, así:

**Reporte de Accidentalidad:** Para la semana reportada en el presente informe NO se presentaron accidentes en interventoría ni contratista.

**Personal de interventoría:** Personal presentado y aprobado por la supervisión del ICCU.

**Personal de contratista:**

-26. trabajadores en obra.

A la fecha se encuentra pendiente el allego de la documentación de vinculación del personal contractual de plantilla mínima para revisión y aprobación.

- El 17 de julio de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-229, el contratista remitió a la Interventoría la atención de las observaciones formuladas al Informe Mensual SST N.º 5 – Versión 1, allegando la Versión 2 del informe correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, junto con los respectivos soportes y anexos para revisión.

- El 21 de julio de 2026, una vez realizada la revisión técnica del informe y de la documentación anexa, la Interventoría emitió la aprobación del Informe Mensual SST N.º 5 – Versión 2, mediante comunicado DON-1624-ICCU-279-2026.

- El 21 de julio de 2026, mediante comunicado DON-1624-ICCU-280-2026, la Interventoría remitió a la Supervisión SST del ICCU el Informe Mensual SST N.º 5 de Interventoría, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, para su respectiva revisión y emisión del concepto de visto bueno.

- El 22 de julio de 2026, el área SST de la Interventoría participó en el Comité Integral de Obra, espacio en el cual se presentaron los avances, las actividades desarrolladas y los aspectos pendientes relacionados con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- El 22 de julio de 2026, mediante comunicado OFC-ICCU-1586-2025-232, el contratista remitió a la Interventoría la documentación correspondiente a la atención, subsanación y cierre de los hallazgos derivados del informe de Supervisión SST del ICCU y del recorrido realizado en obra, en respuesta al comunicado DON-1624-ICCU-226-2026 del 17 de junio de 2026.

- Una vez realizada la revisión por parte de la Interventoría de la documentación y de las acciones implementadas por el contratista para atender las observaciones y hallazgos señalados por la Supervisión SST del ICCU, el 22 de julio de 2026, mediante oficio DON-1624-ICCU-281-2026, la Interventoría remitió a la Supervisión SST del ICCU el informe correspondiente al cierre de los hallazgos, para su conocimiento y validación.

#### 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

El plan de calidad se encuentra aprobado por parte de la interventoría

#### 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Durante la semana no se presentaron situaciones problemáticas

##### 8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N/A

##### 8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N/A

##### 8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N/A

##### 8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N/A

##### 8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

N/A

##### 8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

N/A

##### 8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

N/A

##### 8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

N/A

| 9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |
| 10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                  |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                  |
| 11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                  |
| <p>- Durante el periodo evaluado se evidencia la continuidad en el desarrollo de actividades técnicas en campo, incluyendo construcción de alcantarillas, excavación para subrasante, construcción de solado para la cimentación de la viga del muro 2 del tramo 2 e instalación de geotextil para colocación de subbase granular.</p> <p>- Durante la semana se culminó el proceso de revisión y aprobación del Informe Mensual Ambiental N.º 5 del contratista, una vez atendidas las observaciones formuladas por la Interventoría. Asimismo, se remitió el informe mensual de Interventoría a la Supervisión Ambiental del ICCU para su revisión y concepto de visto bueno, y se participó en el Comité Integral de Obra, realizando seguimiento a los avances y compromisos pendientes del componente ambiental.</p> <p>- Para el corte de este semanal, la interventoría recibió del ICCU la aprobación del informe mensual social N.º 5 de interventoría. En cuanto a las PQRSD se informa que a la fecha se han recibido 2 PQRSD de las cuales 1 se encuentra abierta y 1 en trámite, respecto a esta última el contratista remitió comunicado a la alcaldía de Vergara a fin de solicitar mesa de trabajo con el propietario de la alcantarilla ubicada en el K1+061 Vereda el Palmar - Mata de Guadua. Asimismo se informa que el contratista cumple con el porcentaje de contratación MONCL y mujeres y se encuentra en programación la cuarta reunión con el comité de participación.</p> <p>- Durante la semana se culminó el proceso de revisión y aprobación del Informe Mensual SST N.º 5 del contratista, una vez atendidas las observaciones formuladas por la Interventoría. Asimismo, se remitió el informe mensual de Interventoría a la Supervisión SST del ICCU y se participó en el Comité Integral de Obra, realizando seguimiento a los avances y compromisos pendientes del componente. De igual manera, se revisó la atención de los hallazgos derivados del informe de Supervisión SST y del recorrido de obra, remitiendo a la Supervisión del ICCU el informe correspondiente al cierre de los hallazgos identificados.</p> <p>-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 1 se tiene un avance acumulado programado del 26,77% y un avance acumulado ejecutado del 52,89%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un adelanto del 26,12%, correspondiente a la realización de la construcción de anillos de caisson y fresado.</p> <p>-De acuerdo con la programación aprobada por la interventoría, en el Tramo 2 se tiene un avance acumulado programado del 65,44% y un avance acumulado ejecutado del 23,32%. De acuerdo con el avance físico del contrato, se presenta un atraso del 42,12%, correspondiente a la no ejecución de la instalación de la estructura de pavimento.</p> <p>-El avance financiero programado acumulado del contrato es del 60,35% que corresponde a \$ 4.793.993.005,59, el avance financiero ejecutado acumulado del contrato es del 33,49% que corresponde a \$ 2.649.020.260 respecto al flujo de caja se presenta un atraso del 26,86% correspondiente a que el contratista no ha iniciado con las actividades de afirmado, instalación de concreto clase D para bases y elevaciones, base estabilizada y MDC 19. A la fecha estas actividades no se han iniciado.</p> |             |                  |

## 12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Imagen 1. Vaciado de concreto para encofe de alcantarilla K1+061 en tramo 2.



Imagen 2. Instalación de geotextil para colocación de subbase granular en tramo 2.



Imagen 3. Fresado en tramo 1.



Imagen 4. Armado de acero para construcción de zapata de muro 2 en tramo 2.

*Juan Diego Arenas*

DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
JUAN DIEGO ARENAS