

# INFORME DE EJECUCIÓN

COM-IAO-020-26-V1

“EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL.”

Contrato CMC SI 030 2026

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS (ANT.)  
INFORME DE EJECUCIÓN FINAL



|                                                                                                                                                                     |                                                    |                                          |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | DEMOLICION Y REUBICACIÓN<br>CRA 28 CON<br>CALLE 27 | Santa Rosa de Osos,<br>Antioquia<br>2026 | DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br>CON CALLE 27 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Control de Informes                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto de informe                               | INFORME DE EJECUCIÓN FINAL                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Código de Informe                               | COM-IAO-020-26-V1                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Empresa                                         | Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SECRETARIA DE<br>INFRAESTRUCTURA SANTA<br>ROSA. | "EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL." |

| Elaboró                                                                                                                                                                | Revisó / Aprobó                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>GERMAN GIOVANY CASTRO C.</b><br>Arquitecto<br>Matrícula A35732023-1050200896 | <br><b>JUAN JOSE TORRES A.</b><br>Ingeniero Civil – Residente de Obra<br>Matrícula 011037-0741819 ANT |

| Revisión<br>No. | Fecha | Cambio realizado |
|-----------------|-------|------------------|
| R1              |       |                  |
| R2              |       |                  |
| R3              |       |                  |
| R4              |       |                  |



|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CONTENIDO

|           |                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                               | <b>4</b>  |
| <b>2.</b> | <b>DESCRIPCIÓN .....</b>                                                | <b>5</b>  |
| <b>3.</b> | <b>LOCALIZACIÓN .....</b>                                               | <b>6</b>  |
| <b>4.</b> | <b>EJECUCIÓN .....</b>                                                  | <b>7</b>  |
| 4.1       | MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIONES, CERRAMIENTO .....                  | 8         |
| 4.1.1     | Excavación manual en material común húmedo (0–2 m).....                 | 8         |
| 4.1.2     | Acarreo y disposición final de material de excavación y demolición..... | 9         |
| 4.1.3     | Demoliciones de pisos en concreto. ....                                 | 10        |
| 4.1.4     | Cerramiento provisional en tela Sarán.....                              | 11        |
| 4.2       | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL .....                                   | 12        |
| 4.2.1     | Suministro, transporte e instalación de concreto solado. ....           | 12        |
| 4.2.2     | Instalación de concreto f'c=21 MPa para pilotes.....                    | 12        |
| 4.2.3     | instalación de concreto f'c=21 MPa para viga de fundación.....          | 13        |
| 4.2.4     | Instalación de concreto f'c=21 MPa para viga de coronación. ....        | 14        |
| 4.2.5     | Figuración y colocación de acero de refuerzo.....                       | 15        |
| 4.2.6     | mampostería en bloque de concreto.....                                  | 16        |
| 4.3       | UNIDAD SANITARIA.....                                                   | 17        |
| 4.3.1     | Colocación de enchape cerámico en pared. ....                           | 17        |
| 4.3.2     | Instalación de tubería sanitaria PVC-S. ....                            | 18        |
| 4.3.3     | Instalación de tubería PVC-P de 1/2".....                               | 19        |
| 4.3.4     | Instalación de mortero de nivelación.....                               | 20        |
| 4.3.5     | Construcción de muro en mampostería no estructural.....                 | 21        |
| 4.3.6     | Instalación de división de baño.....                                    | 22        |
| 4.3.7     | Suministro e instalación de revoque en mortero 1:4. ....                | 23        |
| 4.3.8     | Instalación de sanitario. ....                                          | 24        |
| 4.3.9     | Instalación de lavamanoS.....                                           | 25        |
| 4.3.10    | Colocación de baldosín de piso.....                                     | 26        |
| 4.4       | INSTALACIONES ELÉCTRICAS.....                                           | 27        |
| 4.4.1     | Instalaciones eléctricas – conducciones, cableado y equipos.....        | 27        |
| 4.5       | CARPINTERIA METALICA.....                                               | 29        |
| 4.5.1     | Instalación de puerta en aluminio. ....                                 | 29        |
| <b>5.</b> | <b>CONTROL SG-SST .....</b>                                             | <b>30</b> |
| <b>6.</b> | <b>CONCLUSIONES .....</b>                                               | <b>30</b> |
| <b>7.</b> | <b>ANEXOS.....</b>                                                      | <b>31</b> |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la intervención de la Vía bajo proyección en la CRA 28 CON CALLE 27, ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. La intervención tuvo como propósito principal la demolición de la infraestructura existente y el cerramiento de la residencia contigua al paso de la vía es su costado, directa relación con las intervenciones previstas. Las actividades desarrolladas incluyeron la demolición de muros y tejados, así como el respectivo reemplazo de uno mediante mampostería junto con la construcción de una unidad sanitaria dentro de la residencia aledaña. Esta combinación de elementos permitió obtener una solución técnica que integra calidad, resistencia mecánica y renovación visual del espacio resultante post actividades de demolición, favoreciendo tanto la seguridad como la integración del espacio con su entorno. Durante los procesos constructivos y de demolición así como de recolección de material resultante se aplicaron criterios normativos, especificaciones técnicas y buenas prácticas de ingeniería, con el fin de asegurar la calidad de la obra y su adecuada funcionalidad a largo plazo.

Este documento tiene como objetivo dejar constancia del proceso de ejecución y presentar de manera consolidada los resultados de la intervención, con el fin de evidenciar el cumplimiento del acuerdo contractual y facilitar el seguimiento por parte de las entidades contratantes.

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. DESCRIPCIÓN

El proyecto de demolición, reposición de muro y reubicación de unidad sanitaria, en Santa Rosa de Osos, se desarrolló siguiendo un proceso constructivo ordenado y conforme a las indicaciones técnicas establecidas, por lo que esta intervención permitió consolidar espacios adecuados en función de las actividades de intervención a futuro, cumpliendo con los objetivos contractuales y aportando al desarrollo de la infraestructura vial en beneficio del municipio; siguiendo el debido proceso constructivo:

### MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIONES, CERRAMIENTO

Excavación manual en material común húmedo (0–2 m).  
Acarreo y disposición final de material de excavación y demolición.  
Demoliciones de pisos en concreto.  
Cerramiento provisional en tela Sarán.

### CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL

Suministro, transporte e instalación de concreto solado.  
Instalación de concreto  $f'c=21$  MPa para pilotes.  
instalación de concreto  $f'c=21$  MPa para viga de fundación  
Instalación de concreto  $f'c=21$  MPa para viga de coronación.  
Figuración y colocación de acero de refuerzo.  
Construcción de mampostería en bloque de concreto.

### UNIDAD SANITARIA

Colocación de enchape cerámico en pared.  
Instalación de tubería sanitaria PVC-S.  
Instalación de tubería PVC-P de 1/2".  
Instalación de mortero de nivelación.  
Construcción de muro en mampostería no estructural.  
Instalación de división de baño.  
Suministro e instalación de revoque en mortero 1:4.  
Instalación de sanitario.  
Instalación de lavamanos.  
Colocación de baldosín de piso.

### INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Instalaciones eléctricas – conducciones, cableado y equipos.

### CARPINTERÍA METÁLICA

Instalación de puerta en aluminio.

La ejecución se realizó asegurando la trazabilidad técnica y financiera del proceso, representando una mejora significativa en la infraestructura.

|                                                                                     |                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN<br/>COM-IAO-020-26-V1</b> | <b>Página 5</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|



|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Las actividades fueron desarrolladas en estricto cumplimiento a normativa técnica, ambiental y de seguridad industrial.

### 3. LOCALIZACIÓN

Las intervenciones se realizaron en el municipio de Santa Rosa de Osos, localizado al norte del departamento de Antioquia. El área específica corresponde a la carrera 28 con calle 27. La zona de intervención dispone de accesos adecuados que permiten el ingreso de personal y equipos, lo cual favoreció el desarrollo eficiente de las actividades ejecutadas.



Imagen 001 Loc. proyecto –CALLE 27 – CARRERA 28\_Santa Rosa de Osos, Antioquia. Fuente: Google Earth.

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. EJECUCIÓN

A continuación, se documenta de manera cronológica cómo se desarrollaron las intervenciones, abarcando actividades de demolición, adecuación de superficies e instalación de nuevos materiales, con el propósito de garantizar la funcionalidad y calidad de la obra, también se adjunta registro fotográfico, el cual acompaña y da testimonio de cada etapa del proceso constructivo.





|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.1 MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIONES, CERRAMIENTO

##### 4.1.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO (0–2 M).

La actividad de excavación manual en material común húmedo, realizada a una profundidad controlada de 0 a 2 metros y medida directamente en sitio, se ejecutó con precisión técnica y bajo supervisión permanente, garantizando la estabilidad del terreno y la seguridad del personal. El proceso incluyó el acarreo interno del material extraído hacia zonas de acopio definidas dentro del área de intervención, optimizando la logística sin contemplar la disposición final o botada externa, lo cual se ajusta a las especificaciones contractuales.

*Registro fotográfico.*

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img. 002_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img. 003_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |
|  <p>REF. Img. 004_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img. 005_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |

|                                                                                     |                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN<br/>COM-IAO-020-26-V1</b> | <b>Página 8</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.1.2 ACARREO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN.

La actividad comprendió el acarreo del material proveniente de excavaciones y demoliciones, con un alcance de transporte de hasta 10 kilómetros, asegurando un manejo controlado y eficiente de los residuos generados. El proceso incluyó la carga, traslado y disposición final en el sitio autorizado por la Interventoría o la autoridad municipal competente, cumpliendo con las directrices ambientales y normativas vigentes. Esta operación garantizó la trazabilidad del material removido y la correcta gestión de escombros, contribuyendo al orden y sostenibilidad del proyecto.

*Registro fotográfico.*



REF. Img. 006\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img. 007\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img. 008\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img. 009\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA




|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.1.3 DEMOLICIONES DE PISOS EN CONCRETO.

La actividad consistió en la demolición de pisos en concreto, independientemente de su resistencia y espesor, así como en la intervención de muros de mampostería mediante cortes y aperturas necesarias para la instalación de redes técnicas. Estos trabajos se ejecutaron con procedimientos controlados que garantizaron la precisión en la fragmentación y la protección de los elementos estructurales adyacentes, asegurando la viabilidad de las instalaciones posteriores. Cabe resaltar que la operación no incluyó el transporte ni la disposición final del material resultante, limitándose a la ejecución en sitio.

*Registro fotográfico.*

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img. 010_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img. 011_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |
|  <p>REF. Img. 012_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img. 013_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|


#### 4.1.4 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA SARÁN.

La actividad consistió en la instalación de un cerramiento provisional elaborado con tela Sarán verde, complementado con estructura en madera y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Este cerramiento se dispuso estratégicamente alrededor del área de intervención, con el fin de delimitar el perímetro de la obra, garantizar la seguridad de los trabajadores y controlar el acceso de personas ajenas al proyecto. La solución implementada permitió mantener un entorno ordenado y protegido durante el desarrollo de las actividades constructivas.


*Registro fotográfico.*



REF. Img. 014\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img. 015\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img. 016\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img. 017\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4.2 CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL

### 4.2.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO SOLADO.

La actividad comprendió el suministro, transporte e instalación de concreto solado, ejecutado con el propósito de estabilizar la superficie y evitar el remoldeo del terreno durante el desarrollo de la obra. El proceso se llevó a cabo siguiendo parámetros técnicos que garantizaron la correcta preparación, extendido y compactación del material, asegurando una base uniforme y resistente para las fases constructivas posteriores.

### 4.2.2 INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21 MPA PARA PILOTES.

El proceso se desarrolló bajo estrictos controles de calidad, asegurando la adecuada preparación de la mezcla, su vaciado uniforme y la correcta consolidación dentro de los elementos de cimentación profunda. Esta intervención garantizó la capacidad portante requerida y la durabilidad de la estructura, cumpliendo con los parámetros técnicos y normativos aplicables al proyecto.

*Registro fotográfico.*



|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2.3 INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21 MPA PARA VIGA DE FUNDACIÓN.

La actividad comprendió el suministro, transporte e instalación de concreto con resistencia característica de 21 MPa, destinado a la conformación de la viga de fundación según las especificaciones del diseño estructural. El proceso incluyó la preparación del encofrado, el vaciado controlado del concreto y su adecuada consolidación para garantizar la continuidad y resistencia del elemento. La ejecución se realizó bajo parámetros técnicos rigurosos, asegurando la correcta disposición del refuerzo y la calidad del material, lo que permitió obtener una viga sólida y estable, fundamental para la capacidad portante de la estructura.

*Registro fotográfico.*


|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img. 020_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img. 021_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |
|  <p>REF. Img. 022_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img. 023_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2.4 INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21 MPA PARA VIGA DE CORONACIÓN.

El procedimiento se ejecutó bajo parámetros técnicos rigurosos, garantizando la adecuada preparación de la mezcla, su vaciado continuo y la consolidación uniforme dentro del encofrado, con el fin de asegurar la estabilidad, resistencia y el adecuado confinamiento de la mampostería. Esta intervención permitió completar la estructura de manera segura y confiable.

*Registro fotográfico.*

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img. 024_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img. 025_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |
|  <p>REF. Img. 026_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img. 027_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |



|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2.5 FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

La actividad comprendió el suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo, ejecutada conforme a las especificaciones estructurales del proyecto. El proceso incluyó la figuración precisa de las barras, garantizando su adecuada geometría y disposición en obra, así como la colocación en los elementos de cimentación y estructura, con el fin de asegurar la resistencia y estabilidad requeridas. Esta intervención se realizó bajo estrictos controles de calidad y supervisión técnica, contribuyendo a la seguridad estructural y al cumplimiento de los parámetros establecidos.

*Registro fotográfico.*

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| <p>REF. Img. 028_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA.</p>                   | <p>REF. Img. 029_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>                     |
|  |  |
| <p>REF. Img. 030_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>                    | <p>REF. Img. 031_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>                     |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2.6 MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE CONCRETO.

La actividad consistió en la construcción de muros de mampostería utilizando bloques de concreto de dimensiones 12x10x40 cm, ejecutada conforme a las especificaciones del diseño estructural. El proceso incluyó la preparación y aplicación de mortero de pega para garantizar la correcta unión de las piezas, así como el uso de grouting en las dovelas para asegurar la continuidad y resistencia del sistema. Adicionalmente, se incorporó acero de refuerzo con anclajes fijados mediante epóxico, lo que permitió incrementar la capacidad estructural y la estabilidad de los muros.

*Registro fotográfico.*

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img. 032_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img. 033_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |
|  <p>REF. Img. 034_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img. 035_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |





|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 UNIDAD SANITARIA

#### 4.3.1 COLOCACIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO EN PARED.

La actividad consistió en la colocación de enchapecerámico en muros, utilizando piezas de 30x60 cm en un color definido según especificaciones del proyecto. El proceso incluyó el suministro y transporte de los materiales, así como la preparación y aplicación de mortero adhesivo tipo Pegacor o equivalente, garantizando la correcta adherencia de las piezas. Posteriormente se aplicó lechada preparada tipo Concolor de Sumicol o equivalente, con el fin de asegurar un acabado uniforme, estético y resistente.

*Registro fotográfico.*

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| <p>REF. Img. 036_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>                    | <p>REF. Img. 037_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>                     |
|  |  |
| <p>REF. Img. 038_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>                    | <p>REF. Img. 039_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>                     |

|                                                                                     |                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN<br/>COM-IAO-020-26-V1</b> | <b>Página<br/>17</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|



|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S.

La actividad comprendió el suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC-S de 3 Y 2 pulgadas de diámetro, incluyendo todos los accesorios y elementos necesarios para garantizar su correcta ejecución. El proceso se desarrolló con la preparación adecuada de las zanjas y puntos de conexión, asegurando la alineación y pendiente requerida para el flujo eficiente de aguas residuales. La instalación se realizó bajo parámetros técnicos y normativos, con un control riguroso de uniones y sellados, lo que permitió garantizar la durabilidad del sistema y la funcionalidad de la red sanitaria dentro del proyecto.

*Registro fotográfico.*



REF. Img. 040\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img. 041\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img. 042\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img. 043\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P DE 1/2".

La actividad consistió en el suministro e instalación de tubería en PVC-P de 1/2 pulgada de diámetro, incluyendo todos los accesorios y elementos necesarios para garantizar su correcta ejecución. El proceso se desarrolló con la preparación adecuada de las líneas de conducción, asegurando uniones firmes y selladas que permiten la conducción eficiente de agua potable.

*Registro fotográfico.*

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img. 044_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img. 045_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |
|  <p>REF. Img. 046_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img. 047_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |




|                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3.4 INSTALACIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN.

La actividad consistió en el suministro e instalación de mortero de nivelación con un espesor de 5 cm, ejecutada para garantizar una superficie uniforme y adecuada para las fases constructivas posteriores. El proceso incluyó la preparación y limpieza minuciosa de la base, seguida de la aplicación del mortero en proporción 1:4, asegurando su correcta distribución y compactación. Esta intervención se realizó bajo parámetros técnicos de calidad, logrando una superficie nivelada, resistente y conforme a las especificaciones del proyecto.

*Registro fotográfico.*

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img. 048_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img. 049_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |
|  <p>REF. Img. 050_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img. 051_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |



|                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3.5 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL.

La actividad consistió en la construcción de muros en mampostería no estructural utilizando bloques de concreto de dimensiones 10x20x40 cm, ejecutada conforme a las especificaciones del proyecto. El proceso incluyó la preparación y aplicación de mortero de pega para garantizar la correcta unión y estabilidad de las piezas, así como la disposición ordenada de los bloques para lograr un acabado uniforme y funcional. Esta intervención se realizó bajo parámetros técnicos de calidad, asegurando la correcta ejecución y contribuyendo a la delimitación y compartimentación de los espacios.

*Registro fotográfico.*

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img. 052_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img. 053_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |
|  <p>REF. Img. 054_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img. 055_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |

|                                                                                     |                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN<br/>COM-IAO-020-26-V1</b> | <b>Página<br/>21</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3.6 INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE BAÑO.

La actividad consistió en el suministro e instalación de una división de baño corrediza, conformada por perfilaría en aluminio y acrílico, ejecutada con todos los elementos necesarios para garantizar su correcta funcionalidad y acabado. El proceso incluyó el corte, armado y fijación de la estructura, así como la instalación del acrílico en condiciones seguras y controladas, asegurando la estabilidad del conjunto y la facilidad de uso.

*Registro fotográfico.*

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img. 056_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img. 057_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |
|  <p>REF. Img. 058_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img 059_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |



|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVOQUE EN MORTERO 1:4.

La actividad consistió en el suministro e instalación de revoque en mortero con dosificación 1:4, aplicado en una sola cara de los muros definidos en el proyecto. El proceso incluyó la preparación de la superficie base, asegurando su limpieza y adecuada adherencia, seguido de la aplicación uniforme del mortero para obtener un acabado continuo y resistente. Esta intervención se ejecutó bajo parámetros técnicos de calidad.

*Registro fotográfico.*


|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img 060_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img 061_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |
|  <p>REF. Img 062_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img 063_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|


#### 4.3.8 INSTALACIÓN DE SANITARIO.

La actividad consistió en el suministro e instalación de un sanitario modelo Montecarlo en color negro, incluyendo los abastos y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. El proceso contempló la preparación de las conexiones hidráulicas y sanitarias, la fijación segura del equipo y la verificación de su funcionamiento, garantizando la estanqueidad y la operatividad del sistema.


*Registro fotográfico.*




REF. Img 064\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img 065\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img 066\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img 067\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



|                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3.9 INSTALACIÓN DE LAVAMANOS.

La actividad consistió en el suministro e instalación de un lavamanos modelo Canoa Catalán, incluyendo grifería, abastos, mueble tipo Sabina, sifón y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. El proceso contempló la preparación de las conexiones hidráulicas, el montaje del mueble y la fijación segura del lavamanos, garantizando la funcionalidad y estética del conjunto.

*Registro fotográfico.*


|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img 068_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img 069_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |
|  <p>REF. Img 070_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img 071_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3.10 COLOCACIÓN DE BALDOSÍN DE PISO.

La actividad consistió en la colocación de baldosín cerámico de 30x60 cm con acabado tipo madera Sinai en el piso del baño, incluyendo el suministro y transporte de los materiales requeridos. El proceso contempló la preparación de la superficie base, la aplicación de mortero adhesivo tipo Pegacor o equivalente para garantizar la correcta adherencia de las piezas, y la colocación de lechada preparada tipo Concolor o equivalente para asegurar un acabado uniforme y resistente.

*Registro fotográfico.*

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img 072_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img 073_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA.</p> |
|  <p>REF. Img 074_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img 075_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |




|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

### 4.4.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS – CONDUCCIONES, CABLEADO Y EQUIPOS.


La actividad comprendió el suministro e instalación de tubería Conduit de 1/2", incluyendo sus accesorios, para la adecuada canalización de las redes eléctricas. Se ejecutó la disposición de salidas en tomacorriente doble con caja plástica 4x4, así como la instalación de interruptores sencillos con sus respectivas cajas. El sistema se complementó con el tendido de conductores eléctricos, entre ellos alambre rígido No. 12 y No. 14, cable Centelsa No. 8 y cable encauchetado 3x16, garantizando la correcta conducción y seguridad de la red. Finalmente, se realizó la instalación de luminarias tipo panel LED redondo de 24 W (7"), asegurando iluminación eficiente y uniforme en los espacios.

*Registro fotográfico.*

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img 076_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img 077_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |
|  <p>REF. Img 078_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img 079_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |

|                                                                                     |                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN<br/>COM-IAO-020-26-V1</b> | <b>Página<br/>27</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|


|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|



REF. Img 080\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img 081\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img 082\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



REF. Img 083\_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27\_SANTA ROSA



|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.5 CARPINTERIA METALICA

##### 4.5.1 INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO.

La actividad consistió en el suministro, transporte e instalación de una puerta en aluminio con dimensiones de 0,70 m de ancho por 1,99 m de alto, incluyendo bisagras de 3 pulgadas, chapa y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. El proceso contempló el armado, ajuste y fijación de la estructura, garantizando la alineación y funcionalidad del sistema de apertura y cierre.

*Registro fotográfico.*

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>REF. Img 084_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p>  |  <p>REF. Img 085_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA.</p> |
|  <p>REF. Img 086_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |  <p>REF. Img 087_DEMOLICION - CRA 28 CON CALLE 27_SANTA ROSA</p> |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. CONTROL SG-SST

Las actividades se llevaron a cabo bajo estrictos parámetros de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la aplicación de medidas preventivas en cada fase del proyecto. Las actividades ejecutadas —incluyendo preparación del área, manipulación de materiales, instalación de elementos constructivos y disposición de residuos— fueron desarrolladas con protocolos de control de riesgos previamente establecidos, asegurando la protección de los trabajadores y la comunidad educativa. Se implementaron procedimientos de señalización, uso de equipos de protección personal, control de accesos y supervisión técnica, lo que permitió mantener condiciones seguras y minimizar la posibilidad de incidentes. El resultado de la intervención refleja un proceso ordenado, responsable y alineado con los estándares de seguridad requeridos para proyectos de infraestructura educativa.

## 6. CONCLUSIONES

- Las actividades realizadas fueron ejecutadas satisfactoriamente, cumpliendo requerimientos ambientales, técnicos y de seguridad.
- Se realizó una adecuada disposición de residuos generados en los sitios autorizados por la autoridad municipal, se clasificaron en aprovechables y en desechables, en cumplimiento con normativa ambiental vigente.
- La obra finalizó con la ejecución completa de las actividades previstas, cumpliendo a cabalidad las intervenciones contractuales de común acuerdo y garantizando calidad en los acabados, lo que asegura la correcta terminación y funcionalidad de las intervenciones.

|                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28 CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7. ANEXOS

### ANEXO 1. PRESUPUESTO CONTRACTUAL.

|  <b>ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS</b><br><small>MUNICIPIO DE ANTIOQUIA</small>                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |  <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b><br><small>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN</small> |                     |                            | <b>PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.</b> |        |                  |      |           |                  |                         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|-----------|------------------|-------------------------|--|--|--|
| <b>BALANCE FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                     |                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                  |      |           |                  |                         |  |  |  |
| <b>PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                     |                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                  |      |           |                  |                         |  |  |  |
| DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                      | MUNICIPIO          | NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL                                                                                                                                                                                                        | LONGITUD DEL CORREDOR (m)                                                                                                                                                    | FECHA ACTUALIZACIÓN |                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                  |      |           |                  |                         |  |  |  |
| ANTIOQUIA                                                                                                                                                                                         | Santa Rosa de Osos |                                                                                                                                                                                                                                               | NA                                                                                                                                                                           | 15/04/2026          |                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                  |      |           |                  |                         |  |  |  |
| <b>ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO</b>                                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                     |                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                  |      |           |                  |                         |  |  |  |
| COTRACTUAL                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                     |                            |                                                                                                                                                                                                   | +/-    |                  |      |           | CANTIDAD FINAL   | VALOR TOTAL             |  |  |  |
| No                                                                                                                                                                                                | ITEM               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                   | UNID                                                                                                                                                                         | CANTIDAD            | VALOR UNITARIO + IVA (32%) | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (32%)                                                                                                                                                                    | +      | VALOR (+)        | -    | VALOR (-) |                  |                         |  |  |  |
| <b>SECCIÓN 1 - MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIONES, CERRAMIENTO</b>                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                     |                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                  |      |           |                  |                         |  |  |  |
| <b>EXCAVACIONES, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN</b>                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                     |                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                  |      |           |                  |                         |  |  |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                               |                    | Excavación manual en material común Humedo 0-2 m de profundidad. Modelo en sitio. Incluye acarreo interno, no incluye botada.                                                                                                                 | m3                                                                                                                                                                           | 1,84                | \$ 72.115                  | \$ 132.691,60                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 132.691,60    |                         |  |  |  |
| 1.2                                                                                                                                                                                               |                    | Acarreo de material proveniente de excavación y demolición (hasta 10 km), transporte y disposición final hasta el sitio designado por la Interventoría o la autoridad municipal correspondiente.                                              | m3                                                                                                                                                                           | 199,09              | \$ 63.569                  | \$ 12.655.952,21                                                                                                                                                                                  | 270,00 | \$ 17.363.630,00 | 0,00 | \$ -      | \$ 29.819.582,21 |                         |  |  |  |
| 1.3                                                                                                                                                                                               |                    | Demoliciones de pisos en concreto de cualquier resistencia y espesor, así como demoliciones en mampostería para canchales necesarios para instalación de radonjo (incluye transporte y disposición).                                          | m2                                                                                                                                                                           | 15,00               | \$ 56.429                  | \$ 846.435,00                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 846.435,00    |                         |  |  |  |
| 1.4                                                                                                                                                                                               |                    | Cerramiento provisional en Teja Sarán Verde (incluye madera y lo necesario para su ejecución)                                                                                                                                                 | m                                                                                                                                                                            | 20,00               | \$ 33.450                  | \$ 669.000,00                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 669.000,00    |                         |  |  |  |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                     |                            | <b>\$ 14.304.939,81</b>                                                                                                                                                                           |        |                  |      |           | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$ 31.488.568,81</b> |  |  |  |
| <b>SECCIÓN 2 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL</b>                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                     |                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                  |      |           |                  |                         |  |  |  |
| <b>Fundaciones, Mampostería, Viga de remate</b>                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                     |                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                  |      |           |                  |                         |  |  |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                               |                    | Suministro, transporte e instalación de Concreto sólido para esvén de remoldeo del terreno                                                                                                                                                    | m2                                                                                                                                                                           | 3,64                | \$ 41.875                  | \$ 152.417,72                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 152.417,72    |                         |  |  |  |
| 2.2                                                                                                                                                                                               |                    | Suministro, transporte e instalación de Concreto Fc=25MPa para pilotes (especificaciones según diseño)                                                                                                                                        | m3                                                                                                                                                                           | 0,53                | \$ 1.413.808               | \$ 749.318,24                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 749.318,24    |                         |  |  |  |
| 2.3                                                                                                                                                                                               |                    | Suministro, transporte e instalación de Concreto Fc=25MPa para viga de fundación (especificaciones según diseño)                                                                                                                              | m3                                                                                                                                                                           | 1,31                | \$ 1.562.277               | \$ 2.046.582,87                                                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 2.046.582,87  |                         |  |  |  |
| 2.4                                                                                                                                                                                               |                    | Suministro, transporte e instalación de Concreto Fc=25MPa para viga de coronación (especificaciones según diseño)                                                                                                                             | m3                                                                                                                                                                           | 0,39                | \$ 1.738.082               | \$ 669.271,98                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 669.271,98    |                         |  |  |  |
| 2.5                                                                                                                                                                                               |                    | Suministro, transporte, corte, fijación y colocación de Acero de refuerzo fy=60.000 PSI (incluye fijación)                                                                                                                                    | kg                                                                                                                                                                           | 250,80              | \$ 13.131                  | \$ 3.318.778,40                                                                                                                                                                                   | 20,00  | \$ 268.200,00    | 0,00 | \$ -      | \$ 3.686.978,40  |                         |  |  |  |
| 2.6                                                                                                                                                                                               |                    | Construcción de mampostería en bloque de concreto 12x10x40 (incluye mortero de pega, grouting para doviles, acero de refuerzo con anclajes en epóxido y lo necesario para su correcta ejecución según diseño estructural)                     | m2                                                                                                                                                                           | 27,35               | \$ 218.276                 | \$ 5.915.148,60                                                                                                                                                                                   | 20,00  | \$ 4.325.520,00  | 0,00 | \$ -      | \$ 10.240.668,60 |                         |  |  |  |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                     |                            | <b>\$ 12.951.517,81</b>                                                                                                                                                                           |        |                  |      |           | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$ 17.543.207,81</b> |  |  |  |
| <b>SECCIÓN 3 - BAÑO</b>                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                     |                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                  |      |           |                  |                         |  |  |  |
| <b>Unidad Sanitaria, Ducha, Lavamanos, enchapes, mampostería</b>                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                     |                            |                                                                                                                                                                                                   |        |                  |      |           |                  |                         |  |  |  |
| 3.1                                                                                                                                                                                               |                    | Suministro e instalación de Sanitario Dos Piezas Tao Single Blanco. Incluye, abantos y todo lo necesario para su instalación.                                                                                                                 | Und                                                                                                                                                                          | 1,00                | \$ 422.560                 | \$ 422.563,00                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 422.563,00    |                         |  |  |  |
| 3.2                                                                                                                                                                                               |                    | Suministro e instalación de Lavamanos de colgar. Incluye grifería, abantos, sifón y todo lo necesario para su instalación.                                                                                                                    | und                                                                                                                                                                          | 1,00                | \$ 356.480                 | \$ 356.488,00                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 356.488,00    |                         |  |  |  |
| 3.3                                                                                                                                                                                               |                    | Colocación de enchape cerámico de pared 60x60cm (color a definir). Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegador o equivalente, lechada preparada tipo concolor de suministro o equivalente. | m2                                                                                                                                                                           | 15,84               | \$ 139.160                 | \$ 2.204.722,08                                                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 2.204.722,08  |                         |  |  |  |
| 3.4                                                                                                                                                                                               |                    | Colocación de enchape cerámico de piso de baño 60x60cm (color a definir). Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegador o equivalente, lechada preparada tipo concolor o equivalente.        | m2                                                                                                                                                                           | 2,52                | \$ 154.228                 | \$ 388.649,52                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 388.649,52    |                         |  |  |  |
| 3.5                                                                                                                                                                                               |                    | Suministro e instalación de Tubería Sanitaria PVC-5 3/4" (incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)                                                                                                                | m                                                                                                                                                                            | 20,00               | \$ 46.400                  | \$ 929.200,00                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 929.200,00    |                         |  |  |  |
| 3.6                                                                                                                                                                                               |                    | Suministro e instalación de Tubería Sanitaria PVC-2 1/2" (incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)                                                                                                                | m                                                                                                                                                                            | 10,00               | \$ 36.218                  | \$ 362.180,00                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 362.180,00    |                         |  |  |  |
| 3.7                                                                                                                                                                                               |                    | Suministro e instalación de Tubería PVC-P 1 1/2" (incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación)                                                                                                                        | m                                                                                                                                                                            | 6,00                | \$ 22.460                  | \$ 134.772,00                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 134.772,00    |                         |  |  |  |
| 3.8                                                                                                                                                                                               |                    | Suministro e instalación de ducha y accesorios (incluye tubería de agua caliente ducha, manija, rejilla de piso antiofensas y todo lo necesario para su correcta instalación)                                                                 | Und                                                                                                                                                                          | 1,00                | \$ 252.307                 | \$ 252.307,00                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 252.307,00    |                         |  |  |  |
| 3.9                                                                                                                                                                                               |                    | Suministro e instalación de mortero de revelación (p=5 cm) (incluye preparación y limpieza de la superficie base, aplicación de mortero 1:4 y lo necesario para su ejecución)                                                                 | m2                                                                                                                                                                           | 2,52                | \$ 83.790                  | \$ 211.158,36                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 211.158,36    |                         |  |  |  |
| 3.10                                                                                                                                                                                              |                    | Construcción de muro en mampostería no estructural (18x20x40) (incluye mortero de pega y todo lo necesario para su correcta ejecución)                                                                                                        | m2                                                                                                                                                                           | 19,00               | \$ 83.132                  | \$ 1.579.508,00                                                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 1.579.508,00  |                         |  |  |  |
| 3.11                                                                                                                                                                                              |                    | Suministro e instalación de División de baño corrediza (incluye perfilado en aluminio, vidrio templado instalación y todo lo necesario para su ejecución)                                                                                     | Und                                                                                                                                                                          | 1,00                | \$ 1.128.960               | \$ 1.128.963,00                                                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 1.128.963,00  |                         |  |  |  |
| 3.12                                                                                                                                                                                              |                    | Suministro, transporte e instalación de Concreto Fc=25MPa para placa cubierta de baño 1x10m (incluye refuerzo en malla D6 y lo necesario para su correcta ejecución)                                                                          | m2                                                                                                                                                                           | 3,02                | \$ 217.028                 | \$ 655.418,52                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 655.418,52    |                         |  |  |  |
| 3.13                                                                                                                                                                                              |                    | Esbozo y pintura para baños tipo vitreos a similar resistente de alta lavabilidad, antibacterial, color a definir (incluye lo necesario para su correcta aplicación)                                                                          | m2                                                                                                                                                                           | 20,00               | \$ 39.160                  | \$ 783.380,00                                                                                                                                                                                     | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 783.380,00    |                         |  |  |  |
| 3.14                                                                                                                                                                                              |                    | Suministro e instalación de revoque en mortero 1:4 una sola cara (incluye lo necesario para su ejecución)                                                                                                                                     | m2                                                                                                                                                                           | 38,00               | \$ 75.138                  | \$ 2.855.244,00                                                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -             | 0,00 | \$ -      | \$ 2.855.244,00  |                         |  |  |  |
| <b>Subtotal:</b>                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                     |                            | <b>\$ 12.264.953,48</b>                                                                                                                                                                           |        |                  |      |           | <b>SUBTOTAL</b>  | <b>\$ 12.264.953,48</b> |  |  |  |



|                                                                                                                                                                     |                                                       |                                          |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | DEMOLICION Y<br>REUBICACIÓN<br>CRA 28 CON<br>CALLE 27 | Santa Rosa de Osos,<br>Antioquia<br>2026 | DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br>CON CALLE 27 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  <div> ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS<br/><small>MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS</small> </div> |  <div> CONCOM INGENIERIA S.A.S.<br/><small>CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y MANTENIMIENTO</small> </div> | PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BALANCE FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO          | NOMBRE DEL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL | LONGITUD DEL CORREDOR (m) | FECHA ACTUALIZACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ANTIOQUIA    | Santa Rosa de Osos |                                        | NA                        | 15/04/2026          |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO |      |             |      |          |                            |                                |   |           |   |                |             |
|-----------------------------|------|-------------|------|----------|----------------------------|--------------------------------|---|-----------|---|----------------|-------------|
| COTRACTUAL                  |      |             |      |          |                            | +/-                            |   |           |   | CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL |
| No                          | ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO + IVA (32%) | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA (32%) | + | VALOR (+) | - | VALOR (-)      |             |

| SECCIÓN 4 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS          |  |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 |                          |      |      |      |                 |
|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------------|--------------------------|------|------|------|-----------------|
| TOMACORRIENTES, SWITCHES, TUBERÍA, LUMINARIAS |  |                                                                                                                                                                          |     |        |           |                 |                          |      |      |      |                 |
| 4.1                                           |  | Suministro e instalación de tubería Conduit 1/2" (incluye accesorios de tubería y lo necesario para su correcta ejecución)                                               | m   | 30,00  | \$ 11.790 | \$ 353.940,00   | 0,00                     | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ 353.940,00   |
| 4.2                                           |  | Suministro e instalación de Salidas eléctricas en tomacorriente doble, incluye Caja plástica 40A.                                                                        | Und | 2,00   | \$ 39.470 | \$ 78.940,00    | 0,00                     | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ 78.940,00    |
| 4.3                                           |  | Suministro e instalación de Interruptor Simple, incluye caja plástica.                                                                                                   | Und | 1,00   | \$ 43.955 | \$ 43.955,00    | 0,00                     | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ 43.955,00    |
| 4.4                                           |  | Suministro e instalación de panel Led Redondo 24 W (7")                                                                                                                  | Und | 1,00   | \$ 52.640 | \$ 52.640,00    | 0,00                     | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ 52.640,00    |
| 4.5                                           |  | Suministro e instalación de tubería EMT 1/2" (incluye accesorios de tubería y lo necesario para su correcta ejecución)                                                   | m   | 20,00  | \$ 22.740 | \$ 454.800,00   | 0,00                     | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ 454.800,00   |
| 4.6                                           |  | Suministro e instalación de Alambre Rígido No. 12, Alambre Rígido No. 14, cable Centelisa No. 8, Cable encauchado 3X16 (incluye lo necesario para su correcta ejecución) | m   | 150,00 | \$ 14.330 | \$ 2.150.400,00 | 0,00                     | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ 2.150.400,00 |
| Subtotal:                                     |  |                                                                                                                                                                          |     |        |           | \$ 3.134.684,00 | SUBTOTAL \$ 3.134.684,00 |      |      |      |                 |

| SECCIÓN 5 - CARPINTERÍA METÁLICA                        |  |                                                                                                                                                                             |     |      |            |                  |                                           |      |      |      |               |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------------|-------------------------------------------|------|------|------|---------------|
| PUERTA Y VENTANA                                        |  |                                                                                                                                                                             |     |      |            |                  |                                           |      |      |      |               |
| 5.1                                                     |  | Suministro transporte e instalación de puerta en aluminio con dimensiones de 0,8 m x 2,00 m (incluye listones 3 m, chapa y todo lo necesario para su correcta instalación). | Und | 1,00 | \$ 846.004 | \$ 846.004,00    | 0,00                                      | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ 846.004,00 |
| 5.2                                                     |  | Suministro, transporte e instalación de Ventana corrediza 60x40 cm con marco en aluminio y vidrio de 3 mm (incluye lo necesario para su correcta instalación).              | Und | 1,00 | \$ 280.984 | \$ 280.984,00    | 0,00                                      | \$ - | 0,00 | \$ - | \$ 280.984,00 |
| Subtotal:                                               |  |                                                                                                                                                                             |     |      |            | \$ 1.127.988,00  | SUBTOTAL \$ 1.127.988,00                  |      |      |      |               |
| SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA                                |  |                                                                                                                                                                             |     |      |            | \$ 43.783.282,10 | SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA \$ 65.538.692,10 |      |      |      |               |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  |  |                                                                                                                                                                             |     |      |            | \$ -             | GASTOS ADMINISTRATIVOS \$ 0               |      |      |      |               |
| UTILIDAD                                                |  |                                                                                                                                                                             |     |      |            | \$ -             | UTILIDAD \$ 0                             |      |      |      |               |
| VALOR TOTAL ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO |  |                                                                                                                                                                             |     |      |            | \$ 43.783.282,10 | VALOR TOTAL \$ 65.538.692,10              |      |      |      |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>  </div> <div> Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto<br/>Nombre: Juan José Torres Álvarez<br/>Cargo: Ingeniero Civil<br/>Matrícula Profesional: 011037-0741819 ANT </div> | <div>  </div> <div> Revisó: Firma Profesional que revisó el presupuesto<br/>Nombre: Alberto Cortes Medina<br/>Cargo: Ingeniero Consultor<br/>Matrícula Profesional: 287258 ANT </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                             |                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
|  CONCOM INGENIERIA S.A.S.<br><small>CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS Y MANTENIMIENTO</small> | <b>INFORME DE EJECUCIÓN</b><br><b>COM-IAO-020-26-V1</b> | Página<br>32 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>DEMOLICION Y REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON CALLE 27</b></p> | <p><b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b></p> | <p><b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28 CON CALLE 27</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|


## ANEXO 2. ACTA FINAL Y MEMORIA DE CANTIDADES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |                                                                                                                                                              |        |                       |              |                 |                |                                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|----------------------------------------------|--|--|--|
|  <div>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS<br/>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</div>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |  <div>CONCOM INGENIERIA S.A.S<br/>CONDOMINIO CONSTRUYENDO Y MANEJANDO</div> |        |                       |              |                 |                | ACTA 001 Y FINAL - CONTRATO No. CMC 81 690 2026 |                 |                                      |                  |                  |  | FECHA: 17 JUNIO 2026                         |  |  |  |
| OBJETO: EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROTECCIÓN VIAL |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |                                                                                                                                                              |        |                       |              |                 |                |                                                 |                 | CONTRATISTA: CONCOM INGENIERIA S.A.S |                  |                  |  | CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS |  |  |  |
| CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |                                                                                                                                                              |        |                       |              |                 |                |                                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| ACTA 001 Y FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |                                                                                                                                                              |        |                       |              |                 |                |                                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| COTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |                                                                                                                                                              |        | Cambios de Oros (+/-) |              |                 |                |                                                 |                 |                                      |                  | ACTA 001 Y FINAL |  |                                              |  |  |  |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ITEM                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCION | UNID   | CANTIDAD     | VALOR UNIDAD (+/-) (COP) | VALOR TOTAL INCLUIDO AS (COP)                                                                                                                                | +      | VALOR (+)             | -            | VALOR (-)       | CANTIDAD FINAL | VALOR TOTAL                                     |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| SECCIÓN 1 - MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIONES, CERRAMIENTO                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |                                                                                                                                                              |        |                       |              |                 |                |                                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| EXCAVACIONES, TRANSPORTES, DISPOSICIÓN                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |                                                                                                                                                              |        |                       |              |                 |                |                                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | Excavación normal en material común (hasta 0.2m de profundidad, Medida en obra, incluye accesorios, transporte, trabajo, etc.)                                                                                         | m³          | 1,00   | 12,115       | \$ 12,115.00             | 12,115.00                                                                                                                                                    | 207    | \$ 19,826.00          | 0,00         | \$ -            | 2,07           | \$ 25,741.00                                    |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acercamiento de material (transporte de excavación y demolición (hasta 10km), transporte y disposición final fuera del sitio dentro de la zona de obra y la zona de destino correspondiente.                           | m³          | 199,08 | \$ 42,568    | \$ 8,473,032.40          | 8,473,032.40                                                                                                                                                 | 226,62 | \$ 14,278,270.00      | 0,00         | \$ -            | 426,70         | \$ 26,951,302.40                                |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                | Demoliciones de pared en concreto de cualquier resistencia y espesor, así como demoliciones en carpintería para construcciones nuevas, para demolición de cualquier tipo (transporte y disposición).                   | m²          | 15,00  | \$ 56,428    | \$ 846,420.00            | 846,420.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 7,65         | \$ 431,794.50   | 7,65           | \$ 431,794.50                                   |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                | Construcción provisional en Tapa Saca Verde (cubierta de obra y la estructura para su operación).                                                                                                                      | m           | 20,00  | \$ 33,600    | \$ 672,000.00            | 672,000.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 110,973.00   | 0,00            | \$ -           | 210,973.00                                      |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          | \$ 9,320,537.40                                                                                                                                              |        |                       |              |                 | SUBTOTAL       |                                                 |                 |                                      | \$ 26,951,706.20 |                  |  |                                              |  |  |  |
| SECCIÓN 2 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |                                                                                                                                                              |        |                       |              |                 |                |                                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| FUNDACIONES, MAMPOTERIA, VIGA DE BARRIL                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |                                                                                                                                                              |        |                       |              |                 |                |                                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte y instalación de Concreto de Creciente (hasta 10km) para el muro de contención.                                                                                                                             | m³          | 3,00   | \$ 41,375    | \$ 124,125.00            | 124,125.00                                                                                                                                                   | 2,50   | \$ 104,062.50         | 0,00         | \$ -            | 5,50           | \$ 228,187.50                                   |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte y instalación de Concreto (C-25MPa) para pilotes (aproximadamente 10m de largo).                                                                                                                            | m³          | 8,55   | \$ 1,411,800 | \$ 12,070,650.00         | 12,070,650.00                                                                                                                                                | 0,00   | \$ -                  | 150,107.50   | 0,00            | \$ -           | 12,220,757.50                                   |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte y instalación de Concreto (C-25MPa) para viga de fundación (aproximadamente 10m de largo).                                                                                                                  | m³          | 5,35   | \$ 1,362,275 | \$ 7,308,161.25          | 7,308,161.25                                                                                                                                                 | 0,00   | \$ -                  | 1,000,000.00 | 0,00            | \$ -           | 8,308,161.25                                    |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte y instalación de Concreto (C-25MPa) para tipo de construcción (aproximadamente 10m de largo).                                                                                                               | m³          | 8,50   | \$ 1,746,400 | \$ 14,843,400.00         | 14,843,400.00                                                                                                                                                | 0,00   | \$ -                  | 300,414.00   | 0,00            | \$ -           | 15,143,814.00                                   |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte, transporte, corte, fijación y colocación de Acero de refuerzo (F=60,000 PSI) (cubierta de obra).                                                                                                           | kg          | 250,00 | \$ 13,510    | \$ 3,377,500.00          | 3,377,500.00                                                                                                                                                 | 0,00   | \$ -                  | 2,240,240.00 | 0,00            | \$ -           | 5,617,740.00                                    |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                | Construcción de mampostería adobe de concreto (C-25MPa) (cubierta de obra, grouting, para drenaje, acera de refuerzo con cubiertas en concreto y la estructura para su operación (aproximadamente 10m de largo).       | m²          | 27,55  | \$ 226,270   | \$ 6,227,502.50          | 6,227,502.50                                                                                                                                                 | 21,00  | \$ 4,758,140.00       | 0,00         | \$ -            | 48,55          | \$ 10,985,642.50                                |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          | \$ 32,843,837.75                                                                                                                                             |        |                       |              |                 | SUBTOTAL       |                                                 |                 |                                      | \$ 41,421,739.20 |                  |  |                                              |  |  |  |
| SECCIÓN 3 - BAÑO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |                                                                                                                                                              |        |                       |              |                 |                |                                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| Unidad Sanitaria, Ducha, Lavamanos, enchufes, mampoteras                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |                                                                                                                                                              |        |                       |              |                 |                |                                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte e instalación de Sanitario Dos Pisos con Fregadero Blanco. Incluye, albañilería y todo lo necesario para su instalación.                                                                                    | Unid        | 1,00   | \$ 422,560   | \$ 422,560.00            | 422,560.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 1,000        | \$ 422,560.00   | 0,00           | \$ -                                            |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte e instalación de Lavamanos de cerámica blanca, incluye, albañilería y todo lo necesario para su instalación.                                                                                                | Unid        | 1,00   | \$ 256,400   | \$ 256,400.00            | 256,400.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 1,000        | \$ 256,400.00   | 0,00           | \$ -                                            |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                | Colocación de alfileres de pared de 1/2" (hasta 10m de largo) (cubierta de obra, grouting, para drenaje, acera de refuerzo con cubiertas en concreto y la estructura para su operación (aproximadamente 10m de largo). | m²          | 15,00  | \$ 139,100   | \$ 2,086,500.00          | 2,086,500.00                                                                                                                                                 | 0,00   | \$ -                  | 0,00         | \$ -            | 15,000         | \$ 2,086,500.00                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                | Colocación de alfileres de pared de 1/2" (hasta 10m de largo) (cubierta de obra, grouting, para drenaje, acera de refuerzo con cubiertas en concreto y la estructura para su operación (aproximadamente 10m de largo). | m²          | 2,50   | \$ 174,200   | \$ 435,500.00            | 435,500.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 2,500        | \$ 435,500.00   | 0,00           | \$ -                                            |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte e instalación de Tablero Sanitario PVC 6' x 3' (cubierta de obra y la estructura para su operación).                                                                                                        | m           | 20,00  | \$ 46,600    | \$ 932,000.00            | 932,000.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 10,000       | \$ 466,000.00   | 0,00           | \$ -                                            | \$ 1,398,000.00 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte e instalación de Tablero Sanitario PVC 6' x 3' (cubierta de obra y la estructura para su operación).                                                                                                        | m           | 10,00  | \$ 24,200    | \$ 242,000.00            | 242,000.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 7,000        | \$ 169,400.00   | 0,00           | \$ -                                            | \$ 411,400.00   |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte e instalación de Tablero Sanitario PVC 6' x 3' (cubierta de obra y la estructura para su operación).                                                                                                        | m           | 8,00   | \$ 22,600    | \$ 180,800.00            | 180,800.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 2,000        | \$ 45,200.00    | 0,00           | \$ -                                            | \$ 226,000.00   |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte e instalación de ducha y accesorios (cubierta de obra, grouting, para drenaje, acera de refuerzo con cubiertas en concreto y la estructura para su operación).                                              | Unid        | 1,00   | \$ 252,300   | \$ 252,300.00            | 252,300.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 0,00         | \$ -            | 1,000          | \$ 252,300.00                                   |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte e instalación de mampostería adobe (C-25MPa) (cubierta de obra, grouting, para drenaje, acera de refuerzo con cubiertas en concreto y la estructura para su operación).                                     | m²          | 2,50   | \$ 83,700    | \$ 209,250.00            | 209,250.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 400,234.50   | 0,00            | \$ -           | 609,484.50                                      |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.10                                                                                                                                                                                                                                                                               | Construcción de muros de mampostería en concreto (C-25MPa) (cubierta de obra, grouting, para drenaje, acera de refuerzo con cubiertas en concreto y la estructura para su operación).                                  | m²          | 19,00  | \$ 83,150    | \$ 1,580,850.00          | 1,580,850.00                                                                                                                                                 | 0,00   | \$ -                  | 1,200        | \$ 100,920.00   | 17,800         | \$ 1,681,770.00                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.11                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transporte e instalación de Ducha de baño (cubierta de obra, grouting, para drenaje, acera de refuerzo con cubiertas en concreto y la estructura para su operación).                                                   | Unid        | 1,00   | \$ 1,128,000 | \$ 1,128,000.00          | 1,128,000.00                                                                                                                                                 | 0,00   | \$ -                  | 1,000        | \$ 1,128,000.00 | 0,00           | \$ -                                            |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.12                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transporte, transporte y instalación de concreto (C-25MPa) para pilotes (aproximadamente 10m de largo).                                                                                                                | m³          | 3,82   | \$ 217,400   | \$ 830,272.00            | 830,272.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 3,820        | \$ 830,272.00   | 0,00           | \$ -                                            |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.13                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trasporte y grouting para pilotes (aproximadamente 10m de largo) (cubierta de obra, grouting, para drenaje, acera de refuerzo con cubiertas en concreto y la estructura para su operación).                            | m³          | 20,00  | \$ 39,100    | \$ 782,000.00            | 782,000.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 2,220        | \$ 86,952.00    | 17,780         | \$ 868,952.00                                   |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 3.14                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transporte e instalación de cerámica en paredes (C-25MPa) (cubierta de obra, grouting, para drenaje, acera de refuerzo con cubiertas en concreto y la estructura para su operación).                                   | m²          | 30,00  | \$ 72,100    | \$ 2,163,000.00          | 2,163,000.00                                                                                                                                                 | 0,00   | \$ -                  | 5,000        | \$ 100,000.00   | 25,000         | \$ 2,263,000.00                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          | \$ 32,843,837.75                                                                                                                                             |        |                       |              |                 | SUBTOTAL       |                                                 |                 |                                      | \$ 41,421,739.20 |                  |  |                                              |  |  |  |
| SECCIÓN 4 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |                                                                                                                                                              |        |                       |              |                 |                |                                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| TOMACORRIENTES, SWITCHES, TUBERÍA, LUMINARIAS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          |                                                                                                                                                              |        |                       |              |                 |                |                                                 |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte e instalación de tubería Canal 1.2" (cubierta de obra y la estructura para su operación).                                                                                                                   | m           | 30,00  | \$ 11,700    | \$ 351,000.00            | 351,000.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 10,000       | \$ 117,000.00   | 20,000         | \$ 234,000.00                                   |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte e instalación de tubería (cubierta de obra y la estructura para su operación).                                                                                                                              | Unid        | 2,00   | \$ 26,450    | \$ 52,900.00             | 52,900.00                                                                                                                                                    | 0,00   | \$ -                  | 1,000        | \$ 26,450.00    | 1,000          | \$ 52,900.00                                    |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte e instalación de Interruptor Sanitario. Incluye cable eléctrico.                                                                                                                                            | Unid        | 1,00   | \$ 41,000    | \$ 41,000.00             | 41,000.00                                                                                                                                                    | 0,00   | \$ -                  | 0,00         | \$ -            | 1,000          | \$ 41,000.00                                    |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte e instalación de panel Luz Bafada 24 W (7").                                                                                                                                                                | Unid        | 1,00   | \$ 52,000    | \$ 52,000.00             | 52,000.00                                                                                                                                                    | 0,00   | \$ -                  | 0,00         | \$ -            | 1,000          | \$ 52,000.00                                    |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte e instalación de tubería EMT 1.2" (cubierta de obra y la estructura para su operación).                                                                                                                     | m           | 20,00  | \$ 22,700    | \$ 454,000.00            | 454,000.00                                                                                                                                                   | 0,00   | \$ -                  | 20,000       | \$ 454,000.00   | 0,00           | \$ -                                            |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                | Transporte e instalación de Alambres Regla No. 12, Alambres Regla No. 14, cable Coaxial No. 8, Cable coaxialado D34 (cubierta de obra y la estructura para su operación).                                              | m           | 150,00 | \$ 14,500    | \$ 2,175,000.00          | 2,175,000.00                                                                                                                                                 | 0,00   | \$ -                  | 90,000       | \$ 1,305,000.00 | 60,000         | \$ 870,000.00                                   |                 |                                      |                  |                  |  |                                              |  |  |  |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |                          | \$ 3,134,900.00                                                                                                                                              |        |                       |              |                 | SUBTOTAL       |                                                 |                 |                                      | \$ 3,134,900.00  |                  |  |                                              |  |  |  |



|                                                                                   |                                                         |                                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28 CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS</b><br>MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS |  | <b>ACTA 001 Y FINAL - CONTRATO No. CMC 51 030 2026</b><br><b>FECHA: 17 JUNIO 2026</b><br><b>OBJETO:</b> EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANTIADA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO DE VENTANA DE DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROTECCIÓN VIAL.<br><b>CONTRATISTA:</b> CONCOM INGENIERIA S.A.S.<br><b>CONTRATANTE:</b> MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS |  |
| <b>ACTA 001 Y FINAL</b>                                                           |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>COTRACUAL</b>                                                                  |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   | <b>Cambios de Obra (+/-)</b>                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                   |                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |






|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                                                                                                                           |                                              |  <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | <b>MEMORIAS DE CANTIDADES</b>                                                                                                                                                                    |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | FECHA DE ACTUALIZACIÓN<br>CONSECUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | 17/06/2026<br>1                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| <b>NOMBRE PROYECTO</b> RESCITAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROTECCIÓN VIAL. |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b><br>ELABORA                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | CONCOM INGENIERIA S.A.S<br>REVISAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | ALBERTO CORRALES MEDINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| <b>SECCIÓN 1 - MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIONES, CERRAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EXCAVACIONES, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN</b> | <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,2                                                                                                                                                         | Acarreo de material proveniente de excavación y demolición (hasta 10 km), transporte y disposición final hasta el sitio destinado por la Interventoría o la autoridad municipal correspondiente. | <b>UNIDAD</b> m3      |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| <b>LOCALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | <b>Cantidad Total</b> |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| <b>ACTA 1</b><br>                                                                                                                                                                                                |                                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>RCB_(Viaje Tm²)</th> <th>RCB_(Viaje Tm²)</th> <th>RCB_(Viaje Tm²)</th> <th>RCB_(Viaje Tm²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_001</td><td>Recibo#_026</td><td>Recibo#_031</td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_002</td><td>Recibo#_027</td><td>Recibo#_032</td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_003</td><td>Recibo#_028</td><td>Recibo#_033</td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_004</td><td>Recibo#_029</td><td>Recibo#_034</td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_005</td><td>Recibo#_030</td><td>Recibo#_035</td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_006</td><td>Recibo#_031</td><td>Recibo#_036</td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_007</td><td>Recibo#_032</td><td>Recibo#_037</td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_008</td><td>Recibo#_033</td><td>Recibo#_038</td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_009</td><td>Recibo#_034</td><td>Recibo#_039</td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_010</td><td>Recibo#_035</td><td>Recibo#_040</td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_011</td><td>Recibo#_036</td><td>Recibo#_041</td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_012</td><td>Recibo#_037</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_013</td><td>Recibo#_038</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_014</td><td>Recibo#_039</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_015</td><td>Recibo#_040</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_016</td><td>Recibo#_041</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_017</td><td>Recibo#_042</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_018</td><td>Recibo#_043</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_019</td><td>Recibo#_044</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_020</td><td>Recibo#_045</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_021</td><td>Recibo#_046</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_022</td><td>Recibo#_047</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_023</td><td>Recibo#_048</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_024</td><td>Recibo#_049</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo</td><td>Recibo#_025</td><td>Recibo#_050</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="4"><b>SUBTOTAL</b></td><td><b>423,71</b></td></tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       | RCB_(Viaje Tm²) | RCB_(Viaje Tm²) | RCB_(Viaje Tm²) | RCB_(Viaje Tm²) | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_001 | Recibo#_026 | Recibo#_031 |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_002 | Recibo#_027 | Recibo#_032 |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_003 | Recibo#_028 | Recibo#_033 |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_004 | Recibo#_029 | Recibo#_034 |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_005 | Recibo#_030 | Recibo#_035 |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_006 | Recibo#_031 | Recibo#_036 |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_007 | Recibo#_032 | Recibo#_037 |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_008 | Recibo#_033 | Recibo#_038 |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_009 | Recibo#_034 | Recibo#_039 |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_010 | Recibo#_035 | Recibo#_040 |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_011 | Recibo#_036 | Recibo#_041 |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_012 | Recibo#_037 |  |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_013 | Recibo#_038 |  |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_014 | Recibo#_039 |  |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_015 | Recibo#_040 |  |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_016 | Recibo#_041 |  |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_017 | Recibo#_042 |  |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_018 | Recibo#_043 |  |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_019 | Recibo#_044 |  |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_020 | Recibo#_045 |  |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_021 | Recibo#_046 |  |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_022 | Recibo#_047 |  |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_023 | Recibo#_048 |  |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_024 | Recibo#_049 |  |  | Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo | Recibo#_025 | Recibo#_050 |  |  | <b>SUBTOTAL</b> |  |  |  | <b>423,71</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RCB_(Viaje Tm²)                              | RCB_(Viaje Tm²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RCB_(Viaje Tm²)                                                                                                                                             | RCB_(Viaje Tm²)                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_001                                  | Recibo#_026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recibo#_031                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_002                                  | Recibo#_027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recibo#_032                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_003                                  | Recibo#_028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recibo#_033                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_004                                  | Recibo#_029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recibo#_034                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_005                                  | Recibo#_030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recibo#_035                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_006                                  | Recibo#_031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recibo#_036                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_007                                  | Recibo#_032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recibo#_037                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_008                                  | Recibo#_033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recibo#_038                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_009                                  | Recibo#_034                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recibo#_039                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_010                                  | Recibo#_035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recibo#_040                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_011                                  | Recibo#_036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recibo#_041                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_012                                  | Recibo#_037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_013                                  | Recibo#_038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_014                                  | Recibo#_039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_015                                  | Recibo#_040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_016                                  | Recibo#_041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_017                                  | Recibo#_042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_018                                  | Recibo#_043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_019                                  | Recibo#_044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_020                                  | Recibo#_045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_021                                  | Recibo#_046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_022                                  | Recibo#_047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_023                                  | Recibo#_048                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_024                                  | Recibo#_049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| Acarreo de Material Producto de Demolición, Escambo                                                                                                                                                                                                                                                | Recibo#_025                                  | Recibo#_050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             | <b>423,71</b>                                                                                                                                                                                    |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| <b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b><br>                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |
| <br><b>JUAN JOSÉ TORRES ALVARES</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 601027474019 ANT                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br><b>ALBERTO CORRALES MEDINA</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 287258 ANT |                                                                                                                                                                                                  |                       |                 |                 |                 |                 |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |             |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                                                     |             |             |  |  |                 |  |  |  |               |




| <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: left;"> <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br/> <small>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</small> </div>                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEMORIAS DE CANTIDADES                                                                                                                                                                             |                 |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN                                                                                                                                                                             | 17/06/2026      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONSECUTIVO                                                                                                                                                                                        | 1               |      |      |
| NOMBRE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDÉ SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL. |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | CONCOM INGENIERÍA S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
| ELABORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JUAN JOSÉ TORRES ALVARES              | REVISÓ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALBEIRO CORRALES MEDINA                                                                                                                                                                            |                 |      |      |
| <b>SECCIÓN 1 - MOVIMIENTOS DE TIERRA, DEMOLICIONES, CERRAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
| CAPÍTULO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXCAVACIONES, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN | ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,3                                                                                                                                                                                                | UNIDAD          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Demoliciones de pisos en concreto de cualquier resistencia y espesor, así como demoliciones en mampostería para cancheros necesarios para instalación de red (no incluye transporte y disposición) | m2              |      |      |
| LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | DIMENSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
| ACTA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                     | L1_(Ancho) m                                                                                                                                                                                       | L2_(Longitud) m |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | L3_(Altura) m                                                                                                                                                                                                                                                               | L4_(Área) m²                                                                                                                                                                                       | Cantidad Total  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | Demolición de Pisos en Concreto_Baño                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 1,70            | 2,44 | 4,15 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | Demolición de Pisos en Concreto_Red Sanitaria                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0,40            | 8,00 | 3,20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7,35 |      |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
| REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>JUAN JOSÉ TORRES ALVARES</b><br/>Ingeniero Civil<br/>MP: 61037-674619 ANT</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>ALBEIRO CORRALES MEDINA</b><br/>Ingeniero Civil<br/>MP: 287259 ANT</p> </div> </div> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |      |      |






Página  
38




Página  
39

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27








|                                                                                                                                                                  |                                                                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>CONCOM INGENIERIA S.A.S.<br/>CONSTRUCCION CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO</p> | <p><b>INFORME DE EJECUCIÓN</b><br/><b>COM-IAO-020-26-V1</b></p> | <p>Página<br/>41</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|




|                                                                                     |                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN</b><br><b>COM-IAO-020-26-V1</b> | Página<br>42 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|


|                                                                                                                                                                     |                                                       |                                          |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | DEMOLICION Y<br>REUBICACIÓN<br>CRA 28 CON<br>CALLE 27 | Santa Rosa de Osos,<br>Antioquia<br>2026 | DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br>CON CALLE 27 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                  |                        |                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
|   |                                                 | <b>ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS</b><br><small>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</small>                                                                                                                                                                                           |            |                                 |                        | <b>MEMORIAS DE CANTIDADES</b> |                    |
|                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/06/2026                                                                               |                        | CONSECUTIVO: 1                |                    |
| <b>NOMBRE PROYECTO</b>                                                                                                                                              |                                                 | EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL. |            |                                                                                                                  |                        |                               |                    |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                              |                                                 | CONCOM INGENIERIA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                  |                        |                               |                    |
| ELABORA                                                                                                                                                             |                                                 | JUAN JOSÉ TORRES ALVARES                                                                                                                                                                                                                                                    |            | REVISÓ                                                                                                           |                        | ALBERTO CORRALES MEDINA       |                    |
| <b>SECCIÓN 2 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL</b>                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                  |                        |                               |                    |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                                     | <b>FUNDACIONES, MAMPOSTERÍA, VIGA DE REMATE</b> | <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2,5</b> | Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de Acero de refuerzo fy = 60.000 PSI (incluye figuración) |                        | <b>UNIDAD</b>                 | <b>kg</b>          |
| <b>LOCALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | <b>DIMENSIONES</b>                                                                                               |                        |                               |                    |
| <b>ACTA I</b>                                                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | <b>DETALLE</b>                                                                                                   | <b>L2 (Longitud) m</b> | <b>(Cantidad) Und</b>         | <b>(Peso) Kg/m</b> |
|                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                 |                        |                               |                    |
|                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                |                        |                               |                    |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | <b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                                                                      |                        |                               |                    |
|                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                               |                        |                               |                    |
|                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |                        |                               |                    |
|                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                              |                        |                               |                    |
| JUAN JOSÉ TORRES ALVARES<br>Ingeniero Civil<br>MP: 003074796309 ANT                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | ALBERTO CORRALES MEDINA<br>Ingeniero Civil<br>MP: 287258 ANT                                                     |                        |                               |                    |






Página  
44




Página  
45



Página  
46







ALCALDÍA DE  
**SANTA ROSA DE OSOS**  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



CONCOM INGENIERÍA S.A.S.  
INGENIERÍA DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CANTIDADES


|                        |            |
|------------------------|------------|
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 17/06/2026 |
| CONSECUTIVO            | 1          |

NOMBRE PROYECTO
EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL.

|                        |         |                          |                         |         |                         |
|------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | ELABORA | JUAN JOSE TORRES ALVARES | CONCOM INGENIERIA S.A.S | REVISAR | ALBEIRO CORRALES MEDINA |
|------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|

SECCIÓN 3 - BAÑO

| CAPITULO | Unidad Sanitaria, Ducha, Lavamanos, enchapes, mampostería | ITEM | 3,6 | Suministro e instalación de Tubería Sanitaria PVC-S 2 in (incluye accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación) | UNIDAD | m |
|----------|-----------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|----------|-----------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|

| LOCALIZACION                                                                                         | DIMENSIONES                         |              |                 |               |               | Cantidad Total |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                      | DETALLE                             | L1_(Ancho) m | L2_(Longitud) m | L3_(Altura) m | (Cantidad) kg |                |
| <div>ACTA 1</div>  | Instalación de Tubería Sanitaria_2" |              | 3,00            |               |               | 3,00           |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
|                                                                                                      |                                     |              |                 |               |               |                |
| SUBTOTAL                                                                                             |                                     |              |                 |               |               | 3,00           |

OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO









JUAN JOSE TORRES ALVARES  
Ingeniero Civil  
MP: 01307-0746119 ANT




ALBEIRO CORRALES MEDINA  
Ingeniero Civil  
MP: 207259 ANT




|                                                                                     |                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN</b><br><b>COM-IAO-020-26-V1</b> | Página<br>48 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                                                                                                                           |                                                                  |  <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b> |                     | <b>MEMORIAS DE CANTIDADES</b><br>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/06/2026<br>CONSECUTIVO: 1                                                                                        |                     |
| <b>NOMBRE PROYECTO</b> EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROTECCIÓN VIAL. |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b>                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>ELABORA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | <b>JUAN JOSÉ TORRES ALVARES</b>                                                                                  |                     | <b>REVISÓ</b>                                                                                                                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     | <b>ALBEIRO CORRALES MEDINA</b>                                                                                                                                               |                     |
| <b>SECCIÓN 3 - BAÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Unidad Sanitaria, Ducha, Lavamanos, enchapes, mampostería</b> | <b>ITEM</b>                                                                                                      | <b>3,8</b>          | Suministro e instalación de ducha y accesorios (incluye tubería de agua caliente ducha, manija, rejilla de piso antiojeros y todo lo necesario para su correcta instalación) | <b>UNIDAD</b> Und   |
| <b>LOCALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | <b>DIMENSIONES</b>                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
| <b>ACTA I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | <b>DETALLE</b>                                                                                                   | <b>L1_(Ancho) m</b> | <b>L2_(Longitud) m</b>                                                                                                                                                       | <b>L3_(Alura) m</b> |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | Instalación de Ducha y Accesorios                                                                                |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                              |                     |






Página  
50

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |                  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |  <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b><br>CONSTRUCCIONES, CONSULTAS Y MANTENIMIENTO |      | <b>MEMORIAS DE CANTIDADES</b><br>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/06/2026<br>CONSECUTIVO: 1                                                  |                  |       |
| <b>NOMBRE PROYECTO</b> RECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |                  |       |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b><br>ELABORA: JUAN JOSÉ TORRES ALVARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b><br>REVISÓ: ALBEIRO CORRALES MEDINA                                                                                             |      |                                                                                                                                        |                  |       |
| <b>SECCIÓN 3 - BAÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |                  |       |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad Sanitaria, Ducha, Lavamanos, enchapes, mampostería | <b>ITEM</b>                                                                                                                                                   | 3,10 | Construcción de muro en mampostería no estructural (10X20X40) (incluye mortero de pega y todo lo necesario para su correcta ejecución) | <b>UNIDAD</b> m2 |       |
| <b>LOCALIZACIÓN</b><br>ACTA I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | <b>DIMENSIONES</b><br>DETALLE L1_(Ancho) m L2_(Longitud) m L3_(Alura) m (Cantidad) und Cantidad Total                                                         |      |                                                                                                                                        |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | Mampostería No Estructural 10*20*40_Baño                                                                                                                      |      |                                                                                                                                        |                  | 3,83  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Mampostería No Estructural 10*20*40_Baño                                                                                                                      |      |                                                                                                                                        |                  | 3,83  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Mampostería No Estructural 10*20*40_Baño                                                                                                                      |      |                                                                                                                                        |                  | 5,72  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Mampostería No Estructural 10*20*40_Baño                                                                                                                      |      |                                                                                                                                        |                  | 5,72  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Vano de Puerta                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                        |                  | -1,39 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | SUBTOTAL                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                        |                  | 17,69 |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |                  |       |
| <b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |                  |       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="427 1384 627 1462"> <br/> <b>JUAN JOSÉ TORRES ALVARES</b><br/>           Ingeniero Civil<br/>           MP: 0010074761819 ANT         </div> <div data-bbox="938 1384 1177 1462"> <br/> <b>ALBEIRO CORRALES MEDINA</b><br/>           Ingeniero Civil<br/>           MP: 257239 ANT         </div> </div> |                                                           |                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                        |                  |       |




Página  
52




|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                       |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |  <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b>               |                                                                                                           | <b>MEMORIAS DE CANTIDADES</b><br>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/06/2026<br>CONSECUTIVO: 1 |  |       |
| <b>NOMBRE PROYECTO</b> EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                       |  |       |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b><br>ELABORA: JUAN JOSE TORRES ALVARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b><br>REVISAR: ALBEIRO CORRALES MEDINA                                                             |                                                                                                           |                                                                                       |  |       |
| <b>SECCIÓN 3 - BAÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                       |  |       |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidad Sanitaria, Ducha, Lavamanos, enchapes, mampostería | <b>ITEM</b> 3,14                                                                                                               | Suministro e instalación de revoque en mortero 1:4 una sola cara (incluye lo necesario para su ejecución) | <b>UNIDAD</b> m2                                                                      |  |       |
| <b>LOCALIZACION</b><br>ACTA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           | <b>DIMENSIONES</b><br>DETALLE      L1_(Ancho) m      L2_(Longitud) m      L3_(Alura) m      (Cantidad) und      Cantidad Total |                                                                                                           |                                                                                       |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | Instalación de Revoque en mortero 1:4, Ext, Baño                                                                               |                                                                                                           |                                                                                       |  | 3,96  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Instalación de Revoque en mortero 1:4, Ext, Baño                                                                               |                                                                                                           |                                                                                       |  | 3,96  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Instalación de Revoque en mortero 1:4, Ext, Baño                                                                               |                                                                                                           |                                                                                       |  | 5,63  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Instalación de Revoque en mortero 1:4, Int, Baño                                                                               |                                                                                                           |                                                                                       |  | 3,31  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Instalación de Revoque en mortero 1:4, Int, Baño                                                                               |                                                                                                           |                                                                                       |  | 3,31  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Instalación de Revoque en mortero 1:4, Int, Baño                                                                               |                                                                                                           |                                                                                       |  | 4,97  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Instalación de Revoque en mortero 1:4, Int, Baño                                                                               |                                                                                                           |                                                                                       |  | 4,97  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Vano de Puerta, Ext                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                       |  | 1,39  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Vano de Puerta, Int                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                       |  | 1,39  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                       |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                       |  | 32,94 |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                       |  |       |
| <b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                       |  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                       |  |       |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="225 1373 635 1462"> <br/> <b>JUAN JOSE TORRES ALVARES</b><br/>           Ingeniero Civil<br/>           MP: 0130374704319 ANT         </div> <div data-bbox="643 1373 1257 1462"> <br/> <b>ALBEIRO CORRALES MEDINA</b><br/>           Ingeniero Civil<br/>           MP: 287259 ANT         </div> </div> |                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                       |  |       |


|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                                                                                                                                                                          |                                                      |  <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b> |                                                                                                                                                             | <b>MEMORIAS DE CANTIDADES</b>                                                                                              |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN                                                                                                     | 17/06/2026              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | CONSECUTIVO                                                                                                                | 1                       |
| <b>NOMBRE PROYECTO</b> EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL.                                                |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | CONCOM INGENIERIA S.A.S                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
| ELABORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | JUAN JOSE TORRES ALVARES                                                                                         |                                                                                                                                                             | REVISAR                                                                                                                    | ALBEIRO CORRALES MEDINA |
| <b>SECCIÓN 4 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOMACORRIENTES, SWITCHES, TUBERÍA, LUMINARIAS</b> | <b>ITEM</b>                                                                                                      | 4,10                                                                                                                                                        | Suministro e instalación de tubería Conduit 1/2" (incluye accesorios de tubería y lo necesario para su correcta ejecución) | <b>UNIDAD</b> m         |
| <b>LOCALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                  | <b>DIMENSIONES</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                         |
| ACTA I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                                                  | <b>DETALLE</b>                                                                                                                                              | L1_(Ancho) m                                                                                                               | L2_(Longitud) m         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                  | Instalación de Tubería Conduit 1/2"                                                                                                                         | 18,00                                                                                                                      |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                                  | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                            | 18,00                   |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
| <b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
|     |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                         |
| <br><b>JUAN JOSE TORRES ALVARES</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 010307470033 ANT                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                  | <br><b>ALBEIRO CORRALES MEDINA</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 207250 ANT |                                                                                                                            |                         |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                                                                                                                           |                                                      |  <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b> |                                                                                                                                                             | <b>MEMORIAS DE CANTIDADES</b>                                                                     |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN                                                                            | 17/06/2026        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | CONSECUTIVO                                                                                       | 1                 |                |
| <b>NOMBRE PROYECTO</b> EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL. |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | CONCOM INGENIERIA S.A.S                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
| ELABORA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | JUAN JOSÉ TORRES ALVARES                                                                                         | REVISÓ                                                                                                                                                      | ALBEIRO CORRALES MEDINA                                                                           |                   |                |
| <b>SECCIÓN 4 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TOMACORRIENTES, SWITCHES, TUBERÍA, LUMINARIAS</b> | <b>ITEM</b>                                                                                                      | 4,20                                                                                                                                                        | Suministro e instalación de Salidas eléctricas en tomacorriente doble, incluye Caja plástica 4x4. | <b>UNIDAD</b> Und |                |
| <b>LOCALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | <b>DIMENSIONES</b>                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
| ACTA I                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | <b>DETALLE</b>                                                                                                   | L1_(Ancho) m                                                                                                                                                | L2_(Longitud) m                                                                                   | L3_(Alura) m      | (Cantidad) und |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Instalación de Salida Eléctrica, Tomacorriente, Budo                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   | 1,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                   |                   |                |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
| <b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |                   |                |
| <br><b>JUAN JOSÉ TORRES ALVARES</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 013817470819 ANT                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                                                  | <br><b>ALBEIRO CORRALES MEDINA</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 287259 ANT |                                                                                                   |                   |                |







|                                                                                     |                                                                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>INFORME DE EJECUCIÓN</b><br/><b>COM-IAO-020-26-V1</b></p> | <p align="center">Página<br/>56</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|


|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                                                                                                                           |                                               |  <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b><br>CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍA Y MANTENIMIENTO |                                                                                                                                                             | <b>MEMORIAS DE CANTIDADES</b><br>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/06/2026<br>CONSECUTIVO: 1 |                   |
| <b>NOMBRE PROYECTO</b> EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROTECCIÓN VIAL. |                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                   |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b><br>ELABORA:                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               | CONCOM INGENIERIA S.A.S<br>REVISÓ:                                                                                                                              |                                                                                                                                                             | ALBEIRO CORRALES MEDINA                                                               |                   |
| <b>SECCIÓN 4 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                   |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOMACORRIENTES, SWITCHES, TUBERÍA, LUMINARIAS | <b>ITEM</b>                                                                                                                                                     | 4,40                                                                                                                                                        | Suministro e instalación de panel Led Redondo 24 W (7")                               | <b>UNIDAD</b> Und |
| <b>LOCALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | <b>DIMENSIONES</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                   |
| ACTA I                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | <b>DETALLE</b>                                                                                                                                                  | L1_(Ancho) m                                                                                                                                                | L2_(Longitud) m                                                                       | L3_(Alura) m      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                               | Instalación Panel Led_ 24W_ Busto                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                   |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | SUBTOTAL 1,00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                   |
| <b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                       |                   |
| <br><b>JUAN JOSE TORRES ALVARES</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 0103074704319 ANT                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                 | <br><b>ALBEIRO CORRALES MEDINA</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 287258 ANT |                                                                                       |                   |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                                                                                                                           |                                               |  <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b> |                                                                                                                                                             | <b>MEMORIAS DE CANTIDADES</b>                                                                                                                                           |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN                                                                                                                                                  | 17/06/2026              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | CONSECUTIVO                                                                                                                                                             | 1                       |
| <b>NOMBRE PROYECTO</b> EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL. |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | CONCOM INGENIERIA S.A.S                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
| ELABORA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | JUAN JOSÉ TORRES ALVARES                                                                                         |                                                                                                                                                             | REVISÓ                                                                                                                                                                  | ALBERTO CORRALES MEDINA |
| <b>SECCIÓN 4 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
| CAPÍTULO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOMACORRIENTES, SWITCHES, TUBERÍA, LUMINARIAS | ITEM                                                                                                             | 4,60                                                                                                                                                        | Suministro e instalación de Alambre Rígido No. 12, Alambre Rígido No. 14, cable Centela No. 8, Cable encauchetado 3X16 (incluye lo necesario por su correcta ejecución) | UNIDAD m                |
| LOCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               | DIMENSIONES                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
| ACTA I                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | DETALLE                                                                                                          | L1_(Ancho) m                                                                                                                                                | L2_(Longitud) m                                                                                                                                                         | L3_(Alura) m            |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                               | Instalación de Alambre Rígido, No. 12-No. 14-No. 8                                                               |                                                                                                                                                             | 56,00                                                                                                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | SUBTOTAL                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         | 56,00                   |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
| REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
|                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                         |
| <br><b>JUAN JOSÉ TORRES ALVARES</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 00007470619 ANT                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                  | <br><b>ALBERTO CORRALES MEDINA</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 201229 ANT |                                                                                                                                                                         |                         |







Página  
59

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                                                                                                                           |                          |  <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b> |                                                                                                                                                             | <b>MEMORIAS DE CANTIDADES</b>                                                                                                                 |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN                                                                                                                        | 17/06/2026               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | CONSECUTIVO                                                                                                                                   | 1                        |
| <b>NOMBRE PROYECTO</b> EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL. |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | CONCOM INGENIERIA S.A.S                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
| ELABORA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUAN JOSE TORRES ALVARES | REVISÓ                                                                                                           | ALBEIRO CORRALES MEDINA                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                          |
| <b>OE - OBRAS EXTRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PUERTA Y VENTANA</b>  | <b>ITEM</b>                                                                                                      | <b>OE -02</b>                                                                                                                                               | Suministro e instalacion de Lavamanos Canso Catalan. Incluye griferia, abastos, mueble Sabina, sifón y todo lo necesario para su instalacion. | <b>UNIDAD</b> <b>Und</b> |
| <b>LOCALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>DIMENSIONES</b>                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
| ACTA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | <b>DETALLE</b>                                                                                                   | <b>L1_(Ancho) m</b>                                                                                                                                         | <b>L2_(Longitud) m</b>                                                                                                                        | <b>L3_(Altura) m</b>     |
|                                                                                                                                                                                                                  |                          | Instalación de Lavamanos, Canso Catalan, Baño                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                                               |                          |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
| <b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                          |
| <br><b>JUAN JOSE TORRES ALVARES</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 0000740969 ANT                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  | <br><b>ALBEIRO CORRALES MEDINA</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 207259 ANT |                                                                                                                                               |                          |





Página  
61




Página  
62





|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                                                                                                                                                                         |                         |  <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | <b>MEMORIAS DE CANTIDADES</b>                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/06/2026<br>CONSECUTIVO: 1                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>NOMBRE PROYECTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL. |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA<br>ELABORA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | CONCOM INGENIERIA S.A.S<br>REVISÓ:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | ALBERTO CORRALES MEDINA                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>OE - OBRAS EXTRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUERTA Y VENTANA</b> | <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | OE -05                                                                                                                                                | Suministro transporte e instalación de puerta en aluminio con dimensiones de 0,7 m x 1,99 m, sección superior en vidrio esmerilado de 6 mm (incluye herrajes estándar (bisagras 3 in, cerradura, manija y todo lo necesario para su correcta instalación). | <b>UNIDAD</b><br>Uad |
| <b>LOCALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DIMENSIONES</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| ACTA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | DETALLE                                                                                                                                               | L1_(Ancho) m<br>L2_(Longitud) m<br>L3_(Alura) m<br>(Cantidad) und                                                                                                                                                                                          | Cantidad Total       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Instalación de Puerta en Aluminio_Baño                                                                                                                | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00                 |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUBTOTAL 1,00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <br>JUAN JOSE TORRES ALVARES<br>Ingeniero Civil<br>NIP: 0101074704319 ANT                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>ALBERTO CORRALES MEDINA<br>Ingeniero Civil<br>NIP: 267276 ANT |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |



|                                                                                                                                                            |                                                                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <p>CONCOM INGENIERIA S.A.S.<br/>INGENIERIA CONSULTORIA Y MONITOREO</p> | <p><b>INFORME DE EJECUCIÓN</b><br/><b>COM-IAO-020-26-V1</b></p> | <p>Página<br/>64</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                                                                                                                           |                          |  <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S</b> |                                                                                                                                                             | <b>MEMORIAS DE CANTIDADES</b>                                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | FECHA DE ACTUALIZACIÓN                                                                       | 17/06/2026               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | CONSECUTIVO                                                                                  | 1                        |
| <b>NOMBRE PROYECTO</b> EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL. |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | CONCOM INGENIERIA S.A.S                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
| ELABORA                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JUAN JOSÉ TORRES ALVARES | REVISÓ                                                                                                           | ALBERTO CORRALES MEDINA                                                                                                                                     |                                                                                              |                          |
| <b>OE - OBRAS EXTRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
| <b>CAPITULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PUERTA Y VENTANA</b>  | <b>ITEM</b>                                                                                                      | <b>OE -07</b>                                                                                                                                               | Suministro e instalación de Teja Cristal No 10 (incluye todo lo necesario para su ejecución) | <b>UNIDAD</b> <b>Und</b> |
| <b>LOCALIZACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>DIMENSIONES</b>                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
| ACTA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | <b>DETALLE</b>                                                                                                   | <b>L1_(Ancho) m</b>                                                                                                                                         | <b>L2_(Longitud) m</b>                                                                       | <b>L3_(Alura) m</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                          | Instalación de Teja Cristal _No. 10                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | <b>SUBTOTAL</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              | <b>3,00</b>              |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
| <b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
|                                          |                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                              |                          |
| <br><b>JUAN JOSÉ TORRES ALVARES</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 001087479019 ANT                                                                                                                                  |                          |                                                                                                                  | <br><b>ALBERTO CORRALES MEDINA</b><br>Ingeniero Civil<br>MP: 201230 A04 |                                                                                              |                          |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ANEXO 3. APUS OBRAS EXTRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b><br><b>CONCOM INGENIERIA S.A.S.</b> |                     |  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br><small>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</small> |                        |                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                         |                     | <b>FECHA</b>                                                                                                                                                              | <small>(Día)</small>   | <small>(Mes)</small> | <small>(Año)</small>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                         |                     | 19                                                                                                                                                                        | 3                      | 2026                 |                        |
| <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      |                        |
| <b>UNIDAD EJECUTORA:</b> _____ <b>DEPARTAMENTO:</b> <u>ANTIOQUIA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      |                        |
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b> <u>PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      |                        |
| <b>CONTRATISTA:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      |                        |
| <b>INTERVENTOR:</b> _____ <b>CONTRATO No.</b> _____ <b>CMC SI 030 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      |                        |
| <b>DATOS ESPECÍFICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      |                        |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                               |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        | <b>UNIDAD</b>        |                        |
| OE- 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Suministro e instalacion de Sanitario Motecarlo negro. Incluye, abastos y todo lo necesario para su instalacion. |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        | Und                  |                        |
| <b>I. EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      |                        |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | <b>TIPO</b>                                                             | <b>TARIFA/HORA</b>  | <b>RENDIMIENTO</b>                                                                                                                                                        | <b>Vr. UNITARIO</b>    |                      |                        |
| Herramienta Menor (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                         |                     | 5%                                                                                                                                                                        | \$ 3.198,09            |                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           | \$ -                   |                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           | \$ -                   |                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           | \$ -                   |                      |                        |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           | <b>\$ 3.198,09</b>     |                      |                        |
| <b>II. MATERIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      |                        |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | <b>UNIDAD</b>                                                           | <b>CANTIDAD</b>     | <b>PRECIO UNIT.</b>                                                                                                                                                       | <b>Vr. UNITARIO</b>    |                      |                        |
| Sanitario Motecarlo Negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | Und                                                                     | 1,00                | \$ 1.181.250,00                                                                                                                                                           | \$ 1.181.250,00        |                      |                        |
| Cemento x 20 kg blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  | Und                                                                     | 0,20                | \$ 56.125,00                                                                                                                                                              | \$ 11.225,00           |                      |                        |
| Abasto plástico sanitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | Und                                                                     | 1,00                | \$ 23.125,00                                                                                                                                                              | \$ 23.125,00           |                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           | \$ -                   |                      |                        |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           | <b>\$ 1.215.600,00</b> |                      |                        |
| <b>III. TRANSPORTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      |                        |
| <b>MATERIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | <b>UNIDAD</b>                                                           | <b>CANTIDAD (1)</b> | <b>DISTANCIA (2)</b>                                                                                                                                                      | <b>(1) * (2)</b>       | <b>TARIFA</b>        | <b>Vr. UNITARIO</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      | \$ -                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      | \$ -                   |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           | <b>\$ -</b>            |                      |                        |
| <b>IV. MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      |                        |
| <b>TRABAJADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | <b>JORNAL</b>                                                           | <b>CANTIDAD</b>     | <b>JORNAL TOTAL</b>                                                                                                                                                       | <b>RENDIMIENTO</b>     | <b>Vr. UNITARIO</b>  |                        |
| Plomero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  | \$ 213.206,07                                                           |                     | \$ 213.206,07                                                                                                                                                             | 0,30                   | \$ 63.961,82         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        | \$ -                 |                        |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           | <b>\$ 63.961,82</b>    |                      |                        |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      | <b>\$ 1.282.759,91</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="239 1836 638 1919">           Elaboró: Firma <br/>           Nombre: Juan José Torres Álvarez<br/>           Cargo: Ingeniero Civil - Residente Obra<br/>           Matrícula Profesional: 011037-0741819 ANT         </div> <div data-bbox="638 1836 1343 1919">           Revisó: Firma <br/>           Nombre: Alber Corrales Medina<br/>           Cargo: Ingeniero Civil - Director de Obra<br/>           Matrícula Profesional: 287258 Ant         </div> </div> |                                                                                                                  |                                                                         |                     |                                                                                                                                                                           |                        |                      |                        |



|                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b><br>CONCOM INGENIERIA S.A.S. |                     |  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br><small>GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS</small> |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                  |                     | <b>FECHA</b>                                                                                                                                                                             | (Día)<br>19         | (Mes)<br>3          | (Año)<br>2026       |
| <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>UNIDAD EJECUTORA:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                  |                     | <b>DEPARTAMENTO:</b> ANTIOQUIA                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b> PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>CONTRATISTA:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>INTERVENTOR:</b> _____ <b>CONTRATO No.</b> _____ <b>CMC SI 030 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>DATOS ESPECÍFICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                            |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     | <b>UNIDAD</b>       |                     |
| OE -02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suministro e instalacion de Lavamanos Canoa Catalán. Incluye grifería, abastos, mueble Sabina, sifón y todo lo necesario para su instalacion. |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     | Und                 |                     |
| <b>I. EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | <b>TIPO</b>                                                      | <b>TARIFA/HORA</b>  | <b>RENDIMIENTO</b>                                                                                                                                                                       | <b>Vr. UNITARIO</b> |                     |                     |
| Herramienta Menor (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                  |                     | 5%                                                                                                                                                                                       | \$ 3.198,09         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          | \$ -                |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          | \$ -                |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          | \$ -                |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          | \$ 3.198,09         |                     |                     |
| <b>II. MATERIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | <b>UNIDAD</b>                                                    | <b>CANTIDAD</b>     | <b>PRECIO UNIT.</b>                                                                                                                                                                      | <b>Vr. UNITARIO</b> |                     |                     |
| Lavamanos Canoa Catalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | Und                                                              | 1,00                | \$ 387.400,00                                                                                                                                                                            | \$ 387.400,00       |                     |                     |
| Sifon Desague Push                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | Und                                                              | 1,00                | \$ 25.000,00                                                                                                                                                                             | \$ 25.000,00        |                     |                     |
| Cemento x 20 kg blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               | Und                                                              | 0,15                | \$ 56.125,00                                                                                                                                                                             | \$ 8.418,75         |                     |                     |
| Mezclador Lavamanos Laton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | Und                                                              | 1,00                | \$ 275.000,00                                                                                                                                                                            | \$ 275.000,00       |                     |                     |
| Mueble Lavamanos Sabina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | Und                                                              | 1,00                | \$ 343.750,00                                                                                                                                                                            | \$ 343.750,00       |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          | \$ 1.039.568,75     |                     |                     |
| <b>III. TRANSPORTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>MATERIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | <b>UNIDAD</b>                                                    | <b>CANTIDAD (1)</b> | <b>DISTANCIA (2)</b>                                                                                                                                                                     | <b>(1) * (2)</b>    | <b>TARIFA</b>       | <b>Vr. UNITARIO</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     | \$ -                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     | \$ -                |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          | \$ -                |                     |                     |
| <b>IV. MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>TRABAJADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | <b>JORNAL</b>                                                    | <b>CANTIDAD</b>     | <b>JORNAL TOTAL</b>                                                                                                                                                                      | <b>RENDIMIENTO</b>  | <b>Vr. UNITARIO</b> |                     |
| Plomero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | \$ 213.206,07                                                    |                     | \$ 213.206,07                                                                                                                                                                            | 0,30                | \$ 63.961,82        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     | \$ -                |                     |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          | \$ 63.961,82        |                     |                     |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     | \$ 1.106.728,66     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="236 1975 638 2056">           Elaboró: Firma _____<br/>           Nombre: Juan José Torres Alvarez<br/>           Cargo: Ingeniero Civil - Residente Obra<br/>           Matrícula Profesional: 011037-0741819 ANT         </div> <div data-bbox="644 1975 1359 2056">           Revisó: Firma _____<br/>           Nombre: Albero Corrales Medina<br/>           Cargo: Ingeniero Civil - Director de Obra<br/>           Matrícula Profesional: 287258 Ant         </div> </div> |                                                                                                                                               |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             | <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b><br>CONCOM INGENIERIA S.A.S. |                     |  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br><small>MUNICIPIO DE ANTIOQUIA</small> |                     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             | FECHA                                                            | (Día)<br>19         | (Mes)<br>3                                                                                                                                                             | (Año)<br>2026       |                     |
| <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| UNIDAD EJECUTORA: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             | DEPARTAMENTO: _____ ANTIOQUIA                                    |                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b> PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| <b>CONTRATISTA:</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| <b>INTERVENTOR:</b> _____ CONTRATO No. _____ CMC SI 030 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| <b>DATOS ESPECÍFICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        | <b>UNIDAD</b>       |                     |
| OE -03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Colocación de baldosín de piso de baño 30x60cm (Madera SINAI). Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegador o equivalente, lechada preparada tipo concolor o equivalente. |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        | m2                  |                     |
| <b>I. EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | <b>TIPO</b>                                                      | <b>TARIFA/HORA</b>  | <b>RENDIMIENTO</b>                                                                                                                                                     | <b>Vr. UNITARIO</b> |                     |
| Herramienta Menor (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     | 5%                                                                                                                                                                     | \$ 2.451,87         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        | \$ -                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        | \$ -                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        | \$ -                |                     |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        | \$ 2.451,87         |                     |
| <b>II. MATERIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | <b>UNIDAD</b>                                                    | <b>CANTIDAD</b>     | <b>PRECIO UNIT.</b>                                                                                                                                                    | <b>Vr. UNITARIO</b> |                     |
| Enchape de piso MADERA SINAI 30X60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | m2                                                               | 1,05                | \$ 50.125,00                                                                                                                                                           | \$ 52.631,25        |                     |
| Lechada X Skg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             | Und                                                              | 0,20                | \$ 6.617,50                                                                                                                                                            | \$ 1.323,50         |                     |
| Megapega (Paquete)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | Und                                                              | 0,36                | \$ 32.500,00                                                                                                                                                           | \$ 11.700,00        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        | \$ -                |                     |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        | \$ 65.654,75        |                     |
| <b>III. TRANSPORTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| <b>MATERIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             | <b>UNIDAD</b>                                                    | <b>CANTIDAD (1)</b> | <b>DISTANCIA (2)</b>                                                                                                                                                   | <b>(1) * (2)</b>    | <b>TARIFA</b>       |
| Transporte de materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             | Tarifa                                                           | 1,00                | 1,00                                                                                                                                                                   | 1,00                | \$ 1.400,00         |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        | \$ 1.400,00         |                     |
| <b>IV. MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| <b>TRABAJADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             | <b>JORNAL</b>                                                    | <b>CANTIDAD</b>     | <b>JORNAL TOTAL</b>                                                                                                                                                    | <b>RENDIMIENTO</b>  | <b>Vr. UNITARIO</b> |
| Oficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             | \$ 213.206,07                                                    |                     | \$ 213.206,07                                                                                                                                                          | 0,23                | \$ 49.037,40        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        |                     | \$ -                |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        | \$ 49.037,40        |                     |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        | \$ 118.544,02       |                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           Elaboró: Firma _____<br/>           Nombre: Juan José Torres Alvarez<br/>           Cargo: Ingeniero Civil - Residente Obra<br/>           Matrícula Profesional: 011037-0741819 ANT         </div> <div>           Revizó: Firma _____<br/>           Nombre: Albero Corrales Medina<br/>           Cargo: Ingeniero Civil - Director de Obra<br/>           Matrícula Profesional: 287258 Ant         </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                                                                        |                     |                     |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         | <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b><br>CONCOM INGENIERÍA S.A.S. |               |  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br><small>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</small> |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         | FECHA                                                            |               | (Día)                                                                                                                                                                     | (Mes)        | (Año)         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               | 19                                                                                                                                                                        | 3            | 2026          |
| <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b><br>UNIDAD EJECUTORA: _____ DEPARTAMENTO: <u>ANTIOQUIA</u>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |              |               |
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b> PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.<br><b>CONTRATISTA:</b> _____<br><b>INTERVENTOR:</b> _____ CONTRATO No. _____ CMC SI 030 2026 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |              |               |
| <b>DATOS ESPECÍFICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |              |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                             | UNIDAD                                                           |               |                                                                                                                                                                           |              |               |
| OE -04                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Colocación de baldosín de piso gres 30x30. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada tipo concolor o equivalente. | m2                                                               |               |                                                                                                                                                                           |              |               |
| <b>I. EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |              |               |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO                                                                                                                                                                                                    | TARIFA/HORA                                                      | RENDIMIENTO   | Vr. UNITARIO                                                                                                                                                              |              |               |
| Herramienta Menor (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | 5%            | \$ 2.451,87                                                                                                                                                               |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               | \$ -                                                                                                                                                                      |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               | \$ -                                                                                                                                                                      |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               | \$ -                                                                                                                                                                      |              |               |
| SUBTOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               | \$ 2.451,87                                                                                                                                                               |              |               |
| <b>II. MATERIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |              |               |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD                                                         | PRECIO UNIT.  | Vr. UNITARIO                                                                                                                                                              |              |               |
| Piso Gres 20x20                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2                                                                                                                                                                                                      | 1,05                                                             | \$ 45.652,00  | \$ 47.934,60                                                                                                                                                              |              |               |
| Lechada X 5kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Und                                                                                                                                                                                                     | 0,20                                                             | \$ 6.617,50   | \$ 1.323,50                                                                                                                                                               |              |               |
| Megapega (Paquete)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Und                                                                                                                                                                                                     | 0,36                                                             | \$ 32.500,00  | \$ 11.700,00                                                                                                                                                              |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               | \$ -                                                                                                                                                                      |              |               |
| SUBTOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               | \$ 60.958,10                                                                                                                                                              |              |               |
| <b>III. TRANSPORTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |              |               |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD (1)                                                     | DISTANCIA (2) | (1) * (2)                                                                                                                                                                 | TARIFA       | Vr. UNITARIO  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |              | \$ -          |
| SUBTOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |              | \$ -          |
| <b>IV. MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |              |               |
| TRABAJADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JORNAL                                                                                                                                                                                                  | CANTIDAD                                                         | JORNAL TOTAL  | RENDIMIENTO                                                                                                                                                               | Vr. UNITARIO |               |
| Oficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 213.206,07                                                                                                                                                                                           |                                                                  | \$ 213.206,07 | 0,23                                                                                                                                                                      | \$ 49.037,40 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           | \$ -         |               |
| SUBTOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           | \$ 49.037,40 |               |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |              | \$ 112.447,37 |
| Elaboró: Firma _____<br>Nombre: Juan José Torres Alvarez<br>Cargo: Ingeniero Civil - Residente Obra<br>Matricula Profesional: 011037-0741819 ANT                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |              |               |
| Revisó: Firma _____<br>Nombre: Alberio Corrales Medina<br>Cargo: Ingeniero Civil - Director de Obra<br>Matricula Profesional: 287258 Ant                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |               |                                                                                                                                                                           |              |               |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b><br>CONCOM INGENIERIA S.A.S. |              |  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br><small>GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS</small> |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA                                                            |              | (Día)                                                                                                                                                                                    | (Mes)         | (Año)        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              | 19                                                                                                                                                                                       | 3             | 2026         |
| <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               |              |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA                                          |              |                                                                                                                                                                                          |               |              |
| NOMBRE DEL PROYECTO: PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               |              |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               |              |
| INTERVENTOR: CONTRATO No. CMC SI 030 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               |              |
| <b>DATOS ESPECÍFICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               |              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          | UNIDAD        |              |
| OE -05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Suministro transporte e instalación de puerta en aluminio con dimensiones de 0,7 m x 1,99 m, sección superior en vidrio esmerilado de 6 mm (incluye herrajes estándar (bisagras 3 in, cerradura, manija y todo lo necesario para su correcta instalación). |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          | Und           |              |
| <b>I. EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               |              |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO                                                             | TARIFA/HORA  | RENDIMIENTO                                                                                                                                                                              | Vr. UNITARIO  |              |
| Herramienta Menor (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              | 5%                                                                                                                                                                                       | \$ 2.452,14   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          | \$ -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          | \$ -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          | \$ -          |              |
| SUBTOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              | \$                                                                                                                                                                                       | 2.452,14      |              |
| <b>II. MATERIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               |              |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD                                                           | CANTIDAD     | PRECIO UNIT.                                                                                                                                                                             | Vr. UNITARIO  |              |
| Puerta 1,99 * 0,7 m, en Aluminio (interior, incluye accesorios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 1,00         | \$ 725.109,00                                                                                                                                                                            | \$ 725.109,00 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          | \$ -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          | \$ -          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          | \$ -          |              |
| SUBTOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              | \$                                                                                                                                                                                       | 725.109,00    |              |
| <b>III. TRANSPORTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               |              |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD                                                           | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2)                                                                                                                                                                            | (1) * (2)     | TARIFA       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               | \$ -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               | \$ -         |
| SUBTOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              | \$                                                                                                                                                                                       | -             |              |
| <b>IV. MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               |              |
| TRABAJADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | JORNAL                                                           | CANTIDAD     | JORNAL TOTAL                                                                                                                                                                             | RENDIMIENTO   | Vr. UNITARIO |
| Oficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 213.206,07                                                    |              | \$ 213.206,07                                                                                                                                                                            | 0,23          | \$ 49.042,86 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               | \$ -         |
| SUBTOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              | \$                                                                                                                                                                                       | 49.042,86     |              |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              | \$                                                                                                                                                                                       | 776.604,00    |              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="225 2116 638 1812">           Elaboró: Firma<br/>           Nombre: Juan José Torres Álvarez<br/>           Cargo: Ingeniero Civil - Residente Obra<br/>           Matricula Profesional: 011037-0741819 ANT         </div> <div data-bbox="638 2116 1356 1812">           Revisó: Firma<br/>           Nombre: Alberio Corrales Medina<br/>           Cargo: Ingeniero Civil - Director de Obra<br/>           Matricula Profesional: 287258 Ant         </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                          |               |              |




|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b><br>CONCOM INGENIERÍA S.A.S. |                      |  <b>ALCALDÍA DE<br/>SANTA ROSA DE OSOS</b><br><small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO</small> |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | <b>FECHA</b>                                                     |                      | (Día)<br>19                                                                                                                                                                           | (Mes)<br>3          | (Año)<br>2026        |
| <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| <b>UNIDAD EJECUTORA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | <b>DEPARTAMENTO:</b> ANTIOQUIA                                   |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b> PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| <b>INTERVENTOR:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| CONTRATO No. CMC SI 030 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| <b>DATOS ESPECÍFICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     | <b>UNIDAD</b>        |
| OE -06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Suministro e instalación de División de baño corrediza (incluye perfilera en aluminio, acrílico, instalación y todo lo necesario para su ejecución) |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     | Und                  |
| <b>I. EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TIPO</b>                                                                                                                                         | <b>TARIFA/HORA</b>                                               | <b>RENDIMIENTO</b>   | <b>Vr. UNITARIO</b>                                                                                                                                                                   |                     |                      |
| Herramienta Menor (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                  | 5%                   | \$ 7.462,21                                                                                                                                                                           |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      | \$ -                                                                                                                                                                                  |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      | \$ -                                                                                                                                                                                  |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      | \$ -                                                                                                                                                                                  |                     |                      |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      | \$ 7.462,21                                                                                                                                                                           |                     |                      |
| <b>II. MATERIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>UNIDAD</b>                                                                                                                                       | <b>CANTIDAD</b>                                                  | <b>PRECIO UNIT.</b>  | <b>Vr. UNITARIO</b>                                                                                                                                                                   |                     |                      |
| División baño corrediza 195x120x6cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Und                                                                                                                                                 | 1,00                                                             | \$ 687.375,00        | \$ 687.375,00                                                                                                                                                                         |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      | \$ -                                                                                                                                                                                  |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      | \$ -                                                                                                                                                                                  |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      | \$ -                                                                                                                                                                                  |                     |                      |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      | \$ 687.375,00                                                                                                                                                                         |                     |                      |
| <b>III. TRANSPORTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| <b>MATERIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>UNIDAD</b>                                                                                                                                       | <b>CANTIDAD (1)</b>                                              | <b>DISTANCIA (2)</b> | <b>(1) * (2)</b>                                                                                                                                                                      | <b>TARIFA</b>       | <b>Vr. UNITARIO</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     | \$ -                 |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     | \$ -                 |
| <b>IV. MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |
| <b>TRABAJADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>JORNAL</b>                                                                                                                                       | <b>CANTIDAD</b>                                                  | <b>JORNAL TOTAL</b>  | <b>RENDIMIENTO</b>                                                                                                                                                                    | <b>Vr. UNITARIO</b> |                      |
| Oficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 213.206,07                                                                                                                                       |                                                                  | \$ 213.206,07        | 0,70                                                                                                                                                                                  | \$ 149.244,25       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       | \$ -                |                      |
| <b>SUBTOTAL \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       | \$ 149.244,25       |                      |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     | <b>\$ 844.081,46</b> |
| <div> <div>  <p>           Elaboró: Firma<br/>           Nombre: Juan José Torres Alvarez<br/>           Cargo: Ingeniero Civil - Residente Obra<br/>           Matricula Profesional: 011037-0741819 ANT         </p> </div> <div>  <p>           Revisó: Firma<br/>           Nombre: Alberio Corrales Medina<br/>           Cargo: Ingeniero Civil - Director de Obra<br/>           Matricula Profesional: 287258 Ant         </p> </div> </div> |                                                                                                                                                     |                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                       |                     |                      |

|                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>DEMOLICION Y REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28 CON CALLE 27</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b><br>CONCOM INGENIERÍA S.A.S. |               |  <b>ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE OSOS</b><br>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              | FECHA                                                            | (Día)         | (Mes)                                                                                                                                                  | (Año)               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                  | 19            | 3                                                                                                                                                      | 2026                |  |
| <b>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        |                     |  |
| UNIDAD EJECUTORA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA                                          |               |                                                                                                                                                        |                     |  |
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b> PRESUPUESTO PARA EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        |                     |  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        |                     |  |
| <b>INTERVENTOR:</b> CONTRATO No. CMC SI 030 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        |                     |  |
| <b>DATOS ESPECÍFICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        |                     |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                  | UNIDAD                                                           |               |                                                                                                                                                        |                     |  |
| OE -07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suministro e instalación de teja Cristal No 10 (incluye todo lo necesario para su ejecución) | Und                                                              |               |                                                                                                                                                        |                     |  |
| <b>I. EQUIPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        |                     |  |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO                                                                                         | TARIFA/HORA                                                      | RENDIMIENTO   | Vr. UNITARIO                                                                                                                                           |                     |  |
| Herramienta Menor (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  | 5%            | \$ 888,36                                                                                                                                              |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                  |               | \$ -                                                                                                                                                   |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                  |               | \$ -                                                                                                                                                   |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                  |               | \$ -                                                                                                                                                   |                     |  |
| SUBTOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                  |               | \$ 888,36                                                                                                                                              |                     |  |
| <b>II. MATERIALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        |                     |  |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD                                                                                       | CANTIDAD                                                         | PRECIO UNIT.  | Vr. UNITARIO                                                                                                                                           |                     |  |
| Teja Cristal No. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Und                                                                                          | 1,00                                                             | \$ 115.546,25 | \$ 115.546,25                                                                                                                                          |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                  |               | \$ -                                                                                                                                                   |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                  |               | \$ -                                                                                                                                                   |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                  |               | \$ -                                                                                                                                                   |                     |  |
| SUBTOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                  |               | \$ 115.546,25                                                                                                                                          |                     |  |
| <b>III. TRANSPORTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        |                     |  |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD                                                                                       | CANTIDAD (1)                                                     | DISTANCIA (2) | (1) * (2)                                                                                                                                              | TARIFA Vr. UNITARIO |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        | \$ -                |  |
| SUBTOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        | \$ -                |  |
| <b>IV. MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        |                     |  |
| TRABAJADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JORNAL                                                                                       | CANTIDAD                                                         | JORNAL TOTAL  | RENDIMIENTO                                                                                                                                            | Vr. UNITARIO        |  |
| Oficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 213.206,07                                                                                |                                                                  | \$ 213.206,07 | 0,08                                                                                                                                                   | \$ 17.767,17        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        | \$ -                |  |
| SUBTOTAL \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                  |               | \$ 17.767,17                                                                                                                                           |                     |  |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        | \$ 134.201,78       |  |
| <div> <div> <br/>           Elaboró: Firma<br/>           Nombre: Juan José Torres Álvarez<br/>           Cargo: Ingeniero Civil - Residente Obra<br/>           Matricula Profesional: 011037-0741819 ANT         </div> <div> <br/>           Revisó: Firma<br/>           Nombre: Albero Cortales Medina<br/>           Cargo: Ingeniero Civil - Director de Obra<br/>           Matricula Profesional: 287258 Ant         </div> </div> |                                                                                              |                                                                  |               |                                                                                                                                                        |                     |  |




Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

## ANEXO 4. SEGURIDAD SOCIAL \_ TRABAJADORES

[illegible]



Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

[illegible][illegible][illegible][illegible]



|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ANEXO 5. CONTROL DE PERSONAL\_ PERFIL SOCIODEMOGRAFICO.**

| CONTRATO Nro. CMC SI 030 2026                                                                                                                                                                                                                                               |        |                          |                                    |               |                                       |            |                                       |             |          |              |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|----------|--------------|----------------------|--|
| EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL. |        |                          |                                    |               |                                       |            |                                       |             |          |              |                      |  |
| PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                       |        |                          |                                    |               |                                       |            |                                       |             |          |              |                      |  |
| N°.                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO | RAZÓN SOCIAL             | NOMBRE                             | CEDULA        | CARGO                                 | DEDICACIÓN | FRENTE DE TRABAJO                     | EPS         | ARL      | AFP          | CAJA DE COMPENSACIÓN |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | Activo | CONCOM INGENIERIA S.A.S. | ANDRES FELIPE CHICA CORRALES       | 1.042.769.105 | DIRECTOR DE OBRA                      | 10%        | CMC SI 030 2026<br>SANTA ROSA DE OSOS | SANTAS S.A. |          | COLPENSIONES |                      |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | Activo | CONCOM INGENIERIA S.A.S. | JUAN JOSE TORRES ALVAREZ           | 1.067.491.315 | RESIDENTE DE OBRA                     | 40%        | CMC SI 030 2026<br>SANTA ROSA DE OSOS | EPS SURA    | ARL SURA | PORVENIR     |                      |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | Activo | CONCOM INGENIERIA S.A.S. | RAMIREZ ARBOLEDA CAMILA            | 1.042.773.945 | SECRETARIA                            | 100%       | CMC SI 030 2026<br>SANTA ROSA DE OSOS | EPS SURA    | ARL SURA | PROTECCIÓN   | CONFAMA ANTIOQUIA    |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | Activo | CONCOM INGENIERIA S.A.S. | MARIA DE LOS ANGELES IDARRAGA MESA | 43.759.678    | Seguridad y Salud en el trabajo (SST) | 25%        | CMC SI 030 2026<br>SANTA ROSA DE OSOS | EPS SURA    | ARL SURA | PORVENIR     |                      |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                           | Activo | CONCOM INGENIERIA S.A.S. | GOMEZ ALVAREZ JULIAN ANDRES        | 1.042.762.898 | OFICIAL                               | 100%       | CMC SI 030 2026<br>SANTA ROSA DE OSOS | COOSALUD    | ARL SURA | COLPENSIONES | CONFAMA ANTIOQUIA    |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | Activo | CONCOM INGENIERIA S.A.S. | OSPINO FERNANDEZ HUGO ANTONIO      | 1.049.562.648 | AYUDANTE                              | 100%       | CMC SI 030 2026<br>SANTA ROSA DE OSOS | NUOVA EPS   | ARL SURA | PROTECCIÓN   | CONFAMA ANTIOQUIA    |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                           | Activo | CONCOM INGENIERIA S.A.S. | SOTELO MARTINEZ JOSE DAVID         | 1.003.028.066 | AYUDANTE                              | 100%       | CMC SI 030 2026<br>SANTA ROSA DE OSOS | SALUD TOTAL | ARL SURA | PROTECCIÓN   | CONFAMA ANTIOQUIA    |  |

|                                                                                   |                                                       |                                          |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DEMOLICION Y<br>REUBICACIÓN<br>CRA 28 CON<br>CALLE 27 | Santa Rosa de Osos,<br>Antioquia<br>2026 | DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br>CON CALLE 27 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## ANEXO 6. CONTROL DEL CLIMA.

CONTROL DE LLUVIA

CONCOM INGENIERÍA S.A.S. - 901.809.170-6

CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA Y MANTENIMIENTO

gerencia@concomingenieria.com

313-739-5185

CONCOM INGENIERÍA S.A.S.

CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA Y MANTENIMIENTO

PROYECTO:

"EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL."

CONTRATANTE

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SANTA ROSA DE OSOS

PLAZO

Un (01) Mes, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.


PRORROGA 01 : Mediante acta 01 se prorrogó el contrato teniendo como nueva fecha de terminación el veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiseis

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

| MES                                                                                                                                            | DÍA |    | LLUVIA |    | REPORTE                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|----|-------------------------------|
|                                                                                                                                                |     |    | SI     | NO |                               |
| <div>A</div> <div>B</div> <div>R</div> <div>I</div> <div>L</div> <div>(</div> <div>2</div> <div>0</div> <div>2</div> <div>6</div> <div>)</div> | M   | 1  |        |    |                               |
|                                                                                                                                                | J   | 2  |        |    |                               |
|                                                                                                                                                | V   | 3  |        |    |                               |
|                                                                                                                                                | S   | 4  |        |    |                               |
|                                                                                                                                                | D   | 5  |        |    |                               |
|                                                                                                                                                | L   | 6  |        |    |                               |
|                                                                                                                                                | M   | 7  |        |    |                               |
|                                                                                                                                                | M   | 8  |        |    |                               |
|                                                                                                                                                | J   | 9  |        | X  | Sin lluvias                   |
|                                                                                                                                                | V   | 10 |        | X  | Sin lluvias                   |
|                                                                                                                                                | S   | 11 |        | X  | Sin lluvias                   |
|                                                                                                                                                | D   | 12 |        |    |                               |
|                                                                                                                                                | L   | 13 |        | X  | Sin lluvias                   |
|                                                                                                                                                | M   | 14 |        | X  | Sin lluvias                   |
|                                                                                                                                                | M   | 15 | X      |    | Lluvias dispersas             |
|                                                                                                                                                | J   | 16 |        | X  | Sin lluvias                   |
|                                                                                                                                                | V   | 17 | X      |    | Lluvias moderadas             |
|                                                                                                                                                | S   | 18 | X      |    | Lluvias moderadas             |
|                                                                                                                                                | D   | 19 |        |    |                               |
|                                                                                                                                                | L   | 20 | X      |    | Lluvias ligeras intermitentes |
|                                                                                                                                                | M   | 21 | X      |    | Lluvias ligeras intermitentes |
|                                                                                                                                                | M   | 22 |        | X  | Sin lluvias                   |
|                                                                                                                                                | J   | 23 | X      |    | Lluvias ligeras intermitentes |
|                                                                                                                                                | V   | 24 | X      |    | Lluvias ligeras intermitentes |
|                                                                                                                                                | S   | 25 |        | X  | Sin lluvias                   |
|                                                                                                                                                | D   | 26 |        |    |                               |
|                                                                                                                                                | L   | 27 |        | X  | Sin lluvias                   |
|                                                                                                                                                | M   | 28 |        | X  | Sin lluvias                   |
|                                                                                                                                                | M   | 29 |        | X  | Sin lluvias                   |
|                                                                                                                                                | J   | 30 |        | X  | Sin lluvias                   |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>CONTROL DE LLUVIA</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CONCOM INGENIERÍA S.A.S. - 901.809.170-6</b><br>CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA Y MANTENIMIENTO<br><i>gerencia@concomingenieria.com</i><br>313-739-5185 |                               |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO:                                          | "EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL." |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                     |
| CONTRATANTE                                        | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | MUNICIPIO: SANTA ROSA DE OSOS |                                                                                     |
| PLAZO                                              | Un (01) Mes, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.<br><i>PRORROGA 01 : Mediante acta 01 se prorrogó el contrato teniendo como nueva fecha de terminación el veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiseis</i>                                       |                                                                                                                                                      | DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA       |                                                                                     |
| MES                                                | DÍA                                                                                                                                                                                                                                                                           | LLUVIA                                                                                                                                               |                               | REPORTE                                                                             |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                                                                                                                   | NO                            |                                                                                     |
| M<br>A<br>Y<br>O<br><br>(<br>2<br>0<br>2<br>6<br>) | V 1                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                     |
|                                                    | S 2                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | D 3                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                     |
|                                                    | L 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                    |                               | Chubasco matutino                                                                   |
|                                                    | M 5                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                    |                               | Lluvias moderadas                                                                   |
|                                                    | M 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                    |                               | Lluvias moderadas                                                                   |
|                                                    | J 7                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                    |                               | Lluvias moderadas                                                                   |
|                                                    | V 8                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | S 9                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | D 10                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                     |
|                                                    | L 11                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | M 12                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                    |                               | Lluvias ligeras intermitentes                                                       |
|                                                    | M 13                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                    |                               | Lluvias ligeras intermitentes                                                       |
|                                                    | J 14                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | V 15                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | S 16                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | D 17                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                     |
|                                                    | L 18                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                     |
|                                                    | M 19                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | M 20                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | J 21                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                    |                               | Lluvias ligeras intermitentes                                                       |
|                                                    | V 22                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | S 23                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | D 24                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                     |
|                                                    | L 25                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | M 26                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | M 27                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | J 28                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | X                             | Sin lluvias                                                                         |
|                                                    | V 29                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                     |
|                                                    | S 30                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                     |
|                                                    | D 31                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                               |                                                                                     |





|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ANEXO 8. RECIBOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONCOM INGENIERIA S.A.S.</b></p> <p><b>RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES</b></p> <p>Proyecto: <u>Demolición Cra 28 con Cl 27.</u></p> <p>Fecha: <u>09-04-26</u> Recibo No: <u>001</u></p> <p>Conductor: <u>Elkin</u></p> <p>Placa: <u>LXB-177</u> Volumen: <u>7 m³</u></p> <p>Material: <u>Escombros</u></p> <p>Cargue: <u>Cra 28 con Cl 27</u></p> <p>Descargue: <u>Botadero</u></p> <p>Firma Conductor:  Firma Responsable: </p> <p>RECIBO No. 001_Material Escombros_09/04/26_LXB177</p>     | <p><b>CONCOM INGENIERIA S.A.S.</b></p> <p><b>RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES</b></p> <p>Proyecto: <u>Demolición Cra 28 con Cl 27.</u></p> <p>Fecha: <u>09-04-26</u> Recibo No: <u>002</u></p> <p>Conductor: <u>Elkin</u></p> <p>Placa: <u>LXB-177</u> Volumen: <u>7 m³</u></p> <p>Material: <u>Escombros</u></p> <p>Cargue: <u>Cra 28 con Cl 27.</u></p> <p>Descargue: <u>Botadero</u></p> <p>Firma Conductor:  Firma Responsable: </p> <p>RECIBO No. 002_Material Escombros_09/04/26_LXB177</p>    |
| <p><b>CONCOM INGENIERIA S.A.S.</b></p> <p><b>RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES</b></p> <p>Proyecto: <u>Demolición Cra 28 con Cl 27</u></p> <p>Fecha: <u>09-04-26</u> Recibo No: <u>003</u></p> <p>Conductor: <u>Elkin</u></p> <p>Placa: <u>LXB-177</u> Volumen: <u>7 m³</u></p> <p>Material: <u>Escombros</u></p> <p>Cargue: <u>Cra 28 con Cl 27</u></p> <p>Descargue: <u>Botadero</u></p> <p>Firma Conductor:  Firma Responsable: </p> <p>RECIBO No. 003_Material Escombros_09/04/26_LXB177</p>  | <p><b>CONCOM INGENIERIA S.A.S.</b></p> <p><b>RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES</b></p> <p>Proyecto: <u>Demolición Cra 28 con Cl 27.</u></p> <p>Fecha: <u>09-04-26</u> Recibo No: <u>004</u></p> <p>Conductor: <u>Elkin</u></p> <p>Placa: <u>LXB-177</u> Volumen: <u>7 m³</u></p> <p>Material: <u>Escombros</u></p> <p>Cargue: <u>Cra 28 con Cl 27</u></p> <p>Descargue: <u>Botadero</u></p> <p>Firma Conductor:  Firma Responsable: </p> <p>RECIBO No. 004_Material Escombros_09/04/26_LXB177</p> |
| <p><b>CONCOM INGENIERIA S.A.S.</b></p> <p><b>RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES</b></p> <p>Proyecto: <u>Demolición Cra 28 con Cl 27</u></p> <p>Fecha: <u>09-04-26</u> Recibo No: <u>005</u></p> <p>Conductor: <u>Elkin</u></p> <p>Placa: <u>LXB-177</u> Volumen: <u>7 m³</u></p> <p>Material: <u>Escombros</u></p> <p>Cargue: <u>Cra 28 con Cl 27.</u></p> <p>Descargue: <u>Botadero</u></p> <p>Firma Conductor:  Firma Responsable: </p> <p>RECIBO No. 005_Material Escombros_09/04/26_LXB177</p> | <p><b>CONCOM INGENIERIA S.A.S.</b></p> <p><b>RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES</b></p> <p>Proyecto: <u>Demolición Cra 28 con Cl 27</u></p> <p>Fecha: <u>09-04-26</u> Recibo No: <u>006</u></p> <p>Conductor: <u>Elkin</u></p> <p>Placa: <u>LXB-177</u> Volumen: <u>7 m³</u></p> <p>Material: <u>Escombros</u></p> <p>Cargue: <u>Cra 28 con Cl 27</u></p> <p>Descargue: <u>Botadero</u></p> <p>Firma Conductor:  Firma Responsable: </p> <p>RECIBO No. 006_Material Escombros_09/04/26_LXB177</p>  |



DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

CONCOM INGENIERIA S.A.S.



RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 04-04-26 Recibo No: 007  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 007\_Material Escombros\_09/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.



RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 04-04-26 Recibo No: 008  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 008\_Material Escombros\_09/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.



RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 09-04-26 Recibo No: 009  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 009\_Material Escombros\_09/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.



RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 04-04-26 Recibo No: 010  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 010\_Material Escombros\_09/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.



RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 09-04-26 Recibo No: 011  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 011\_Material Escombros\_09/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.



RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 09-04-26 Recibo No: 012  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 012\_Material Escombros\_09/04/26\_LXB177



DEMOLICIÓN Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

CONCOM INGENIERIA S.A.S.



RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 09-04-26 Recibo No: 013  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-199 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 013\_Material Escombros\_09/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.



RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 09-04-26 Recibo No: 014  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-199 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 014\_Material Escombros\_09/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.



RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 015  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-199 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 015\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.



RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 016  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 016\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.



RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 017  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-199 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 017\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.



RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 018  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 018\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721





DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 019  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue:

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 019\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 020  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue:

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 020\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 021  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 021\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 022  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 022\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 023  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 023\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 024  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 024\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721





DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 025  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 025\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 026  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 026\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 027  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 027\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 028  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 028\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 029  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 029\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 030  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m³  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 030\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721



DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolicion Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 031  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 031\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolicion Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 032  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Calle 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 032\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolicion Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 033  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 033\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolicion Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 034  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 034\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolicion Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 035  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 035\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolicion Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 036  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 036\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721



DEMOLICIÓN Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 037  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Batería

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 037\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 038  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Batería

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 038\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 039  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Batería

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 039\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 040  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Batería

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 040\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 041  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Batería

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 041\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 042  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Batería

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 042\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721





DEMOLICIÓN Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 043  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue:

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 043\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 044  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue:

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 044\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 28  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 045  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue:

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 045\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 046  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue:

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 046\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 047  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue:

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 047\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 048  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue:

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 048\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.



INFORME DE EJECUCIÓN  
COM-IAO-020-26-V1

Página  
86





DEMOLICIÓN Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 049  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 049\_Material Escombros\_10/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 10-04-26 Recibo No: 050  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 050\_Material Escombros\_10/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 11-04-26 Recibo No: 051  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 051\_Material Escombros\_11/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 11-04-26 Recibo No: 052  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 052\_Material Escombros\_11/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 11-04-26 Recibo No: 053  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 053\_Material Escombros\_11/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 11-04-26 Recibo No: 054  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 054\_Material Escombros\_11/04/26\_LXB177



DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 11-04-26 Recibo No: 055  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 055\_Material Escombros\_11/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 11-04-26 Recibo No: 056  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 056\_Material Escombros\_11/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 11-04-26 Recibo No: 057  
Conductor: Juan  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 057\_Material Escombros\_11/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 11-04-26 Recibo No: 058  
Conductor: Elkin  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 058\_Material Escombros\_11/04/26\_TKA721

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 11-04-26 Recibo No: 059  
Conductor: Elkin  
Placa: LXB-177 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 059\_Material Escombros\_11/04/26\_LXB177

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

CONCOM INGENIERIA S.A.S.

RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES


Proyecto: Demolición Cra 28 con Cl 27  
Fecha: 11-04-26 Recibo No: 060  
Conductor: Juan  
Placa: TKA-721 Volumen: 7 m<sup>3</sup>  
Material: Escombros  
Cargue: Cra 28 con Cl 27  
Descargue: Botadero

Firma Conductor

Firma Responsable

RECIBO No. 060\_Material Escombros\_11/04/26\_TKA721

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                   |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONCOM INGENIERIA S.A.S.</b>  |                                                                                                        |
| <b>RECIBO DE TRANSPORTE DE MATERIALES</b>                                                                         |                                                                                                        |
| Proyecto:                                                                                                         | <u>Demolición Cra 28 con cl 27</u>                                                                     |
| Fecha:                                                                                                            | <u>11-04-26</u> Recibo No: <u>061</u>                                                                  |
| Conductor:                                                                                                        | <u>Elkin</u>                                                                                           |
| Placa:                                                                                                            | <u>LXB-177</u> Volumen: <u>7 m³</u>                                                                    |
| Material:                                                                                                         | <u>Escombros</u>                                                                                       |
| Cargue:                                                                                                           | <u>Cra 28 con cl 27</u>                                                                                |
| Descargue:                                                                                                        | <u>Betadero</u>                                                                                        |
| <br>Firma Conductor              | <br>Firma Responsable |
| RECIBO No. 061_Material Escombros_11/04/26_LXB177                                                                 |                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ANEXO 9. BITACORA DE OBRA.

3


► **OBJETO.**  
Ejecutar la demolición controlada, Reposición de muro y Reubicación sanitaria en la carrera 28 con calle 27 en el Área urbana del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, para mitigar el riesgo inmediato identificado donde se desarrolla un proyecto de proyección vial.

► **Contrato.**  
CMC SI 030 2026

► **CONTRATANTE**  
Municipio Santa Rosa de Osos  
Nit: 890.981.554-6

► **CONTRATISTA**  
Concom Ingenieria S.A.S. Nit: 901809170-6

► **FIRMAS AUTORIZADAS**

  
Residente de obra





DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

5

09-04-26

PERSONAL: Presidente de obra - SST SISO - Director de obra -  
Oficial - Ayudante.

Equipo: Maquinaria: Volqueta - Retroexcavadora.

Clima: Soleado.

Actividades: Demolición y cargue de escombros.  
Instalación de cerramiento provisional.

*puerto*

10-04-26

Personal: Presidente de obra - Oficial - Ayudante.

Equipo: Maquinaria: Volqueta - Retroexcavadora.

Clima: Soleado

Actividades: Demolición y cargue de escombros.  
Excavación manual en material humedo.

*puerto*

11-04-26

Personal: Presidente de obra - Oficial - Ayudante.

Equipo: Maquinaria: Volqueta - Retroexcavadora.

Clima: Soleado

Actividades: Demolición y cargue de escombros.  
Excavación manual en material humedo.

*puerto*



DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

6

13-04-26

Personal: Presidente de obra. SISO SST. Oficial. Ayudante.

Equipo: Martillo demdedor. Herramienta menor.

Clima: Soleado

Actividades: Demolición de pisos en concreto.

*puerto*

14-04-26

Personal: Oficial. Ayudante.

Equipo: Mezcladora de concreto electrica. Herramienta menor.

Clima: Sdeado

Actividades: Instalación de concreto soldado.  
Figuración y colocación de acero de refuerzo.

*puerto*

15-04-26

Personal: Oficial. Ayudante.

Equipo: Herramienta menor.

Clima: Lluvia moderada

Actividades: Figuración y colocación de acero de refuerzo.

*puerto*



DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

11

16-04-26

Personal: Oficial - Ayudante

Equipo: Herramienta menor

Clima: Soleado

Actividades: Figuración y colocación de acero de refuerzo.

*[Firma]*

17-04-26

Personal: Oficial - Ayudante

Equipo: Mezcladora de concreto, destructor, herramienta menor.

Clima: lluvia moderada

Actividades: Vaciado de concreto en pilotes.

*[Firma]*

18-04-26

Personal: Oficial - Ayudante - SISO / SST

Equipo: Mezcladora de concreto eléctrica, Herramienta menor.

Clima: lluvia moderada.

Actividades: Vaciado de concreto en pilotes.

*[Firma]*



DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

12

20-04-26

Personal: Residente de obra - Oficial - Ayudante 1  
Equipo: Mezcladora de concreto dectrica, Herramienta menor  
Clima: lluvioso  
Actividades: Vaciado de concreto en vigas de fundacion.

*[Firma]*

21-04-26

Personal: Oficial - Ayudante 1  
Equipo: Mezcladora de concreto dectrica, Herramienta menor.  
Clima: lluvioso  
Actividades: Vaciado de concreto en vigas de fundación.

*[Firma]*

22-04-26

Personal: Oficial - Ayudante 1  
Equipo: Mezcladora de mortero dectrica, Herramienta menor.  
Clima: Soleado  
Actividades: Construcción de muro en bloque  
concreto

*[Firma]*





DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

15

24-04-26

Personal: Oficial - Ayudante )  
Equipo: Mezcladora de mortero electronica. Herramienta menor  
Clima: lluvioso  
Actividades: Construcción de muro en bloque concreto

*[Firma]*

25-04-26

Personal: Oficial - Ayudante )  
Equipo: Mezcladora de concreto. Herramienta menor  
Clima: Soleado  
Actividades: Vaciado de concreto en viga de coronación

*[Firma]*

27-04-26

Personal: Oficial - Ayudante )  
Equipo: Mezcladora de concreto. Herramienta menor  
Clima: Soleado  
Actividades: Vaciado de concreto en viga de coronación

*[Firma]*

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

16

28-04-26

Personal: Oficial.      Ayudante )  
Equipo: \_\_\_\_\_ - Herramienta menor  
Clima: Soleado  
Actividades: Construcción de muro en mampostería no  
estructural

*firmado*

29-04-26

Personal: Oficial.      Ayudante )  
Equipo: \_\_\_\_\_ - Herramienta menor  
Clima: Soleado  
Actividades: Construcción de muro en mampostería no  
estructural

*firmado*

30-04-2026

Personal: Oficial.      Ayudante )  
Equipo: \_\_\_\_\_ - Herramienta menor  
Clima: Soleado  
Actividades: Construcción de muro en mampostería no  
estructural

*firmado*



DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

17

02-05-26

Personal: oficial - Ayudante )  
Equipo: - Herramienta menor  
Clima: Soleado  
Actividades: Instalación de tubería sanitaria (3", 2, 1 1/2")

04-05-26

Personal: oficial - Ayudante )  
Equipo: Mezcladora de concreto eléctrica - Herramienta menor  
Clima: Soleado  
Actividades: Vaciado de concreto para placa de baño

Nota: No se realiza por concepto conjunto

05-05-26

Personal: oficial - Ayudante )  
Equipo: Mezcladora de concreto eléctrica - Herramienta menor  
Clima: Lluvia moderada  
Actividades: Vaciado de concreto para placa de baño

Nota: No se realiza por concepto conjunto



DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

18

06-05-26

Personal: Oficial Ajudante )  
Equipo: Mezcladora de mortero electrica - Herramienta menor  
Clima: lluvia moderada  
Actividades: Instalación de revogue

*fuerte*

07-05-26

Personal: Oficial Ajudante )  
Equipo: Mezcladora de mortero electrica - Herramienta menor  
Clima: lluvia moderada  
Actividades: Instalación de revogue

*fuerte*

08-05-26

Personal: oficial Ajudante )  
Equipo: Mezcladora de mortero - Herramienta menor  
Clima: Soleado  
Actividades: Instalación de revogue

*fuerte*





DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

19

09-05-26

Personal: oficial Ayudante )  
Equipo = Mezcladora de mortero electrica - Herramienta menor  
Clima = Soleado  
Actividades = Instalación de revoque

*puerto*

11-05-26

Personal = Oficial Ayudante 2 SST-5150  
Equipo = ~~Herr~~ - Herramienta menor  
Clima = Soleado  
Actividades = Instalación de enchape ceramica de (piso) pared

*puerto*

12-05-26

Personal: Oficial Ayudante )  
Equipo: - Herramienta menor  
Clima: lluvioso  
Actividades: Instalación de enchape ceramica de (piso) pared

*puerto*



DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

20

13-05-26

Personal: Residente de obra oficial

Equipo: \_\_\_\_\_ - Herramienta menor

Clima: lluvioso

Actividades: Instalación de enchape cerámica piso - pared

*[Firma]*

14-05-26

Personal: Director, residente de obra - oficial - Ayudante )

Equipo: \_\_\_\_\_ Herramienta menor

Clima: Soleado

Actividades: Instalación de enchape cerámica piso

*[Firma]*

15-05-26

Personal: Residente de obra - oficial

Equipo: Herramienta menor

Clima: soleado

Actividades: Instalación de enchape cerámica piso

*[Firma]*

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

21

16-05-26

Personal: Oficial Ayudante )  
 Equipo = Herramienta menor  
 clima = soleado  
 Actividades = Instalación de enchufe cerámica piso

*puerto*

---

19-05-26

Personal = Oficial - Ayudante ) personal electrico - plomero  
 Equipo = Herramienta menor  
 clima = soleado  
 Actividades = Instalación de sanitario  
 Instalación de lavamanos  
 Instalación de ducha y accesorios

*puerto*

---

20-05-26

Personal = Residente de obra - oficial - Ayudante ) - SST - 2150  
 Equipo = Herramienta menor  
 Clima = soleado  
 Actividades = Instalación de división de baño

*puerto*

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

22

22-05-26

Personal= Oficial Ayudante )  
Equipo= Herramienta menor  
Clima= Soleado  
Actividades= Aplicación de estuco y pintura

*[Firma]*

23-05-26

Personal= Oficial Ayudante )  
Equipo= Herramienta menor  
Clima= Soleado  
Actividades= Aplicación de estuco y pintura

*[Firma]*

25-05-26

Personal= Residente de obra - oficial - Ayudante ) - SST - SISO  
Equipo= Herramienta menor  
Clima= Soleado  
Actividades= Instalación de tubería ~~(EMP)~~ EMT

*[Firma]*





DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

23

26-05-26

Personal= Director - Oficial - Ayudante )

Equipo= Herramienta menor

Clima= Soleado

Actividades= Instalación de alambre para sistema  
energético

*firmado*

27-05-26

Personal= Oficial Ayudante )

Equipo= Herramienta menor

Clima= Soleado

Actividades= Instalación de toma corriente  
Instalación de interruptor  
Instalación de panel LED

*firmado*

28-05-26

Personal= Director- residente de obra- SSR- SISO- oficial - Ayudante )

Equipo= Herramienta menor

Clima= Soleado

Actividades= Instalación de puerta  
Instalación de ventana

*firmado*

|                                                                                   |                                                       |                                          |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DEMOLICION Y<br>REUBICACIÓN<br>CRA 28 CON<br>CALLE 27 | Santa Rosa de Osos,<br>Antioquia<br>2026 | DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br>CON CALLE 27 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## ANEXO 10. POLIZAS.



NIT 860.037.013-6  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA  
 MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
 Date: 2026.04.01 16:13:17 -05:00

Código de Seguridad: 1s9dE3XnFv9aeZYyCa0Ug==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
 DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 48 - 24 PISOS 1.2 Y 3 - BOGOTÁ  
 TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO  
 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
 ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082  
 VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS28000000059-0002

|                   |                                 |                |                            |                     |             |                                |          |
|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| No. PÓLIZA        | M-100296903                     | No. ANEXO      | 0                          | No. CERTIFICADO     | 15064723    | No. RIESGO                     |          |
| TIPO DE DOCUMENTO |                                 |                |                            | FECHA DE EXPEDICIÓN | 01/04/2026  | SUC. EXPEDIDORA                | MEDELLIN |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del 31/03/2026      | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del 30/04/2031 | DÍAS                |             | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A      |
|                   |                                 |                |                            |                     |             | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A      |
| TOMADOR           | CONCOM INGENIERIA S.A.S.        |                |                            | No. DOC. IDENTIDAD  | 901809170-6 |                                |          |
| DIRECCIÓN         | CALLE 18 18 29                  |                |                            | TELÉFONO            | 3137395185  |                                |          |
| ASEGURADO         | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS |                |                            | No. DOC. IDENTIDAD  | 890981554-6 |                                |          |
| DIRECCIÓN         | CL 30 30 10                     |                |                            | TELÉFONO            | 8608020     |                                |          |
| BENEFICIARIO      | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS |                |                            | No. DOC. IDENTIDAD  | 890981554-6 |                                |          |
| DIRECCIÓN         | CL 30 30 10                     |                |                            | TELÉFONO            | 8608020     |                                |          |

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CMC SI 030 2026 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

| NOMBRE DEL AMPARO      | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMAS  |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| CUMPLIMIENTO           | 00:00 Horas Del 31/03/2026 | 24:00 Horas Del 31/08/2026 | 4.378.328,20   | 5.506,00      |
| PRESTACIONES SOCIALES  | 00:00 Horas Del 31/03/2026 | 24:00 Horas Del 30/04/2029 | 4.378.328,20   | 48.521,00     |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 30/04/2026 | 24:00 Horas Del 30/04/2031 | 8.756.656,40   | 131.422,00    |
| TOTAL ASEGURADO        |                            |                            | \$             | 17.513.312,80 |

| INTERMEDIARIOS                             | TIPO     | % PARTICIPACIÓN |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| SERGIO ROMAN JARAMILLO - AGENCIA DE SEGURO | AGENCIAS | 100,00          |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                |              |               |                 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPANIA               | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|                        |                |              |               |                 |

| CONVENIO DE PAGO                 |            |
|----------------------------------|------------|
| DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: | 01/04/2026 |

| CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. |  |
| EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANICIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.                                                    |  |

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

tu compañía siempre  
NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - [WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO)  
**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082  
VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

|                   |                            |                     |                            |                 |          |                                |     |
|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|----------|--------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA        | M-100296903                | No. ANEXO           | 0                          | No. CERTIFICADO | 15064723 | No. RIESGO                     |     |
| TIPO DE DOCUMENTO |                            | FECHA DE EXPEDICIÓN | 01/04/2026                 | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN |                                |     |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del 31/03/2026 | VIGENCIA HASTA      | 24:00 Horas Del 30/04/2031 | DÍAS            |          | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A |
|                   |                            |                     |                            |                 |          | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A |


CONDICIONES PARTICULARES  
aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:  
Página web: [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

MINISTERIO DE TRANSPORTES  
DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF



Página  
106





DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                     |                                |                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <br>tu compañía siempre<br>NIT 860.037.013-6<br>SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES<br>IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES |             | <b>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</b><br>DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 65 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ<br>TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - <a href="http://WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO">WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO</a><br><b>POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL</b><br>EXTRA CONTRACTUAL<br>VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R00000027-D001 |   |                     |                                |                 |                                |
| No. PÓLIZA                                                                                                                                                                                           | M-100078129 | No. ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | No. CERTIFICADO     | 15064724                       | No. RIESGO      |                                |
| TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | FECHA DE EXPEDICIÓN | 01/04/2026                     | SUC. EXPEDIDORA | MEDELLIN                       |
| VIGENCIA DESDE                                                                                                                                                                                       |             | VIGENCIA HASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | DÍAS                | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |                 | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
| 00:00 Horas Del 31/03/2026                                                                                                                                                                           |             | 24:00 Horas Del 30/04/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                     | N/A                            |                 | N/A                            |

**CONDICIONES PARTICULARES**

contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONCOM INGENIERIA S.A.S., EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

| AMPARO                                         | DEDUCIBLES                                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV |
| PATRONAL                                       | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV |

\*Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:  
Página web: [www.seguros-mundial.com.co](http://www.seguros-mundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@seguros-mundial.com.co](mailto:mundial@seguros-mundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

**VIGILADO**  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AMF



DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
Date: 2026.04.08 09:30:12 -05:00

Código de Seguridad: 03xGH1eC1b7/a0DQK6Zha==

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTA  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSU58R000000027-0001

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
VIA REGIMEN COMUN - AUTORETENEADORES

|                   |                            |                |                            |                     |            |                                |             |
|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| No. PÓLIZA        | M-100078129                | No. ANEXO      | 2                          | No. CERTIFICADO     | 15065457   | No. RIESGO                     |             |
| TIPO DE DOCUMENTO |                            |                |                            | FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/04/2026 | SUC. EXPEDIDORA                | MEDELLIN    |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del 07/04/2026 | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del 07/05/2026 | DÍAS                |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A         |
|                   |                            |                |                            |                     |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A         |
| TOMADOR           | CONCOM INGENIERIA S.A.S.   |                |                            |                     |            | No. DOC. IDENTIDAD             | 901809170-6 |
| DIRECCIÓN         | CALLE 18 18 29             |                |                            |                     |            | TELÉFONO                       | 3137395185  |
| ASEGURADO         | CONCOM INGENIERIA S.A.S.   |                |                            |                     |            | No. DOC. IDENTIDAD             | 901809170-6 |
| DIRECCIÓN         | CALLE 18 18 29             |                |                            |                     |            | TELÉFONO                       | 3137395185  |
| BENEFICIARIO      | TERCEROS AFECTADOS         |                |                            |                     |            | No. DOC. IDENTIDAD             |             |
| DIRECCIÓN         |                            |                |                            |                     |            | TELÉFONO                       | 1           |

OBJETO DE CONTRATO

SE DESPLAZA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGUN ACTA DE INICIO FIRMADA EL 7 DE ABRIL DE 2026  
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CMC SI 030 2026 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL.

ASEGURADO: CONCOM INGENIERIA S.A.S Y MUNICIPIO DE SANTA ROSA OSOS

| NOMBRE DEL AMPARO                              | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADAS   | VALOR PRIMAS |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 350181000.00      | 350181000.00        | 350.181.000,00    | 57.564,00    |
| PATRONAL                                       | 350181000.00      | 350181000.00        | 350.181.000,00    | 0,00         |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 | 350181000.00      | 350181000.00        | 350.181.000,00    | 0,00         |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 | 350181000.00      | 350181000.00        | 350.181.000,00    | 0,00         |
| TOTAL ASEGURADO                                |                   |                     | \$ 350.181.000,00 |              |

| INTERMEDIARIOS                             | TIPO     | % PARTICIPACIÓN |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| SERGIO ROMAN JARAMILLO - AGENCIA DE SEGURO | AGENCIAS | 100,00          |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                |              |               |                 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPANIA               | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|                        |                |              |               |                 |

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/04/2026 |
|------------------|---------------------------------------------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| PRIMA BRUTA   | \$ 57.564,00 |
| DESCUENTOS    | \$           |
| EXTRA PRIMA   |              |
| PRIMA NETA    | \$ 57.564,00 |
| GASTOS EXP.   | \$ 5.000,00  |
| IVA           | \$ 11.887,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 74.451,00 |

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL-SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

|                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</p> | <p>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</p> | <p>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|



**seguros mundial®**  
tu compañía siempre  
NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - [WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO)  
**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**  
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

|                   |                            |                |                            |                     |            |                                |          |
|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------|
| No. PÓLIZA        | M-100078129                | No. ANEXO      | 2                          | No. CERTIFICADO     | 15065457   | No. RIESGO                     |          |
| TIPO DE DOCUMENTO |                            |                |                            | FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/04/2026 | SUC. EXPEDIDORA                | MEDELLÍN |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del 07/04/2026 | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del 07/05/2026 | DÍAS                |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A      |
|                   |                            |                |                            |                     |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A      |

**CONDICIONES PARTICULARES**

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTA ROSA OSOS Y/O TERCEROS AFECTADOS ,

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONCOM INGENIERÍA S.A.S., EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-----

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: [www.seguros-mundial.com.co](http://www.seguros-mundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@seguros-mundial.com.co](mailto:mundial@seguros-mundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Cumplamos los sueños de nuestro planeta reedificando responsablemente.  
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASAJE

|                                                                                   |                                                             |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
 Date: 2026.04.08 09:26:09 -05:00  
 Código de Seguridad: QCIATg5yF68KaS23owwp==

NIT 860 037 013-6  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
 DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 48 - 24 PISO 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
 TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO  
 TRASLADO DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
 ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082  
 VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R00000059-D001

|                   |                            |                |                            |                     |            |                                |          |
|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------|
| No. PÓLIZA        | M-100296903                | No. ANEXO      | 2                          | No. CERTIFICADO     | 15065454   | No. RIESGO                     |          |
| TIPO DE DOCUMENTO |                            |                |                            | FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/04/2026 | SUC. EXPEDIDORA                | MEDELLIN |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del 07/04/2026 | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del 07/05/2031 | DÍAS                |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A      |
|                   |                            |                |                            |                     |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A      |

|              |                                 |                    |             |
|--------------|---------------------------------|--------------------|-------------|
| TOMADOR      | CONCOM INGENIERIA S.A.S.        | No. DOC. IDENTIDAD | 901809170-6 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 18 18 29                  | TELÉFONO           | 3137395185  |
| ASEGURADO    | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | No. DOC. IDENTIDAD | 890981554-6 |
| DIRECCIÓN    | CL 30 30 10                     | TELÉFONO           | 8608020     |
| BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | No. DOC. IDENTIDAD | 890981554-6 |
| DIRECCIÓN    | CL 30 30 10                     | TELÉFONO           | 8608020     |

**OBJETO DE CONTRATO**

SE DESPLAZA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGUN ACTA DE INICIO FIRMADA EL 7 DE ABRIL DE 2026 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CMC SI 030 2026 , CUYO OBJETO ES

EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL.

| NOMBRE DEL AMPARO      | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADA   | VALOR PRIMAS |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO           | 00:00 Horas Del 07/04/2026 | 24:00 Horas Del 07/09/2026 | 4.378.328,20     | 5.506,00     |
| PRESTACIONES SOCIALES  | 00:00 Horas Del 07/04/2026 | 24:00 Horas Del 07/05/2029 | 4.378.328,20     | 40.521,00    |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 07/05/2026 | 24:00 Horas Del 07/05/2031 | 8.756.656,40     | 131.422,00   |
| TOTAL ASEGURADO        |                            |                            | \$ 17.513.312,80 |              |

| INTERMEDIARIOS                             | TIPO     | % PARTICIPACIÓN |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| SERGIO ROMAN JARAMILLO - AGENCIA DE SEGURO | AGENCIAS | 100,00          |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                |              |               |                 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPANHIA              | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|                        |                |              |               |                 |
|                        |                |              |               |                 |
|                        |                |              |               |                 |

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/04/2026 |
|------------------|---------------------------------------------|

| CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANHIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. |  |
| EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANICIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANHIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.                                                   |  |


 Firma Autorizada - Compañia Mundial De Seguros S.A.  
 ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:  
 • Nacional: 01 8000 111 935  
 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713


 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
 Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



|                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</p> | <p>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</p> | <p>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|



**seguros mundial®**  
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - [WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO)  
TRASLADO DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082  
VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

|                   |                            |                |                            |                     |            |                                |          |
|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------|
| No. PÓLIZA        | M-100296903                | No. ANEXO      | 2                          | No. CERTIFICADO     | 15065454   | No. RIESGO                     |          |
| TIPO DE DOCUMENTO |                            |                |                            | FECHA DE EXPEDICIÓN | 08/04/2026 | SUC. EXPEDIDORA                | MEDELLIN |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del 07/04/2026 | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del 07/05/2031 | DÍAS                |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A      |
|                   |                            |                |                            |                     |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A      |

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:  
Página web: [www.seguros-mundial.com.co](http://www.seguros-mundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@seguros-mundial.com.co](mailto:mundial@seguros-mundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO POR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reedcando responsablemente.  
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIP

|                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</p> | <p>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</p> | <p>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|



Aliados



CÁMARA COLOMBIANA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
POR UNA COLOMBIA UNIDA



PASA APF  
Asociación Panamericana de Fianzas  
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza M-100296903 y endoso, 2 cuyo afianzado es:  
CONCOM INGENIERIA S.A.S. Asegurado o Beneficiario: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS / MUNICIPIO DE SANTA  
ROSA DE OSOS , expedida por la Compañía en 08/04/2026, no expirará por falta de pago de la prima de la  
póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral  
por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los 08 días del mes ABRIL del año 2026.



Firma Autorizada  
Compañía mundial de Seguros S.A.

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VOTADO 08/04/2026

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13

Nacional: 01 8000 111 935


Sitio Web: [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co)



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta  
reciclando responsablemente. Protege el Medio  
Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial



Página  
113



DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

**seguros mundial®**  
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - [WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO)  
ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082  
VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

|                   |                 |            |                |                     |            |                                |          |
|-------------------|-----------------|------------|----------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------|
| No. PÓLIZA        | M-100296903     | No. ANEXO  | 3              | No. CERTIFICADO     | 15074455   | No. RIESGO                     |          |
| TIPO DE DOCUMENTO |                 |            |                | FECHA DE EXPEDICIÓN | 11/05/2026 | SUC. EXPEDIDORA                | MEDELLIN |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del | 07/04/2026 | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del     | 28/05/2031 | DÍAS                           |          |
|                   |                 |            |                |                     |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A      |
|                   |                 |            |                |                     |            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A      |

**CONDICIONES PARTICULARES**

EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL.

-----  
"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:  
Página web: [www.seguros-mundial.com.co](http://www.seguros-mundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@seguros-mundial.com.co](mailto:mundial@seguros-mundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

**VIGILADO**   
INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISA - APF



|                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</p> | <p>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</p> | <p>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Aliados**




**LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**

**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza M-100296903 y endoso, 3 cuyo afianzado es: **CONCOM INGENIERIA S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS / MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS**, expedida por la Compañía en **11/05/2026**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**MEDELLIN** a los **11** días del mes **MAYO** del año **2026**.



**Firma Autorizada**  
**Compañía mundial de Seguros S.A.**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VOTELAZO

---

**LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

Bogotá: (+601) 327 47 12/13    Nacional: 01 8000 111 935    Sitio Web: [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co)



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial





DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
Date: 2026.05.11 12:32:05 -05:00

Código de Seguridad: g8Lr6vx5830GfFc1nuFSeQ==

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-0001

NIT 860.037.013-4  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
VA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDEORES

No. PÓLIZA M-100078129 No. ANEXO 3 No. CERTIFICADO 15074458 No. RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EXPEDICIÓN 11/05/2026 SUC. EXPEDIDORA MEDELLIN

| VIGENCIA DESDE  |            | VIGENCIA HASTA  |            | DÍAS |  | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |     | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |     |
|-----------------|------------|-----------------|------------|------|--|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| 00:00 Horas Del | 07/04/2026 | 24:00 Horas Del | 28/05/2026 |      |  | N/A                            | N/A | N/A                            | N/A |

|              |                          |  |  |                    |               |
|--------------|--------------------------|--|--|--------------------|---------------|
| TOMADOR      | CONCOM INGENIERIA S.A.S. |  |  | No. DOC. IDENTIDAD | 901.809.170-6 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 18 18 29           |  |  | TELÉFONO           | 3137395185    |
| ASEGURADO    | CONCOM INGENIERIA S.A.S. |  |  | No. DOC. IDENTIDAD | 901.809.170-6 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 18 18 29           |  |  | TELÉFONO           | 3137395185    |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS       |  |  | No. DOC. IDENTIDAD |               |
| DIRECCIÓN    |                          |  |  | TELÉFONO           | 1             |

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE LA ADICION Y PRORROGA NRO. 1 CONTRATO NRO. CMC SI 030 2026 FINAL. FECHADO EL 06/05/2026. SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 28/05/2026 Y SE AUMENTA EL VALOR EN \$ 21.755.410, QUEDANDO EN UN TOTAL DE \$ 65.538.692.

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CMC SI 030 2026 , CUYO OBJETO ES

| NOMBRE DEL AMPARO                              | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA\$  | VALOR PRIMAS |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 350.181.000,00    | 350.181.000,00      | 350.181.000,00    | 40.294,80    |
| PATRONAL                                       | 350.181.000,00    | 350.181.000,00      | 350.181.000,00    | 0,00         |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS                 | 350.181.000,00    | 350.181.000,00      | 350.181.000,00    | 0,00         |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS                 | 350.181.000,00    | 350.181.000,00      | 350.181.000,00    | 0,00         |
| TOTAL ASEGURADO                                |                   |                     | \$ 350.181.000,00 |              |

| INTERMEDIARIOS                             | TIPO     | % PARTICIPACIÓN |
|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| SERGIO ROMAN JARAMILLO - AGENCIA DE SEGURO | AGENCIAS | 100,00          |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                |              |               |                 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPANIA               | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|                        |                |              |               |                 |

| CONVENIO DE PAGO                            |  |
|---------------------------------------------|--|
| DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/05/2026 |  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| PRIMA BRUTA   | \$ 40.294,80 |
| DESCUENTOS    | \$           |
| EXTRA PRIMA   |              |
| PRIMA NETA    | \$ 40.294,80 |
| GASTOS EXP.   | \$ 0,00      |
| IVA           | \$ 7.656,01  |
| TOTAL A PAGAR | \$ 47.950,81 |

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADÉMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANICIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañia Mundial De Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HQJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AIFIP



DEMOLICION Y  
REUBICACIÓN  
CRA 28 CON  
CALLE 27

Santa Rosa de Osos,  
Antioquia  
2026

DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN  
DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28  
CON CALLE 27

|                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                 |          |                                |  |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|----------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <br>tu compañía siempre<br>NIT 860.037.013-6<br>SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES<br>IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES |             | <b>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</b><br>DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ<br>TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - <a href="http://WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO">WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO</a><br><b>ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE<br/>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b><br><b>VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R00000027-D001</b> |   |                 |          |                                |  |                                |  |
| No. PÓLIZA                                                                                                                                                                                           | M-100078129 | No. ANEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 | No. CERTIFICADO | 15074458 | No. RIESGO                     |  |                                |  |
| TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                                                                                                    |             | FECHA DE EXPEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | SUC. EXPEDIDORA |          | MEDELLIN                       |  |                                |  |
| VIGENCIA DESDE                                                                                                                                                                                       |             | VIGENCIA HASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | DÍAS            |          | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |  | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |  |
| 00:00 Horas Del 07/04/2026                                                                                                                                                                           |             | 24:00 Horas Del 28/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                 |          | N/A                            |  | N/A                            |  |

**CONDICIONES PARTICULARES**

EJECUTAR LA DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN SANITARIA EN LA CRA 28 CON CALLE 27 EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA, PARA MITIGAR EL RIESGO INMEDIATO IDENTIFICADO DONDE SE DESARROLLA UN PROYECTO DE PROYECCIÓN VIAL.

ASEGURADO: CONCOM INGENIERÍA S.A.S Y MUNICIPIO DE SANTA ROSA OSOS

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SANTA ROSA OSOS Y/O TERCEROS AFECTADOS ,

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONCOM INGENIERIA S.A.S., EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-----

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: [www.seguros-mundial.com.co](http://www.seguros-mundial.com.co)  
Correo electrónico: [mundial@seguros-mundial.com.co](mailto:mundial@seguros-mundial.com.co)  
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

**VIGILADO** MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE COLOMBIA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAQUETES

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ANEXO 11. CERTIFICADO CUENTA BANCARIA.

# Certificación Bancaria

Lunes, 30 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que CONCOM INGENIERIA SAS CONCOM INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 901809170, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto       | No. Producto | Fecha Apertura<br>aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|----------------|--------------|------------------------------|--------|-------|
| Cuenta Ahorros | 50300004637  | 2024-04-19                   | ACTIVO | ***** |

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:  
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05  
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. - Entidad Financiera - NIT 901809170



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com.co](mailto:correosospchoso@bancolombia.com.co)

|                                                                                     |                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN<br/>COM-IAO-020-26-V1</b> | <b>Página<br/>118</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|




|                                                                                   |                                                               |                                                               |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y REUBICACIÓN</b><br><b>CRA 28 CON CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,</b><br><b>Antioquia</b><br><b>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28 CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## ANEXO 12. RUT.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>DIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Formulario del Registro Único Tributario                                           |                                                                                                                                                  | <b>001</b>                             |                                         |
| 2. Concepto <b>1 3</b> Actualización de oficio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | 4. Número de formulario <b>141052580738</b>                                        |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |  |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br><b>9 0 1 8 0 9 1 7 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 6. DV<br><b>6</b>                                                                  | 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín                                                                                                    |                                        | 14. Buzón electrónico<br><b>1 1</b>     |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 24. Tipo de contribuyente<br><b>Persona jurídica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | 25. Tipo de documento<br><b>1</b>                                                  |                                                                                                                                                  | 26. Número de identificación           |                                         |
| Lugar de expedición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 28. País                                                                           |                                                                                                                                                  | 29. Departamento                       |                                         |
| 31. Primer apellido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 32. Segundo apellido                                                               |                                                                                                                                                  | 33. Primer nombre                      |                                         |
| 35. Razón social<br><b>CONCOM INGENIERIA S.A.S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 36. Nombre comercial                                                               |                                                                                                                                                  | 37. Sigla                              |                                         |
| <b>UBICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 38. País<br><b>COLOMBIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 39. Departamento<br><b>Antioquia</b>                                               |                                                                                                                                                  | 40. Ciudad/Municipio<br><b>Yarumal</b> |                                         |
| 41. Dirección principal<br><b>CL 18 18 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 42. Correo electrónico<br><b>GERENCIA@CONCOMINGENIERIA.COM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 43. Código postal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | 44. Teléfono 1<br><b>3 1 3 7 8 9 5 1 8 5</b>                                       |                                                                                                                                                  | 45. Teléfono 2                         |                                         |
| <b>CLASIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| Actividad principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | Actividad económica                                                                |                                                                                                                                                  | Otras actividades                      |                                         |
| 46. Código<br><b>4 2 9 0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47. Fecha inicio actividad<br><b>2 0 2 4 0 3 0 7</b> | 48. Código<br><b>7 1 1 2</b>                                                       | 49. Fecha inicio actividad<br><b>2 0 2 4 0 2 2 7</b>                                                                                             | 50. Código<br><b>4 2 2 0 7 7 3 0</b>   | 52. Número establecimientos<br><b>0</b> |
| <b>Responsabilidades, Calidades y Atributos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 53. Código <b>5 7 4 2 4 8 5 2 5 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 07- Retención en la fuente a título de renta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 42- Obligado a llevar contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 52 - Facturador electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 55 - Informante de Beneficiarios Finales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| <b>Usuarios aduaneros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 54. Código <b>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| <b>Exportadores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 55. Forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | 56. Tipo                                                                           |                                                                                                                                                  | Servicio                               |                                         |
| 57. Modo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 58. CPC                                                                            |                                                                                                                                                  | 1 2 3                                  |                                         |
| <b>IMPORTANTE:</b> Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| <b>Para uso exclusivo de la DIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| 59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | 60. No. de Folios: <b>0</b>                                                        |                                                                                                                                                  |                                        |                                         |
| La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. |                                                      |                                                                                    | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.<br>Firma autorizada:<br>984. Nombre <b>ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA</b><br>985. Cargo |                                        |                                         |

Fecha generación documento PDF: 27-01-2026 09:08:34AM

|                                                                                     |                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>INFORME DE EJECUCIÓN</b><br><b>COM-IAO-020-26-V1</b> | <b>Página</b><br><b>119</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|



Fecha generación documento PDF: 27-01-2026 09:08:34AM

|                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div> <div>DIAN</div> <div> <div>Formulario del Registro Único Tributario</div> <div>Representación</div> </div> <div> <div>001</div> <div>Página 3 de 3 Hoja 3</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <div> <div> <div>Espacio reservado para la DIAN</div> <div>  </div> </div> <div> <div>4. Número de formulario</div> <div>141052580738</div> <div>  <div>(415)7707212489984(8020)0000141052580738</div> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <div> <div>5. Número de Identificación Tributaria (NIT)</div> <div>6. DV</div> <div>12. Dirección seccional</div> <div>14. Buzón electrónico</div> </div> <div> <div>9 0 1 8 0 9 1 7 0 6</div> <div>6</div> <div>Impuestos de Medellín</div> <div>1 1</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <div>Representación</div> <div> <div>98. Representación</div> <div>REPRS LEGAL PRIN</div> <div>1 8</div> <div>99. Fecha inicio ejercicio representación</div> <div>2 0 2 4 0 3 0 7</div> </div> <div> <div>100. Tipo de documento</div> <div>101. Número de identificación</div> <div>102. DV</div> <div>103. Número de tarjeta profesional</div> </div> <div> <div>104. Primer apellido</div> <div>105. Segundo apellido</div> <div>106. Primer nombre</div> <div>107. Otros nombres</div> </div> <div> <div>108. Número de Identificación Tributaria (NIT)</div> <div>109. DV</div> <div>110. Razón social representante legal</div> </div> |  |
| <div> <div>98. Representación</div> <div></div> <div>99. Fecha inicio ejercicio representación</div> <div></div> </div> <div> <div>100. Tipo de documento</div> <div>101. Número de identificación</div> <div>102. DV</div> <div>103. Número de tarjeta profesional</div> </div> <div> <div>104. Primer apellido</div> <div>105. Segundo apellido</div> <div>106. Primer nombre</div> <div>107. Otros nombres</div> </div> <div> <div>108. Número de Identificación Tributaria (NIT)</div> <div>109. DV</div> <div>110. Razón social representante legal</div> </div>                                                                         |  |
| <div> <div>98. Representación</div> <div></div> <div>99. Fecha inicio ejercicio representación</div> <div></div> </div> <div> <div>100. Tipo de documento</div> <div>101. Número de identificación</div> <div>102. DV</div> <div>103. Número de tarjeta profesional</div> </div> <div> <div>104. Primer apellido</div> <div>105. Segundo apellido</div> <div>106. Primer nombre</div> <div>107. Otros nombres</div> </div> <div> <div>108. Número de Identificación Tributaria (NIT)</div> <div>109. DV</div> <div>110. Razón social representante legal</div> </div>                                                                         |  |
| <div> <div>98. Representación</div> <div></div> <div>99. Fecha inicio ejercicio representación</div> <div></div> </div> <div> <div>100. Tipo de documento</div> <div>101. Número de identificación</div> <div>102. DV</div> <div>103. Número de tarjeta profesional</div> </div> <div> <div>104. Primer apellido</div> <div>105. Segundo apellido</div> <div>106. Primer nombre</div> <div>107. Otros nombres</div> </div> <div> <div>108. Número de Identificación Tributaria (NIT)</div> <div>109. DV</div> <div>110. Razón social representante legal</div> </div>                                                                         |  |
| <div> <div>98. Representación</div> <div></div> <div>99. Fecha inicio ejercicio representación</div> <div></div> </div> <div> <div>100. Tipo de documento</div> <div>101. Número de identificación</div> <div>102. DV</div> <div>103. Número de tarjeta profesional</div> </div> <div> <div>104. Primer apellido</div> <div>105. Segundo apellido</div> <div>106. Primer nombre</div> <div>107. Otros nombres</div> </div> <div> <div>108. Número de Identificación Tributaria (NIT)</div> <div>109. DV</div> <div>110. Razón social representante legal</div> </div>                                                                         |  |

Fecha generación documento PDF: 27-01-2026 09:08:34AM

|                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DEMOLICION Y<br/>REUBICACIÓN<br/>CRA 28 CON<br/>CALLE 27</b> | <b>Santa Rosa de Osos,<br/>Antioquia<br/>2026</b> | <b>DEMOLICIÓN CONTROLADA, REPOSICIÓN<br/>DE MURO Y REUBICACIÓN EN LA CRA 28<br/>CON CALLE 27</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ANEXO 13. FACTURA ELECTRÓNICA.**