

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO N°36			
Fecha del informe	Día: 02 Mes: 08 Año: 2026			
Tipo de informe	Parcial: X Final:			
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026			
Número de Contrato/	009-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026			
Contratista	BUSINESS CENTER WAL S.A.S. NIT 900.816.809 - 9			
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL CACOM-3 Y ZDS			
Valor del Contrato/Convenio	\$14.299.992,00			
Fecha Suscripción	Día: 28 Mes: MAYO Año: 2026			
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: OCTUBRE Año: 2026			
Forma de Pago	PAGO	CORTE	VALOR	PAC
	1	Corte único, 30 de OCTUBRE de 2026	TOTAL del contrato	Noviembre 2026

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 142426 Día: 29 Mes: MAYO Año: 2026.
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 12 Mes: JUNIO Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 12 Mes: JUNIO Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO

Fecha firma Modificadorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN

Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
EDWIN SANTIAGO PEREZ SALCEDO	INGENIERO ELECTROMECHANICO	39712
EUGENIO DE JESUS UTRIA SIERRA	TÉCNICO ELECTRICISTA	8779557-16375
DIRZEU RAFAEL BARRETO LOPEZ	INGENIERO ELÉCTRICO	72.239.239

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	37 %
Estado del Contrato	En ejecución: ☒ Ejecutado: ☐ Suspendido: ☐
Cumplimiento general	Sí: ☒ No: ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 14.299.992,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 14.299.992,00 (100%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Pagos					N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). Este ítem aplica únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos, servicios logísticos en general, servicios de atención de eventos institucionales, entre otros de naturaleza similar.

NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: ☐ No cumple: ☐ No aplica: ☒

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo correspondiente al mes de julio de 2026, el contratista no realizó ingreso a las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3 (CACOM-3), razón por la cual no fue posible dar continuidad a la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo contempladas en la ficha técnica del Contrato No. 009-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026.

En consecuencia, permanecen pendientes la culminación de las intervenciones iniciadas sobre los sistemas de bombeo objeto de los ítems No. 2, 4 y 10, así como el inicio y ejecución de las actividades correspondientes a los ítems No. 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9, conforme al alcance técnico definido en la ficha técnica contractual.

De acuerdo con la información suministrada por el contratista, se tiene previsto el ingreso del personal técnico a la Unidad Militar el día 05 de agosto de 2026, con el propósito de reanudar las labores de mantenimiento y continuar con la ejecución de las actividades pendientes, de conformidad con el cronograma establecido.

Como observación de supervisión, se recomienda efectuar un seguimiento permanente al cumplimiento de la programación acordada con el contratista, verificando el ingreso oportuno del personal técnico, la disponibilidad de materiales, herramientas y repuestos necesarios, así como el avance físico de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento del plazo contractual, la correcta ejecución del objeto del contrato y la entrega de los sistemas de bombeo en óptimas condiciones de operación y funcionamiento.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha de elaboración del presente informe de supervisión, se encuentra pendiente el reingreso del personal técnico del contratista a las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, con el fin de dar continuidad a la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo contempladas en la ficha técnica del contrato. Así mismo, se encuentra pendiente la culminación de los mantenimientos correspondientes a los ítems No. 2, 4 y 10, los cuales actualmente se encuentran en proceso de intervención técnica y aún no han sido entregados a satisfacción de la supervisión, toda vez que faltan por ejecutar actividades de ensamble, pruebas de funcionamiento, puesta en operación y entrega de los respectivos informes técnicos y soportes documentales.

De igual manera, permanece pendiente la ejecución de las actividades correspondientes a los ítems No. 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la ficha técnica contractual, las cuales serán desarrolladas conforme al cronograma de trabajo establecido entre la supervisión y el contratista, garantizando la intervención integral de la totalidad de los sistemas de bombeo objeto del contrato.

Como observación, se realizará seguimiento permanente al cumplimiento del cronograma de ejecución, verificando que las labores sean desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas, los tiempos contractuales establecidos

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

y los estándares de calidad exigidos por la Entidad, con el fin de garantizar la correcta operación de los sistemas de bombeo del CACOM-3 y las Zonas Desconcentradas (ZDS).

Labores pendientes por ejecutar y entregar a satisfacción:

- Culminación del mantenimiento preventivo y correctivo del Ítem No. 2, correspondiente al sistema de bombeo de agua potable compuesto por una (01) electrobomba de 1 HP / 110 VCA, marca AQUAPAK, ubicada en el Dragón de la Sala de Conferencias, incluyendo el montaje final, pruebas de funcionamiento, puesta en servicio y entrega de los soportes técnicos.
- Culminación del mantenimiento preventivo y correctivo del Ítem No. 4, correspondiente al sistema de bombeo de agua potable compuesto por una (01) electrobomba trifásica de 5 HP / 220 VCA, marca WEG, ubicada en la Fuente del Dragón de la Torre de Control, incluyendo pruebas operacionales, calibración, verificación del sistema de control y entrega del informe técnico.
- Culminación del mantenimiento preventivo y correctivo del Ítem No. 10, correspondiente al sistema de bombeo del Radar PAC Riohacha, conformado por una (01) electrobomba marca PEDROLLO y una (01) electrobomba marca PEARL, ambas de 2 HP / 220 VCA, incluyendo la terminación de las intervenciones mecánicas, eléctricas e hidráulicas, pruebas de operación y entrega de la documentación técnica.
- Ejecución integral de los mantenimientos preventivos y correctivos correspondientes a los ítems No. 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9, conforme al alcance técnico definido en la ficha técnica contractual, comprendiendo las inspecciones, diagnósticos, intervenciones mecánicas, eléctricas e hidráulicas, reemplazo de los elementos que presenten desgaste o deterioro, control de corrosión, aplicación de pintura de protección, pruebas funcionales, puesta en operación y actualización de las hojas de vida de los equipos.
- Elaboración y entrega de los informes técnicos individuales por cada sistema de bombeo intervenido, acompañados de los respectivos registros fotográficos del estado inicial, durante la ejecución y estado final de los equipos, relación de repuestos reemplazados, pruebas realizadas y recomendaciones técnicas.
- Suscripción de las Actas de Recibo a Satisfacción, una vez la supervisión verifique el cumplimiento del cien por ciento (100%) de las actividades contempladas en la ficha técnica y la correcta operación de todos los sistemas de bombeo objeto del contrato.
- Cumplimiento del cronograma de ejecución restante, garantizando que la totalidad de los diez (10) ítems contemplados en la ficha técnica sean ejecutados dentro del plazo contractual y conforme a las especificaciones técnicas, normas de seguridad y estándares de calidad establecidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Labores pendientes por ejecutar y entregar a satisfacción:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMAS DE BOMBEO DEL CACOM-3 Y ZDS"			
RUBRO 02-02-02-008-007-01-5-10 -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO (MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO) HASTA POR VALOR DE \$15.000.000			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COMPUESTO POR 02 ELECTROBOMBAS DE 2HP/220VCA, UBICADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD , MARCA IHM	GLOBAL	1
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COMPUESTO POR 01 ELECTROBOMBA DE 1 HP/110VCA, UBICADAS EN EL DRAGÓN DE LA SALA DE CONFERENCIA MARCA AQUAPAK	GLOBAL	1

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COMPUESTO POR 02 ELECTROBOMBAS DE 2HP/110VCA, UBICADAS EDIFICIO RAPAZ Y HORUS Y OFICIALES MARCA SIEMENS	GLOBAL	1
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COMPUESTO POR 01 ELECTROBOMBA DE 5HP/220VCA MARCA WEG, TRIFASICA UBICADAS FUENTE DEL DRAGON EN TORRE DE CONTROL	GLOBAL	1
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COMPUESTO POR 01 ELECTROBOMBA TRIFASICA DE 2HP UBICADAS CASA COMANDO	GLOBAL	1
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COMPUESTO POR 01 ELECTROBOMBA DE 3HP TRIFASICA UBICADAS CASA HUESPEDES	GLOBAL	1
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COMPUESTO POR 02 ELECTROBOMBAS DE 2HP/220VCA, TRIFÁSICA UBICADAS EN LA EBART MARCA WEG	GLOBAL	1
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COMPUESTO POR 01 ELECTROBOMBA DE 10 HP/ 220 VCA SISTEMA CONTRA INCENDIOS UBICADO EN LA EBART MARCA WEG	GLOBAL	1
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMAS DE BOMBEO DEL CACOM-3 Y ZDS"			
RUBRO 02-02-008-007-01-5-10 -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO (CEGOT-CACOM-3-MANTENIMIENTO SISTEMAS DE BOMBEO) HASTA POR VALOR DE \$8.000.000			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COMPUESTO POR 02 ELECTROBOMBAS DE 0,5 HP/110VCA MARCA PEDROLLO, UBICADAS EN LA FLOR DE LA GUAJIRA	GLOBAL	1

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COMPUESTO POR DOS ELECTROBOMBAS LAS CUALES SON (01) ELECTROBOMBA DE 2HP/220VCA MARCA PEDROLLO Y (1) ELECTROBOMBA DE 2HP/220V MARCA PEARL, UBICADAS EN EL RADAR PAC RIOHACHA	GLOBAL	1
----	--	--------	---

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: Ninguna.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: Ninguna.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No <u>X</u>
No. soporte y fecha (SAP)	N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

Estado actual del contrato:

El Contrato No. 009-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, suscrito con la empresa GUSINEES CENTER S.A.S., cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL CACOM-3 Y ZDS", se encuentra actualmente en ejecución.

Durante el periodo evaluado correspondiente al mes de julio de 2026, no se registró ingreso del personal técnico del contratista a las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3 (CACOM-3), razón por la cual no se ejecutaron nuevas actividades de mantenimiento sobre los sistemas de bombeo contemplados en la ficha técnica contractual.

En consecuencia, continúan pendientes de culminación los mantenimientos correspondientes a los ítems No. 2, 4 y 10, los cuales fueron iniciados durante el periodo anterior y aún no han sido entregados a satisfacción de la

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

supervisión, encontrándose pendientes las actividades de ensamble, pruebas de funcionamiento, puesta en operación, elaboración de informes técnicos y entrega formal de los equipos intervenidos.

Así mismo, permanece pendiente el inicio de la ejecución de las actividades correspondientes a los ítems No. 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la ficha técnica contractual, las cuales deberán desarrollarse conforme al cronograma de trabajo una vez el contratista reanude las labores en la Unidad Militar.

De acuerdo con la información suministrada por el contratista, se tiene prevista la reanudación de las actividades mediante el ingreso del personal técnico el día **05 de agosto de 2026**, con el propósito de dar continuidad a la ejecución del contrato.

Nivel de cumplimiento del objeto y de las obligaciones pactadas:

Durante el periodo objeto del presente informe no se evidenció avance físico en la ejecución contractual, debido a que el contratista no realizó actividades de mantenimiento en las instalaciones del CACOM-3 durante el mes de julio de 2026.

No obstante, el contrato continúa vigente y en ejecución, manteniéndose las obligaciones contractuales a cargo del contratista, quien deberá reanudar las labores programadas y dar cumplimiento al cronograma de ejecución establecido, garantizando la correcta intervención de la totalidad de los sistemas de bombeo contemplados en la ficha técnica.

La supervisión continúa realizando el seguimiento técnico y administrativo al contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones pactadas y coordinando con el contratista la programación de las actividades pendientes.

Recomendaciones de seguimiento que se consideren pertinentes:

Se recomienda realizar un estricto seguimiento al ingreso del personal técnico programado para el día 05 de agosto de 2026, verificando el reinicio efectivo de las actividades contractuales y el cumplimiento del cronograma de ejecución.

Así mismo, se recomienda priorizar la culminación y entrega a satisfacción de los ítems No. 2, 4 y 10, así como ejecutar de manera progresiva los ítems No. 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9, garantizando que todas las intervenciones se desarrollen conforme a las especificaciones técnicas del contrato, los estándares de calidad establecidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la normatividad técnica aplicable.

Finalmente, una vez concluyan las labores de mantenimiento, la supervisión deberá verificar mediante pruebas operativas el correcto funcionamiento de cada sistema de bombeo, previo a la suscripción de las Actas de Recibo a Satisfacción y al trámite del pago correspondiente.

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY Principal	C.C. 1.117.515.514
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 002 del 08 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN INSTALACIONES	
Firma		