



OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA
NIT 1.057.410.871-6
MZ C CA 27 BRR VILLA ISABEL
Tel: (608) 3144881370
Miraflores - Colombia
OSARMIENTO888@HOTMAIL.COM



Factura electronica de venta
No. 93

Señores	MUNICIPIO DE SACHICA		
NIT	800.019.848-1	Teléfono	(608) 7342149
Dirección	CR 4 3 41	Ciudad	Sáchica - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/08/2026, 15:02
Expedición	05/08/2026, 15:03
Vencimiento	05/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Acta parcial No. 1-Contrato No. MS-SAMC-004-2026-Mejoramiento de vivienda rural dispersa en el municipio de Sachica Boyacá.	1.00	127,454,952.93	0 %	127,454,952.93

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veintisiete millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte con noventa y tres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 127,454,952.93

Observaciones:
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA No. 176870005012

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764111373833 aprobado en 20260618 prefijo desde el número 92 al 500 Vigencia: 6 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: fac49ad748b86f145340b6fd7e10ea8bfd7de14ff6a8d355da5e13f7271cda083a0c6647faa6cc2873025a47bf41

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Sigo SAS - Nit 830.046.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



DAVIVIENDA

CERTIFICADO

**MIRAFLORES,
BOYACA,
COLOMBIA,
A quien interese**

25/03/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **OSCAR SARMIENTO DAZA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1057410871**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número **0570176870005012**

Fecha de apertura **02/09/2013**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.057.410.871

NUMERO

SARMIENTO DAZA

APELLIDOS

OSCAR RAUL

NOMBRES

Oscar Sarmiento
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1988
MIRAFLORES
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

O+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

25-ENE-2007 MIRAFLORES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS SUAREZ VEGA



P-07 15 100-33 160741-M-1057410871-20070529

05079 07180A 02 232042134

1875

1875

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141194424571	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 10574108716				6. DV 6	
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja				14. Buzón electrónico 20	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 13		26. Número de identificación 1057410871	
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 169		29. Departamento Boyacá 15	
30. Ciudad/Municipio Miraflores 455		31. Primer apellido SARMIENTO		32. Segundo apellido DAZA	
33. Primer nombre OSCAR		34. Otros nombres RAUL		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla		UBICACIÓN	
38. País COLOMBIA 169		39. Departamento Boyacá 15		40. Ciudad/Municipio Buenavista 109	
41. Dirección principal CR 5A 540					
42. Correo electrónico osarmiento888@hotmail.com					
43. Código postal 44. Teléfono 1 3144881370 45. Teléfono 2 3114373101					
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica			Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4290	47. Fecha inicio actividad 20120625	48. Código 4220	49. Fecha inicio actividad 20130201	50. Código 1 4663 2	51. Código
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5224852					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
22- Obligado a cumplir deberes formales a					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X 60. No. de folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre SARMIENTO DAZA OSCAR RAUL 985. Cargo CONTRIBUYENTE		

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 2 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141194424571			
				 (415)7707212489984(8020) 000014119442457 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
1 0 5 7 4 1 0 8 7 1		6		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 5 7 4 1 1 7 0 1		2 9 7 3 2 9		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	HERREÑO		LANCHEROS		MARIANA		DEL PILAR
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 2 0 5 2 5					

Fecha generación documento PDF: 31-07-2025 01:31:09PM

6-57398

1765

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed hand. The list is organized into two columns, with names on the left and addresses on the right. The names are: John Smith, James Brown, William Jones, and Thomas White. The addresses are: 123 Main Street, 456 Elm Street, 789 Oak Street, and 101 Pine Street.

2. The second part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed hand. The list is organized into two columns, with names on the left and addresses on the right. The names are: John Smith, James Brown, William Jones, and Thomas White. The addresses are: 123 Main Street, 456 Elm Street, 789 Oak Street, and 101 Pine Street.

3. The third part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive hand, and the addresses are written in a more formal, printed hand. The list is organized into two columns, with names on the left and addresses on the right. The names are: John Smith, James Brown, William Jones, and Thomas White. The addresses are: 123 Main Street, 456 Elm Street, 789 Oak Street, and 101 Pine Street.





Oscar Raul Sarmiento Daza
Ingeniero Civil

INFORME ACTA PARCIAL 01 CONTRATISTA

MS-SAMC-004-2026

OBJETO DEL CONTRATO:

**MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN
DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA**

**PERIODO REPORTADO: DEL 06 DE JULIO AL 04 DE
AGOSTO DE 2026**

**AGOSTO DE 2026
SACHICA- BOYACÁ**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1925

1925

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1925

1925

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES	3
2. INTRODUCCIÓN	4
3. ANTECEDENTES	5
4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESE	6
5. COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO	7
6. AVANCE FISICO	10
7. REGISTROS FOTOGRAFICOS	13
8. BALANCE FINANCIERO	37
9. CONTROL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	37
11. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	38
12. CONCLUSIONES	39

CONSTRUCCIONES
SERVICIOS E INVERSIONES



Oscar Raul Sarmiento Daza
Ingeniero Civil

1. GENERALIDADES

CONTRATO DE OBRA N°. MS-SAMC-004-2026, SACHICA BOYACÁ.

CONTRATISTA:	OSCAR RAÚL SARMIENTO DAZA.
C.C.	1.057.410.871 DE MIRAFLORES BOYACÁ.
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA
FECHA DE CONTRATO:	07 DE ABRIL DE 2026
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	06 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 485.299.746,12
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 485.299.746,12
VALOR EJECUTADO:	\$ 127.454.952,93
SALDO POR EJECUTAR:	\$ 357.844.793,19

CONSTRUCCIONES
SERVICIOS E INVERSIONES

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad brindar soporte técnico y administrativo correspondiente a la ejecución del contrato cuyo objeto es la "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA." **CONTRATO DE OBRA N°. MS-SAMC-004-2026**. En este documento se relacionan las actividades ejecutadas, así como el avance físico y técnico alcanzado durante el periodo entre el 06 de julio de 2026 y el 04 de agosto de 2026, en cumplimiento de las especificaciones contractuales, técnicas y normativas vigentes.

El informe tiene como propósito evidenciar la correcta ejecución de la obra y garantizar la adecuada aplicación de los recursos, asegurando que las labores realizadas contribuyen al desarrollo del proyecto de mejoramiento de vivienda mediante construcción de unidades habitacionales en el municipio de Sáchica, Boyacá.

CONSTRUCCIONES
SERVICIOS E INVERSIONES



172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1020

1021

1022

1023

1024

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

1034

1035

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

1120

1121

1122

1123

1124

1125

1126

1127

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

1173

1174

1175

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198

1199

1200

1201

1202

1203

1204

1205

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1228

1229

1230

1231

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1247

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276

1277

1278

1279

1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

1416

1417

1418

1419

1420

1421

1422

1423

1424

1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

1434

1435

1436

1437

1438

1439

1440

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

1460

1461

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1480

1481

1482

1483

1484

1485

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1499

1500


3. ANTECEDENTES

En cumplimiento de las políticas nacionales y territoriales orientadas a reducir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el sector rural, el Municipio de Sáchica – Boyacá estructuró el proyecto de Mejoramiento de Vivienda Rural Dispersa, con el propósito de brindar soluciones habitacionales dignas a la población beneficiaria, contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida, seguridad, salubridad y bienestar.

Como resultado de la planeación adelantada por la Administración Municipal y una vez surtidas las etapas técnicas, administrativas y contractuales correspondientes, se suscribió el contrato cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA – BOYACÁ", mediante la construcción de unidades habitacionales destinadas a atender las necesidades de vivienda de familias previamente focalizadas, de conformidad con los estudios y diseños aprobados, las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad vigente aplicable.

El desarrollo del proyecto contempla la ejecución de actividades constructivas orientadas a la edificación integral de 24 unidades habitacionales, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad estructural, habitabilidad y funcionalidad establecidos en los documentos contractuales, así como en las normas técnicas colombianas aplicables al sector de la construcción.

Durante el presente periodo de informe, las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme a la programación de obra establecida, priorizando el cumplimiento de las metas físicas y el adecuado uso de los recursos asignados. Paralelamente, se efectuó el seguimiento técnico, administrativo, financiero y de seguridad y salud en el trabajo, verificando que las labores ejecutadas se ajustaran a las especificaciones técnicas, los controles de calidad y las obligaciones contractuales, contribuyendo al avance progresivo del proyecto y al cumplimiento de los objetivos propuestos por la entidad contratante.



Faint text or signature in the upper middle section.

Handwritten text in the upper right quadrant, possibly a list or notes.

Handwritten text in the middle right section, continuing the notes or list.

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESE

El proyecto se realizará en la zona rural del municipio de Sáchica en las diferentes veredas:



Fuente: Google Maps

A continuación se presenta el listado de beneficiarios y la vereda en que se ubica el mejoramiento:

No.	NOMBRE Y APELLIDO	VEREDA/SECTOR
1	HERNANDO BUITRAGO ALBA	QUEBRADA ARRIBA
2	MARIA ALCIRA JEREZ	QUEBRADA ARRIBA
3	MARIA ALCIRA BUITRAGO (GERMAN JEREZ)	QUEBRADA ARRIBA
4	ABEL JEREZ JEREZ	QUEBRADA ARRIBA
5	JOSE ESTEBAN IBAÑEZ	QUEBRADA ARRIBA
6	JOSE DEL CARMEN NOVA SIERRA	QUEBRADA ARRIBA
7	LUIS CARLOS DURAN	QUEBRADA ARRIBA
8	BLANCA ELVIRA NOVA SIERRA - LEONARDO ALBA	QUEBRADA ARRIBA
9	LUZ ADRIANA NOVA ESPITIA	QUEBRADA ARRIBA
10	VICTOR ALFONSO JEREZ	ARRAYAN
11	ANA MATILDE JEREZ FAJARDO	ARRAYAN
12	JOSE DEL CARMEN PAEZ	ARRAYAN
13	JOSE LIBORIO SABA MARTINEZ	ESPINAL
14	MARIA DEL SOCORRO OROZCO HERNANDEZ	ESPINAL
15	LUZ NELLY NIÑO CORREDOR	ESPINAL
16	CENAI DA CORREDOR	ESPINAL
17	MARIA TEMILDA MARTINEZ	ESPINAL

18	SINDY CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ	TEJAR
19	ROSA ELVIRA SIERRA	TINTAL
20	VICENTE JEREZ	TINTAL
21	JOSE ELIODORO JEREZ SIERRA	TINTAL
22	BERNARDO FIDEL SABA	TINTAL
23	ELVIS ALFONSO SIERRA	TINTAL
24	MIGUEL ARTURO CUADRADO	RITOQUE

5. COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO

El presupuesto está comprendido principalmente en las siguientes actividades según las cantidades contratadas:

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PREMILINARES					\$ 966,225.60
1.1	2.01.63	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).	M2	244.80	3,947.00	\$ 966,225.60
2	CIMENTACIÓN					\$ 75,143,044.32
2.1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	12.48	91,750.00	\$ 1,145,040.00
2.2	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	16.08	1,199,622.00	\$ 19,289,921.76
2.3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	5,272.56	10,376.00	\$ 54,708,082.56
3	ESTRUTURA					\$ 67,505,232.48
3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	15.84	1,536,649.00	\$ 24,340,520.16
3.2	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	6.24	1,989,620.00	\$ 12,415,228.80
3.3	2.02.35	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	2,963.52	10,376.00	\$ 30,749,483.52

4 MAMPOSTERIA \$ 135,413,177.76						
4.1	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2	614.88	96,493.00	\$ 59,331,615.84
4.2	0.04	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	1,229.76	48,426.00	\$ 59,552,357.76
4.3	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	1,229.76	13,441.00	\$ 16,529,204.16
5 PISOS, BASES Y ACABADOS \$ 37,176,706.12						
5.1	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	43.44	120,748.00	\$ 5,245,293.12
5.2	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3/KM	651.60	3,594.00	\$ 2,341,850.40
5.3	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500PSI)	M2	244.80	100,702.00	\$ 24,651,849.60
5.4	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	492.00	10,036.00	\$ 4,937,712.00
6 INSTALACIONES ELECTRICAS \$ 62,602,896.00						
6.1	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND.	72.00	159,699.00	\$ 11,498,328.00
6.2	2.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DEB.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1"	UND.	24.00	340,362.00	\$ 8,168,688.00

1292

THE HISTORY OF THE

REIGN OF

CHARLES

BY

6.3	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC1/2" (INCLUYE APARATO)	UND.	288.00	134,344.00	\$ 38,691,072.00
6.4	2.01.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN O DE BLOQUE	UND.	24.00	134,807.00	\$ 3,235,368.00
6.5	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	ML	288.00	3,505.00	\$ 1,009,440.00
7 CUBIERTA						\$ 65,836,162.44
7.1	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	M2	240.96	90,046.00	\$ 21,697,484.00
7.2	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	M2	177.12	84,183.00	\$ 14,910,493.00
7.3	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	606.48	29,786.00	\$ 18,064,613.28
7.4	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR COLOR TERRACOTA PARA TEJAS DE FIBROCEMENTO CUBIERTA SUPERIOR	M2	418.08	26,702.00	\$ 11,163,572.16
8 CARPINTERIA METALICA						\$ 36,410,774.40
8.1	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	M2	43.20	692,610.00	\$ 29,920,752.00
8.2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	17.28	375,580.00	\$ 6,490,022.40
9 CERRADURAS						\$ 4,245,528.00

9.1	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND.	24.00	176,897.00	\$ 4,245,528.00
-----	---------	--	------	-------	------------	-----------------

VALOR TOTAL	\$ 485,299,746.12
--------------------	--------------------------

6. AVANCE FISICO

Teniendo en cuenta el cuadro del presupuesto del contrato en referencia, las actividades ejecutadas corresponden a un avance físico del 26.26% y periodo reportado del DEL 06 DE JULIO DE 2026 AL 04 DE AGOSTO DE 2026. Se reportan las siguientes cantidades ejecutadas:

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA	
							CANT.	V. TOTAL
1		PREMILINARES				\$ 966,225.60		\$ 322,075.20
1.1	2.01.63	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).	M2	244.80	3,947.00	\$ 966,225.60	81.60	\$ 322,075.20
2		CIMENTACIÓN				\$ 75,143,044.32		\$ 26,406,768.16
2.1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	12.48	91,750.00	\$ 1,145,040.00	4.32	\$ 396,360.00
2.2	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	16.08	1,199,622.00	\$ 19,289,921.76	6.48	\$ 7,773,550.56
2.3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	5,272.56	10,376.00	\$ 54,708,082.56	1,757.60	\$ 18,236,857.60
3		ESTRUTURA				\$ 67,505,232.48		\$ 22,512,269.66
3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	15.84	1,536,649.00	\$ 24,340,520.16	5.30	\$ 8,144,239.70

3.	2.03.	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	6.24	1,989,620.00	\$ 12,415,228.80	2.07	\$ 4,118,513.40
3.	2.02.	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	2,963.52	10,376.00	\$ 30,749,483.52	987.8 1	\$ 10,249,516.56
4		MAMPOSTERIA				\$ 135,413,177.76		\$ 45,508,001.69
4.	2.04.	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2	614.88	96,493.00	\$ 59,331,615.84	202.7 2	\$ 19,561,060.96
4.	0.04	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	1,229.76	48,426.00	\$ 59,552,357.76	405.4 4	\$ 19,633,837.44
4.	2.07.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	1,229.76	13,441.00	\$ 16,529,204.16	469.6 9	\$ 6,313,103.29
5		PISOS, BASES Y ACABADOS				\$ 37,176,705.12		\$ 12,041,373.18
5.	2.05.	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	43.44	120,748.00	\$ 5,245,293.12	12.47	\$ 1,505,727.56
5.	3.12.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3/ KM	651.60	3,594.00	\$ 2,341,850.40	187.0 5	\$ 672,257.70
5.	2.05.	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500PSI)	M2	244.80	100,702.00	\$ 24,651,849.60	81.60	\$ 8,217,283.20
5.	3.13.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	492.00	10,036.00	\$ 4,937,712.00	164.0 2	\$ 1,646,104.72
6		INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 62,602,896.00		\$ 6,322,464.00

6.1	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	72.00	159,699.00	\$ 11,498,328.00	24.00	\$ 3,832,776.00
6.2	2.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DEB.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1"	UND	24.00	340,362.00	\$ 8,168,688.00		\$ 0.00
6.3	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UND	288.00	134,344.00	\$ 38,691,072.00	8.00	\$ 1,074,752.00
6.4	2.01.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN O DE BLOQUE	UND	24.00	134,807.00	\$ 3,235,368.00	8.00	\$ 1,078,456.00
6.5	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	ML	288.00	3,505.00	\$ 1,009,440.00	96.00	\$ 336,480.00
7	CUBIERTA					\$ 65,836,162.44		\$ 14,342,001.04
7.1	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	M2	240.96	90,046.00	\$ 21,697,484.00	64.25	\$ 5,785,456.00
7.2	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	M2	177.12	84,183.00	\$ 14,910,493.00	47.21	\$ 3,974,279.00
7.3	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	606.48	29,786.00	\$ 18,064,613.28	53.92	\$ 1,606,061.12

7.4	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR COLOR TERRACOTA PARA TEJAS DE FIBROCEMENTO CUBIERTA SUPERIOR	M2	418.08	26,702.00	\$ 11,163,572.16	111.46	\$ 2,976,204.92
8	CARPINTERIA METALICA					\$ 36,410,774.40		\$ 0.00
8.1	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	M2	43.20	692,610.00	\$ 29,920,752.00		\$ 0.00
8.2	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	17.28	375,580.00	\$ 6,490,022.40		\$ 0.00
9	CERRADURAS					\$ 4,245,528.00		\$ 0.00
9.1	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	24.00	176,897.00	\$ 4,245,528.00		\$ 0.00

VALOR TOTAL	CONSTRUCCION	\$ 485,299,746.12	\$ 127,454,952.93
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------


7. REGISTROS FOTOGRAFICOS



A continuación, se relacionan los 8 beneficiarios en los que se ejecutaron las actividades del presente informe:

No.	NOMBRE
9	LUZ ADRIANA NOVA ESPITIA
7	LUIS CARLOS DURAN
5	JOSE ESTEBAN IBAÑEZ
4	ABEL JEREZ JEREZ
2	MARIA ALCIRA JEREZ



22	BERNARDO FIDEL SABA
19	ROSA ELVIRA SIERRA
20	VICENTE JEREZ

Y las evidencias fotografías de los ítems ejecutados:

1	PREMILINARES
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).
	





2	CIMENTACIÓN
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN




2.2


CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR



Small, faint text or signature, possibly a date or artist's name, located at the bottom right of the page.









		
2.3	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	
		
		
3	ESTRUTURA	
3.1	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	



Oscar Raul Sarmiento Daza
Ingeniero Civil





Miraflores - Boyacá, Manzana C Casa 27 - Barrio Villa Isabel
Email: osarmiento888@hotmail.com Cel: 314 488 1370




THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY








3.2



VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).





1875-1876

1875-1876




1875-1876


1875-1876





3.3 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa







4	MAMPOSTERIA
4.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.
	












4.2

PAÑETE LISO MUROS 1:4












4.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS

	
5	PISOS, BASES Y ACABADOS
5.1	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
	
5.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.



		
5.3	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500PSI)	
		
		



18

1. The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

2. The second part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

3. The third part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

4. The fourth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

5. The fifth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

6. The sixth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.


7. The seventh part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

8. The eighth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

9. The ninth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

10. The tenth part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.

11. The eleventh part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is essential for the proper management of the company's finances and for ensuring that all stakeholders are kept informed of the company's financial health.



5.4

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA





6


INSTALACIONES ELECTRICAS

6.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).



	
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC1/2" (INCLUYE APARATO)
	
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN O DE BLOQUE
	
6.5	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE

 	
7	CUBIERTA
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.
 	

1872

1872

1872

1872




1872

1872

1872

1872

1872

	
	
	
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper left quadrant.

Handwritten text in the upper right quadrant.





Handwritten text in the middle left quadrant.

Handwritten text in the middle right quadrant.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text at the bottom of the page.



	
	
	
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

12

12



12




12


12

12

12

			
			
			
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR COLOR TERRACOTA PARA TEJAS DE FIBROCEMENTO CUBIERTA SUPERIOR		





8. BALANCE FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA	VALOR
Valor Contrato inicial:	\$485.299.746,12
Valor adición al contrato:	\$0,00
Valor total contrato:	\$485.299.746,12
Valor total ejecutado a la fecha	\$127.454.952,93
% Porcentaje ejecutado	26.26%
Valor de presente Acta de Cobro No. 1	\$127.454.952,93
Valor de Acta de Cobro final	-
Valor acumulado Actas de Cobro	-
% Porcentaje por ejecutar	73.74%
Valor por ejecutar	\$357.844.793,19

9. CONTROL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

- Se dio acta de inicio del día seis (06) de julio de 2026.
- Como contratista del proyecto, se realiza el control y seguimiento de los procesos constructivos, garantizando que la ejecución de cada actividad cumpla con los lineamientos técnicos, normativos y de calidad establecidos en el proyecto.
- Se realiza la entrega y verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) por parte de los trabajadores, asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Los elementos suministrados incluyen: casco, botas, guantes (se anexan planillas de entrega).



[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a multi-paragraph document, possibly a letter or a report, with several lines of text visible across the middle and lower sections of the page.]

- Así mismo, se gestionó el ingreso del personal de obra al sistema de seguridad social, conforme a los movimientos de personal realizados durante la ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y laborales vigentes. (se anexa afiliaciones de personal y exámenes de ingreso).

10. GARANTIAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:

ANEXO	0
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21/04/2026

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO DE POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	Aseguradora Solidaria de Colombia	980 47 994000032380	08/04/2026	08/01/2027	\$ 97,059,949.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	Aseguradora Solidaria de Colombia	-- 980 47 994000032380	08/04/2026	04/09/2029	\$ 97,059,949.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Aseguradora Solidaria de Colombia	-- 980 47 994000032380	CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE		\$145,589,923.80

POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL:

ANEXO	0
FECHA DE EXPEDICIÓN:	19/05/2026

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADOR A	NUMERO DE POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	Aseguradora Solidaria de Colombia	980-74- 99400001232 6	21/04/2026	09/08/2026	\$350,181,000.00

11. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se realiza el respectivo pago de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales del personal que labora en el proyecto, estas planillas se dividen en personal de obra,



THE
Faint, illegible text block in the upper middle section of the page.

THE
Faint, illegible text block in the middle right section of the page.

THE
Faint, illegible text block in the middle section of the page.

THE
Faint, illegible text block in the lower middle section of the page.

THE
Faint, illegible text block in the lower middle section of the page.

THE
Faint, illegible text block in the lower middle section of the page.

THE
Faint, illegible text block in the lower middle section of the page.

THE
Faint, illegible text block in the lower middle section of the page.

THE
Faint, illegible text block in the lower middle section of the page.



planilla de profesionales del personal ofrecido en pliegos de condiciones. (Se incluye en Anexo (PLANILLAS DE SEGURIDAD).

- **Personal profesional:**

CARGO	DEDICACION	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	50%	OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA
RESIDENTE DE OBRA	100%	KAREN ESPITIA SUAREZ
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20%	JHONAL DEAVIES MORENO SUAREZ
MAESTRO DE OBRA	20%	JOSE ESPINEL QUINTANA

12. CONCLUSIONES

- A la fecha de corte del presente informe, la obra registra un avance físico del 26.26%, correspondiente al cumplimiento de las actividades según cronograma de actividades del objeto contractual.
- Durante el período reportado se ejecutaron las actividades programadas de acuerdo con el cronograma establecido, permitiendo el avance progresivo de las obras contempladas dentro del proyecto.
- Las actividades desarrolladas cumplen con las especificaciones técnicas, procedimientos constructivos y requerimientos de calidad definidos para el proyecto, garantizando la correcta ejecución de las intervenciones realizadas.
- Con base en el avance alcanzado y el seguimiento efectuado durante el período, se evidencia el cumplimiento de los objetivos propuestos para la etapa ejecutada, manteniendo las condiciones necesarias para la continuidad y correcta culminación del proyecto.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page, appearing as a list or series of entries.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.

13. ANEXOS

- A. Sabana de cantidades ejecutadas (hasta el periodo reportado)
- B. Certificados de calidad materiales



OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA
Contratista de Obra





Oscar Raul Sarmiento Daza
Ingeniero Civil

ANEXOS

CONSTRUCCIONES
SERVICIOS E INVERSIONES

125
125
125


125
125
125

125
125
125



Oscar Raul Sarmiento Daza
Ingeniero Civil

A. SABANA DE CANTIDADES EJECUTADAS (HASTA EL PERIODO REPORTADO)



CONSTRUCCIONES
SERVICIOS E INVERSIONES

1875

1875



1875

1875

1875



SABANA ACTA PARCIAL 01

CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS

CONTRATO No.	MS-SAMC-004-2026	FECHA DE ACTA DE INICIO:	06 DE JULIO DE 2026
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA	FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	05 DE DICIEMBRE DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA	OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	04 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ	DEL SEIS (06) DE JULIO DE 2026 AL CUATRO (04) DE AGOSTO DE 2026	
VALOR INICIAL	\$ 485,299,746.12	PERIODO DE REPORTE	
VALOR ADICIONAL	\$ 0.00	PORCENTAJE DE AVANCE	26.28%
VALOR FINAL	\$ 485,299,746.12		

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
							CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1		PRELIMINARES				\$ 986,225.80		\$ 322,075.20		\$ 844,150.40
1.1	2.01.63	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).	M2	244.80	3,947.00	\$ 966,225.60	81.60	\$ 322,075.20	163.2	\$ 644,150.40
2		CIMENTACIÓN				\$ 75,143,044.32		\$ 26,406,768.16		\$ 48,736,276.16
2.1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	12.48	91,750.00	\$ 1,145,040.00	4.32	\$ 396,360.00	8.16	\$ 748,680.00
2.2	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCIÓN RECTANGULAR	M3	16.08	1,199,822.00	\$ 19,289,921.76	6.48	\$ 7,773,550.56	9.60	\$ 11,516,371.20
2.3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	5,272.56	10,376.00	\$ 54,708,082.56	1,757.60	\$ 18,236,857.60	3,514.96	\$ 36,471,224.96
3		ESTRUTURA				\$ 87,605,232.48		\$ 22,512,269.66		\$ 44,992,962.82
3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	15.84	1,536,649.00	\$ 24,340,520.16	5.30	\$ 8,144,239.70	10.54	\$ 16,196,280.46
3.2	2.03.29	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	6.24	1,989,620.00	\$ 12,415,228.80	2.07	\$ 4,118,513.40	4.17	\$ 8,296,715.40
3.3	2.02.35	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	2,963.52	10,376.00	\$ 30,749,483.52	987.81	\$ 10,249,516.56	1,975.71	\$ 20,499,966.96
4		MAMPOSTERIA				\$ 135,413,177.76		\$ 45,508,001.69		\$ 89,905,176.07
4.1	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No 5. E = 0.12 M.	M2	614.88	96,493.00	\$ 59,331,615.84	202.72	\$ 19,561,060.96	412.16	\$ 39,770,554.88
4.2	0.04	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	1,229.76	48,426.00	\$ 59,552,357.76	405.44	\$ 19,633,837.44	824.32	\$ 39,918,520.32
4.3	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	1,229.76	13,441.00	\$ 16,529,204.16	469.69	\$ 6,313,103.29	760.07	\$ 10,216,100.87

Handwritten signature

5		PISOS, BASES Y ACABADOS							\$ 37,176,705.12		\$ 12,041,373.18		\$ 26,135,331.94
5.1	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO		M3	43.44	120,748.00			\$ 5,245,293.12	12.47	\$ 1,505,727.56	30.97	\$ 3,739,595.56
5.2	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.		M3/KM	851.80	3,594.00			\$ 2,341,850.40	187.05	\$ 672,257.70	464.55	\$ 1,669,592.70
5.3	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500PSI)		M2	244.80	100,702.00			\$ 24,651,849.60	81.60	\$ 8,217,283.20	163.20	\$ 16,434,566.40
5.4	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA		KG	492.00	10,036.00			\$ 4,937,712.00	164.02	\$ 1,646,104.72	327.98	\$ 3,291,807.28
6		INSTALACIONES ELECTRICAS							\$ 62,602,888.00		\$ 6,322,464.00		\$ 56,280,432.00
6.1	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).		UND.	72.00	159,699.00			\$ 11,498,328.00	24.00	\$ 3,832,776.00	48.00	\$ 7,665,552.00
6.2	2.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA, CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DEB. T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1"		UND.	24.00	340,362.00			\$ 8,168,688.00		\$ 0.00	24.00	\$ 8,168,688.00
6.3	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)		UND.	288.00	134,344.00			\$ 38,691,072.00	8.00	\$ 1,074,752.00	280.00	\$ 37,616,320.00
6.4	2.01.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F. N. T) EN O DE BLOQUE		UND.	24.00	134,807.00			\$ 3,235,368.00	8.00	\$ 1,078,456.00	16.00	\$ 2,156,912.00
6.5	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE		ML	288.00	3,505.00			\$ 1,009,440.00	96.00	\$ 336,480.00	192.00	\$ 672,960.00
7		CUBIERTA							\$ 65,836,162.44		\$ 14,342,001.04		\$ 51,494,161.40
7.1	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.		M2	240.96	90,046.00			\$ 21,697,484.00	64.25	\$ 5,785,456.00	176.71	\$ 15,912,028.00
7.2	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.		M2	177.12	84,183.00			\$ 14,910,493.00	47.21	\$ 3,974,279.00	129.91	\$ 10,936,214.00
7.3	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISEÑO		KG	606.48	29,786.00			\$ 18,064,613.28	53.92	\$ 1,606,061.12	552.56	\$ 16,458,552.16
7.4	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA O SIMILAR COLOR TERRACOTA PARA TEJAS DE FIBROCEMENTO CUBIERTA SUPERIOR		M2	418.08	26,702.00			\$ 11,163,572.16	111.46	\$ 2,976,204.92	306.62	\$ 8,187,367.24
8		CARPINTERIA METALICA							\$ 36,410,774.40		\$ 0.00		\$ 36,410,774.40

H

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.


2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.


3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8.1	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	M2	43.20	692,610.00	\$ 29,920,752.00		\$ 0.00	43.2	\$ 29,920,752.00
8.2	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL 18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	17.28	375,580.00	\$ 6,490,022.40		\$ 0.00	17.28	\$ 6,490,022.40
9		CERRADURAS				\$ 4,245,528.00		\$ 0.00		\$ 4,245,528.00
9.1	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND.	24.00	176,897.00	\$ 4,245,528.00		\$ 0.00	24.00	\$ 4,245,528.00

VALOR TOTAL	\$	485,299,746.12	\$	127,454,952.93	\$	357,844,793.19
-------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------


OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA
CONTRATISTA


ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SUPERVISOR



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA




MUNICIPIO DE SACHICA

OSCAR RAUL SARMINETO DAZA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				ITEM GOBERNACIÓN		2.01.63							
CAPITULO: ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD	DIMENSIONES								
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA. (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).		M2	N°	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL		
				ESQUEMA GRÁFICO									
				1	LOCALIZACION HABITACION	3.00	3.40		1	8	81.60		
				2									0.00
				3									0.00
				4									0.00
				5									0.00
				6									0.00
				7									0.00
				8									0.00
				9									0.00
				10									0.00
				11									0.00
				12									0.00
				13									0.00
				TOTAL							81.60		

Observación:



Oscar Raul Sarmineto Daza
OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA

Robinson German Nova Jerez
ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SUPERVISOR




MUNICIPIO DE SACHICA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA



OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										ITEM GOBERNACIÓN		2.01.70	
CAPITULO:		1		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		DIMENSIONES					
ITEM													
2.1		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN		M3									



Oscar Raul Sarmiento Daza
OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA

Robinson German Nova Jerez
ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SUPERVISOR

1870

1871

1872

1873

1874



MUNICIPIO DE SACHICA


MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACA



OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				ÍTEM GOBERNACIÓN		2.02.13							
CAPITULO: ÍTEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		DIMENSIONES							
2.2	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR			M3		N°	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL
	ESQUEMA GRAFICO												
													
													
	TOTAL												

Observación:



Oscar R Sarmiento
OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA

Robinson German Nova Jerez
ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SUPERVISOR





MUNICIPIO DE SACHICA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACA




OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				ITEM GOBERNACIÓN		2.02.35									
CAPITULO:		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		DIMENSIONES									
ITEM	1	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)		KG		N°	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD VARILLA (m)	TRALAPOS (m)	CANT VAR	CANT ELEM	PESO KG	CANT VIVIENDAS	TOTAL	
2.3		ESQUEMA GRAFICO		KG	VIGAS CIMENTACION X										
					1	LONG	3.30	0	4.00	4.00	0.994	8	419.87		
					2	TRANSV	0.82	0.00	28.00	4.00	0.56	8	411.44		
					VIGAS CIMENTACION Y										
					1	LONG	3.70	0	4.00	4.00	0.994	8	470.76		
					2	TRANSV	0.82	0.00	31.00	4.00	0.56	8	455.53		
						TOTAL								1757.60	
Observación:															

OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA
CONTRATISTA


ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SUPERVISOR






MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA

OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA

MUNICIPIO DE SACHCA				MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										ITEM GOBERNACIÓN		2.03.01	
CAPITULO: ITEM		1	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	DIMENSIONES											
						N°	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL				
3.1			COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3		1	COLUMNAS	2.65	0.25	0.25	4	8	5.30				
						2							0.00				
													0.00				
													0.00				
													0.00				
													0.00				
						TOTAL								5.30			
					ESQUEMA GRAFICO												
																	



Oscar Raul Sarmineto Daza
OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA

ROBINSON GERMAN NOVA-JEREZ
SUPERVISOR

100



100



MUNICIPIO DE SACHCA



OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												
CAPITULO:		1				ITEM GOBERNACIÓN		2.03.29				
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD	DIMENSIONES							
3.2	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).			M3	Nº	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL
ESQUEMA GRÁFICO					1	VIGAS AEREAS	2.50	0.12	0.20	2	8	0.96
							2.90	0.12	0.20	2	8	1.11
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
					TOTAL							2.07
					Observación:							

Observación:

Oscar Raul Sarmineto Daza
OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA

~~ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ~~
SUPERVISOR



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACA



MUNICIPIO DE SACHICA

OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO:		1	ÍTEM GOBERNACIÓN		2.02.35										
ÍTEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD	DIMENSIONES										
3.3		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa		KG	N°	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD VARILLA (m)	TRALAPOS (m)	CANT VAR	CANT ELEM	PESO KG	CANT VIVIENDAS	TOTAL		
					COLUMNAS										
					1	LONG	2.94	0.00	4.00	4.00	0.994	8	373.43		
					2	TRANSV	0.76	0.00	20.00	4.00	0.56	8	272.38		
					VIGAS AEREAS X										
					3	LONG	3.30	0.00	2.00	2.00	0.994	8	104.97		
					4	TRANSV	0.37	0.00	18.00	2.00	0.56	8	59.67		
					VIGAS AEREAS Y										
					3	LONG	3.70	0.00	2.00	2.00	0.994	8	117.69		
					4	TRANSV	0.37	0.00	18.00	2.00	0.56	8	59.67		
					8							0.00	987.81		
					TOTAL										987.81

Observación:




Oscar Raul Sarmiento Daza
OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA

Robinson German Nova Jerez
ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SUPERVISOR



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACA



MUNICIPIO DE SACHICA			MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					ITEM GOBERNACIÓN		2.04.16		OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA			
CAPITULO: ÍTEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		DIMENSIONES									
4.1		MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.		M2		N°		DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL
ESQUEMA GRÁFICO 						1	MUROS X				2.5	2.2	2	8	88.00
						2	MUROS Y				2.9	2.2	2	8	102.08
						2	CULATAS				3	0.45	1	8	10.80
						3						0.765	2	8	12.24
						4	PUERTA				0.9	1.8	-1	8	-12.96
						5	VENTANA				1	1	-1	8	-8.00
						6	DIVISION MURO CLOSET				0.6	2.2	1	8	10.56
															0.00
															202.72



Oscar Raul Sarmineto Daza
OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA

Robinson German Noya Jerez
ROBINSON GERMAN NOYA JEREZ
SUPERVISOR



MUNICIPIO DE SACHICA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA



OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA

CAPITULO:		1		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		ITEM GOBERNACIÓN		1.03.12	
ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		DIMENSIONES			
4.2		PAÑETE LISO MUROS 1:4		M2					
ESQUEMA GRAFICO									
									
N°	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL		
1	MUROS X		2.5	2.2	4	8	176.00		
2	MUROS Y		2.9	2.2	4	8	204.16		
2	CULATAS		3	0.45	2	8	21.60		
3				0.765	4	8	24.48		
4	PUERTA		0.9	1.8	-2	8	-25.92		
5	VENTANA		1	1	-2	8	-16.00		
6	DIVISION MURO CLOSET		0.6	2.2	2	8	21.12		
TOTAL							405.44		

THE UNIVERSITY OF CHICAGO






MUNICIPIO DE SACHICA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA



OSCAR RAUL SARMINETO DAZA

CAPITULO:		MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		ITEM GOBERNACIÓN		2.07.19	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIMENSIONES				
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCCO A DOS MANOS EN MUROS	M2					
ESQUEMA GRÁFICO							
							
N°	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL
1	MUROS X		2.5	2.2	4	8	176.00
2	MUROS Y		2.9	2.2	4	8	204.16
2	CULATAS		3	0.45	2	8	21.60
3				0.765	4	8	24.48
4	PUERTA		0.9	1.8	-2	8	-25.92
5	VENTANA		1	1	-2	8	-16.00
6	DIVISION MURO CLOSET		0.6	2.2	2	8	21.12
7	TEJAS		2.30	3.49	1	8	64.25
TOTAL							469.89


OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA


ROBINSON GERMAN NOVA PEREZ
SUPERVISOR




MUNICIPIO DE SACHICA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA



OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				ITEM GOBERNACIÓN		2.05.06							
CAPITULO:		ITEM		DIMENSIONES									
DESCRIPCIÓN		UNIDAD		N°	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL		
M3													
5.1	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	ESQUEMA GRÁFICO											
													
												0.00	
1 RELLENO PISO												12.47	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	
												0.00	




MUNICIPIO DE SACHICA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACA



OSCAR RAUL SARMINETO DAZA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				ITEM GOBERNACIÓN		3.12.03			
CAPITULO:		1		DIMENSIONES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N°	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	VOL (M3)	ANCHO (m)	KM	ELEMENTO	TOTAL
5.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. ESQUEMA GRAFICO	M3/KM	1	TRANSPORTE AFIRMADO	12.47		15	1	187.05
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
				TOTAL					187.05
				Observación:					
									





MUNICIPIO DE SACHICA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA



OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				ITEM GOBERNACIÓN		DIMENSIONES							3.13.24	
CAPITULO: ITEM		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		N°	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	KG	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL	
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA			ESQUEMA GRÁFICO		1	PLACA	3.00	3.40	2.01	1	8	164.02	
						2							0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
													0.00	
														0.00
TOTAL													164.02	

Observación:

Oscar Raul Sarmiento Daza
OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA

Robinson German Nova Jerez
ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SUPERVISOR



MUNICIPIO DE SACHICA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACA




OSCAR RAUL SARMINETO DAZA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					ITEM GOBERNACIÓN		2.10.105						
CAPITULO:			1		DIMENSIONES								
ITEM	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	N°	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFASICO, EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).				UND								
ESQUEMA GRAFICO													
Observación:													
TOTAL													
24.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
0.00													
24.00													

Oscar Raul Sarmineto Daza
OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA

Robinson German Nova Jerez
ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SUPERVISOR






MUNICIPIO DE SACHICA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACA



OSCAR RAUL SARMINETO DAZA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				ITEM GOBERNACIÓN		2.10.163	
CAPITULO: ITEM		DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES			
		UNIDAD					
6.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC1/2" (INCLUYE APARATO)		UND			
		ESQUEMA GRÁFICO					
							
							






MUNICIPIO DE SACHICA

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA



OSCAR RAUL SARMINETO DAZA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										ITEM GOBERNACIÓN		2.01.65	
CAPITULO:		1		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		DIMENSIONES					
ITEM		6.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2"		UND							
								ESQUEMA GRÁFICO					
													
N°		DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN				LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL		
1		ILUMINACION							1	8	8.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0.00		
											0		







MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA



MUNICIPIO DE SACHICA

OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				ITEM GOBERNACIÓN		2.01.65					
DESCRIPCIÓN			UNIDAD	DIMENSIONES							
CAPITULO: ITEM	1			Nº	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL
6.5		REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	ML	1	REGATAS CONEXIONES ELECTRICAS				12	8	96.00
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
											0.00
TOTAL											96.00
Observación:											
											

Oscar Sarmiento
OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA

Robinson German Novajerez
ROBINSON GERMAN NOVAJEREZ
SUPERVISOR



MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACA

MUNICIPIO DE SACHICA			MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA			
CAPITULO:		1	ITEM GOBERNACIÓN		2.08.21							
ITEM		DIMENSIONES										
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.		UNIDAD	Nº	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL	
ESQUEMA GRAFICO			M2	1	CUBIERTA	2.30	3.49		1	8	64.25	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	
											0.00	




MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACA



MUNICIPIO DE SACHICA			MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA				
CAPITULO: ITEM		1	DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ITEM GOBERNACIÓN			2.08.20			
7.2		SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.		M2		DIMENSIONES							
		ESQUEMA GRAFICO				Nº	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL
						1	CUBIERTA	1.69	3.49		1	8	47.21
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00

Oscar Sarmineto Daza
OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA

Robinson German Noya Jerez
ROBINSON GERMAN NOYA JEREZ
SUPERVISOR





MUNICIPIO DE SACHCA

OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												
CAPITULO:		1		ITEM GOBERNACIÓN		2.08.33						
ITEM		DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES							
7.3		SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y ESQUEMA GRAFICO			Nº	DESCRIPCIÓN O LOCALIZACIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	KG	ELEMENTO	CANT VIVIENDAS	TOTAL
					1	PERFIL	3.49		1.93	1	8	53.92
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
												0.00
TOTAL												53.92
Observación:												
												

Scott Cummings

OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SUPERVISOR




MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA - BOYACA

[illegible]

Oscar Raul Sarmineto Daza
OSCAR RAUL SARMINETO DAZA
CONTRATISTA


ROBINSON GERMAN NOVALES
SUPERVISOR





Oscar Raul Sarmiento Daza
Ingeniero Civil

B. CERTIFICADOS CALIDAD MATERIALES

CONSTRUCCIONES
SERVICIOS E INVERSIONES

FICHA TÉCNICA / VERSIÓN 3


CEMENTO ESTRUCTURAL



ARGOS

LUZ VERDE

Empresa de cemento del  GRUPO ARGOS



CEMENTO ESTRUCTURAL

Es un cemento especialmente diseñado para la producción de concreto, que ofrece una mayor eficiencia y un alto desarrollo de resistencias a edades iniciales y finales.

Las especificaciones del Cemento Estructural cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo ART).

USOS:



Elaboración de concretos y morteros.



Concretos para pavimentos y pisos industriales.



Lechadas de inyección.



Diversos formatos de prefabricados.



Estructuras de concreto con requisitos de rápida puesta en servicio.



Concretos y morteros para reparaciones de tipo estructural.



Elementos de concreto pretensado y postensado.

BENEFICIOS:

VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

- En la producción de concretos y morteros ofrece un alto desarrollo de resistencias en todas las edades.
- Permite optimizar consumos de cemento a través de diseños eficientes, para lograr concretos y morteros más económicos con adecuados niveles de resistencia.
- Mayor rapidez en la ejecución de obra, ya que permite una mayor eficiencia en la velocidad para desencofrar.
- Permite la producción de concreto de forma eficiente en obras medianas y pequeñas y en plantas de prefabricados.

CEMENTO ESTRUCTURAL

Este cemento es de tipo Portland, de alta resistencia, y se utiliza para la construcción de estructuras de concreto.

Se recomienda su uso en la construcción de muros, pilares, vigas y otros elementos estructurales.



Este cemento es de tipo Portland, de alta resistencia, y se utiliza para la construcción de estructuras de concreto.

Se recomienda su uso en la construcción de muros, pilares, vigas y otros elementos estructurales.

Este cemento es de tipo Portland, de alta resistencia, y se utiliza para la construcción de estructuras de concreto.

Se recomienda su uso en la construcción de muros, pilares, vigas y otros elementos estructurales.

VENTAJAS EN SOSTENIBILIDAD

Al utilizar el “Cemento Estructural” de Argos, se garantiza el uso de un producto suministrado por una empresa responsable en materia ambiental, social y económica, y transparente con sus grupos de interés, tal y como se evidencia en el “Reporte Integrado” que Argos realiza anualmente con base en la Global Reporting Initiative (GRI) y otros estándares reconocidos internacionalmente, en el cual presenta los resultados de su desempeño y sus planes de acción, en relación con cada uno de los aspectos más relevantes para la sostenibilidad del negocio y sus grupos de interés. Este reporte se puede encontrar en la página web de la compañía (www.argos.co), en la sección “Sostenibilidad”.

Dentro de las características de sostenibilidad generales del “Cemento Estructural”, se destacan:



Material con contenido reciclado, disminuyendo de esta manera el consumo de recursos naturales no renovables en su fabricación.
Nota: Los porcentajes de contenido reciclado pre-consumo pueden variar de acuerdo con el tipo de producto y la disponibilidad del material. Algunos productos o plantas pueden no tener dicha adición.



Producto fabricado en la región: a 160 km o menos de distancia del punto de venta o de la obra.
Nota: Esta distancia puede variar dependiendo de la ubicación geográfica de la obra y de la planta.



Se cuenta con diferentes alternativas amigables con el ambiente para el transporte de este producto, incluyendo vehículos eléctricos y vehículos a gas.
Nota: Las alternativas de transporte pueden variar dependiendo de la ciudad donde se ubique la obra.



El empaque de este producto podrá ser devuelto a la compañía para aprovechamiento del material, de acuerdo con las condiciones específicas del programa Sacos Verdes y la ubicación de la obra, de esta forma se contribuye a la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) reglamentada por las Resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras normas.



Producto clasificado como fuente inherentemente no emisora de Compuestos Orgánicos Volátiles – COV, lo que contribuye a una mejor calidad ambiental de los interiores.

RESEARCH REPORT

The purpose of this research is to investigate the effects of various factors on the growth and development of plants. The study was conducted over a period of six months, during which time data was collected on the height, weight, and overall health of the plants. The results of the study indicate that there is a significant correlation between the amount of light and water received by the plants and their growth rate. Specifically, plants that received more light and water grew faster and were healthier than those that received less. This finding has important implications for the cultivation of plants in controlled environments, such as greenhouses and indoor gardens. Further research is needed to determine the optimal levels of light and water for different plant species and to explore the effects of other factors, such as temperature and soil quality, on plant growth.



The data collected during the study was analyzed using statistical methods, and the results were found to be statistically significant. This suggests that the findings of the study are not due to chance and can be used to inform the cultivation of plants in controlled environments. The study also highlights the importance of providing adequate light and water to plants for optimal growth and development. This information can be used by growers and researchers to improve plant cultivation practices and to develop new technologies for growing plants in controlled environments.

Teniendo en cuenta lo anterior, este producto, combinado con las estrategias de diseño y construcción de la edificación, puede contribuir a obtener puntos en las siguientes certificaciones de construcción sostenible.

CERTIFICACIÓN	
LEED ®	CASA COLOMBIA
Pre-requisito: · Plan de manejo de residuos de construcción y demolición. Materiales y recursos: · Transparencia y optimización de productos de construcción - Fuentes de materias primas. · Transparencia y optimización de productos de construcción - EPD. Calidad ambiental interiores: · Materiales de baja emisión.	Sostenibilidad en obra: · Obligatorio: Plan de manejo de residuos de construcción y demolición. · Gestión avanzada de residuos de construcción y demolición. Eficiencia en materiales: · Origen regional de los materiales. · Especificación de productos y materiales de bajo impacto ambiental. · Priorización de productos con atributos múltiples de sostenibilidad.


Para conocer las características de sostenibilidad específicas del cemento suministrado a tu proyecto y los detalles de la contribución a la obtención de las certificaciones mencionadas anteriormente, puedes solicitar el certificado correspondiente a través de los canales de atención de la empresa.

***La aplicación a los lineamientos y categorías, así como el número de puntos que se puedan obtener está sujeto a la versión, tipología y uso del producto. Argos no garantiza la obtención de puntos o la obtención de la certificación.**

PRESENTACIÓN:

- Sacos de 42,5 kg
- Granel*

*Consulta disponibilidad en la zona con tu asesor comercial.



1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PARÁMETROS FÍSICOS		NORMA DE ENSAYO	NTC 121 TIPO ART	ESPECIFICACIÓN ARGOS
Finura	Blaine (cm ² /gr)	NTC 33	A	A
	Retenido Tamiz 45 µm (%)	NTC 294	A	A
		o NTC 4985		
Tiempo de fraguado,	No menos de, minutos	NTC 118	45	70
Ensayo de Vicat ^B	No más de, minutos	NTC 118	420	330
Expansión de barras de mortero a 14 días, máx. (%)		NTC 4927	0.020	0.020
RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN, (MPa)				
R 1 día		NTC 220	11	11
R 3 días		NTC 220	22	22
R 28 días		NTC 220	-----	36,6

A: Los resultados de estos ensayos deben ser informados en todos los certificados que sean solicitados.
B: El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la NTC 118.

RECOMENDACIONES:

- El uso y aplicación de nuestros cementos se deben hacer bajo los lineamientos de la normativa técnica de construcción vigente.
- En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y Norma Sismo Resistente Colombiana vigente; requisitos de producción, calidad y durabilidad.
- Almacena el cemento en un lugar seco, cubierto y alejado de zonas húmedas.

ESTAMOS PARA AYUDAR

En ARGOS estamos comprometidos a ayudarte a construir grandes obras y sacar el mejor provecho de nuestros productos. Si tienes preguntas o reclamos sobre este producto comunícate con nuestros canales de atención:

 DESDE TELÉFONO FIJO: **018000527467**

 DESDE CELULAR: **323 254 0144**

Asesoría técnica:
ASESORVIRTUAL@ARGOS.COM.CO

Para aprender sobre la tecnología y aplicaciones de este producto, ingresa a: **WWW.360ENCONCRETO.COM**

Para mayor información acerca de nuestros productos y servicios, consulta nuestra página web: **COLOMBIA.ARGOS.CO**

THE FOLLOWING IS A SUMMARY OF THE RESULTS OF THE TESTS CONDUCTED ON THE SAMPLES OF THE MATERIALS SUBMITTED FOR ANALYSIS.

1. The first test was conducted on the sample of the material submitted for analysis. The results of the test were as follows:

2. The second test was conducted on the sample of the material submitted for analysis. The results of the test were as follows:

3. The third test was conducted on the sample of the material submitted for analysis. The results of the test were as follows:

4. The fourth test was conducted on the sample of the material submitted for analysis. The results of the test were as follows:

5. The fifth test was conducted on the sample of the material submitted for analysis. The results of the test were as follows:


6. The sixth test was conducted on the sample of the material submitted for analysis. The results of the test were as follows:

7. The seventh test was conducted on the sample of the material submitted for analysis. The results of the test were as follows:

8. The eighth test was conducted on the sample of the material submitted for analysis. The results of the test were as follows:

9. The ninth test was conducted on the sample of the material submitted for analysis. The results of the test were as follows:

10. The tenth test was conducted on the sample of the material submitted for analysis. The results of the test were as follows:



ARGOS

Empresa de cemento del  GRUPO ARGOS

Eternit certifica que sus productos son fabricados utilizando materiales selectos mediante procesos de alto desempeño que nos permiten garantizar la calidad final del producto.

Eternit garantiza sus **Cubiertas de Fibrocemento Eternit** por un periodo de **10 años** a partir de la fecha de compra por defectos de fabricación, tales como: diferencias dimensionales, adherencias, bordes defectuosos y condiciones no aparentes que sean necesarias determinar mediante revisiones técnicas especializadas.

Esta garantía aplica únicamente a placas onduladas de fibrocemento marca **Eternit P7FC, P7PLUS FC, P10FC, TEJA SEVILLANA, TEJA ESPAÑOLA, TEJA BARROCA** y sus respectivos accesorios (en adelante los productos). La garantía que aplica sobre el color original de la teja es de **3 años**.

La presente garantía está condicionada al debido cumplimiento de los siguientes requisitos para hacerla efectiva:

- El adecuado transporte, almacenamiento y manipulación de los productos después de la compra y hasta la instalación final del mismo.
- Los productos deberán haber sido instalados siguiendo todas las recomendaciones, métodos y procedimientos descritos y especificados en los manuales y fichas técnicas vigentes al momento de la compra, los cuales pueden ser consultados en la página web: **www.eternit.com.co** o con la línea de Servicio al Cliente.
- Los productos ya instalados se deben conservar en el lugar y en sus condiciones originales de instalación para ser analizados por parte de Eternit.
- Los productos no deberán haber sido reinstalados.
- Realizar una visita técnica por parte de funcionarios de Eternit en el sitio donde están instalados o almacenados los productos, o donde se haya presentado el problema que da origen a la reclamación de la garantía y solo aplicara sobre los productos existentes al momento de la revisión.
- El cliente deberá proporcionar toda la información necesaria y conexa referente a los productos, instalación y demás solicitada por los funcionarios de Eternit.
- La presentación de la Factura de compra por parte del propietario de los productos, lo cual se confirmará con la misma (Garantía intransferible)


La garantía no cubre los siguientes eventos o daños causados por:

- Daños ocasionados por transporte, almacenamiento o instalación inadecuada.
- Mal manejo, tránsito sobre las cubiertas para la instalación de equipos, elementos o demás circunstancias que generen tránsito, así como situaciones externas que puedan generar golpes, apoyos puntuales, cargas o esfuerzos excesivos.
- Usos o aplicaciones diferentes a las que fueron diseñados los productos.
- Diferencias de tonalidad, cambios en el color o degradaciones, ocasionados por agentes externos presentes en el ambiente o lugar donde fuese instalada.
- Cambios de color debido al envejecimiento natural, a la polución y/o agentes del medio ambiente en el que se encuentre instalado el producto.
- Daños ocasionados por fallas o defectos estructurales de la construcción o sitio donde han sido instalados los productos, incluyendo asentamientos o movimientos estructurales.
- Daños ocasionados por sismos, terremotos, huracanes, granizadas, tornados, y demás fenómenos naturales.
- Actos vandálicos, daños causados con premeditación o por eventos fortuitos.
- Instalación de los productos en lugares o ambientes química o físicamente agresivos, como ambientes ácidos, con altas temperaturas y demás condiciones que puedan afectar la integridad del producto.
- El uso o la aplicación, de productos, recubrimientos o elementos diferentes a los específicamente recomendados por Eternit, estos pueden ser consultados en la página web: **www.eternit.com.co**, o con las líneas de Servicio al Cliente.
- Daños causados por procesos de mantenimiento, reformas o modificaciones en la cubierta original.
- Reparaciones realizadas sin el consentimiento de Eternit.
- Cualquier tipo de reinstalación, reubicación o movimiento de los productos del lugar de instalación inicial.
- Almacenamiento de elementos o cualquier tipo de objetos sobre los productos, acumulación de tierra, suciedad, materia mineral u orgánica.
- Costos ocasionados por transporte, desmonte y reinstalación del producto que no sean causados y verificados en el proceso de atención de la garantía.
- Almacenamiento en bodega u obra por un periodo mayor a 12 meses desde la fecha de fabricación del producto.

Actualizado abril 20 de 2022

Para solicitar la garantía de este producto, acuda al Punto de Venta o Distribuidor autorizado donde la adquirió, o directamente en nuestra Línea Nacional de Servicio al Cliente: **01 8000 115 660**

BLOQUE # 5




ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
	33,0 cm	11,5 cm	23,0 cm
Tolerancia Dimensional	± 6 mm	± 3 mm	± 6 mm
Color	TERRACOTA CLARO (Según muestras)	El color varía dentro de una gama similar a la que se observa en la foto de aplicación	
Textura	ESTRIADO POR SUS CUATRO (4) CARAS		
Paredes y Perimetrales	± 10,0 mm	Tabiques	± 8,5 mm
Peso / Unidad	6,2 kg. (Aprox.)		
Rendimiento con dilatación de 1cm	12,25 Unidades/m2		
Peso / m2	75,95 Kg/m2 de muro		
Aplicación	Mampostería De Muros Confinados y Mampostería de Cavidad Reforzada		
	Ver anexo con los detalles de aplicación correcta y las piezas complementarias		
Clasificación	Tipo PH	Unidad de Mampostería de Perforación Horizontal	
Resistencia a la compresión (Mínima)	Promedio 5 Unidades	Individual	
	3,0 Mpa (30 Kgf/cm2)	2,0 Mpa (20 Kgf/cm2)	
Absorción de Agua (Máxima)	13%	14%	
Normas Aplicadas	ICONTEC	NTC 4205-2	
	AIS	NSR 10	
	ASTM	C56, C212, C216	
Recomendaciones de Almacenamiento: Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.			
Recomendaciones de Diseño e Instalación: En la aplicación como muros divisorios se deben cumplir los requisitos de la NSR10 Capítulo A.9 Elementos No Estructurales , en su diseño y anclaje a la estructura. El diseño comprende columnetas y viguetas, similar a una mampostería confinada, o combinando con las piezas estructurales PV para disponer por éstas el refuerzo vertical y con el Bloque Canaleta para construir las vigas que son necesarias en la mitad de los muros de 4m de altura o más y en los remates de muros. Seguir recomendaciones del "Manual de Diseño - Muros divisorios y de fachada en mampostería según normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente" de Santafé. Durante la construcción se procurará mantener el muro lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior. Para una correcta y eficiente aplicación seguir las instrucciones de SANTAFE .			
Recomendaciones de lavado: Generalmente los muros divisorios construidos con estas piezas llevan algún tipo de acabado, por lo que no se acostumbra el lavado. De ser necesario se deben seguir las recomendaciones del Manual de Lavado de SANTAFE. El muro deberá estar seco. No usar Ácido Muriático . Para la aplicación de la solución de lavado, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y pre humedecer el muro (esto evita la penetración del ácido en la pieza de arcilla). Después de refregar el muro con la solución de lavado, esta se debe retirar con abundante agua.			
	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Área Técnica Comercial			
REVISÓ:			
FECHA: Enero de 2.017			

Ladrillera Santafé S. A.

Carrera 9 No. 74-08 Of. 602 - PBX: (1)3190330 - Línea de Atención al Cliente: 018000111755 - www.santafe.com.co
Bogotá D. C. - Colombia


13/01/2017




BLOQUE # 5

MUROS DIVISORIOS (BL5) CON PIEZAS ESTRUCTURALES (LEPV, LEPVD) Y BLOQUE CANALETA (BL5CL)

PIEZAS COMPLEMENTARIAS

LEPV  Dimensiones: 33x11,5x23 cms Peso: 7,8 Kg	LEPVM  Dimensiones: 16x11,5x23 cms Peso: 3,5 Kg	LEPVD  Dimensiones: 33x11,5x23 cms Peso: 8,3 Kg	LEPVDM  Dimensiones: 16x11,5x23 cms Peso: 4,2 Kg	BL5  Dimensiones: 33x11,5x23 cms Peso: 6,2 Kg	BL5L  Dimensiones: 33x11,5x23 cms Peso: 6,7 Kg
---	--	--	--	--	---


Bloque 5 Canaleta - BL5CL




Dimensiones: 33x11,5x23 cms
Peso: 8,2 Kg

Bloque sin la Tapa superior


MUROS DIVISORIOS ALTURA TÍPICA - HASTA 3M



MUROS DIVISORIOS DOBLE ALTURA TÍPICA - MAS DE 3M




	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Area Técnica Comercial REVISO: FECHA: Enero de 2.017			





ACERO RECTO
BARRAS DE ACERO CORRUGADO PARA REFUERZO DE CONCRETO



Barras de acero corrugado contramarcadas W Grado 60.

DEFINICION

Elementos longitudinales caracterizados por el diámetro en octavos de pulgada y un corte con la longitud expresada en metros.

PRINCIPALES USOS

Utilizado en refuerzo de concreto para la fabricación de elementos estructurales en diseños sismoresistentes; en pilotes, vigas, viguetas, zapatas, columnas, placas, entre otros; y en el ensamble de armaduras estructurales para la construcción en concreto reforzado.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Denominación	Límite de Fluencia kgf/mm² lbs/pulg² Mpa	Resistencia a la Tensión* kgf/mm² lbs/pulg² Mpa	% Elongación en 200 mm mín.		% Elongación en 200 mm mín.	
			No. Octavos de Pulgada	%	No. Octavos de Pulgada	D
Sismorresistente	42/55	56 mín.	3-4-5-6	14	3, 4 y 5	3d
	60.000/78.000	80.000 mín.			6, 7 y 8	4d
	420/540	550 mín.	7-8-9-10	12	9 y 10	6d

*Resistencia/Límite de Fluencia mayor o igual a 1,25

**d, diámetro de la Barra

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS


No. en Octavos de Pulgada	Diámetro Nominal		Area mm²	Masa		Aprox. Venta Kg/m
	pulg.	mm.		Nominal kg/m	Nominal kg/m	
3	3/8	9.52	71	0.526	0.559	0.56
4	1/2	12.70	129	0.934	0.994	1.00
5	5/8	15.88	199	1.458	1.552	1.56
6	3/4	19.05	284	2.103	2.237	2.25
7	7/8	22.22	387	2.862	3.044	3.06
8	1	25.40	510	3.738	3.977	4.00
9	1 1/8	28.58	645	4.764	4.068	5.10
10	1 1/4	31.76	819	6.025	6.409	6.41

"Las especificaciones Técnicas corresponden a uno de los fabricantes; esto implica que puedan variar conforme a las características de cada una de las marcas que se comercializan".

No. Designación	Diámetro Nominal mm	Area mm²	Masa nominal kg/m
8.5 M	8.5	56.7	0.446
9 M	9	63.6	0.505
11 M	11	95.0	0.747
12 M	12	113.1	0.888

2

ACERO EN ROLLOS (CHIPA)
ROLLOS DE ACERO CORRUGADO PARA REFUERZO DE CONCRETO



NTC 2289 Norma de referencia
ASTM A – 706 Grado 60
NTC 161
Grados AH22, AH24 (A37) y AH 28

Chipas o rollos de acero corrugado

DEFINICION

Acero corrugado laminado en caliente suministrado en longitud continua conformado en rollos.

PRINCIPALES USOS

Utilizado en refuerzo de concreto para la fabricación de elementos estructurales en diseños sísmoresistentes; en pilotes, vigas, viguetas, zapatas, columnas, placas, entre otros; y en el ensamble de armaduras estructurales para la construcción en concreto reforzado.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
(ANÁLISIS DE COLADA%)

Denominación	C	Mn	P	S	Si	CE
NTC -2289 - (Grado 60)*	0,30 máx	1,50 máx	0,035 máx	0,045 máx	0,50 máx	0,55 máx
NTC 161	0,17**	0,50**	0,05 máx	0,06 máx	-	-

*CORRUGADOS: Para construcciones con diseño sísmoresistente

**Promedio estadístico no contemplado en la norma

PROPIEDADES MECANICAS

Denominación	Unidades	Límite de Fluencia	Resistencia a la Tracción	% Elongación en 200 mm mín.	
				No.	%
NTC-2289	kgf/mm2	42 / 55	56 mín	2-3-4-5-6	14
	lbf/pulg2	60.000 / 78.000	80.000 mín.	7-8-9-10	12
	Mpa	415 / 540	550 mín.	6 a 12mm	14
NTC 161, AH-22	kgf/mm2	22/55	34 mín		20
NTC 161, AH-24*	kgf/mm2	24/55	37 mín.		18
NTC 161, AH-28	kgf/mm2	28/55	49 mín.		11

DIMENSIONES Y REQUISITOS DE LOS RESALTES

Dimensiones Nominales B					Requisitos de los Resaltes		
Número de designación A pulgadas	Masa Lineal nominal Kg/m	Diámetro nominal mm	Area de la selección Transversal mm²	Perímetro mm	Promedio máximo del espaciamiento mm	Promedio mínimo de la altura mm	separacion entre los extremos de los resaltes mm (maximo 12,5 % del perímetro nominal)
6	0.222	6.0	28.27	18.8	4.2	0.24	2.36
7	0.302	7.0	38.48	22.0	4.9	0.28	2.75
7.5	0.347	7.5	44.18	23.6	5.3	0.30	2.95
8	0.395	8.0	50.27	25.1	5.6	0.32	3.14
8.5	0.446	8.5	56.75	26.7	6.0	0.34	3.34
9	0.500	9.0	63.62	28.3	6.3	0.36	3.53
9.5	0.557	9.5	70.88	29.8	6.7	0.38	3.73
10	0.617	10.0	78.54	31.4	7.0	0.40	3.93
10.5	0.680	10.5	86.59	33.0	7.4	0.42	4.12
11	0.747	11.0	95.03	34.6	7.7	0.44	4.32
11.5	0.816	11.5	103.87	36.1	8.1	0.46	4.52
12	0.888	12.0	113.10	37.7	8.4	0.48	4.71
13	1.043	13.0	132.73	40.8	9.1	0.52	5.11
15	1.388	15.0	176.72	47.1	10.5	0.68	5.89
16	1.580	16.0	201.06	50.3	11.2	0.72	6.26
19	2.227	19.0	283.53	59.7	13.3	0.95	7.46
22	2.986	22.0	380.13	69.1	15.4	1.10	8.64
25	3.856	25.0	490.88	78.5	17.5	1.25	9.82
29	5.189	29.0	660.52	91.1	20.3	1.45	11.39
32	6.318	32.0	804.25	100.5	22.4	1.60	12.57
36	7.996	36.0	1017.88	113.1	25.2	1.80	14.14
43	11.408	43.0	1452.20	135.1	30.1	2.15	16.89
57	20.046	57.0	2551.76	179.1	39.9	2.57	22.38

Las dimensiones nominales de las barras o rollos corrugados son equivalentes a las de las barras y rollos lisos que tengan el mismo peso (masa) nominal por metro de longitud.



1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

3 ACERO FIGURADO SISMO RESISTENTE

ELABORADO A PARTIR DE CHIPA Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO



Planta de figuración GyJ, Sabaneta

DEFINICION Corte y doblado de barras de acero estructural sismoresistente en las formas, dimensiones y diámetros solicitados por el cliente.

PRINCIPALES USOS Utilizados en refuerzos de concreto para la construcción de elementos estructurales en diseños sismoresistentes.



Planta de figuración, Éstribos

Trabajamos con acero de la más alta calidad que cumplen las normas de sismorresistencia:
 NSR 10: Reglamento Colombiano de construcción sismoresistente.
 NTC 2289: Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto.
 Norma de referencia ASTM A-706, grado 60.

Nuestros clientes tienen disponible a nivel nacional 18 UPES que ofrecen un óptimo servicio de Figuración.

Nuestros clientes nos suministran las cartillas de pedido, o la elabora con nuestro software de figuración que se entrega de manera gratuita. En él se obtiene el despiece y se indican los kilos requeridos y su liquidación, se suministra al detalle el listado del material a figurar (diámetro de la varilla, longitud de cortes, tipo de figura y cantidad requerida, con totales de metros y kilos).



En nuestros equipos de control se procede a realizar corte y doblado con la más alta precisión de acuerdo a las especificaciones.

Tenemos establecido procesos de control de calidad para garantizar medidas exactas y diseños solicitados.

El acero figurado se entrega amarrado en paquetes que permiten fácil manipulación, con cada paquete va la respectiva etiqueta de identificación con los detalles del pedido.

El producto correctamente etiquetado es cargado en nuestros vehículos y entregados de manera directa a nuestros clientes en el lugar donde se desarrolla la obra de construcción.

EJEMPLOS DE ARMADURAS DE REFUERZO



3 ACERO FIGURADO SISMO RESISTENTE

ELABORADO A PARTIR DE CHIPA Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO

PROPIEDADES Y NORMAS FIGURACION

GANCHOS NORMALES A TRACCIÓN. DIMENSIONES (mm)


Barra No.	Gancho 90			Gancho 180		
	D	L	C	L	C	M
4	76	181	203	160	111	102
5	95	227	254	200	127	127
6	115	272	306	240	153	153
7	133	317	355	279	178	178
8	152	363	406	319	203	203
9	230	425	488	422	258	287
10	258	473	549	475	291	323

f _y (Mpa)	Concreto f _c (Mpa)									
	21		24.5		28		31.5		35	
Barra No.	240	420	240	420	240	420	240	420	240	420
4	158	277	147	257	137	240	129	226	123	215
5	198	346	183	321	171	300	162	283	153	268
6	238	416	220	385	206	360	194	339	184	322
7	277	485	257	449	240	420	226	396	215	376
8	317	554	293	513	274	480	259	453	245	429
9	356	624	330	577	309	540	291	509	276	483
10	396	693	367	641	343	600	323	566	307	537

ESPECIFICACIONES

No. Barra 1/8 Pulg.	Diámetro Pulg.	Peso x mt. kg./mt.
2	1/4.	0.25
3	3/8.	0.56
4	1/2.	1
5	5/8.	1.56
6	3/4.	2.25
7	7/8.	3.06
8	1	4
10	1 1/4	6.40


TIPOS Y ESQUEMAS DE CORTE Y/O FIGURACIÓN MÁS USUALES



Ganchos figurados



4 MALLA ELECTROSOLDADA PARA REFUERZO DE CONCRETO



Malla electrosoldada estándar o a medidas especiales

DEFINICIÓN

Es un arreglo bidireccional de alambres grafilados superpuestos en sentido longitudinal y transversal, los cuales forman ángulos rectos entre si e intersecciones unidas con soldaduras de contacto.

Se fabrica malla estándar de 2,35 m ancho x 6 m de largo en las diferentes referencias y malla especial teniendo en cuenta espacios mínimos establecidos, diámetros que no deben superar el 35% de diferencia entre ellos, y la cantidad mínima a fabricar.

Se utilizan grafiles para la elaboración de las mallas y/o uso en obras para refuerzo en construcciones, su superficie posee deformaciones, en bajo y alto relieve de manera que impide el movimiento longitudinal del alambre en dicha construcción de concreto. Presentación en barras de 6 m generalmente.

Elaboración de Ram o refuerzo para mampostería, elaborado con alambre grafilado según norma NTC 5806 (Alambre de acero liso y grafilado, mallas electrosoldadas para refuerzo de concreto) y NTC 2674 (Siderurgia, empaque, rotulado y métodos de carga de productos de acero para despacho doméstico). Cada Ram está compuesto de grafiles longitudinales y transversales, los cuales llevan una separación según los estándares o las medidas que el cliente necesita.

USOS DE LAS MALLAS ELECTROSOLDADAS

Pavimentos para carreteras, Calles de aeropuertos:
El objeto de reforzar losas de concreto para vías en general, con malla electrosoldada Concremalla, es controlar y evitar los agrietamientos que se presentan por esfuerzos y deformaciones de tensión, producidos por la acción de cargas y por la resistencia ejercida por la fricción al movimiento de la losa cuando trata de expandirse o contraerse.

Tubería de Concreto:
Por su gran resistencia, las mallas toleran grandes cargas concentradas, motivo por el cual se utilizan para reforzar tuberías de concreto.

Canales, Muros de Contención:
La malla tiene gran aplicación e importancia en obras civiles como son los canales, boxculvert y muros de contención, permitiendo continuidad del refuerzo, facilidad de colocación y una alta rapidez en ejecución de la obra.



Máquina para producción de Malla Electrosoldada

Edificios:
Por su enorme versatilidad la malla electrosoldada se utiliza en un gran porcentaje en las estructuras de edificios logrando economía en tiempo y materiales.

Vivienda Residencial:
En cimientos, paredes, techos, pisos para garaje, placas de cubierta.

Vivienda Multifamiliar:
La malla electrosoldada es la adecuada en construcción de vivienda prefabricada por permitir gran velocidad de trabajo.

Revestimiento de Túneles:
Si se controla filtraciones de agua se trata o conservar y adecuar superficies para túneles, la malla electrosoldada es utilizada, por su eficiencia y economía.

1944



1944

1944

CARACTERÍSTICAS DE LAS MALLAS ELECTROSOLDADAS

Las mallas electrosoldadas son producidas a partir de alambres tre-
filados grafilados y/o lisos de alta resistencia, longitudinales y trans-
versales, unidos mediante un proceso de electrosoldadura formando
ángulos rectos, en paneles de 6 m de largo por 2.35 m de ancho con
las siguientes características:

(Norma ASTM A-497) NTC 5806

- Esfuerzo de rotura: f_s 5.500 Kg/cm²
- Esfuerzo de trabajo: f_s 2.500 Kg/cm²
- Módulo de Elasticidad: E_s 2.100.000 Kg/cm²
- Límite elástico convencional: f_y 5.000 Kg/cm²
- Alargamiento de rotura: E_d 5%
- Diámetro mínimo: 4.0 mm y Diámetro máximo: 9.5 mm
- Intervalo de medida longitudinal: mínimo 1.00 m y máximo 12.00 mm
- Intervalo de medida transversal: mínimo 1.00 m y máximo 2.65 m
- Espacios longitudinales de 10 a 30 cm en múltiplos de 5 cm
- Espacios transversales de 5 a 35 cm

TABLA DE REFERENCIAS GRAFIL Y MALLAS ELECTROSOLDADAS

NORMA	REFERENCIA	DIAMETRO
NTC 5806	GRAFIL	4,0 mm
NTC 5806	GRAFIL	4,5 mm
NTC 5806	GRAFIL	5,0 mm
NTC 5806	GRAFIL	5,5 mm
NTC 5806	GRAFIL	6,0 mm
NTC 5806	GRAFIL	6,5 mm
NTC 5806	GRAFIL	7,0 mm
NTC 5806	GRAFIL	7,5 mm
NTC 5806	GRAFIL	8,0 mm
NTC 5806	GRAFIL	8,5 mm

MALLAS ELECTROSOLDADAS

NORMA	REFERENCIA	DIAMETRO (mm)		SEPARACION (cm)	
		LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XY-106	4,5	4,0	15	25
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XY-131	5,0	4,0	15	25
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XY-158	5,5	4,0	15	25
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XY-221	6,5	4,0	15	25
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XY-257	7,0	5,0	15	25
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XY-283	6,0	5,0	10	25
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XY-335	8,0	5,0	15	25
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XY-378	8,5	5,0	15	25
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XY-385	7,0	5,0	10	25
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XY-442	7,5	5,0	10	25
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XY-503	8,0	6,0	10	20
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-050	4,0	4,0	25	25
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-063	4,0	4,0	20	20
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-084	4,0	4,0	15	15
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-098	5,0	5,0	20	20
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-096	4,0	4,0	12,5	12,5
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-106	4,5	4,5	15	15
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-131	5,0	5,0	15	15
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159	5,5	5,5	15	15
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-188	6,0	6,0	15	15
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-221	6,5	6,5	15	15
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-257	7,0	7,0	15	15
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-295	7,5	7,5	15	15
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-335	8,0	8,0	15	15
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-378	8,5	8,5	15	15
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-385	7,0	7,0	10	10
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-424	9,0	9,0	15	15
NTC 5806	MALLA ELECTROSOLDADA XX-442	7,5	7,5	10	10



1911年10月

1911年10月

1911年10月



1911年10月

1911年10月

1911年10月

1911年10月

1911年10月

1911年10月

1911年10月


1911年10月

1911年10月

1911年10月

1911年10月

4 ROLLO DE MALLA ELECTROSOLDADA




NTC 2310
NTC 1925
Norma de referencia
ASTM A – 497

La malla electrosoldada en rollo en acero trefilado, se ha convertido en una opción práctica imprescindible para el reforzamiento del concreto armado



VENTAJAS




- Alambre trefilado desnudo de acero de bajo carbono grafilado o liso.
- Resistencia mínima de rotura aprox. 80.000 psi.
- Resistencia mínima de fluencia aprox. 70.000 psi.
- Porcentaje de estiramiento mínimo 2 %.
- Baja resistencia a la oxidación expuesto a la intemperie.
- Baja maleabilidad o ductilidad.
- Excelente adherencia al concreto y soporte de resistencia.
- Fácil instalación, transporte y almacenamiento.
- Por su presentación dimensional disminuye sustancialmente desperdicios de material en traslapes y evita fisuras del concreto y la losa.
- Presentación en rollos de 18 y 30 m. de longitud por 2.35 m de ancho o longitudes mayores si se requieren.
- Separaciones longitudinal y transversal de 15 cm.

PROPIEDADES TÉCNICAS


Ref.	Diámetro (mm)		Separación (cm)		No. Varillas		Peso x rollo (m)	Dimensión x rollo (m)	Sección cuadrada (cm²/m)
	Long	Trans	Long	Trans	Long	Trans			
Q2RX18	4.00	4.00	15	15	16	120	56.1	18X2.35	0.84
Q2RX30	4.00	4.00	15	15	16	200	93.6	30X2.35	0.84
Q3RX18	4.50	4.50	15	15	16	30	71.1	18X2.35	1.06
Q3RX30	4.50	4.50	15	15	16	40	118.61	30X2.35	1.06

1909



1909

5 | CANASTAS PARA PILOTES



NTC 2289
Norma de referencia
ASTM A - 706 Grado 60

Máquina industrial para elaboración de canastas para pilotes, con equipo especial de soldadura de contacto.



DEFINICION PILOTE

El Pilote o Sistema por Pilotaje es un tipo de cimentación profunda, de tipo puntual que se inca en el terreno buscando siempre el estrato resistente capaz de soportar la carga transmitida.

DEFINICION CANASTA DE ACERO PARA PILOTES

Son elementos constructivos fabricados con acero en barras corrugadas de alta resistencia de sección circular, ensamblado con soldadura en disposición cilíndrica por medio de anillos o una espiral continua. tar la carga transmitida.



Vista interna de Canastas para Pilotes

VENTAJAS

En la construcción de Pilotes por vertido directo "in situ", utilizando canastas de acero como refuerzo armado, ensambladas en taller con equipos automáticos de conformación y soldadura, obtendrá las siguientes ventajas:

- Garantiza la distribución del acero de refuerzo según el diseño.
- Asegura la concentricidad en la excavación.
- La calidad en las soldaduras, traduciéndose en mayor rigidez y estabilidad.
- Mejora en los tiempos de cimentación.
- Optimiza los costos de la obra.

USOS

Según la caracterización geotécnica del suelo se pueden utilizar en las siguientes condiciones:

- Imposibilidad de distribuir las cargas transmitidas por el edificio en una cimentación superficial.
- En construcciones sobre terrenos de baja calidad con suelos resistentes a cierta profundidad.
- Cuando el terreno está sometido a grandes variaciones de temperatura por hinchamiento y retracción producidos en arcillas expansivas.
- En edificaciones situadas sobre agua o con nivel freático muy cerca del nivel del suelo.
- Cuando los cimientos están sometidos a esfuerzos de tensión.



Uso de pilotes en construcción

PROPIEDADES TECNICAS

ARMADO	SEGÚN PLANOS
Longitud máxima:	14 m
Elemento de armado:	Punto de soldadura Mig Ref. AWS ER 70S-6. 0.045"
Diámetro mínimo	20 cm
Diámetro máximo	230 cm

PARTES	MATERIAL	DIÁMETRO
Refuerzo principal	W60	No. 4 a No. 10
Espiral	W60	No. 3 a No. 5
	AH-24	No. 2 a No. 3
Aros de montaje	W-60-AH-24	No. 3 a No. 5

1875

1875

1875

1875


1875

1875

1875

1875


6 CANASTILLAS PASAJUNTAS
JUNTAS DE DILATACION PARA PAVIMENTOS



Los armazones de barras, comúnmente conocidos como canastillas - pasajuntas



DEFINICION



Pasajuntas



Canastillas

Son elementos estructurales que integran pasadores de superficie lisa y sección circular, en una armadura definida por medio de un diseño a través del cual se determinan sus dimensiones. Conocidos como canastillas-pasajuntas o pasadores para juntas de transferencia. Las Juntas de dilatación son barras lisas de acero cortadas a longitudes y diámetros definidos por el calculista.

Las Juntas se arman en un soporte de montaje rígido, que permite la ubicación y distribución correcta en el momento del vaciado de concreto en la fabricación de las losas.

USOS

- Se usan en las separaciones de las losas en pavimentos rígidos. (Pavimentos de concreto) como anclaje o transferencia de carga.
- Como elemento de anclaje o transferencia entre las losas en pavimentos rígidos.
- Como elemento de anclaje para los casos de juntas longitudinales. Su función es mantener unidas las losas.
- Como elemento de transferencia en las juntas transversales. Su función es transmitir las cargas de una losa a otra.

ESPECIFICACIONES PASAJUNTAS
PARA PARQUEADEROS EN CONCRETO, CALLES Y CARRETERAS

PAVIMENTOS	ESPESOR DE LA LOSA		DIÁMETRO DEL PASADOR		EMPOTRAMIENTO DEL PASADOR +		LONGITUD TOTAL DEL PASADOR	
	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.	Pulg.	mm.
Parqueaderos	5*	125	5/8	15	5	125	12	300
	6*	150	3/4	20	6	150	14	350
	7*	175	7/8	25	6	150	14	350
	8	200	1	25	6	150	14	350
	9	225	1 1/8	30	7	180	16	400
Calles de ciudad, pavimento reforzado con uniones espaciadas menores a 6m.	6*	150	3/4	20	5	125	14	360
	6.5	165	7/8	22	5	125	14	360
	7*	180	1	25	6	150	16	400
	7.5	190	1 1/8	28	7	180	16	400
Carreteras	8	225	1 1/4	32	8	200	17	430
	10	250	1 1/4	30	7 1/2	190	18*	450*
	10	300	1 1/4	40	9	225	20*	500*

+ A cada lado de la unión, para la transferencia de carga 6 veces el diámetro de la pasajunta.
* Las pasajuntas pueden ser poco prácticas en pavimentos más delgados.
^ Cálculos basados en las recomendaciones de ACPAA (1991), especifican 18 pulgadas (450mm) para pasadores largos para pavimentos en carreteras típicas.

72

1000


1000



1000



7 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ALMACERO JOIST



Detalle del proceso de instalación en bodega del sistema Joist - Deck Steel



DEFINICION JOIST

Es una vigueta estructural secundaria de alma abierta en acero laminado, diseñada para entrepisos trabajando en sección compuesta o diseñada para cubiertas trabajando como viga; esta conformada por cordones superior e inferior en ángulo, y celosía figurada en barras entre 1/2" y 1- 1/4", figuradas en frío de forma continua en longitudes de 6 a 12 m, consolidándose como un elemento liviano con gran capacidad de carga en grandes luces.

BENEFICIOS

- Posibilidad de trabajar luces hasta de 20 metros, lo cual permite la optimización de área útil del proyecto.
- Entrepisos más livianos que representan la disminución de cuantías de acero, secciones de vigas y columnas, con reducción en costos de cimentación y pilotaje.
- Elementos estructurales secundarios que trabajan de forma óptima tanto en estructuras principales de concreto como metálicas.
- Reducción de equipo requerido (camillas, paraleles), limitándose a la formaleta de las vigas principales de concreto.
- Posibilidad de utilizar el alma abierta del elemento, para pasar instalaciones hidrosanitarias y eléctricas a través de este.
- La altura del elemento previo cálculo estructural se puede adecuar a los requerimientos de la obra, para permitir alturas libres mayores.
- Mejores tiempos de ejecución, limpieza y logística en la obra.

USOS

Se utiliza en la construcción de entrepisos en conjunto con los siguientes elementos:


- Placa Colaborante JOIST
- Conectores de cortante.
- Malla Electrosoldada CONCREMALLA.

Ampliamente usados para centros comerciales, edificios de oficinas y vivienda, Universidades, hospitales, parqueaderos y demás estructuras.

Se utiliza también en la construcción de cubiertas, usada de forma independiente como correa.



Planta de armado del Joist



Vista inferior acabado del sistema Almacero

33

107


107

107

107

7 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA ALMACERO JOIST

ALMACERO es una alternativa sencilla, integral, económica y segura para edificar todo tipo de construcciones.



INTEGRALIDAD

Con esta solución, usted encuentra los elementos necesarios para su proyecto en un solo paquete.

ECONOMÍA

El JOIST al ser un elemento de alma abierta permite cubrir grandes luces con mínimo peso.

DEFLEXIÓN CONTROLADA

Debido a su diseño, el Joist puede cubrir grandes luces y grandes cargas con deflexión nula, controlada por debajo de los mínimos, además en casos especiales pueden ser fabricados con contraflecha.

SEGURIDAD

Al ser un producto certificado, en sus materiales y procesos de fabricación se siguen procedimientos para garantizar la calidad del producto.

PERMITE EL PASO DE INSTALACIONES PROPIAS DEL EDIFICIO

Como consecuencia de sus características geométricas, los ductos e instalaciones pueden pasar a través de su celosía y sujetarse fácilmente a las cuerdas.

GRANDES LUCES

Posibilidad de trabajar luces hasta 20 m., lo cual permite la optimización de área útil del proyecto.

REDUCCIÓN DE COSTOS


Entrepisos más livianos que representan la disminución de cuantías de acero, secciones de vigas y columnas, con reducción en costos de cimentación y pilotaje.

REFUERZOS SIMPLES


En caso de ocurrir cargas no consideradas en el diseño original, y si los cálculos lo requieren, el JOIST puede ser reforzados de una manera relativamente sencilla.

CARACTERÍSTICAS


LUCES HASTA 20 M.




SECCIÓN LONGITUDINAL JOIST




DETALLE DE ANCLAJE JOIST-VIGA



SECCIÓN COMPUESTA



SECCIÓN DECK STEEL



SECCIÓN TRANSVERSAL JOIST



Placa con DECK STEEL CAL 22 e=1.1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PLACA ACERO



ACERO EN EVOLUCIÓN

SECCIÓN M CAJÓN

DESCRIPCIÓN

Los perfiles M o cerrados MM COLMENA son una alternativa industrial para facilitar la construcción de sistemas estructurales metálicos de alta resistencia, de manera práctica, rápida y sencilla. Aplicado para su utilización en columnas, vigas y viguetas o en conjunto con otros elementos de la línea estructural COLMENA. Perfil fabricado con acero de calidad estructural, laminado en caliente (HR) con bajo contenido de carbono, alta soldabilidad y ductibilidad. Formado en frío mediante perfiladora de rodillos conformadores de alta capacidad para espesores que oscilan entre 1.50 y 4.00mm.

IDENTIFICACIÓN

Los perfiles M COLMENA, se identifican con el logotipo de COLMENA marcado con estencil y la leyenda "COLMENA COLOMBIA PERFIL M ASTM A1011 50.000 psi. esp....."

MATERIAL

Acero estructural al carbono laminado en caliente; calidades: AISI/SAE 1015 y ASTM A1011 Grado 50.

PROPIEDADES MECÁNICAS

(Fy) = Esfuerzo de fluencia = 50.000 psi (3.500Kgcm²) min.WW

(Fu) = Esfuerzo de tensión = 62.400 psi(4368Kgcm²) min.

Elongación en 2" = 20%





LÁMINA COLABORANTE JOIST GRADO 40/37 ALTURA 2" - ANCHO UTIL 0,94M

GARANTIZAMOS:


- Fabricación con Acero Estructural ASTM A-653
- Grado 40/37 (Fy=40.000 psi/280 Mpa).
- Recubrimiento de capa de zinc G-60 (183 gr/m²).
- Menor consumo de concreto.
- Facilidad de instalación gracias a su clip de fijación mecánica.
- Mayor rigidez durante la etapa constructiva por su geometría.
- Mayor adherencia del concreto por sus resaltes.
- Longitudes según sus necesidades.



JOIST VS. SISTEMAS TRADICIONALES:


- Reducción del peso de las placas mayor a un 25%.
- Eliminación del uso de formaleta y acero de refuerzo positivo.
- Mayor limpieza y velocidad de ejecución en obra.
- Permite realizar actividades simultáneas a la fundida de la placa.

2011





8 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PLACA ACERO


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA JOIST



UNIÓN MECÁNICA



ESQUEMA DE INSTALACIÓN PLACA ACERO



1. Instale las láminas de JOIST sobre la estructura principal, con un apoyo sobre la viga de 4 cm. Si va a fundir monolíticamente la losa JOIST y la estructura principal de concreto, asegúrese que las láminas se apoyen 2,5 cm sobre los bordes pre-fundidos.

Disponga SI LO REQUIERE, el apuntalamiento temporal.

2. Instale los CONECTORES DE CORTANTE y ubique las instalaciones eléctricas e hidráulicas que van a quedar embebidas dentro de la losa. Instale el acero de retracción (La Malla), asegurándose que ésta quede separada 2,5 cm de la lámina de JOIST por medio de los correspondientes distanciadores.

3. Finalmente, coloque los TESTEROS O FORMALETA que levantan a dar el nivel a la losa y dispóngase a vaciar el concreto.



Adicionalmente, recomendamos utilizar TESTEROS JOIST para evitar que el concreto fluya por los roblones de la lámina.

RECOMENDACIONES PARA EL VACIADO DEL CONCRETO



En el Proceso de fundición de la placa, use tabloncillos para desplazar carretillas y buggies.




No concentre el concreto fresco sobre la lámina colaborante, el concreto debe ser vaciado desde los apoyos hacia los centros.

Page 100

Page 100



Page 100



8 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA PLACA ACERO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECANICAS SECCION BRUTA										
ESPESOR	PESO		AREA	INERCIA		Ycg	Sx SUPERIOR		Sx INFERIOR	
Cal/mm	kg/ml	kg/m²	mm²	mm²/m	mm³	mm³/m	mm³	mm³/m	mm³	mm³/m
22/0,75	7,22	7,68	876	394,109	419,265	27,52	16,434	17,483	14,322	15,236
20/0,85	8,3	8,83	1,135	513,46	546,223	27,67	21,317	22,678	18,558	19,743

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS SECCIÓN EFECTIVA										
ESPESOR	PESO		Sp SUPERIOR	Sp INFERIOR		Sn SUPERIOR	Sn INFERIOR			
Cal/mm	kg/ml	kg/m²	mm³	mm³/m	mm³	mm³/m	mm³	mm³/m	mm³	mm³/m
22/0,75	7,22	7,68	10,557	11,231	13,279	14,127	15,528	16,519	10,466	11,134
20/0,85	8,3	8,83	14,922	15,874	17,499	18,616	20,446	21,751	14,649	15,584

LOSA COMPLETA			APUNTALAMIENTO				CONCRETO**	ACERO DE REFUERZO ***		
ESPESOR (cm)	CALIBRE	PESO (kg/m²)	LUZ MAX. (M*)	1 LUZ	2 LUCES	3 LUCES	*CONSUMO TEÓRICO (m³ /m²)*	*CUANTÍA (cm2/cm)*	*DIÁMETRO GRAFIL (mm)*	*RETÍCULA SEPARACIÓN (cm)*
10	22/0,75	178	2,7	1,87	2,09	2,29	0,071	0,89	4,5	15X15
	20/0,85	180	2,9	2,22	2,48	2,71				
11	22/0,75	202	2,9	1,79	2	2,19	0,081	1,07	5	15X15
	20/0,85	204	3,1	2,12	2,37	2,6				
12	22/0,75	226	3,1	1,72	1,92	2,10	0,091	1,25	5	15X15
	20/0,85	228	3,3	2,03	2,27	2,49				
13	22/0,75	250	3,2	1,65	1,85	2,02	0,101	1,43	5,5	15X15
	20/0,85	252	3,4	1,96	2,19	2,4				
14	22/0,75	274	3,2	1,59	1,78	1,95	0,111	1,61	5,5	15X15
	22/0,85	276	3,5	1,89	2,11	2,31				

NOTAS:
* Luz máxima establecida con cargas sobrepuestas: Acabados 150 kg/m2 + Carga viva 180-200 Kg/m2 + Muros 300 Kg/m2
** En el concreto se debe contemplar un desperdicio del 2-3%
*** Acero de refuerzo por retracción de fraguado según NSR-10/Título C-C7.12.

ESPESORES		LUZ LIBRE (m) - Carga sobrepuesta con concreto de 3.000 psi (kg/m2)											
LOSA (cm)	LAMINA	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80
10	Cal. 22/0,75	1,223	1,067	942	840	754	682	621	554				
	Cal. 20/0,85	1,337	1,168	1,033	922	830	752	685	627				
11	Cal. 22/0,75	1,355	1,182	1,043	929	835	755	686	626	537			
	Cal. 20/0,85	1,444	1,261	1,114	994	893	809	736	673	618			
12	Cal. 22/0,75	1,458	1,271	1,121	998	895	809	735	670	610	514	433	
	Cal. 20/0,85	1,551	1,353	1,194	1,065	957	865	787	719	659	607	560	
13	Cal. 22/0,75	1,534	1,335	1,176	1,046	938	846	767	699	640	576	486	410
	Cal. 20/0,85	1,655	1,443	1,273	1,134	1,018	920	836	763	699	643	593	548
14	Cal. 22/0,75	1,581	1,374	1,209	1,074	961	866	784	713	651	596	539	455
	Cal. 20/0,85	1,758	1,531	1,35	1,202	1,078	974	884	806	739	679	625	578

NOTA: Valores de carga presentados para cargas reales (no mayoradas), el peso propio del concreto y la lámina están incluidos.



100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100


100

100

100

100


9 | SOLUCIÓN CASA FÁCIL



QUE ES CASA FACIL?

Es un sistema de autoconstrucción que reemplaza la estructura habitual en concreto por una estructura más eficiente en acero. CASA FACIL es un sistema innovador de fácil instalación, bajo costo y no requiere mano de obra especializada para su montaje. CASA FACIL cuenta con modelos de vivienda desde 36m² hasta 144m² y su área puede ser duplicada ya que el diseño está concebido para ser ampliado a dos niveles.

El sistema CASA FACIL está diseñado bajo la nueva norma de sísmica resistencia NSR 10 y cumple con las leyes y normativas colombianas determinadas por el ministerio de vivienda ciudad y territorio para proyectos de vivienda de interés social prioritario.



1. La cimentación es convencional, con vigas, zapatas y placa en concreto.
2. Las columnas, vigas, cerchas, correas, cubierta en acero y para casa de dos pisos, placa fácil.
3. Los muros se instalan de manera tradicional, en Bloque No. 4, Dry wall o similares.
4. Con teja de acero trapezoidal de alta durabilidad y fácil instalación.
5. Las instalaciones y acabados se construyen de manera tradicional.

De esta forma CASA fácil se convierte en una solución de vivienda completa, segura, confortable y de fácil implementación en la concepción de proyectos de vivienda de interés social a gran escala.

Conozca un poco más sobre CASA FACIL, un sistema constructivo que ofrece economía, sostenibilidad y excelentes condiciones de habitabilidad.



100

100

100

100

100

100

100

9 | SOLUCIÓN CASA FÁCIL

SU PROCESO CONSTRUCTIVO ES MUY SENCILLO



1. Realice su descapote y rellenos de mejoramiento de terreno si los necesita, de acuerdo a los estudios.
2. La cimentación se realiza de manera tradicional con vigas, zapatas y placa en concreto, sobre una superficie descapotada cumpliendo con las especificaciones entregadas.
3. Paralelamente realice sus cajas de inspección y desagües.
4. Luego instale la estructura metálica CASA FACIL, columnas, vigas, cerchas y correas.
5. Construya sus muros en bloque No. 4 o en sistema Dry wall de manera tradicional, asegurándose colocar a la estructura.
6. Coloque sus instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias de manera convencional.
7. Finalmente coloque sus ventanas, puertas, aparatos de baño y cocina de manera convencional.




PARA AMPLIAR LA CASA A DOS NIVELES

8. Retire la estructura de la cubierta y la cubierta.
9. Coloque las vigas del entrepiso en acero para construir su PLACA FACIL con las instalaciones de la vivienda.
10. Antes de fundir la placa de entrepiso instale las columnas de acero del segundo piso.
11. Coloque sus muros en bloque No. 4 igual que en el primer piso.
12. Instale nuevamente la cubierta que desmontó en el primer piso.
13. Coloque los acabados que desee de acuerdo a sus necesidades y presupuesto.

9 | SOLUCIÓN CASAFÁCIL

CASA FACIL ES UN SISTEMA CONSTRUCTIVO QUE BENEFICIA AL CONSTRUCTOR



EN REPALDO:

CASA FACIL ha sido diseñado y fabricado por empresas de reconocida trayectoria con mas de 50 años en el sector, que respaldan su inversión.

EN COSTOS Y RAPIDEZ:

Su ejecución se realiza más rapido que en el sistema tradicional, una vivienda basica habitable se construye en un tiempo de 10 a 15 días y no requiere mano de obra sepecializada, es incluyente con la comunidad de la región.

EN SEGURIDAD:

Su sistema conformado por elementos de calidad controlada y certificada, brinda mayor eficiencia en espacio y estabilidad para la edificación y garantiza el cumplimiento estricto de la norma sismo-resistente colombiana NSR-10.

EN VERSATILIDAD:

Por su conformación, CASA FACIL se convierte en un sistema constructivo flexible y progresivo ofreciendo al usuario final la posibilidad de ampliar su vivienda, además brinda mayor libertad en el diseño arquitectónico y se adapta a cualquier clima.

EN SOSTENIBILIDAD:

La significativa reducción en el uso de recursos no renovables y su implementación más limpia en obra, convierten a CASA FACIL en un sistema constructivo amigable con el medio ambiente.

EN RENTABILIDAD:

Los procesos de postventa sobre la construcción se reducen de manera significativa, mejorando así los márgenes de rentabilidad.



BENEFICIOS TANGIBLES DE CASA FACIL

EN ECONOMIA:

El terminado en que se entrega la vivienda es uperior a otras alternativas del mercado y la aplicación de acabados finales es más económica que en otros sistemas constructivos.

EN DIVERSIDAD:

Por su versatilidad, CASA FACIL le da al usuario final diferentes opciones de vivienda para escoger la que desee.

EN VALOR AGREGADO:

Brindando al usuario la posibilidad de implementar futuras ampliaciones a su vivienda.

EN VALORIZACION:

Se reduce el fenomeno de tugurización en conjuntos, ya que CASA FACIL entrega definido el perfil urbano para ampliaciones, aportando valor en la estética arquitectónica del sector.

100

100

100



100

100

100

100

100

100

100

100

10 REJAS DEACERO

Reja
Clásica



DEACERO

Es un sistema fácil de instalar que se caracteriza por tener un diseño con pliegues en forma de "V" a lo largo y ancho de cada panel para dar mayor resistencia.

VENTAJAS

DISEÑO VERSÁTIL

La Reja Deacero Clásica tiene un diseño que puede utilizarse en diferentes tipos de proyectos.

SEGURIDAD

Su pliegue en forma de "V" le da estructura y firmeza al panel. Su diseño dificulta el que sea escalable, evitando la violación del perímetro.

SISTEMA DE SUJECIÓN RESISTENTE


Su sistema de sujeción está diseñado para otorgarle una alta resistencia estructural.

APLICACIONES

Parques de diversiones, áreas comerciales, hoteles, piscinas, áreas industriales, estacionamientos, parques, viñedos, escuelas y universidades, áreas deportivas, entre otras.

COLORES

Verde	Azul
Negro	Amarillo
Cafe	Rojo
Blanco	Gris



ESPECIFICACIONES TECNICAS

PANEL

ALTURA	ANCHO	ABERTURA	ABRAZADERAS	CALIBRE		RESISTENCIA A LA RUPTURA
m	m	mm	#	cal.	mm	Lb/plg ²
0.63	2.5	50 x 200	2	6	4.89	75,000 – 100,000
1.00	2.5	50 x 200	2	6	4.89	75,000 – 100,000
1.50	2.5	50 x 200	3	6	4.89	75,000 – 100,000
2.00	2.5	50 x 200	4	6	4.89	75,000 – 100,000
2.50	2.5	50 x 200	5	6	4.89	75,000 – 100,000

POSTE

ALTURA DEL PANEL	ALTURA DEL POSTE	CALIBRE	DIMENSIONES	RESISTENCIA A LA RUPTURA
m	m	cal.	plg	Lb/plg ²
0.63	1.00	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
1.00	1.50	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
1.50	2.00	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
2.00	2.50	16	2 1/4" x 2 1/4"	477
2.50	3.10	16	2 1/4" x 2 1/4"	477

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC: 1057410871		OSCAR RAUL SARMIENTO DAZA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MZ C CS 27 BRR VILLA ISABEL	MIRAFLORES-BOYACA	3114373101	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2024-07	2024-08	544169978	9309218255	E	2026/08/20	2026/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,169,200								
EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: TUNJA (4 Afiliados)					\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620
Centro de Trabajo: TUNJA (4 Afiliados)					\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)					\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620
1	CC 7175930	ESPINEL JOSE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$20,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905
2	CC 8004482	PERAZA HILDEBRANDO	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$20,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905
3	CC 1051184316	PERAZA KEVIN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$20,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905
4	CC 1008402952	PERAZA MAHOL	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5041	30	\$1,750,905	\$20,100	CCF10	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905
Total Afiliados(4)					\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620

[Handwritten Signature]

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)							
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$1,120,800	\$0	\$1,120,800
PORVENIR	230301	800.224.808	8	3	\$280,200	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	4	\$840,600	\$0	\$840,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF10	891.800.213	8	4	\$487,600	\$0	\$487,600
COMFABOY	CCF10	891.800.213	8	4	\$487,600	\$0	\$487,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	EPS041	900.156.264	2	4	\$280,400	\$0	\$280,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	4	\$280,400	\$0	\$280,400
TOTAL				4	\$2,169,200	\$0	\$2,169,200

[Handwritten signature]

