

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

INFORME FINAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y FORESTAL DE INTERVENTORÍA



CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU N. 0524 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2



PERIODO DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 AL 06 DE OCTUBRE DE 2023
BOGOTÁ D.C.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Informe final de gestión ambiental de interventoría

N. Versión	Fecha	Elaboró (Cargo-Firma)	Revisó (Cargo-Firma)	Aprobó (Cargo-Firma)	Descripción de la modificación
0	05/02/2024	Residente Ambiental de Interventoría: Claudia Beltrán 	Director de Interventoría: Carlos López Peñaloza 	Director de Interventoría: Carlos López Peñaloza 	Primera emisión
1	20/11/2024	Residente Ambiental de Interventoría: Claudia Beltrán 	Director de Interventoría: Carlos López Peñaloza 	Director de Interventoría: Carlos López Peñaloza 	Segunda emisión Subsanación observaciones OGA 202417500985201

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3.	GENERALIDADES	7
1.1	DATOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO	8
4.	RESUMEN DEL INFORME	11
4.1	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	12
5.	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PRELIMINARES DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL	55
5.1	organigrama empresarial	55
5.2	Aprobación y vinculación del personal ambiental y SST	56
5.3	Visita a los segmentos objeto de intervención	57
5.4	PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENTORÍA	57
5.5	MANEJO AMBIENTAL DE OBRA - MAO	59
5.6	PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	60
5.7	GIP057 FORMATO 1. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y SISO PRELIMINARES PARA PROVEEDORES IDU	61
5.8	metodología de trabajo del contratista	62
6.	IMPLEMENTACIÓN del MANEJO AMBIENTAL EN OBRA – MAO	68
6.1	COMPONENTE A - Cumplimiento de las obligaciones ambientales y contractuales	68
6.1.1	Indicador Ficha A1. Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales	84
6.2	COMPONENTE B - Manejo ambiental en la ejecución de actividades constructivas.	84
6.2.1	B1 Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio	84
6.2.2	B2. Manejo de Materiales de Construcción	90
a.	Reporte de instalación de Granulo de Caucho	92
6.2.3	B3. Manejo integral de residuos sólidos	93
6.2.4	B4. Control de Emisiones Atmosféricas	103
6.2.5	B5. Manejo Integral de cuerpos de agua y sumideros.	104
6.3	COMPONENTE C - MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE - C4. MANEJO DE AVIFAUNA.	109
6.3.1	Uso de zona verde – instalación de campamento temporal	110
6.3.2	Tratamiento silvicultural	111
7.	CONTROL DOCUMENTAL	111
8.	CONCLUSIONES	126
	LISTADO DE ANEXOS	128

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1: datos contractuales del proyecto	8
Tabla 2: trazabilidad de predios intervenidos por el contrato de obra 0522 de 2022.	14
Tabla 3: localización de los predios intervenidos durante el periodo de ejecución.	20
Tabla 4 Profesionales del componente SST y ambiental	56
Tabla 5 Trazabilidad entrega Plan de Acción de Interventoría contrato IDU 0524 de 2022	58
Tabla 6 Trazabilidad entrega Manejo Ambiental de Obra - MAO	59
Tabla 7 Trazabilidad entrega Plan de Gestión RCD	60
Tabla 8: personal BOAL	68
Tabla 9 Comités de seguimiento ambiental	71
Tabla 10 Calificaciones semanales de las Fichas de Seguimiento a Labores Ambientales y SST .	74
Tabla 11 Capacitaciones realizadas al personal de obra.	77
Tabla 12: formatos componente ambiental a diligenciar aplicables al contrato	81
Tabla 13: trazabilidad aprobación y radicación de informes mensuales contratista e interventoría.	82
Tabla 14: Indicador Ficha A1. Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales	84
Tabla 15: descripción de campamentos implementados - Cto. 0522-2022.....	86
Tabla 16: Indicador Ficha B1. Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio	90
Tabla 17: cantidad de material para cerramiento.....	90
Tabla 18: Indicador Ficha B2 Manejo de Materiales de Construcción.....	92
Tabla 19: densidad de residuos norma NSR 10	94
Tabla 20: trazabilidad residuos generados – Cto. 0522 de 2022	95
Tabla 21: Indicadores B3 Manejo de Integral de Residuos Sólidos	98
Tabla 22: indicadores PMA-RCD GLOBAL (Resolución 1257 de 2021) Ficha B3.....	101
Tabla 23: : indicadores PMA-RCD GLOBAL (Resolución 1257 de 2021) Ficha B3.....	102
Tabla 24: Indicadores PGRCD Manejo de Integral de Residuos Sólidos.....	102
Tabla 25: relación vehículos utilizados durante la ejecución del contrato	103
Tabla 26: Indicador Ficha B4 Control de Emisiones Atmosféricas	104
Tabla 27: trazabilidad sumideros	104
Tabla 28: trazabilidad manejo de unidades sanitarias portátiles en los frentes de obra activos. ...	106
Tabla 29: trazabilidad agua potable suministrada durante las actividades de demolición.	107
Tabla 30: indicadores B5 – manejo integral de cuerpos de agua.....	107
Tabla 31: : trazabilidad sumideros	108
Tabla 32: trazabilidad agua potable suministrada durante las actividades de demolición.	109
Tabla 33: Indicador Ficha C1 MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO.....	110
Tabla 34 Correspondencia del periodo	112

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

1. INTRODUCCIÓN

EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU suscribió con VELNEC S.A., el Contrato de Interventoría No 0524 de 2022, y se dio inicio el 08 de agosto de 2022 de acuerdo con el acta de inicio de Interventoría, cuyo objeto es “Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano - IDU para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios - proyectos varios, en Bogotá D.C. – Grupo 2.”.

El informe que se presenta a continuación, se elabora en cumplimiento de los deberes del componente ambiental contenidos en Capítulo de Obligaciones del componente ambiental, seguridad y salud en el trabajo, punto 6, conforme a lo estipulado en los términos y condiciones definidos en el Manual de gestión de interventoría y/o supervisión de contratos, versión 8, sección 6.3.3 “Informe Mensual”, así como lo señalado en el Capítulo Técnico 1 Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU (01/12/2017).

Para el periodo comprendido del *08 de agosto de 2022 al 06 de octubre de 2023*, objeto de análisis de este informe, periodo en el cual se ejecuto el objetivo contractual del contrato de obra, se ejecutaron actividades de demoliciones y mantenimientos de predios asignados por la supervisión del IDU, en los cuales se realizó inspección, seguimiento, control y mejora a las actividades ambientales contractuales propuestas mediante el MAO (Manejo Ambiental de Obra), las cuales estuvieron acorde a la normativa ambiental vigente, el apéndice E ambiental y SST del contrato y el Manual Ambiental y SST de interventoría del IDU, gestión que se documenta en el siguiente informe.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar el Informe de gestión ambiental de interventoría, de acuerdo con lo estipulado en los términos y condiciones definidos en el Manual de gestión de interventoría y/o supervisión de contratos, versión 8, así como lo señalado en el Capítulo Técnico 1 Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo SST y el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de SST del IDU (01/12/2017), en cumplimiento del Contrato IDU 0524 de 2022.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Describir las obligaciones y actividades con ocasión a la ejecución del contrato de obra 0522 de 2022, en lo que respecta al Componente A- Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales, componente B- de manejo de actividades constructivas.
- ✓ Realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades de gestión Ambiental a desarrollar por parte del contratista de obra cumpliendo con todos los requisitos mínimos establecidos en el apéndice ambiental y SST.
- ✓ Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de todas las actividades, programas y procedimientos plasmados en el MAO, pliegos de condiciones, contrato de obra, normas y aspectos legales vigentes, por medio de los soportes correspondientes de acuerdo a lo consignado en el Plan de Acción de la interventoría.
- ✓ Presentar el desempeño ambiental de la obra con base en el seguimiento mensual de los indicadores Ambientales definidos para el contrato, de los componentes A y B, para cada una de las medidas establecidas en el MAO.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

3. GENERALIDADES

Esta interventoría vigilará el desarrollo de los trabajos necesarios para realizar la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de los predios adquiridos por la Dirección Técnica de Predios del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, objeto del contrato de obra 0522 de 2022.

El proyecto tendrá lugar de ejecución de la siguiente manera: Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios para los proyectos Cable aéreo San Cristóbal, intersección Av. Rincón y puntos inestables en la ciudad de Bogotá D.C., incluyendo los predios remanentes asignados para el grupo 2.

Los predios objeto del contrato serán única y exclusivamente aquellos que el supervisor le comunique al contratista, y se determinará con la disposición de predios entregados por los particulares dentro del proceso de adquisición que adelanta la DTDP.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

1.1 DATOS CONTRACTUALES DEL PROYECTO

Tabla 1: datos contractuales del proyecto

Dependencia	Detalle	
Entidad contratante	Nombre entidad	Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
	Dirección	Calle 22 N° 6 – 27
	Teléfono	3386660
	Supervisor	Johnny Urrea Restrepo
	Apoyo técnico	Fabián Cepeda
	Apoyo ambiental	Nelson Fernando Gómez
Interventoría	Nombre de interventoría	Velnec S.A.
	Contrato de interventoría	0524 de 2022
	Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST SGA, para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el IDU, para la ejecución de segmentos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios - proyectos varios, en Bogotá - grupo 2.
	Representante legal	Juan Carlos Hernández
	Director de interventoría	Carlos López Peñaloza
	Residente Ambiental	Claudia Patricia Beltrán

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

Contratista de obra	Nombre de contratista	Consorcio GYA 035
	Contrato de obra	0522 de 2022
	Objeto del contrato	Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el instituto de desarrollo urbano - IDU para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios - proyectos varios, en Bogotá D.C. – grupo 2.
	Representante legal	Pedro Alfonso Quiroga Salinas
	Director de contratista	Carlos Alberto Rodríguez
Datos generales	Fecha de inicial	08 de agosto de 2022
	FECHA DE PRORROGA No. 01 (02 meses)	05 de abril de 2023
	FECHA DE SUSPENSIÓN (Acta No. 13 – 15 días calendario)	05 de junio de 2023
	FECHA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN (Acta No. 14 – 30 días calendario)	16 de junio de 2023
	FECHA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN (Acta No. 15 – 15 días calendario)	19 de julio de 2023
	FECHA DE REINICIO	04 de agosto de 2023
	ACTA DE MAYORES CANTIDADES (Acta de mayores cantidades No. 6 – \$ 685.479.959.00)	19 de diciembre de 2022
	ACTA DE MAYORES CANTIDADES (Acta de mayores	11 de abril de 2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

	cantidades No. 10 – \$ 1.174.249.959.00)	
	ACTA DE MAYORES CANTIDADES (Acta de mayores cantidades No. 16 – \$ 438.220.673.00)	04 de agosto de 2023
	Fecha de terminación	06 de octubre de 2023
	Plazo de ejecución	12 de meses
	Valor inicial del contrato de obra	\$ 6.045.629.330
	Valor adicional del contrato de obra	\$ 2.297.950.591,00
	Valor final total del contrato	\$ 8.343.579.921
	Costo inicial para la gestión ambiental y SST obra	\$293.449.225
	Costo final para la gestión ambiental y SST obra	\$ 391.854.048
	Valor inicial del contrato de interventoría	\$ 569'509.549
	Valor adición 1	\$ 139.410.677
	Valor adición 2	\$ 141.784.045
	Valor final del contrato de interventoría	\$ 850.704.271

Fuente: Velnec S.A. 2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

4. RESUMEN DEL INFORME

El presente informe contiene la recopilación y evaluación de las actividades correspondientes a las obligaciones de la Gestión Ambiental, desarrolladas por la interventoría Contrato IDU 0524 de 2022 y el contratista de obra Contrato IDU 0522 de 2022 y en el respectivo mes se **ejecutaron mantenimientos de predios propiedad del IDU intervenidos por emergencia**, al respecto se describe la verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista para la ejecución de las obras, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en la cual se atiende a los temas más relevantes del periodo, por otra parte se llevaron a cabo mesas de trabajo cuyo soporte son las actas de comité suscritas por ambas partes.

Este documento se realiza con base en la primera entrega que realiza el contratista del informe final ambiental, el cual se remitió mediante oficio IDU-522-174-2022. Dicho documento está aprobado por parte de la interventoría, lo cual se informó mediante comunicado **031.24 GTC-CI-IDU-0524** al respectivo informe. Dicho comunicado se adjunta al *anexo 17*.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

4.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contempla el trazado de un cable aéreo de 2.848 metros, con estación de transferencia intermodal en el Portal 20 de Julio, una estación intermedia en inmediaciones del Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria y una estación de retorno en el Barrio Altamira, cercana al Colegio Distrital Altamira. Este proyecto de transporte se articulará con futuros desarrollos urbanos y nuevos equipamientos, que se definirán juntamente con la Secretaría Distrital de Hábitat. La población beneficiaria de manera específica a más de 400 mil habitantes de las UPZs San Blas, Sosiego, 20 de julio, La Gloria y Los Libertadores.

Adicionalmente, el proyecto Intersección Av. Rincón contempla la construcción de dos puentes elevados sobre la avenida Boyacá y uno curvo para conectar la calle 127 y la avenida El Rincón. Se construye la intersección de las Avenidas Rincón y Boyacá, el proyecto mejorará las condiciones de infraestructura para la movilidad, seguridad y comodidad a peatones y conductores, disminuyendo los tiempos de desplazamiento y contribuyendo a incrementar la competitividad en las zonas de influencia. También permitirá una conexión clave para la movilidad de esta zona de la ciudad, en la Avenida Rincón con Avenida Tabor, recientemente terminada por el IDU y puesta en operación con la calle 127, generando una salida hacia el norte y centro de la ciudad. Población beneficiada: Se beneficiará a más de 1'200.000 habitantes de la localidad de Suba. Para este proyecto se tiene contemplado el recibo de 7 predios

Finalmente, en el proyecto Puntos inestables se tiene contemplado el recibo de 34 predios aproximadamente en diferentes localidades, estos corresponden a aquellos predios que han sufrido o están en riesgo de sufrir hundimientos, abultamientos, ondulamientos o incluso riesgo colapsos. Las obras en la infraestructura vial representan una apuesta de ciudad y buscan incentivar de manera integral la movilidad sostenible, a través de proyectos que le apuntan a la intermodalidad,

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

priorizando al peatón, al ciclista y su conectividad con la infraestructura de Transporte Público existente y proyectada.

Como consecuencia del proceso de adquisición predial que adelantará esta entidad por medio de la Dirección Técnica de Predios durante la ejecución del contrato se tiene estimado el recibo de predios que hacen parte de la TRONCAL CENTENARIO (AC 13) DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA TRONCAL AMÉRICAS CON CARRERA 50, AV SUBA – COTA, AV DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE LA AV DE LAS AMÉRICAS Y LA AV ALSACIA, AV DE LAS VILLAS DESDE LA AV. LA SIRENA HASTA LA TRANSVERSAL DE SUBA Y AV. JOSE CELESTINO MUTIS, CABLE AÉREO SAN CRISTÓBAL, INTERSECCIÓN AV. RINCÓN Y PUNTOS INESTABLES, en ese momento, nace al interior de la entidad la responsabilidad de administrarlos debidamente a través de la demolición y cerramiento correspondiente. Dicho proceso lo apoya la labor de vigilancia móvil para evitar cualquier tipo de ocupación o acto ilegal, que obstaculice la finalidad para la cual fueron adquiridos, procura preservar la seguridad y salubridad públicas del sector.

Durante el periodo de análisis se intervinieron 153 predios que fueron entregados periódicamente por la supervisión del contrato de interventoría 0524 de 2022 y ejecutados por el contratista Consorcio GYA 035, de los cuales 84 se ejecutaron para mantenimientos y 69 para demoler, los cuales se relacionan en la **Tabla 2**.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

Tabla 2: trazabilidad de predios intervenidos por el contrato de obra 0522 de 2022.

RT	MES DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	ACTIVIDAD DE OBRA	
				MANTENIMIENTO	DEMOLICIÓN
6951A	Agosto - 2022	Carrera 118 # 128F - 15	Suba	X	
6874A	Agosto - 2022	Carrera 118 No 129D - 20	Suba	X	
6971	Agosto - 2022	Calle 130D Bis # 118 - 16	Suba	X	
6964	Agosto - 2022	Av. Cra 118 # 129D - 94	Suba	X	
6965	Agosto - 2022	Av. Cra 118 # 129D - 80	Suba	X	
6946	Agosto - 2022	Calle 130D Bis # 118 - 17	Suba	X	
6942	Agosto - 2022	Calle 130D Bis # 118-57	Suba	X	
6944	Agosto - 2022	Calle 130D Bis # 118-41	Suba	X	
6947	Agosto - 2022	, Calle 130D Bis # 118-29	Suba	X	
6957	Agosto - 2022	, Calle 130D Bis # 118-87	Suba	X	
9228	Agosto - 2022	AC 118 # 142A-99	Suba	X	
7052A	Agosto - 2022	AK 118 # 142 -00	Suba	X	
6935	Septiembre - 2022	AK 118 # 139 - 08	Suba	X	
6999	Septiembre - 2022	AK 118 # 138B - 80	Suba	X	
11076	Septiembre - 2022	Kr 96 # 72 - 30	Engativá	X	
11310	Septiembre - 2022	Calle 17 # 90 - 07	Fontibón	X	
11311	Septiembre - 2022	Calle 17 # 90 - 25	Fontibón	X	
49046D	Octubre - 2022	AK 89B # 54G - 21 SUR	Bosa		X
11074	Octubre - 2022	Avenida Carrera 96 # 72 - 63	Álamos	X	
49438	Octubre - 2022	Carrera 5 Este # 104 Sur - 87	Usme	X	
488	Octubre - 2022	Calle 17 A Sur # 10ª – 24 Este	San Cristóbal Sur	X	
489	Octubre - 2022	Calle 17 A Sur # 10ª – 24 Este	San Cristóbal Sur	X	
492	Octubre - 2022	Calle 17 A Sur # 10 – 90 Este	San Cristóbal Sur	X	
498	Octubre - 2022	Calle 17A Sur # 10A – 18 Este	San Cristóbal Sur	X	

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

500	Octubre - 2022	Calle 17 A Sur # 10A – 45 Este	San Cristóbal Sur	X	
501	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17ª - 42 Sur	San Cristóbal Sur	X	
502	Octubre - 2022	Tv 10 Bis Este # 17ª – 81 Sur	San Cristóbal Sur	X	
503	Octubre - 2022	Tv 10 Bis Este # 17ª – 82 Sur	San Cristóbal Sur	X	
505A	Octubre - 2022	Calle 17 A Sur # 10A – 53 Este	San Cristóbal Sur	X	
506	Octubre - 2022	Kr 10ª Este # 17ª - 17 Sur	San Cristóbal Sur	X	
507	Octubre - 2022	Kr 10ª Este # 17ª - 27 Sur	San Cristóbal Sur	X	
508	Octubre - 2022	Kr 10ª Este # 17ª - 35 Sur	San Cristóbal Sur	X	
509	Octubre - 2022	Kr 10ª Este # 17ª - 47 Sur	San Cristóbal Sur	X	
510	Octubre - 2022	Calle 17B Sur # 10 – 26 Este	San Cristóbal Sur	X	
511	Octubre - 2022	Calle 17A Sur # 10 – 23 Este	San Cristóbal Sur	X	
512	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17A – 36 Sur IN 2	San Cristóbal Sur	X	
513	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17A – 36 Sur IN 3	San Cristóbal Sur	X	
514	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17A – 36 Sur IN 4	San Cristóbal Sur	X	
516	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17A – 18 Sur	San Cristóbal Sur	X	
517	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17A – 22 Sur	San Cristóbal Sur	X	
518	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17A – 14 Sur	San Cristóbal Sur	X	
520	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17A – 36 Sur IN 5	San Cristóbal Sur	X	
557	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17A – 61 Sur	San Cristóbal Sur	X	
558	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17A – 75 Sur	San Cristóbal Sur	X	
586	Octubre - 2022	Calle 17 A Sur # 10A – 19 Este	San Cristóbal Sur	X	
609	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17A – 51 Sur	San Cristóbal Sur	X	
641	Octubre - 2022	Calle 17B Sur # 10 – 36 Este	San Cristóbal Sur	X	
644	Octubre - 2022	Calle 17 A Sur # 10A – 03 Este	San Cristóbal Sur	X	
728	Octubre - 2022	Calle 17B Sur # 10 – 19 Este	San Cristóbal Sur	X	
729	Octubre - 2022	Calle 17B Sur # 10A – 11 Este	San Cristóbal Sur	X	
800	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17ª – 62 Sur	San Cristóbal Sur	X	
801	Octubre - 2022	Calle 7B Sur # 10 – 12 Este	San Cristóbal Sur	X	
1212	Octubre - 2022	Tv 10 Bis Este # 17ª – 71 Sur	San Cristóbal Sur	X	

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

1213	Octubre - 2022	Calle 17B Sur # 10 – 30 Este	San Cristóbal Sur	X	
8500	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17A – 28 Sur	San Cristóbal Sur	X	
9133	Octubre - 2022	Kr 10 Este # 17B – 28 Sur	San Cristóbal Sur	X	
6850	Noviembre - 2022	Avenida Carrera 96 # 69B - 22	Álamos	X	
49258	Noviembre - 2022	Calle 8 Sur # 27a - 38	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49259	Noviembre - 2022	Calle 8 Sur # 27a - 98	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
54268	Noviembre - 2022	Calle 8 Sur # 32 - 17	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49335	Noviembre - 2022	Carrera 34 # 17 – 47	Inter estación 8		X
49336	Noviembre - 2022	Carrera 34 # 17 – 07	Inter estación 8		X
49309	Noviembre - 2022	Calle 8 Sur # 29B – 67	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
54269	Noviembre - 2022	Calle 8 Sur # 29 - 29	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49332	Noviembre - 2022	Calle 8 Sur # 32 – 17	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49305	Noviembre - 2022	Calle 7 Sur # 29B – 22	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49330	Noviembre - 2022	Calle 8 Sur # 29D - 48	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
54270	Noviembre - 2022	Calle 8 Sur # 0 - 10	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49276	Noviembre - 2022	Calle 8 Sur # 28 - 67	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49297	Noviembre - 2022	Calle 8 Sur # 29 - 20	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49326	Noviembre - 2022	Calle 8 Sur # 29C - 36	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
54266	Noviembre - 2022	Carrera 29B Bis # 0 - 25	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49328	Diciembre - 2022	Calle 8 Sur # 29D - 52	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49268	Diciembre - 2022	Calle 8 Sur # 28-30	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49331	Diciembre - 2022	Calle 8 Sur # 29 D - 62	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49266	Diciembre - 2022	Calle 8 Sur # 28 - 34	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49291	Diciembre - 2022	Carrera 29ª # 8 - 06	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49318	Diciembre - 2022	Avenida Calle 8 Sur # 29C - 40	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49337A	Diciembre - 2022	Carrera 34 # 17 – 02	Inter estación 8		X

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

50877	Diciembre - 2022	Avenida Calle 17 #134ª - 50	Fontibón		X
34167	Diciembre - 2022	Carrera 86 # 65B - 98	Engativá	X	
49303	Diciembre - 2022	Avenida Calle 8 Sur # 29B - 22	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49246	Diciembre - 2022	Calle 8 Sur # 27ª - 20	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49322	Diciembre - 2022	Calle 8 Sur # 29C - 04	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
54264	Diciembre - 2022	Calle 8 Sur # 29B - 22	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49334	Diciembre - 2022	Calle 18 Sur # 17ª - 90	Inter estación 8		X
49310	Diciembre - 2022	Calle 8 Sur # 29B - 67	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49281	Diciembre - 2022	Calle 8 Sur # 29 - 06	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
54267	Enero – 2023	Carrera 29 C # 0 – 13	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49320	Enero – 2023	Av Calle 8 Sur # 29 C – 14	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49257	Enero – 2023	Calle 8 Sur # 27ª – 54	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49256	Enero – 2023	Av Calle 8 Sur # 27ª – 46	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49264	Enero – 2023	Av Calle 8 Sur # 28 – 02	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49253	Enero – 2023	Calle 8 Sur # 27ª - 24	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49293	Enero - 2023	Calle 8 Sur # 29ª - 10	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49295	Enero - 2023	Calle 8 Sur # 29ª - 14	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49312	Enero - 2023	Carrera 29B Bis # 29C - 30	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
54272	Enero - 2023	Avenida Carrera 30 # 0 -16	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49299	Enero - 2023	Calle 8 Sur # 29 B - 31	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
54263	Enero - 2023	Carrera 29 B # 0 - 50	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
12721	Febrero - 2023	Calle 5C # 87F - 20	Tintal	X	
13454	Febrero - 2023	Calle 1 Sur # 90ª - 89	Tintal	X	
11494	Febrero – 2023	Calle 26 Sur 93 D 50 - IN 2	Tintal	X	
52080	Febrero - 2023	Avenida Caracas #. 1 - 65	Mártires		X
49353	Febrero - 2023	Calle 34 Sur # 72M - 15	Kennedy		X
49352	Marzo - 2023	Kr 72m Bis # 34 – 25 Sur	Kennedy		X

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---


49354	Marzo - 2023	Calle 34 Sur # 72m - 25	Kennedy		X
52012	Marzo - 2023	Calle 12 Bis # 71 - 96	Kennedy		X
49292	Marzo - 2023	Ac 8 Sur # 29ª - 04	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49274	Marzo - 2023	Ac 8 Sur # 28 - 48	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
32072	Marzo - 2023	Calle 13ª # 12 - 51	Santafé		
49270	Marzo - 2023	Ac 8 Sur # 28 - 30	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
47312	Marzo - 2023	Avenida Calle 1 # 18 - 58	Mártires		X
47313	Marzo - 2023	Avenida Calle 1 # 18 - 58	Mártires		X
47316	Marzo - 2023	Avenida Calle 1 # 18 - 58	Mártires		X
49249	Marzo - 2023	Ac 8 Sur # 27ª - 04	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
54262	Marzo - 2023	Calle 8 Sur # 29 - 06	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49287	Marzo - 2023	Calle 8 Sur # 29 - 06	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49301	Marzo - 2023	Ac 8 Sur # 29ª - 32	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
49241	Marzo y Abril - 2023	Kr 26ª # 01 - 07 LC 1	Santa Isabel (Inter estación 9)		X
11170	Marzo y abril - 2023	Calle 153 Transversal 118	Suba	X	
11005	Abril - 2023	Calle 26 con Transversal 93	Fontibón	X	
11074	Abril - 2023	Avenida Carrera 96 # 72 - 63	Engativá	X	
11076	Abril - 2023	Kr 96 # 72 - 30	Engativá	X	
6850	Abril - 2023	Avenida Carrera 96 # 69B - 22	Engativá	X	
9228	Abril y Mayo - 2023	AC 118 # 142A-99	Suba	X	
7052A	Abril y Mayo - 2023	AK 118 # 142 -00	Suba	X	
6935	Abril y Mayo - 2023	AK 118 # 139 - 08	Suba	X	
52107	Abril y Mayo- 2023	Carrera 77J # 63 - 61	Bosa		X
52130	Mayo - 2023	Carrera 77K # 63 - 64 Sur	Bosa		X
52025A	Mayo - 2023	Carrera 76 # 57R - 75 Sur	Bosa		X
52033	Mayo - 2023	Carrera 76 # 57R - 11 Sur	Bosa		X
52034	Mayo - 2023	Avenida Calle 57R Sur # 76 - 45	Bosa		X
52878	Mayo - 2023	Avenida Carrera 15 # 163B - 22	Toberín		X
54261	Mayo - 2023	Calle 8 Sur # 28 - 78	Santa Isabel (Inter estación 9)		X

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---


9232	Mayo - 2023	Calle 143 # 118 - 20	Suba	X	
11326	Mayo - 2023	Avenida Calle 17 # 84 - 00	Fontibón		X
área 16	Mayo - 2023	Carrera 96B # 25C - 05	Fontibón	X	
Calle 22	Mayo y Junio – 2023	Calle 21 # 14 – 30	Mártires		X
39082	Agosto - 2023	Ac 161 # 9 - 20	Usaquén	X	
36525	Agosto - 2023	Ac 10 # 27 A – 39 Sur	San Cristóbal	X	
34316-34317	Agosto - 2023	Calle 49 B Sur con Cra 5 B	Rafael Uribe	X	
41545	Agosto - 2023	Km 5 Vía la Calera – Sector la Capilla	Chapinero Alto	X	
52877-25878-52879-52880-52880-52882	Septiembre - 2023	Calle 164, Av. Jorge Uribe Botero	Usaquén	X	
52872-52873-52874	Septiembre - 2023	Calle 164, Av. Jorge Uribe Botero	Usaquén	X	
52870-52871	Septiembre - 2023	Calle 164, Av. Jorge Uribe Botero	Usaquén	X	
11015-11016	Septiembre - 2023	Cra 96 con calle 65 A	Engativá	X	
11022-11023-11024	Septiembre - 2023	Cra 96 con calle 66	Engativá	X	
11074	Septiembre - 2023	Cra 96 con calle 71	Engativá		X
46455-46458-31350	Septiembre - 2023	Calle 150 # 23- 32	Usaquén	X	
6882	Septiembre - 2023	Calle 83 con Cra 22	Engativá	X	
13094	Septiembre - 2023	Calle 55 Sur # 82 B - 81	Bosa	X	
6850	Septiembre y Octubre 2023	Cra 96 con calle 71 A	Engativá	X	
47728	Octubre - 2023	Cra 8 A # 51 - 38	Tunjuelo	X	

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

Tabla 3: localización de los predios intervenidos durante el periodo de ejecución.

DIRECCIÓN	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN
AGOSTO 2022			
Frente de Obra Suba Carrera 118 # 128F - 15		Se realiza recorrido a predios de mantenimiento a intervenir con el IDU - Interventoría - - Consorcio -Contratista.	08 de agosto de 2022
Frente de Obra Suba Carrera 118 #128F - 15 Carrera 118 No 129D - 20		Se realiza descapote, explanación y adecuación conformación de Jarillón, se realiza inventario de individuos arbóreos, se realiza orden y aseo se retiran bolsas de desechos y se las lleva la UAESP	Del 11 al 13 de agosto de 2022
Frente de Obra Suba Carrera 118 No 129D - 20. Calle 130D Bis # 118 - 16. Av. Cra 118 #129D - 80, Av. Cra 118 # 129D - 94		Se realiza descapote, explanación y adecuación conformación de Jarillón, se realiza inventario de individuos arbóreos, se realiza protección de individuos arbóreos, se realiza orden y aseo se retiran bolsas de desechos y se las lleva la UAESP, se realiza abastecimiento de combustible de maquinaria pesada, se realiza mantenimiento de baños portátiles.	Del 16 al 20 de agosto de 2022
Frente de Obra Suba AC 118 # 142A-99, Calle 130D Bis # 118-87, Calle 130D Bis # 118 - 17, Calle 130D Bis # 118- 57, Calle 130DBis # 118-41, Calle 130D Bis # 118-29,		Se realiza descapote, explanación y adecuación conformación de Jarillón, se realiza inventario de individuos arbóreos, se realiza protección de individuos árboles, se realiza orden y aseo se retiran bolsas de desechos, se realiza visita topográfica, se realiza abastecimiento de combustible de maquinaria pesada, se realiza mantenimiento de baños portátiles	Del 22 al 31 de agosto de 2022

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

			
SEPTIEMBRE 2022			
Frente de Obra Suba AK 118 # 139 - 08 AK 118 # 138B - 80		Se realiza traslado de maquinaria, baños, campamento y se inician actividades técnicas de descapote, explanación, adecuación conformación de Jarillón y cerramiento, Mantenimiento y limpieza de baños, femenino y masculino, Jornada de orden y aseo, protección de individuos arbóreos, inventario de individuos arbóreos, visita de interventoría ambiental y técnica a campo y se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada.	Del 01 al 03 de septiembre de 2022
Frente de Obra Suba AK 118 # 139 - 08 Frente de Obra Álamos Kr 96 # 72 - 30		Se realizan actividades de descapote, explanación y adecuación conformación de Jarillón, cerramiento, se realiza apertura a segundo frente de obra Ingresa baño personal masculino, campamento y demás insumos y se inicia descapote, explanación, adecuación conformación de Jarillón, abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, se realiza mantenimiento y limpieza de unidades sanitarias, se realiza Jornada de orden y aseo, protección de individuos arbóreos, inventario de individuos arbóreos, visita de interventoría ambiental y técnica a campo, reunión con comunidad.	Del 05 al 14 de septiembre de 2022


	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

Frente de Fontibón Calle 17 # 90 – 07 Calle 17 # 90 - 25		Se realiza apertura de frente de obra Fontibón, se realizan actividades de descapote, explanación y adecuación conformación de Jarillón, cerramiento, se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada. Se realiza Jornada de orden y aseo, protección de individuos arbóreos, inventario de individuos arbóreos, visita de interventoría ambiental, SST, social y técnica a campo	Del 15 al 24 de septiembre de 2022
N/A	N/A	Se realiza actividades administrativas adelanto de informe semanal No 8 e informe mensual No. 2 correspondiente al mes de septiembre	Del 26 al 30 de septiembre de 2022


OCTUBRE 2022

Frente de Obra Suba AK 118 # 142A - 99 AK 118 # 142 – 00 AK 118 # 139 - 08		Se realiza traslado de maquinaria, baños, campamento y se inician actividades técnicas de disminución del Jarillón a una altura de 1.50m, Se asiste a reunión con Ediles de la comunidad de Suba, Componente Ambiental, técnico y social del consorcio GYA035 y componente técnico y social de Interventoría Velnec, Se realiza visita a predios a intervenir en Bosa Av. Guayacanes Componente Técnico, Social y Ambiental del Consorcio GYA035 y Componente técnico del Subcontratista. Mantenimiento y limpieza de baños femenino y masculino, Jornada de orden y aseo, protección de individuos arbóreos, inventario de individuos arbóreos y se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada.	Del 01 al 08 de octubre de 2022
Frente de Obra Suba AK 118 # 139 - 08 Frente de Obra Bosa AK 89B # 54G – 21		Se continúan actividades técnicas de disminución del Jarillón a una altura de 1.50m, en Suba, se realizan cierres ambientales, abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, se realiza mantenimiento y limpieza de unidades sanitarias, Jornada de orden y aseo, protección de individuos arbóreos, inventario de individuos arbóreos. Se realiza traslado de maquinaria, campamento y se realiza apertura a	Del 10 al 15 de octubre de 2022



	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

SUR	 	segundo frente de obra, se realiza demolición mecánica, cargue de chatarra y varilla, se realiza humectación y cargue de escombros de 18 viajes se realiza cerramiento y finalización de actividades en el frente de obra Bosa.	
Frente de Obra Suba AK 118 # 139 - 08		Se continúan con las actividades técnicas de disminución del Jarillón a una altura de 1.50m, abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, Jornada de orden y aseo, protección de individuos arbóreos, inventario de individuos arbóreos, se realiza mantenimiento y limpieza de unidades sanitarias, se realizan cierres ambientales, se realiza comité integral con IDU – INTERVENTORIA y CONTRATISTA. Se finalizan actividades en este frente de obra	Del 17 al 22 de octubre de 2022
Frente de Obra Álamos Avenida Carrera 96 # 72 - 63 Frente de Obra Usme Carrera 5 Este # 104 Sur – 87	 	Se realiza traslado de maquinaria, baños, campamento y se inician actividades técnicas de descapote, explanación y adecuación conformación de Jarillón en frente de obra álamos, Se realiza apertura de frente de obra Usme para realización de cerramiento de predio, Se realiza apertura a frente de obra San Cristóbal para la realización de cerramiento y limpieza de predios, se realiza Mantenimiento y limpieza de baños femenino y masculino en los tres (3) frentes de obra, Jornada de orden y aseo, protección de individuos arbóreos, inventario de individuos arbóreos y se	Del 24 al 31 de octubre de 2022

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

Frente de Obra San Cristóbal Calle 17 A Sur # 10 - 45 Este		realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada.	
NOVIEMBRE 2022			
Frente de Obra Álamos Avenida Carrera 96 # 72 - 63 Frente de Obra Usme Av. al Llano # 100B - 98 Sur Frente de Obra San Cristóbal Carrera 5 Este # 104 Sur - 87	  	Se realizan y terminan actividades de descapote, explanación y adecuación conformación de Jarillón en el frente de obra Álamos, abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino femenino o masculino. Se inician actividades de descapote, explanación y adecuación conformación de Jarillón en el frente de obra Álamos. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos y protección de individuos arbóreos. Se realizan actividades de cerramiento en el frente de obra Usme y se continúan y terminan las actividades de cerramiento, limpieza y fumigación en el frente de Obra San Cristóbal.	Del 01 al 05 de noviembre de 2022 Del 07 al 12 de noviembre de

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

Frente de Obra Álamos Avenida Carrera 96 # 72 - 63 Frente de Obra Usme Av. al Llano # 100B - 98 Sur	 	obra Álamos, abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos y protección de individuos arbóreos, Se realizan actividades de cerramiento en frente de obra Usme	2022
 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a - 98	 	Se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino femenino o masculino. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos y protección de individuos arbóreos. Se inician actividades en el frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) con desmantelamiento de predios interno y se realiza reunión entre Consorcio UTD016, Consorcio GYA035 e interventoría Velnec.	Del 01 al 05 de noviembre de 2022
			Del 07 al 12 de noviembre de 2022

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a – 98 Calle 8 Sur # 32 - 17		Se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino, Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos y protección de individuos arbóreos, protección a sumideros Se continúan actividades en el frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) con desmantelamiento de predios internos, demolición mecánica y cargue de RCD. Se realiza recorrido con Interventoría Ambiental a predios de Santa Isabel (Inter estación 9), se hace revisión a individuos arbóreos y sumideros.	
---	--	--	--


	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a – 98 Calle 8 Sur # 32 – 17 Frente de Obra Inter estación 8 Carrera 34 # 17 - 47		Se continúan actividades en el frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) con desmantelamiento de predios internos, demolición mecánica y cargue de RCD. abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino, Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos, protección de individuos arbóreos, protección a sumideros, se realiza comité presencial con IDU, Interventoría y consorcio GYA 035, se realiza cargue de residuos metálicos, Se realiza apertura de frente de obra Inter estación 8 con inicio de actividades técnicas de desmantelamiento interno de predios.	Del 14 al 19 de noviembre de 2022
--	--	--	--

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a – 98 Calle 8 Sur # 32 – 17 Frente de Obra Inter estación 8 Carrera 34 # 17 – 47		Se continúan actividades en el frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) con desmantelamiento de predios internos, demolición mecánica y cargue de RCD. abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos, protección de individuos arbóreos y cierres ambientales. Se realiza cargue de residuos metálicos. Se finalizan actividades en frente de Obra Inter estación 8 satisfactoriamente con cargue de RCD y residuos metálicos.	Del 21 al 30 de noviembre de 2022
--	--	--	--

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a – 98 Calle 8 Sur # 32 – 17 Frente de Obra Inter estación 8 Carrera 34 # 17 - 47		Se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino femenino o masculino. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos y protección de individuos arbóreos. Se inician actividades en el frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) con desmantelamiento de predios interno y se realiza reunión entre Consorcio UTD016, Consorcio GYA035 e interventoría Velnec.	Del 01 al 10 de diciembre del 2022
--	--	---	---

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

 Frente de Obra Inter estación 8 Carrera 34 # 17 - 47 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a – 98 Calle 8 Sur # 32 - 17		Se continúan actividades en el frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) con desmantelamiento de predios internos, demolición mecánica y cargue de RCD. abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos, se realiza mantenimiento y debida protección a sumideros e individuos arbóreos. Se realiza cargue de residuos metálicos. Se realiza cargue de material peligroso. Se realiza apertura a frente de obra Engativá y se reinician actividades en frente de obra Usme con duración de dos días los dos frentes de obra. Se continúan actividades en frente de obra Inter estación 8 con desmantelamiento interno del predio y demolición mecánica.	Del 12 al 17 de diciembre del 2022
--	--	--	---




	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

 Frente de Obra Inter estación 8 Carrera 34 # 17 - 47 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a – 98 Calle 8 Sur # 32 - 17		Se continúan actividades en el frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) con desmantelamiento de predios internos, demolición mecánica y cargue de RCD. abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos, se realiza mantenimiento y debida protección a sumideros e individuos arbóreos. Se realiza cargue de residuos metálicos. Se realiza cargue de material peligroso. Se continúan actividades en frente de obra Inter estación 8 con desmantelamiento interno del predio y demolición mecánica. Se realiza cargue de madera para disposición final EKOBOLAJA.	Del 19 al 24 de diciembre de 2022
---	--	--	--

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a – 98 Calle 8 Sur # 32 – 17	   	Se continúan actividades en el frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) con desmantelamiento de predios internos, demolición mecánica y cargue de RCD. abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos, se realiza mantenimiento y debida protección a sumideros e individuos arbóreos. Se realiza cargue de residuos metálicos. Se realiza cargue de material peligroso.	Del 26 al 31 de diciembre de 2022
---	--	---	--

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

ENERO 2023			
Frente de Obra Usme Av. al Llano # 100B - 98 Sur		Se realiza apertura de frentes de obra Usme iniciando con actividades técnicas de mantenimiento cerramiento en palos de madera rolliza con alambre de púas y conformación de Jarillón, se realiza Jornada de orden y aseo, se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada y se realiza ingreso y mantenimiento a unidad sanitaria portátil para personal masculino.	Del 16 al 21 de enero del 2023
Frente de Obra Usme Av. al Llano # 100B - 98 Sur		En el frente de obra Usme se continúa realizando actividades técnicas de mantenimiento cerramiento en palos de madera rolliza con alambre de púas y conformación de Jarillón, se realiza Jornada de orden y aseo, se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada y se realiza mantenimiento a unidad sanitaria portátil para personal masculino.	Del 23 al 28 de enero del 2023
Frente de Obra Usme Av. al Llano # 100B - 98 Sur		En el frente de obra Usme se continúa realizando actividades técnicas de mantenimiento cerramiento en palos de madera rolliza con alambre de púas y conformación de Jarillón, se realiza Jornada de orden y aseo, se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada y se realiza mantenimiento a unidad sanitaria portátil para personal masculino.	Del 30 al 31 de enero del 2023


	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a – 98 Calle 8 Sur # 32 - 17	     	Se inician actividades en el frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) ingresando insumos de obra, y se da inicio a actividades técnicas con desmantelamiento interno de predios, demolición mecánica y cargue de RCD. abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos, se realiza mantenimiento y debida protección a sumideros e individuos arbóreos. Se realiza cargue de residuos metálicos.	Del 09 al 14 de enero del 2023
---	--	---	---------------------------------------


	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a – 98 Calle 8 Sur # 32 - 17		Se continúan con actividades en el frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) con desmantelamiento interno de predios, demolición mecánica y cargue de RCD. abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos, se realiza mantenimiento y debida protección a sumideros e individuos arbóreos. Se realiza cargue de residuos metálicos. Se realiza cargue de residuos peligrosos	Del 16 al 21 de enero de 2023
--	--	--	--------------------------------------

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a – 98 Calle 8 Sur # 32 – 17		Se continúan con actividades en el frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) con desmantelamiento interno de predios, demolición mecánica y cargue de RCD. abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos, se realiza mantenimiento y debida protección a sumideros e individuos arbóreos. Se realiza cargue de residuos metálicos. se realiza cargue de residuos peligrosos de teja con posible presencia de asbesto.	Del 23 al 28 de enero del 2023
---	--	--	---------------------------------------


	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a – 98 Calle 8 Sur # 32 – 17		Se continúan con actividades en el frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) con desmantelamiento interno de predios, demolición mecánica y cargue de RCD. abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos, se realiza mantenimiento y debida protección a sumideros e individuos arbóreos. Se realiza cargue de residuos metálicos. se realiza cargue de residuos peligrosos de teja con posible presencia de asbesto.	Del 30 al 31 de enero del 2023
FEBRERO 2023			
Frente de Obra Tintal Calle 5C # 87F – 20 Calle 1 Sur # 90ª - 89		Se realiza apertura de frente de obra Tintal y se inician actividades de mantenimiento para la realización de actividades técnicas de mantenimiento, descapote y conformación de Jarillón y cerramiento, se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino, se realiza Jornada de	Del 06 al 11 de febrero del 2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

Frente de Obra Tintal Calle 5C # 87F - 20 Calle 1 Sur # 90ª - 89		orden y aseo y cargue de residuos peligrosos. Se continúa interviniendo frente de obra Tintal realizando actividades de mantenimiento para la realización de actividades técnicas de mantenimiento, descapote y conformación de Jarillón y cerramiento, se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino, se realiza Jornada de orden y aseo.	Del 13 al 18 de febrero del 2023
Frente de Obra Tintal Calle 1 Sur # 90ª – 89 Calle 26 Sur 93 D 50 - IN 2 Frente de Obra HOMI Avenida Caracas #. 1 - 65	   No. 1 - 65 Avenida Caracas Los Mártires Bogotá RT-52808 23/02/2023 6:26:04	Se continúan con actividades de mantenimiento en frente obra Tintal para la realización de actividades técnicas de mantenimiento, descapote, explanación, conformación de Jarillón y cerramiento, abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino, jornadas de orden y aseo, traslado de maquinaria, baños, campamento. Se realiza apertura de frente de obra HOMI para demolición de un muro lateral, actividad que tuvo una durabilidad de un día, para la disposición de los residuos se utilizaron lonas y se trasladaron al frente de obra Curva 2, ya que no se justificaba utilizar un vehículo tipo volqueta doble troque para su transporte a sitio de disposición final.	Del 20 al 25 de febrero del 2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

MARZO 2023			
Frente de Obra Lafayette Calle 12 Bis # 72 - 97		Se inician actividades en el frente de obra Lafayette con dismantelamiento interno de predios, demolición mecánica y cargue de RCD, abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino. Se realiza cargue de residuos metálicos y cargue de residuos peligrosos.	Del 01 al 04 de marzo del 2023
Frente de Obra Suba Calle 153 Transversal 118		Se realiza apertura a frente de obra Suba - Mantenimientos realizando actividades de adecuación, limpieza y cerramiento en palos de madera rolliza con alambre de púas, se realiza Jornada de orden y aseo, se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada e ingresa y se realiza mantenimiento a unidad sanitaria portátil para personal masculino.	Del 27 al 31 de marzo del 2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

ABRIL 2023			
Frente de Obra Tintal Calle 5C # 87F – 20 Calle 1 Sur # 90ª - 89		Se realiza apertura de frente de obra Tintal y se inician actividades de mantenimiento para la realización de actividades técnicas de mantenimiento, descapote y conformación de Jarillón y cerramiento, se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino, se realiza Jornada de orden y aseo y cargue de residuos peligrosos.	Del 06 al 11 de febrero del 2023
Frente de Obra Tintal Calle 5C # 87F - 20 Calle 1 Sur # 90ª - 89		Se continúa interviniendo frente de obra Tintal realizando actividades de mantenimiento para la realización de actividades técnicas de mantenimiento, descapote y conformación de Jarillón y cerramiento, se realiza abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino, se realiza Jornada de orden y aseo.	Del 13 al 18 de febrero del 2023
Frente de Obra Tintal Calle 1 Sur # 90ª – 89 Calle 26 Sur 93 D 50 - IN 2 Frente de Obra HOMI Avenida Caracas #. 1 - 65	 	Se continúan con actividades de mantenimiento en frente obra Tintal para la realización de actividades técnicas de mantenimiento, descapote, explanación, conformación de Jarillón y cerramiento, abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino, jornadas de orden y aseo, traslado de maquinaria, baños, campamento. Se realiza apertura de frente de obra HOMI para demolición de un muro lateral, actividad que tuvo una durabilidad de un día, para la disposición de los residuos se utilizaron lonas y se trasladaron al frente de obra Curva 2, ya que no se justificaba utilizar un vehículo tipo volqueta doble troque	Del 20 al 25 de febrero del 2023


	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

Avenida Calle 17 # 84 - 00			
Frente de obra - Suba Calle 143 # 113 – 51 Frente de obra - Toberín Avenida Carrera 15 # 163B – 22 Frente de Obra Bosa Carrera 76 # 57R – 75	 	Se realiza apertura del frente de obra Toberín) con actividades de desmantelamiento interno, demolición mecánica y cargue de RCD, abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos, protección de individuos arbóreos y sumideros, se realiza cargue de madera, cargue de residuos metálicos, cargue de residuos peligrosos. En frente de obra Suba se continúan actividades de descapote, explanación y adecuación conformación de Jarillón en los RT 9228, 7052A y 6935, se finaliza en estos RT's y se inicia en el RT 9232. Se realiza apertura de frente de obra Bosa para el levantamiento de placa y cargue de la misma, dicha actividad tuvo una durabilidad de un (1) día y se finalizó el predio satisfactoriamente.	Del 08 al 14 de mayo del 2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

			
Frente de obra - Suba Calle 143 # 113 – 51 Frente de Obra Bosa Carrera 76 # 57R – 75		Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos, protección de individuos arbóreos y sumideros, se realiza cargue de madera, cargue de residuos metálicos, cargue de residuos peligrosos. En frente de obra Suba se continúan y finalizan las actividades de descapote, explanación y adecuación conformación de Jarillón en el RT 9232. Se realiza recorrido con interventoría VELNEC y contratista CONSORCIO GYA 035 componente ambiental, Se realiza apertura al frente de obra Bosa para la ejecución de actividades técnicas de demolición con desmantelamiento interno, demolición mecánica y cargue de RCD, abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino y se realizan	Del 15 al 21 de mayo del 2023


	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

		trabajos nocturnos de cargue de escombros.	
Frente de Obra Fontibón Carrera 96B # 25C – 05		Se realiza apertura al frente de obra Fontibón con actividades de mantenimiento - poda. Se realiza Jornada de orden y aseo, mantenimiento a baño para uso del personal. Se realiza cargue de bolsas con pasto producto de las actividades de poda para disposición final.	Del 22 al 28 de mayo del 2023
Frente de Obra Centro Calle 21 # 14 - 30		Se realiza apertura de frente de obra Centro – Calle 22 ingresando insumos de obra, unidades sanitarias portátiles e iniciando con actividades técnicas de desmantelamiento interno y corte a placas.	Del 29 al 31 de mayo del 2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a – 98 Calle 8 Sur # 32 – 17		Se realiza apertura del frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) con actividades de desmantelamiento interno, demolición mecánica y cargue de RCD, abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos, protección de individuos arbóreos y sumideros, se realiza cargue de residuos metálicos.	Del 08 al 14 de mayo del 2023
 Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9) Calle 8 Sur # 27a – 98 Calle 8 Sur # 32 – 17		Se continúan las actividades en frente de obra Santa Isabel (Inter estación 9) con desmantelamiento interno, demolición mecánica y cargue de RCD, abastecimiento de combustible a maquinaria pesada, mantenimiento de baños a personal masculino y femenino. Se realiza Jornada de orden y aseo, inventario de individuos arbóreos, protección de individuos arbóreos y sumideros, se realiza cargue de madera, cargue de residuos metálicos, cargue de residuos peligrosos. Se realiza recorrido con interventoría VELNEC y contratista CONSORCIO GYA 035 componente ambiental.	Del 15 al 21 de mayo del 2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

JUNIO – AGOSTO 2023			
Frente de Obra Centro Calle 21 # 14 - 30		Se continua el frente de obra Calle 22 con actividades técnicas de demolición mecánica del predio. Se realiza Jornada de orden y aseo, mantenimientos unidades sanitarias para uso del personal tanto femenino como para personal masculino. Se realiza cargue de material contaminado para disposición final Tracol y se cargue de madera para disposición final Ekobojaca. Se realiza protección a sumideros y se inicia demolición mecánica.	Del 01 al 04 de junio del 2023
Frente de Obra Centro Calle 21 # 14 - 30		Se continua el frente de obra Calle 22 con actividades técnicas de demolición mecánica del predio. Se realiza Jornada de orden y aseo, mantenimientos unidades sanitarias para uso del personal tanto femenino como para personal masculino. Se realiza cargue de material contaminado para disposición final Tracol y cargue de RCD de escombros. En frente de obra Calle 22 por instrucciones de la alcaldía local, e interventoría se realiza cargue de escombros para evitar la dispersión del material particulado así el contrato se encuentre suspendido. Se realiza protección a sumideros y se realizan los respectivos cierres ambientales. Finalizando frente de obra y suspensión del contrato 522 del 2022.	Del 05 al 07 de junio del 2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

Frente de Obra Toberín Calle 161 # 9 - 20		Se realiza limpieza y cerramiento del predio, mantenimiento unidades sanitarias para uso del personal, alquiladas en predio aledaño al frente de obra Autolavado la 161.	16 de agosto del 2022
Frente de Obra Country Sur Av Cra 10 # 27 A – 39 Sur		Se realiza, poda, Limpieza, jornada de orden y aseo y mantenimiento del cerramiento existente, se realiza mantenimiento de unidad sanitaria tomada en alquiler aledaño al frente de obra.	Del 17 al 18 de agosto del 2023.
Frente de Obra Molino Calle 49 B Sur Cr 5 B		Se realiza mantenimiento, limpieza, jornada de orden y aseo, cargue de escombros del predio y cerramiento; se realiza mantenimiento de unidades sanitarias tomadas en alquiler en establecimiento cercano al frente de obra.	Del 22 al 23 de agosto del 2023.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

Frente de Obra Chapinero Alto Km 5 Vía la Calera, Sector la Capilla	 15 ago 2023 2:59:45 p. m. Localidad de Chapinero Bogotá	Se realiza tala por emergencia de individuo arbóreo, de especie Aliso, se realiza verificación por parte del área biótica en cuanto a Nidos y se realiza la reubicación de las epifitas presentes en el individuo en hospedero de la misma especie. La actividad se realizó en horas de la noche (10:00 pm) del 29 de agosto y se finalizó en horas de la madrugada (1:20 am), del día 30 de agosto del 2023.	29 -30 de agosto del 2023
SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2023			
Frente de Obra Av. Jorge Uribe Botero Calle 163 A # 15 - 20	 8 sept 2023 10:11:51 a. m. 163 B 06 Calle 163a Usaquen Bogotá	Se inician labores frente de obra ubicado en la calle 164, se realiza poda, mantenimiento, limpieza y jornada de orden y aseo en los 3 lotes correspondientes, se realiza cargue de RCD escombros, para planta de aprovechamiento Greco Sur, estos residuos se encontraban presentes en el predio como botadero ilegal, RT 52877-52882. Se realiza cargue de poda, para Eco Bojacá, mantenimiento de cerramiento existente en los tres lotes, protección de individuos arbóreos RT:52870 y 52871, No se evidencian sumideros colindantes con los predios de intervención para protección. Se realiza fumigación con herbicida. Se realiza mantenimiento unidades sanitarias para uso del personal, alquiladas en establecimiento aledaño al frente de obra Solo Frenos Auto Norte. El día 29 de septiembre se colocan sebos para desratización, esta actividad	Del 07 al 14 de septiembre del 2023 y 29 de septiembre de 2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

		se realiza después de culminar las actividades iniciales ya que se debía tener previa aprobación del volante informativo por parte del IDU, se realiza socialización con la comunidad el día 22 de septiembre notificando que en la semana del 25 al 29 de septiembre se llevarán a cabo las actividades de control de roedores.	
Frente de Obra Engativá Cra 96 Calle 65A		Se inician labores ubicado en Engativá RT 11015 y 11016, se realiza mantenimiento limpieza y jornada de orden y aseo en el predio, se realiza protección de individuos arbóreos presentes en el lote, no se evidencian sumideros colindantes al predio con posible afectación. Se realiza cargue de poda para Eco Bojacá, se realiza mantenimiento de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento unidades sanitarias para uso del personal, alquiladas en establecimiento aledaño al frente de obra Parke – Ark, donde también se encuentra el campamento móvil. Se finalizan actividades satisfactoriamente.	Del 14 al 23 de septiembre del 2023
Frente de Obra Engativá Cra 96 Calle 66		Se inician labores en el frente de obra ubicado en Engativá RT 11022, 11023 y 10024, poda, mantenimiento, limpieza y jornada de orden y aseo, se realiza protección de individuos arbóreos presentes en el lote, no se evidencian sumideros colindantes al predio con posible afectación. Se realiza mantenimiento de unidades sanitarias para uso del personal, alquiladas en establecimiento aledaño al frente de obra Parke – Ark, donde	Del 20 al 27 de septiembre del 2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

		también se encuentra el campamento móvil. Se realiza cargue de poda para Eco Bojacá. Se realiza mantenimiento del cerramiento existente, se culminan actividades de manera satisfactoria en el predio.	
Frente de Obra Álamos - Desalojo Cra 96 Calle 71	 23 sept 2023 8:12:22 a. m. 4°41'54.81172"N -74°6'53.93012"W Ak. 96, #70a12, Bogotá, Colombia	Se inician labores en el frente de obra ubicado en álamos, este predio fue entregado y restituido por el IDU, en este predio se realizó el acompañamiento al instituto, alcaldía y demás entes gubernamentales, presentes durante el desalojo realizado para así poder iniciar con las actividades de demolición mecánica, mantenimiento, limpieza y jornada de orden y aseo. En este lote se encontraba anteriormente un parqueadero ocupado de manera ilegal, las personas que residían en el tenían animales de compañía (gatos), gallinas y abejas; el instituto de bienestar y protección animal realizó la debida gestión y dejó documentado la responsabilidad de las personas que residían en el predio con sus animales de compañía, se realizó el retiro de las gallinas por parte de los propietarios y las abejas se controlaron y retiraron con los profesionales idóneos y cuerpo de bomberos. Se inició la intervención con la jornada de limpieza, colaborando con el personal Boal a la depuración y retiro de los diferentes elementos existentes en el predio, sin embargo, algunos de los residuos existentes pertenecían a residuos peligrosos de los cuales se	Del 18 al 26 de septiembre del 2023.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

		realizó el cargue de 02 viajes a TRACOL, para su debida disposición final. En el lote se encontraba una estructura de una vivienda pequeña la cual fue demolida, dichos RDC escombros, de los cuales se realizó un cargue para Planta de aprovechamiento. Se continuaron con actividades de descapote, conformación de Jarillón, limpieza y jornada de orden y aseo. Se realizó mantenimiento de las (02) unidades sanitarias portátiles en el frente de obra por la empresa Equiteck. Se realiza protección de los individuos arbóreos presentes en el predio, no se evidencian sumideros colindantes al predio con posible afectación. Se realiza cerramiento, en una parte del predio y mantenimiento de cerramiento existente en la otra parte perteneciente al predio. Se realiza cierre ambiental y se retira protección de los individuos arbóreos, posteriormente se dan por finalizadas las actividades de manera satisfactoria.	
Frente de Obra Calle 146 Puente Peatonal Estación Calle 146	 26 sept 2023 10:37:43 a.m. 4°43'55.704" N - 74°2'56.412" W Cl. 150 #23-32, Bogotá, Colombia	Se inician labores de mantenimiento, limpieza y jornada de orden y aseo en el lote ubicado al lado del puente peatonal de la estación calle 146. Se realiza mantenimiento de unidades sanitarias para uso del personal, alquiladas en establecimiento aledaño al frente de obra llamado Coffi - Pan. Las actividades en este predio tuvieron duración de (1) día y fueron finalizadas de manera satisfactoria.	26 de septiembre del 2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

Frente de Obra Polo Calle 83 con Cra 22		Se inician actividades de mantenimiento, limpieza, jornada de orden y aseo en el predio, No se evidencian sumideros colindantes al predio de intervención con posible afectación para protección, debido a las dimensiones del lote y a la ubicación de los individuos presentes en el mismo, se realizó una protección de los individuos arbóreos, por medio de una poli sombra, puesta de manera horizontal a lo largo del lote por la parte interna para protección de los árboles mientras se realizaba la poda, la limpieza del plato de los individuos arbóreos se realizó de forma manual. Se realiza mantenimiento de unidades sanitarias para uso del personal, alquiladas en establecimiento aledaño al frente de obra, supermercado H Vargas, las actividades tuvieron una duración de (1) día y se culminaron de manera satisfactoria.	26 de septiembre del 2023
Frente de obra Bosa Calle 55 Sur # 82 B - 81		Se inician actividades de Mantenimiento, limpieza, jornada de orden y aseo en el predio, se realiza mantenimiento de cerramiento existente, en este predio se finalizan actividades de poda y limpieza el día 28 de septiembre. Se realiza mantenimiento de unidades sanitarias para uso del personal, alquiladas en el conjunto residencial aledaño al frente de obra, no se evidencian individuos arbóreos o sumideros colindantes al predio con posible afectación para protección; las actividades de poda y limpieza tuvieron una duración de (1) día, sin embargo se realiza un acopio temporal del material vegetal producto de la poda, para posteriormente ser llevado al sitio de disposición, el día 02 de octubre del 2023, con esta actividad se dan por terminadas labores de manera satisfactoria en el predio.	28 de septiembre de 2023 y 02 de octubre del 2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	


Frente de obra Molinos - Tunjuelo Cra 8 A # 51 - 38	 88 Avenida Calle 51 Sur Rafael Uribe Uribe Bogotá 2 oct 2023 1:38:08 p. m.	Se inician actividades de mantenimiento, limpieza, jornada de orden y aseo en el predio, no se evidencian individuos arbóreos o sumideros colindantes al predio de intervención con posible afectación para protección. Se realiza mantenimiento de unidades sanitarias para uso del personal, alquiladas en establecimiento, Cigarrería los Ángeles Orange, aledaño al frente de obra. La duración de las actividades realizadas fue de (01) día y son finalizadas de manera satisfactoria.	02 de octubre del 2023
Frente de obra Álamos Cra 96 con Calle 71 A	 5 oct. 2023 10:23:39 a. m. 94a95 Calle 71c Engativá Bogotá	Se inician actividades de mantenimiento, limpieza jornada de orden y aseo en el predio, Se realiza mantenimiento de unidades sanitarias para uso del personal, alquiladas en establecimiento, Restaurante Parrilla Cocinando con Amor, aledaño al frente de obra. Se realiza (01) cargue de material vegetal producto de la poda para Eco Bojacá. Se finalizan actividades el día 05 de octubre del 2023, con esto se dan por finalizadas las labores correspondientes al contrato, ya que por fecha de prórroga el contrato se ejecutará hasta el día 6 de octubre del 2023. se finalizan actividades de manera satisfactoria en el predio.	29 de septiembre al 05 de octubre del 2023.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	


5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PRELIMINARES DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL

5.1 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

5.1.1 Contratista 522 de 2022



5.1.2 Interventoría 524 de 2022



	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

5.2 APROBACIÓN Y VINCULACIÓN DEL PERSONAL AMBIENTAL Y SST

Para el mes de agosto del 2022 se realizó la revisión y aprobación del personal de obra, por otro lado, el personal ambiental y SST contractual de interventoría fue aprobado en el mes de octubre de 2022 por parte del IDU. Durante el mes de agosto de 2023, la interventoría aprueba mediante comunicado 111.23 GTC CI-IDU-524 el nuevo personal contractual que el contratista propuso a partir de la adición del contrato, información que se relaciona en la **Tabla 4**:

Tabla 4 Profesionales del componente SST y ambiental

Cargo	Nombre del Profesional	Oficio de Aprobación	Dedicación	Periodo
Residente ambiental contratista	Sonia Liliana Torres Cruz	0002.22 GTC CI-IDU-0522 31/05/2022	100 %	08/08/2022 – 21/08/2023
Residente ambiental contratista	Natalia Sarmiento	111.23 GTC CI-IDU-0522 22/08/2022	100 %	22/08/2023 -a la fecha
Residente SST contratista	Leidy Ureña	0002.22 GTC CI-IDU-1522 31/05/2021	100%	08/08/2022 – 21/08/2023
Residente SST contratista	Monica Díaz	111.23 GTC CI-IDU-0522 22/08/2022	100 %	22/08/2023 -a la fecha
Residente ambiental interventoría	Claudia Patricia Beltrán Gordillo	OGA 20221751512061 09/09/2022	25%	08/08/2022 -a la fecha
Residente SST interventoría	Marisol Arias	DTDP 20213251369431 15/09/2021	25%	08/08/2022 -08/12/2022
	Beatriz Elena Corrales Giraldo	OGA 20223251895911 09/12/2022	25%	09/12/2022 -a la fecha

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

5.3 VISITA A LOS SEGMENTOS OBJETO DE INTERVENCIÓN

En cumplimiento de las actividades previas descritas en el apéndice ambiental del contrato de obra los profesionales ambientales y SST de la empresa contratista e interventoría realizaron una visita a los segmentos objeto de intervención previo al inicio de las actividades de demolición con el fin de identificar el área de influencia directa del proyecto y los elementos de importancia de los componentes asociados, la cual se llevó a cabo el 08 de agosto de 2022. (*ver anexo 16*).

5.4 PLAN DE ACCIÓN DE INTERVENTORÍA

Se realiza la radicación al IDU del Plan de Acción de Interventoría del contrato 0524 de 2022, mediante comunicado 0030.22-GTC-CI-IDU-0524 con radicado IDU 20225261602142 el 09 de septiembre de 2022.

Fue formulada la metodología para realizar el seguimiento control y evaluación de las actividades de gestión Ambiental a desarrollar por parte del contratista de obra cumpliendo con todos los requisitos mínimos establecidos en el Capítulo Técnico 1 Ambiental y de SST

En el mes de febrero de 2023 se recibió concepto por parte de IDU del Plan de Acción de Interventoría radicado, mediante comunicado DTDP 20233250165621, mediante el cual se remiten observaciones (*ver anexo 17*).

En el mes *mayo de 2023* se remite actualización del PAI de acuerdo a la prórroga del contrato, mediante comunicado 079.23 GTC CI IDU 524, subsanando las observaciones realizadas por el IDU mediante comunicado DTDP20233250882781. Durante el mes de julio de 2023 la supervisión ambiental del IDU aprobó la actualización del PAI mediante comunicado OGA 202317501171251.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

La trazabilidad de entregas de los documentos es la siguiente:

Tabla 5 Trazabilidad entrega Plan de Acción de Interventoría contrato IDU 0524 de 2022

Asunto	Comunicado	Radicado - fecha
Notificación de la metodología para el pago de la gestión ambiental y SST al contratista – Anexo del PAI	VELNEC S.A. 0017.22 GTC CI-IDU-0524	18/08/2022
Radicación del Plan de Acción de Interventoría (PAI V1)	VELNEC S.A. 0030.22 GTC CI-IDU-0524 / RAD. IDU 20225261602142	09/09/2022
Radicación actualización PAI V2	VELNEC 079.23 GTC CI-IDU-524 / ORFEO 20235260874362	31/05/2023
Aprobación PAI V2	OGA 202317501171251	07/07/2023

5.4.1 Certificaciones interventoría

De acuerdo al seguimiento de la interventoría a las actividades administrativas y de obra del contratista, se concluye que no se presentaron incumplimientos y/o externalidades ambientales, por lo tanto, la interventoría genera las certificaciones sobre el cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y normativos en material ambiental, los cuales se adjuntan en el *anexo 31*.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

5.5 MANEJO AMBIENTAL DE OBRA - MAO

El contratista de obra en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, presento el Manejo Ambiental de Obra MAO, el cual fue verificado y observado por la interventoría, de acuerdo a la siguiente trazabilidad:

Tabla 6 Trazabilidad entrega Manejo Ambiental de Obra - MAO

Asunto	Comunicado	Radicado - fecha
Entrega Manejo Ambiental de la Obra - MAO V0 (Contratista – Interventoría)	IDU-522-011-2022	10/08/2022
Remisión de Observaciones del Manejo Ambiental del Obra, versión 0 (Interventoría – Contratista)	0013.22 – GTC-CI-IDU-524	17/08/2022
Manejo Ambiental del Obra (segunda entrega), MAO Versión 1 (Contratista – Interventoría)	IDU-522-014-2022	21/08/2022
Concepto de APROBACION del documento Manejo Ambiental del Obra (segunda entrega), MAO Versión 1 (Interventoría - Contratista)	IDU-522-022-2022	05/09/2022
Radicación del Manejo Ambiental del Obra (segunda entrega), MAO V 1 (Interventoría – IDU)	0025.22 GTC-CI-IDU-524 Rad. Orfeo 20225261575152	06/09/2022
Respuesta al radicado IDU 20225261575152 Concepto al MAO	OGA 20231750075881	22/01/2023
Concepto de APROBACION del documento Manejo Ambiental del Obra (actualización), MAO Versión 2 (Interventoría - Contratista)	00142.23 GTC-CI-IDU-524	27/11/2023
Radicación del Manejo Ambiental del Obra (actualización primera entrega), MAO V2 (Interventoría – IDU)	00143.23 GTC-CI-IDU-524 Rad. Orfeo 202352602140932	28/11/2023

Durante el mes de enero de 2023 se recibe radicado IDU OGA 20231750075881 mediante el cual notifica la *no objeción* sobre el documento MAO entregado por el contratista CONSORCIO GYA 035 aprobado por la interventoría VELNEC.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

5.6 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

En cumplimiento de sus obligaciones normativas y contractuales el contratista de obra elaboró el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición - PGRCD, con base en lo establecido en la Resolución 1115 de 2012 y la Resolución 932 de 2015, así mismo la interventoría efectuó las verificaciones pertinentes del documento con el fin de confirmar la idoneidad de dicho documento, al cual se procedió a su aprobación (**ver Tabla 7**).

En el mes de septiembre de 2022, se realiza el proceso de radicación del PGRCD al IDU y el cual hace el trámite de radicación de dicho documento a la SDA, producto del trámite se asigna el PIN de obra N° **21954**.

Tabla 7 Trazabilidad entrega Plan de Gestión RCD

Asunto	Comunicado	Radicado - fecha
Entrega de Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, versión 0 (Contratista – Interventoría)	Consorcio GYA 035 IDU-522-013-2022	10/08/2022
Remisión de Observaciones al PG-RCD versión 0, Contrato IDU 0522 de 2022. (Interventoría - Contratista)	Velnec S.A. 0016.22 GTC CI-IDU-0524	18/08/2022
Entrega de Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, versión 1 (Contratista – Interventoría)	Consorcio GYA 035 IDU-522-016-2022	21/08/2022
Remisión concepto de APROBACION del PG-RCD versión 1, Contrato IDU 0522 de 2022. (Interventoría - Contratista)	Velnec S.A. 0023.22 GTC CI-IDU-0524	05/09/2022
Radicación del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, versión 1 (Interventoría - IDU)	Velnec S.A. 0026.22 GTC CI-IDU-0524 Rad.Orfeo 20225261575422	06/09/2022
Radicación migración del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición, versión 1 (Contratista)	Consorcio GYA 035 IDU-522-159-GTC-CI-IDU-524	16/11/2023
Aprobación migración del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición, versión 1 (interventoría)	0135.23 GTC CI-IDU-524	16/11/2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

Radicación migración del Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición, versión 1 (Interventoría - IDU)	Velnec S.A. 0136.23 GTC CI-IDU-0524 Rad 202352602061602	16/11/2023
---	---	------------

Sin embargo, el día 12 de abril de 2023 se realizó mesa de trabajo con el supervisor del IDU, residente ambiental de obra y residente ambiental de interventoría (ver *anexo 14*), donde la supervisión informó que desde la directriz de la SDA se debe migrar el PG-RCD a lo dictaminado por la **resolución 1257 de 2021**, por lo cual, en el presente documento se reporta el Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición (PMA-RCD) de acuerdo a los formatos de los ANEXO I y ANEXO V, de la respectiva resolución (ver *capítulo 6.2.3*).

El PMARCD final para el cierre del PIN de acuerdo a la resolución 1257 de 2021, fue radicado al IDU mediante comunicado 136.23 GTC CI IDU 524, con radicado N° 202352602061602, al cual no se ha recibido respuesta.

5.7 GIP057 FORMATO 1. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y SISO PRELIMINARES PARA PROVEEDORES IDU

Durante el periodo de agosto de 2023 se realiza la modificación del formato FOGIP057 debido a la prórroga de tiempo y adición económica realizada al contrato de obra mediante acta de prórroga N°2 adjunta en el anexo 19.

En este formato se consigna la información de los proveedores de sitios de Disposición final, aprovechamiento, y/o tratamiento de los RCD descritos en el MAO en el anexo 2 (Reciclados Industriales Sur, Greco 80 y Greco Sur), los cuales están establecidos de acuerdo con el Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, sitios de disposición final, aprovechamiento y tratamiento de residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU.

Dicho documento actualizado se adjunta en el *anexo 20*.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

5.8 METODOLOGIA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA

A continuación, se describe la metodología realizada para el desarrollo de las actividades propuestas en el Manejo Ambiental de Obra (MAO).

➤ Planeación

Para poder llevar a cabo las actividades, inicialmente se contaron con una serie de requisitos que son netamente documentación de tipo administrativa, dicha información es la siguiente:

- ✓ Recorridos y/o visitas al área de influencia en la cual se plasman los datos generales del lugar en donde se va a llevar a cabo la actividad.
- ✓ Actas de vecindad de los predios colindantes al predio a intervenir.
- ✓ Plan de manejo de tráfico (PMT).
- ✓ Alineación a normatividad vigente.
- ✓ Manejo ambiental de Obra (MAO)
- ✓ Sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo (SGSST)
- ✓ Sitios de disposición final para los residuos generados en obra.

➤ Limpieza

Dando alcance a los documentos requeridos para el inicio de la obra y con el aval y/o autorización de interventoría se realizó la limpieza al predio de la siguiente manera:

- ✓ Identificación: que tipo de residuos cuentan los predios a intervenir.
- ✓ Selección de residuos: separación de desechos
- ✓ Retiro: dicha actividad se realizó utilizando bolsas negras industriales
- ✓ Ubicación: Se realizó la separación ecológicamente óptima de los residuos, dependiendo su respectiva clasificación.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

El objetivo de la limpieza antes de realizar el desmantelamiento es que a la hora de que se iniciaban los trabajos de demolición manual ya se estos residuos se encontraban separados, clasificados y aislados de los residuos pétreos generados.

➤ **Manejo De Residuos**

Para el manejo de los residuos es necesario depositar todos los desechos y desperdicios en los sitios definidos para ello. Estos sitios se mantenían tapados y se lavaban periódicamente. Los residuos y basuras acumuladas en los rincones, rejillas, sumideros y/o de los desagües eran focos de contaminación e infección que atraían insectos y mantienen microbios.

Con la debida clasificación de los residuos se disminuían: las infecciones, los accidentes de trabajo y otras enfermedades, así como el deterioro al medio ambiente.

En los campamentos temporales o móviles de los frentes de obra se contó con puntos ecológicos conformado por 4 canecas, de acuerdo al código de colores establecido en la Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019 de la siguiente forma:


Bolsa Blanca: Material Reciclable (cartón, papel, plástico, vidrio).

Bolsa Verde: Residuos Orgánicos

Bolsa Negra: Material No aprovechable

Bolsa Roja: Residuos peligrosos

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	



Adicionalmente, durante el periodo de ejecución, el personal BOAL realizaba brigadas de orden, aseo y limpieza, a su vez, recolección de residuos en el área de influencia directa donde se realiza el mantenimiento y demolición de los predios, así mismo, se realizó disposición de los residuos no aprovechables en contenedores de residuos dotados por la administración en la localidad.



➤ **Desmantelamiento:**

Cuando se finaliza la limpieza, inician las actividades de desmantelamiento manual, en este paso se instaló la señalización correspondiente, la señalización que se adecuo fue cerramiento tipo 3 el cual constaba de señalizadores tubulares plásticos norma Ministerio de Transporte (colombinas), con triple cinta de demarcación de

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

peligro, con el objetivo de aislar y demarcar áreas dentro de la obra que puedan representar peligro para los trabajadores, tal como lo establece el Apéndice E Componente Ambiental y SST.

De acuerdo en donde se realizaba la actividad y a su influencia en el área de circulación peatonal y/o vehicular se instalaban todos los elementos necesarios para demarcar las zonas de trabajo en donde se realizaba el desmantelamiento y demolición de los predios, así como de sus zonas de aproximación.

➤ **Cerramiento de áreas de trabajo**

Para el desarrollo del cerramiento se utilizaron diferentes materiales tales como: Nylofor, poli sombra verde y postes de madera separados dos (2) metros aproximadamente. que permita aislar la zona de intervención.

➤ **Protección**

La protección se realizó de la siguiente manera:

- ✓ En caso de que se encontraran edificaciones con un nivel más bajo al intervenido se utilizaron camillas y planchones para evitar accidentes o daños a la vecindad.
- ✓ Las zonas de intervención se aislaron y demarcaron con colombinas plásticas separadas cada tres (3) metros y cinta de seguridad a tres (3) líneas y poli sombra verde, evitando que el peatón pudiera acceder a estas zonas.
- ✓ Antes de iniciar labores se verificó si el cerramiento y las protecciones se encontraban en buen estado para continuar con la ejecución de la obra.
- ✓ Luego que ya se encontraba el predio a demoler señalizado y se haya realizado el cerramiento y las protecciones, se empezó la recuperación de los materiales con el desmantelamiento.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

- ✓ La actividad de desmantelamiento se llevó a cabo manualmente o con la ayuda de maquinaria según sea el caso haciendo empleo de los elementos de protección y herramientas requeridas para el procedimiento.

Cabe aclarar que en esta actividad se generó el retiro de enseres, puertas, ventanas, cableado, elementos de fontanería, grifería, aparatos sanitarios, materiales de revestimiento, acabados y decoración.

➤ **Demolición Mecánica:**

Para la realización de esta actividad se utilizó maquinaria pesada Retroexcavadoras de diferentes tamaños y/o referencias dependiendo la complejidad de cada predio, en dicha actividad se evidenciaba la generación de Residuos pétreos, residuos metálicos y madera.

Los RCD generados fueron acopiados parcialmente teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental establecidas, delimitados mediante cerramiento, señalizados y se contó con un carrotanque de agua para la humectación del escombro para mitigar el material particulado proveniente de la demolición.



	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	


La generación de escombros o residuos pétreos fueron cargados en volquetas doble troque con capacidad de 15m³ y se transportó a sitios de disposición final escombreras.

Los residuos metálicos y los residuos de madera fueron separados, cortados y acopiados a un costado del predio intervenido para que la entidad correspondiente los recogiera y los llevara al sitio de disposición final.



➤ **Certificados de disposición final:**

Cuando el predio se encontraba totalmente demolido se ubicaba un auxiliar de tráfico según requerimiento de la obra, para dar vía a las volquetas que comienzan el cargue y retiro de escombros y así transportarlos a los centros de disposición final y se obtenían los certificados por las autoridades ambientales.



	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

6. IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO AMBIENTAL EN OBRA – MAO

A continuación, se presentan las actividades para cada componente correspondiente a lo propuesto por el contratista en el MAO, durante la ejecución de la obra del periodo del presente informe.

6.1 COMPONENTE A - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES Y CONTRACTUALES

a. Personal Ambiental y SST

El Consorcio GYA 035 durante la ejecución del contrato se contó con la participación de la profesional Residente Ambiental contractualmente requerido correspondiente a lo relacionado en la **Tabla 4** y con la Brigada de Orden Aseo y Limpieza compuesta por los siguientes trabajadores relacionados **Tabla 8**:

Tabla 8: personal BOAL

No.	Nombre	N. Cedula	Fecha de ingreso / retiro
AGOSTO 2022			
1	Auder Yesid Bolaños Muñoz	1.136.911.616	10/08/2022
2	Jaminson Eduardo Contreras Rodriguez	1.030.644.958	16/08/2022
3	Kevin Yair Montiel Atencio	1.000.459.603	10/08/2022
4	Luz Marina Morales Soba	1.013.621.173	10/08/2022
5	Yeison Eduardo Casallas Marroquín	1.105.782.869	10/08/2022
6	Luis Kevin Asprilla Banguera	1.006.194.204	16/08/2022
7	Magda Tatiana Huaniri Gómez	1.121.205.984	16/08/2022
SEPTIEMBRE 2022			
1	Auder Yesid Bolaños Muñoz	1.136.911.616	10/08/2022
2	Jaminson Eduardo Contreras Rodriguez	1.030.644.958	16/08/2022
3	Kevin Yair Montiel Atencio	1.000.459.603	10/08/2022
4	Luz Marina Morales Soba	1.013.621.173	10/08/2022
5	Yeison Eduardo Casallas Marroquín	1.105.782.869	10/08/2022
6	Luis Kevin Asprilla Banguera	1.006.194.204	16/08/2022
7	Magda Tatiana Huaniri Gómez	1.121.205.984	16/08/2022

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

OCTUBRE 2022			
1	Auder Yesid Bolaños Muñoz	1.136.911.616	10/08/2022
2	Jaminson Eduardo Contreras Rodriguez	1.030.644.958	16/08/2022
3	Luz Marina Morales Soba	1.013.621.173	10/08/2022
4	Nelly Beatriz Vela	24.228.149	01/09/2022
5	Luis Kevin Asprilla Banguera	1.006.194.204	16/08/2022
6	Magda Tatiana Huaniri Gómez	1.121.205.984	16/08/2022
NOVIEMBRE 2022			
1	Jaminson Eduardo Contreras Rodriguez	1.030.644.958	16/08/2022
2	Luz Marina Morales Soba	1.013.621.173	10/08/2022
3	Nelly Beatriz Vela	24.228.149	01/09/2022
4	Luis Kevin Asprilla Banguera	1.006.194.204	16/08/2022
5	Magda Tatiana Huaniri Gómez	1.121.205.984	16/08/2022
6	Nelly Beatriz Vela	24.228.149	01/09/2022
DICIEMBRE 2022			
1	Jaminson Eduardo Contreras Rodriguez	1.030.644.958	16/08/2022
2	Luz Marina Morales Soba	1.013.621.173	10/08/2022
3	Nelly Beatriz Vela	24.228.149	01/09/2022
4	Luis Kevin Asprilla Banguera	1.006.194.204	16/08/2022
5	Magda Tatiana Huaniri Gómez	1.121.205.984	16/08/2022
6	Nelly Beatriz Vela	24.228.149	01/09/2022
ENERO 2023			
1	Jaminson Eduardo Contreras Rodriguez	1.030.644.958	16/08/2022
2	Luz Marina Morales Soba	1.013.621.173	10/08/2022
3	Nelly Beatriz Vela	24.228.149	01/09/2022
4	Luis Kevin Asprilla Banguera	1.006.194.204	16/08/2022
5	Magda Tatiana Huaniri Gómez	1.121.205.984	16/08/2022
FEBRERO 2023			
1	Jaminson Eduardo Contreras Rodriguez	1.030.644.958	16/08/2022
2	Luz Marina Morales Soba	1.013.621.173	10/08/2022
3	Nelly Beatriz Vela	24.228.149	01/09/2022
4	Luis Kevin Asprilla Banguera	1.006.194.204	16/08/2022
5	Magda Tatiana Huaniri Gómez	1.121.205.984	16/08/2022
6	Juan David Solano Vega	1.021.393.069	03/02/2023
7	Oscar Alonso	17.265.060	03/02/2023
8	Nina Juliana Sinarahua Lopez	1.121.206.889	03/02/2023
MARZO 2023			
1	Jaminson Eduardo Contreras Rodriguez	1.030.644.958	16/08/2022

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

2	Luz Marina Morales Soba	1.013.621.173	10/08/2022
3	Nelly Beatriz Vela	24.228.149	01/09/2022
4	Luis Kevin Asprilla Banguera	1.006.194.204	16/08/2022
5	Juan David Solano Vega	1.021.393.069	03/02/2023
6	Oscar Alonso	17.265.060	03/02/2023
7	Nina Juliana Sinarahua Lopez	1.121.206.889	03/02/2023
ABRIL 2023			
1	Jaminson Eduardo Contreras Rodriguez	1.030.644.958	16/08/2022
2	Luz Marina Morales Soba	1.013.621.173	10/08/2022
3	Nelly Beatriz Vela	24.228.149	01/09/2022
4	Luis Kevin Asprilla Banguera	1.006.194.204	16/08/2022
5	Juan David Solano Vega	1.021.393.069	03/02/2023
6	Oscar Alonso	17.265.060	03/02/2023
7	Nina Juliana Sinarahua Lopez	1.121.206.889	03/02/2023
MAYO 2023			
1	Jaminson Eduardo Contreras Rodriguez	1.030.644.958	16/08/2022
2	Luz Marina Morales Soba	1.013.621.173	10/08/2022
3	Luis Kevin Asprilla Banguera	1.006.194.204	16/08/2022
4	Juan David Solano Vega	1.021.393.069	03/02/2023
5	Oscar Alonso	17.265.060	03/02/2023
JUNIO – AGOSTO 2023			
1	Juan David Solano Vega	1.021.393.069	03/02/2023
2	Oscar Alonso	17.265.060	03/02/2023
3	Nina Juliana Sinarahua López	1.121.206.889	03/02/2023
4	Andrés Felipe Mejía Vanegas	1.019.084.917	08/08/2023
5	Dubernei Silva Tirado	1.022.992.420	10/08/2023
SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2023			
1	Andrés Felipe Mejía Vanegas	1.019.084.917	08/08/2023
2	Dubernei Silva Tirado	1.022.992.420	10/08/2023
3	Dabinson Tejada	72.225.055	08/08/2023
4	Francis Moya Logan 5326321	PPT	16/09/2023

b. Comités de seguimiento ambiental

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

Durante el periodo de ejecución del contrato se realizaron recorridos ambientales, mesas de trabajo y comités integrales con la supervisión del IDU, para verificar el estado de la obra (*ver anexo 14*), a los cuales se tuvo participación de las profesionales ambientales de obra e interventoría, que se relacionada a continuación:

Tabla 9 Comités de seguimiento ambiental

Acta N.	Comité de seguimiento	Fecha	Asistentes
AGOSTO 2022			
-	Recorrido Integral	08/08/2022	IDU- Contratista-Interventoría
1	Mesa de Trabajo Ambiental	09/09/2022	Residente Ambiental Interventoría Residente Ambiental Contratista
1	Comité Integral	16/08/2022	IDU- Contratista-Interventoría
2	Comité Integral	31/08/2022	IDU- Contratista-Interventoría
SEPTIEMBRE 2022			
-	Recorrido Ambiental	02/09/2022	Contratista-Interventoría
1	Mesa de Trabajo Ambiental	16/09/2022	Residente Ambiental Interventoría Residente Ambiental Contratista
1	Comité Integral	02/09/2022	IDU- Contratista-Interventoría
OCTUBRE 2022			
1	Comité Integral	20/10/2022	IDU- Contratista-Interventoría
NOVIEMBRE 2022			
1	Comité Integral	18/11/2022	IDU- Contratista-Interventoría
2	Recorrido Ambiental	12/11/2022	Contratista-Interventoría
DICIEMBRE 2022			
1	Comité Integral	27/12/2022	IDU- Contratista-Interventoría
2	Recorrido Ambiental	12/12/2022	Contratista-Interventoría

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

ENERO 2023			
1	Mesa de Trabajo	05/01/2023	IDU- Contratista-Interventoría
2	Recorrido Ambiental y Mesa de trabajo presencial	25/01/2023	Contratista-Interventoría
FEBRERO 2023			
1	Recorrido ambiental	22/02/2023	IDU- Contratista-Interventoría
2	Comité integral	27/02/2023	IDU -Contratista-Interventoría
MARZO 2023			
1	Recorrido ambiental	06/03/2023	IDU- Contratista-Interventoría
2	Comité integral	06/03/2023	IDU -Contratista-Interventoría
3	Comité integral	16/03/2023	IDU -Contratista-Interventoría
ABRIL 2023			
1	Mesa de trabajo ambiental	12/04/2023	IDU -Contratista-Interventoría
MAYO 2023			
1	Recorrido ambiental	17/05/2023	IDU- Contratista-Interventoría
JUNIO – AGOSTO 2023			
1	Comité integral	11/08/2023	IDU- Contratista-Interventoría
2	Mesa de trabajo	26/08/2023	Contratista-Interventoría
SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2023			
1	Recorrido frente de Obra Álamos Desalojo	19/09/2023	IDU- Contratista-Interventoría
2	Comité integral	29/09/2023	Contratista-Interventoría

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

c. Evaluación del Sistema de Gestión Ambiental

Se informa que las Fichas de Seguimiento a Labores Ambientales y SST, fueron calificadas mensualmente por la interventoría teniendo en cuenta la información presentada por el contratista semanalmente y las inspecciones ambientales efectuadas en el horario de la ejecución de las obras, que a nivel global el contratista obtuvo una calificación del 99.45% de cumplimiento, ya que el contratista cumplió con lo propuesto en el MAO, lo exigido por el Apéndice E y el Manual Ambiental y SST del IDU, aunque en algunos periodos se generaron afectaciones que se describen a continuación:

- *Agosto 2022:* se obtuvo una calificación de **93.8%** afectaron negativamente los ítems 1, 2, 4 y 5 (Componente A) debido a la falta de cumplimiento de la documentación contractual la cual se estuvo gestionando durante el mes pero no se logró subsanar este cumplimiento ya que no se generó aprobación del MAO por parte de la interventoría.
- *Mayo 2023:* la calificación **es del 99.58 %**, ya que se evidencio el incumplimiento de la instalación de unidades sanitarias portátiles en el frente de obra intervenido por emergencia en Fontibón, reiterando al contratista que el uso de baños de establecimientos públicos no hace parte de la estrategia propuesta en el MAO, sin embargo, se establece acuerdo entre las partes para posibilitar el uso de este tipo de unidades sanitarias en los predios intervenidos por emergencia, condicionado esto a que debe ser informado previamente a la interventoría y se debe realizar una carta de consentimiento firmada por parte del dueño(a) del establecimiento público.

De acuerdo a lo anterior, se realizó la atención y subsanación de las observaciones sobre los requisitos mínimos a cumplir en materia ambiental y SST, sin embargo, se afectó la calificación de la semana cuatro (4) del mes.

Dichas calificaciones se presentan en el *anexo 15* del presente informe firmadas por las partes (contratista e interventoría); de igual modo fueron conciliadas

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

semanalmente con los pares respectivos de la empresa contratista e interventoría obteniendo las siguientes calificaciones:

Tabla 10 Calificaciones semanales de las Fichas de Seguimiento a Labores Ambientales y SST

SEMANA	PERIODO	CALIFICACIÓN
AGOSTO 2022		
1	Del 08 al 13 de agosto de 2022	92,6 %
2	Del 16 al 20 de agosto de 2022	94,6 %
3	Del 22 al 27 de agosto de 2022	94%
4	Del 29 al 31 de agosto de 2022	94%
Mensual	Del 08 al 31 de agosto de 2022	93,8 %
SEPTIEMBRE 2022		
1	Del 01 al 03 de septiembre de 2022	100 %
2	Del 05 al 10 de septiembre de 2022	100 %
3	Del 12 al 17 de septiembre de 2022	100 %
4	Del 19 al 24 de septiembre de 2022	100 %
5	Del 26 al 30 de septiembre de 2022	100 %
Mensual	Del 01 al 30 de septiembre de 2022	100 %
OCTUBRE 2022		
1	Del 01 al 08 de octubre de 2022	100 %
2	Del 10 al 15 de octubre de 2022	100 %
3	Del 17 al 22 de octubre de 2022	100 %
4	Del 24 al 31 de octubre de 2022	100 %
Mensual	Del 01 al de octubre de 2022	100 %
NOVIEMBRE 2022		
1	01 al 05 noviembre 2022	100 %
2	07 al 12 noviembre 2022	100 %
3	14 al 19 noviembre 2022	100 %
4	21 al 30 noviembre 2022	100 %
Mensual	Del 01 al 30 de noviembre de 2022	100 %
DICIEMBRE 2022		
1	01 al 04 diciembre 2022	100 %
2	05 al 11 diciembre 2022	100 %
3	12 al 18 diciembre 2022	100 %

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

4	19 al 25 diciembre 2022	100 %
5	26 al 31 diciembre 2022	100 %
Mensual	Del 01 al 31 de diciembre de 2022	100 %
ENERO 2023		
1	01 al 07 de enero de 2023	100 %
2	10 al 14 de enero de 2023	100 %
3	16 al 21 de enero de 2023	100 %
4	23 al 28 de enero de 2023	100 %
5	30 al 31 de enero de 2023	100 %
Mensual	Del 01 al 31 de enero de 2023	100 %
FEBRERO 2023		
1	01 al 04 de febrero de 2023	100 %
2	06 al 11 de febrero de 2023	100 %
3	13 al 18 de febrero de 2023	100 %
4	20 al 25 de febrero de 2023	100 %
5	27 al 28 de febrero de 2023	100 %
Mensual	Del 01 al 28 de febrero de 2023	100 %
MARZO 2023		
1	01 al 04 de marzo de 2023	100 %
2	06 al 11 de marzo de 2023	100 %
3	13 al 18 de marzo de 2023	100 %
4	20 al 25 de marzo de 2023	100 %
5	27 al 31 de marzo de 2023	100 %
Mensual	Del 01 al 28 de marzo de 2023	100 %
ABRIL 2023		
1	01 al 08 abril 2023	100%
2	10 al 15 abril 2023	100%
3	17 al 22 abril 2023	100%
4	24 al 30 abril 2023	100%
Mensual	Del 01 al 30 de abril de 2023	100 %
MAYO 2023		
1	02 al 06 mayo 2023	100%
2	08 al 13 mayo 2023	100%
3	15 al 20 abril 023	100%
4	23 al 27 abril 2023	97.88%

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

5	29 al 31 mayo 2023	100%
Mensual	Del 01 al 31 de mayo de 2023	99.58 %
JUNIO 2023		
1	01 al 02 junio 2023	100%
2	03 al 08 junio 2023	100%
Mensual	Del 01 al 08 de junio de 2023	100 %
AGOSTO 2023		
1	08 al 12 de agosto 2023	100%
2	14 al 19 de agosto 2023	100%
3	22 al 26 de agosto 2023	100%
4	28 al 31 de agosto	100%
Mensual	Del 04 al 31 de agosto de 2023	100 %
SEPTIEMBRE 2023		
1	Del 01 al 09 de septiembre de 2023	100%
2	Del 11 al 16 de septiembre de 2023	100%
3	Del 18 al 23 de septiembre de 2023	100%
4	Del 25 al 30 de septiembre de 2023	100%
Mensual	Del 01 al 30 de septiembre de 2023	100 %
OCTUBRE 2023		
1	01 al 06 de octubre 2023	100%
Mensual	Del 01 al 06 octubre de 2023	100 %

d. Cronograma de Actividades Ambientales

El contratista entregó a la interventoría mediante el documento MAO un cronograma detallado con las actividades ambientales que se desarrollarán en la etapa **de ejecución de las obras** con las fechas de entrega de los productos del componente ambiental para el cumplimiento de los requisitos del contrato, de acuerdo a los tiempos establecidos en los documentos contractuales el cual se encuentra adjunto en el *anexo 13*.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

En cumplimiento de las actividades programadas por parte del contratista fueron ejecutadas 77 capacitaciones, de las cuales el contratista ejecuto durante toda la ejecución del contrato, las cuales se relacionan en la **Tabla 11**.

Tabla 11 Capacitaciones realizadas al personal de obra.

No.	TEMAS	FECHA	No. PARTICIPANTES
AGOSTO 2022			
1	Inducción Ambiental	11/08/2022	12
2	Manejo de Campamentos y Acopios	17/08/2022	12
3	Funciones BOAL - Jornadas de Aseo y limpieza y Limpieza de llantas	22/08/2022	12
4	Manejo integral de los residuos Sólidos	24/08/2022	12
5	Desmantelamiento de tejas de asbestocemento - manipulación	30/08/2022	15
SEPTIEMBRE 2022			
1	Inducción Ambiental	06/09/2022	6
2	Manejo de Campamentos y Acopios	10/09/2022	4
3	Separación en la Fuente, clasificación de residuos (reciclaje).	15/09/2022	5
4	Manejo integral de los residuos Sólidos	14/09/2022	6
5	Desarrollo de actividades para el manejo de los cuerpos de agua y sumideros	12/09/2022	4
6	Manejo de Residuos Peligrosos	23/09/2022	7
OCTUBRE 2022			
1	Inducción Ambiental	04/10/2022	14
2	Manejo de Campamentos y Acopios	10/10/2022	14
3	Manejo Integral de los residuos solidos	13/10/2022	14
4	Desmantelamiento tejas de asbesto cemento y su manipulación	15/10/2022	14
5	Desarrollo de actividades para el manejo de los cuerpos de agua y sumideros	20/10/2022	14
NOVIEMBRE 2022			
1	Inducción Ambiental	02 - Noviembre – 2022	17
2	Manejo de Campamentos y Acopios	10 – Noviembre - 2022	11

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

3	Funciones de BOAL – Jornadas de Orden y Aseo y limpieza de llantas	15 – Noviembre - 2022	11
4	Manejo integral de los Residuos Sólidos	18 – Noviembre - 2022	09
5	Residuos de Construcción y demolición PG-RCD Reutilización	22 – Noviembre – 2022	14
6	Desarrollo de actividades para el manejo de cuerpos de agua y sumideros	26 – Noviembre - 2022	08
7	Manejo de Residuos Peligrosos	28 – Noviembre - 2022	09
DICIEMBRE 2022			
1	Inducción Ambiental	01 - Diciembre – 2022	09
2	Manejo de Campamentos y Acopios	05 – Diciembre - 2022	11
3	Manejo integral de los Residuos Sólidos	10 – Diciembre - 2022	15
4	Selección en la fuente, clasificación de residuos (Reciclaje)	12 – Diciembre - 2022	09
5	Implementación de medidas para controlar las emisiones atmosféricas	17 – Diciembre – 2022	09
6	Desmantelamiento Tejas de asbesto cemento - manipulación	21 – Diciembre - 2022	15
7	Desarrollo de actividades para el manejo de cuerpos de agua y sumideros.	23 – Diciembre - 2022	08
ENERO 2023			
1	Inducción Ambiental	12 – enero 2023	17
2	Manejo de Campamentos y Acopios	14 – enero 2023	10
3	Manejo integral de los Residuos Sólidos	17- enero 2023	09
4	Residuos de Construcción y demolición -PG-RCD Reutilización	20 – enero 2023	09
5	Desarrollo de actividades para el manejo de cuerpos de agua y sumideros.	26 – enero 2023	06
FEBRERO 2023			
1	Inducción Ambiental	12 – febrero 2023	11
2	Manejo de Campamentos y Acopios	07 – Febrero – 2023	11
3	Funciones de BOAL – Jornada de orden, aseo y limpieza. Limpieza de llantas.	11– Febrero – 2023	11
4	Manejo integral de los Residuos Sólidos	13 – Febrero – 2023	11
5	Selección en la fuente, clasificación de los residuos (reciclaje)	17 – Febrero - 2023	11
6	Desmantelamiento de tejas de Asbesto – Cementos, manipulación	21 – Febrero - 2023	11

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

7	Desarrollo de actividades para el manejo de cuerpos de agua y sumideros.	25 – Febrero - 2023	11
8	Manejo de Residuos Peligrosos.	27 – Febrero - 2023	11
MARZO 2023			
1	Inducción Ambiental	03 - Marzo – 2023	16
2	Manejo de Campamentos y Acopios	07 – Marzo – 2023	11
3	Manejo integral de los Residuos Sólidos	10– Marzo – 2023	14
4	Implementación de medidas para controlar las emisiones atmosféricas.	13 – Marzo – 2023	18
5	Desarrollo de actividades para el manejo de cuerpos de agua y sumideros.	21 – Marzo - 2023	14
ABRIL 2023			
1	Inducción Ambiental	04 - Abril – 2023	10
2	Manejo de Campamentos y Acopios	10 – Abril – 2023	10
3	Funciones de BOAL – Jornadas de orden aseo y limpieza de llantas.	15 – Abril – 2023	10
4	Manejo integral de los Residuos Sólidos	18 – Abril – 2023	10
5	Selección en la fuente clasificación de los residuos (reciclaje). Desarrollo de actividades para el manejo de cuerpos de agua y sumideros.	22 – Abril - 2023	10
6	Desarrollo de actividades para el manejo de cuerpos de agua y sumideros.	27 – Abril - 2023	10
MAYO 2023			
1	Inducción Ambiental	03 – Mayo – 2023	15
2	Manejo de Campamentos y Acopios	10 – Mayo – 2023	10
3	Funciones de BOAL – Jornadas de orden aseo y limpieza de llantas.	17 – Mayo – 2023	10
4	Manejo integral de los Residuos Sólidos	24 – Mayo – 2023	10
5	Desmantelamiento tejas de asbesto cemento – manipulación	31 – Mayo – 2023	10
JUNIO 2023			
1	Inducción Ambiental	01 – Junio – 2023	05
2	Manejo de Campamentos y Acopios	03 – Junio – 2023	05
3	Manejo integral de los Residuos Sólidos.	05 – Junio – 2023	05
4	Implementación de medidas para controlar las emisiones atmosféricas	06 – Junio – 2023	05

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

5	Desarrollo de actividades para el manejo de cuerpos de agua y sumideros	07 – Junio – 2023	05
AGOSTO 2023			
1	Inducción Ambiental, Manejo y clasificación de residuos, humectación escombro, individuos arbóreos y sumideros	16 – Agosto - 2023	02
2	Manejo de Campamentos y Acopios	17 – Agosto - 2023	02
3	Manejo integral de los Residuos Sólidos.	18 – Agosto - 2023	02
4	Implementación de medidas para controlar las emisiones atmosféricas	22 - Agosto - 2023	02
5	Desarrollo de actividades para el manejo de cuerpos de agua y sumideros	23 - Agosto -2023	02
SEPTIEMBRE 2023			
1	Inducción Ambiental	09 – Septiembre - 2023	03
2	Manejo de Campamentos y Acopios	13 – Septiembre - 2023	04
3	Funciones BOAL – jornada de orden, seo y limpieza, limpieza de llantas	19 – Septiembre - 2023	04
4	Selección en la fuente, Clasificación de residuos (reciclaje).	26 – Septiembre - 2023	03
5	Manejo de residuos Peligrosos	29 – Septiembre - 2023	03
OCTUBRE 2023			
1	Inducción Ambiental	02 – Octubre - 2023	04
2	Manejo de campamentos y acopios	03 – Octubre - 2023	04
3	Residuos de construcción y demolición PG – RCD reutilización	04 – Octubre - 2023	04
4	Manejo Integral de Residuos Sólidos	05 – Octubre - 2023	04
5	Desmantelamiento tejas de asbesto cemento - Manipulación	05 – Octubre - 2023	04

De las capacitaciones ejecutadas se adjuntan los respectivos formatos de inducción y capacitación (FO-AC-84) en el *anexo 13*, por lo tanto, se da cumplimiento al 100% del cronograma de capacitación e inducción propuesto mediante el MAO.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

e. Informes mensuales

Los cortes mensuales para presentación de informes fueron acordados de las fechas 21 al 20 de cada mes junto con todas las áreas, no obstante, con el fin de presentar de manera adecuada los datos asociados al reporte del Plan de Gestión RCD, se determinó efectuar el cierre de los certificados, reportes de ingresos de material y de disposición de RCD del día 1 al último día calendario de cada mes.

Los formatos a diligenciar por parte del contratista son los que se describen a continuación (**Tabla 12**), considerando la ejecución de las actividades ejecutadas durante el mes.

Tabla 12: formatos componente ambiental a diligenciar aplicables al contrato

FORMATO	APLICABILIDAD EN EL PERIODO
FOAC32 Fichas de Seguimiento de labores ambientales.	Si aplica
FOAC42 Listado de Vehículos	Si Aplica
FOAC50 Manejo de Cuerpos de Agua	No Aplica
FOAC51 Uso de Zonas Verdes	No aplica
FOAC53 Control de Materiales	No aplica
FOAC55 Planilla residuos de construcción y demolición	Si aplica
FOGIP057 F1 Requerimientos ambientales y siso preliminares	Si aplica
FOAC84 Registro Inducción, capacitación y entrenamiento y charlas	Si aplica
PGRCD - ANEXO 1 _Fecha técnica resumen de la obra	Si aplica
PGRCD - ANEXO 2 _Seguimiento y aprovechamiento de los RCD en obra	Si aplica
PGRCD - ANEXO4 _Estrimación de costos de tratamiento de los RCD en Obra	Si aplica
PGRCD - ANEXO5 _Indicadores RCD	Si aplica
Formato de reporte aplicativo de SDA (RCD)	Si aplica
Plan de acciones correctivas y/o preventivas	Si aplica

A la fecha, los informes entregados por el contratista fueron revisados, observados, subsanados por la profesional ambiental de obra y aprobados por la interventoría, igualmente, los informes de interventoría ya están aprobados por la supervisión del

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

IDU. De acuerdo a los anterior, se relaciona trazabilidad de aprobación y entrega de los informes mensuales, documentos que se adjuntan en el **anexo 21 y 22**:

Tabla 13: trazabilidad aprobación y radicación de informes mensuales contratista e interventoría.

N° INFORME	APROBACION INF. CONTRATISTA	INFORME INTERVENTORIA	FECHA DE RADICACION	N° RADICACION IDU	ESTADO	RADICADO RESPUESTA IDU
1	036.22 GTC CI-IDU-524	037.22 GTC CI-IDU-524	21/09/2022	20225261669402	Aprobado	OGA 20221750346173
2	049.22 GTC CI-IDU-524	051.22 GTC CI-IDU-524	19/10/2022	20225261871922	Aprobado	OGA 20221750420773
3	015.23 GTC CI-IDU-524	027.23 GTC CI-IDU-524	20/02/2023	20235260264722	Aprobado	OGA 20231750091233
4	040.23 GTC CI-IDU-524	041.23 GTC CI-IDU-524	17/03/2023	20235260428432	Aprobado	DTDP 20233250654321
5	048.23 GTC CI-IDU-524	049.23 GTC CI-IDU-524	05/04/2023	20235260536512	Aprobado	OGA 20231750133673
6	050.23 GTC CI-IDU-524	084.23 GTC CI-IDU-524	29/06/2023	202352601052632	Aprobado	OGA 202317501208181
7	060.23 GTC CI-IDU-524	085.22 GTC CI-IDU-524	29/06/2023	202352601045872	Aprobado	OGA 202317501208751
8	0132.23 GTC CI-IDU-524	0134.22 GTC CI-IDU-524	14/11/2023	202352602047812	Aprobado	OGA 202317502139361
9	0140.23 GTC CI-IDU-524	0141.23 GTC CI-IDU-524	27/11/2023	202352602130822	Aprobado	OGA 202317502247051
10	0144.23 GTC CI-IDU-524	0146.23 GTC CI-IDU-524	01/12/2023	202352602177802	Aprobado	OGA 20231752286811
11	0145.23 GTC CI-IDU-524	0149.23 GTC CI-IDU-524	05/12/2023	202352602188432	Aprobado	OGA 202317502295981
12	0146.23 GTC CI-IDU-524	0151.23 GTC CI-IDU-524	06/12/2023	202352602199982	Aprobado	OGA 202317502327341

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

f. Actividades realizadas del componente ambiental

En el presente informe se encontrarán enumeradas las actividades realizadas en el área ambiental mensualmente durante la ejecución del contrato con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos mínimos propuestos en el MAO:

- ✓ Se presentan los informes semanales en el formato tal y como la interventoría lo solicitó.
- ✓ Se realiza inventario de individuos arbóreos presentes en el área de influencia de los frentes de trabajo.
- ✓ Se realiza protección de sumideros presentes en el área de influencia de los frentes de trabajo.
- ✓ Se realiza implementación y adecuación de campamentos para el personal.
- ✓ Se realiza diligenciamiento de bitácora diaria con las actividades ambientales ejecutadas.
- ✓ Se implementan puntos ecológicos en los frentes de obra intervenidos para la separación en la fuente de los residuos convencionales generados por el personal.
- ✓ Se realizan jornadas de orden y aseo diario con el personal de la brigada de orden y aseo (BOAL)
- ✓ Se realizan las capacitaciones ambientales descritas en el cronograma.
- ✓ Se realiza la disposición de RCD de escombros, residuos peligrosos y residuos de poda en sitios autorizados por AAC.
- ✓ Debido a las actividades ejecutadas en el periodo evaluado no se realiza humectación de escombro.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

- ✓ Se implementaron baños portátiles para personal masculino y femenino, así mismo, se realizan los mantenimientos correspondientes por semana.

6.1.1 Indicador Ficha A1. Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales

Tabla 14: Indicador Ficha A1. Cumplimiento a obligaciones ambientales y SST contractuales

$\frac{\text{Nº de capacitaciones realizadas en el periodo}}{\text{Nº de capacitaciones programadas en el periodo}} * 100$	$\frac{77}{77} * 100\%$	100 %
$\frac{\text{Nº de personal A\&SST contractual en el periodo}}{\text{Nº total de personal A\&SST requerido contractualmente}} * 100$	$\frac{4}{4} * 100\%$	100 %

6.2 COMPONENTE B - MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

En este componente se desarrollan las actividades necesarias para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y riesgos generados por las actividades constructivas y/o de conservación.

6.2.1 B1 Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio

Durante la ejecución del contrato se contó con el **campamento fijo** (Punto IDU) el cual se ubica en la Transversal 112B Bis A No. 64-69. El campamento cuenta con zonas de trabajo diferenciadas, se encuentra señalizado, con los elementos necesarios para la atención de emergencias. El campamento cuenta con servicios

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

públicos de agua y alcantarillado, energía, línea telefónica e internet, debidamente legalizados y en funcionamiento. Se cuenta con punto ecológico y se implementó un punto verde en el cual se realiza la selección del papel blanco generado en la oficina.

Durante la ejecución del contrato se implementaron **50 campamentos** en los frentes de obra ejecutados que se establecieron por días en los diferentes RT intervenidos, lo cuales se dotaron con carpas totalmente señalizadas con los elementos de primeros auxilios, señalización de emergencia y punto ecológico para el manejo de los residuos sólidos. También se dotaron con señalización, elementos de primeros auxilios, señalización de emergencia, punto de lavado de manos y punto ecológico para el manejo de los residuos sólidos. (ver *anexo 16*). En la **Tabla 15** se describe la localización de los campamentos anteriormente relacionados.

Para abastecer los servicios básicos del personal se realizó el alquiler de unidades sanitarias portátiles, suministrados por las empresas *EQUITEK* y *SOLUCIONES DE INGENIERIA PORTATIL*, además en algunos frentes de obra intervenidos por emergencia que tenían una duración uno (1) o máximos tres (3) días se hizo uso de baños fijos alquilados en establecimientos públicos, con consentimiento de los respectivos dueños, lo cual fue informado a la interventoría. Se aclara que al ser predio intervenidos por emergencia la interventoría dio avala del uso de este tipo de unidades sanitarias, haciendo seguimiento a los aseos semanales necesarios realizados por el personal BOAL.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

Tabla 15: descripción de campamentos implementados - Cto. 0522-2022

CAMPAMENTOS (Campamento Fijo: Tv 112B Bis A No. 64 – 69 – Punto IDU)						
FRENTE DE OBRA	No de CAMPAMENTOS		UBICACIÓN	PERIODO IMPLEMENTACIÓN	No UNIDADES SANITARIAS IMPLEMENTADAS	
	Fijos	Móviles			Fijas	Móviles
Frente de Obra Suba		1	Transversal 120ª #129D - 68	11 al 31 de agosto de 2022		2
Frente de Obra Suba		1	Avenida Carrera 118 # 139 – 08	02 al 14 de septiembre de 2022		2
Frente de Obra Álamos		1	Kr 96 # 72 – 30	05 al 14 de septiembre de 2022		1
Frente de Obra Fontibón		1	Calle 17 # 90 – 07	16 al 23 de septiembre de 2022		2
Frente de Obra Suba		1	Avenida Carrera 118 # 142A – 99	01 al 8 de octubre de 2022		2
Frente de Obra Bosa		1	Avenida Carrera 89B # 54G – 21 Sur	12 al 13 de octubre de 2022	1	
Frente de Obra Suba		1	Avenida Carrera 118 # 139 – 08	10 al 22 de octubre de 2022		2
Frente de Obra Álamos		1	Avenida Carrera 96 # 72 – 63	24 al 31 de octubre de 2022		2
Frente de Obra Usme	1		Carrera 5 Este # 104 Sur – 87	26 al 31 de octubre de 2022	1	
Frente de obra San Cristóbal	1		Calle 17 A Sur # 10 - 45 Este	27 al 31 de octubre de 2022	2	
Frente de Obra Álamos		1	Avenida Carrera 96 # 69B - 22	01 al 8 de noviembre de 2022		2
Frente de Obra Usme	1		Carrera 5 Este # 104 Sur – 87	01 al 12 de noviembre de 2022	1	
Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9)	1		Carrera 29 Bis # 0 – 26	02 al 30 de noviembre de 2022		2
Frente de Obra Inter estación 8		1	Carrera 34 # 17 - 47	15 al 23 de noviembre de 2022		1

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9)	1		Avenida Calle 8 Sur # 29 – 0	01 al 30 de diciembre de 2022		2
Frente de Obra Inter estación 8		1	Carrera 34 # 17 - 47	09 al 23 de diciembre de 2022		1
Frente de Obra Usme	1		Carrera 5 Este # 104 Sur – 87	12 al 14 de diciembre de 2022	1	
Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9)	1		Avenida Calle 8 Sur # 29 – 0	9 al 31 de enero de 2023		2
Frente de Obra Usme		1	Carrera 5 Este # 104 Sur – 87	17 al 31 de enero del 2023		1
Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9)	1		Avenida Calle 8 Sur # 29 – 0	01 al 10 de febrero del 2023		2
Frente de Obra Tintal		1	Calle 5C # 87F – 20	06 al 25 de febrero del 2023		2
Frente de Obra Curva 2	1		Kr 72N # 34 – 20 Sur	27 al 28 de febrero del 2023		2
Frente de Obra Lafayette		1	Calle 12Bis # 72 – 77	01 al 03 de marzo del 2023		2
Frente de Obra Curva 2	1		Kr 72N # 34 – 20 Sur	01 al 27 de marzo del 2023		2
Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9)	1		Avenida Calle 8 Sur # 29 – 0	07 al 31 de marzo del 2023		2
Frente de Obra Suba - Mantenimientos		1	Calle 153 Transversal 118	31 al 31 de marzo del 2023		1
Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9)		1	Avenida Calle 8 Sur # 29 – 0	01 al 29 de abril del 2023		2
Frente de Obra Suba - Compartir		1	Calle 153 Transversal 118	01 al 05 de abril del 2023		1
Frente de obra Álamos		1	Avenida Carrera 96 # 72 – 63	13 al 26 de abril del 2023		2
Frente de Obra Suba - Mantenimientos		1	Avenida Carrera 118 # 142ª – 99	26 al 29 de abril del 2023		2
Frente de Obra Bosa		1	Carrera 77J # 63 - 61	28 al 29 de abril del 2023		2
Frente de Obra Bosa		1	Carrera 76 # 57R – 11 Sur	01 al 20 de mayo del 2023		2

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

Frente de Obra Suba		1	Calle 153 Transversal 118	01 al 18 de mayo del 2023		2
Frente de Obra Santa Isabel (Inter estación 9)		1	Avenida Calle 8 Sur # 29 – 0	08 al 19 de mayo del 2023		2
Frente de obra Toberín		1	Carrera 15 con Calle 163	08 al 13 de mayo del 2023		2
Frente de obra Fontibón		1	Cr. 96B 25C-5	25 al 27 de mayo del 2023	1	
Frente de Obra Centro		1	Calle 21 # 14 – 30	29 al 31 de mayo del 2023		2
Frente de Obra Centro		1	Calle 21 # 14 – 30	01 al 07 de junio del 2023		2
Frente de Obra Av cra 10		1	Av Cra 10 # 27 A – 39 Sur	17 al 18 de agosto del 2023	1	
Frente de Obra Calle 161		1	Ac 161 # 9 - 20	16 de agosto de 2023	1	
Frente de Obra Molinos		1	Clle 49 B Sur con Cra 5 B	22 al 23 de agosto de 2023	1	
Frente de Álamos Desalojo		1	Cra 96 con Calle 71	18 al 26 de septiembre del 2023		2
Frente de Obra Engativá		1	Cra 96 # 65 – 89	14 al 27 de septiembre del 2023	1	
Frente de Obra Álamos		1	Cra 96 # 71 A - 42	29 de septiembre al 05 de octubre del 2023	1	
Frente de Obra Av. Jorge Uribe Botero		1	Calle 163 A # 15 - 20	Del 07 al 14 de septiembre y 29 de septiembre de 2023	1	
Frente de Obra Engativá		1	Cra 96 # 66	Del 20 al 27 de setiembre	1	
Frente de Obra Calle 146		1	Puente Peatonal calle 146	26 de septiembre	1	
Frente de obra Polo		1	Calle 83 con cra 22	26 de septiembre	1	
Frente de obra Bosa		1	Calle 55 Sur # 82B--81	28 de septiembre y 02 de octubre de 2023	1	
Frente de obra Molinos-Tunjuelo		1	Cra 8 A # 51-36	02 de octubre de 2023	1	

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

Se implementó en total una (1) unidad sanitarias portátiles suministradas por el proveedor SOLUCIONES DE INGENIERIA PORTATIL (NIT 901.114.262-1) empresa dedicada a la prestación del servicio de Sanidad portátil, certificada por la PSAI (Asociación Internacional de Sanidad portátil), dos disponibles en el frente de obra del Álamos.

Se anexa los soportes de mantenimientos y certificado prestación de este servicio en el *anexo 9*.

En las visitas realizadas se evidencio que dentro del campamento se mantuvo la adecuación de almacenamiento de herramienta y materiales para uso de actividades ambientales (herramienta menor de personal BOAL, poli malla azul, alambre, puntilla, cinta de señalización reflectiva, bolsas, lonas, señalizadores tubulares, conos, entre otros), para cuando se reactiven las actividades de demolición. Los puntos ecológicos se mantuvieron dentro del campamento, sin embargo, no se requirió su funcionalidad.

Adicional a ello, se adecuo un área para almacenamiento de herramienta y materiales para uso de actividades ambientales (herramienta menor de personal BOAL, poli malla azul, alambre, puntilla, cinta de señalización reflectiva, bolsas, lonas, señalizadores tubulares, conos, entre otros).

El frente de obra se mantuvo en buen estado de orden, aseo y limpieza, conto con el punto ecológico establecido en el MAO el cual corresponde a bolsas diferenciadas por colores: negro, blanco, verde y rojo, debidamente protegidos contra la acción del agua y señalizados adecuadamente. Los residuos recolectados en este punto de gestión se entregan al carro recolector de residuos encargado de limpieza y recolección de la zona.

De acuerdo a lo anterior, el contratista cumple con los requisitos mínimos de la Gestión Ambiental adecuada en obra, según los resultados de los indicadores a evaluar (ver **Tabla 16**).

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

Tabla 16: Indicador Ficha B1. Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio

$\frac{\text{N° de campamentos instalados en el periodo}}{\text{N° de frentes de obra}} * 100\%$	$\frac{50}{50} * 100\%$	100 %
$\frac{\text{N° de frentes de obra señalizados}}{\text{N° de frentes de obra implementados}} * 100\%$	$\frac{50}{50} * 100\%$	100 %
$\frac{\text{N° de unidades sanitarias instaladas}}{\text{N° de trabajadores}}$ Incumplimiento <0,066>cumplimiento	$\frac{78}{494}$	0,16

6.2.2 B2. Manejo de Materiales de Construcción

Durante la ejecución del contrato no se obtuvieron materiales de construcción de origen pétreo debido a que esta actividad no aplica para el objeto del contrato, por ende, se adjunta el FO-AC-53 en el *anexo 2* sin diligenciar, por lo tanto el indicador correspondiente a este ítem es del 0% (**Tabla 18**).

Sin embargo, se reporta que el Consorcio GYA 035 adquirieron **4016 postes rollizos** de madera (**Tabla 17**) de Industrias de madera La cabaña para realizar el cerramiento aprobado por el componente técnico, empresa que tiene autorización ambiental remitida por el ICA. En el *anexo 3* se adjuntan las certificaciones de material suministrado y certificación de permiso ambiental y acta de registro del libro de operaciones de la empresa.

Tabla 17: cantidad de material para cerramiento

PERIODO	PROVEEDOR	MATERIAL	Un
Agosto 2022	Industrias de Madera La Cabaña	Varas Rollizas	910
Septiembre 2022	Industrias de Madera La Cabaña	Varas Rollizas	750
Octubre 2022	Industrias de Madera La Cabaña	Varas Rollizas	40

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

Noviembre 2022	Industrias de madera La Cabaña	Varas rollizas (Álamos)	30
	Industrias de madera La Cabaña	Varas rollizas (Usme)	300
	Industrias de madera La Cabaña	Varas rollizas (Santa Isabel – Interestación 9)	100
	Industrias de madera La Cabaña	Varas rollizas (Inter estación 8)	40
Diciembre 2022	Industrias de madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza (Usme)	30
	Industrias de madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza (Kasandra)	50
	Industrias de madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza (Santa Isabel – Inter Estación 9)	130
	Industrias de madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza (Inter Estación 8)	60
Enero 2023	Industrias de madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza (Usme)	130
	Industrias de madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza (Santa Isabel – Inter Estación 9)	50
Febrero 2023	Industrias de madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza (Tintal)	640
	Industrias de madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza (Santa Isabel – Inter Estación 9)	20
Marzo 2023	Industrias de madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza (Calle 13 - Jiménez)	120
	Industrias de madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza (Curva 2)	60
	Industrias de madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza (Santa Isabel – Inter Estación 9)	40
	Industrias de madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza (Hortua)	40

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

Abril 2023	Industrias de Madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza Suba	40
	Industrias de Madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza Santa Isabel (Inter estación 9)	40
	Industrias de Madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza Álamos	100
Mayo 2023	Industrias de Madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza Suba	100
	Industrias de Madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza Santa Isabel (Inter estación 9)	25
	Industrias de Madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza Toberín	10
	Industrias de Madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza Bosa	40
Junio - Agosto 2023	Industrias de Madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza Centro	15
	Industrias de Madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza Calle 161	12
	Industrias de Madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza Molino	14
Septiembre 2023	Industrias de Madera La Cabaña	Palo de Madera Rolliza Centro	80
TOTAL			4016

Tabla 18: Indicador Ficha B2 Manejo de Materiales de Construcción

Volumen de material certificado en el periodo Volumen de material utilizado en obra en el periodo * 100%	$\frac{0}{0} * 100\%$	0 %
---	-----------------------	--

a. Reporte de instalación de Granulo de Caucho

Informamos que, de acuerdo al objeto contractual del presente, no es posible dar cumplimiento al Decreto 442 de 2015 Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

6.2.3 B3. Manejo integral de residuos sólidos

Este programa contempla las medidas para el manejo adecuado de RCD y residuos convencionales como material reutilizable, material reciclaje y otros residuos que se generen dentro de las actividades de obra.

a. Residuos convencionales

En cada campamento dispuesto en el frentes de obra activos durante la ejecución del contrato (**Tabla 15**) contaron con punto ecológico conformado por 4 recipientes (para cada campamento implementado), dotado de acuerdo al código de colores establecido en la Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019 de la siguiente forma:

Bolsa Blanca: Material Reciclable (cartón, papel, plástico, vidrio).

Bolsa Verde: Residuos Orgánicos

Bolsa Negra: Material No aprovechable

Bolsa Roja: Residuos peligrosos

Los residuos sólidos convencionales generados durante el periodo se dispusieron con la empresa de aseo local del sector. Estos fueron separados y almacenados en el punto ecológico para posteriormente ser evacuados en los puntos estratégicos de recolección habitual y en los horarios establecidos por cada el prestador de servicio de aseo del sector.

Durante el periodo de ejecución, el personal BOAL realizó brigadas de orden, aseo y limpieza, a su vez recolección de residuos en el área de influencia directa donde se realiza el mantenimiento de los predios, así mismo realizaron disposición de los residuos no aprovechables en contenedores de residuos dotados por la administración en la localidad.

Durante la ejecución del contrato se generaron residuos orgánicos de podas realizadas durante los mantenimientos de los predios, residuos peligrosos durante los mantenimientos de los predios, residuos no pétreos y peligrosos del desmantelamiento y residuos pétreos de demolición de predios intervenidos en la, de acuerdo a lo anterior, se describe la respectiva gestión realizada.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

b. Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

Durante la ejecución del contrato se generaron 21940.67 ton (14223 m³) de escombros, 26.8 ton (135 m³) de residuos de césped producto de las podas realizadas, 87.11 ton (28.92 m³) de residuos no pétreos y 370.3 ton (195.81 m³) de residuos peligrosos, que fueron dispuestos en sitio autorizado por la SDA y AAC, previamente aprobados por la interventoría mediante el Formato 1. De acuerdo a lo anterior, en la **Tabla 20** se discriminan la cantidad de residuos generados por frente de obra y llevados a sitios de disposición respectivos. Las certificaciones se adjuntan en el *anexo 5*.

Para la conversión de unidades de residuos certificados se utilizó las densidades relacionadas en la norma NSR-10, que para el tipo de residuos se calcularon las densidades promedio según la tipología de estos (*ver Tabla 19*), en el caso de los residuos pétreos se dejaron las cantidades indicadas en las respectivas certificaciones.

Tabla 19: densidad de residuos norma NSR 10

CONVERSION DE UNIDADES RESIDUOS	
GRUPO	DENSIDAD PROMEDIO (KG/M3)
<i>Tierras</i>	<i>1561,11</i>
<i>Petreos</i>	<i>2133,3</i>
<i>Madera</i>	<i>698,88</i>
<i>Hierro fundido</i>	<i>7307,67</i>
<i>Contaminantes</i>	<i>1891,28</i>

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

Durante los periodos de *agosto de 2022 y septiembre de 2022* no generaron residuos sólidos.

Tabla 20: trazabilidad residuos generados – Cto. 0522 de 2022

PERIODO	FRENTES DE OBRA	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD GESTIONADA		SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
			M3	TON	
OCTUBRE 2022	Bosa	RCD escombros	270	445,19	Alboral
		Res. Metálicos	0,03	0,2	Soluciones Ambientales A&J S.A.S
NOVIEMBRE 2022	Interestación 9	RCD ESCOMBRO	1935	3190,52	Alboral
	Interestación 8		345	568,85	
	Interestación 9	RESPEL	18,97	35,87	Tracol S.A
	Interestación 8		3,74	7,07	
	Interestación 9	RESIDUOS METALICOS	0,55	4,0	Soluciones Ambientales A&J S.A.S
	Interestación 8		0,25	1,8	
DICIEMBRE 2022	Inter estación 9	RCD ESCOMBRO	1995	3289,46	Alboral
	Inter estación 8		465	766,72	
	Kasandra		60	98,93	
	Inter estación 9		30	43,5	Granulados Reciclados Greco Sur
	Inter estación 8		15	21,75	
	Kasandra		75	108,75	
	Inter estación 9		315	407,3	Reciclados Industriales Sur
	Interestación 9	RESPEL	30,75	58,15	Tracol S.A
	Interestación 8		14,18	26,81	
	Interestación 9	RESIDUOS METALICOS	1,71	12,5	Soluciones Ambientales A&J S.A.S
	Interestación 8		0,86	6,3	
	Interestación 9	MADERA RESIDUAL	1,66	1,16	Eko Bojacá SAS
	Interestación 8		1,33	0,93	

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

ENERO 2023	Interestación 9	RCD ESCOMBRO	2640	4352,96	Alboral
		RCD ESCOMBRO	135	195,75	Granulados Reciclados - Greco
		RCD ESCOMBRO	15	15	Maquinas Amarillas
		RESIDUOS METALICOS	0,68	5	Soluciones Ambientales A&J S.A.S
		RESIDUOS PELIGROSOS	25,93	49,04	Tracol S. A
		MADERA	1,53	1,07	Eko Bojacá S.A.S
FEBRERO 2023	Interestación 9	RCD ESCOMBRO	600	989,31	Alboral
		RESIDUOS METALICOS	1.09	8.0	Soluciones Ambientales A&J S.A.S
	Tintal	RESIDUOS PELIGROSOS	3.74	7.07	Tracol S. A
MARZO 2023	Lafayette	RCD ESCOMBRO	150	247,33	Alboral
	Interestación 9		690	1137,71	Alboral
			826	1071	Reciclados Industriales
			15	19,40	Reciclados Industriales
	Curva 2		525	678,83	Reciclados Industriales
			135	172,8	Greco 80
			60	76,8	Greco sur
	Hortua		480	791,45	Alboral
			45	58,91	Reciclados Industriales
	Jiménez		225	290,93	Reciclados Industriales
	Lafayette	RESIDUOS METALICOS	0,15	1,10	Soluciones Ambientales A&J S.A.S
	Interestación 9		1,09	8,0	
	Curva 2		1,78	13,0	
	Lafayette	RESIDUOS PELIGROSOS	9,00	17,02	Tracol S. A
	Interestación 9		18,89	35,72	
	Curva 2		34,27	64,82	

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

	Interestación 9	MADERA	1,41	0,99	Eko Bojaca SAS
	Curva 2		5,42	3,79	
	Jiménez		1,55	1,08	
ABRIL 2023	Interestación 9	RCD ESCOMBRO	240	310,32	Reciclados Industriales Sur
		RCD ESCOMBRO	255	326,4	Greco Sur
	Bosa	RESIDUOS METALICOS	0,48	3,5	Soluciones Ambientales A&J S.A.S
	Interestación 9	MADERA	1,50	1,05	Eko Bojacá S.A.S
MAYO 2023	Santa Isabel (interestación 9)	RCD ESCOMBRO	405	518,4	Greco Sur
	Fontibón (emergencia)	RCD ESCOMBRO	150	194,22	Greco Sur
	Bosa (emergencia)	RCD ESCOMBRO	345	446,09	Reciclados Industriales
	Bosa (emergencia)	RCD ESCOMBRO	255	420,46	Alboral
	Toberín (emergencia)	RCD ESCOMBRO	210	268,8	Greco Sur
	Fontibón (emergencia)	CESPED	45	8,02	Eko Bojacá S.A.S
	Toberín (emergencia)	RESIDUOS PELIGROSOS	6,25	11,82	Tracol S.A
	Bosa (emergencia)	RESIDUOS PELIGROSOS	4,98	9,41	Tracol S.A
	Santa Isabel (interestación 9)	RESIDUOS PELIGROSOS	10,64	20,13	Tracol S.A
	Toberín (emergencia)	RESIDUOS METALICOS	0,23	1,7	
	Santa Isabel (interestación 9)	RESIDUOS METALICOS	0,31	2,3	Soluciones Ambientales A&J S.A.S
	Fontibón (emergencia)	RESIDUOS METALICOS	0,23	1,7	Soluciones Ambientales A&J S.A.S
	Bosa (emergencia)	RESIDUOS METALICOS	0,49	3,6	Soluciones Ambientales A&J S.A.S
	Fontibón (emergencia)	MADERA	1,44	1,005	Eko Bojacá S.A.S
	Toberín (emergencia)	MADERA	1,46	1,02	Eko Bojacá S.A.S
JUNIO 2023	Centro (emergencia)	RCD ESCOMBRO	225	288	Greco 80
		RESIDUOS METALICOS	0,16	1,2	Soluciones Ambiental A&J
		RESIDUOS PELIGROSOS	8,33	15,75	Tracol SA

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

		MADERA	1,53	1,07	Eko Bojaca SAS
AGOSTO 2023	Centro (emergencia)	RCD ESCOMBRO	30	49,47	Alboral
		RCD ESCOMBRO	45	57,6	Greco Sur
SEPTIEMBRE 2023	Centro (emergencia)	RCD ESCOMBRO	2	2,56	Greco sur
		RCD ESCOMBRO	15	19,2	Greco 80
		RESIDUOS PELIGROSOS	6,14	11,62	Tracol SA
		CESPED DE PODA	60	10,72	Eko Bojaca SAS
OCTUBRE 2023		CESPED DE PODA	30	8,06	Eko Bojaca SAS
TOTAL			14582.74	22424.8	

Tabla 21: Indicadores B3 Manejo de Integral de Residuos Sólidos

INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
$\frac{\text{Volumen de RCD petreos dispuestos en sitios autorizados (m3)}}{\text{Volumen de RCD petreos generados en el periodo (m3)}} * 100$	$\frac{14223}{14223} * 100\%$	100%
$\frac{\text{Volumen de residuos no petreos dispuestos en sitios autorizados (m3)}}{\text{Volumen de residuos no petreos generados en el periodo (m3)}} * 100$	$\frac{28.92}{28.92} * 100\%$	100%
$\frac{\text{Volumen de RESPEL dispuestos en sitios autorizados (m3)}}{\text{Volumen de ERSPEL generados en el periodo (m3)}} * 100$	$\frac{195.81}{195.81} * 100\%$	100%
$\frac{\text{Puntos ecologicos instalados}}{\text{Número de campamentos instalados}} * 100$	$\frac{50}{50} * 100\%$	100%

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

De acuerdo a las actas parciales de obra, correspondiente a las actividades ejecutadas durante el periodo del 08 de agosto de 2022 al 06 de octubre de 2023, se relaciona que de las actividades de demoliciones que incluyen la disposición final de los RCD pétreos (ítem 1,01 al 1,13 y 4,01 al 4,03), a la fecha de cierre del contrato el contratista ha cobrado la intervención de aproximadamente de **12905.28 m3** de predios demolidos de los cuales el contratista ha remitido, desde el componente ambiental, certificaciones de **14223 m3** de escombros (residuos pétreos) gestionados para disposición final llevados a gestores autorizados por la SDA (ver *anexo 1 FO-AC-25*). De acuerdo a lo anterior, se debe tener en consideración que de la intervención de los predios de demolición no solo se gestionaron residuos pétreos (escombros) si no también residuos orgánicos de césped, residuos metálicos, madera y peligrosos que hacen parte de la estructura de las edificaciones.

De acuerdo a lo anterior, el periodo de ejecución del contrato, se registra la gestión integral de los residuos sólidos trimestralmente en los formatos del Plan de Manejo Ambiental (MA-RCD), de acuerdo a lo dictaminado mediante la resolución 1257 de 2021, de acuerdo a lo exigido por la Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ver *anexo 7 PG RCD*.

- **Anexo I. Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición - INICIAL.**
- **Anexo I. Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – FINAL.**
- **Anexo V. Formato Único de Reporte Trimestral de Generadores – TRIMESTRE III 2022.**
- **Anexo V. Formato Único de Reporte Trimestral de Generadores – TRIMESTRE IV 2022.**
- **Anexo V. Formato Único de Reporte Trimestral de Generadores – TRIMESTRE I 2023.**
- **Anexo V. Formato Único de Reporte Trimestral de Generadores – TRIMESTRE II 2023.**
- **Anexo V. Formato Único de Reporte Trimestral de Generadores – TRIMESTRE III 2023.**

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

- **Anexo V. Formato Único de Reporte Trimestral de Generadores – TRIMESTRE IV 2023.**
- **Certificaciones de No aprovechamiento In-Situ (contratista).**
- **Certificaciones de No aprovechamiento In-Situ (interventoría).**
- **Certificados de disposición RCD –TRIMESTRE III 2022.**
- **Certificados de disposición RCD –TRIMESTRE IV 2022.**
- **Certificados de disposición RCD –TRIMESTRE I 2023.**
- **Certificados de disposición RCD –TRIMESTRE II 2023.**
- **Certificados de disposición RCD –TRIMESTRE III 2023.**
- **Certificados de disposición RCD –TRIMESTRE IV 2023.**
- **CVS mensuales y global.**

En el presente informe se reporta la gestión global de la ejecución del contrato, donde reporta el cumplimiento del aprovechamiento del 97.89%, el cual se cumplió mediante la gestión de los RCD pétreos con plantas de aprovechamiento y/o tratamiento de RCD autorizadas por la AAC, por lo tanto, se reporta que no se realizó aprovechamiento in-situ de residuos. Del total de residuos generados el 0.33% se entregaron a recuperadores específicos y 1.9% se llevaron a sitios de disposición final.

A continuación, se reportan los datos finales relacionados en el Anexo I final (ver *anexo 7*).

Igualmente, se reporta la trazabilidad de los RCD llevados a plantas de aprovechamiento de RCD (FOAC 21) en el *anexo 8*.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

Tabla 22: indicadores PMA-RCD GLOBAL (Resolución 1257 de 2021) Ficha B3

9.1. Almacenamiento, Aprovechamiento, (En obra o entregado a un gestor) y disposición final						
Tipo de residuo	Ton. RCD aprovechadas en obra	Ton. RCD entregadas a Receptor	Ton. RCD entregadas en punto limpio	Ton. RCD entregadas en planta de aprovechamiento	Ton. RCD entregadas en sitio de disposición final	Total RCD
1. Residuos de Construcción y Demolición (RCD), susceptibles de aprovechamiento.	0,00	0,00	73,90	21925,67	55,01	22054,58
1.1. Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos, y materiales pétreos producto de la excavación, entre otros.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80
1.2. Productos de cimentaciones y pilotajes: Arcillas, bentonitas y demás.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Pétreos: Hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos, y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cemento y concretos hidráulicos, entre otros.	0,00	0,00	0,00	21925,67	15,00	21940,67
1.4. No pétreos: Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de madera, o cartón-yeso (drywall), entre otros.	0,00	0,00	73,90	0,00	13,21	87,11
2. Residuos de Construcción y Demolición (RCD), no susceptibles de aprovechamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	370,30	370,30
2.1. Los Contaminados con residuos peligrosos.	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	87,96
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Los que tengan características de peligrosidad, estos se registrarán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0,00	0,00	0,00	0,00	282,34	282,34

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

Tabla 23: : indicadores PMA-RCD GLOBAL (Resolución 1257 de 2021) Ficha B3

9.2 Indicadores (Resolución No. 01257 del 2021)			
No.	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	INDICADOR / PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	22.424,88	100,00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas / t total)	0,00	0,00%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	73,90	0,33%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	21.925,67	97,77%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	0,00	0,00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	425,31	1,90%
7	Meta total de aprovechamiento	21.925,67	97,89%

Documentos del PMA-RCD trimestrales de todo el contrato se pueden visualizar en formato editable y firmados mediante link drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1A1IEbIP1DHhAnIzKNX0JLh06UwYF-YOM?usp=drive_link

Tabla 24: Indicadores PGRCD Manejo de Integral de Residuos Sólidos

INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuestos en sitios de disposición final (ton)}}{\text{Cantidad de RCD generados en el periodo (ton)}} * 100$	$\frac{425.31}{22424.88} * 100\%$	1.90 %
$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuestos en sitios de aprovechamiento de RCD (ton)}}{\text{Cantidad de RCD generados en el periodo (ton)}} * 100$	$\frac{21925.67}{22424.88} * 100\%$	97.77 %
$\frac{\text{Cantidad de RCD dispuestos en puntos limpios (ton)}}{\text{Cantidad de RCD generados en el periodo (ton)}} * 100$	$\frac{73.90}{22424.88} * 100\%$	0.33 %
$\frac{\text{Cantidad de RCD aprovechados en obra (ton)}}{\text{Cantidad de RCD generados en el periodo (ton)}} * 100$	$\frac{0}{22424.88} * 100\%$	0.0%

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

6.2.4 B4. Control de Emisiones Atmosféricas

La Brigada de orden, aseo y limpieza realizó una constante limpieza de los frentes de obra mediante el barrido del campamento, las vías de acceso al frente de obra y el mismo predio de mantenimiento (*ver anexo 17*).

Debido a que durante el periodo de ejecución del contrato se realizó transporte de RCD, por lo cual se usaron 21 vehículos tipo volqueta doble troque relacionadas en la **Tabla 25**, las cuales en su momento se encontraron al día con la documentación, por lo tanto, se adjunta el FO-AC-42 con las respectivas firmas de los profesionales del contratista e interventoría (*ver anexo 13*).

Tabla 25: relación vehículos utilizados durante la ejecución del contrato

PLACA	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	VENCIMIENTO		PIN
				SOAT	RTM	
SVM 327	VOLQUETA	INTERNATIONAL	2013	14/08/2024	4/12/2023	13292
KSO 517	VOLQUETA	INTERNATIONAL	2022	21/09/2024	13/09/2024	20534
TZT 310	VOLQUETA	KENWORTH	2013	2/07/2024	27/06/2024	7703
KSK 504	VOLQUETA	KENWORTH	2022	4/11/2023	NO APLICA	20741
KSO 542	VOLQUETA	INTERNATIONAL	2022	21/09/2024	9/09/2024	20530
KSO 520	VOLQUETA	INTERNATIONAL	2022	21/09/2024	13/09/2024	20524
KSO 518	VOLQUETA	INTERNATIONAL	2022	21/09/2024	13/09/2024	20523
KSO 519	VOLQUETA	INTERNATIONAL	2022	21/09/2024	9/09/2024	20537
KSO 521	VOLQUETA	INTERNATIONAL	2022	21/09/2024	15/09/2024	20528
KSO 541	VOLQUETA	INTERNATIONAL	2022	21/09/2024	13/09/2024	20529
KSO 543	VOLQUETA	INTERNATIONAL	2022	21/09/2024	15/09/2024	20531
KSO 544	VOLQUETA	INTERNATIONAL	2022	21/09/2024	20/09/2024	20532
KSO 547	VOLQUETA	INTERNATIONAL	2022	22/09/2024	18/09/2024	20533
SPS 146	VOLQUETA	KENWORTH	2008	23/01/2024	15/01/2024	3418
TJV 393	VOLQUETA	INTERNATIONAL	2013	27/04/2024	1/07/2024	683
TZQ 668	VOLQUETA	KENWORTH	2013	20/01/2024	24/01/2024	14941
WCS 949	VOLQUETA	KENWORTH	2013	17/09/2024	8/09/2024	5356
WCS 950	VOLQUETA	KENWORTH	2013	17/09/2024	8/09/2024	5358
WCS 951	VOLQUETA	KENWORTH	2013	17/09/2024	8/09/2024	5357
WCT 393	VOLQUETA	KENWORTH	2013	13/11/2023	15/11/2023	5769
WCT 394	VOLQUETA	KENWORTH	2013	31/10/2023	15/11/2023	5768

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

Tabla 26: Indicador Ficha B4 Control de Emisiones Atmosféricas

$\frac{\text{N° de volquetas que cuentan con inscripción en la SDA en el periodo}}{\text{N° de volquetas utilizadas en obra en el periodo}} * 100\%$	$\frac{21}{21} * 100\%$	100 %
--	-------------------------	--------------

6.2.5 B5. Manejo Integral de cuerpos de agua y sumideros.

Este programa se basa en la formulación de medidas de control para el manejo de aguas superficiales y/o redes de alcantarillado que puedan verse afectadas por la construcción de las obras.

Durante la ejecución del contrato se realizó la correspondiente limpieza y posterior protección de 78 sumideros ubicados en el área directa de afectación de las obras, discriminados mensualmente en la Tabla 27.

Tabla 27: trazabilidad sumideros

N°	PERIODO	FRENTE DE OBRA	N° DE SUMIDEROS
1	Agosto 2022	Suba	0
2	Septiembre 2022	Suba, Álamos y Fontibón	0
3	Octubre 2022	Suba, Álamos, Usme, San Cristóbal	0
4	Noviembre 2022	Santa Isabel	18
5	Diciembre 2022	Santa Isabel	15
6	Enero 2023	Santa Isabel	13
7	Febrero 2023	Santa Isabel	11
8	Marzo 2023	Santa Isabel	11

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

9	Abril 2023	Santa Isabel	1
10	Mayo 2023	Santa Isabel	1
		Centro	1
		Bosa	6
11	Junio – Agosto 2023	Centro	0
12	Septiembre 2022	Emergencias	0
TOTAL			78

a. Control de Derrames

Durante el periodo no se presentó ningún tipo de derrame ni se realizaron vertimientos sobre vías, cuerpos de agua o al sistema de alcantarillado. Tampoco se produjeron lodos por lo tanto no se requirió realizar ninguna gestión.

b. Manejo de Residuos líquidos de Unidades sanitarias portátiles

Se suministraron en total **58** unidades sanitarias portátiles suministradas por las empresas *EQUITEK* y *SOLUCIONES DE INGENIERÍA PORTÁTIL*, las cuales fueron dispuestas los frentes de obra activos, de acuerdo a lo relacionado en **la Tabla 28**, los cuales ingresaron a obra en condiciones de limpieza y desinfección. Las aguas residuales producto del mantenimiento de estas unidades portátiles se adjuntan en *el anexo 9*, gestión realizada por la empresa Planeación Estratégica y Tecnologías Ambientales Planeta S.A.S, concorde a su Licencia Ambiental Resolución 1816 de 14 de Julio de 2017 emitida por la CAR, dicho soporte se puede visualizar en *el anexo 10*.

A demás se hizo uso de **20** baños fijos de establecimientos públicos en los frentes de obra intervenidos a los que se les realizo las limpiezas correspondientes por parte del personal BOAL, procedente a ello, la interventoría solicito que se levantara un acta el consentimiento del dueño(a) del local para hacer uso de estos, lo cual se adjunta en *el anexo 10* dirigido a la interventoría firmada por el contratista de obra y el dueño del establecimiento y el control de las limpiezas realizadas a los baños.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

De acuerdo a lo anterior, en total de utilizaron 78 unidades sanitarias, a continuación, se relaciona trazabilidad de dicha gestión en la **Tabla 28**.

Tabla 28: trazabilidad manejo de unidades sanitarias portátiles en los frentes de obra activos.

N°	PERIODO	CANTIDAD DE UNIDADES SANITARIAS	PROVEEDOR
1	Agosto 2022	2	Portátil - Equitek
2	Septiembre 2022	5	Portátil - Equitek
3	Octubre 2022	4	Portátil - Equitek
		6	Establecimiento público
4	Noviembre 2022	5	Portátil – Soluciones de Ingeniería Portátil
		1	Establecimiento público
5	Diciembre 2022	3	Portátil – Soluciones de Ingeniería Portátil
		1	Establecimiento público
6	Enero 2023	3	Portátil – Soluciones de Ingeniería Portátil
7	Febrero 2023	6	Portátil – Soluciones de Ingeniería Portátil
8	Marzo 2023	7	Portátil – Soluciones de Ingeniería Portátil
9	Abril 2023	9	Portátil – Soluciones de Ingeniería Portátil
10	Mayo 2023	10	Portátil – Soluciones de Ingeniería Portátil
		1	Establecimiento público
11	Junio – agosto 2023	2	Portátil – Soluciones de Ingeniería Portátil
		3	Establecimiento público
12	Septiembre – octubre 2023	2	Portátil – Soluciones de Ingeniería Portátil
		8	Establecimiento público

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

Durante el de ejecución del contrato, se realizó suministro de **1099 m3** agua industrial durante las demoliciones realizadas con el fin de mitigar la generación de material particulado. En la **Tabla 29**, se relaciona la trazabilidad de la cantidad de agua industrial utilizada mensualmente y el respectivo proveedor, dichas certificaciones se adjuntan en el *anexo 11*.

Tabla 29: trazabilidad agua potable suministrada durante las actividades de demolición.

N°	PERIODO	CANTIDAD CERTIFICADA (m3)	PROVEEDOR
1	Agosto 2022	0	NA
2	Septiembre 2022	0	NA
3	Octubre 2022	14	Acualianza & Baquero SAS
4	Noviembre 2022	101	Acualianza & Baquero SAS
		60	Aqua Movil - Comultrans
5	Diciembre 2022	72	Acualianza & Baquero SAS
		84	Aqua Movil - Comultrans
6	Enero 2023	192	Aqua Movil - Comultrans
7	Febrero 2023	84	Aqua Movil - Comultrans
8	Marzo 2023	264	Aqua Movil - Comultrans
9	Abril 2023	60	Aquamovil - Comultrans
10	Mayo 2023	120	Aquamovil - Comultrans
11	Junio – Agosto 2023	48	Aquamovil - Comultrans
12	Septiembre – Octubre 2023	0	NA
TOTAL		1099 m3	

Tabla 30: indicadores B5 – manejo integral de cuerpos de agua

INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
$\frac{\text{N° de sumideros protegidos en los frentes de obra en el periodo}}{\text{N° de sumideros presentes en los frentes de obra en el periodo}} * 100\%$	$\frac{78}{78} * 100\%$	100%
$\frac{\text{N° de derrames controlados}}{\text{N° de derrames generados}} * 100\%$	$\frac{0}{0} * 100\%$	100%

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

Tabla 31: : trazabilidad sumideros

N°	PERIODO	FERENTE DE OBRA	N° DE SUMIDEROS
1	Agosto 2022	Suba	0
2	Septiembre 2022	Suba	0
3	Octubre 2022	Suba	0
4	Noviembre 2022	Interestación 8	6
		Interestación 9	12
5	Diciembre 2022	Interestación 8	6
		Interestación 9	9
6	Enero 2023	Interestación 9	13
7	Febrero 2023	Interestación 9	11
8	Marzo 2023	Curva 2	3
		Interestación 9	8
9	Abril 2023	Interestación 9	1
10	Mayo 2023	Bosa	6
		Interestación 9	1
		Centro	1
11	Junio 2023	Centro	1
12	Septiembre 2022	Centro	0
12	Octubre 2022	Centro	0
TOTAL			78

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

6.3 COMPONENTE C - MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE - C4. MANEJO DE AVIFAUNA.

En la ejecución del contrato se realiza inventario de individuos arbóreos colindantes a los frentes de obra intervenidos, realizando la protección **de 242 individuos** arbóreos presenciaron en total cuatro individuos arbóreos que pudieran ser afectados por las actividades de técnicas del contrato.

Tabla 32: trazabilidad agua potable suministrada durante las actividades de demolición.

N°	PERIODO	FRENTE DE OBRA	N° INDIVIDUOS ABOREROS
1	Agosto 2022	Suba	15
2	Septiembre 2022	Suba	15
		Fontibón	1
		Álamos	8
3	Octubre 2022	Suba	27
		Fontibón	
		Álamos	
4	Noviembre 2022	Álamos	7
		Interestación 8	1
		Santa Isabel	12
5	Diciembre 2022	Santa Isabel	18
		Interestación 8	1
6	Enero 2023	Santa Isabel	18
7	Febrero 2023	Santa Isabel	18
8	Marzo 2023	Santa Isabel	23
		Curva 2	13
9	Abril 2023	Santa Isabel	4
		Álamos	2
		Suba	1

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

10	Mayo 2023	Santa Isabel	3
		Suba	1
11	Junio – Agosto 2023	NA	0
12	Septiembre – Octubre 2023	Calle 164	3
		Engativá Cr. 96	4
		Álamos Cr. 96	13
		Alamos Diver Plaza	31
TOTAL			236

Tabla 33: Indicador Ficha C1 MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
$\frac{\text{Nº de individuos arbóreos protegidos en los frentes de obra en el periodo}}{\text{Nº de individuos arbóreos presentes en los frentes de obra en el periodo}} * 100\%$	$\frac{236}{236} * 100\%$	100%

6.3.1 Uso de zona verde – instalación de campamento temporal

Durante el periodo del mes de abril de 2023, se realizó el uso de zona verde en uno de los frentes de obra intervenidos para la instalación del campamento temporal, lo cual fue informado a la interventoría mediante correo electrónico el día 25 de abril, donde se reporta la necesidad de uso de una zona verde para instalación de campamento temporal en frente de obra Santa Isabel (Interestación 9), predio en el cual se había dado inicio a demolición mecánica, siguiendo las actividades propias de ejecución de obra, se realiza la solicitud a la propietaria de la zona verde situada junto al predio intervenido para hacer uso de dicha zona como campamento temporal, el permiso de la solicitud en mención se otorgó el día 24 de abril de 2023, por la señora Beatriz Mesa.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

De acuerdo a lo anterior, se verifico la zona antes, durante y después de su uso, evidenciando que se dejó en las mismas condiciones que las iniciales, para evidencia de esto y como obligación contractual, se diligencia el FO-AC-51 adjunto en el *Anexo 12*, donde además se encuentra de manera detallada los registros y actas correspondientes a dicha actividad.

6.3.2 Tratamiento silvicultural

Para el mes de **agosto 2023** se realizó intervención en un individuo arbóreo de especie Aliso, ubicado en el km 5 vía la calera, por emergencia con riesgo de caída, previo a la actividad se hizo un reconocimiento por parte del área biótica para identificación de nidos y ahuyentamiento, sin embargo, no se identificaron nidos presentes en el individuo arbóreo.

La actividad fue realizada en horas de la noche, estipulado esto en PMT por emergencia, la actividad se llevó a cabo el día 29 de agosto del 2023 iniciando a las 10: 00 pm y culminándose el día 30 de agosto a las 2 :00 am.

En el informe forestal se describen las actividades realizadas, de igual forma se presenta informe del área biótica, donde se evidencia el traslado y rescate de Epifitas presentes en el individuo.

Se adjunta tratamiento silvicultural en el **anexo 12 (sección agosto 2023)**.

7. CONTROL DOCUMENTAL

Durante el periodo fueron enviados y recibidos comunicados entre el IDU, la interventoría y el contratista, los cuales fueron procesados de acuerdo a su contenido, los cuales se relacionan en la **Tabla 34** y se adjuntan en el *anexo 18*:

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

Tabla 34 Correspondencia del periodo

RADICADO	FECHA	ASUNTO	REMITENTE	DESTINATARIO	RESPONSABLE DE LA RESPUESTA	N° DE COMUNICACIÓN DE RTA	FECHA DE LA RESPUESTA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA							
IDU-522-011-2022	10/08/2022	REMISION MAO V0	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría	0013.22 GTC-CI-IDU-0524	17/08/2022
IDU-522-012-2022	10/08/2022	REMISION FOGIP-057 – FORMATO 1	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría	0014.22 GTC-CI-IDU-0524	17/08/2022
IDU-522-013-2022	10/08/2022	REMISION PG-RCD V0	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría	0016.22 GTC-CI-IDU-0524	18/08/2022
IDU-522-014-2022	21/08/2022	REMISION MAO V1	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría	NA	NA
IDU-522-015-2022	21/08/2022	REMISION FOGIP-057 – FORMATO 1 CORREGIDO	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría	NA	NA

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

IDU-522-016-2022	21/08/2022	REMISION PG-RCD V1	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría		
IDU-522-024-2022	06/09/2022	FIRMA DE FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría	NA	
IDU-522-025-2022	07/09/2022	REMISION INFORME DE GESITON AMBIENTAL N°1 V0	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría	0034.22 GTC-CI-IDU-0524	15/09/2022
IDU-522-027-2022	16/09/2022	REMISION INFORME DE GESITON AMBIENTAL N°1 V1	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría	0036.22 GTC-CI-IDU-0524	20/09/2022
IDU-522-031-2022	07/10/2022	FIRMA DE FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST – septiembre 2022	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría	NA	
IDU-522-032-2022	07/10/2022	REMISION INFORME DE GESITON AMBIENTAL N°2 V0	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría	0049.22 GTC-CI-IDU-0524	13/10/2022
IDU-522-036-2022	13/10/2022	ATENCION CIRCULAR II – TEMPORADA DE LLUVIAS	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría	NA	

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

DTDP 20223251688031	20/10/2022	APROBACION INFORM AMBIENTAL N° 1 V1	IDU	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría		
IDU-522-046- 2022	09/11/2022	FIRMA DE FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST – octubre 2022	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	NA	NA	
IDU-522-047- 2022	09/11/2022	REMISION INFORME DE GESITON AMBIENTAL N°3 V0	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría	-	-
IDU-5220-054- 2022	06/12/2022	FIRMA DE FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST – noviembre 2022	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	NA	NA	-
IDU-522-058- 2022	07/12/2022	REMISION INFORME DE GESITON AMBIENTAL N°4 V0	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	CLAUDIA BELTRAN Residente Ambiental Interventoría	-	-
DTDP 20223251911591	13/12/2022	APROBACION INFORME AMBIENTAL N°2 V1	IDU	VELNEC	NA	NA	-
IDU-522-064- 2023	05/01/2023	REMISION INFOME AMBIENTAL N°3 - V1	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría	002.23 GTC- CI-IDU-0524	03/01/2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

IDU-522-066-2023	14/01/2023	REMISION SUSCRIPCION DE FICHAS A&SST - DICIEMBRE DE 2022	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	NA	NA	-
IDU-522-068-2023	05/01/2023	REMISION INFOME AMBIENTAL N°5 – V0	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría	NA	-
OGA 20231750075881	22/01/2023	RESPUESTA AL RADICADO IDU 20225261575152 – CONCEPTO MAO	IDU	VELNEC	NA	NA	-
IDU-522-073-2023	02/02/2023	REMISION INFOME AMBIENTAL N°4 - V1	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría	.	-
IDU-522-074-2023	03/02/2023	REMISION INFOME AMBIENTAL N°5 – V1	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría	-	-
IDU-522-076-2023	06/02/2023	REMISION SUSCRIPCION DE FICHAS A&SST - ENERO DE 2023	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	NA	NA	-
IDU-522-085-2023	24/02/2023	REMISION INFOME AMBIENTAL N°6 – V0	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente	NA	-

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

					ambiental interventoría		
DTDP 20233250165621	07/02/2023	RESPUESTA AL RADICADO IDU 20225261602142 – OBSERVACIONES PAI	IDU	VELNEC	NA	-	-
IDU-522-093- 2023	08/03/2023	ENVIO FICHAS DE SEGUIMIENTO 0522 FIRMADAS – FEBRERO 2023	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	NA	.	-
IDU-522-094- 2023	09/03/2023	REMISION INFOME AMBIENTAL N°7 – V0	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría	-	-
DTDP 20233250398251	22/03/2023	APROBACION INFORME AMBIENTAL N°3 – V1	IDU	VELNEC	NA	NA	-
IDU-522-0100- 2023	03/04/2023	ENVIO PERMISOS AMBIENTALES ESCOMBBRERA MAGIR SAS ESP	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría	0053.23 GTC-CI-IDU- 524	11/04/2023
IDU-522-104- 2023	03/04/2023	REMISION INFOME AMBIENTAL N°7 – V1	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría	0060.23 GTC-CI-IDU- 524	19/04/2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

IDU-522-105-2023	03/04/2023	FICHAS DE SEGUIMIENTO MARZO 2023	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	NA	NA	-
DTDP 20233250654321	04/05/2023	APROBACION INFORME N°4 V1	IDU	VELNEC			
DTDP 20233250653631	04/05/2023	APROBACION INFORME N°5 V1	IDU	VELNEC			
DTDP 20233250882781	26/05/2023	OBSERVACIONES PAI	IDU	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría	0079.23 GTC-CI-IDU-524 ORFEO 2023526087 4362	31/05/2023
IDU-522-0115-2023	15/05/2023	ENVIO INFORME N°8 V0	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría		
IDU-522-116-2023	15/05/2023	ADAPTACION Y MIGRACION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION - PGRCD	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría	0060.23 GTC-CI-IDU-524	19/04/2023
IDU-522-120-2023	24/05/2023	FICHAS DE SEGUIMIENTO ABRIL 2023	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	NA	NA	-

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

OGA 20231750117125 1	07/07/2023	APROBACION PLAN DE ACCION DE INTERVENTORIA V2	IDU	VELNEC			
OGA 20231750120875 1	14/07/2023	APROBACION INFORME N°7 V1	IDU	VELNEC			
IDU-522-0141-2023	25/08/2023	ENVIO INFORME N°10 V0	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría		
IDU-522-0143-2023	04/09/2023	ACTUALIZACION MAO V2	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría		
IDU-522-0144-2023	04/09/2023	ADAPTACION AL PMA-RCD	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría		
IDU-522-0148-2023	20/09/2023	FICHAS DE SEGUIMIENTO A&SST - MAYO Y JUNIO 2024	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría		
IDU-522-0149-2023	22/09/2023	FICHAS DE SEGUIMIENTO A&SST - AGOSTO 2024	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría		
IDU-522-0150-2023	22/09/2023	ENVIO INFORME N°11 V0	CONSORCIO GYA 035	VELNEC	Claudia Beltrán Residente ambiental interventoría		
CORRESPONDENCIA ENVIADA							
0013.22 GTC-CI-IDU-0524	17/08/2022	RESPUESTA IDU-522- 011-2022 – OBSERVACIONES DEL	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental Contratista		

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

		MAO V0					
0014.22 GTC-CI-IDU-0524	17/08/2022	RESPUESTA IDU-522-012-2022 – REMISION OBSERVACIONES AL FOGIP 057 – FORMATO 1	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental Contratista		
0016.22 GTC-CI-IDU-0524	18/08/2022	RESPUESTA IDU-522-013-2022 – REMISION OBSERVACIONES ALPG-RCD V0	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental Contratista		
0017.22 GTC-CI-IDU-0524	18/04/2022	NOTIFICACION METODOLOGIA DE PAGO GESTION SST&A CTO 522 - 2022	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA	NA	NA
0022.22 GTC-CI-IDU-0524	05/09/2022	APROBACION MAO V1	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA		
0023.22 GTC-CI-IDU-0524	05/09/2022	APROBACION PGRCD V1	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA		
0024.22 GTC-CI-IDU-0524	05/09/2022	REMISION FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST – AGOSTO 2022	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental Contratista	IDU-522-024-2022	06/09/2022
0025.22 GTC-CI-IDU-0524	06/09/2022	RADICACION MAO V1 RAD. ORFEO 20225261575152	VELNEC	IDU	DTDP	NA	NA
0026.22 GTC-CI-IDU-0524	06/09/2022	RADICACION PGRCD V1 RAD. ORFEO 20225261575422	VELNEC	IDU	DTDP	NA	

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

0030.22 GTC-CI-IDU-0524	09/09/2022	RADICACION PAI V1 RAD. ORFEO 20225261602142	VELNEC	IDU	DTDP	NA	
0034.22 GTC-CI-IDU-0524	15/09/2022	OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL N°1 V0	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental Contratista		
0036.22 GTC-CI-IDU-0524	20/09/2022	APROBACION INFORME AMBIENTAL N°1 V1	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental Contratista		
0037.22 GTC-CI-IDU-0524	21/09/2022	RADICACION INFORME AMBIENTAL INTERVENTORÍA N°1 V0 RAD. ORFEO 20225261669402	VELNEC	IDU	DTDP	NA	
0041.22 GTC-CI-IDU-0524	22/09/2022	INFORMACION APERTURA DEL PIN AMBIENTAL - SDA	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental Contratista		
0047.22 GTC-CI-IDU-0524	06/10/2022	REMISION FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST – SEPTIEMBRE 2022	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental contratista	IDU-522-031- 2022	07/10/2022
0049.22 GTC-CI-IDU-0524	13/10/2022	APROBACION INFORME AMBIENTAL N°2 – V0	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA		
0051.22 GTC-CI-IDU-0524	19/10/2022	RADICACION INFORME AMBIENTAL INTERVENTORÍA N°2 V0	VELNEC	IDU	-	-	-

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

		RAD. ORFEO 20225261871922					
0053.22 GTC-CI-IDU-0524	26/10/2022	RESPUESTA CIRCULAR N°31 – CIRCULAR II TEMPORADA DE LUVIAS	VELNEC	IDU	NA	NA	NA
0058.22 GTC-CI-IDU-0524	08/11/2022	REMISION FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST – OCTUBRE 2022	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental contratista	IDU-522-046-2022	09/11/2022
0072.22 GTC-CI-IDU-0524	06/12/2022	REMISION FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SST – NOVIEMBRE 2022	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental contratista	IDU-522-054-2022	06/12/2022
001.23 GTC-CI-IDU-0524	03/01/2023	REMISION CERTIFICADOS DE NO APROVECHAMIENTO IN-SITU PERIODOS DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA	NA	NA
002.23 GTC-CI-IDU-0524	03/01/2023	REMISION OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTION AMBIENTAL N°3 – V0	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	Sonia Torres Residente Ambiental Contratista	NA	NA
003.23 GTC-CI-IDU-0524	03/01/2023	REMISION CERTIFICADOS DE NO APROVECHAMIENTO IN-SITU PERIODOS DE OCTUBRE DE 2022	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA	NA	NA
005.23 GTC-CI-IDU-0524	13/01/2023	SOLICITUD SUSCRIPCION DE	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	Sonia Torres	IDU-522-066-2023	14/01/2023

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

		FICHAS A&SST - DICIEMBRE DE 2022			Residente Ambiental Contratista		
015.23 GTC-CI-IDU-0524	30/01/2023	APROBACION INFORME DE GESTION AMBIENTAL N°3 – V1	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA	NA	NA
017.23 GTC-CI-IDU-0524	01/02/2023	REMISION OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTION AMBIENTAL N°4 – V0	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	Sonia Torres Residente Ambiental Contratista	NA	NA
018.23 GTC-CI-IDU-0524	01/02/2023	REMISION CERTIFICADOS DE NO APROVECHAMIENTO IN-SITU PERIODOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA	NA	NA
019.23 GTC-CI-IDU-0524	02/02/2023	REMISION OBSERVACIONES AL INFORME DE GESTION AMBIENTAL N°5 – V0	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	Sonia Torres Residente Ambiental Contratista	NA	NA
0021.23 GTC-CI-IDU-0524	06/02/2023	SOLICITUD SUSCRIPCION DE FICHAS A&SST - ENERO DE 2023	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	Sonia Torres Residente Ambiental Contratista	IDU-522-076-2023	06/02/2023
027.23 GTC-CI-IDU-0524	20/02/2023	REMISION INFORME DE GESTION AMBIENTAL INTERVENTORIA - N°3 – V0	VELNEC	IDU	Nelson Cepeda APOYO SUPERVISION DTDP	NA	NA

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

035.23 GTC-CI-IDU-0524	08/03/2023	REMISION FICHAS DE CALIFICACION SSTA – FEBRERO 2023	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	Sonia Torres Residente Ambiental Contratista	NA	NA
040.23 GTC-CI-IDU-0524	16/03/2023	REMISION APROBACION AL INFORME DE GESTION AMBIENTAL N°4 – V1	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA	NA	NA
048.23 GTC-CI-IDU-0524	05/04/2023	APROBACION INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°5 V1	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA	NA	NA
050.23 GTC-CI-IDU-0524	11/04/2023	APROBACION INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°6 V0	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA	NA	NA
051.23 GTC-CI-IDU-0524	11/04/2023	OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°7 V0	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental	NA	NA
052.23 GTC-CI-IDU-0524	11/04/2023	SOLICITUD SUSCRIPCION DE FICHAS DE SEGUIMIENTO A LABORES A&SST - MARZO 2023	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental	NA	NA
053.23 GTC-CI-IDU-0524	11/04/2023	APROBACION SITIO DE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS - MAGIR SAS EPS	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA	NA	NA
059.23 GTC-CI-IDU-0524	19/04/2023	REMISION CERTIFICADOS DE NO APROVECHAMIENTO IN-	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA	NA	NA

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

		SITU - ENERO Y FEBRERO 2023					
060.23 GTC-CI-IDU-0524	19/04/2023	APROBACION INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°7 V1	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA	NA	NA
061.23 GTC-CI-IDU-0524	20/04/2023	SOLICITUD DE ADAPTACION Y MIGRACION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN A LO DICTAMINADO POR LA RESOLUCION 1257 DE 2021.	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	NA	NA	NA
075.23 GTC-CI-IDU-0524	23/05/2023	SOLICITUD SUSCRIPCION DE FICHAS DE SEGUIMIENTO A LABORES A&SST - MARZO 2023	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental de Obra	IDU-522-120-2023	24/05/2023
079.23 GTC-CI-IDU-0524 ORFEO 20235260874362	31/05/2023	RESPUESTA COMUNICADO DTDP20233250882781 ACTUALIZACION PAI V2	VELNEC	IDU	NA	NA	NA
0109.23 GTC-CI-IDU-0524	16/08/2023	SOLICITUD SUSCRIPCION DE FICHAS DE SEGUIMIENTO A	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental de Obra		

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022	
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

		LABORES A&SST – MAYO Y JUNIO 2023					
0111.23 GTC-CI-IDU-0524	22/08/2023	APROBACION HOJAS DE VIDA, REEMPLAZO PERSONAL CONTRACTUAL 522	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ Directo de proyecto	NA	NA
0121.23 GTC-CI-IDU-0524	21/09/2023	SOLICITUD SUSCRIPCION DE FICHAS DE SEGUIMIENTO A LABORES A&SST – AGOSTO 2023	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental de Obra		
0127.23 GTC-CI-IDU-0524	23/10/2023	SOLICITUD SUSCRIPCION DE FICHAS DE SEGUIMIENTO A LABORES A&SST – SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023	VELNEC	CONSORCIO GYA 035	SONIA TORRES Residente Ambiental de Obra	NA	NA

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2	
	INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	

8. CONCLUSIONES

- La interventoría emite concepto de aprobación al informe de gestión ambiental final **V1 (segunda entrega)** del contrato de obra 0522 de 2022, lo cual se informó mediante comunicado **031.24 GTC CI-IDU-522**, el cual cumple con todos los requerimientos mínimos ambientales contractuales solicitados por la entidad.
- El contratista cumplió en un 99.45% los requerimientos mínimos contractuales necesarios para dar cumplimiento a las medidas de control ambiental en obra.
- Las afectaciones de las calificaciones A&SST no generaron impactos significativos al ambiente o a terceros, a los cuales el contratista logró subsanar y ejecutar un buen plan de acción.
- Durante la ejecución del contrato, tanto la firma contratista como la firma interventora contaron con la plantilla mínima de personal requerido contractualmente.
- El contratista implementó los requerimientos mínimos en los campamentos principal, fijos y móviles dotados con unidades sanitarias diferenciadas por género, punto ecológico, elementos de atención a emergencias como camilla, extintores y botiquín, de igual modo fue constatado que los profesionales ambiental y SST cuentan con puesto de trabajo, equipo de cómputo e impresora para adelantar de manera propicia las actividades pertinentes.
- Se cumplió al 100% con el cronograma de charlas y capacitaciones propuesto, realizando en total 77 capacitaciones.
- El Contratista implementó en total 50 campamentos fijos y móviles para la gestión de los frentes de obra intervenidos, los cuales cumplieron con los requerimientos mínimos propuestos en el MAO y exigidos por la entidad.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

- Durante la ejecución del contrato se realizaron satisfactoriamente cierres ambientales en los predios intervenidos donde no se evidencio algún pasivo ambiental.
- Se reporta el cargue y disposición final de 14223 m³ de escombros durante la ejecución del contrato, los cuales en su mayoría se llevaron a Plantas de Aprovechamiento y/o Tratamiento de RCD, lo cual sumo a la meta de aprovechamiento de RCD dictaminada por la resolución 1257 de 2021.
- Como resultado de las actividades de demolición se generaron residuos peligrosos y residuos aprovechables, lo cuales el contratista dispuso en sitios autorizados por la autoridad ambiental. Se relacionan las respectivas certificaciones.
- Durante la ejecución del contrato se generaron 22424.88 ton de RCD entre los cuales el 97.89% correspondieron a RCD pétreos, 0.12% residuos de capa vegetal, 0.39% de residuos no pétreos y 1.65% residuos peligrosos, que se dispusieron en sitios autorizados, los cuales fueron certificados por sitios autorizado relacionados en el Formato 1 (FO-GIP-57).
- Todas las volquetas utilizadas durante la ejecución del contrato contaron con PIN ambiental vigente ante la Secretaría Distrital de Ambiente.
- Para la mitigación de contaminación atmosférica durante las actividades de demolición se validó el uso de agua industrial, por lo tanto, el contratista entrega certificaciones de un total de 1099 m³ de agua industrial utilizada.
- Para el cerramiento de los predios, actividad contractual del contrato, se utilizaron varas rollizas las cuales se suministraron por “Industrias La Cabaña”, el cual cuenta con certificado de movilización de materiales en madera otorgado por el ICA.

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	---	---

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1	FOAC25- INFORME MENSUAL AMBIENTAL Y SST DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
ANEXO 2	FOAC53- CONTROL DE MATERIALES
ANEXO 3	CERTIFICACION OBTENCION MATERIALES PARA CERRAMIENTO
ANEXO 4	FOAC55- PLANILLA RCD
ANEXO 5	CERTIFICADOS DISPOSICIÓN RCD
ANEXO 6	FOAC54 CONTROL RCD
ANEXO 7	FORMATOS RCD SDA
ANEXO 8	FOAC 21 – APROVECHAMIENTO DE RCD
ANEXO 9	FOAC50 CUERPOS DE AGUA – GESTION DE SUMIDEROS
ANEXO 10	CERTIFICADO MANTENIMIENTOS UNIDADES SANITARIAS
ANEXO 11	CERTIFICADOS SUMINISTRO AGUA POTABLE HUMECTACIÓN
ANEXO 12	MANEJO DE VEGETACIÓN
ANEXO 13	FOAC42 LISTADO DE VEHICULOS
ANEXO 14	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES / FOAC84 REGISTRO INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN
ANEXO 15	ACTAS DE COMITÉ Y REUNION
ANEXO 16	FOAC32 FICHAS SEGUIMIENTO AMBIENTAL
ANEXO 17	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO 18	BITÁCORA Y COMUNICADOS
ANEXO 19	PLANOS UBICACIÓN PREDIOS
ANEXO 20	ACTAS DE PRORROGA
ANEXO 21	FOGIP 57 – FORMATO 1 REQUERIMIENTOS A&SST
ANEXO 22	OFICIOS DE APROBACION INFORMES CONTRATISTA
ANEXO 23	OFICIOS DE APROBACION INFORMES INTERVENTORIA
ANEXO 24	OFICIOS SEGUIMIENTO MAO
ANEXO 25	OFICIOS SEGUIMIENTO PMARCD
ANEXO 26	INDICADORES
ANEXO 27	FOAC-57 – INFORME FINAL AMBIENTAL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
ANEXO 28	OFICIOS APROBACION PERSONAL CONTRACTUAL
ANEXO 29	SEGUIMIENTO PAI
ANEXO 30	OFICIO APROBACION INFORME FINAL CONTRATISTA
ANEXO 31	CERTIFICACIONES INTERVENTORIA
ANEXO 32	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°0524 DE 2022 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 2 INFORME AMBIENTAL FINAL DE INTERVENTORÍA	
---	--	---

Se comparte enlace carpeta drive donde se podrán visualizar los anexos ya relacionados del presente informe:

https://drive.google.com/drive/folders/1D4Qt7haJhvUYAp2d1B4AhdETy0hQB9QM?usp=drive_link