



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INFORME SEMANAL No. 11                                                                                                                                                        |             | INTERVENTORIA - OBRA                                                                      |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|-------|-------|------------------|--------|--------|-------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS                                                                                                                  |             | Código Formato:                                                                           |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |             | CONTRATO DE OBRA                                                                          |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Interventoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DONALDO DEL TORO Y CIA SAS                                                                                                                                                    |             | Constructor                                                                               | SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.                                                                                                                            |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Representante Legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DONALDO DEL TORO PEREZ                                                                                                                                                        |             | Representante Legal                                                                       | Jaime Alberto Suárez urquijo                                                                                                                                 |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Contrato No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 642 del 2 de Diciembre del 2025                                                                                                                                               |             | Contrato No.                                                                              | 609 del 20 de noviembre del 2025                                                                                                                             |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTERVENTORIA AL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA |             | Objeto                                                                                    | DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Valor inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 42.000.000,00                                                                                                                                                              |             | Valor inicial:                                                                            | \$ 386.868.038,00                                                                                                                                            |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Valor total:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 42.000.000,00                                                                                                                                                              |             | Valor total:                                                                              | \$ 386.868.038,00                                                                                                                                            |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Plazo inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2025                                                                                                                                                                    |             | Plazo inicial:                                                                            | 31-dic-25                                                                                                                                                    |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Fecha de inicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/12/2025                                                                                                                                                                    |             | Fecha de inicio:                                                                          | 12/12/2025                                                                                                                                                   |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Fecha de terminación inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2025                                                                                                                                                                    |             | Fecha de terminación del contrato:                                                        | 8/5/2026                                                                                                                                                     |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Semana Número: 10 Del: 27/4/2026 Al: 3/5/2026 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 143 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |             |                                                                                           |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Nombre del Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |             |                                                                                           |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| AVANCE DEL CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |             |                                                                                           |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| SEMANAL<br>Obra programada (%) 0,59%<br>Valor de la Obra programada: \$ 2.300.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |             | SEMANAL<br>Obra Física Ejecutada (%) 0,59%<br>Valor de la Obra Ejecutada: \$ 2.300.000,00 |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| ACUMULADO<br>99,53%<br>\$ 385.068.038,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |             | ACUMULADO<br>99,53%<br>\$ 385.068.038,00                                                  |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |             | REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                      |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| <table><thead><tr><th></th><th>%PROGRAMADO</th><th>% EJECUTADO</th><th>DIFERENCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acumulado anterior</td><td>98,94%</td><td>98,94%</td><td rowspan="3">0,00%</td></tr><tr><td>Durante el período</td><td>0,59%</td><td>0,59%</td></tr><tr><td>Acumulado actual</td><td>99,53%</td><td>99,53%</td></tr></tbody></table> <p>Nota: Ver cuadro de observaciones</p>                                                           |                                                                                                                                                                               |             |                                                                                           | %PROGRAMADO                                                                                                                                                  | % EJECUTADO | DIFERENCIA | Acumulado anterior | 98,94% | 98,94% | 0,00% | Durante el período | 0,59% | 0,59% | Acumulado actual | 99,53% | 99,53% | ESTADO ACTUAL DE LOS FRENTE DE OBRA |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %PROGRAMADO                                                                                                                                                                   | % EJECUTADO | DIFERENCIA                                                                                |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Acumulado anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,94%                                                                                                                                                                        | 98,94%      | 0,00%                                                                                     |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Durante el período                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,59%                                                                                                                                                                         | 0,59%       |                                                                                           |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Acumulado actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99,53%                                                                                                                                                                        | 99,53%      |                                                                                           |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               |             |                                                                                           |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| SST:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |             |                                                                                           |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Actividades realizadas :<br>Se realiza verificación de permisos preoperacionales,<br>Se realiza la revisión de listados de personal activo.<br>Se revisa orden y aseo, señalización<br>se revisa medidas de seguridad de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |             |                                                                                           |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Técnico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |             |                                                                                           |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Se realiza el proceso de escarificación de las columnas. termibnacion Actividad<br>Se realiza Pañetes de columnas<br>Se realiza proceso de terminacion de cielo raso y de instalacion de lámparas .<br>se realizar proceso de instalación de tuberia electrica emt terminacion de actividad<br>Se realiza ubicación de toma corrientes de acuerdo a indicaciones funcionarios del INVIMA.<br>Se realiza proceso de desmonte de estructura metálica delgaraje y muro sobre este espacio.<br>Se realiza proceso de instalacion eterboard aleros |                                                                                                                                                                               |             |                                                                                           |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| Administrativo: Durante la semana comprendida entre el 27 de abril al 3 mayo de 2026. Se realizaron las siguientes actividades administrativas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |             |                                                                                           |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |
| RECIBIDOS:<br>- Informe de avance de obra por parte de la interventori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |             |                                                                                           |                                                                                                                                                              |             |            |                    |        |        |       |                    |       |       |                  |        |        |                                     |  |

- Se hace presentación informe de obra con situaciones de emergencia por socavación del terreno en porche
- Se hacer notificación por parte del contratista con informe de obra de situación de socavación solucionada y que se presento en 3 columnas del porche.
- Se hace notificación a la entidad y la interventoría de presencia de autoridad policial por ruidos en fin de semana solicitado por vecinos de la obra, sonidos propios de la ejecución del contrato
- Se solicita ingreso de personal especializado para labores de entrega de la obra

- SISO: 1
- Residente técnico : 18
- Oficiales :3
- Ayudantes: 7

| AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                 |                  |                     |                       | AVANCE TIEMPO CONTRATO DE OBRA |                                                                                                                                                                                                       | ESTADO POLIZA CONTRATO DE OBRA      |                      |                                     |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                         |                  | \$ 386.868.038,00   |                       | DOCUMENTO                      | TIEMPO                                                                                                                                                                                                |                                     | ASEGURADORA<br>CESCE | POLIZA No. CUMPLIMIENTO No.         | 174649           |                  |
| TOTAL ADICIONES                                                                                                                                                    |                  | \$ 0,00             |                       |                                | ADICIONADO                                                                                                                                                                                            | ACUMULADO                           |                      | VIGENCIA                            |                  |                  |
| VALOR ACTUALIZADO                                                                                                                                                  |                  | \$ 386.868.038,00   |                       |                                |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                      | DESDE                               | HASTA            |                  |
| PAGADO                                                                                                                                                             |                  | SALDO               |                       |                                | ANEXO 0                                                                                                                                                                                               | 20/12/2025                          |                      | 22/7/2026                           |                  |                  |
| VALOR ANTICIPO (N/A)                                                                                                                                               | \$ 0,00          | \$ 386.868.038,00   |                       |                                | ANEXO 2                                                                                                                                                                                               | 12/12/2025                          | 14/9/2026            |                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                    |                  |                     |                       |                                | ANEXO 3                                                                                                                                                                                               | 12/12/2025                          | 23/10/2026           |                                     |                  |                  |
| VALOR CORTE 01                                                                                                                                                     | \$ 91.882.075,00 |                     |                       |                                | ANEXO 4                                                                                                                                                                                               | 12/12/2025                          | 8/11/2026            |                                     |                  |                  |
|                                                                                                                                                                    |                  |                     |                       |                                | Estabilidad y calidad de la Obra                                                                                                                                                                      |                                     |                      | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, Y 0 DIAS |                  |                  |
|                                                                                                                                                                    |                  |                     |                       |                                | ASEGURADORA<br>CESCE                                                                                                                                                                                  | POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. |                      | 19-feb-49                           |                  |                  |
|                                                                                                                                                                    |                  |                     |                       |                                | ANEXO 2                                                                                                                                                                                               | 12/12/2025                          | 14/3/2026            |                                     |                  |                  |
| TOTAL VALOR FACTURADO                                                                                                                                              |                  | \$ 91.882.075       |                       | ANEXO 3                        | 12/12/2025                                                                                                                                                                                            | 23/4/2026                           |                      |                                     |                  |                  |
| SUMAS IGUALES                                                                                                                                                      | \$ 294.985.963   | \$ 294.985.963      |                       | DIAS SUSP                      | DIAS PRORROGADOS                                                                                                                                                                                      |                                     | ANEXO 4              | 12/12/2025                          | 8/5/2026         |                  |
|                                                                                                                                                                    |                  |                     |                       | TIEMPO TOTAL                   | 73                                                                                                                                                                                                    | 55                                  |                      |                                     |                  |                  |
| RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO                                                                                                                            |                  |                     |                       |                                |                                                                                                                                                                                                       |                                     |                      |                                     |                  |                  |
| INDICADOR TECNICO                                                                                                                                                  |                  | % AVANCE PROGRAMADO | % DE AVANCE EJECUTADO | % RETRASO -<br>% ADELANDO +    | INDICADOR TIEMPO                                                                                                                                                                                      | DIAS DE ATRASO                      | RETRASO              | INDICADOR FINANCIERO                | VALOR FACTURADO  | VALOR PAGADO     |
|                                                                                                                                                                    |                  | 99,53%              | 99,53%                | 0,00%                          |                                                                                                                                                                                                       | 0                                   | 0,00%                |                                     | \$ 91.882.075,00 | \$ 91.882.075,00 |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                      |                  |                     |                       |                                | FIRMAS                                                                                                                                                                                                |                                     |                      |                                     |                  |                  |
| <div><br/>DONALDO DEL TORO Y CIA SAS<br/>Ing Civil Donaldo Del Toro perez</div> |                  |                     |                       |                                | <div><br/>SYOC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS<br/>NOMBRE DE DIRECTOR Ing Civil Diego Abril<br/>DIRECTOR DE OBRA</div> |                                     |                      |                                     |                  |                  |
| Revisado y aprobado por:                                                                                                                                           |                  |                     |                       |                                | ELABORÓ:                                                                                                                                                                                              |                                     |                      |                                     |                  |                  |

INFORME SEMANAL No. 11



CONTRATO INTERVENTORIA  
:

INTERVENTORIA AL DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA

CONTRATO  
OBRA :

DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GTT COSTA CARIBE 1- BARRANQUILLA

FORMATO DE CONTROL TÉCNICO DE ACTIVIDADES INVIMA  
642 del 2 de Diciembre del 2025

609 del 20 de noviembre del 2025

ANEXO 1 - REGISTRO FOTOGRAFICO SEMANA 11 DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2026.



PROCESO ESCARIFICACION DE VIGAS Y DE CONCRTEO DE LAS MISMAS



ACABADOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



PROCESO DE ESCARIFICACION DE PINTURA, ADECUACIÓN DE CUBIERTA DEL GARAJE Y LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS



ALEROS ETER BOARD - INTERRUPTORES ELECTRICOS Y TOMAS



TERMINACIÓN PINTURA FACHADAS Y ENCHAPES COLUMNAS



|  |              |           | INFORME SEMANAL No. 11                                       |              |        |                   |            | INTERVENTORIA   |                  |        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------|------------|-----------------|------------------|--------|------------------|
|                                                                                   |              |           | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS |              |        |                   |            | Código Formato: |                  |        |                  |
|                                                                                   | PROGRAMACIÓN |           |                                                              |              | REAL   |                   |            | ACUMULADO       |                  |        |                  |
| INFORME                                                                           | SEMANA       | FECHA     | PROGRAMADO                                                   | % PROGRAMADO | AVANCE | EJECUTADO         | DIFERENCIA | PROGRAMADO      | EJECUTADO        |        |                  |
| 1                                                                                 | sem 1        | 14-dic-25 | \$ 38.809.530,40                                             | 10,03%       | 10,03% | \$ 38.809.530,40  | \$ 0,00    | 10,03%          | \$38.809.530,40  | 10,03% | \$38.809.530,40  |
| 2                                                                                 | sem 2        | 21-dic-25 | \$ 44.871.805,07                                             | 11,60%       | 11,60% | \$ 44.871.805,07  | \$ 0,00    | 21,63%          | \$83.681.335,47  | 21,63% | \$83.681.335,47  |
| 3                                                                                 | sem 3        | 28-dic-25 | \$ 8.200.738,92                                              | 2,12%        | 2,12%  | \$ 8.200.738,92   | \$ 0,00    | 23,75%          | \$91.882.074,40  | 23,75% | \$91.882.074,40  |
| 4                                                                                 | sem 4        | 9-mar-26  | \$ 2.726.504,73                                              | 0,70%        | 0,70%  | \$ 2.726.504,73   | \$ 0,00    | 24,46%          | \$94.608.579,13  | 24,46% | \$94.608.579,13  |
| 5                                                                                 | sem 5        | 16-mar-26 | \$ 19.208.824,26                                             | 4,97%        | 4,97%  | \$ 19.208.824,26  | \$ 0,00    | 29,42%          | \$113.817.403,39 | 29,42% | \$113.817.403,39 |
| 6                                                                                 | sem 6        | 23-mar-26 | \$ 67.413.060,26                                             | 17,43%       | 17,43% | \$ 67.413.060,26  | \$ 0,00    | 46,85%          | \$181.230.463,65 | 46,85% | \$181.230.463,65 |
| 7                                                                                 | sem 7        | 30-mar-26 | \$ 52.846.918,09                                             | 13,66%       | 13,66% | \$ 52.846.918,09  | \$ 0,00    | 60,51%          | \$234.077.381,73 | 60,51% | \$234.077.381,73 |
| 8                                                                                 | sem 8        | 6-abr-26  | \$ 82.866.487,29                                             | 21,42%       | 21,42% | \$ 82.866.487,29  | \$ 0,00    | 81,93%          | \$316.943.869,02 | 81,93% | \$316.943.869,02 |
| 9                                                                                 | sem 9        | 13-abr-26 | \$ 61.036.922,92                                             | 15,78%       | 15,78% | \$ 61.036.922,92  | \$ 0,00    | 97,70%          | \$377.980.791,93 | 97,70% | \$377.980.791,93 |
| 10                                                                                | sem 10       | 20-abr-26 | \$ 4.787.246,07                                              | 1,24%        | 1,24%  | \$ 4.787.246,07   | \$ 0,00    | 98,94%          | \$382.768.038,00 | 98,94% | \$382.768.038,00 |
| 11                                                                                | sem 11       | 27-abr-26 | \$ 2.300.000,00                                              | 0,59%        | 0,59%  | \$ 2.300.000,00   | \$ 0,00    | 99,53%          | \$385.068.038,00 | 99,53% | \$385.068.038,00 |
| 12                                                                                | sem 12       | 4-may-26  | \$ 1.800.000,00                                              | 0,47%        |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 13                                                                                | sem 13       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 14                                                                                | sem 14       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 15                                                                                | sem 15       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 16                                                                                | sem 16       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 17                                                                                | sem 17       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 18                                                                                | sem 18       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 19                                                                                | sem 19       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 20                                                                                | sem 20       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 21                                                                                | sem 21       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 22                                                                                | sem 22       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 23                                                                                | sem 23       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 24                                                                                | sem 24       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 25                                                                                | sem 25       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 26                                                                                | sem 26       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 27                                                                                | sem 27       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 28                                                                                | sem 28       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 29                                                                                | sem 29       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 30                                                                                | sem 30       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 31                                                                                | sem 31       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 32                                                                                | sem 32       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 33                                                                                | sem 33       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 34                                                                                | sem 34       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 35                                                                                | sem 35       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 36                                                                                | sem 36       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 37                                                                                | sem 37       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
| 38                                                                                | sem 38       |           |                                                              |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |
|                                                                                   |              |           | \$ 386.868.038,00                                            | 100,00%      |        | \$ 113.817.403,39 |            |                 |                  |        |                  |
|                                                                                   |              | TOTAL     | \$ 386.868.038,00                                            |              |        |                   |            |                 |                  |        |                  |

29,42%