

RV: INFORME No 9 - SEMS-ES-CA-054-2025

Desde Florez Mateus, Lili Johanna, Enel Colombia <lili.florez@enel.com>
Fecha Mar 2026-08-11 11:32
Para Luisa Fernanda Bogota Garcia <luisa.bogota@cundinamarca.gov.co>

 1 archivo adjunto (131 KB)
07. Parafiscales julio 2026 Firmada (1).pdf;

INTERNAL

De: Florez Mateus, Lili Johanna, Enel Colombia
Enviado el: martes, 11 de agosto de 2026 8:24 a. m.
Para: 'Alvaro Junior Chacon Hernandez' <alvaro.chacon@cundinamarca.gov.co>
CC: Ayala Sanchez, Javier Antonio, Enel Colombia <javier.ayala@enel.com>; Malagon Navarro, Juan Pablo, Enel Colombia <juan.malagon@enel.com>; Londoño Peñaranda, Francisco Javier, Enel Colombia Externo <francisco.londono.external@enel.com>; Laverde Mendoza, John Alexander, Enel Colombia <john.laverde@enel.com>; Ariza Alvarez, Alejandra, Enel Colombia <alejandra.ariza@enel.com>; Castro Benitez, Lorena Alejandra, Enel Colombia Externo <lorena.castro.external@enel.com>; Pedraza Martinez, Paola Ximena, Enel Colombia <paola.pedraza@enel.com>
Asunto: INFORME No 9 - SEMS-ES-CA-054-2025

Buen día Ing Alvaro,

Remito informe general de avance para el convenio SEMS-ES-CA-054-2025 con corte al mes de **julio de 2026** en los municipios de Pacho, Tocaima, Medina y Fómeque.

- INFORME GENERAL MUNICIPIO PACHO

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO : EJECUCION REAL		
Cantidad de usuarios lista inicial	81	
Usuarios replanteados	82	101%
Usuarios descartados (preliminar)	10	12%
Reemplazos propuestos	8	10%
Usuarios adicionales	1	1%
Usuarios con punto habilitado en BT	78	96%
Usuarios en levantamiento	0	0%
Avance físico	78	96%

- INFORME GENERAL MUNICIPIO TOCAIMA – **FINALIZADO**

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO : EJECUCION REAL		
Cantidad de usuarios lista inicial	2	
Usuarios replanteados	2	100%
Usuarios descartados (preliminar)	0	0%
Reemplazos propuestos	0	0%
Usuarios adicionales	0	0%
Usuarios con punto habilitado en BT	2	100%
Usuarios en levantamiento	0	0%
Avance físico	2	100%

- INFORME GENERAL MUNICIPIO FÓMEQUE - **FINALIZADO**

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO : EJECUCION REAL		
Cantidad de usuarios lista inicial	5	
Usuarios replanteados	5	100%
Usuarios descartados (preliminar)	2	40%
Reemplazos propuestos	2	40%
Usuarios adicionales	0	0%
Usuarios con punto habilitado en BT	5	100%
Usuarios en levantamiento	0	0%
Avance físico	5	100%

- INFORME GENERAL MUNICIPIO MEDINA

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO : EJECUCION REAL		
Cantidad de usuarios lista inicial	3	
Usuarios replanteados	16	533%
Usuarios descartados (preliminar)	0	0%
Reemplazos propuestos	0	0%
Usuarios adicionales	13	433%
Usuarios con punto habilitado en BT	3	100%
Usuarios en levantamiento	0	0%
Avance físico	3	100%

Entregables:

1. Informes Generales - Se encuentran en onedrive debido a su peso. Lo anterior para que pueda revisar la información correspondiente al mes.
 -  [Presupuesto Pacho.xlsx](#)
 - [Presupuesto Tocaima.xlsx](#)
 - [Presupuesto Fόμεque.xlsx](#)
 - [Presupuesto Medina.xlsx](#)
2. Como cumplimiento al ítem 9.3.18 remito documento soporte de parafiscales con cierre a julio de 2026.

Quedo atenta a comentarios.

Cordialmente,

Lili Johanna Florez Mateus

Planning and Monitoring
Planning and Management Colombia
Operational Regional Área
Enel Grids Colombia



Enel Colombia

Calle 22 No. 96ª - 60 , SE Fontibon, Bogotá, Colombia
M +57 317 6613243
lili.florez@enel.com