

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	Informe No.:	3			
Contrato No.:	LP-026-2024 LOTE 5				
Nombre del supervisor:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra	Consultoría	Suministro	Otro:
Nombre del contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA				
No. de identificación del contratista:	NIT 901.924.742				
Objeto del contrato:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.				
Plazo inicial:	18 MESES				
Plazo según prórroga No. 1:	NO APLICA				
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.):	202603284				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):					
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	07/05/2025	Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)		
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	7/11/2026				
Prorroga No. 1	NO APLICA				
Prorroga No. 2	NO APLICA				
Prorroga No. 3	NO APLICA				
3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)					
Amparos	Aseguradora	No. de póliza	Vigencia		
			Desde (dd-mm-yyyy)	Hasta (dd-mm-yyyy)	
Cumplimiento:	NACIONAL DE SEGUROS	400062837	07/05/2025	07/03/2027	
Anticipo:					

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR

Pago anticipado:	NO APLICA			
Estabilidad de la obra:	NACIONAL DE SEGUROS	400062837	07/11/2026	07/11/2031
Salarios y prestaciones:	NACIONAL DE SEGUROS	400062837	07/05/2025	07/11/2029
Responsabilidad civil extracontractual:	NACIONAL DE SEGUROS	400062836	07/05/2025	07/11/2026
Otros:				

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$52.317.808.833.00
Adición No. 1		NO APLICA
Adición No. 2		NO APLICA
Adición No. 3		NO APLICA
Valor total del contrato:		\$52,317,808,833.00
Porcentaje del anticipo:	%	NO APLICA
Porcentaje del pago anticipado:	%	NO APLICA
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		\$ 24.806.079.131,00
Valor intereses generados Acta #3:		\$ 479.050.508.52
Valor intereses generados Acta #4:		\$ 273.208.560.65
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		\$ 27.511.729.702,00
Valor a pagar en el presente informe:		\$ 752.259.069.17
Nota crédito (-):		NO APLICA
No. factura o cuenta de cobro:		N°. FE 9

- II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. LP-026-2024 LOTE 5 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN DEL SUPERVISOR**III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2026.



ARMANDO MOVILLA NAVARRO

Cargo: Supervisor

Dependencia: Secretaría de Obras Públicas