



ACTA DE REUNIÓN



CODIGO TRD: 2120

ACTA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
141-COMCEL-26- ACO-67-24082026	Virtual – Vía Teams	24 agosto 2026	11:00 am	12:10 pm.

OBJETO DE LA REUNION

Realizar el Comité Operativo No.66 correspondiente a Agosto de 2026 para el proyecto Centros Digitales – Región A - Contrato de Aporte No.1042 de 2020 – COMCEL S.A. – Periodo entre el 1 y el 31 de Julio de 2026.

ORDEN DEL DÍA

Para el desarrollo de esta acta de reunión, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se denominará en adelante La Supervisión, el Contratista COMCEL S.A., se denominará COMCEL y el Consorcio Centros Digitales I3 se denominará La Interventoría.

Así mismo, la presentación realizada por la Interventoría se anexa al acta como parte integral de la misma

1. Seguimiento Técnico
2. Seguimiento PQRS
3. Seguimiento Administrativo y Financiero
4. Seguimiento Jurídico
5. Conclusiones y Observaciones
6. Compromisos

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1.	Presentar propuesta de otrosí al contrato de fiducia y contrato de Comodato , para el análisis correspondiente.	Culminado
2.	Programar mesa de trabajo para revisión del otrosí en el marco del IPI Transferencia de Bienes expediente 13	Culminado

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Seguimiento Técnico

1.1. Estado del Cronograma

Fase de Planeación

Se registra cumplimiento del 100% en esta etapa en procesos como son:

Fase de Instalación y Puesta en Servicio de los Centros Digitales.

La etapa de instalación y puesta en servicio finalizó en marzo de 2024. Registrando cumplimiento del 100%, los cuales quedaron aprobados de la siguiente manera:

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	Proceso *	APROBADOS	% CUMPLIMIENTO
Comcel	Estudios de Campo	7468	100%
	Reportes de Instalación	7468	100%
	Pruebas remotas	7468	100%
	Evaluaciones de riesgo SIPRA y Declaraciones RETIE	7468	100%
	Visitas de aprobación	7468	100%

Se presentó un acumulado de 184 cambios aprobados en la etapa de instalación y puesta en servicio, los cuales fueron suscritos bajo actas de cambio, lo que corresponde a una utilización de la bolsa del 16.4% de la meta (1120 cambios) que se tiene estipulado contractualmente.

* Etapa cumplida

Se presenta la relación de las actas suscritas.

Actas Bilaterales de Cambio	Comunicado Concepto	Fecha Suscripción	Cantidad
Grupo 2	CD-INTV-DIRINFRA-2023-257 RM 231071269 21/09/2023	26/10/2023	22
Grupo 3	CD-INTV-DIRINFRA-2023-749 RM 231089857 24/11/2023	15/12/2023	114
Grupo 3A	CD-INTV-DIRINFRA-2024-2662 RM 241039789 21/05/2024	30/05/2024	48
Total			184

Fase de Operación y Mantenimiento

Al corte del 31 de julio de 2026 se actualizan los avances en planes de mantenimiento de los grupos 1A, 1B, 2, 3 y 3A, con el Otrosí No.3 se modificó la fecha de terminación de la Operación para las metas 14 a la 17A, la etapa de Operación finaliza el 31/07/2029.

Meta No.	Fase	Descripción de las obligaciones relacionadas con cada una de las metas	Plazo Máximo de Entrega	Avance
14	Operación y Mantenimiento	Operación y mantenimiento del Grupo 1A correspondiente diez coma quince por ciento (10.15%) de los Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 30 junio de 2029 para el 758 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del grupo 1A. La meta de operación y mantenimiento se extenderá hasta el 31 de julio de 2029 para 758 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del grupo 1A.	61,70% Inicio de operación: 01/10/2021
15		Operación y mantenimiento del Grupo 1B correspondiente a diez coma catorce por ciento (10.14%) de los Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 30 junio de 2029 para el 757 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del grupo 1B. La meta de operación y mantenimiento se extenderá hasta el 31 de julio de 2029 para 547 CD que corresponden al 72.26% de los Centros Digitales del grupo 1B.	60,44% Inicio de operación: 01/01/2022



ACTA DE REUNIÓN



16	Operación y mantenimiento del Grupo 2 correspondiente a treinta y nueve coma cero nueve por ciento (39.09%) de los Centros Digitales.	Desde la aprobación de la meta y hasta el 30 junio de 2029 para el 2.919 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del grupo 2. La meta de operación y mantenimiento se extenderá hasta el 31 de julio de 2029 para 2.279 CD que corresponden al 78.07% de los Centros Digitales del grupo 2.	53,85% Inicio de operación: 01/02/2023
17	Operación y mantenimiento de los centros digitales correspondientes a la Meta 13	Desde la aprobación de la meta y hasta el 30 junio de 2029 para el 2.622 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del grupo 3. La meta de operación y mantenimiento se extenderá hasta el 31 de julio de 2029 para 2.176 CD que corresponden al 82.99% de los Centros Digitales del grupo 3.	49,30% Inicio de operación: 01/09/2023
17A	Operación y mantenimiento de los centros digitales correspondientes a la Meta 13A	Desde la aprobación de la meta y hasta el 30 junio de 2029 para el 412 CD que corresponden al 100% de los Centros Digitales del grupo 3A. La meta de operación y mantenimiento se extenderá hasta el 31 de julio de 2029 para 314 CD que corresponden al 76.21% de los Centros Digitales del grupo 3A.	43,75% Inicio de operación: 01/04/2024

1.2. Documentos de Planeación

Documentos de Planeación	Versión actual	Concepto	Fecha Aprobación	Novedad	Estado
Informe detallado de Ingeniería y Operación (IDIO)	13	CD-INTV-COMCEL-2024-5098	14/11/2024	No presentaron novedades durante el periodo	Cumplido
Plan de instalación y puesta en servicio	2	CD-INTV-COMCEL-2024-2349	22/04/2024	Sin novedad	Cumplido
Plan de Mantenimiento	11	CD-INTV-COMCEL-2026-558	24/06/2026	El 31/07/2026, mediante los comunicados con Radicado MinTIC 261082757 Comcel presentó Actualización Cronograma Mantenimientos Preventivos Grupos 1A,1B, 2, 3 y 3A- julio 2026.	Cumplido
Plan de Calidad	2	CD-INTV-COMCEL-2025-11319	26/12/2025	Sin novedad	Cumplido

Para el periodo del informe el Contratista no presentó actualizaciones a los documentos de planeación, se presenta los documentos de planeación en su última versión.

1.1. Etapa de Operación

1.1.1. Indicadores de Calidad y Niveles de Servicio

El Contratista presentó los indicadores de calidad y niveles de servicio de junio de 2026 mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261071116 del 07/07/2026. El concepto inicial fue emitido por la Interventoría mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261073174 del 14/07/2026, subsanado por el Contratista mediante el comunicado 261073693 del 15/07/2026, finalmente la Interventoría presentó el concepto final con concepto de APROBADO mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261075211 del 21/07/2026 cuyo resultado fue el siguiente:

	INDICADOR	SUBINDICADOR	UMBRAL CUMPLIMIENTO		Periodo junio 2026		Concepto	
					Reportado Operador	Resultado Interventoría		
	DISPONIBILIDAD	Disponibilidad por Centro Digital (98%)	96% DDA Bajo	De acuerdo al numeral 2.3.4.4.1.4 del Anexo Técnico	100.00%	100.00%	Cumple	
			95% DDA Medio		99.97%	100.00%	Cumple	
			93% DDA Alto		100.00%	100.00%	Cumple	
			92% DDA Muy alto		100.00%	100.00%	Cumple	
	VELOCIDAD	TASA DE TRANSMISIÓN DE DATOS ALCANZADA	Velocidad Efectiva	Matricula <=50	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			Mínima de Transmisión de Datos	51 <Matricula <=150	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			(Download/Upload)	151 <Matricula <=400	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
				Matricula >400	14 de 15	15 de 15	14 de 15	Cumple
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimientos preventivos ejecutados vs programados	100%	441	441 de 441	Cumple	

El Contratista presentó los indicadores de calidad y niveles de servicio de julio de 2026 mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261085886 del 10/08/2026. El concepto inicial fue emitido por la Interventoría mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261091228 del 14/08/2026, cuyo resultado fue el siguiente:

INDICADOR		SUBINDICADOR	UMBRAL CUMPLIMIENTO		Periodo julio 2026		Concepto
					Reportado Operador	Resultado Interventoría	
DISPONIBILIDAD		Disponibilidad por Centro Digital (98%)	96% DDA Bajo	De acuerdo al numeral 2.3.4.4.1.4 del Anexo Técnico	99.93%	100.00%	Cumple
			95% DDA Medio		99.97%	100.00%	Cumple
			93% DDA Alto		99.91%	100.00%	Cumple
			92% DDA Muy alto		100.00%	100.00%	Cumple
VELOCIDAD	TASA DE TRANSMISIÓN DE DATOS ALCANZADA	Velocidad Efectiva Mínima de Transmisión de Datos (Download/Upload)	Matricula <=50	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			51 <Matricula <=150	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			151 <Matricula <=400	14 de 15	15 de 15	15 de 15	Cumple
			Matricula >400	14 de 15	15 de 15	12 de 15	No Cumple
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Mantenimientos preventivos ejecutados vs programados	100%		693	692 de 693	No Cumple

El contratista se encuentra dentro de los tiempos para presentar subsanación a las observaciones del reporte de julio de 2026

1.1.2. Mantenimientos Preventivos

Se tienen en operación 758 Centros Digitales del Grupo 1A, 757 Centros Digitales del Grupo 1B, 2919 Centros Digitales del Grupo 2, y 2622 Centros Digitales del Grupo 3 y 412 Centros Digitales del Grupo 3A.

Se presenta a continuación los mantenimientos acumulados hasta el mes de julio de 2026 y su porcentaje de cumplimiento por grupo:

- Grupo 1A:** Mes 10, 100% Ejecutado Corte 31 de julio 83,25% meta año 5
- Grupo 1B:** Mes 7, 100% Ejecutado Corte 31 de julio 61,82% meta año 5
- Grupo 2:** Mes 6, 100% Ejecutado Corte 31 de julio 57,49% meta año 4
- Grupo 3:** Mes 11, 100% Ejecutado Corte 31 de julio 94,32% meta año 3
- Grupo 3A:** Mes 4, 100% Ejecutado Corte 31 de julio 30,1% meta año 3

Los indicadores de mantenimientos preventivos correspondiente de julio de 2026 se encuentran en proceso de revisión/aprobación por parte de la Interventoría para la emisión del concepto respectivo.

1.1.3. Movimientos de Infraestructura

1.1.3.1. Traslados

Durante el periodo del 01 al 31 de julio la Interventoría emitió concepto de aprobación a 8 estudios de campo, 5 reportes de instalación, 10 pruebas remotas, 2 visitas de acompañamiento de instalación y 0 reversión, de los comunicados de traslados presentados por el contratista.

Traslados	EC Aprobados			RI Aprobadas			PR Aprobadas			VA Aprobadas			Traslados Reversados		
Grupo	Total EC	Acum. Abr-26 a Jun-26	jul-26	Total RI	Acum. Abr-26 a Jun-26	jul-26	Total PR	Acum. Abr-26 a Jun-26	jul-26	VA Aprobadas	Acum. Abr-26 a Jun-26	jul-26	Reversado	Acum. Abr-26 a Jun-26	jul-26
1A	21	4	3	13	1	0	14	1	0	10	1	0	3	1	0
1B	16	3	1	11	1	1	11	1	2	6	0	0	4	1	0
2	88	12	1	57	8	2	57	5	4	40	4	0	24	0	0
3	118	11	3	72	7	2	73	6	4	54	5	1	39	1	0
3A	19	0	0	14	2	0	14	2	0	6	1	1	5	0	0
Totales	262	30	8	167	19	5	169	15	10	116	11	2	75	3	0

*Se tienen 167 Traslados aprobados en la etapa de operación y mantenimiento. Adicional, 20 traslados hacen parte de la bolsa y vienen del acta bilateral de cambios de ubicación de centros digitales para el grupo 3A

En el periodo se inició con las visitas de acompañamiento para la verificación de la instalación y puesta en servicio.

Las visitas de calidad que tienen conceptos de aprobadas fueron realizadas por la Interventoría saliente y tuvieron concepto inicial de no cumple y la subsanación fue presentada por el Contratista a esta Interventoría para el concepto correspondiente.

1.1.3.2. Reubicaciones

Durante el periodo del 01 al 31 de julio la Interventoría emitió aprobación a 1 estudio de campo, 6 reportes de instalación, 5 pruebas remotas y 1 visita de acompañamiento de instalación de los comunicados de reubicación presentados por el contratista.

Reubicaciones	EC Aprobados			RI Aprobados			PR Aprobados			VA Aprobadas		
Grupo	Total EC	Acum. Abr-26 a Jun-26	jul-26	Total RI	Acum. Abr-26 a Jun-26	jul-26	Total PR	Acum. Abr-26 a Jun-26	jul-26	VA Aprobadas	Acum. Abr-26 a Jun-26	jul-26
1A	6	2	0	6	1	1	6	1	1	4	0	0
1B	11	1	0	10	2	0	11	1	2	6	0	0
2	37	4	1	34	2	2	35	4	0	26	3	1
3	43	6	0	40	4	3	40	5	2	25	1	0
3A	9	2	0	9	3	0	9	3	0	5	0	0
Totales	106	15	1	99	12	6	101	14	5	66	4	1

Frente al Otrosí No. 2, las reubicaciones se aprueban con el reporte de instalación y la aprobación de la prueba remota. Bajo esta premisa se tienen 98 reubicaciones aprobadas.

El equivalente de cada reubicación para la bolsa de traslados es de 1/1

Las visitas de acompañamiento que tienen conceptos de aprobadas fueron realizadas por la Interventoría saliente y tuvieron concepto inicial de no cumple y la subsanación fue presentada por el Contratista a esta Interventoría para el concepto correspondiente.

En el periodo se inició con las visitas de acompañamiento para la verificación de la instalación y puesta en servicio.

1.1.3.3. Reinstalación

Durante el periodo del 01 al 31 de julio la Interventoría emitió concepto de aprobación a 3 estudios de campo, 4 reportes de instalación, 3 pruebas remotas.

Reinstalaciones	EC Aprobados			RI Aprobadas			PR Aprobadas		
Grupo	Total EC	Acum. Abr-26 a Jun-26	jul-26	Total RI	Acum. Abr-26 a Jun-26	jul-26	Total PR	Acum. Abr-26 a Jun-26	jul-26
Grupo 1 A	24	2	0	24	2	0	24	2	0
Grupo 1 B	29	5	1	28	6	1	28	6	0
Grupo 2	83	6	2	77	5	3	77	5	2
Grupo 3	65	5	0	61	10	0	59	7	1
Grupo 3ª	5	0	0	5	0	0	5	0	0
Totales	206	18	3	195	23	4	193	20	3

*Frente al Otrosí No. 2, las reinstalaciones se aprueban con el reporte de instalación y la aprobación de la prueba remota. Bajo esta premisa se tienen 193 reinstalaciones aprobados.

El equivalente de cada reinstalación para la bolsa traslados es de 1/3.

1.1.3.4. Bolsa de traslados

Bolsa Inicial	Traslados aprobados Interventoría	Restantes Bolsa	% Avance
1120	349.33**	770.67	31.19%

El Contratista tiene aprobados durante la etapa de operación 167 traslados (+10), 98 Reubicaciones (+6) y 193 (+5) Reinstalaciones (equivalen a 1/3 de traslado bajo el Otrosí No.2).

** Se tienen 20 traslados que hacen parte de la bolsa y vienen del acta bilateral de cambios de ubicación de centros digitales para el grupo 3A.

1.1.4. Seguimiento incremento de velocidad

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Conciliatorio, el Contratista presentó comunicado con asunto Evidencia cumplimiento Otro si No.1 del contrato de aporte 1042-2020, Incremento de velocidad de 400 centros digitales mediante el Radicado MinTIC No. 241050940 del 28/06/2024, estos Centros Digitales tuvieron aumento de velocidad por un término de 27 meses a partir del 01 de julio de 2024.

Grupo	CD	Meses Acuerdo Conciliatorio	Meses Ejecutados	Meses Pendientes	% Ejecución
1A	64	27	25	2	92.6%
1B	51				



ACTA DE REUNIÓN



GRUPO 2	180				
GRUPO 3	101				
GRUPO 3A	4				
Total General	400				

Al corte del 31 julio de 2026 se tiene un avance del 92.6% en meses de la obligación contractual

Se tienen aprobados 13 movimientos de infraestructura correspondientes a 4 traslados, 6 reinstalaciones y 3 reubicaciones.

CD	Comunicado Aprobación Movimiento Infraestructura	Radicado MinTIC	Fecha	Tipo Movimiento	Interventoría
20581	CD-INTV-COMCEL-2024-4736	241086279	16/10/2024	Reinstalación	
30269	CD-INTV-COMCEL-2024-4637	241084331	9/10/2024	Reubicación	
36204	CD-INTV-COMCEL-2024-4448	241079620	25/09/2024	Reinstalación	
42211	CD-INTV-COMCEL-2024-5092	241095234	13/11/2024	Reinstalación	
45059	CD-INTV-COMCEL-2024-3907	241068686	23/08/2024	Reubicación	
42935	CD-INTV-COMCEL-2025-6217	251010514	29/01/2025	Reinstalación	
20224	CD-INTV-COMCEL-2025-6896	251026545	10/03/2025	Reinstalación	
39369	CD-INTV-COMCEL-2025-7388	251045347	22/04/2025	Traslado – saliente 39429	
45950	CD-INTV-COMCEL-2025-8510	251076043	26/06/2025	Traslado – saliente 45465	
26094	CD-INTV-COMCEL-2025-9255	251105548	13/08/2025	Traslado – saliente 26083	
25917	CD-INTV-COMCEL-2025-10930	251150270	1/12/2025	Traslado – saliente 26571	
36853	CD-INTV-COMCEL-2025-11062	251153905	10/12/2025	Reubicación	
74161	CD-INTV-COMCEL-2026-280	261055615	26/05/2026	Reinstalación	Consortio Centros Digitales I3

1.2. Visitas de Calidad

Visitas de verificación de la instalación por movimientos de infraestructura: para el mes de julio de 2026 se programó la ejecución de 57 visitas de este tipo, a continuación, los resultados:

Con corte a 31 de julio, solo se logró la ejecución de 42 de las visitas programadas, las restantes (15) se ejecutarán en el mes de agosto de 2026.

La verificación de la instalación de estos movimientos de infraestructura, se surte con la revisión de los soportes de instalación, pruebas remotas y resultados de visitas en campo.

Región	Departamento	Sin Observaciones	Con Observaciones	Fallida	Total
Región A	ANTIOQUIA	4	2		6
	ATLÁNTICO	1			1
	CALDAS		4		4
	CAQUETÁ		1		1
	CESAR		8		8
	CÓRDOBA	2	2		4
	GUAVIARE		1		1
	HUILA	1	2		3

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

	LA GUAJIRA		1		1
	META		7		7
	NORTE DE SANTANDER	1	3		4
	SANTANDER		1		1
	SUCRE	1			1
Total CD Visitados		10	32	0	42

Visitas de calidad: para el mes de julio de 2026 se programó la ejecución de 92 visitas de este tipo, a continuación, los resultados:

Región	Departamento	# Visitas Programadas	# Visitas Ejecutadas	# Visitas No ejecutadas	Observaciones
Región A	ANTIOQUIA	8	8	0	
	ATLANTICO	13	13	0	
	CALDAS	7	7	0	
	CAQUETA	9	7	2	Por temas de desplazamiento y agendamiento de citas no se logró la ejecución de 2 visitas en julio 2026, se realizarán durante el mes de agosto de 2026
	CESAR	4	4	0	
	CORDOBA	12	12	0	
	GUAVIARE	13	10	3	Por temas de desplazamiento y agendamiento de citas no se logró la ejecución de 3 visitas en julio 2026, se realizarán durante el mes de agosto de 2026
	HUILA	8	8	0	
	META	8	8	0	
	NORTE DE SANTANDER	10	10	0	
Total general		92	87	5	

Las 7 visitas de calidad que no lograron ser ejecutadas con corte a 31 de julio de 2026, serán ejecutadas durante la primera semana del mes de agosto de 2026.

1.3. Seguimiento Sistemas de Gestión

La Interventoría en su obligación contractual trimestral, verificó el sistema gestión de información de manera integral a todos los módulos, la Interventoría informó el resultado de la revisión mediante el comunicado con Rad. MinTIC 261068272 del 30/06/2026, donde se evaluaron 105 ítem, los cuales no presentaron observación, el Sistema de Gestión presenta cumplimiento de acuerdo con el anexo técnico del Contrato de Aporte.

El procedimiento se realiza de acuerdo con el anexo técnico de Contrato de Interventoría No. 1282-2026. Numeral 2.3.4.3

2. Seguimiento PQRSD

La Interventoría presenta el reporte de las PQRSD registradas en el periodo objeto de este comité



ACTA DE REUNIÓN



PQRSD Presente interventoría (01 al 31 de julio de 2026)						
CONTRATO DE APOORTE No.	OPERADOR	PQRSD				
		RADICADOS MINTIC	CERRADOS	EN SEGUIMIENTO OPERADOR	PENDIENTE RESPUESTA OPERADOR	ESTADO
1042 DE 2020	COMCEL	15	2	7	6	

A continuación, se presentan los principales motivos por los cuales se generaron las PQRSD en el periodo de 01 al 31 de julio de 2026

CAUSALES PQRSD COMCEL	
CAUSA DE LA PQRSD	CANTIDAD DE PQRSD
TRASLADO	4
FALLA DEL SERVICIO	3
RENUNCIA	3
REUBICACIÓN	3
DESISTIMIENTO	2
TOTAL	15

Seguimiento tickets CCC (Centro de Contacto con el Ciudadano)

Se presentan las cifras de los tickets creados al Operador a través del CCC durante el periodo del 08 de abril de 2026 hasta el 31 de julio de 2026.

Mes	Abierto	Seguimiento	Solucionado
Abr 2026		1	534
May 2026		2	557
Jun 2026		4	280
Jul 2026	1	152	687
Total general	1	159	2058

3. Seguimiento Administrativo y Financiero

3.1. Seguimiento Administrativo

3.1.1. Plan de Socialización

Con corte al presente informe el plan de socialización que se encuentra vigente y aprobado corresponde a la versión No. 3, en la cual se actualizó la imagen de acuerdo con el nuevo manual de imagen de los Centros Digitales y nueva línea gráfica del Ministerio TIC. El cual fue aprobado por parte del equipo de apoyo a la Supervisión e Interventoría el 6 de septiembre de 2024 mediante correo electrónico y comunicado de la interventoría saliente Consorcio Centros Digitales 01-23. CD-INTV-COMCEL-2024-4135 radicado MinTIC 241073343 del 7 de septiembre de 2024 y comunicado del Equipo de apoyo a la Supervisión CDIG-DIRINFRA-COMCEL-664-24 radicado MinTIC 242116222 del 16 de septiembre de 2024



ACTA DE REUNIÓN



Reportes de instalación (Soportes de socialización con comunidad e institución pública)

Se han recibido por parte de Comcel S.A., veintiséis (26) reportes de instalación referentes a traslados o reubicaciones, los cuales a la fecha de corte del presente informe catorce (14) cuentan con el visto bueno de la Interventoría en su totalidad, siete (7) se encuentran en proceso de subsanación por parte del operador y siete (7) en revisión de la interventoría.

3.1.2. Estrategia Difusión

Estrategia de difusión de julio 2026:

Respecto a la Estrategia de Difusión mensual correspondiente al mes de julio de 2026, se realizaron las siguientes actividades:

- Presentación de la Estrategia de Difusión del mes de julio de 2026 mediante oficio No. CDCOMCEL-DIRINFRA-0917-26 radicado MinTIC No. 261065572 del 22 de junio de 2026 por parte del Contratista.
- Remisión por parte de la Interventoría y Supervisión de observaciones a la Estrategia de Difusión de julio de 2026 enviadas vía correo electrónico el 1 de julio de 2026.
- Mesa de trabajo efectuada el 6 de julio de 2026 para presentación de los ajustes realizados por el Contratista a la Interventoría y la Supervisión, en la cual no se generaron observaciones adicionales, esta fue documentada mediante Acta No. 81-COMCEL_06072026.
- Presentación de ajustes a la Estrategia de Difusión del mes de julio de 2026 realizados en mesa de trabajo, enviados por el contratista mediante correo electrónico de fecha 6 de julio de 2026.
- El MinTIC remite correo electrónico el 6 de julio de 2026 generando el respectivo aval en cuanto la atención a los ajustes solicitados.
- De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría procedió a comunicar al Contratista mediante correo electrónico de fecha 7 de julio de 2026, que:“(…) las observaciones realizadas por parte del Ministerio han sido atendidas; así mismo, por parte de la interventoría no se tienen observaciones adicionales. En razón a lo anterior, el operador puede proceder con la ejecución de la estrategia planteada para el mes de julio de 2026 (...)”.
- Posteriormente el día 8 de julio de 2026 mediante comunicado No. CD-INTV-COMCEL-2026-671, radicado MinTIC No. 261071444 esta interventoría ratificó lo anteriormente expuesto

Estrategia de difusión de Agosto 2026:

Respecto a la Estrategia de Difusión mensual correspondiente al mes de agosto de 2026, se realizaron las siguientes actividades:

- Presentación de la Estrategia de Difusión de agosto 2026 por parte del Contratista mediante comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0921-26, radicado MinTIC No. 261077607 del 27 de julio de 2026.
- Remisión por parte de la Interventoría y Supervisión de observaciones a la Estrategia de Difusión de agosto de 2026 enviadas vía correo electrónico el 31 de julio de 2026.
- Como gestión adelantada, el 3 de agosto de 2026, se programa mesa de trabajo para el 4 de agosto de 2026, para presentación al equipo de apoyo a la Supervisión y el equipo de la Interventoría de los ajustes realizados por parte del operador.

Evidencias estrategia de difusión:

Los soportes que evidencian el cumplimiento de la estrategia de difusión aprobada para el mes de junio de 2026 fueron presentados por el contratista en el informe mensual, mediante comunicado No. CD-COMCEL-INTV4-5877-26 y radicado MinTIC No. 261071116 del 7 de julio de 2026, a la fecha de corte del presente informe estas se encuentran en subsanación por parte del operador.

3.1.3. Caracterización del Portal Cautivo

Durante el mes de julio de 2026 esta Interventoría revisó y validó la información capturada por parte del operador en el portal cautivo, no obstante, los anexos entregados por el operador con la información capturada en el portal cautivo para menores de edad requieren una clave para su acceso, esta fue entregada por Comcel para uso exclusivo del equipo de apoyo a la Supervisión de MinTIC.

Al respecto, esta Interventoría se encuentra evaluando junto al equipo de apoyo a la Supervisión de MinTIC, formalizar un acuerdo complementario de transmisión de datos entre MinTIC y la Interventoría, asociado a los contratos de aporte, para el uso de las credenciales, para el procesamiento de la información.

A la fecha de corte del presente informe esta Interventoría no ha suscrito el acuerdo complementario de transmisión de datos, por lo tanto, no cuenta con la clave para validar la información de menores de edad. Con base en lo anterior, a continuación, se presentan los últimos resultados validados y aprobados correspondientes al mes junio de 2026 con la información de mayores de 18 años:

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APOORTE No.	GÉNERO	CANTIDAD DE USUARIOS	%
1042 DE 2020 COMCEL S.A.	Masculino	49.006	50,09%
	Femenino	40.412	41,31%
	NO INFORMA	6.822	6,97%
	LGBTI	943	0,96%
	No Binario	646	0,66%
	Total, general	97.829	100%

En la tabla anterior se observa que, la cantidad de usuarios que acceden al uso del Internet clasificados de acuerdo con su género en mayor proporción reportan ser de género masculino seguido del género femenino.

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APOORTE No.	RANGO DE EDADES	CANTIDAD DE USUARIOS	%
1042 DE 2020 COMCEL S. A	Entre 18 y 25 años	47.804	48,86%
	Entre 26 y 45 años	40.434	41,33%
	Entre 46 y 54 años	5.523	5,65%
	Mayores a 55 años	4.068	4,16%
	Total, general	97.829	100%

De acuerdo con los usuarios que acceden al Internet se presenta que la mayor parte se encuentran entre las edades de 18 a 25 años. No obstante, lo anterior, se presenta uso del servicio por todas las edades a partir de los 18 años, de acuerdo con la información que reportan los usuarios en el Portal Cautivo.

CARACTERIZACIÓN PORTAL CAUTIVO			
CONTRATO DE APOORTE No.	ETNIA	CANTIDAD DE USUARIOS	%
1042 DE 2020 COMCEL S.A	Ninguna	38.024	38,87%
	NO INFORMA	28.505	29,14%
	Indígena	20.369	20,82%
	Negra, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera (NARP)	8.814	9,01%
	Gitana o Rom	2.117	2,16%
	Total, general	97.829	100%

La mayor parte de los usuarios que se registraron indicaron no pertenecer a ninguna etnia, lo que corresponde al 38,87% de los usuarios, el 29,14% no informó pertenecer a alguna etnia, el 20,82% indicaron pertenecer a la etnia Indígena, el 9,01% de los usuarios que se registraron indicaron pertenecer a la etnia Negra, Afrocolombiana, Raizal o Palenquera (NARP), un 2,16% de los usuarios informo pertenecer a la etnia Gitana o Rom, como se evidencia en la tabla anterior.

3.2. Seguimiento Financiero

En desarrollo del componente financiero del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 – Región A, la interventoría presentó el estado de ejecución financiera del proyecto con corte al 31 de julio de 2026.

3.2.2. Estadísticas generales

La interventoría presentó las estadísticas generales de la situación de la ejecución financiera a julio de 2026 y los cambios relevantes con respecto al periodo anterior:

Estadísticas generales del Contrato N° 1042 de 2020	
Valor total del contrato	\$ 1.065.564.968.972,00
Valor anticipo	\$ 68.852.323.567,00
Porcentaje anticipo amortizado	100%

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total desembolsado al Patrimonio Autónomo	\$ 612.734.899.619,00	\$ 612.734.899.619,00	\$ 0,00
Total utilizations aprobadas en comité fiduciario	\$ 523.237.538.711,65	\$ 561.393.186.415,91	\$ 38.155.647.704,26
Valor ejecutado órdenes de pago	\$ 523.186.591.409,49	\$ 523.186.591.409,49	\$ 0,00
Valor reintegrado a FUTIC	\$ 45,84	\$ 45,84	\$ 0,00
Saldo por ejecutar	\$ 50.947.256,32	\$ 38.206.594.960,58	\$ 38.155.647.704,26
Total legalizado	\$ 470.426.742.399,32	\$ 470.455.020.118,82	\$ 28.277.719,50
Porcentaje desembolsado / Valor del contrato	57,50%	57,50%	0,00%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Valor del contrato	49,10%	49,10%	0,00%

Porcentaje ejecutado a través de OP / Total desembolsado	85,39%	85,39%	0,00%
Porcentaje ejecutado a través de OP / Total aprobado en comité fiduciario	99,99%	93,19%	-6,80%

3.2.3. Desembolsos

En relación con los desembolsos, la interventoría informa que durante el periodo no se realizaron desembolsos y presenta la situación al cierre del periodo:

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total Desembolsado	\$ 612.734.899.619,00	\$ 612.734.899.619,00	\$ 0,00

Concepto	Valor	%
Total desembolsado (Hasta el 31)	\$ 612.734.899.619,00	57,50%
Desembolsos en trámite	\$ 53.742.339.653,00	5,04%
Por desembolsar hasta fin del contrato	\$ 399.087.729.700,00	37,45%
TOTAL	\$ 1.065.564.968.972,00	100,00%

3.2.4. Utilizaciones

La interventoría presenta, a continuación la situación de las utilidades:

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total Utilizaciones Aprobadas	\$ 523.237.538.711,65	\$ 561.393.186.415,91	\$ 38.155.647.704,26

Concepto	Valor	%
Total aprobadas en comité fiduciario (Hasta la N° 31)	\$ 561.393.186.415,91	53%
Utilizaciones en trámite	\$ 77.318.073.383,68	7%
Utilizaciones hasta fin del contrato	\$ 426.853.709.172,41	40%
TOTAL	\$ 1.065.564.968.972,00	100%

Se presenta el detalle de las utilidades N° 32, 33, 34 y 35 que se encuentran en trámite. El detalle de la información se encuentra en la presentación adjunta que hace parte integral del acta.

3.2.5. Órdenes de pago

Se presenta el estado de las órdenes de pago:

Concepto	Valor
Total aprobado por interventorías anteriores	\$ 510.003.697.957,49
Aprobadas por interventoría Consorcio Centros Digitales I3	\$ 13.182.893.452,00
Total órdenes de pago aprobadas	\$ 523.186.591.409,49



ACTA DE REUNIÓN



En trámite	\$ 38.155.647.704,26
Total órdenes de pago presentadas	\$ 561.342.239.113,75

La interventoría informa que durante el periodo se recibió por parte del contratista las siguientes órdenes de pago:

OP	Concepto	Valor	Estado
123	Operación y mantenimiento enero y febrero 2026	\$38.155.647.700,00	Radicada el 27/07/2026 En revisión de la interventoría

Durante el mes de julio se realizó el giro de la OP 122 por \$ 13.182.893.452,00.

3.2.6. Ejecución de recursos

Se presenta a continuación la siguiente ejecución de recursos al cierre del periodo y los cambios respecto al mes anterior:

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total Utilizaciones aprobada en Comité Fiduciario	\$ 523.237.538.711,65	\$ 561.393.186.415,91	\$ 38.155.647.704,26
Total ejecutado a través de órdenes de pago	\$ 523.186.591.409,49	\$ 523.186.591.409,49	\$ 0,00
Recursos reintegrados a FUTIC	\$ 45,84	\$ 45,84	\$ 0,00
Valor total por ejecutar	\$ 50.947.256,32	\$ 38.206.594.960,58	\$ 38.155.647.704,26
CAPEX por ejecutar (1)	\$ 50.947.243,51	\$ 50.947.243,51	\$ 0,00
OPEX por ejecutar (2)	\$ 12,81	\$ 38.155.647.717,07	\$ 38.155.647.704,26
Total pagado por la fiduciaria	\$ 510.001.273.470,55	\$ 523.186.493.017,49	\$ 13.185.219.546,94
Saldo por pagar por la fiduciaria (3)	\$ 13.185.317.938,94	\$ 98.392,00	-\$ 13.185.219.546,94

(1) Saldo de la undécima utilización

(2) Recursos no ejecutados utilizations 26, 27, 28, 29 y 30 a reintegrar al Fondo y OP 123 (utilización 31 en revisión)

(3) Retenciones OP 122

3.2.7. Legalizaciones

Concepto	Periodo anterior	Periodo actual	Cambio
Total Legalizado	\$ 470.426.742.399,32	\$ 470.455.020.118,82	\$ 28.277.719,50

Concepto	Valor	%
Total desembolsado	\$ 612.734.899.619,00	-
Total legalizado (Hasta la 55)	\$ 470.455.020.118,82	76,8%
Legalizaciones en trámite	\$ 39.546.256.426,73	6,5%
Saldo por legalizar	\$ 102.733.623.073,45	16,8%

Durante el periodo fue aprobada y registrada ante contabilidad por la supervisión la legalización 54 correspondiente al mes de enero 2026. Con el registro de esa legalización se completa la revisión de las legalizaciones en manos de la



ACTA DE REUNIÓN



supervisión con lo cual se procederá a la radicación formal de las legalizaciones siguientes revisadas por la interventoría para que quede su registro contable finalizado.

La legalización de junio de 2026 fue presentada el 29/07/2026 por \$0 y se encuentra en revisión de la interventoría.

3.2.8. Inventarios

Respecto a las actas de transferencia de bienes al Patrimonio Autónomo, se informó que se encuentran aprobadas diez (10) actas de transferencia por un valor acumulado de \$70.036.399.251,21, las cuales cuentan con aprobación y registro por parte de las instancias correspondientes.

3.2.9. Saldos en cuentas

En materia fiduciaria, se presentó el estado de los recursos administrados por el Patrimonio Autónomo, indicando que el saldo administrado en fondos de inversión colectiva y cuentas de ahorro de los recursos de fomento asciende a \$ 90.513.931.733,06. Adicionalmente, se informó el saldo de la subcuenta del fideicomitente por \$ 787.498,26 y de la cuenta de recursos destinados a cubrir el mayor tiempo de interventoría por valor de \$ 1.353.048.168,17.

3.2.10. Rendimientos financieros

En relación con los rendimientos financieros, se informa que durante el mes de julio de 2026 se giraron al Fondo Único de TIC los rendimientos de junio de 2026 por \$ 1.037.942.767,25 y que durante julio se generaron un total de rendimientos por valor de \$ 965.523.924,05.

3.2.11. Informes fiduciarios

Durante julio de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a los informes fiduciarios, los rendimientos financieros y las comisiones fiduciarias de la Región A. En el mes formuló observaciones a los informes mensual de marzo y trimestral de enero-marzo de 2026; posteriormente, una vez revisadas las respuestas recibidas, emitió los conceptos correspondientes a ambos informes. Asimismo, emitió concepto sobre el informe mensual de mayo de 2026. Al cierre del periodo quedaron en seguimiento la información sobre los rendimientos financieros de marzo, abril y mayo, la verificación de las comisiones fiduciarias y la revisión del informe correspondiente a junio de 2026.

3.2.12. Comités fiduciarios

A continuación, se informa que durante el periodo se realizó el comité fiduciario N° 26 cuyo objetivo fue la aprobación de la trigésima primera utilización el 21/07/2026.

La interventoría recuerda que está pendiente por citar al comité fiduciario ordinario para la presentación de cifras al corte del trimestre enero-marzo 2026.

4. Seguimiento Jurídico

4.1. Informes de Presunto Incumplimiento

IPI No. 1 de 2025 – Comisiones Fiduciarias



ACTA DE REUNIÓN



Identificación	Informe de Presunto Incumplimiento – Comisiones Fiduciarias. Expediente No. 1 de 2025. Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 – COMCEL SA
Supuesto de Hecho	Presunto incumplimiento en el pago de comisiones fiduciarias derivadas del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos No. 396530, en el marco del Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 suscrito con COMCEL SA.
Última Actividad	Mediante comunicado MinTIC 252089345 del 06/06/2025, el GIT de Actuaciones Administrativas, ordenó la suspensión de la continuación del análisis del informe de presunto incumplimiento en el pago de comisiones fiduciarias, indicando: (...) “En consecuencia, al no lograr establecerse sin lugar a duda que las obligaciones frente a las cuales se endilga el presunto incumplimiento son claras y expresas y que su titularidad reposa en cabeza del contratista, esta Coordinación se abstendrá de emitir la correspondiente citación y devuelve la solicitud de inicio de actuación administrativa a la supervisión del contrato de aporte No. 1042 de 2020.”
Estado Actual	Devolución de la solicitud

IPI No. 13 de 2025 – Comisiones Fiduciarias

Identificación	Informe de Presunto Incumplimiento – Comisiones Fiduciarias. Expediente No. 13 de 2025. Contrato de Aporte No. 1042 de 2020 – COMCEL SA
Supuesto de Hecho	Registro de bienes adquiridos con recursos propios de COMCEL SA en el patrimonio autónomo y actualización de inventarios
Última Actividad	El GIT de Actuaciones Administrativas citó a audiencia de descargos Exp. 13 por correo del 30/10/2025, audiencia que se instaló el 18/11/2025, en la cual el operador presentó descargos, mediante oficio 252194349 del 19/11/2025 se dispuso la suspensión de la continuación de la audiencia programada para el 27/11/2025, quedando pendiente la fijación de nueva fecha y hora. Se iniciarán mesas de trabajo para efectos de determinar si la situación ha sido subsanada y el plan de contingencia que proponga el contratista con el fin de cumplir con la obligación
Estado Actual	Suspendido - Mesas de Trabajo Operador - Interventoria - Supervisión

DEMANDA ARBITRAL COMCEL – FUTIC (Trámite No. 158208) – Comisiones Fiduciarias

Identificación	COMCEL SA presentó demanda arbitral contra FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FUTIC
Supuesto de Hecho	Pago de la comisión fiduciaria y los gastos de administración del FIC en el marco del contrato de aporte No. 1042 de 2020
Última Actividad	COMCEL presentó REFORMA DE LA DEMANDA PRINCIPAL 29 de abril de 2026, la cual fue contestada por parte del ministerio el 12 de mayo de 2026 en comunicación remitida la GIT Procesos Judiciales y Extrajudiciales, pendiente fecha de audiencia.
Estado actual	Pendiente Fijación de Nueva Fecha de Audiencia.

Se realiza la presentación del estado contractual del Contrato Estatal de Aporte No. 1042 de 2020, suscrito ente Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y COMCEL S.A con un plazo de ejecución proyectada hasta el 31 de octubre de 2029. El cual a la fecha cuenta con tres modificaciones contractuales; Otrosí No. 1 suscrito en el año 2023, mediante el cual se realizó modificación al plazo, forma de pago, cronograma de utilidades, forma de pago e imputación presupuestal, obligaciones del contratista, otrosí No. 2 suscrito en el año 2024, mediante el cual se ajustaron los indicadores de calidad, mantenimiento y gestión de red, anexo técnico numeral 3 cronograma de ejecución, anexo técnico numeral 2.1.1.5, garantías y por último, el otrosí No. 3 suscrito en el año 2025, mediante el cual se modificación de obligaciones específicas, valor contractual y cronograma, plazo de ejecución, forma de pago e imputación presupuestal, garantías, cláusula penal pecuniaria pro incumplimiento de indicadores y niveles de servicio.

En el periodo de junio a julio de 2026, se constata que la póliza de cumplimiento adquirida con la aseguradora Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. cuenta con los amparos de cumplimiento incluido multas y penal pecuniaria, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnización, calidad del servicio y buen manejo y correcta inversión del anticipo se encuentra vigente. Asimismo, la póliza de responsabilidad civil extracontractual, suscrita con la aseguradora CHUBB Seguros Colombia S.A., está vigente; ambas coberturas fueron aprobadas desde 15 de octubre de 2025.

Durante el periodo de julio de 2026, se verificó el cumplimiento de las obligaciones de aportes a seguridad social correspondiente al mes de junio de 2026. Asimismo, se constató la plena vigencia del certificado de vinculación del personal en condición de discapacidad y cuenta con una vigencia hasta el 24 de octubre de 2026.



ACTA DE REUNIÓN



En cuanto a las paradas de reloj se adelantaron actividades de monitoreo y análisis enfocadas en los eventos presentados por el operador Comcel y así poder mitigar los riesgos que se puedan presentar. Estas suspensiones temporales en la medición de los tiempos de ejecución o de niveles de servicio son ocasionadas por factores externos ajenos a la operación, tales como actos de vandalismo, fallas en el fluido eléctrico, hurtos y afectaciones por condiciones climáticas adversas, situaciones que requieren un control riguroso para mitigar su impacto en el cronograma contractual.

IPI comisiones fiduciarias – actualmente suspendido

La interventoría solicitó a Comcel mediante comunicado (Rad. Interno SAL-26-008339 Rad. MinTIC 261072831) del 14 de julio de 2026, obtener la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones asignadas en el Contrato de Interventoría No.1282 de 2026 y su Anexo Técnico.

Estado: Mediante los radicados MinTIC 261075524 e Interno ENT-26-010748 del 22 de julio de 2026, Comcel dio respuesta a la solicitud de la interventoría. En atención a esto, la interventoría remitió su pronunciamiento el 09 de agosto de 2026, bajo los radicados MinTIC 261085755 e Interno SAL-26-009443.

IPI No. 03 registro de bienes e inventarios.

Se han realizado 3 mesas de trabajo entre las partes con el acompañamiento de la interventoría, principales conclusiones:

1. Fortalecer la trazabilidad de los bienes del proyecto.
2. Garantizar la consistencia entre inventario físico, registros fiduciarios y soportes técnicos.

El 3 de julio de 2026, se recibió la propuesta de modificación contractual al contrato de fiducia mercantil y al contrato de comodato, radicado MinTIC 261069873. La interventoría el 17 de julio de 2026 mediante comunicados radicado interno SAL-26-008643 y radicado MinTIC 261075198 respectivamente requirió al contratista ajustes al documento y en concordancia se pronunció frente a la entidad.

Estado: El 3 de agosto de 2026, la interventoría mediante comunicados CD-INTV-COMCEL-2026-869 Rad. Interno SAL-26-009180 Rad. MinTIC 261083597 requirió al contratista ajustes al documento. El 12 de agosto de 2026 el contratista con documento CD-COMCEL-INTV4-6032-26 Rad. MinTIC 261087867 responde las Observaciones las cuales se encuentran en análisis de la interventoría

5. Conclusiones y Observaciones

- La etapa de planeación e instalación se encuentra finalizada (100%).
- La operación y mantenimiento avanzan conforme al cronograma, con ejecución progresiva por grupos.
- Los mantenimientos preventivos presentan cumplimiento del 100%.
- La documentación contractual y técnica se encuentra actualizada y aprobada.
- Se identifican avances en cambios y traslados, aunque aún por debajo de la meta contractual.
- No se registran incumplimientos críticos al corte evaluado.



ACTA DE REUNIÓN



COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
1. Remisión del listado de matrículas frente a lo establecido en el Otrosí No 3.	Supervisión	31 Agosto 2026
2. Mesa de Trabajo en el marco de la emergencia, creando mecanismos para identificar alternativas que fomente la continuidad de la conectividad de los Centros Digitales afectados por la emergencia.	Supervisión- Operador e Interventoría	4 de Septiembre del 2026
3. Mesa de trabajo análisis información Financiera "(IPI Comisiones Fiduciarias)	Supervisión- Operador e Interventoría	4 de Septiembre del 2026

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Margarita Hernández Cortés	MINTIC – Supervisora Contrato de Aporte 1042 de 2020	Firmada Electrónicamente
Alexander García Albornoz	INTERVENTORÍA – Director General	
Jorge Arturo Cortes	COMCEL S.A. - Gerente Integral de Proyecto	
Edgar Sierra Martínez	FUTIC - Representante Fondo Único TIC	

Anexos

1. Presentación Contrato de Aporte 1042 de 2020
2. Listado Asistencia Teams

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

141-COMCEL-26-ACO-67-24082026 Cto 1042 de 2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260824-230842-2859d2-03617756

Creación: 2026-08-24 23:08:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-26 18:06:59



Escanee el código
para verificación

Revisión: Revisó

Karenn Cardozo Cruz

1.024.482.236

kcardozo@mintic.gov.co

Contratista GIT Relaciones Institucionales Dirección de Infraestructura
Mintic

Revisión: Revisó

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Dirección de Infraestructura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Revisó

Harold Javier Jaramillo Albadan

1000019613

hjaramilloa@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

Sofia Carrillo Castelblanco

52282666

scarrillo@mintic.gov.co

Contratista
FUTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

141-COMCEL-26-ACO-67-24082026 Cto 1042 de 2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260824-230842-2859d2-03617756

Creación: 2026-08-24 23:08:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-26 18:06:59



Escanee el código
para verificación

Revisión: Revisó

JULIAN ANDRES RIVERA CORDOBA

80051114

jarivera@mintic.gov.co

CONTRATISTA

FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Revisión: Revisó

Sebastian Amador Amaris

1102845310

samadora@mintic.gov.co

Apoyo al proyecto Centros Digitales

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombi

Revisión: Revisó

ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ

52217088

acontreras@mintic.gov.co

ABOGADO

MINISTERIO TIC

Revisión: Revisó

Andres Fernando Gutierrez Britto

1014243918

afgutierrez@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC - DIRINFRA - Subdirección de Operaciones

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

141-COMCEL-26-ACO-67-24082026 Cto 1042 de 2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260824-230842-2859d2-03617756

Creación: 2026-08-24 23:08:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-26 18:06:59



Escanee el código
para verificación

Firma: Gerente Integral Contrato de Aporte No.1042 de 2020

JORGE ARTURO CORTES LOPEZ

79385806

jorge.cortesl@claro.com.co

GERENTE INTEGRAL DEL PROYECTO.
CLARO

Firma: Director General Contrato Interventoría No.1282 de 2026

Alexander García Albornoz

80020147

directorgeneral.cd@aciproyectos.com

Director General

Consortio Centros Digitales I3

Firma: Representante FUTIC

Edgar Sierra Martinez

1013584667

esierram@mintic.gov.co

Profesional especializado 2028-21

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Revisión: Revisó

Ivan Camilo Mahecha Curvelo

1234097004

imahecha@mintic.gov.co

Contratista

FUTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

141-COMCEL-26-ACO-67-24082026 Cto 1042 de 2020

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260824-230842-2859d2-03617756

Creación: 2026-08-24 23:08:42

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-08-26 18:06:59



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisora Contrato de Aporte No.1042 de 2020

Margarita Hernández Cortés

51.581.437

mhernandezc@mintic.gov.co

Asesora 1020 - 13

Dirección de Infraestructura

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
141-COMCEL-26-ACO-67-24082026 Cto 1042 de 2020			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260824-230842-2859d2-03617756		Creación: 2026-08-24 23:08:42	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-08-26 18:06:59	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Sofía Carrillo Castelblanco scarrillo@mintic.gov.co Contratista FUTIC	Aprobado	Env.: 2026-08-24 23:08:44 Lec.: 2026-08-24 23:48:30 Res.: 2026-08-24 23:48:34 IP Res.: 181.61.246.65 Canal: Email
Revisión	Harold Javier Jaramillo Albadan hjaramilloa@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-08-24 23:48:34 Lec.: 2026-08-25 07:21:40 Res.: 2026-08-25 07:21:58 IP Res.: 181.59.3.67 Canal: Email
Revisión	Alejandra Novoa Franco anovoa@mintic.gov.co Comunicadora Dirección de Infraestructura Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-08-25 07:21:58 Lec.: 2026-08-25 09:26:18 Res.: 2026-08-25 09:26:23 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Revisión	Karenn Cardozo Cruz kcardozo@mintic.gov.co Contratista GIT Relaciones Institucionales Direcci Mintic	Aprobado	Env.: 2026-08-25 09:26:23 Lec.: 2026-08-25 14:06:06 Res.: 2026-08-25 14:06:09 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Revisión	Andres Fernando Gutierrez Britto afgutierrez@mintic.gov.co Contratista MINTIC - DIRINFRA - Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2026-08-25 14:06:09 Lec.: 2026-08-25 14:13:56 Res.: 2026-08-25 14:14:02 IP Res.: 172.226.172.8 Canal: Email
Revisión	ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ acontreras@mintic.gov.co ABOGADO MINISTERIO TIC	Aprobado	Env.: 2026-08-25 14:14:02 Lec.: 2026-08-25 14:29:58 Res.: 2026-08-25 14:30:08 IP Res.: 191.156.237.250 Canal: Email
Revisión	Sebastian Amador Amaris samadora@mintic.gov.co Apoyo al proyecto Centros Digitales Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-08-25 14:30:08 Lec.: 2026-08-25 14:32:22 Res.: 2026-08-25 14:32:36 IP Res.: 191.156.235.3 Canal: Email
Revisión	JULIAN ANDRES RIVERA CORDOBA jarivera@mintic.gov.co CONTRATISTA FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	Aprobado	Env.: 2026-08-25 14:32:36 Lec.: 2026-08-25 14:42:14 Res.: 2026-08-25 14:42:19 IP Res.: 200.118.16.16 Canal: Email
Revisión	Ivan Camilo Mahecha Curvelo imahecha@mintic.gov.co Contratista FUTIC	Aprobado	Env.: 2026-08-25 14:42:19 Lec.: 2026-08-25 16:26:51 Res.: 2026-08-25 16:26:58 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS			 Escanee el código para verificación
141-COMCEL-26-ACO-67-24082026 Cto 1042 de 2020			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20260824-230842-2859d2-03617756		Creación: 2026-08-24 23:08:42	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-08-26 18:06:59	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Edgar Sierra Martinez esierram@mintic.gov.co Profesional especializado 2028-21 Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2026-08-25 16:26:59 Lec.: 2026-08-25 16:58:43 Res.: 2026-08-25 16:58:52 IP Res.: 152.201.94.134 Canal: Email
Firma	Alexander García Albornoz directorgeneral.cd@aciproyectos.com Director General Consortio Centros Digitales I3	Aprobado	Env.: 2026-08-25 16:58:52 Lec.: 2026-08-25 20:31:59 Res.: 2026-08-25 20:32:06 IP Res.: 200.118.63.29 Canal: Email
Firma	JORGE ARTURO CORTES LOPEZ jorge.cortesl@claro.com.co GERENTE INTEGRAL DEL PROYECTO. CLARO	Aprobado	Env.: 2026-08-25 20:32:06 Lec.: 2026-08-26 15:06:05 Res.: 2026-08-26 15:06:15 IP Res.: 190.157.216.112 Canal: Email
Firma	Margarita Hernández Cortés mhernandezc@mintic.gov.co Asesora 1020 - 13 Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2026-08-26 15:06:15 Lec.: 2026-08-26 18:06:54 Res.: 2026-08-26 18:06:59 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email