

<div>Fecha</div> <div>2026-08-31</div> <div>AAAA MM DD</div>	<div></div> <div>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS</div> <div>STEP - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS</div>	<div></div> <div>ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO</div>
--	---	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EFICIENTE ENTRE EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA

ALCANCE AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS QUE SEAN PRIORIZADOS ENTRE LAS PARTES QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EFICIENTE ENTRE EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

CONVENIO No. IDU-1495-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Albert Onell Ospino Ayala - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONVENIO	EN EJECUCION
% PLANEADO	14.72%
% EJECUTADO	14.72%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONVENIO

El 11 de agosto de 2026 se inicia la gestión de ajustes y suscripción del Acta de Terminación del Convenio 1495 de 2025, contando con la versión debidamente suscrita el día 31 de agosto de 2026, para surtir el trámite final.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONVENIO DE CONSULTORÍA/OBRA		INTERVENTORÍA	
Contratista	MUNICIPIO DE FUNZA	Contratista	No aplica
Convenio No.	IDU-1495-2025	Convenio No.	NO APLICA
Valor Inicial	\$ 0,00	Valor Inicial	\$ 0,00
Total Convenio	\$ 0,00	Total Convenio	\$ 0,00
Valor Pagado	\$ 0,00	Valor Pagado	\$ 0,00
Plazo Inicial	420 días	Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	420 días	Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	2025-11-10	Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	2027-01-09	Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	0	No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES El día 31 de agosto de 2026 se da terminación al Convenio; por acuerdo entre las partes y se inician los trámites de liquidación

INFORMES DE ETAPAS EN CONVENIOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
--------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
-------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---

