



Medellín, 10 de Julio 2026

1300 1960

Ingeniero
JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO
Supervisor - Gobernación de Antioquia – SIF
Correo: juandiego.aguirre@antioquia.gov.co

Referencia: CONTRATO No. 4600018656 DE 2025 "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Asunto: Entrega de Informes No. 4 correspondiente al mes de Abril de 2026 – Contrato Interadministrativo de Mandato No. 4600018656 de 2025.

En el marco de las funciones de supervisión del Contrato Interadministrativo de Mandato suscrito entre la Secretaría de Infraestructura Física y RENTAN y en cumplimiento de las actividades de seguimiento y control al contrato de referencia, me permito remitir los siguientes documentos:

- Oficio remitatorio (1 folio)
- Informe Técnico (45 folios - del folio 2 al 46)
- Informe Ambiental (10 folios - del folio 47 al 56)
- Informe Social (28 folios - del folio 57 al 84)
- Hojas de vida de profesionales del mandato (16 folios – de folio 85 al 100)
 - Carlos Manuel Jaramillo Gómez

En medio digital (USB) se anexa lo siguiente:

- Carpeta "1. ANEXOS DEL MANDATO"
- Carpeta "2. INFORMES SEMANALES"
- Carpeta "3. CONTRATOS DERIVADOS"
 - Carpeta "3.1. Lote 2 – Occidente"
 - Carpeta "3.2. Lote 3 - Urabá"
 - Carpeta "3.3. Lote 4 – Magdalena Medio"
 - Carpeta "3.4. Lote 5 - Suroeste"
 - Carpeta "3.5. Lote 6 – Nordeste"
 - Carpeta "3.6. Lote 7 – Bajo Cauca"
 - Carpeta "3.7. Lote 8 – Norte"

Total, de folios 100

[Handwritten signature]
17-Julio-26

ARCHIVO SIF
2026 SEP 17 3:14:5



La documentación remitida corresponde a la del contrato de mandato y a los contratos derivados, y constituyen soportes documentales dentro de la ejecución del contrato interadministrativo.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

CATALINA CASTRILLÓN TORRES
Subgerente de Ejecución
Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró:	ANDRES FELIPE OROZCO ARBOLEDA Apoyo Técnico Renting de Antioquia, EICE, RENTAN		10/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Renting de Antioquia, EICE, RENTAN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.
4600018656 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ABRIL
2026

INFORME AMBIENTAL No 4

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INFORME AMBIENTAL MENSUAL DE SUPERVISIÓN
(Versión 1 – ABRIL 2026)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATO DE MANDATO 4600018656 DE 2025 FIRMADO CON RENTING DE
ANTIOQUIA - RENTAN
Entidad Contratante

RENTING DE ANTIOQUIA – RENTAN
Supervisión

4600018656 DE 2025
Nº de contrato de Supervisión

Firma:	Firma:	Firma:
MARIA ISABEL HERNANDEZ Coordinador Ambiental Rentan	CATALINA CASTRILLON TORRES Supervisor Rentan	JUAN DIEGO AGUIRRE LONDOÑO Supervisión SIF
Elaboró	Aprobó	VoBo

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito consolidar, analizar y presentar de manera integral la información correspondiente al componente ambiental de las siete (7) interventorías en ejecución. A través de este ejercicio de recopilación y verificación, se busca contar con un panorama unificado, claro y actualizado que refleje el estado, avance y nivel de cumplimiento de las obligaciones ambientales asociadas a cada uno de los contratos, en concordancia con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para la gestión ambiental de proyectos de infraestructura.

En este sentido, la información aquí contenida permite fortalecer los procesos de seguimiento, control y evaluación de las actividades desarrolladas por las interventorías, facilitando la identificación de avances, oportunidades de mejora, alertas y posibles desviaciones en la implementación de los planes y programas ambientales. Asimismo, constituye una

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

herramienta clave para la toma oportuna de decisiones, orientadas a garantizar el adecuado desempeño ambiental de los proyectos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Para el presente informe, se relaciona la información organizada por cada corredor o lote de intervención, considerando su estado de ejecución. En este contexto, para el mes de Abril de 2026 se identifican como activos los siguientes corredores, sobre los cuales se presenta el respectivo análisis y seguimiento detallado:

OCCIDENTE	Sopetrán - Horizontes -Belmira
OCCIDENTE	Frontino – Nutibara
URABA	San Pedro de Urabá -Necoclí
MAGDALENA MEDIO	Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío
SUROESTE	Salgar - La Quiebra -Concordia
SUROESTE	Valparaíso - Támesis
SUROESTE	Andes - San José – Pueblo Rico
NORDESTE	Caramanta – Cristales – San Roque
NORDESTE	San Rafael - San Roque - Santo Domingo - Alejandría
BAJO CAUCA	Cáceres – La Chilona
NORTE	Entrerriós - Labores – San José de la Montaña
NORTE	Santa Rosa - Carolina del Príncipe

2. GENERALIDADES

2.2. Contrato De Supervisión

Contrato: 4600018656 DE 2025

Objeto: Contrato Interadministrativo De Mandato Sin Representación Para Realizar La Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera Y Legal Al Contrato De Actividades De Mejoramiento Y Mantenimiento Para La Estabilización De Las Vías A Cargo Del Departamento De Antioquia.

Dirección: Cra 43A No.19 - 127 edificio Recife, Piso 5 Medellín Antioquia

Teléfono: (604) 444 92 11

Profesional Ambiental: María Isabel Hernández

E-mail: Int.estabilizaciones@rentan.com.co

Teléfono de Contacto: 3192182141

3. GENERALIDADES

El presente proceso, bajo la modalidad de contrato interadministrativo de mandato sin representación busca contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Este proyecto responde a una necesidad específica y deberá contar con personal, programación y flujo de caja acorde con el plazo disponible y con los recursos asignados, los cuales fueron entregados al mandatario para su revisión y posterior presentación de una propuesta acorde a la necesidad de la Gobernación de Antioquia.

Los entregables que enmarcan el alcance de las obras a las cuales se realizará interventoría, podrán ser consultados a detalle dentro del anexo 1 – anexo técnico “Actividades por ejecutar y alcance”. De forma general, se enuncia cada uno de ellos a continuación:

- Construcción de alcantarillas
- Construcción de cunetas
- Construcción de filtro para cunetas
- Construcción de bordillos
- Construcción de disipadores
- Estabilización con material granular
- Señalización vial
- Caracterización vial

El presente contrato de mandato se desarrolla en el marco de la Interventoría técnica de 8 lotes en el Departamento de Antioquia; los cuales a su vez suman 29 circuitos. De los cuales el Lote 8 – Oriente se declaró desierto; por lo anterior, a la fecha siete (7) de ellos están en ejecución. Los cuales son Occidente, Urabá, Magdalena Medio, Suroeste, nordeste, Bajo Cauca y Norte.

4. SEGUIMIENTO AL MANEJO AMBIENTAL

En el presente seguimiento al manejo ambiental se detallará la información correspondiente a cada una de las interventorías, organizada por los diferentes programas ambientales que acompañan la ejecución de los proyectos. Esta estructuración permite evidenciar el estado de implementación, el nivel de cumplimiento y los avances de cada componente, facilitando su análisis, seguimiento y control.

Por su parte, desde la supervisión a cargo de RENTAN se realizó la revisión de los informes presentados efectuando la verificación de la información disponible y la identificación de observaciones y oportunidades de mejora para proceder a dar el VoBo. De igual manera, se brindó acompañamiento técnico permanente a las interventorías, subsanando inquietudes y dando respuesta oportuna a las solicitudes relacionadas con el componente ambiental, con el propósito de orientar adecuadamente los procesos y fortalecer la calidad, coherencia y oportunidad de los informes en los periodos posteriores.

A continuación, se detalla la información suministrada por las siete (7) interventorías, organizada por cada uno de los programas y proyectos ambientales, con el fin de presentar un panorama consolidado del estado actual del componente ambiental en los contratos en ejecución.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Conformación del grupo de gestión ambiental.

Para la implementación de la gestión ambiental en cada una de las siete subregiones de Antioquia, se requiere contar con profesionales ambientales que velen por la implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas en el Plan de Manejo Ambiental de Obra para cada una de las siete subregiones.

A continuación, se relaciona el estado actual de los grupos de gestión ambiental para cada una de las subregiones durante el mes de abril de 2026.

LOTE 2 OCCIDENTE:

Sopetrán - Horizontes -Belmira

CARGO	OCUPACIÓN
Frambey Cuello Castro Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Renson Fernando Castrillón J. Residente de Obra	Profesional Ambiental
Maria Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

Frontino – Nutibara

CARGO	OCUPACIÓN
Nathaly Grisales Pino Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Sandra Colonia. Residente de Obra	Profesional Ambiental
Maria Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

LOTE 3 URABA:

San Pedro de Urabá -Necoclí

CARGO	OCUPACIÓN
Diofan Andrés Marín Zapata Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Anyi Liliana Rojas Garrido Residente de Obra	Profesional Ambiental
Maria Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrio

CARGO	OCUPACIÓN
Yeny Paola Hernández Pineda Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Niyireth Escobar Prada Residente de Obra	Profesional Ambiental
Maria Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

LOTE 5 SUROESTE:

Andes-San José-Pueblo Rico

Cabe resaltar que a la fecha para este corredor no se cuenta con profesional Ambiental vinculado al proyecto por parte del contratista de obra.

CARGO	OCUPACIÓN
Angélica María Barón Zapata Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Jean Paul Retat Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

Valparaíso - Támesis

CARGO	OCUPACIÓN
Gamal David Cuesta Londoño Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Natalia Auzaque Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

LOTE 6 NORDESTE:

Caramanta -Cristales-San Roque

CARGO	OCUPACIÓN
Nelly Correa Torres Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Manuela Cuesta Gómez Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

San Rafael – San Roque – Santo domingo- Alejandría

CARGO	OCUPACIÓN
Alejandra Gómez Gómez Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Manuela Cuesta Gómez Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

LOTE 7 BAJO CAUCA:

Cáceres – La Chilona

CARGO	OCUPACIÓN
Heiner J. Gutiérrez Díaz Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Kenia Tapias Marín Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

LOTE 8 NORTE:

Entrerriós - Labores - San José De La Montana

Para los dos corredores viales de la Subregión Norte se repite el residente ambiental ya que para el corredor de Santa Rosa- Carolina del Principe se encuentra en proceso de contratación.

Sin embargo desde la supervisión se les manifestó que el informe del mes de abril era el único que se les recibía repitiendo el residente ambiental.

CARGO	OCUPACIÓN
Haslyn Sánchez Aguilar Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Karl de Jesús Vivarez Primo Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

Santa Rosa - Carolina del Principe

CARGO	OCUPACIÓN
Haslyn Sánchez Aguilar Residente de interventoría	Profesional Ambiental
Karl de Jesús Vivarez Primo Residente de Obra	Profesional Ambiental
María Isabel Hernández Apoyo Coordinación Rentan	Profesional Ambiental

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Cumplimiento de requerimientos legales.

Durante el periodo del 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 no se cuenta con permisos ambientales en ninguno de los corredores para la ejecución del proyecto.

Sin embargo, la interventoría de la subregión Nordeste remitió la documentación requerida para dar inicio al trámite de concesión de aguas superficiales ante la autoridad ambiental competente. Actualmente, dichos documentos se encuentran en la Dirección de Gestión Ambiental para la respectiva revisión y recolección de firmas por parte del secretario Luis Horacio Gallón.

Una vez culminado este proceso, la Gobernación procederá con la radicación y trámite correspondiente ante la corporación ambiental. Posteriormente, cuando la autoridad emita la respectiva factura, esta será remitida al contratista de obra para que asuma los costos asociados.

Adicionalmente, el contratista tiene pleno conocimiento de que debe asumir todo lo relacionado con los estudios y diseños requeridos para este trámite. De igual manera, deberá realizar la caracterización fisicoquímica del agua, garantizando que esta cumpla con las condiciones técnicas necesarias para su utilización en las estabilizaciones del suelo sea con cal y/o cemento, conforme a la normatividad y especificaciones aplicables.

Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición -RCD y zonas de depósito -ZODME.

Por parte de la Supervisión se les informo a las interventorías la documentación necesaria que deberá presentar el contratista la cual es la siguiente:

Si es propietario:

Certificado de tradición y libertad

Formato FO-M2-P11-047 Autorización para disposición de material estéril en predios privados.

Autorización de Planeación Municipal

Acta de entorno o acta de vecindad

PMA (Plan de Manejo Ambiental)

Al finalizar el proceso, diligenciar el Formato FO-M2-P11-046 Recibo a satisfacción para disposición de material estéril en predios privados.

Si es poseedor:

Formato FO-M2-P11-047 Autorización para disposición de material estéril en predios privados.

Certificado de tenencia

Declaración extrajuicio

Autorización de Planeación Municipal

Certificado de la JAC

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Acta de entorno o acta de vecindad
PMA (Plan de Manejo Ambiental)
Al finalizar el proceso, diligenciar el Formato FO-M2-P11-046 Recibo a satisfacción para disposición de material estéril en predios privados.

GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

Dado que el proyecto se encuentra en su fase inicial, durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 se han implementado acciones limitadas para la protección y el cuidado del recurso hídrico. Lo anterior obedece a que las actividades desarrolladas han sido mínimas y no han requerido un uso intensivo de agua en campo.

Se espera que, con el avance del proyecto y el inicio de las actividades constructivas, se fortalezcan e implementen de manera integral las medidas de manejo ambiental orientadas a la protección, uso eficiente y control del recurso hídrico, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, no se ejecutaron actividades de descapote ni fue necesario intervenir individuos arbóreos en ninguna de las ocho subregiones del departamento de Antioquia, lo cual obedece a la etapa inicial en la que se encuentran los proyectos.

De igual manera, no se requirió la implementación de actividades de recuperación de áreas afectadas, en tanto que las acciones desarrolladas durante el periodo no generaron impactos que comprometieran los servicios ecosistémicos en las zonas de intervención.

Así mismo, para el periodo objeto del presente informe, no se evidenció la presencia de ecosistemas sensibles dentro del área de influencia directa de los proyectos.

No obstante, en caso de que se lleguen a presentar este tipo de condiciones en el desarrollo de las actividades, se estará atento a su identificación oportuna y a la implementación inmediata de las medidas de manejo ambiental correspondientes, con el fin de prevenir, controlar y mitigar posibles afectaciones.

MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 desde las interventorías se verificó que los vehículos vinculados al proyecto contaran con su respectiva revisión técnico-mecánica vigente, en cumplimiento de la normatividad aplicable. Esta actividad se realizó como parte del seguimiento a las condiciones operativas de apoyo a las instalaciones temporales, garantizando adecuados estándares de seguridad, funcionamiento y control de emisiones, y contribuyendo a la prevención de posibles impactos ambientales asociados al transporte y uso de maquinaria.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA Para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, en el marco del componente de control y seguimiento ambiental realizado por la interventoría, se relacionan las diferentes actividades ejecutadas en cada uno de los lotes.

LOTE 2 OCCIDENTE:

Soparán - Horizontes –Belmira

Verificación de documentación para uso de baños de viviendas vecinas a la obra

Verificación de orden y aseo

Verificación de mantenimientos de unidades sanitarias portátiles

Recomendaciones al contratista acerca de la gestión de los programas ambientales

Participación de comité entre contratista, y Gobernación.

Frontino – Nutibara

Durante los recorridos realizados por la interventoría se pudo revisar lo siguiente:

Documentación requerida para el ingreso de vehículos,

Hoja de vida del mantenimiento de equipos y maquinaria,

Verificación de Documentación para uso de ZODME #2

Visitas de campo

LOTE 3 URABA:

San Pedro de Urabá –Necoclí

Acompañamiento al contratista de obra en la elaboración y diseño del documento Plan de Manejo Ambiental – PMA esto con la finalidad de tomar acciones enfocadas en prevenir, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales generados, asegurando la protección del entorno y el estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Acompañamiento al contratista de obra en la elaboración y diseño del documento Plan de Manejo Ambiental – PMA para la ZODME, esto con la finalidad de tomar acciones enfocadas en prevenir, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales generados, asegurando la protección del entorno y el estricto cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Se revisó documentación de maquinaria y vehículos para ingreso a obra.

Acompañamiento al contratista de obra en la adopción de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA para mitigar los impactos negativos generados por las actividades constructivas.

Acompañamiento al contratista de obra durante el proceso de solicitud de permiso de concesión de aguas ante la autoridad ambiental competente.

Acompañamiento al contratista de obra durante el proceso de selección y adecuación de la ZODME (Zona de depósito de material de excavación).

LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Durante el periodo evaluado, la interventoría realizó seguimiento, verificación y control a la gestión ambiental del proyecto, participando en comités técnicos y espacios de socialización de avances.

Se aprobó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del contratista, compuesto por cinco programas y quince proyectos, sujetos a seguimiento y posibles ajustes. Asimismo, se participó en el Comité de Participación Ciudadana y en mesas de trabajo para tratar temas como manejo de RCD y actas parciales.

La interventoría mantuvo un monitoreo continuo de las actividades ambientales, emitiendo observaciones y recomendaciones para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y prevenir impactos. Este proceso se respaldó con comunicación constante y reuniones con el contratista.

Finalmente, en el informe mensual presentado por la interventoría se relaciona la correspondencia emitida durante el periodo, donde se consignan solicitudes, requerimientos y directrices, garantizando la trazabilidad y control de las gestiones contractuales.

LOTE 5 SUROESTE:

Andes-San José-Pueblo Rico

Durante abril de 2026 se realizó la revisión del informe mensual del contratista (presentado el 29 de abril), con envío de observaciones el 30 de abril, así como la revisión de informes semanales (6, 15 y 29 de abril), generando retroalimentación el mismo día en cada caso.

Se efectuó seguimiento a la implementación de medidas de manejo ambiental en obra, incluyendo gestión de unidades sanitarias, materiales, residuos de construcción y demolición (RCD), protección de fuentes hídricas y control de emisiones. Asimismo, se verificó diariamente la limpieza de obras transversales para el manejo de sobrantes de excavación.

Se participó en espacios de articulación y seguimiento, como la reunión virtual del 22 de abril con la Gobernación de Antioquia y RENTAN, y mesas de trabajo los días 8 y 27 de abril entre contratista e interventoría para la socialización de pendientes ambientales y cierre del PMA.

Adicionalmente, se asistió a comités de obra (8, 16 y 23 de abril), donde se abordaron temas como la entrega del PMA definitivo y el presupuesto ambiental, y a la reunión de inicio de obra el 10 de abril en la institución educativa del corregimiento de San José.

Finalmente, se elaboró el informe mensual de interventoría.

Valparaíso - Támesis

Durante el mes de abril se avanzó en la atención de las observaciones generadas por la interventoría del PMA, así como en la gestión logística para la consecución de campamentos, acopios temporales y demás instalaciones requeridas para la ejecución de las actividades del proyecto. Asimismo, se realizó la gestión documental relacionada con la consecución de zonas

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

de depósito y con los permisos ambientales necesarios para el empleo de fuentes de materiales pétreos.

De igual manera, se adelantaron gestiones para el adecuado manejo y disposición de residuos peligrosos y especiales (RESPEL), además de la elaboración del informe mensual ambiental. Se desarrollaron inducciones y capacitaciones dirigidas al personal profesional y operativo, fortaleciendo el cumplimiento de los lineamientos ambientales y de seguridad establecidos.

Adicionalmente, se realizó acompañamiento durante las actividades de limpieza de cunetas, disipadores, cajas y alcantarillas, garantizando una adecuada gestión de los residuos vegetales generados, los cuales fueron aprovechados y utilizados en labores de paisajismo de las áreas aledañas a la intervención. Finalmente, se participó en las reuniones de inicio desarrolladas en los municipios de Valparaíso y Támesis.

LOTE 6 NORDESTE:

San Roque Cristales - Caramanta

Durante el periodo se realizaron comités de obra y ambientales, visitas de inspección en la quebrada San Roque y predios propuestos para acopio y disposición de materiales, así como mesas de trabajo para la aprobación del presupuesto ambiental. También se gestionaron trámites relacionados con el Plan de Manejo Ambiental, la concesión de aguas y proveedores de materiales, además de realizar seguimiento a actividades de limpieza en la vía San Roque–Cristales–Caramanta y emitir reportes de gestión ambiental.

San Rafael – San Roque – Santo domingo- Alejandría

Durante el mes de abril de 2026 se realizó acompañamiento y asistencia a los comités de obra llevados a cabo los días 07, 15, 22 y 29 de abril, en los cuales se trataron temas relevantes para el desarrollo del proyecto. Asimismo, el 08-04-2026 se efectuó una reunión entre el Contratista y la Interventoría para socializar las correcciones realizadas al presupuesto ambiental y realizar un recorrido por las fuentes hídricas San Roque y San Roquito.

El 16-04-2026 se llevó a cabo un recorrido de reconocimiento a las fuentes hídricas ubicadas en la vía Santo Domingo – Alejandría. Posteriormente, el 17-04-2026 se radicó ante RENTAN la versión 1 del Plan de Manejo Ambiental. De igual forma, el 23-04-2026 se realizó un recorrido en la vía Santo Domingo – Alejandría para atender y resolver inquietudes de la comunidad relacionadas con el recurso hídrico, además del acompañamiento al acta de entorno correspondiente a este corredor vial.

Finalmente, el 24-04-2026 se sostuvo una reunión con la Secretaría de Medio Ambiente del municipio y el 29-04-2026 se desarrolló una reunión virtual con CORNARE, con el propósito de realizar la presentación general del proyecto.

LOTE 7 BAJO CAUCA:

Cáceres – La Chilona

Se realizaron capacitaciones al personal de obra en los temas de protección del suelo y control de erosión, así como control de emisiones de material particulado.

Se participó en la socialización del proyecto con la comunidad general y una segunda socialización con el Resguardo Indígena Zenú, en la vereda Alto del tigre.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LOTE 8 NORTE:

Entrerriós - Labores - San José De La Montana

Durante el periodo reportado, la Interventoría realizó control y seguimiento permanente a los componentes ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la normatividad vigente. Se efectuaron recorridos de campo para identificar puntos que requieren permisos ambientales, especialmente ocupación de cauces. Además, se desarrollaron reuniones entre Interventoría y Contratista para revisar y ajustar el PMA versión 2, enfatizando la aplicación de la guía socioambiental y sus anexos. También se realizaron visitas de obra con la Gobernación de Antioquia para definir estrategias en puntos críticos y puentes deteriorados, se participó en reuniones de inicio de obras del lote 8 (Entrerriós-Labores-San José de la Montaña) y en la socialización del PMT en la Alcaldía de Entrerriós. Adicionalmente, se recibió el presupuesto ajustado de los componentes ambiental, social y SST para revisión y aprobación. El Contratista, por su parte, mantuvo el seguimiento continuo de estos componentes durante la ejecución del proyecto.

Santa Rosa - Carolina del Príncipe

Durante el periodo reportado, la Interventoría y el Contratista realizaron seguimiento permanente a los componentes ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con el fin de asegurar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la normatividad vigente. Se efectuaron recorridos de campo para identificar puntos que requieren permisos ambientales y atender necesidades relacionadas con la aplicación de programas socioambientales. Asimismo, se desarrollaron reuniones y comités técnicos para revisar observaciones al PMA y definir compromisos para el cumplimiento de la guía socioambiental de la Gobernación de Antioquia. La Interventoría también emitió oficios al Contratista por incumplimientos en la entrega del PMA, participó en la socialización del inicio de obra en la vereda El Roble y revisó el presupuesto ambiental, social y SST, sugiriendo ajustes en algunos ítems conforme a las necesidades del proyecto y a los valores establecidos por la entidad contratante.

INVERSIÓN AMBIENTAL

Inversión Ambiental para el periodo

LOTE 2 OCCIDENTE:

Sopetrán - Horizontes -Belmira

Para este mes el contratista se realizó inversión ambiental, la cual está pendiente por entregar.

Frontino – Nutibara

Para este mes el contratista realizó inversión ambiental, y está contenida en el anexo.

LOTE 3 URABA:

San Pedro de Urabá –Necoclí

Durante el periodo, no se realizó gasto de la inversión ambiental.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Para el área ambiental se tiene un valor estimado de \$ 310.869.920,00

SUBTOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	\$ 310.869.920,00
----------------------------	-------------------

LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío

Presupuesto PMA	
Ambiental	182.590.177

Para el área ambiental se tiene un valor estimado de 182.590.177 pesos, distribuido de acuerdo con las medidas de manejo ambiental así:

Presupuesto PMA	
Conformación del grupo de gestión ambiental	44.321.550
Capacitación y concienciación para el personal de obra	1.440.998
Manejo integral de materiales de construcción	1.411.088
Manejo integral de residuos sólidos convencionales, especiales y peligrosos	5.083.952
Manejo de aguas superficiales	1.086.916
Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	78.642.600
Manejo para la protección de fauna	1.199.000
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento sitios de acopio	3.611.623
Manejo para el control de emisiones atmosféricas y ruido	45.792.450
Valor total	182.590.177

El contratista de obra presentó el acta parcial ambiental en la cual se pretendían cobrar elementos como plástico negro, teleros, puntos ecológicos, sin embargo, no se presentaron los soportes como es la factura electrónica, por esta razón, se aplazó este cobro debido a la fecha límite de trámite del acta.

LOTE 5 SUROESTE:

Andes-San José-Pueblo Rico

El contratista tiene pendiente la presentación del presupuesto del PMA contractual para la revisión y aprobación del mismo por parte de la interventoría y entidad contratante. Desde el mes de febrero de 2026, se solicitó al contratista presentar dicha información por frente de trabajo, para facilitar el control y seguimiento.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Valparaíso – Támesis

A la fecha de entrega del presente informe, la interventoría no menciona la información correspondiente a la inversión ambiental.

LOTE 6 NORDESTE:

San Roque Cristales-Caramanta

Durante el presente mes, el Contratista entregó los soportes correspondientes a la inversión ambiental, incluyendo las memorias de cálculo, con el fin de iniciar el cumplimiento y seguimiento de cada uno de los programas establecidos dentro de la gestión ambiental del proyecto.

Adicionalmente, se anexa el formato FO-M2-P11-045 "Inversión Ambiental Presupuestada y Ejecutada", correspondiente al mes de abril de 2026, como soporte del control y ejecución de las actividades ambientales desarrolladas durante el periodo.

San Rafael – San Roque – Santo domingo- Alejandría

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 abril el contratista el de obra no entrega soportes de la inversión ambiental en la vía San Rafael- San Roque Santo domingo- Alejandría debido a que se encuentra en etapa de preliminares, topografía, apiques, estudios y diseños y plan de manejo de tránsito.

LOTE 7 BAJO CAUCA:

Cáceres – La Chilona

La inversión ambiental de este corredor se encuentra en el informe del mes de abril, en el cual se evidencia un total de 10.437.500

LOTE 8 NORTE:

Entrerriós - Labores - San José De La Montana

El Contratista realizó la entrega del presupuesto, a la Interventoría, mediante el oficio CVAN—L8-060-2026, el cual está en revisión por parte de la Interventoría, lo cual se evidenció que realizó algunos ajustes.

Santa Rosa - Carolina del Príncipe

No aplica para este periodo, se realizará el consolidado de la inversión ambiental realizada en el proyecto

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, para el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026, el seguimiento al componente ambiental evidencia que los proyectos se encuentran en una fase inicial, caracterizada por actividades de alistamiento, revisión documental y organización operativa. En este contexto, la ejecución de los programas de manejo ambiental ha sido

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

limitada, sin registrarse intervenciones constructivas ni impactos ambientales significativos que requieran la implementación de medidas de manejo en campo.

No obstante, se destaca el ejercicio de control y seguimiento realizado por la interventoría y la supervisión, mediante la verificación de condiciones operativas, revisión de información y acompañamiento técnico, lo cual ha permitido mantener un control preventivo y garantizar el cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables.

Se espera que, con el avance de los proyectos y el inicio de los frentes de obra, se dé una implementación efectiva de los programas ambientales, fortaleciendo el seguimiento, control y cumplimiento de las obligaciones establecidas, así como la adecuada gestión de los posibles impactos ambientales asociados a la ejecución de las actividades constructivas.

ANEXOS

LOTE 2 OCCIDENTE:

Sopetrán - Horizontes -Belmira

Anexo 1. Informe ambiental presentado por la interventoría, correspondiente al periodo del mes de abril, en el cual se incluyen los siguientes anexos:

Formatos de la SIF totalmente diligenciados y sin modificaciones al formato:

FO-M1-P7-001 Listado asistencia.

"Autorización para disposición de material estéril en predios privados.

FO-M2-P14-007 "Autorización para intervenir predios privados.

Autorización de la oficina de Planeación Municipal para la operación de la zona de depósito.

Plan de Manejo y Abandono de ZODME Sopetrán

Licencias y permisos ambientales

Títulos Minero/RUCOM

Certificados de vehículos emisión de gases

Resoluciones Autoridad Ambiental/Minera/otras

Comunicados internos/externos

Frontino – Nutibara

Anexo 1. Informe ambiental presentado por la interventoría, correspondiente al periodo del mes de abril, en el cual se incluyen los siguientes anexos:

Formatos de la SIF totalmente diligenciados y sin modificaciones al formato:

FO-M1-P7-001 Listado asistencia.

"Autorización para disposición de material estéril en predios privados.

FO-M2-P14-007 "Autorización para intervenir predios privados.

LOTE 3 URABA:

San Pedro de Urabá –Necolí

Anexo 1. Informe ambiental presentado por la interventoría, correspondiente al periodo del mes de abril, en el cual se incluyen los siguientes anexos:

Comité de gestión socioambiental

Cronograma de capacitaciones ambientales

Compra de material pétreo

Documentos canteras

Zona de depósito

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Gestor residuos sólidos
Gestor residuos líquidos
Campamento y sitio de acopio
Proveedor de madera
Documentos vehículos y maquinaria
Acta de inversión ambiental
45FO-M2-P11-045. Inversión ambiental
53FO-M2-P11. Informe mensual ambiental
FO-M2-P11-054. Evaluación Plan de Manejo Ambiental.

LOTE 4 MAGDALENA MEDIO:

Remedios - La Y De La Virgen - Puerto Berrío

Anexo 1. Informe ambiental presentado por la interventoría, correspondiente al periodo del mes de abril, en el cual se incluyen los siguientes anexos:

Capacitaciones con el personal de obra
Documentos fuentes de materiales
Gestión de RCD
Gestión de residuos sólidos
Uso eficiente agua y energía
Control de fauna
Maquinaria y vehículos
Correspondencia
Indicadores de cumplimiento ambiental

LOTE 5 SUROESTE:

Andes-San José-Pueblo Rico

Anexo 1. Informe ambiental presentado por la interventoría, correspondiente al periodo del mes de abril, en el cual se incluyen los siguientes anexos:

Registro de capacitaciones
Fuentes de materiales de construcción
160CI-IT2601-286 de 16012026
Gestión de Residuos
Autorización suministro Unidad Sanitaria
Autorización suministro agua industrial
Documentación vehículos de obra
Correspondencia

Valparaíso - Támesis

Anexo 1. Informe ambiental presentado por la interventoría, correspondiente al periodo del mes de abril, en el cual se incluyen los siguientes anexos:

Documentación de posibles fuentes de suministro de materiales.
Vehículos a utilizar en el contrato.
Capacitación ambiental personal de obra.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

LOTE 6 NORDESTE:

San Roque Cristales-Caramanta

Anexo 1. Informe ambiental presentado por la interventoría, correspondiente al periodo del mes de abril, en el cual se incluyen los siguientes anexos:

Actas de reunión
Registro de capacitaciones
Requerimientos legales
Manejo de materiales
Fuentes de materiales
Manejo de escombros
Manejo de residuos
Manejo de agua
Residuos líquidos
Aguas superficiales
Aprovechamiento forestal
Manejo de fauna
Maquinaria y vehículos
Correspondencia
Pendientes
Inversión Ambiental

San Rafael – San Roque – Santo domingo- Alejandría

Anexo 1. Informe ambiental presentado por la interventoría, correspondiente al periodo del mes de abril, en el cual se incluyen los siguientes anexos:

Actas de reunión
Registro de Capacitación e inducción
Requisitos legales
Manejo de materiales
Fuentes de materiales
Manejo de escombros
Manejo de Residuos
Manejo de agua
Residuos líquidos
Aguas superficiales
Aprovechamiento forestal
Manejo de fauna
Documentos vehículos
Correspondencia
Pendientes

LOTE 7 BAJO CAUCA:

Cáceres – La Chilona

Anexo 1. Informe ambiental presentado por la interventoría, correspondiente al periodo del mes de abril, en el cual se incluyen los siguientes anexos:

FO-M1-P7-001 Listado asistencia
Licencias y permisos ambientales
Títulos Mineros/ Autorización Temporal para explotación/RUCOM
Resoluciones Autoridad Ambiental/Minera/otras

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia		INFORME MENSUAL AMBIENTAL
		No. 4 PERIODO ABRIL 2026
		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Certificado de vehículos emisión de gases
Inventario fuentes hídricas en el área del proyecto.
Shape con información de red hidrográfica en el área del proyecto
Copia de oficios enviados.
Plan de inversión ambiental.

LOTE 8 NORTE:

Entrerrios - Labores - San José De La Montana

Anexo 1. Informe ambiental presentado por la interventoría, correspondiente al periodo del mes de abril, en el cual se incluyen los siguientes anexos:

Registro de capacitación

Actividades constructivas (fuentes de materiales)

Manejo de Maquinarias-Vehículos

Actas de comité del equipo de Gestión

Oficios

Documentos de USM

GEP-F13110-05- control de vehículos

CODIGO-FO-MP11-047- solicitud para sitio de disposición de material sobrante de excavación.

Santa Rosa - Carolina del Príncipe

Anexo 1. Informe ambiental presentado por la interventoría, correspondiente al periodo del mes de abril, en el cual se incluyen los siguientes anexos:

DAGA. Capacitación y Concienciación para el Personal de Obra

Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

GEP-F13110-05-control de vehículos.

Observación **de Archivo**

EN ESTE FOLIO VA UNA USB
VER EN EL EXPEDIENTE FÍSICO