



CONSORCIO INTERPARQUES AC
NIT: 902.051.541-3

3204

LABORATORIOS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E -410

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS

INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META"																		
CONSorcio INTERPARES AC																		
MUNICIPIO DE SAN MARTIN - META																		
AGOSTO DE 2024																		
ESPECIMENES ENTREGADOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA																		
N°	LOCALIZACIÓN	FECHA TOMA	FECHA PRUEBA	EDAD	PESO Gr	Ø (cms)	ESQUEMA DE FALLA			PESO UNITARIO (gr/cm3)	F x Diseño P.S.L	LECTURA DE CARGA KN	RESISTENCIA (MPa)	RESISTENCIA (P.S.I)	RESISTENCIA (%)	PROYECCION		OBSERVACIONES
																%		
1	MUROS ED MULTIPROPOSITO	24.07.2026	31.07.2026	7	3885	10			☒		2.47	4060	190.68	24.4	3535.00	88.4%	60%	Ninguna
		24.07.2026	31.07.2026	7	13065	10			☒	☒	8.32	4060	188.79	24.3	3519.00	88.0%	60%	Ninguna
		24.07.2026	7.08.2026	14	12585	10			☒		8.01	4060	240.16	30.7	4453.00	111.3%	80%	Ninguna
2	VIGA AEREA Y PLACA ED SERVICIOS	25.07.2026	1.08.2026	7	3640	10			☒		2.32	4060	161.39	20.6	2992.00	74.8%	60%	Ninguna
		25.07.2026	1.08.2026	7	12705	10.1			☒		7.93	4060	190.35	23.9	3460.00	86.5%	60%	Ninguna
		25.07.2026	8.08.2026	14	12585	10			☒		8.01	4060	265.31	34.3	4975.00	124.4%	80%	Ninguna
3	VIGA AEREA Y PLACA ED SERVICIOS	27.07.2026	3.08.2026	7	12730	10			☒		8.10	4060	144.01	18.4	2670.00	66.8%	60%	Ninguna
		27.07.2026	3.08.2026	7	12655	10.2			☒		7.74	4060	172.33	22.0	3155.00	79.9%	60%	Ninguna
4																		
5																		
6																		



ING. ROBINSON FERNANDEZ ARROQUIN
MP 25202-163982 CND
ING. CIVIL ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS



JEYOTO CONSULTORIA DISEÑO & CONSTRUCCION SAS
NIT. 900.602.379-4

3206

VERSION 02
06 DE MAYO DE 2024
FT-LB-02

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INV E - 410

PROYECTO: INTERVENCIÓN TÉCNICA LEGAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS.
CLIENTE: CONSORCIO INTERPARQUES AC
UBICACIÓN PROYECTO: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN - META
FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: AGOSTO DE 2026
OBSERVACIONES: ESPECÍMENES ENTREGADOS POR PARTE DE LA INTERVENCIÓN

Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA TOMA	FECHA PRUEBA	EDAD	PESO Gr	Ø (cms)	ESQUEMA DE FALLA		ÁREA (Cm2)	PESO UNITARIO (gr/cm3)	F' c Diseño P.S.I	LECTURA DE CARGA KN	RESISTENCIA (MPa)	RESISTENCIA (P.S.I)	RESISTENCIA (%)	PROTECCIÓN		OBSERVACIONES
																%		
1	ZAPATA ED. SERVICIOS	16/07/2026	23/07/2026	7	3885	10.2			N	81.71	2.38	4000	122.59	15.1	2185	54.6%	60%	Resistencia baja
		16/07/2026	23/07/2026	7	3885	10.2			N	81.71	2.38	4000	125.94	15.5	2244	56.1%	60%	Resistencia baja
		16/07/2026	30/07/2026	14	3885	10.2			N	81.71	2.38	4000	238.78	29.3	4255	106.4%	80%	Ninguna
2	ZAPATA ED. MULTIPROPOSITO	17/07/2026	24/07/2026	7	3640	10			N	78.54	2.32	4000	165.68	21.2	3072	76.8%	60%	Ninguna
		17/07/2026	24/07/2026	7	3640	10.1			N	80.12	2.27	4000	183.1	23.0	3328	83.2%	60%	Ninguna
		17/07/2026	31/07/2026	14	3640	10.1		N	81.71	2.27	4000	219.43	27.5	3988	99.7%	80%	Ninguna	
3	VIGAS DE CIMENTACIÓN ED. SERVICIOS	18/07/2026	25/07/2026	7	3640	10.2			N	81.71	2.23	4000	127.93	15.7	2280	57.0%	60%	Resistencia baja
		18/07/2026	25/07/2026	7	3640	10			N	78.54	2.32	4000	125.77	16.1	2332	58.3%	60%	Resistencia baja
		18/07/2026	1/08/2026	14	3640	10.1		N	80.12	2.27	4000	190.31	23.9	3459	86.5%	80%	Ninguna	
4	COLUMNAS ED. SERVICIOS	21/07/2026	28/07/2026	7	3640	10.1			N	80.12	2.27	4000	183.47	23.0	3335	83.4%	60%	Ninguna
		21/07/2026	28/07/2026	7	3640	10.3		N	83.32	2.18	4000	180.22	21.7	3150	78.8%	60%	Ninguna	
		21/07/2026	4/08/2026	14	3640	10.1			N	80.12	2.27	4000	219.43	27.5	3988	99.7%	80%	Ninguna
5	VIGA DE CIMENTACIÓN DE ED. MULTIPROPOSITO	22/07/2026	29/07/2026	7	3640	10.1			N	80.12	2.27	4000	161.39	20.6	2992	74.8%	60%	Ninguna
		22/07/2026	29/07/2026	7	3640	10.1		N	80.12	2.27	4000	190.35	23.9	3460	86.5%	60%	Ninguna	
		22/07/2026	5/08/2026	14	3640	10.1		N	80.12	2.27	4000	268.31	34.3	4975	124.4%	80%	Ninguna	
6	COLUMNAS ED. MULTIPROPOSITO	24/07/2026	31/07/2026	7	3640	10.2			N	81.71	2.23	4000	154.06	18.9	2746	68.7%	60%	Ninguna
		24/07/2026	31/07/2026	7	3640	10.1		N	80.12	2.27	4000	186.93	23.4	3398	85.0%	60%	Ninguna	
		24/07/2026	7/08/2026	14	3640	10.2		N	81.71	2.23	4000	235.64	29.0	4199	105.0%	80%	Ninguna	

ING. ROBINSON FERNANDO SERRUQUIN
MP 25202-163982 CND
P.G. CIVIL ESP. GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS



CONSORCIO INTERPARQUES AC

NIT: 902.051.541-3

3207

BITACORAS

TO N°

107 DE 2026

CIUDAD		FECHA			HORA	
SAN MARTIN DE LOS LLANOS		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		1	7	2026	7:30	4:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026		Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
107 DE 2026		Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META		Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Ejecución		Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS
TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TEMPERATURA				
PRECIPITACION				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPOGRAFO	1	SI				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	Se realiza localizacion y replanteo del area total correspondiente al centro de convivencia	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANDRÉS QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
ANDRÉS GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

3209

TO N°

107 DE 2026

CIUDAD		FECHA			HORA	
SAN MARTIN DE LOS LLANOS		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		3	7	2026	7:30	4:30

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	
a	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	INFORMACIÓN INTERVENTORIA
Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	CONSORCIO INTERPARQUES AC
	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS


ESTADO DEL CLIMA					OBSERVACIONES:
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE		
NUBLADO			X		
LLUVIA					
SOLEADO	X	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISIÓN	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPOGRAFO	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS				
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
LOCACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	Se realiza localización y replanteo del área total correspondiente al centro de convivencia	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA		OBSERVACIONES
IMPREVISTOS DE OBRA		

OBSERVACIONES GENERALES	
Se realizaron actividades de cerramiento provisional para obra.	

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANDRÉS QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
ANDRÉS GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

3210

TO N°

107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	6	7	2026	7:30	4:30

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA			ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		
CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026			Contratista	INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
107 DE 2026			Contrato Interventoria N°	CONSORCIO INTERPARQUES AC	
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META			Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	
TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS			Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS	


ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
CONTRASTA				
LUNAR				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPOGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS				
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
CON MECANICA EN MATERIAL COMUN INCLUYE CARGUE	M3	Se inicia excavacion de material vegetal y material comun contaminado - Se retiran de obra 10 viajes de 7m3	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES	

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANDRADA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
ANDRÉS GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

3211

TO N°

107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	8	7	2026	7:30	4:30

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC	
107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	105 DE 2026	
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	
Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS


ESTADO DEL CLIMA				
ADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
LLUVIA				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPOGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TECNICOS				
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
ON MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	M3	Continua excavacion de material vegetal y material comun contaminado - Se retiran de obra 6 viajes de 7m3	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES	

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
RNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
N ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	



ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

3212

CONTRATO N° 107 DE 2026

CIUDAD		FECHA			HORA	
SAN MARTIN DE LOS LLANOS		DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
		10	7	2026	7:30	4:00

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoría N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoría	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS

ESTADO DEL CLIMA					OBSERVACIONES:
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE		
NUBLADO			X		
TORRENTA					
LLUVIOSO					
SOLEADO	X	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE -	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPOGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS				
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN INCLUYE CARGUE	M3	Finaliza excavacion de material comun contaminado hasta encontrar material firme. Se retiran de obra 3 viajes de 7m.3	SI	SI
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	Inicia acopio de material granular de la mina MH (Humadeta) - Se extienden los viajes de material de acopio y se recibe en obra 5 viajes de recebo, se realiza extension con maquinaria amarilla	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA		OBSERVACIONES
IMPREVISTOS DE OBRA		

OBSERVACIONES GENERALES

Se recibe en obra equipo de compactacion sobre las 11:00am Caterpillar CS100GC, el cual inicia labores de compactación del material de recebo.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	



ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

3213

CONTRATO N°

107 DE 2026

CIUDAD

SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

FECHA

DÍA

MES

AÑO

14

7

2026

HORA

Inicio de labores

Terminación de labores

7:30

4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA

Contratista
CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026

Contrato Obra N°
107 DE 2026

Objeto
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META

Tiempo de Ejecución
TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

Contratista
CONSORCIO INTERPARQUES AC

Contrato Interventoría N°
106 DE 2026

Objeto Interventoría
INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META

Tiempo de Ejecución
TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

OBSERVACIONES:

NUBLADO

TORRENTA

LLUVIOSO

SOLEADO

X

X

X

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPOGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	Finaliza actividades de extensión y compactación de material granular tipo recebo e=0,20m en la zona de edificio de servicios.	SI	SI
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COM UN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Inicia actividades de excavación de zapatas en el edificio de servicio.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se reciben en obra 7 viajes de 14m3 y 10 viajes de 7m3 de recebo.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	



BITACORA DE OBRA

3214

CONTRATO N°

107 DE 2026

CIUDAD

SAN MARTIN DE LOS LLANOS

FECHA

DIA

MES

AÑO

16

7

2026

HORA

Inicio de labores

Terminación de labores

7:30

4:00

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPOGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	Continúan excavaciones de zapatas en el edificio de servicios y edificio multipropósito. Finaliza la excavación manual de zapatas A4 y A5 del edificio de servicios y se excavan las zapatas C2, F1, G3, E5, J7 del edificio multipropósito.	SI	SI
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 MPa (1800 PSI)	M3	Finaliza excavación manual de zapatas del edificio multipropósito H10, E9, D8, B6, A4		
ACERO DE REFUERZO FY-420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	Se realiza vaciado de concreto de limpieza en zapatas del edificio de servicios E2, E3, E4, B5, A4, A5 y en el edificio multipropósito C2, F1, E3, E5, J7.	SI	SI
ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se realiza instalación de parrillas de las zapatas y columnas en el edificio de servicios	SI	SI
		Vaciado de concreto 11 zapatas en el edificio de servicios.	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion de las zapatas del edificio de servicios

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	



BITACORA DE OBRA

3215

CONTRATO N°

107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTIN DE LOS LLANOS	18	7	2026	7:30	15:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORRENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPOGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TECNICOS				
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se realiza vaciado de concreto de las vigas de cimentacion del edificio de servicios	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA		OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES
Se realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion de las zapatas del edificio multiproposito y las vigas del edificio de servicios.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	



ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

3216

CONTRATO N°

107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTÍN DE LOS LLANOS	22	7	2026	7:30	4:00

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista		CONSORCIO INTERPARQUES AC	
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoría N°		106 DE 2026	
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoría		INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución		TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS	

ESTADO DEL CLIMA					OBSERVACIONES:
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE		
NUBLADO			X		
TORRENTA					
LLUVIOSO					
SOLEADO	X	X			

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPOGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS					CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION				
COLUMNA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se testorea y se realiza vaciado de concreto de las columnas del edificio de servicio. Se testorean columnas en el edificio multiproposito.			SI	SI
VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Se realiza vaciado de concreto de las vigas de cimentacion del edificio multiproposito desde la 100 a la 110			SI	SI
ACERO DE REFUERZO FY-420 MPA (4200 KG/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	Amarre acero de refuerzo muros soporte de gradenas. Inicia amarre de acero de refuerzo de muros soporte de gradenas			SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA		OBSERVACIONES
IMPREVISTOS DE OBRA		

OBSERVACIONES GENERALES	
Se realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion de las columnas del edificio de servicio y vigas de cimentacion edificio multiproposito	

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Quando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones, comentarios y se firma el presente.



ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

3217

CONTRATO N° 107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTÍN DE LOS LLANOS	24	7	2026	7:30	5:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoria N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoria	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORRENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPOGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS				
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Vaciado de concreto muros de soporte de gradenas	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES
Se realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion concreto muros de soporte de gradenas

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRÍCULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Quando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:



ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

BITACORA DE OBRA

3218

CONTRATO N°

107 DE 2026

CIUDAD	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN MARTÍN DE LOS LLANOS	27	7	2026	7:30	4:00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

INFORMACIÓN CONTRATISTA OBRA		INFORMACIÓN INTERVENTORIA	
Contratista	CONSORCIO CENTRO DE CONVIVENCIA META 2026	Contratista	CONSORCIO INTERPARQUES AC
Contrato Obra N°	107 DE 2026	Contrato Interventoría N°	106 DE 2026
Objeto	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META	Objeto Interventoría	INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LLEVAR EL CONTROL DEL PROCESO CUYO OBJETO ES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, DEL DEPARTAMENTO DEL META
Tiempo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	Tiempo de Ejecución	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORRENTAL				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
CADENERO	1	SI		GPS RTK	1	
OFICIAL	1	SI		NIVEL DE PRECISION	1	
AYUDANTE	6	SI		HERRAMIENTA MENOR		
TOPOGRAFO	1	SI		RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	1	
				MINICARGADOR	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
VIGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	Desconchado de viga aérea	SI	SI
	M3			

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza toma de cilindros para ensayos de resistencia a la compresion de vigas y placa de entrepiso del edificio de servicios.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
MARIA FERNANDA QUEVEDO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	25202-314639 CND	
JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	25202193762 CND	

Quando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:



3220

Apellidos

Numbers

Nationalidad

Estatura

Sayc

F

Fecha de nacimiento

62

17 MAR 1989

A4

Lugar de nacimiento

RESTREPO (META)

Fecha y lugar de expedición

26 JUN 2007, RESTREPO

Fecha de expiración

06 AGO 2034


Robert L. Davis.

.CO

051967428



REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Ferraguz Gualdo



ICCOL051967428652050<<<<<<<<
8903174F3408065COL1122647935<8
RAMOS<ORTIZ<<GINA<FERNANDA<<<<

	CONSORCIO INTERPARQUES AC SAN MARTIN	Código: GES-OF-14
	PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 08/04/2026
NIT: 902.051.541-3	OFICIO	Versión: 01

3221


LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA TITULADA

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO INTERPARQUES AC**, identificado con **NIT. 902.051.541-3**, y sus integrantes como personas jurídicas y naturales, se encuentran exonerados del pago de aportes parafiscales. Según el inciso 3 del artículo 114-1 del Estatuto Tributario “*Los consorcios y uniones temporales empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo con los incisos anteriores y estén exonerados del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud de acuerdo con el inciso anterior o con el parágrafo 4° del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes*”.

1

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de agosto de 2026.


GINA FERNANDA RAMOS ORTIZ
 Contadora Pública Titulada
 T.P. 330308-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



3222

Certificado No:

F 9 2 A 0 8 F 9 4 1 8 3 8 4 6 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GINA FERNANDA RAMOS ORTIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1122647935 de RESTREPO (META) Y Tarjeta Profesional No 330308-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CONSORCIO INTERPARQUES AC

NIT: 902.051.541-3

3223

INFORME SUPERVISIÓN