



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANA No. 06

Código: FO-JEM-JEING-288				Versión: 0		Fecha de Emisión: 2014-08-21		Pág. 2 de 2	
SEMANA N°		6	DEL	31 DE AGOSTO DE 2026		AL	06 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
FECHA INICIO :		27 DE JULIO DE 2026		FECHA TERMINO :		26 DE NOVIEMBRE DE 2026			
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA									
OBJETO DEL CONTRATO		MANTEIMIENTO DE LA GUARDIA, EL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE CCTV EN LA DECIMONOVENA BRIGADA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.							
INTERVENTOR		I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA				NIT O C.C.	829000757-4	CONTRATO N°	228-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026
CONTRATISTA		CONSORCIO BRIGADA BOLIVAR				NIT O C.C.	902076957-1	CONTRATO N°	231-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2026

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para pedestales del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de confinamiento del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Figurado y armado de acero para la viga de confinamiento del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Excavación para cimentación del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	PRELIMINARES – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Se ejecutaron actividades de excavación para la construcción de pedestales y vigas de cimentación del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Se ejecutaron actividades de excavación para la construcción de pedestales y vigas de cimentación del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN: Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en alambre de púas.

COMENTARIOS: Se ejecutaron actividades de excavación para la construcción de pedestales y vigas de cimentación del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN: Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en alambre de púas.

COMENTARIOS: Se ejecuto actividades de instalacion de cerramiento y se continua con la excavación para la construcción de pedestales y vigas de cimentación del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN: Obras exteriores – área de cerramiento en alambre de puas.

COMENTARIOS: Se trabaja en la instalacion del cerramiento en alambre de puas en la zona oriental del predio



UBICACIÓN: Obras exteriores – área de cerramiento en alambre de puas.

COMENTARIOS: Se trabaja en la instalacion del cerramiento en alambre de puas en la zona oriental del predio



UBICACIÓN: Obras exteriores – área de cerramiento en alambre de puas.

COMENTARIOS: Se trabaja en la instalacion del cerramiento en alambre de puas en la zona oriental del predio



UBICACIÓN: Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.

COMENTARIOS: Se realizó el corte y soldadura de los elementos de refuerzo en tubería galvanizada de 2" para la conformación del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	Obras exteriores – área de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
COMENTARIOS:	Se realizó el corte y soldadura de los elementos de refuerzo en tubería galvanizada de 2" para la conformación del cerramiento en malla eslabonada.



UBICACIÓN:	OBRA - BATALLON DE SELVA No. 48
COMENTARIOS:	Se realizó reunión de coordinación entre la interventoría, el contratista y la entidad contratante para revisar los hallazgos identificados a lo largo del área proyectada para el cerramiento en alambre de púas y definir la ubicación definitiva del cerramiento en malla eslabonada, atendiendo las observaciones de la comunidad. Asimismo, se revisaron aspectos relacionados con la ubicación de la garita y los capítulos correspondientes a las instalaciones eléctricas, voz y datos.