

 El futuro digital es de todos						 Gobierno de Colombia MinTIC						INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO											
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																							
Periodo del Informe mes / año						DEPENDENCIA RESPONSABLE			No. CONT/ CONV - AÑO			Nombre del Contratista / Cooperante						No. de identificación					
ene-21						Dir. de Infraestructura			860-2019			UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3						901351072-4					
DATOS DEL SUPERVISOR																							
No. del Registro de designación						Fecha del Registro de designación			Nombre Completo y Cargo						No. de identificación								
202067226						05/10/2020			LACIDES ROBLES ESPINOSA						91.292.085								
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)																							
Convenio		Contrato				Tipo:						Modalidad de selección		SELECCIÓN ABREVIADA									
Legaliza Recursos		SI		X		NO		Legaliza Bienes		SI		NO		X									
Objeto: Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.																							
No. Rubro presupuestal				Nombre del Rubro Presupuestal						Valor Contrato y/o Convenio				Fechas									
C-2301-0400-21-0-2301027-03				SERVIDIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL						Aporte - Fondo Único TIC \$ 64.197.459.120,00				Fecha de Suscripción 27/12/2019									
										Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) \$ -				Fecha de Inicio 31/12/2019									
										Aporte - Otros \$ -				Fecha Final de ejecución 28/08/2022									
										Aporte - Otros \$ -													
										Valor Total \$ 64.197.459.120,00				Fecha Final de ejecución según prórrogas									
N° de proceso en SECOP				Fecha de Publicación en SECOP																			
FTIC-SAPMC-012-2019				25/11/2019																			
Requisitos para el perfeccionamiento																							
Póliza inicial N.º				Fecha de aprobación de la Póliza		Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)		Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza		N.º de Registro Presupuestal		Valor en el Registro		Fecha Registro Presupuestal		Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)							
30328				30/12/2019						272019		\$ 15.096.365.736		28/12/2019		31/12/2019							
10495				31/12/2019						12020		\$ 20.479.167.648		07/01/2020									
												\$ -											
												\$ -											
Modificaciones / Terminación / Liquidación																							
Modificación Contractual		Fecha de la Modificación Contractual				Tiempo de la prórroga (En meses)			Fecha final de ejecución según prórroga			Valor de la adición o reducción			Justificación de la Modificación Contractual								
Otro sí 1		29/12/2020				1 mes			28/09/2022			\$ -			Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020, se desplazo la entrega de la meta no. 1 al 19 de octubre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.								
												\$ -											
												\$ -											
												\$ -											
												\$ -											
												\$ -											
												\$ -											
												\$ -											
												\$ -											
TOTALES \$ -																							
Terminación anticipada				Fecha terminación		Justificación		Requiere Acta de liquidación				Estado del Acta de Liquidación				Fecha del Acta de Liquidación		Comentarios					
SI		NO		X				SI		NO													

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC			INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO																				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																							
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE																							
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$	64.197.459.120				Anticipo:		\$	15.099.365.736		% del Anticipo		24%									
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo								Solicitudes de Legalizaciones								
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones									
23/12/2019	\$ 15.099.365.736	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso	25/02/2020	32652620	23.52%	\$ 15.099.365.736		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	20/08/2020	\$ 12.230.486.246	Primera legalización Periodo legalizado: Julio de 2020 Registro: 202069576									
15/05/2020	\$ 5.033.121.912	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	31/07/2020	201124920	7.84%	\$ 5.033.121.912	20%	15/05/2020	\$ 3.019.873.147	31/07/2020	\$ 3.019.873.147	9/11/2020	\$ 2.868.879.490	Segunda legalización Periodo legalizado: Septiembre de 2020 Registro: 202099351									
15/09/2020	\$ 5.033.121.912	Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.	07/12/2020	351892720	7.84%	\$ 5.033.121.912	50%	15/09/2020	\$ 7.549.682.868	7/12/2020	\$ 7.549.682.868	16/01/2021	\$ 4.888.248.450	Tercera legalización Periodo legalizado: Noviembre de 2020 Registro: 212001886									
28/12/2020	\$ 10.066.243.824	Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.	dd/mm/aaaa		0.00%		30%	15/12/2020	\$ 4.529.809.721	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
28/12/2020	\$ 346.680.000	Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
15/03/2021	\$ 16.832.885.736	Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
15/06/2021	\$ 3.466.560.000	Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
15/09/2021	\$ 3.466.560.000	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
15/12/2021	\$ 3.119.880.000	Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
17/03/2022	\$ 1.733.040.000	Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -										
TOTAL		\$	64.197.459.120,00		ACUMULADOS		39%	\$25.165.609.560	100%	TOTAL	\$	15.099.365.736	TOTAL	\$	10.569.556.015	TOTAL	\$	19.987.614.186					
SALDO POR GIRAR:			\$39.031.849.560		61%	ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$	4.529.809.721	30%	SALDO POR LEGALIZAR:			\$	5.177.995.374	21%						
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:														PERIODO:	31/12/2020	VALOR (\$) EN EL PERIODO:	\$ 3.524.673,92	ACUMULADO:	\$ 407.057.167,55	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:			401.924.793,8
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:														PERIODO:	mm/yy	VALOR (\$) EN EL PERIODO:	\$ -	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:					\$ -
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																							
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio							(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo														
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumplió los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilidades, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.							0,61%	8,48%	El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: • Legalización de recursos ejecución noviembre mediante Rad MinTIC 212001886 • Aprobación amortización 50% anticipo con RM 21200414 del 1/06/2021														



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;	0,61%	8,48%	El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades: Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de diciembre de 2020 del operador. Soporte en Share point del proyecto Se realizó la reunión de seguimiento de los informes quincenales los días 14 y 28 de enero de 2021 La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados: • Aprobación amortización 50% anticipo con RM 212000414 del 1/06/2021 • Informe de presunto incumplimiento-Primera Meta Instalación y Puesta en Servicio –Contrato de Aporte No. 860 de 2019 con RM 212004210 del 27/01/2021 • Comunicado de Aprobación Informe Mensual No 11 con RM 212004492 del 27/01/2021 • Comunicado de Aprobación Informe Mensual No 12 con RM 212004526 del 27/01/2021 Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N° 13 el día 25 de enero de 2020. Actas: Acta No 37- UT Energia Telecomunicaciones S3 en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0,61%	8,48%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato. La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades: Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de diciembre de 2020 del operador. Soporte en Share point del proyecto Se realizó la reunión de seguimiento de los informes quincenales los días 14 y 28 de enero de 2021 La supervisión en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados: • Informe de presunto incumplimiento-Primera Meta Instalación y Puesta en Servicio –Contrato de Aporte No. 860 de 2019 con RM 212004210 del 27/01/2021 • Comunicado de Aprobación Informe Mensual No 11 con RM 212004492 del 27/01/2021 • Comunicado de Aprobación Informe Mensual No 12 con RM 212004526 del 27/01/2021 Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo N° 13 el día 25 de enero de 2020. Actas: Acta No 37- UTEnergíaTeleco en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,61%	8,48%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista. Durante el presente mes se enviaron los siguientes comunicados al contratista: • Informe de presunto incumplimiento-Primera Meta Instalación y Puesta en Servicio –Contrato de Aporte No. 860 de 2019 con RM 212004210 del 27/01/2021 • Comunicado de Aprobación Informe Mensual No 11 con RM 212004492 del 27/01/2021 • Comunicado de Aprobación Informe Mensual No 12 con RM 212004526 del 27/01/2021
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,61%	8,48%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato
Total	3,03%	42,42%	



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

* Obligaciones Energía Telecomunicaciones S3

Ponderación

80%

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta.

0,03%

0,42%

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

0,03%

0,42%

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

0,06%

0,85%

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, así que se suscriba ninguna modificación, acuerdo, allegio, transacción, conmutación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

0,06%

0,85%

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.

0,00%

17,50%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.

0,00%

0,00%

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados

*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0231-2020 - Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 12 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 21100085 del 04-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0232-2020 - Respuesta Valdes Turbo y Necoclí Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 21100078 del 04-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0234-2020 - Respuesta a requerimiento de Interventoría 147 - Lista de cheques No 7 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 21100048 del 05-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-DIRINFRA-0233-2020 - Informe Mensual 13 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 21100062 del 05-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0236-2020 - Respuesta a resultados visitas de aprobación para el municipio de El Bague en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211000772 del 07-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0237-2020 - Respuesta a requerimiento No 148 Riesgo mes 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211000794 del 07-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0238-2020 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 150 Factores de acceso segunda Meta Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 21100096 del 08-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0240-2020 - Propuesta de ajuste al Plan de visitas de verificación mes de enero de 2021 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211001010 del 08-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0240-2020 - PIO-UTENERGATELECO-CAM-0241-2021 - Respuesta a Solicitud inclusión Campos mínimos Inventario-Anexo 1 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211001329 del 12-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-DIRINFRA-0242-2021 - Enteros solicitud redistribución Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211001754 del 14-01-2021
PIO-UTENERGATELECO-CAM-0243-2021 - Avance RETE Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211001756 del 14-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0246-2021 - Solicitud aprobación de reintegro de recursos por impuestos Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211002166 del 15-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0247-2021 - Observaciones al Plan de Instalación y Puesta en Servicio V3 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211002376 del 18-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0248-2021 - Respuesta a requerimiento de Interventoría 155 - Lista de cheques No 8 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211002483 del 18-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-DIRINFRA-0248-2021 - Remisión ampliación de garantías por Orosi #1 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211002794 del 19-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0249-2021 - Respuesta observaciones Plan de Instalación V3 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003007 del 20-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0250-2021 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 173 servicio en Caucaia Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003007 del 21-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0251-2021 - Respuesta a observaciones a visitas de verificación Puerto Berrio y San Pedro de los Milagros Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003289 del 21-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0252-2021 - Respuesta a Observaciones al Estudio y análisis sobre la calidad del servicio Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003377 del 21-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0254-2021 - Respuesta a Respuesta a resultados visitas de aprobación El Bague Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003378 del 21-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0254-2021 - Subsección accesos Meta 1 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003681 del 22-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0255-2021 - Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 13 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211004237 del 26-01-2021
*Solicitud REMISION INFORME TOPOLOGIA DE RED con radicado No. 211004676 del 29-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0257-2021 - Solicitud aprobación orden de pago #5 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211005262 del 29-01-2021

El operador realizó las siguientes actividades:

* El operador remitió informe fiduciario del mes de diciembre mediante radicado inventoria 2021-364-150272-2

El operador realizó las siguientes actividades:

* El operador remitió informe fiduciario del mes de diciembre mediante radicado inventoria 2021-364-150272-2

El operador realizó las siguientes actividades:

* El operador remitió informe fiduciario del mes de diciembre mediante radicado inventoria 2021-364-150272-2

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados

*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0231-2020 - Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 12 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 21100085 del 04-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0232-2020 - Respuesta Valdes Turbo y Necoclí Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 21100078 del 04-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0234-2020 - Respuesta a requerimiento de Interventoría 147 - Lista de cheques No 7 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 21100048 del 05-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-DIRINFRA-0233-2020 - Informe Mensual 13 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 21100062 del 05-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0236-2020 - Respuesta a resultados visitas de aprobación para el municipio de El Bague en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211000772 del 07-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0237-2020 - Respuesta a requerimiento No 148 Riesgo mes 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211000794 del 07-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0238-2020 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 150 Factores de acceso segunda Meta Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 21100096 del 08-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0240-2020 - Propuesta de ajuste al Plan de visitas de verificación mes de enero de 2021 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211001010 del 08-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0240-2020 - PIO-UTENERGATELECO-CAM-0241-2021 - Respuesta a Solicitud inclusión Campos mínimos Inventario-Anexo 1 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211001329 del 12-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-DIRINFRA-0242-2021 - Enteros solicitud redistribución Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211001754 del 14-01-2021
PIO-UTENERGATELECO-CAM-0243-2021 - Avance RETE Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211001756 del 14-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0246-2021 - Solicitud aprobación de reintegro de recursos por impuestos Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211002166 del 15-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0247-2021 - Observaciones al Plan de Instalación y Puesta en Servicio V3 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211002376 del 18-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0248-2021 - Respuesta a requerimiento de Interventoría 155 - Lista de cheques No 8 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211002483 del 18-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-DIRINFRA-0248-2021 - Remisión ampliación de garantías por Orosi #1 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211002794 del 19-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0249-2021 - Respuesta observaciones Plan de Instalación V3 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003007 del 20-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0250-2021 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 173 servicio en Caucaia Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003007 del 21-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0251-2021 - Respuesta a observaciones a visitas de verificación Puerto Berrio y San Pedro de los Milagros Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003289 del 21-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0252-2021 - Respuesta a Observaciones al Estudio y análisis sobre la calidad del servicio Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003377 del 21-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0254-2021 - Respuesta a Respuesta a resultados visitas de aprobación El Bague Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003378 del 21-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0254-2021 - Subsección accesos Meta 1 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003681 del 22-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0255-2021 - Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 13 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211004237 del 26-01-2021
*Solicitud REMISION INFORME TOPOLOGIA DE RED con radicado No. 211004676 del 29-01-2021
*Comunicado: PIO-UTENERGATELECO-CAM-0257-2021 - Solicitud aprobación orden de pago #5 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211005262 del 29-01-2021

Para el presente periodo la primera y segunda meta se encuentran en proceso de aprobación por parte de interventoría y la meta tres se encuentra en proceso de instalación, debido a esto, la operación del servicio no ha empezado oficialmente



El futuro digital
es de todos


Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO



DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;			Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0231-2020 - Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 12 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 21100085 del 04-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0232-2020 - Respuesta Valle Turbo y Necoclí Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 21100178 del 04-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0234-2020 - Respuesta a requerimiento de Interventoría 147 - Lista de cheques No 7 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211000408 del 05-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-ORINPA-A233-2021 - Informe Mensual 13 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 21100063 del 05-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0236-2020 - Respuesta a resultados visitas de aprobación para el municipio de El Bagre en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211000772 del 07-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0237-2020 - Respuesta a requerimiento No.149 Riesgo meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211000794 del 07-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0239-2020 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 155 Fallantes de acceso segunda Meta Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211000396 del 08-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0240-2020 - Propuesta de ajuste al Plan de visitas de verificación mes de enero de 2021 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211001010 del 08-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0241-2021 - Respuesta a Saludat inclusión Campos mínimos Inventario Anexo 1 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211001329 del 12-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-ORINPA-A242-2021 - Convenio inicial redistribución Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211001754 del 14-01-2021 *PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0243-2021 - Alcanoe RETIE Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211001756 del 14-01-2021 *PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0246-2021 - Saludat aprobación de reintegro de recursos por impuestos Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211002166 del 15-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0244-2021 - Observaciones al Plan de Instalación y Puesta en Servicio V3 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211002376 del 16-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0247-2020 - Respuesta a requerimiento de Interventoría 155 - Lista de cheques No 8 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211002483 del 16-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-ORINPA-A248-2021 - Remisión ampliación de garantías por Otrav 81 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211002784 del 19-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0249-2021 - Respuesta observaciones Plan de Instalación V3 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003097 del 20-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0250-2021 - Respuesta requerimiento de Interventoría No. 173 servicio en Caucaes Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003267 del 21-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0251-2021 - Respuesta a observaciones a visitas de verificación Puerto Berrio y San Pedro de las Milagras Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003289 del 21-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0253-2021 - Respuesta a Observaciones al Estudio y análisis sobre la calidad del servicio Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003377 del 21-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0252-2021 - Respuesta a Respuesta a Resultados visitas de aprobación El Bagre Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003378 del 21-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0254-2021 - Subsección acceso Meta 1 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211003681 del 23-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0255-2021 - Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 13 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211004237 del 26-01-2021 *Saludat REMISION INFORME TOPOLOGIA DE RED con radicado No. 211004919 del 29-01-2021 *Comunicado: PIO-UTENERGIAATELECO-CAM-0257-2021 - Salidat aprobación orden de pago 85 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado No. 211005262 del 29-01-2021
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;	0,15%	2,12%	Para el presente periodo la primera y segunda meta se encuentran en proceso de aprobación por parte de interventoría y la tercera meta se encuentra en proceso de instalación. Esta obligación se cumplirá al finalizar el contrato
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;	0,03%	0,42%	El Señor Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019 y realizó todas las actividades destinadas por el operador.

		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO					
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
Informe Mensual de Seguimiento M29		-	5/04/2022				
Informe Mensual de Seguimiento M29		-	5/05/2022				
Informe Mensual de Seguimiento M30		-	5/06/2022				
Informe Mensual de Seguimiento M31		-	5/07/2022				
Informe Mensual de Seguimiento M32		-	5/08/2022				
Informe Mensual de Seguimiento M33		-	5/09/2022				
Informe Final		-					
Porcentaje de Avance		47,62%					
% Acumulado Avance Entregables					9,5%		
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio					28,28%		
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)		SI	NO	X	Número de contratos derivados a la fecha		0
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual							
Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada				Resultados Obtenidos	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.							
Aspectos Técnicos -- Revisó: Ivan Giraldo / Jessica Trujillo / Juan Manuel Guerrero							
Aspectos Financieros -- Revisó: Heliana Avendaño							
Aspectos Jurídicos -- Revisó: Alejandra Vargas Barrera							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
Nombre Supervisor:	LACIDES ROBLES ESPINOSA	Firma del Supervisor:	 Lacides Robles Espinosa				
Original: Expediente del Contrato Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo. “Firmado digitalmente por Lacides Robles Espinosa Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lacides Robles Espinosa, ou=MinTIC, ou=MinTIC, email=lrobles@mintic.gov.co, c=CO Fecha: 2021.02.22 15:50:14 0000 Versión de Adobe Acrobat Reader: 2021.001.20138							

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"